

 CONSORCIO INTER CER	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

## **INFORME DE INTERVENTORIA N° 20**

### **Periodo de reporte**

**20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024**

### **Objetivo del contrato**

**INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.**

**Contrato No: AQLATAM-ALC-002-2022**

### **Entidad contratante:**

**AQUALIA LATINOAMERICA S.A.E.S.P**

**Calle:22D 16 99 OF 01**

**3146304480**

**Montería- Córdoba**

**E-mail: [conintercer@gmail.com](mailto:conintercer@gmail.com)**

### **Periodo de reporte:**

*Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

## TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN .....	4
1. CAPITULO I. GENERALIDADES.....	5
1.1. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.....	7
2. CAPITULO II. ASPECTOS CONTRACTURALES Y LEGALES.....	7
3. CAPITULO III. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS .....	7
3.1. PAGOS EFECTUADOS.....	7
3.1.1. ANTICIPOS .....	7
3.2. FACTURACION MENSUAL.....	8
3.2.1. ESTADO DE AVANCE FINANCIERO .....	8
3.2.2. ESTADO Y CUENTAS DEL PROYECTO.....	10
3.2.3. RELACION DE GASTOS .....	10
3.3. POLIZAS DE LOS CONTRATOS Y EXTRACTOS DE LAS VIGENCIAS DE ESTAS.....	10
3.3.1. CONTRATO DE OBRA .....	10
3.3.2. DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA .....	12
4. CAPITULO IV: AVANCE GENERAL DEL PROYECTO .....	14
4.1. CONTROLES DE EJECUCION EN LA OBRA .....	14
4.2. CANTIDADES EJECUTADAS .....	15
4.3. BALANCE DE EJECUCION DE OBRAS (AVANCE FISICO VS AVANCE FINANCIERO) .....	21
4.4. MODIFICACION DEL PROYECTO .....	22
4.4.1. EN CANTIDADES .....	22
4.4.2. EN PRECIOS UNITARIOS .....	23
4.5. PERSONAL, EQUIPO Y ADMINISTRACION UTILIZADO POR EL CONTRATISTA EN OBRAS.....	23

**Periodo de reporte:**

*Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

4.5.1.	PERSONAL.....	23
4.5.2.	EQUIPOS.....	24
4.6.	ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORIA .....	25
4.6.1.	ACTIVIDADES TÉCNICAS .....	25
4.6.2.	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS .....	25
4.6.4.	ACTIVIDADES FINANCIERAS.....	26
5.	CAPITULO V: ASPECTOS TECNICOS.....	26
5.1.	MODIFICACIONES .....	26
5.2.	PROBLEMAS Y SOLUCIONES ADOPTADAS .....	26
6.1.	ENSAYOS DE LABORATORIO.....	27
6.2.	RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO, ANALISIS Y CONCLUSIONES CORRESPONDIENTES Y DEMAS INFORMACION RELACIONADA CON LA CALIDAD DE OBRA.....	27
7.	CAPITULO VII: DESARROLLO DE CONTRATO DE OBRA Y COMPORTAMIENTO SEGÚN LA PROGRAMACIÓN .....	28
8.	CAPITULO VIII: ASPECTOS VARIOS .....	28
8.1.	REGISTRO FOTOGRAFICO .....	28
8.2.	ACTAS, OFICIOS, COMUNICACIONES Y DEMAS REQUERIMIENTOS .....	29
9.	CAPITULO IX: ASPECTOS AMBIENTALES.....	29
10.	CAPITULO X: ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 30	
11.	CAPITULO XI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	31
12.	ANEXOS .....	33

**Periodo de reporte:**

*Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

## **INTRODUCCIÓN**

Este informe presenta las actividades realizadas en el período de reporte indicado, del Contrato de Obra No Contrato No: AQLATAM-ALC-002-2022 cuyo objeto es “La ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba”.

El informe entrega una visión de las obras, así como las dificultades presentadas, incluyendo componentes técnicos, administrativos, financieros, legales y ambientales de los trabajos ejecutados, la documentación de los cambios, las inversiones realizadas, los recursos de personal (incluyendo los empleos directos e indirectos), los equipos utilizados y todos los demás aspectos que permiten el adecuado seguimiento y control de las obras.

El informe entrega los indicadores, conclusiones y recomendaciones de la interventoría y/o supervisión, para lograr el alcance del contrato, y para atender los eventos imprevistos que hayan podido afectar la normal ejecución de la obra en el plazo determinado, de manera que mitiguen las implicaciones de tales eventos.

**Periodo de reporte:**

*Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

## 1. CAPITULO I. GENERALIDADES

### DATOS DEL CONTRATO DE OBRA

Número del contrato	AQLATAM-ALC-001-2022
<b>objeto del contrato</b>	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR N.º 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
<b>Valor</b>	\$10.738.195.125
<b>contratante</b>	AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S. P
<b>contratista</b>	CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ
<b>Representante legal</b>	CESAR EDUARDO HERNANDEZ LOPEZ
<b>Fecha de suscripción</b>	11 de enero de 2022
<b>Fecha de inicio</b>	14 de febrero de 2022
<b>Plazo</b>	12 meses
<b>Fecha final inicial</b>	28 de febrero de 2023
<b>Nueva fecha final</b>	21 de julio de 2023
<b>Suspensión N°1</b>	16 de julio de 2022

**Periodo de reporte:**

Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

<b>Reinicio N°1</b>	29 de noviembre de 2022
<b>Suspensión N°2</b>	23 de enero de 2023
<b>Reinicio N°2</b>	15 de febrero de 2023
<b>Prórroga N°1</b>	Si Aplica
<b>Nueva fecha de terminación (Prórroga)</b>	18 de enero de 2024
<b>suspensión N°3</b>	17 de noviembre de 2023
<b>Reinicio N°3</b>	20 de mayo de 2024
<b>Nueva fecha de terminación (Prórroga)</b>	19 de diciembre de 2024
<b>Localización de las obras</b>	Sector No 4 municipio de Cerete Córdoba
<b>Alcance del contrato</b>	El contratista, deberá desarrollar el objeto del contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación No AQLATAM-ALC-001-2022, los cuales hacen parte integral del presente contrato.
<b>Estado actual</b>	En Ejecución

**Periodo de reporte:**  
Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

### 1.1. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO

El Municipio de Cereté se ubica en la cuenca hidrográfica del Río Sinú, en la zona denominada Medio Sinú, lo que contribuye a la fertilidad de sus suelos, y al desarrollo de la agroindustria. Por su ubicación se constituye como epicentro de intercomunicaciones y centro de interconexión vial de la Troncal de Occidente, a escasos 18 kilómetros de la capital del Departamento de Córdoba, la ciudad de Montería.



El proyecto se llevará a cabo en el sector 4 etapa II del municipio, con esta intervención a las redes de alcantarillado de este sector, se logrará disminuir los reboses y realizar un manejo adecuado de las aguas residuales mejorando las condiciones de salubridad de las familias de este municipio.

### 2. CAPITULO II. ASPECTOS CONTRACTUALES Y LEGALES

No aplica para este periodo.

### 3. CAPITULO III. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

#### 3.1. PAGOS EFECTUADOS

##### 3.1.1. ANTICIPOS

El contrato de obra No. AQLATAM-ALC-001-2022 que tiene por objetivo "LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE

**Periodo de reporte:**  
Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA". No cuenta contractualmente con anticipo.

### **3.2. FACTURACION MENSUAL**

No aplica para este periodo

#### **3.2.1. ESTADO DE AVANCE FINANCIERO**

El contrato de obra No. AQLATAM-ALC-001-2022 que tiene por objetivo "LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA", radicó las siguientes actas parciales de cobro.

- Acta parcial de cobro N° 1 (13.65%) teniendo en cuenta el valor del contrato es de (\$1.465.334.597,441).
- Acta parcial de cobro N° 2 (17,26%) teniendo en cuenta el valor del contrato es de (\$1.853.890.979,96).
- Acta parcial de cobro N° 3 (6,82%) teniendo en cuenta el valor del contrato es de (\$732.598.471,328).
- Acta parcial de cobro N°4 (5.14%) teniendo en cuenta el valor del contrato es de (\$551.618.296,27).
- Acta parcial de cobro N°5 (7.04%) teniendo en cuenta el valor del contrato es de (\$755.760.994,89).

**Periodo de reporte:**

*Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

CONTROL DE AVANCE Y RESUMEN DE ACTIVIDADES							
						PERIODO DE TRABAJO	
						De: 14 de Febrero 2022	A: 20 de septiembre 2024
CAPITULO 1: INFORMACION DEL CONTRATO							
CONTRATO No:		AQLATAM-ALC-001-2022					
OBJETO:		CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR N.º 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA					
ENTIDAD CONTRATANTE:		AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P					
CONTRATISTA:		CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ					
VALOR DEL CONTRATO:		\$ 10.738.195.125,00		PLAZO (CON PRORROGAS):			
PORCENTAJE ANTICIPO:		0,00%		VALOR ANTICIPO:		\$ 0,00	
PARTICIPANTES				PARTICIPACION (% y \$)			
				NIT	901551201-6	100,0%	
				TOTAL		100%	
FECHAS	INICIO	SUSPENSION	REINICIO	TERMINACION	MODIFICACION	ADICIONAL	
	14-feb-22			28-feb-23			
		16-jul-22	29-nov-22				
		23-ene-23	15-feb-23	21-jul-23			
		17-nov-23	20-may-24	19-dic-24		180 días	150 días
CONTRATO ADICIONAL		VALOR (\$)		PLAZO		VR TOTAL CONTRATO	
VALOR ADICIONAL							
ASEGURADORA: SEGUROS							
Nº POLIZA	DESCRIPCION	VIGENCIA		VR ASEGURADO			
	Cumplimiento general	14/02/2022	5/11/2023	\$ 2.147.639.025,00			
	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	14/02/2022	5/07/2026	\$ 1.073.819.512,50			
	Estabilidad y calidad de la obra	11/01/2022	11/01/2027	\$ 2.147.639.025,00			
	Responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento	11/01/2022	5/07/2023	\$ 1.073.819.513,00			
CAPITULO 2: INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO							
ACTAS DE OBRA							
ACTA No	FECHA	VALOR FACTURADO	% FACTURADO	AMORTIZACION DE ANTICIPO	VALOR FACTURADO ACUMULADO	VALOR POR FACTURAR	% POR FACTURAR
1	11-Apr-23	\$ 1.465.334.597,441	13,65%	0,0	\$ 1.465.334.597,44	\$ 9.272.860.527,56	86,35%
2	29-May-23	\$ 1.853.890.979,96	17,26%	0,0	\$ 1.853.890.979,96	\$ 7.418.969.547,60	69,09%
3	8-ago-23	\$ 732.598.471,33	6,82%	0,0	\$ 732.598.471,33	\$ 6.686.371.076,27	62,27%
4		\$ 551.618.296,27	5,14%	0,00	\$ 551.618.296,27	\$ 6.134.752.780,00	57,13%
5	6-Sep-24	\$ 755.760.994,89	7,04%	0,00	\$ 755.760.994,89	\$ 5.378.991.785,11	50,09%
6							
7							
TOTALES		\$ 5.359.203.339,89	49,91%	0,0	755.760.994,89	5.378.991.785,1	50,09%
ACTAS DE REAJUSTES							
ACTA DE REAJUSTE No	FECHA	VALOR AJUSTADO	% DE AJUSTE/ACTA PARCIAL	VALOR AJUSTADO ACOMULADO	% DEL VALOR DEL CONTRATO		
1							
2							
3							
RESUMEN DE FACTURACION DEL CONTRATO				PORCENTAJE CONSTRUIDO		49,91%	
FACTURADO ACUMULADO		\$ 5.359.203.339,89	49,91%	VALOR EJECUTADO A LA FECHA		\$ 5.359.203.339,89	
POR FACTURAR		\$ 5.378.991.785,11	50,09%				

**Periodo de reporte:**  
Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CAPITULO 3: INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO					
LISTADO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - PROPIOS					
DESCRIPCION	TIPO	CANTIDAD	BUEN ESTADO	ESTADO REGULAR	MAL ESTADO
Compactador Canguro Con Operador		1,00	X		
Retroexcavadora		2,00	X		
Equipo de Elevación Diferencial		2,00	X		
Fecha de Entrega de informe: 20 de septiembre de 2024			CARGO	FIRMA	
ELABORÓ	John Antonio Martínez Aguilar		Rep. Legal		
REVISÓ					

### 3.2.2. ESTADO Y CUENTAS DEL PROYECTO

No aplica para este periodo

### 3.2.3. RELACION DE GASTOS

No aplica para este periodo

### 3.3. POLIZAS DE LOS CONTRATOS Y EXTRACTOS DE LAS VIGENCIAS DE ESTAS.

#### 3.3.1. CONTRATO DE OBRA

EL CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE, contratista del proyecto que tiene por objeto "LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA". Tiene al día todas las garantías requeridas acorde a lo exigido en los pliegos de condiciones, esto es:

AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	VIGENTE		VALOR
			si	no	

**Periodo de reporte:**

Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>	
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>	

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniario que se imponga	Hasta la liquidación del contrato	20% del valor del contrato	x		\$2.147.819.512
Buen manejo del anticipo	Hasta la liquidación del contrato	100% del valor del contrato			
Devolución del pago anticipado	Hasta la liquidación del contrato o hasta que la entidad verifique el cumplimiento de todas las actividades o de la entrega de todos los bienes o servicios asociados al anticipo	100% del monto pagado de forma anticipada			
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el	Plazo del contrato	100% del valor del contrato	x		\$1.073.819.512

**Periodo de reporte:**

Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>	
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>	

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

territorio nacional para la ejecución del contrato.					
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción.	Cinco años contando a partir de la suscripción del acta de liquidación final	20% del valor del contrato	x		\$2.147.639.025

### 3.3.2. DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

EL CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ contratista de la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA". Se encuentra al día con todas las garantías requeridas acorde a lo exigido en los pliegos de condiciones, esto es:

AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	CUMPLE		VALOR
			si	no	
Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniario que se imponga	Hasta la liquidación del contrato	20% del valor del contrato	X		\$147.709.121.63
Buen manejo y correcta	Hasta la liquidación del contrato	100% del valor del contrato			

**Periodo de reporte:**

Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

inversión del anticipo					
Devolución del pago anticipado	Hasta la liquidación del contrato o hasta que la entidad verifique el cumplimiento de todas las actividades o de la entrega de todos los bienes o servicios asociados al anticipo	100% del monto pagado de forma anticipada			
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato.	Plazo del contrato	10% del valor del contrato	X		\$73.854.560.81
calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción.	Plazo de contrato y seis meses mas	10% del valor del contrato	X		\$73.854.560.81

**Periodo de reporte:**

Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

#### 4. CAPITULO IV: AVANCE GENERAL DEL PROYECTO

##### 4.1. CONTROLES DE EJECUCION EN LA OBRA

Avance de las actividades ejecutadas, por capítulos.

<b>REDES DE ALCANTARILLADO SECTOR No. 4</b>		
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DESCRIPCION DE LAS TAREAS EJECUTADAS</b>
2	Actividades preliminares	Localización, trazado y replanteo
3	Excavaciones	Excavaciones red h=<2.50, Excavaciones mecánica red h>2.50<5.00m y excavaciones manuales
4	Demoliciones	
5	Entibados	Entibado tablestacado con lamina
6	Retiro y disposición de material	Cargue, retiro y disposición de material proveniente de excavaciones
7	Rellenos	Material proveniente de la excavación, recebo común, triturado, grava, piedra rajón, y subbase granular.
8	Redes de alcantarillado	Instalación y suministro de tubería flexible de alcantarillado D8" (200mm) Instalación tubería flexible alcantarillado D 18"(450 mm).
9	Pozos de inspección y cámara de caída	Base para pozo, Cilindro pozo en concreto D. Interno = 1,2 y Tapa cubierta pozo + aro-base + aro-tapa
10	Domiciliarias de alcantarillado	Instalación de tubería y accesorios domiciliaria 6", Codo 45° PVC 160mm Y Caja domiciliaria plástica, incluye tapa, elevador es hidrosellos, Yee PVC 200x160mm, yee PVC 450x160mm.
12	Intervención de espacio publico	Mejoramiento de vías

**Periodo de reporte:**

*Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

13	Instalación y suministro de concretos	
17	Instalación tubería sin zanja	
	Suministros	Tubo PVC alcantarillado 200mm Tubo PVC alcantarillado 450mm

#### 4.2. CANTIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD REFORMULADA	CANTIDAD EJECUTADA
<b>2</b>	<b>Actividades preliminares</b>			
2 01	Localización y replanteo redes	ML	12.539,45	460.20
<b>3</b>	<b>Excavaciones</b>			
3 01	Excavaciones mecánica red h=< 2.50mts	M3	16.687,00	504.65
3 02	Excavaciones mecánica red h>2.50<5.00mts	M3	6.505,00	630.34
3 03	Excavaciones mecánica red h=>5.00mts	M3	0.00	0
3 04	Excavaciones mecánica estructuras h=< 2.50mts	M3	1.130,00	0
3 05	Excavaciones mecánica estructuras h>2.50<5.00mts	M3	463.00	0
3 06	Excavaciones mecánica estructuras h=>5.00mts	M3	22,00	0

**Periodo de reporte:**

Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

3 07	Excavación manual	M3	12.389,00	426.84
<b>4</b>	<b>Demoliciones</b>			
4 03	Demolición de andenes	M2	2.039,89	0
4 04	Demolición de sardineles	MI	1.359,91	0
4 05	Demolición de pavimentos flexibles	M3	0.00	0
4 06	Demolición de pavimento rígido	M3	351.35	0
<b>5</b>	<b>Entibados</b>			
5 02	Entibado tablestacado con madera	M2	0.00	0
5 03	Entibado tablestacado con lamina	M2	37.750,00	1823,27
<b>6</b>	<b>Retiro y disposición de material sobrante</b>			
6 01	Cargue, Retiro y disposición de material proveniente de excavaciones	M3-KM	239.054,51	454.00
<b>7</b>	<b>Rellenos</b>			
7 01	Material proveniente de la excavación	M3	15.290,55	681.00
7 02	Recebo común	M3	15.824,00	1079,00
7 04	Triturado <= 1"	M3	1.751,00	75.73
7 05	Grava >1"	M3	3.488,00	57.11
7 06	Piedra rajón	M3	2.309,00	85.66
7 08	Subbase granular	M3	295.80	253.81
7 09	Base granular	M3	0.00	0
<b>8</b>	<b>Redes de alcantarillado</b>			
<b>8 01</b>	<b>Instalación y suministro de tubería de alcantarillado</b>			
<b>8 01 01</b>	<b>Instalación de tubería flexible de alcantarillado</b>			

**Periodo de reporte:**

Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

8 01 01 06	Instalación tubería flexible alcantarillado D 8"(200 mm)	MI	10.371,09	354.84
8 01 01 07	Instalación tubería flexible alcantarillado D10"(250 mm)	MI	813.34	0
8 01 01 08	Instalación tubería flexible alcantarillado D 12"(315 mm)	MI	513.500	0
8 01 01 09	Instalación tubería flexible alcantarillado D 16"(400 mm)	MI	0.00	0
8 01 01 10	Instalación tubería flexible alcantarillado D 18"(450mm)	MI	556.16	105.35
8 01 01 11	Instalación tubería flexible alcantarillado D 20" (500 mm)	MI	285.86	0
8 01 01 12	Instalación tubería flexible alcantarillado D 24"	MI	0.00	0
<b>9</b>	<b>Pozos de inspección y cámara de caída</b>			
<b>9 01</b>	<b>Pozos de inspección</b>			
<b>9 01 01</b>	<b>Elementos pozo de inspección construidos en sitio</b>			
9 01 01 01	Base para pozo	Un	201,00	8.00
9 01 01 03	Cilindro pozo en concreto D. Interno = 1,20me=0,25	MI	368.22	17.24
9 01 01 09	Tapa cubierta pozo + aro-base + aro-tapa	Un	201.00	8.00
<b>10</b>	<b>Domiciliarias de alcantarillado</b>			

**Periodo de reporte:**

Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

<b>10 01</b>	<b>Instalaciones domiciliarias</b>			
10 01 01	Instalación tubería y accesorios domiciliaria 6"	MI	14.125,00	83.00
<b>10 02</b>	<b>Suministro accesorios domiciliarias</b>			
<b>10 02 01</b>	<b>Suministro e Instalación Yee PVC</b>			
10 02 01 01	yee PVC 200x160mm	Un	1.874,00	76.00
10 02 01 02	yee PVC 250x160mm	Un	167.00	0
10 02 01 03	yee PVC 315x160mm	Un	12.00	0
10 02 01 07	yee PVC 400x160mm	Un	0.00	0
10 02 01 09	yee PVC 450x160mm	Un	0.00	7.00
10 02 01 11	yee PVC 500x160mm	Un	0.00	0
10 02 01 13	yee PVC 24" x160mm	Un	0.00	0
<b>10 02 03</b>	<b>Suministro de codo PVC</b>			
10 02 03 01	Codo 45° PVC 160mm	Un	472	65.00
<b>10 03</b>	<b>Caja de inspección domiciliaria</b>			
10 03 01	Caja domiciliaria plástica, incluye tapa, elevadores hidrosellos	Un	2.053,00	83.00
<b>12</b>	<b>Intervención de espacio publico</b>			

**Periodo de reporte:**

Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

<b>12 01</b>	<b>Pavimentos</b>			
<b>12 01 01</b>	<b>Construcción de pavimentos flexible</b>			
12 01 01 01	Imprimación	M2	0.00	0
12 01 01 02	Construcción base asfáltica	M3	0.00	0
12 01 01 03	Construcción rodadura asfáltica	M3	0.00	0
12 01 01 04	Sellado de junta asfalto	MI	0.00	0
<b>12 01 02</b>	<b>Construcción de pavimento rígido</b>			
12 01 02 01	Pavimento rígido MR 43	M3	351.35	203.05
<b>12 02</b>	<b>Construcción de andenes</b>			
12 02 01	Anden en concreto e= 0.12mts	M2	2.039,86	230.48
<b>12 03</b>	<b>Construcción de sardinel</b>			
12 03 01	Construcción sardinel 50cm	MI	679,95	280.60
12 03 02	Construcción sardinel 35cm	MI	679,95	0
<b>13</b>	<b>Instalación y suministro de concretos</b>			
<b>13 01</b>	<b>Instalación de concretos</b>			
13 01 03	Instalación concreta para atraque tubería	M3	110,11	4.00
<b>13 02</b>	<b>Suministro de concretos</b>			

**Periodo de reporte:**

Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

13 02 05	Concreto resistencia 21,0 Mpa (210 kg/cm <sup>2</sup> )	M3	623,58	0.00
<b>17</b>	<b>Instalación tubería sin zanja</b>			
17 06	Perforación ramming hierro 8", Paso Sub- terreno Tub. 8" sanitario vía Cerete- Montería	MI	30,00	0
<b>SUMINISTROS</b>				
8	Redes de alcantarillado			
8 01	Instalación y suministro de tubería de alcantarillado			
8 01 01	Instalación de tubería flexible de alcantarillado			
8 01 02	Suministro de tubería de alcantarillado			
8 01 02 01	Suministro tubería PVC alcantarillado			
8 01 02 01 01	Tubo PVC alcantarillado 160mm	MI	14.125	83.00
8 01 02 01 02	Tubo PVC alcantarillado 200mm	MI	10.371,09	354.84
		MI	776.39	0

**Periodo de reporte:**

*Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

8 01 02 01 03	Tubo PVC alcantarillado 250mm			
8 01 02 01 04	Tubo PVC alcantarillado 315mm	MI	513	0
8 01 02 01 06	Tubo PVC alcantarillado 400mm	MI	0.00	0
8 01 02 01 07	Tubo PVC alcantarillado 450mm	MI	556,16	105.35
8 01 02 01 08	Tubo PVC alcantarillado 500mm	MI	285,86	0
8 01 02 01 09	Tubo PVC alcantarillado 24"	MI	0.00	0

#### **4.3. BALANCE DE EJECUCION DE OBRAS (AVANCE FISICO VS AVANCE FINANCIERO)**


Ver cuadro Estado de Avance de Físico de la Obra.

**Periodo de reporte:**

*Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



#### 4.4. MODIFICACION DEL PROYECTO

##### 4.4.1. EN CANTIDADES

El día 22 de febrero de 2024 con radicado 20243040064171 la Agencia Nacional de Infraestructura ANI concedió viabilidad al permiso de dos cruces de vía que

**Periodo de reporte:**  
Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>	
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>	

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

conecta el municipio de Cereté con el municipio de Ciénaga de Oro en el departamento de Córdoba.

Una vez obtenido el permiso y a solicitud del Ministerio de Vivienda y Territorio, AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P procedió a realizar la verificación del balance de mayores y menores cantidades que sería soporte para el proceso de solicitud de reformulación No.2, dado al cambio de vigencia (2023 – 2024).

El 05 de abril de 2024 mediante oficio con identificación 2-140-0207- 2024 Aqualia Latinoamérica S.A. E.S.P y radicado de MVCT 2024ER0043617, se solicitó al Viceministerio de agua y saneamiento básico la reformulación No.2 del Proyecto debido a consideraciones técnicas evaluadas en campo.

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio aprobó la solicitud de Reformulación II del Proyecto, para lo cual están dadas las condiciones para reiniciar las contrataciones derivadas de obra e interventoría.

#### **4.4.2. EN PRECIOS UNITARIOS**

No aplica para este mes

#### **4.5. PERSONAL, EQUIPO Y ADMINISTRACION UTILIZADO POR EL CONTRATISTA EN OBRAS**

##### **4.5.1. PERSONAL**

La obra cuenta con el personal mínimo requerido, esto es:

CANTIDAD	CARGO/PROFESION	%DE DEDICACION	CUMPLE		OBSERVACIONES
			si	no	
1	Director de obra	100	x		
1	Residente de obra	100	x		
1	Especialista hidráulico	50	x		
1	Especialista en geotecnia	50	x		
1	Inspector de obra	100	x		

**Periodo de reporte:**

*Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>	
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>	

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

1	Profesional social	100	x		
1	Secretario	50	x		

Adicional al personal mínimo requerido y el administrativo el CONSORCIO CONSTRUEDES CERETE, ha incorporado un personal adicional en el área operativa, requerido para la verificación del desarrollo del proyecto, entre los que se citan:

CANT	CARGO/PROFESION	% DE DECICACION	CUMPLE		OBSERVACIONES
			si	no	
1	Topógrafo	100	x		
1	Cadenero	100	x		

Todo el personal en obra se encuentra afiliado al sistema de seguridad social, esto es: ARL, AFP Y EPS.

#### 4.5.2. EQUIPOS

El CONSORCIO CONSTRUEDES CERETE, cuenta con los siguientes equipos:

EQUIPOS Y HERRAMINTAS EN OBRA	CANTIDAD	EN BUEN ESTADO		OBSERVACIONES
		si	no	
Retroexcavadora		x		
Equipo de elevación diferencial		x		

**Periodo de reporte:**

*Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

Compactador con operador		<b>X</b>		
Volqueta de 7m3		<b>X</b>		

#### **4.6. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORIA**

##### **4.6.1. ACTIVIDADES TÉCNICAS**

La supervisión, revisión, comprobación y verificación de la labor planeada y ejecutada por el contratista CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ, en el presente periodo, estuvo a cargo de personal dispuesto por la interventoría. Se realizaron todas las inspecciones a través de un equipo multidisciplinario que acompañó diariamente el desarrollo de actividades realizadas por el ejecutor CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ; se registró la información mediante informes semanales como así también en el presente informe mensual.

##### **4.6.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS**

- **Recursos Empleados:** La interventoría en el presente periodo dispuso, administró y mantuvo en la obra el personal profesional, técnico y administrativo; para el progreso de las funciones y compromisos adquiridos en el contrato de interventoría AQLATAM-ALC-002-2022.

##### **4.6.3. SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL CONTRATO**

La interventoría en el presente periodo realizó seguimiento al avance físico-financiero y revisión del presupuesto de obra donde se verificó la ejecución de las actividades correspondientes.

- **Elaboración de informes semanales del periodo en ejecución:** De acuerdo con las obligaciones contractuales del contrato de interventoría AQLATAM-ALC-002-2022; se realizó el informe mensual en el presente periodo, entre el 20 de agosto del 2024 al 20 de septiembre del 2024; como así también, los informes semanales presentados ante la entidad contratante.

**Periodo de reporte:**

*Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

- Verificación del pago de aportes legales (parafiscales) y de seguridad social:** La interventoría en el presente periodo verificó en cumplimiento de la afiliación de los aportes legales parafiscales y de seguridad social del personal vinculado a la obra.
- Diario de Obra (Bitácora):** Se lleva un registro diario de las actividades realizadas en campo, dicho libro se lleva junto con contratista, donde se lleva un registro y control de lo ejecutado en obra en el sector 4 del municipio de cerete Córdoba.

#### **4.6.4. ACTIVIDADES FINANCIERAS**

Semanalmente la interventoría revisa el avance en la ejecución de las labores desarrolladas por el contratista de acuerdo con los ítems que forman parte del presupuesto de obra que corresponden al periodo entre el 20 de agosto del 2024 al 20 de septiembre del 2024, contrastando la obra ejecutada con la programación tal y como se reporta en los informes semanales. Se adjunta Matriz de Seguimiento Obligaciones Contractuales de la Interventoría.

### **5. CAPITULO V: ASPECTOS TECNICOS**

#### **5.1. MODIFICACIONES**

De acuerdo a la reformulación presentada por la entidad contratante y aprobada por el MVCT, donde el 20 de Mayo de 2024 se reinició el proyecto de acuerdo a mesas técnicas que se llevaron a cabo entre la entidad contratante AQUALIA LATINOAMERICA S.A E.S.P y Ministerio de vivienda ciudad y territorio, y tuvo lugar la aprobación de la reformulación N°2 del proyecto la cual consta de cambios en las cantidades del proyecto respecto a las contractuales.

El contrato de obra AQLATAM-ALC-001-2022 se encuentra ante un proceso reformulación II por parte de la entidad contratante AQUALIA LATINOAMERICA S.A E.S.P ante el MVCT.

#### **5.2. PROBLEMAS Y SOLUCIONES ADOPTADAS**

**Periodo de reporte:**

*Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

Aqualia Latinoamérica S.A. E.S.P y radicado de MVCT 2024ER0043617, se solicitó al Viceministerio de agua y saneamiento básico la reformulación No.2 del Proyecto debido a consideraciones técnicas evaluadas en campo.

En comité No. 2024-7 de 5/04/2024 el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio aprobó la solicitud de Reformulación II del Proyecto, para lo cual están dadas las condiciones para reiniciar las contrataciones derivadas de obra e interventoría.

## **6. CAPITULO VI: CONTROL DE CALIDAD**

### **6.1. ENSAYOS DE LABORATORIO**

El ejecutor CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ entrego pruebas de ensayo de laboratorio de la resistencia del concreto, este documento es crucial para determinar la calidad y la capacidad de carga del concreto utilizado en el pavimento del sector Z4.

### **6.2. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO, ANALISIS Y CONCLUSIONES CORRESPONDIENTES Y DEMAS INFORMACION RELACIONADA CON LA CALIDAD DE OBRA.**

La resistencia del concreto es uno de los aspectos más importantes que deben ser evaluados en su proceso constructivo.

Contratista entrego pruebas de ensayo de laboratorio por flexión. Este ensayo se utiliza para medir la resistencia del concreto a la flexión.

Este ensayo se hace en un tramo de pavimento de concreto con una longitud considerable con el mismo equipo de colocación, la misma velocidad, el mismo espesor y la misma mano de obra que va a construir el pavimento.

Este tramo de pavimento tiene varios objetivos:

A) Verificar las condiciones de la mezcla de concreto.

**Periodo de reporte:**

*Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

- B) Verificar las condiciones de los equipos de colocación, vibración, compactación y el kit de terminación del pavimento.
- C) Verificar el espesor del pavimento.
- D) Verificar uniformidad y regularidad de la superficie establecida.
- E) Revisar el método de protección y curado del concreto.
- F) Ajustar la ventana de corte de juntas.
- G) Ajustar en el proceso de sellado de juntas.
- H) Definir la correlación entre la compresión de los cilindros de concreto y la flexión de viguetas, así como los criterios de aceptación de núcleos de concreto.

Adicional a ello contratista manifiesta mediante oficio OFIC-ALC-CCC-041 que todos los concretos utilizados en la construcción de pavimento de la principal del estadio son concretos premezclados, por lo cual se aumenta la garantía en la calidad de los mismos.

## **7. CAPITULO VII: DESARROLLO DE CONTRATO DE OBRA Y COMPORTAMIENTO SEGÚN LA PROGRAMACIÓN**

Observaciones:

En el presente periodo el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio aprobó la solicitud de Reformulación II del Proyecto, para lo cual están dadas las condiciones para reiniciar las contrataciones derivadas de obra e interventoría.

## **8. CAPITULO VIII: ASPECTOS VARIOS**

### **8.1. REGISTRO FOTOGRAFICO**

Se adjunta registro fotográfico de la ejecución de los trabajos en el sector N°4 del municipio de Cereté – Córdoba.

**Periodo de reporte:**

*Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

## **8.2. ACTAS, OFICIOS, COMUNICACIONES Y DEMAS REQUERIMIENTOS**

Se anexan las actas, comunicaciones y demás requerimientos.

## **9. CAPITULO IX: ASPECTOS AMBIENTALES**

Se ha evidenciado que el contratista CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ, ha continuado laborando en los aspectos e impactos ambientales definidos en el plan de manejo ambiental estipulado para el proyecto de "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA". Ajustándose a la normativa ambiental vigente.

Hasta la fecha y con base a la etapa en que se encuentra el proyecto, los aspectos e impactos ambientales que se han identificado y se vienen trabajando son los siguiente:

- **Contratación de Personal:** Se pudo evidenciar que cuenta con una mínima cantidad de personal en obra, nativo de la zona de influencia del proyecto, y el CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ espera que este número vaya aumentando en la medida en que avance el proyecto, con el fin de contribuir así a la generación de empleo en la región y que contribuya al mejoramiento de su economía.
- **Incremento de Demanda de Bienes y Servicios:** Se evidencia el incremento de este aspecto, principalmente dado que el CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ continua con la contratación de servicios, afectándole de forma positiva, ya que es importante para la comunidad local ofrecer servicios y bienes, generándoles un beneficio económico.
- **Generación de Empleo:** A la fecha, el total de personal contratado en el proyecto es de la zona de influencia del proyecto.

### **Periodo de reporte:**

*Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

- **Alteración en la Calidad Visual:** Este impacto es general para todo el proyecto, el cual se define con incidencia directa, negativo, seguro, de intensidad media, de duración permanente, puntual, es mitigable y compensable.
- **Perdida de suelos:** Se han presentado cortes del terreno, pero hay que tener en cuenta que este impacto es general para todo el proyecto, por lo cual se define como incidencia directa. Negativo, de intensidad alta, de duración parcial, no es mitigable, pero si compensable.
- **Cambios en la Calidad del Aire:** Este impacto es evidente dado el inicio de los trabajos y el tráfico vehicular que este está generando en la zona. Este impacto es general en el proyecto, es directo, negativo, seguro, con una intensidad media, de duración temporal, local, es mitigable pero no compensable.

## **10. CAPITULO X: ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

Se evidenció que el CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ, ha realizado la identificación de los peligros a los cuales están expuestos los trabajadores en cada actividad de obra, los cuales están consignados en la Matriz de Identificación y Evaluación de Peligros y Riesgos; teniendo en cuenta el riesgo asociado y las consecuencias o daños que podría causar en la salud y en el patrimonio de las personas.

Para aquellos riesgos no aceptables, el CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ procedió a definir procedimientos operativos o planes de acción que mantengan bajo control el peligro y prevengan la lesión y/o la enfermedad.

Durante la ejecución de la obra, los registros diarios son consignados en la Bitácora y en el formato "Plan de Control de Peligros y Riesgos",

### **Periodo de reporte:**

*Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

incluyendo siempre la firma de la Interventoría. Se lleva también un registro fotográfico de esta información.

Se evidenció también que el CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ, en la etapa inicial de la obra, ha trabajado en las siguientes actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo:

Afiliación al personal de la obra al Sistema de Seguridad Social (ARL, EPS, PENSIÓN Y PARAFISCALES) y pagos correspondientes.

- Entrega de EPP.
- Implementación del Protocolo de Bioseguridad.
- Capacitaciones de Bioseguridad y de Seguridad en la Obra.
- Afiliación al personal de la obra al sistema de seguridad social (ARL, PENSIÓN, EPS y PARAFISCALES).

## **11. CAPITULO XI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.**

- El porcentaje de obra de avance físico ejecutado del presente periodo es de 63.07% desarrollados en actividades en campo, y el porcentaje programado es de 65.00%, lo que indica que continua un retraso evidente, razón por la cual contratista se encuentra ejecutando un plan de contingencia el cual consiste en implementar y probar a través de acciones, la recuperación de los tiempos que se han perdido por circunstancias no imputables a la firma contratista, distribuyendo este, en tiempos más amplios de trabajo, con el fin de nivelar los tiempos programados.
- Durante el presente periodo se evidencia un atraso del 1.93% según lo ejecutado en actividades físicas del proyecto respecto a las actividades programadas, contratista hace entrega de un plan de contingencia con el fin de mitigar el retraso, dicho retraso se debe a que el ejecutor CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ en sitio tienen activos 2 frentes de obra de los 3 frentes estipulados en el plan de contingencia. La falencia

**Periodo de reporte:**

*Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

del tercer frente se debe a fallas en la maquinaria amarillada contemplada por lo cual manifiesta que está en trámites para surtir dicho arreglo.

- Es importante manifestar que el ejecutor CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE ha tenido un atraso en cuanto a la ejecución de las actividades debido a que han tenido dificultades financieras y esto ha ocasionado un atraso en el pago de la nómina de los trabajadores presentando demoras en el desembolso de sus salarios, es así como los retrasos en los pagos pueden tener un impacto negativo en la moral de los trabajadores, lo que a su vez puede llevar a una disminución en la productividad y la calidad del trabajo. Por otro lado, el contratista manifiesta que radicó la quinta acta parcial de cobro la cual se encuentra en revisión desde el municipio de Cereté y aun no la ha radicado al encargo fiduciario para el proceso de desembolso, razón por la cual, se espera que los recursos lleguen antes de finalización del presente mes.
- Dicho atraso también se ha visto relacionado con las altas precipitaciones en el Municipio de Cerete lo cual ha afectado de manera directa el estado de las vías, debido a que en la zona de influencia donde se ejecutan las obras del proyecto en cuestión, históricamente ha sido un sector cenagoso de predios bajos, y más por la época invernal donde se han venido presentando protestas de las comunidades debido a las inundaciones presentadas en el sector, afectando el rendimiento de las obras debido a los bloqueos presentados, es por ello que contratista ha tomado como medida para mitigar el retraso implementar el uso de bombas sumergibles diariamente para evacuar las aguas represadas en la zanja, cabe destacar que las lluvias pueden crear condiciones de trabajo difíciles y peligrosas para los trabajadores, lo que a menudo requiere la suspensión temporal de la obra por motivos de seguridad.
- Se continuaron actividades realizadas en el periodo en trabajos de excavación, rellenos, cargue y disposición de material sobrante; se continuó la instalación de redes de alcantarillado en tubería flexible de 8" (200mm) en el sector El Cañito, y tubería flexible de 18" (450mm) en el

**Periodo de reporte:**

*Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

Sector Oro Blanco. Es importante manifestar, que en este reinicio contratista está realizando la pavimentación de la calle del estadio, demoliendo el pavimento existente que fue afectado por la instalación de tubería flexible de alcantarillado de 12”(350mm) y reparándolo.

- En el aspecto administrativo, la interventoría CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ, deja constancia que el contratista CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ en el presente periodo comprendido entre el 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024, cumplió con el personal mínimo requerido para la ejecución y desarrollo de las actividades del contrato de obra; así mismo realizó una óptima ejecución del plan de gestión integral de obra.
- La interventoría supervisa la evaluación de la calidad de los trabajos realizados y una identificación de cualquier problema o desviación que pueda afectar el cumplimiento de los estándares requeridos en el presente proyecto, como así también, el uso adecuado de los recursos, una evaluación de la utilización adecuada de los recursos, incluyendo mano de obra, materiales y equipos.
- La interventoría CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ, verifica y revisa la documentación presentada por el contratista CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ.

## **12. ANEXOS**

- Matriz de seguimiento obligaciones contractuales de la interventoría.
- Registro fotográfico de ejecución de actividades.
- Actas, oficios y/o comunicaciones.
- Control de aportes legales y seguridad social del contrato de obra.
- Control de aportes legales y seguridad social del contrato de interventoría.

### **Periodo de reporte:**

*Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

- Plan de gestión integral de obra
- Certificados de calidad de equipos topográficos.
- Certificado de materiales

**Periodo de reporte:**  
*Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

## **ANEXOS**

**Periodo de reporte:**  
*Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

## MATRIZ DE SEGUIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LA INTERVENTORIA

OBLIGACIONES CONTRAECTUALES	FECHA DE REVISION	CUMPLE		OBSERVACIONES
		Si	No	
<b>1.</b> Verificar que la localización de las obras objeto del contrato se ajusten a los diseños y áreas definidas para el proyecto.	20 de septiembre de 2024	<b>x</b>		Se hizo un recorrido inicial previo a iniciar actividades en acompañamiento con el contratista y AQUALIA LATINOAMERICA S.A E.S. P, registrado en el informe semanal 1.
<b>2.</b> Designar, un Ingeniero Residente, que será su representante en las obras, y quien deberá tener autonomía para actuar por su cuenta.	20 de septiembre de 2024	<b>x</b>		Se asigna a la ingeniera Aura Patricia Pérez García como residente de interventoría desde el presente corte de actividades, la cual ha hecho seguimiento de esta hasta el presente periodo.
<b>3.</b> La Interventoría revisará y verificará que los estudios y diseños entregados por el Departamento estén de acuerdo con las condiciones actuales.	20 de septiembre de 2024	<b>x</b>		La interventoría ha hecho acompañamiento a AQUALIA LATINOAMERICA S.A en la revisión de diseños
<b>4.</b> El Interventor analizará los contratos, los anexos y cualquier otro documento oficial concerniente al proyecto. El estudio del contrato y demás condiciones contractuales, marcará las pautas para la administración general del proyecto y, por consiguiente, las condiciones legales de los mismos.	20 de septiembre de 2024	<b>x</b>		La interventoría analiza todos los documentos correspondientes al proyecto.
<b>5.</b> Supervisar el cumplimiento de las disposiciones sobre seguridad e higiene industrial, contenidas en el manual elaborado por el contratista.	20 de septiembre de 2024	<b>x</b>		La interventoría ha asignado un profesional SST para llevar un plan de seguridad y salud en la Obra.
<b>6.</b> Exigir la correcta aplicación sobre señalización, tanto temporal, como definitiva. Teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre vallas informativas y señalización. En caso de no	20 de septiembre de 2024	<b>x</b>		La interventoría ha exigido al contratista el uso de señalizaciones, así como la valla informativa la cual fue instalada

**Periodo de reporte:**

*Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

ser adecuada, exigir los correctivos inmediatos.				el día 1 de febrero acorde al modelo entregado.
<b>7.</b> Realizar los procesos de control de calidad de los materiales que aplicará el Contratista. Los resultados y observaciones de estos se consignarán en el informe quincenal que presentará el Interventor a la entidad.	20 de septiembre de 2024			No aplica para este mes
<b>8.</b> Llevar a cabo los ensayos de campo y de laboratorio, y control de materiales, haciendo presencia física en los mismos, de acuerdo con las normas y especificaciones de construcción vigentes, y ejecutará aquellos que, a juicio de AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., requieran verificación.	20 de septiembre de 2024			El ejecutor CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ entrego pruebas de ensayo de laboratorio de la resistencia del concreto. Los resultados obtenidos en los ensayos fueron revisados, evaluados y aprobados por la supervisión.
<b>9.</b> El contratante AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P. le solicite, con el fin de establecer la veracidad de los mismos cuando haya duda en los resultados obtenidos preliminarmente.	20 de septiembre de 2024	x		No aplica para este periodo
<b>10.</b> Analizar para AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., y previa su autorización, de forma conjunta con el contratista, problemas de carácter técnico, relacionados con suelos, materiales de construcción y procesos constructivos.	20 de septiembre de 2024			No aplica para este mes
<b>11.</b> Controlar que la ejecución del programa de obras se ajuste al diseño elaborado y con el conjunto de normas, especificaciones, procedimientos establecidos en los pliegos de condiciones del contrato de obra.	20 de septiembre de 2024	x		La interventoría ha supervisado que las Actividades que se ejecuten estén acorde con el diseño y cumpliendo las especificaciones técnicas entregadas por el contrato. El proyecto se encuentra en reformulación II ante MVCT.
<b>12.</b> Exigir al Contratista el cumplimiento de los programas de trabajo acordados para todas las fases del contrato.	20 de septiembre de 2024	x		El contratista solicitó prórroga N°2 al contrato de obra AQLATAM-ALC-001-2022
<b>13.</b> Será obligación de la Interventoría poner en conocimiento de AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., mínimo con	20 de septiembre de 2024	x		La entidad contratante AQUALIA LATINOAMERICA S.A E.S.P. efectuó el acta de prórroga de los

**Periodo de reporte:**

Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

<p>un (1) mes de anticipación, la prórroga o vencimiento del contrato de obra. En cada uno de estos casos, será la Interventoría la responsable de solicitar oportunamente el trámite, previa justificación técnica de los hechos, quedando a juicio de AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P. la determinación final.</p>				<p>contratos de obra e interventoría y se efectuarán la actualización de las pólizas correspondientes.</p>
<p><b>14.</b> Las funciones de la Interventoría aquí contraída, se ejercerán hasta la liquidación del contrato intervenido.</p>	<p>20 de septiembre de 2024</p>	<p><b>x</b></p>		
<p><b>15.</b> Mensualmente, el Interventor deberá incluir en su informe el estado del cumplimiento del programa de trabajo. Cuando se presenten circunstancias especiales, tales como ampliación de plazo y/o cuantía del contrato y/o modificación de las cantidades de obra, el Contratista deberá someter a revisión y aprobación de la Interventoría y del Coordinador de AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., el nuevo programa de trabajo.</p>	<p>20 de septiembre de 2024</p>	<p><b>x</b></p>		<p>La interventora realiza seguimiento y control a la nueva programación de obra; de acuerdo a la prórroga del plazo adicionado al contrato (150 días).</p>
<p><b>16.</b> Los métodos de construcción quedan a juicio del Contratista; sin embargo, el Interventor previa información al respecto a la AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., podrá sugerir cambios en los métodos que considere inadecuados.</p>	<p>20 de septiembre de 2024</p>			<p>No aplica para este mes</p>
<p><b>17.</b> Control del equipo del contratista: El Interventor no está obligado a llevar un registro del equipo del Contratista; sin embargo, informará a AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., de las calidades generales del mismo y su impacto en la ejecución del programa de construcción y calidad de las obras. Todo lo anterior deberá incluirse en los informes quincenales y final de Interventoría.</p>	<p>20 de septiembre de 2024</p>	<p><b>x</b></p>		
<p><b>18.</b> En caso de necesitarse la incorporación de nuevos ítems no contemplados en los definidos, el Contratista presentará a la Interventoría, un informe que incluya el análisis</p>	<p>20 de septiembre de 2024</p>	<p><b>x</b></p>		<p>No aplica para este periodo</p>

**Periodo de reporte:**

Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

<p>detallado de cada precio, teniendo en cuenta la resolución vigente al respecto. Los precios no previstos requieren visto bueno del Departamento.</p>			
<p><b>19.</b> En caso de ser necesario introducir modificaciones al diseño y a las cantidades de obra definidas, el Interventor hará una evaluación minuciosa de cada uno de los ítems del contrato, presentando a AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P. el resultado de dichas evaluaciones para que esta conceptúe su viabilidad o no.</p>	<p>20 de septiembre de 2024</p>		<p>El contrato de obra AQLATAM-ALC-001-2022 se encuentra en proceso de reformulación II ante MVCT.</p>
<p><b>20.</b> Elaborar un informe mensual para la entidad y enviarlo dentro de los diez primeros días del mes siguiente durante la vigencia del contrato de Interventoría. En dicho informe debe aparecer el estado de la obra teniendo en cuenta aspectos técnicos, económicos, financieros, contractuales, de equipos, personal, materiales, avance del programa de obra, problemas por solucionar y en general en forma detallada todos los aspectos relacionados con las obras. Para lo cual deberá: a) Llevar el control permanente, por ítem, de la cantidad de obra realmente ejecutada, con base en la información de actas de obra que produzca el Contratista y la inspección directa del Interventor. b) Con el fin de suscribir las actas parciales durante la ejecución de la obra, el Interventor medirá la obra terminada y verificará que esté acorde a los diseños aprobados, al contrato, a la calidad mínima exigida expresamente o la que corresponde a la clase de trabajo y a las especificaciones del proyecto. Una vez establecido el cumplimiento de lo anterior remitirá el Acta a AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., la cual estará incluida en el Informe quincenal.</p>	<p>20 de septiembre de 2024</p>	<p><b>x</b></p>	<p>La interventoría realiza la entrega mensualmente del informe de interventoría a la entidad contratante AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P</p>
<p><b>21.</b> El Interventor realizará, cada vez que sea necesario, reuniones periódicas de evaluación de obras con los Contratistas o</p>	<p>20 de septiembre de 2024</p>		<p>El día 17 de septiembre se realizó comité de obra (Entidad contratante, Contratista e</p>

**Periodo de reporte:**

*Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

<p>su representante. De dichas reuniones se elaborará un acta suscrita por todos los que intervinieron en ellas, las cuales serán archivadas y mantenidas en custodia por la Interventoría. Así mismo, el Interventor podrá impartir sugerencias para el correcto desarrollo de los trabajos en campo, las cuales se consignarán en el acta de la reunión.</p>				<p>Interventoría) con el fin de establecer una ruta de soluciones a las inconsistencias presentes en el proyecto, como así también, se crearon establecieron compromisos entregables.</p>
<p><b>22.</b> Elaborar y suscribir, juntamente con AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P. y los contratistas, los convenios, acuerdos, pactos y eventos que afecten el desarrollo de los trabajos.</p>	<p>20 de septiembre de 2024</p>			<p>No aplica para este mes</p>
<p><b>23.</b> Llevar y mantener el archivo actualizado de la Interventoría, de tal manera que se pueda constatar en cualquier momento el desarrollo de la ejecución del contrato.</p>	<p>20 de septiembre de 2024</p>	<p>x</p>		<p>La interventoría cuenta con el personal administrativo que controla a diario el presupuesto de la obra.</p>
<p><b>24.</b> Prestar apoyo a AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P. para resolver las peticiones y reclamos del contratista de obra.</p>	<p>20 de septiembre de 2024</p>			<p>No aplica para este mes</p>
<p><b>25.</b> Exigir al contratista el cumplimiento de la normatividad vigente sobre vallas informativas y señalización temporal y definitiva del proyecto.</p>	<p>20 de septiembre de 2024</p>	<p>x</p>		<p>La interventoría ha exigido al contratista el uso de señalizaciones, así como la valla informativa la cual fue instalada el día 11 de febrero acorde al modelo entregado.</p>
<p><b>26.</b> Analizar, proponer y/o incorporar las recomendaciones y expectativas de las comunidades y/o instituciones afectadas con el desarrollo del proyecto, previo visto bueno de AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P.</p>	<p>20 de septiembre de 2024</p>			<p>No aplica para este periodo</p>
<p><b>27.</b> El Interventor, AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P. y los Contratistas, efectuarán una inspección final a las obras, una semana antes de ser entregadas las con el fin de determinar el</p>				<p>No aplica para este periodo</p>

**Periodo de reporte:**

Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

<p>estado en que se va a recibir, para lo cual, el Interventor preparará un informe previo para AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., en donde se describa el balance general de las obras ejecutadas, el costo de la obra, informes de laboratorio, etc. En caso de observaciones que deban atenderse por parte del Contratista, se dejará constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito por el Interventor, en el cual se fijará el plazo para el acondicionamiento final de las obras. Una vez realizados los trabajos requeridos, se procederá a elaborar el Acta de Recibo Final y Entrega de la Obra, con la presencia de AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P. y los contratistas y a la liquidación de la obra sobre la que ejerce Interventoría. El Interventor desarrollará todas aquellas actividades de carácter administrativo sobre la obra que ejerce Interventoría, incluido el seguimiento y control de la vigencia en valor y plazo de las garantías, la prórroga de las exigidas a la liquidación del contrato, tanto del suyo como del que vigila, previamente a la autorización de los pagos finales.</p>	<p>20 de septiembre de 2024</p>		
<p><b>28.</b> Tiene por objeto la presentación de los documentos que permitan obtener la información suficiente sobre las características de la obra ejecutada. El Interventor deberá preparar un informe final, en el cual incluirá toda la información reportada en los informes quincenales, haciendo una descripción sobre todos los trabajos ejecutados indicando su localización con Puntos de Referencia, resumen de avance de obra semana a semana, Informe Financiero, Actas de comité de obra, clase de ensayos ejecutados y resumen de los resultados obtenidos, relación de los problemas geológicos, hidráulicos y de suelos, fuentes de materiales utilizados y toda la</p>	<p>20 de septiembre de 2024</p>		<p>No aplica para este mes</p>

**Periodo de reporte:**

Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

<p>información técnica solicitada más adelante, al igual que la que considere conveniente deba conocer AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P.. El informe deberá contener las recomendaciones especiales que el Interventor crea convenientes para la adecuada conservación de las obras. El Interventor debe presentar un informe que contenga todas las obras realizadas, incluidas las adicionales y contener la información mínima necesaria para identificar cada tipo de obra y sus características principales.</p> <p>El Contratista y La Empresa contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsible identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.</p>			
--	--	--	--

**Periodo de reporte:**  
Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

## **REGISTRO FOTOGRÁFICO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES**

***Periodo de reporte:***

*Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



<b>Descripción:</b>	Excavaciones mecánica red h=<2.50
<b>Fecha:</b>	20 de agosto 2024 – 20 de septiembre 2024
<b>Ubicación:</b>	Sector N°4, Municipio de Cereté



**Periodo de reporte:**  
Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



**Descripción:**

Pavimentación "Calle del estadio"

**Fecha:**

20 de agosto 2024 – 20 de septiembre 2024

**Ubicación:**

Sector N°4, Municipio de Cereté

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba



<b>Descripción:</b>	Ensayos de resistencia del concreto
<b>Fecha:</b>	20 de agosto 2024 – 20 de septiembre 2024
<b>Ubicación:</b>	Sector N°4, Municipio de Cereté



**Periodo de reporte:**  
Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba



<b>Descripción:</b>	Relleno y mejoramiento de vías
<b>Fecha:</b>	20 de agosto 2024 – 20 de septiembre 2024
<b>Ubicación:</b>	Sector N°4, Municipio de Cereté



**Periodo de reporte:**  
Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba



<b>Descripción:</b>	Caja domiciliaria plastica, incluye tapa, elevador e hidorsellos
<b>Fecha:</b>	20 de agosto 2024 – 20 de septiembre 2024
<b>Ubicación:</b>	Sector N°4, Municipio de Cereté



**Periodo de reporte:**  
Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba



<b>Descripción:</b>	Entibado tablestacado con lamina
<b>Fecha:</b>	20 de agosto 2024 – 20 de septiembre 2024
<b>Ubicación:</b>	Sector N°4, Municipio de Cereté



**Periodo de reporte:**  
 Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba



<b>Descripción:</b>	Instalación tubería flexible alcantarillado D 18" (450 mm)
<b>Fecha:</b>	20 de agosto 2024 – 20 de septiembre 2024
<b>Ubicación:</b>	Sector N°4, Municipio de Cereté



**Periodo de reporte:**  
Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba



<b>Descripción:</b>	Comité de seguimiento y control sector 4
<b>Fecha:</b>	20 de agosto 2024 – 20 de septiembre 2024
<b>Ubicación:</b>	Sector N°4, Municipio de Cereté



**Periodo de reporte:**  
Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba



<b>Descripción:</b>	Base para pozo de inspeccion
<b>Fecha:</b>	20 de agosto 2024 – 20 de septiembre 2024
<b>Ubicacion:</b>	Sector N°4, Municipio de Cereté



**Periodo de reporte:**  
Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



<b>Descripción:</b>	Cilindro pozo en concreto D. Interno = 1,20m e=0,25
<b>Fecha:</b>	20 de agosto 2024 – 20 de septiembre 2024
<b>Ubicación:</b>	Sector N°4, Municipio de Cereté



**Periodo de reporte:**  
Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



<b>Descripción:</b>	Instalación tubería flexible alcantarillado D 8" (200 mm)
<b>Fecha:</b>	20 de agosto 2024 – 20 de septiembre 2024
<b>Ubicación:</b>	Sector N°4, Municipio de Cereté



**Periodo de reporte:**  
Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

## **CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA**

***Periodo de reporte:***

*Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024*

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APOYANTE		Razon Social		Clave Apertura		Secundaria Fiscal		Deducción		Ciudad y Departamento		Terminos		Examen de STMA e IAP															
Identificación de		CONCORDIA S.A.S		8-00000000000000000000		FISCAL		CÓDIGO IAP/CF		MONTECILLA, CORDOBA		2023/01		SI															
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Emit Mes		Valor															
Presión		2024-09		E		2024-09-26		2024-09-27		Banco de Occidente		09		52,563,500															
LIQUIDACION DETALLADA DE APOYANTES																													
EMPLEADO		PENSION				SALUD				CCF				REDESOS				PARAMISCALES											
No.	Identificación	Función	Codigo	Da	Aporte	Codigo	Da	Aporte	Codigo	Da	Aporte	Codigo	Da	Aporte	Codigo	Da	Aporte	Codigo	Da	Aporte	Codigo	Da	Aporte	Codigo	Da	Aporte			
1	CC	10710779	ANILCLODIO JAMPALES	21001	51,300,000	07004	30	51,300,000	07004	30	51,300,000	07004	30	51,300,000	07004	30	51,300,000	07004	30	51,300,000	07004	30	51,300,000	07004	30	51,300,000	07004	30	51,300,000
2	CC	10710779	JORGE JAVIER MARINON	21001	51,300,000	07004	30	51,300,000	07004	30	51,300,000	07004	30	51,300,000	07004	30	51,300,000	07004	30	51,300,000	07004	30	51,300,000	07004	30	51,300,000	07004	30	51,300,000
3	CC	10710779	JAMPALES JORGE	21001	51,300,000	07004	30	51,300,000	07004	30	51,300,000	07004	30	51,300,000	07004	30	51,300,000	07004	30	51,300,000	07004	30	51,300,000	07004	30	51,300,000	07004	30	51,300,000
4	CC	10710779	JAMPALES JORGE	21001	51,300,000	07004	30	51,300,000	07004	30	51,300,000	07004	30	51,300,000	07004	30	51,300,000	07004	30	51,300,000	07004	30	51,300,000	07004	30	51,300,000	07004	30	51,300,000
5	CC	10710779	JAMPALES JORGE	21001	51,300,000	07004	30	51,300,000	07004	30	51,300,000	07004	30	51,300,000	07004	30	51,300,000	07004	30	51,300,000	07004	30	51,300,000	07004	30	51,300,000	07004	30	51,300,000
6	CC	10710779	JAMPALES JORGE	21001	51,300,000	07004	30	51,300,000	07004	30	51,300,000	07004	30	51,300,000	07004	30	51,300,000	07004	30	51,300,000	07004	30	51,300,000	07004	30	51,300,000	07004	30	51,300,000
Total					57,300,000	07004	30	57,300,000	07004	30	57,300,000	07004	30	57,300,000	07004	30	57,300,000	07004	30	57,300,000	07004	30	57,300,000	07004	30	57,300,000	07004	30	57,300,000
RESUMEN DE PAGO																													
RESOSO	CODIGO	INT	DIV	APLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERES MOR	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR																					
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				6	51,113,600	52,11,000	50	51,224,600																					
COOPERATIVAS	231000	600,227,946	6		516,400	516,400	50	520,800																					
COOPERATIVAS	231000	900,336,004	7		516,400	516,400	50	520,800																					
COOPERATIVAS	231000	600,227,946	8		556,800	556,800	50	562,200																					
PROTECCION	230200	600,227,978	0		516,400	516,400	50	520,800																					
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)	1411	600,227,978	5		546,800	546,800	50	551,200																					
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)	1411	600,227,978	5		546,800	546,800	50	551,200																					
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)	07004	600,227,978	1		527,400	527,400	50	531,800																					
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)	07004	600,227,978	1		527,400	527,400	50	531,800																					
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)	07004	600,227,978	1		527,400	527,400	50	531,800																					
MUTUAL VER	07004	600,227,978	1		546,800	546,800	50	551,200																					
PREVIDES MONTECILLA	07004	600,227,978	2		500,800	500,800	50	510,400																					
SALUD TOTAL	07004	600,227,978	4		516,400	516,400	50	520,800																					
TOTAL			6		52,113,200	540,300	50	52,653,500																					

Periodo de reporte:  
Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

## **CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATO DE OBRA**

**Periodo de reporte:**  
*Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024*





	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

## **OFICIOS Y/O COMUNICACIONES Y/O REQUERIMIENTOS.**

***Periodo de reporte:***

*Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Cereté, 21 de agosto de 2024

*OFF-INTER-CER-2024-23*

*Ingeniero*

**CESAR EDUARDO HERNANDEZ LOPEZ**

*Representante Legal*

**CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ**

**Ref.: Contrato No: AQLATAM-ALC-001-2022**

**Objetivo: "CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR N°4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".**

**Asunto: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO EN COMPROMISO PACTADO EN COMITÉ EL DÍA 15 DE AGOSTO DE 2024**

Reciba un cordial saludo. Espero que este mensaje le encuentre bien. Me dirijo a usted en mi capacidad de Representante legal en nombre de la interventoría CONSORCIO INTERZ4 CERETE, en el marco del contrato AQLATAM-ALC-002-2022 para la supervisión de actividades del proyecto CONTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR N°4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. Me dirijo a usted para expresar mi preocupación respecto a un posible incumplimiento en uno de los compromisos establecidos durante el acta de comité de seguimiento y control realizada el día 15 de agosto de 2024 en las instalaciones de Aqualia Latinoamérica S.A. E.S.P. Según los acuerdos alcanzados en dicha visita, se habían fijado ciertos plazos y responsabilidades que, a la fecha, no se han cumplido de acuerdo con lo previsto.

En particular, hemos notado lo siguiente:

Contratista como compromiso pacto que el día 20 de agosto de 2024 estaría un frente de trabajo para continuación de la pavimentación de la calle del estadio, compromiso que hasta la fecha no se ha visto reflejado.

Este incumplimiento está generando retrasos en el proyecto, e inconvenientes operativos. Dado que es fundamental para el avance del proyecto que se cumpla con los plazos establecidos, le solicitamos que tome las medidas necesarias para iniciar el trabajo a la mayor brevedad posible.

Entendemos que pueden surgir imprevistos y estamos dispuestos a colaborar para resolver cualquier problema que pueda haber surgido. Sin embargo, es crucial que se aborde esta situación con la mayor celeridad posible para evitar retrasos adicionales en el proyecto.

Quedamos a la espera de tu respuesta para coordinar una reunión si es necesario y discutir los próximos pasos a seguir.

Agradecemos tu atención a este asunto y tu pronta respuesta.

Atentamente:



**JOHN ANTONIO MARTÍNEZ AGUILAR**

*Representante legal*

**CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ**

Calle 22d #16 - 99 Barrio Pasatiempo

3146304480

Montería-Córdoba

conintercer@gmail.com

**Periodo de reporte:**

*Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Cereté, 16 de septiembre de 2024

*OFI-INTER-CER-2024-31*

*Ingeniero*  
**CESAR EDUARDO HERNANDEZ LOPEZ**  
*Representante Legal*  
**CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ**

**Ref.: Contrato No: AQLATAM-ALC-001-2022**

**Objetivo:** "CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR N°4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".

**Asunto: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS EN COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

Reciba un cordial saludo. Espero que este mensaje le encuentre bien. Me dirijo a usted en mi capacidad de Representante legal en nombre de la interventoria CONSORCIO INTERZ4 CERETE, en el marco del contrato AQLATAM-ALC-002-2022 para la supervisión de actividades del proyecto CONTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR N°4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, para manifestar nuestra preocupación con respecto al reciente incumplimiento de los compromisos establecidos en el último Comité de Seguimiento y Control interadministrativo sector 4, celebrado el día 02 de septiembre de 2024. En dicho comité, se acordaron las siguientes acciones/responsabilidades que, lamentablemente, no se han cumplido en los plazos y condiciones acordadas.

Para su referencia, los detalles del incumplimiento son los siguientes:

**Compromiso incumplido:**

- 3 FRENTE ACTIVOS PARA INSTALACION DE TUBERIA FLEXIBLE DE ALCANTARILLADO.
- MOTONIVELADORA PARA NIVELAR VIA ORO BLANCO "MHS82" A "MHIVDC3".

**Fecha de vencimiento:** 03/09/2024 y 15/09/2024 respectivamente.

**Situación actual:** Después de una visita hecha por nuestro equipo de interventoria podemos determinar que hasta el momento se ha visto incumplimiento de dichos compromisos puesto que a fecha de hoy 16/09/2024 solo se encuentran activos dos frentes de instalación de tubería flexible de alcantarillado en Sector Cañito que conduce hacia Miraflores (Tubería flexible de 8" (200mm)) y Barrio Cañito "Sector Las Brisas" (Tubería flexible de 8" (200mm)); es decir estarían incumpliendo con el tercer frente que se había pactado inicialmente.

En cuanto a la motoniveladora en el Barrio Oro Blanco no se ha visto reflejado hasta la fecha.

Entendemos que pueden surgir imprevistos, pero es crucial para el éxito del proyecto que se mantenga el cumplimiento de los compromisos. Le solicitamos que nos proporcione una explicación detallada de las razones del incumplimiento y un plan de acción para resolver la situación a la mayor brevedad posible.

Agradecemos de antemano su pronta atención a este asunto y esperamos su respuesta. Quedamos a su disposición para discutir cualquier detalle adicional o para coordinar una reunión si lo considera necesario.

Atentamente,

Calle 22d #16 - 99 Barrio Pasatiempo  
3146304480  
Montería-Córdoba  
conintercer@gmail.com

**Periodo de reporte:**

*Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Cereté, 28 de agosto de 2024

**OFI-INTER-CER-2024-26**

*Ingeniero*

**CESAR EDUARDO HERNANDEZ LOPEZ**

*Representante Legal*

**CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ**

**Ref.: Contrato No: AQLATAM-ALC-001-2022**

**Objetivo: "CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR N°4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".**

**Asunto: SOLICITUD MEJORAMIENTO DE VIA TRAMO MHS70 A MHS71 SECTOR CAÑITO**

Reciba un cordial saludo. Espero que este mensaje le encuentre bien. Me dirijo a usted en mi capacidad de Representante legal en nombre de la interventoría CONSORCIO INTERZ4 CERETE, en el marco del contrato AQLATAM-ALC-002-2022 para la supervisión de actividades del proyecto CONTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR N°4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. Me dirijo a usted para expresar una preocupación respecto a los trabajos recientes realizados en el barrio Cañito más exactamente en el tramo del MHS70 A MHS71. He notado que, tras la intervención, la vía no ha sido adecuada como se esperaba, y la zanja ha permanecido abierta en algunas áreas. Esta situación está generando inconvenientes significativos para los residentes y la comunidad en general, ya que dificulta el tránsito y puede representar un riesgo para la seguridad.

Solicito amablemente que se realicen las correcciones necesarias para asegurar que la vía quede en el estado adecuado y que la zanja sea debidamente cerrada. La adecuación de la vía es crucial para evitar problemas adicionales y asegurar la seguridad y el bienestar de todos los usuarios.

Agradezco de antemano su comprensión y pronta acción para resolver esta situación. Quedo atento a su confirmación de recepción de este mensaje y a cualquier información adicional sobre los próximos pasos para completar la adecuación.

Se adjunta registro fotográfico:



Calle 22d #16 - 99 Barrio Pasatiempo

3146304480

Montería - Córdoba

conintercer@gmail.com

**Periodo de reporte:**

*Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba



Cereté, 09 de septiembre de 2024

OFI-INTER-CER-2024-30

*Ingeniero*

**CESAR EDUARDO HERNANDEZ LOPEZ**

*Representante Legal*

**CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ**

**Ref.: Contrato No: AQLATAM-ALC-001-2022**

**Objetivo: "CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR N°4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".**

**Asunto: REITERACIÓN RESPECTO AL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CONTRATISTA.**


Reciba un cordial saludo. Espero que este mensaje le encuentre bien. Me dirijo a usted en mi capacidad de Representante legal en nombre de la interventoría CONSORCIO INTERZ4 CERETE, en el marco del contrato AQLATAM-ALC-002-2022 para la supervisión de actividades del proyecto CONTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR N°4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, nos permitimos informar el presunto incumplimiento presentado por CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ en las subsanaciones realizadas por los especialistas de la interventoría para su aprobación.

Se ha detectado que no hemos recibido respuestas a los oficios enviados por parte de nuestra interventoría de manera formal por correo electrónico.

Ante lo anterior, esta interventoría informa que **CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ** ha presuntamente incumplido con el contrato **AQLATAM-ALC-001-2022 (CLAUSULA 13. MULTAS, Causal No.3.)**. Donde se cita lo siguiente: " Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor". Se solicita a la entidad contratante, tomar las medidas pertinentes al incumplimiento en que está incurriendo el CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ, del contrato referenciado.

Agradecemos su pronta atención a este asunto y quedamos a la espera de una resolución favorable que permita cumplir con los términos contractuales.

Atentamente,



**JOHN ANTONIO MARTÍNEZ AGUILAR**

**Representante legal**

**CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ**

Calle 22d #16 - 99 Barrio Pasatiempo

3146304480

Montería-Córdoba

conintercer@gmail.com

**Periodo de reporte:**

*Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Cereté, 21 de agosto de 2024

*OFI-INTER-CER-2024-24*

*Ingeniero*

**CESAR EDUARDO HERNANDEZ LOPEZ**

*Representante Legal*

**CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ**

**Ref.: Contrato No: AQLATAM-ALC-001-2022**

**Objetivo:** "CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR N°4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".

**Asunto: POSIBLE INCUMPLIMIENTO EN COMPROMISOS PACTADOS EN COMITÉ EL DÍA 15 DE AGOSTO DE 2024**

Reciba un cordial saludo. Espero que este mensaje le encuentre bien. Me dirijo a usted en mi capacidad de Representante legal en nombre de la interventoría CONSORCIO INTERZA CERETE, en el marco del contrato AQLATAM-ALC-002-2022 para la supervisión de actividades del proyecto CONTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR N°4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. Me dirijo a usted en relación con el avance de los trabajos en la obra puesto que, en la última visita realizada por el equipo de interventoría, se identificó que los compromisos pactados no se están cumpliendo adecuadamente. En particular, hemos observado que actualmente no hay personal trabajando en el sitio de la obra, lo que está impidiendo la ejecución de las actividades programadas.

Este incumplimiento afecta negativamente el cronograma y los plazos establecidos, y podría repercutir en el desarrollo del proyecto. Por lo tanto, solicitamos su inmediata atención a los siguientes puntos:

- **Reanudación de Actividades:** Se requiere que el personal vuelva a trabajar en la obra de manera urgente para retomar las actividades pendientes.
- **Informe de Incidencias:** Envíenos un informe detallado explicando las razones del incumplimiento y las medidas que se tomarán para evitar problemas similares en el futuro.

Agradecemos de antemano su pronta respuesta y acción para resolver esta situación. Quedamos a la espera de su respuesta y de una solución efectiva para garantizar el avance continuo del proyecto.

Se anexa evidencia fotográfica:

Calle 22d #16 - 99 Barrio Pasatiempo  
3146304480  
Montería-Córdoba  
conintercer@gmail.com

**Periodo de reporte:**

*Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Atentamente:



**JOHN ANTONIO MARTÍNEZ AGUILAR**  
Representante legal  
CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ

Calle 22d #16 - 99 Barrio Pasatiempo  
3146304480  
Montería-Córdoba  
conintercer@gmail.com

**Periodo de reporte:**  
Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Cereté, 09 de septiembre de 2024

*OFI-INTER-CER-2024-29*

*Ingeniero*

**CESAR EDUARDO HERNANDEZ LOPEZ**

*Representante Legal*

**CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ**

**Ref.: Contrato No: AQLATAM-ALC-001-2022**

**Objetivo: "CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR N°4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".**

**Asunto: SOLICITUD DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EN FRENTE DE TRABAJO**

Reciba un cordial saludo. Espero que este mensaje le encuentre bien. Me dirijo a usted en mi capacidad de Representante legal en nombre de la interventoria CONSORCIO INTERZ4 CERETE, en el marco del contrato AQLATAM-ALC-002-2022 para la supervisión de actividades del proyecto CONTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR N°4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, con el fin de formalizar una solicitud de elementos de protección personal para ser utilizados en nuestros frentes de trabajo.

Dada la naturaleza de nuestras labores y nuestro compromiso con la seguridad y el bienestar de nuestro personal, es imperativo contar con los equipos adecuados para garantizar condiciones laborales seguras y cumplir con las normativas vigentes en materia de seguridad laboral.


A continuación, detallo los elementos de protección personal que necesitamos adquirir:

1. Cascos de seguridad
2. Gafas de protección
3. Guantes de trabajo
4. Botas de seguridad

Asimismo, solicitamos que los elementos suministrados cumplan con las normativas de seguridad pertinentes y sean de calidad, garantizando así su efectividad en la protección de nuestros trabajadores.

Quedamos a la espera de su pronta respuesta y agradecemos de antemano la atención prestada a esta solicitud. Quedamos a su disposición para cualquier consulta adicional que pueda surgir.

Atentamente,



**JOHN ANTONIO MARTÍNEZ AGUILAR**

**Representante legal**

**CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ**

Calle 22d #16 - 99 Barrio Pasatiempo  
3146304480  
Montería-Córdoba  
conintercer@gmail.com

**Periodo de reporte:**

*Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Cereté, 05 de septiembre de 2024

**OFI-INTER-CER-2024-28**

*Ingeniero*

**CESAR EDUARDO HERNANDEZ LOPEZ**

*Representante Legal*

**CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ**

**Ref.: Contrato No: AQLATAM-ALC-001-2022**

**Objetivo: "CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR N°4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".**

**Asunto: SOLICITUD DE PRUEBAS DE RESISTENCIA DEL CONCRETO**

Reciba un cordial saludo. Espero que este mensaje le encuentre bien, Me dirijo a usted en mi capacidad de Representante legal en nombre de la interventoría CONSORCIO INTERZ4 CERETE, en el marco del contrato AQLATAM-ALC-002-2022 para la supervisión de actividades del proyecto CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR N°4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

En virtud de los términos y condiciones estipulados en el contrato mencionado anteriormente, y con el fin de garantizar la calidad y seguridad de los servicios o productos proporcionados por su empresa, estamos solicitando formalmente la realización de pruebas de resistencia del concreto pertinentes en la pavimentación de la calle del coliseo.

Estas pruebas son necesarias para asegurarnos de que los productos o servicios cumplen con los estándares de calidad requeridos y son capaces de resistir condiciones adversas o situaciones de estrés a las que podrían estar expuestos en su uso regular.

Apreciamos su cooperación en este asunto y solicitamos que nos proporcione la información necesaria sobre la disponibilidad para llevar a cabo estas pruebas, así como cualquier requerimiento adicional que debamos tener en cuenta. También estaríamos interesados en conocer los costos asociados con la realización de estas pruebas, si los hubiera.

Por favor, háganos saber la fecha propuesta para las pruebas y cualquier otro detalle relevante que considere importante para la coordinación y ejecución efectiva de este proceso.

Quedamos a su disposición para discutir cualquier aspecto relacionado con esta solicitud y esperamos una pronta respuesta.

Quedo a la espera de su respuesta.

Atentamente:



**JOHN ANTONIO MARTÍNEZ AGUILAR**

**Representante legal**

**CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ**

Calle 22d #16 - 99 Barrio Pasatiempo

3146304480

Montería-Córdoba

conintercer@gmail.com

**Periodo de reporte:**

*Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Cerete, 09 de septiembre de 2024

OFIC-ALC-CCC-041

Señores:

**AQUALIA LATINOAMERICA**

Oficina Principal  
Calle 39 # 15-60 barrio venus  
Cerete – Córdoba.

**CONSORCIO INTER Z4**

**JHON ANTONIO MARTINEZ AGUILAR**

Representante Legal  
Cereté, Córdoba

**REF.: Contrato No. AQLATAM-ALC-001-2022 Cuyo Objeto es:** "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

**ASUNTO:** Respuesta correspondencia. Tema: Ensayos de concretos.


De manera comedida damos respuesta a la correspondencia envía por sus respectivas dependencias, esto con el fin de cumplir lo convenido en el comité de obras del pasado 2 de septiembre 024, esto respecto al tema del asunto, para con ello cerrar dichas solicitudes.

Se envía informe del laboratorio como soporte de atención a cada una de las solicitudes de entrega de pruebas a concretos enviadas a través de oficios previos a este, (entre ellos OFI-INTER-CER-2024-02, OFI-INTER-CER-2024-28, Entre otros).

Adicionalmente, queremos manifestar que todos los concretos utilizados en la construcción de pavimento de la principal del estadio son concretos premezclados, por lo cual se aumenta la garantía en la calidad de los mismos.

Quedo atento a sus recomendaciones y comentarios.

Cordialmente,



**CESAR EDUARDO HERNANDEZ LOPEZ**  
**RL CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE**  
**NIT No: 901551201-6**

**CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE**  
Carrera 6 # 65-24 Oficina 301 – Cel. – 3016845507  
[Consortioconstruredescerete@gmail.com](mailto:Consortioconstruredescerete@gmail.com)  
Montería – Córdoba

**Periodo de reporte:**

*Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba



Cerete, 09 de septiembre de 2024

OFIC-ALC-CCC-045

Señores:

**AQUALIA LATINOAMERICA**

Oficina Principal

Calle 39 # 15-60 barrio venus

Cerete – Córdoba.

**CONSORCIO INTER Z4**

**JHON ANTONIO MARTINEZ AGUILAR**

Representante Legal

Cereté, Córdoba

**ASUNTO:** SOLICITUD DE SEÑALIZACION EN FRENTES DE TRABAJOS

De acuerdo a lo expuesto en el oficio, se informa que la obra cuenta con la señalización adecuada en cada frente de trabajo, todo esto con el fin de garantizar la seguridad de los transeúntes tal como se muestra a continuación en las evidencias.



Atentamente



  
**CESAR EDUARDO HERNANDEZ LOPEZ**  
**RL CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE**  
**NIT No: 901551201-6**

**CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE**  
 Carrera 6 # 65-24 Oficina 301  
[Consortioconstruredescerete@gmail.com](mailto:Consortioconstruredescerete@gmail.com)  
 Montería – Córdoba

**Periodo de reporte:**  
*Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Cerete, 09 de septiembre de 2024

OFIC-ALC-CCC-043

Señores:

**AQUALIA LATINOAMERICA**  
Oficina Principal  
Calle 39 # 15-60 barrio venus  
Cerete – Córdoba.

**CONSORCIO INTER Z4**  
**JHON ANTONIO MARTINEZ AGUILAR**  
Representante Legal  
Cereté, Córdoba

**ASUNTO:** INFORMACION PROFESIONALES EN OBRA

Muy comedidamente por medio de la presente se informa que a la fecha se encuentra en obra la presencia de los siguientes profesionales:

Ingeniero civil Juan Buelvas, teléfono: 311 426 0503  
Profesional SST Leidy Galvis Humaney teléfono: 311 439 9677  
Profesional social Miriam Renhals teléfono: 313 716 2850  
Arquitecto social Adriana Muñoz teléfono: 323 320 5516

Atentamente

  
**CESAR EDUARDO HERNANDEZ LOPEZ**  
**RL CONSORCIO CONSTRUEDES CERETE**  
**NIT No: 901551201-6**

**CONSORCIO CONSTRUEDES CERETE**  
 Carrera 6 # 65-24 Oficina 301  
[Consortioconstruedescerete@gmail.com](mailto:Consortioconstruedescerete@gmail.com)  
 Montería – Córdoba

**Periodo de reporte:**  
*Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba



Cerete, 04 de septiembre de 2024.

OFIC-ALC-CCC-039

Señores:

**AQUALIA LATINOAMERICA**  
Oficina Principal  
Calle 39 # 15-60 barrio venus  
Cerete – Córdoba.

**CONSORCIO INTER Z4**  
**JHON ANTONIO MARTINEZ AGUILAR**  
Representante Legal  
Cereté, Córdoba

**REF.: Contrato No.** AQLATAM-ALC-001-2022 **Cuyo Objeto es:** "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

**ASUNTO:** PLAN DE CONTINGENCIA.

Dando cumplimiento a los compromisos adquiridos en comité de obra realizado el día 2 de septiembre de 2024, nos permitimos dar respuesta en los siguientes términos.

Respetuosamente se envía plan de contingencia el cual tiene como objetivo principal, recuperar el tiempo perdido por circunstancias ajenas a nuestra firma contratista y asegurar el cumplimiento de la programación presentada.

la puesta en marcha de este plan es a partir del día 9 de septiembre 2023, la finalización de este plan de contingencia es 30 de noviembre 2024. Para con ello alcanzar el porcentaje de avance programado en dicha fecha.

Quedo atento a sus recomendaciones y comentarios.

Cordialmente,



**CESAR EDUARDO HERNANDEZ LOPEZ**  
**RL CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE**  
**NIT No: 901551201-6**

**CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE**  
Carrera 6 # 65-24 Oficina 301 – Cel. – 3016845507  
[Consortioconstruredescerete@gmail.com](mailto:Consortioconstruredescerete@gmail.com)  
Montería – Córdoba

**Periodo de reporte:**  
*Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



**PLAN DE CONTINGENCIA**  
**Contrato de Obra No. AQLATAM-ALC-001-2022**  
**4 septiembre 2024**

**REF.: Contrato No. AQLATAM-ALC-001-2022 Cuyo Objeto es:** "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

**OBJETIVO Y ALCANCE:**

Como objetivo principal, se pretende recuperar en parte el tiempo perdido por circunstancias ajenas a nuestra firma contratista y asegurar el cumplimiento de la programación presentada para la ejecución del contrato de la referencia, y la puesta en marcha de estos planes de contingencia a partir del día 9 de septiembre 2024 como fecha de inicio y la finalización es el 30 de noviembre 2024.

El alcance del plan de contingencia consiste en implementar y probar a través de acciones, la recuperación de los tiempos que se han perdido por circunstancias NO IMPUTABLES a nuestra firma contratista, distribuyendo este, en tiempos más amplios de trabajo, con el fin de nivelar los tiempos programados.

**GESTIONES PREVIAS:**

- ✓ Como primera medida se programa un doble turno en los siguientes horarios, turno 1: de 6:00am a 2:00pm y turno 2: de 2:00pm a 10:00pm. Esto con el fin de aumentar el rendimiento diario en la ejecución de las actividades de obra.
- ✓ Se solicitó al proveedor de maquinaria más equipos para la apertura de nuevos frentes de trabajo; solicitando (2 retroexcavadora de llanta, 1 excavadora tipo oruga y 3 mini cargadores), así mismo respuestas más rápidas al momento de averías de estos equipos.  
Cabe resaltar que, debido al número de obras en ejecución en el departamento de Córdoba, la disponibilidad de maquinaria amarilla es baja, por lo cual estamos supeditados a las disponibilidades de nuestros proveedores.
- ✓ Aumentar el número de trabajadores para la apertura de los nuevos frentes de obra. Se pasa de 1 frente a 3 frentes en instalación de tubería cada frente

**CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE**  
 Carrera 6 # 65-24 Oficina 301 – Cel. – 3016845507  
[Consortioconstruredescerete@gmail.com](mailto:Consortioconstruredescerete@gmail.com)  
 Montería – Córdoba

**Periodo de reporte:**  
*Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



dotado con sus herramientas menor (equipos de bombeo, planta eléctrica, herramienta menor) independientes.

- ✓ Se abre un (1) frente independientes a la instalación de tubería, para la construcción, instalación, realce y tapa de los pozos de inspección con el fin de llevar paralelo estas actividades con la instalación de la tubería.
- ✓ Se abre un (1) frente para ejecución de la reposición de pavimento en la zona de la calle principal del coliseo.
- ✓ Se aumentará el número de vehículos para realizar las actividades de movimientos de tierra, para realizar el retiro de material y llenos correspondientes, siendo consecuentes con los tramos de tubería instalada.
- ✓ Se contará con dos (2) vehículos de logística para transporte de tuberías, accesorios, combustibles, herramientas, para garantizar la hora del inicio de actividades de obra.
- ✓ Aumentar el número de oficios varios para realizar con mayor rapidez la reparación de afectaciones a las tuberías de agua existentes en los tramos a intervenir, con el fin de no retrasar los trabajos de instalación de tubería. Se pasa de 3 oficios varios a 7 oficios varios.
- ✓ Contratación de Oficial electricista para prevenir daños en redes eléctricas sectoriales o de viviendas y/o reparación de cualquier afectación eléctrica que se realice.
- ✓ Se realizó acuerdo con el proveedor de materiales pétreos para que garantice la disponibilidad de material en los dos turnos mencionados, dicho proveedor inició stock de material en su planta para asegurar la disponibilidad concertada.

**CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE**  
 Carrera 6 # 65-24 Oficina 301 – Cel. – 3016845507  
[Consortioconstruredescerete@gmail.com](mailto:Consortioconstruredescerete@gmail.com)  
 Montería – Córdoba

**Periodo de reporte:**  
*Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



**ACTIVIDADES A INTERVENIR.**

En consideración las actividades a intervenir, se establece las acciones a implementar, el personal y el objetivo y se muestra el resultado esperado en tiempo:

Se programa la ejecución de las siguientes actividades y se ejecutarán según lo estipulado.

ACTIVIDAD	ACCIÓN
Instalación de Tubería (diferentes diámetros)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Se tendrá 3 cuadrillas de personal realizando esta actividad.</li> <li>✓ Se dispondrá de 3 kit de equipos (Retroexcavadora, Minicargador) para realizar esta actividad.</li> </ul>
Instalación de Domiciliarias	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Se tendrá 3 cuadrillas de personal realizando esta actividad, en paralelo a la instalación de tubería.</li> </ul>
Pozos de Inspección	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Se tendrá 1 cuadrilla de personal dotadas con herramientas y equipos menores, para la construcción de base prefabricas, instalación, realce y tapa de estos pozos.</li> </ul>
Reposición de pavimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Se tendrá cuadrilla para la reposición de pavimento en la calle principal del coliseo.</li> </ul>

**Nota:** las actividades de enfilados, cargue y retiro de material y rellenos son actividades consecuentes a la realización de las actividades mencionadas en el recuadro anterior.

**CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE**  
 Carrera 6 # 65-24 Oficina 301 – Cel. – 3016845507  
[Consortioconsturedescerete@gmail.com](mailto:Consortioconsturedescerete@gmail.com)  
 Montería – Córdoba

**Periodo de reporte:**  
*Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



**EQUIPOS EN OBRA:**

EQUIPO	ACTIVIDAD	UBICACIÓN
<b>FRENTE#1:</b> Excavadora tipo oruga + Minicargador + accesorios + Volco + Equipos menores.	Instalación de Tubería, construcción de pozos de inspección.	Sectores a intervenir. <b>1.</b> Calle Principal Oroblanco, Tubería: 18"; Entre MH IVCD3 y IVCD 5 <b>2.</b> Calle Principal Cañito que conduce de Miraflores a colegio de cañito, Tubería: 8"; Entre MH IVCD11 y IVCD6. <b>3.</b> Calle Principal Palmas 2 (Pavimentada), Tubería: 8"; Entre MH IVCD6 y S139A.
<b>FRENTE#2:</b> retroexcavadora de llanta + Minicargador + Equipos menores.	Instalación de Tubería, Domiciliarias y construcción de pozos de inspección.	Sectores a intervenir. <b>1.</b> Cañito Sector Las Brisas, Tubería: 8"; Entre MH S47 y IVCD 8; Entre MH S51 y A12; Entre MH A12 y A20. <b>2.</b> Cañito (Bajando Tienda Roja), Tubería: 8"; Entre MH S17 y S69; Entre MH S18 y S71 <b>3.</b> Callejones Oro Blanco, Tubería: 8"; Entre MH S77 y S80; Entre MH S74 y IVCD2; Entre MH S78 y IVCD2.1; Entre MH S79 y IVCD4. <b>4.</b> Noval (Sector Oriente respecto calle ppal pavimentada)
<b>FRENTE#3:</b> retroexcavadora de llanta + Minicargador + Equipos menores.	Instalación de Tubería, Domiciliarias y construcción de pozos de inspección.	Sectores a intervenir. <b>1.</b> Cañito Sector Las Brisas, Tubería: 8"; Entre MH S52 y S44; Entre MH S44 y S46; Entre MH S52 y S47; Entre MH S54 y S55; Entre MH S48 y S49. <b>2.</b> Miraflores (Sector Cambuches), Tubería: 8"; Entre MH S514 y S167; Entre MH S513 y S503; Entre MH S514 y S504; Entre MH S510 y S507. <b>3.</b> Girasoles, Tubería: 8"; Entre MH E1-177B y S176D; Entre MH S176C y S176B; Entre MH S176D y E1-176A; MH E1-177B y E1-176; MH 01 y MH Existente; MH 03 y MH Existente. <b>4.</b> Noval (Sector Occidente respecto calle ppal pavimentada)

Rendimientos esperados por turno:

FRENTE # 1: 1 Tubo; FRENTE # 2: 3 Tubos; FRENTE # 3: 3 Tubos.

**CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE**  
 Carrera 6 # 65-24 Oficina 301 – Cel. – 3016845507  
[Consortioconstruredescerete@gmail.com](mailto:Consortioconstruredescerete@gmail.com)  
 Montería – Córdoba

**Periodo de reporte:**

Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



#### OTRAS GESTIONES

- ✓ Realizar la construcción anticipada de las bases de los pozos de inspección al tramo a intervenir.
- ✓ Se cuenta en bodega con la tubería y accesorios para la ejecución de los tramos que enmarcan este plan de contingencia.
- ✓ Se tienen desarrollada las actas de vecindad iniciales, previo a la ejecución de los tramos a intervenir.

#### OTRAS CONSIDERACIONES:

Se evaluará el rendimiento de este plan propuesto durante el seguimiento de su implementación y de ser necesario se establecerán acciones extras que encaminen al cumplimiento del contrato en referencia en el tiempo contractual.

Este plan de contingencia es susceptible a modificaciones en pro de mejorar la eficiencia y eficacia del mismo.

Cabe resaltar que el consorcio CONSTRUREDES CERETE ha iniciado con una semana de transición entre el 2 y el 7 de septiembre 2024, con el fin de garantizar que la implementación de este plan de contingencia arranque a punto en la fecha indicada, enmarcando así la disposición continua por el cumplimiento del objeto contractual convenido.

**NOTA:** El plan de contingencia antes descrito se cumple siempre y cuando lo permitan las condiciones ambientales y de orden público en la zona del proyecto.

**CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE**  
 Carrera 6 # 65-24 Oficina 301 – Cel. – 301 6845507  
[Consortioconsturedescerete@gmail.com](mailto:Consortioconsturedescerete@gmail.com)  
 Montería – Córdoba

**Periodo de reporte:**  
*Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Cerete, 09 de septiembre de 2024

OFIC-ALC-CCC-040

Señores:

**AQUALIA LATINOAMERICA**

Oficina Principal

Calle 39 # 15-60 barrio venus

Cerete – Córdoba.

**CONSORCIO INTER Z4**

**JHON ANTONIO MARTINEZ AGUILAR**

Representante Legal

Cereté, Córdoba

**REF.: Contrato No. AQLATAM-ALC-001-2022 Cuyo Objeto es:** "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

**ASUNTO:** Respuesta correspondencia. Tema: Relleno y/o Adecuación de vías.

De manera comedida damos respuesta a la correspondencia envía por sus respectivas dependencias, esto con el fin de cumplir lo convenido en el comité de obras del pasado 2 de septiembre 024, esto respecto al tema del asunto, para con ello cerrar dichas solicitudes.

Se envía fotografía de soporte de atención a cada una de las solicitudes de mejora de vías enviadas a través de oficios previos a este, (entre ellos OF-INTER-CER-2024-11, OF-INTER-CER-2024-12, OF-INTER-CER-2024-14, OF-INTER-CER-2024-15, OF-INTER-CER-2024-1, Entre otros).


Tramos atendidos:

MH S16 a MHS42; MHS72 a MHIVCD10; MHS70 a MHS71; MH69 a MHI; MHIVCD3 a MHS82; MHIVCD3 a MHIVCD4; MHS91 a MHS110.

Adicionalmente, queremos manifestar que en los frentes activos se viene cumpliendo con el lleno de excavación, por tarde un día después de realizada la instalación de la tubería, esto con el fin de minimizar los impactos a las comunidades y avanzar en mejor forma los tramos.

Quedo atento a sus recomendaciones y comentarios.

Cordialmente,



**CESAR EDUARDO HERNANDEZ LOPEZ**

**RI CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE**

**NIT No: 901551201-6**

**CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE**

Carrera 6 # 65-24 Oficina 301 – Cel. – 3016845507

[Consortioconsturedescerete@gmail.com](mailto:Consortioconsturedescerete@gmail.com)

Montería – Córdoba

**Periodo de reporte:**

*Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



**REGISTRO FOTOGRÁFICO.**

**Cañito**



**Cañito**



**Oro Blanco**



**Cañito**



**Las Brisas**



**Las Palmas**



**CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE**  
 Carrera 6 # 65-24 Oficina 301 – Cel. – 3016845507  
[Consortioconsturedescerete@gmail.com](mailto:Consortioconsturedescerete@gmail.com)  
 Montería – Córdoba

**Periodo de reporte:**  
 Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Cerete, 09 de septiembre de 2024

OFIC-ALC-CCC-042

Señores:

**AQUALIA LATINOAMERICA**

Oficina Principal  
Calle 39 # 15-60 barrio venus  
Cerete - Córdoba.

**CONSORCIO INTER Z4**

**JHON ANTONIO MARTINEZ AGUILAR**

Representante Legal  
Cereté, Córdoba

**REF.: Contrato No. AQLATAM-ALC-001-2022 Cuyo Objeto es:** "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

**ASUNTO:** Respuesta correspondencia. Tema: Entrega formal de pólizas.

De manera comedida damos respuesta a la correspondencia envía por sus respectivas dependencias, esto con el fin de cumplir lo convenido en el comité de obras del pasado 2 de septiembre 024, esto respecto al tema del asunto, para con ello cerrar dichas solicitudes.

Se envía pólizas firmadas como soporte de atención a cada una de las solicitudes de entrega de pruebas a concretos enviadas a través de oficios previos a este.

Adicionalmente, queremos manifestar que las pólizas fueron enviadas con anterioridad de manera informal, via whatsapp.

Quedo atento a sus recomendaciones y comentarios.

Cordialmente,



**CESAR EDUARDO HERNANDEZ LOPEZ**  
**RL CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE**  
**NIT No: 901551201-6**

**CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE**  
 Carrera 6 # 65-24 Oficina 301 - Cel. - 3016845507  
[Consortioconsturedescerete@gmail.com](mailto:Consortioconsturedescerete@gmail.com)  
 Montería - Córdoba

**Periodo de reporte:**  
 Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



### ACTA DE SUSPENSION N°3

#### AL CONTRATO DE OBRAS N° AQLATAM-ALC-001-2022

<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ
<b>OBJETO</b>	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	DOCE (12) MESES
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS M/CTE (\$ 10.738.195.125)

En el Municipio de Cereté, el diecisiete (17) de noviembre de 2023, se reunieron en las oficinas de AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P. **MARÍA ALEJANDRA OLIVAR CORONADO**, como supervisión técnica designada por AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P., empresa contratante y el Señor **JORGE IVAN ECHEVERRY SOTO**, como representante legal del CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ en calidad de contratista, con el propósito de suspender las actividades derivadas del objeto en referencia debido a las siguientes consideraciones:

1. El 22 de octubre de 2021, se suscribió convenio 1072 de 2021, entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el municipio de Cereté- Córdoba y Aqualia Latinoamérica S.A. E.S.P., para la ejecución del proyecto que tiene como objeto "Construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector N°. 4 etapa II en el Municipio de Cereté, departamento de Córdoba"
2. Que el contrato de obras No. AQLATAM-ALC-001-2022 que tiene como objeto la "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA" se firmó el 11 de enero de 2022.
3. Que el acta de inicio del contrato de obra No. AQLATAM-ALC-001-2022 se firmó el 14 de febrero de 2022.
4. Que el 16 de julio del año 2022 se suspendió el contrato de obras por motivo de reformulación del proyecto.
5. Que el 30 de noviembre del año 2022 se reinició el contrato de obra No. AQLATAM-ALC-001-2022 una vez aprobada la reformulación del proyecto por parte del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.
6. Que el 04 de enero de 2023 se llevó a cabo la designación de la nueva supervisión técnica del convenio 1072 de 2021 por parte de Aqualia Latinoamérica S.A. E.S.P.
7. Que, al llevar a cabo revisión en campo por parte de la nueva supervisión técnica del convenio, se evidencia que algunas de las cotas aprobadas en la reformulación del proyecto no coinciden con las verificadas en campo, se suspendió el contrato el 23 de enero de 2023 hasta el 15 de febrero de 2023.

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



8. Que en la zona de influencia donde se ejecutan las obras del proyecto en cuestión, históricamente ha sido un sector cenagoso de predios bajos, y más por la época invernal donde se han venido presentando protestas de las comunidades debido a las inundaciones presentadas en el sector, afectando el rendimiento de las obras debido a los bloqueos presentados, adicionalmente, el exceso de lluvias no permite en este momento la ejecución de las obras según la programación actual.
9. Que el proyecto se encuentra en trámite ante MVCT para la viabilidad de la reformulación II y que para ellos, es necesario contar con los permisos de las vías a intervenir, los cuales se encuentran e trámite ante la ANI.
10. Que al presentar la inconsistencia descrita en el numeral 8 y 9, se considera necesario suspender el contrato de obra No. AQLATAM-ALC-001-2022 con el fin de esperar que la temporada invernal sece y se puedan continuar las labores en la zona afectada y, adicionalmente, darle continuidad al permiso de intervención de la vía.

Por lo anterior, las partes involucradas, contratante y contratista, deciden suspender el contrato de obra No. AQLATAM-ALC-001-2022, a partir del 17 de noviembre del año 2023 por un plazo de treinta (30) días.

Para mayor constancia firman los que en ella intervinieron.

  
**MARÍA ALEJANDRA OLIVAR CORONADO**  
 Supervisora designada  
 AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P.  
 CONTRATANTE

  
**JORGE IVAN ECHEVERRY SOTO**  
 R.L. CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ  
 CONTRATISTA

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



### ACTA DE SUSPENSION N°3

#### AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. AQLATAM-ALC-002-2022

<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ
<b>OBJETO</b>	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	TRECE (13) MESES
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS M/CTE. (\$738.545.608,13)

En el Municipio de Cereté, a los diecisiete (17) de noviembre de 2023, se reunieron en las oficinas de AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P. **MARÍA ALEJANDRA OLIVAR CORONADO**, como supervisión técnica designada por AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P., empresa contratante y el Señor **JHON ANTONIO MARTÍNEZ AGUILAR**, como representante legal del CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ en calidad de contratista, con el propósito de suspender las actividades derivadas del objeto en referencia debido a las siguientes consideraciones:

1. El 22 de octubre de 2021, se suscribió convenio 1072 de 2021, entre el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, el MUNICIPIO DE CERETÉ- CORDOBA y AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P., para la ejecución del proyecto que tiene como objeto "Construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector N°4 etapa II en el Municipio de Cerete, departamento de Córdoba"
2. Que el contrato de interventoría No AQLATAM.ALC-002-2022 que tiene como objeto la "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA". se firmó el 11 de enero de 2022
3. Que el acta de inicio del contrato de interventoría No AQLATAM-ALC-002-2022 se firmó el 31 de enero de 2022.
4. Que el 16 de julio del año 2022 se suspendió el contrato de obras por motivo de reformulación del proyecto.
5. Que el 30 de noviembre del año 2022 se reinició el contrato de interventoría No. AQLATAM-ALC-002-2022 una vez aprobada la reformulación del proyecto por parte del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



6. Que el 04 de enero de 2023 se llevó a cabo la designación de la nueva supervisión técnica del convenio 1072 de 2021 por parte de Aqualia Latinoamérica S.A. E.S.P.
7. Que, al llevar a cabo revisión en campo por parte de la nueva supervisión técnica del convenio, se evidencia que algunas de las cotas aprobadas en la reformulación del proyecto no coinciden con las verificadas en campo, se suspendió el contrato el 23 de enero de 2023 hasta el 15 de febrero de 2023.
8. Que en la zona de influencia donde se ejecutan las obras del proyecto en cuestión, históricamente ha sido un sector cenagoso de predios bajos, y más por la época invernal donde se han venido presentando protestas de las comunidades debido a las inundaciones presentadas en el sector, afectando el rendimiento de las obras debido a los bloqueos presentados, adicionalmente, el exceso de lluvias no permite en este momento la ejecución de las obras según la programación actual
9. Que el proyecto se encuentra en trámite ante MVCT para la viabilidad de la reformulación II y que para ellos, es necesario contar con los permisos de las vías a intervenir, los cuales se encuentran e trámite ante la ANI.
10. Que al presentar la inconsistencia descrita en el numeral 8 y 9, se considera necesario suspender el contrato de obra No. AQLATAM-ALC-001-2022 con el fin de esperar que la temporada invernal sece y se puedan continuar las labores en la zona afectada y, adicionalmente, darle continuidad al permiso de intervención de la vía.

Por lo anterior, las partes involucradas, contratante y contratista, deciden suspender el contrato de obra No. AQLATAM-ALC-002-2022, a partir del 17 de noviembre del año 2023, por un plazo de treinta (30) días.

Para mayor constancia firman los que en ella intervinieron.

  
**MARÍA ALEJANDRA OLIVAR CORONADO**  
 Supervisora designada  
 AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P.  
 CONTRATANTE

  
**JHON MARTÍNEZ AGUILAR**  
 R.L. CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ  
 INTERVENTORÍA

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Cerete, 16 de noviembre de 2023

OFIC-ALC-CCC-029

Señores:

**AQUALIA LATINOAMERICA**

Oficina Principal

Calle 39 # 15-60 barrio venus

Cerete – Córdoba.

Ingeniero.

**JHON ANTONIO MARTINEZ AGUILAR**

**RL. CONSORCIO INTER Z4**

**Ref: Contrato No.** AQLATAM-ALC-001-2022 **Cuyo Objeto es:** "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACION DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

**Asunto: SOLICITUD DE SUSPENSION TEMPORAL No 3.**

Cordial saludo,

Por medio de la presente, de manera atenta oportuna, me dirijo a usted con el fin de solicitar de suspensión No 3. Del contrato de la referencia, cómo es de su conocimiento durante el desarrollo de las actividades del presente contrato se ha evidenciado la necesidad manifiesta de hacer modificaciones a los diseños e ítems contratados con el fin de garantizar, optimizar y priorizar los recursos de tal forma que el objeto contractual cumpla con la finalidad para lo cual fue contratado, que es prestar un servicio a la comunidad brindando eficiencia, seguridad. Por tanto, no se puede continuar con los trabajos y actividades de obra, hasta que podamos contar con los diseños y el presupuesto de obra debidamente ajustado.

Todo lo anterior ocasionando retrasos en la programación de obra bajo el control y supervisión de la interventoría del proyecto. Teniendo claro que el plazo estipulado en la "**CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO** El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de DOCE (12) MESES, contados a partir de la firma del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones." Ahora bien, basado en las metas físicas contractuales del proyecto, fundamentado en los siguientes argumentos:

- El contrato de obra **No: LP-SPM-020-2021**, fue adjudicado el día veintidós (22) de diciembre del 2021
- El contrato de obra **No: LP-SPM-020-2021**, se firma el día once (11) de enero del 2022

**CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE**  
Carrera 6 # 65-24 Oficina 301 – Cel. – 3016845507  
[Consortioconstruredescerete@gmail.com](mailto:Consortioconstruredescerete@gmail.com)  
Montería – Córdoba

**Periodo de reporte:**

*Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba




- El acta de inicio del contrato de Obra fue firmada el día catorce (14) de febrero de 2022, previa legalización del contrato de obra.
- Acta de suspensión No 1 de fecha dieciséis (16) de junio de 2022.
- Acta de Reinicio No 1 de fecha 29 de noviembre de 2022.
- Acta de suspensión No 2 de fecha veintitrés (23) de enero de 2023.
- Acta de Reinicio No 2 de fecha quince (15) de febrero de 2023
- Prorroga No 1 de fecha veintinueve (29) de junio de 2023.
- A la fecha han transcurrido veinte (20) meses y diecisiete (17) días presentando un avance por debajo de lo programado.
- Adicionalmente la zona, en la cual se desarrollan las obras, en los meses de junio, julio, agosto, septiembre y lo que va corrido octubre, se han presentado muchas precipitaciones de alta intensidad, que no han permitido el normal desarrollo de las obras, viéndose afectado el cronograma de ejecución de las mismas.
- En la zona de influencia donde se ejecutan las obras del proyecto en cuestión, históricamente ha sido un sector cenagoso de predios bajos, y más por la época invernal donde se han venido presentando protestas de las comunidades debido a las inundaciones presentadas en el sector afectando el rendimiento de las obras debido a los bloqueos presentados.
- Por otra parte, la fiducia encargada de administrar los recursos para el contrato no dispone de fondos, lo que impide al contratista continuar con la ejecución de las actividades del proyecto de construcción de redes de alcantarillado, este escenario, es esencial abordar de manera urgente esta falta de financiamiento, ya que puede detener progresivamente el proceso constructivo en las actividades de obra.

Basados en las circunstancias expresadas e informadas anteriormente, ajenas a nuestra firma contratista nos permitimos solicitar a esta interventoría, y a la entidad contratante se suspendan las obras a partir de la fecha hasta que se defina todas las situaciones anteriormente mencionadas.

Quedo atento a sus recomendaciones y comentarios.

Cordialmente,



**JORGE IVAN ECHEVERRY SOTO**  
**RL CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE**  
**NIT No: 901551201-6**

**CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE**  
 Carrera 6 # 65-24 Oficina 301 – Cel. – 3016845507  
[Consortioconstruredescerete@gmail.com](mailto:Consortioconstruredescerete@gmail.com)  
 Montería – Córdoba

**Periodo de reporte:**  
 Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Cereté, Mayo de 2024

Señores Contratista:  
**CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ**  
 NIT: 901.553.798  
 R/L: John Antonio Aguilar Martínez  
[conintercer@gmail.com](mailto:conintercer@gmail.com)  
 Calle 22#16-99 Barrio Pasatiempo  
 Montería - Córdoba

**Referencia:** Contrato No. AQLATAM-ALC-002-2022 que tiene por objeto "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR N.º 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".

**Asunto:** SOLICITUD REINICIO No.3 DE INTERVENTORÍA

Cordial saludo,

AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P., en su calidad de contratante solicita formalmente adelantar los trámites para dar reinicio No. 3 de interventoría para el proyecto denominado "**CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA ETAPA II**" acorde a las siguientes consideraciones:

1. *Que el 17 de noviembre de 2023, AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P aprobó la solicitud de suspensión presentada por la interventoría de obra, la cual tuvo sustento en el impedimento de continuar con la ejecución física de la obra dentro de los términos contractuales y condiciones que garanticen la funcionalidad de la obra previo a la solicitud de reformulación No.2, siendo insumo para esta, la obtención del permiso de intervención de cruce de vía ante la ANI.*
2. *Que el día 22 de febrero de 2024 con radicado 20243040064171 la Agencia Naciones de Infraestructura ANI concedió viabilidad al permiso de dos cruces de vía que conecta el municipio de Cereté con el municipio de Ciénaga de Oro en el departamento de Córdoba.*
3. *Que una vez obtenido el permiso y a solicitud del Ministerio de Vivienda y Territorio, AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P procedió a realizar la verificación del balance de mayores y menores cantidades que seria soporte para el proceso de solicitud de reformulación No.2, dado al cambio de vigencia (2023 – 2024).*
4. *El 05 de abril de 2024 mediante oficio con identificación 2-140-0207-2024 Aqualia*

Calle 39 No. 15 – 60 Barrio Venus – Cereté Córdoba, PBX: (4) 764 16 02, [info.cordoba@aqualia.com](mailto:info.cordoba@aqualia.com)

**Periodo de reporte:**  
 Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba



*Latinoamérica S.A. E.S.P y radicado de MVCT 2024ER0043617, se solicitó al Viceministerio de agua y saneamiento básico la reformulación No.2 del Proyecto debido a consideraciones técnicas evaluadas en campo.*

- 5. Que en comité No. 2024-7 de 5/04/2024 el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio aprobó la solicitud de Reformulación II del Proyecto, para lo cual están dadas las condiciones para reiniciar las contrataciones derivadas de obra e interventoría.*


Con soporte a lo anteriormente expuesto, se solicita el reinicio de interventoría No.3 con el ánimo de culminar la ejecución física del Proyecto enmarcada en la reformulación No. 2 recientemente aprobada, dado que dicho hito, no pudo ser tramitado con anterioridad puesto que dependía de un tercero (Agencia Nacional de Infraestructura – ANI) para contar con las condiciones y permisos requeridos para la ejecución técnica y física de la obra. Adicional, se solicita realizar entrega de cronograma de reinicio para evaluar los tiempos de ejecución.

*Se anexa documentación técnica reformulación II.*

Atentamente,

  
**MARÍA ALEJANDRA OLIVAR**  
 Supervisor Técnico Convenio

Proyectado Por:

  
**ANA MARÍA VELLOJIN**  
 Apoyo a la Supervisión

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

### ACTA DE REINICIO N°3

**TIPO DE CONTRATO:** OBRA

**NÚMERO DEL CONTRATO:** AQLATAM-ALC-001-2022

**OBJETO DEL CONTRATO:** CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

**VALOR:** \$10.738.195.125,00

**CONTRATANTE:** AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P.

**CONTRATISTA:** CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ

**REPRESENTANTE LEGAL:** CESAR EDUARDO HERNANDEZ LOPEZ

**INTERVENTOR:** CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ

**SUPERVISOR:** MARÍA ALEJANDRA OLIVAR CORONADO

**FECHA DE INICIO** : 14 DE FEBRERO DE 2022

**FECHA DE SUSPENSIÓN 1** : 16 DE JULIO DE 2022

**FECHA DE SUSPENSIÓN 2** : 23 DE ENERO DE 2023

**FECHA DE SUSPENSIÓN 3** : 17 DE NOVIEMBRE DE 2023

**PLAZO:** EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES DE DOCE (12) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIACIÓN.

**OTROSÍ No. 2** : ADICIÓN 180 DÍAS

**FECHA TERMINACION INICIAL:** 13 DE FEBRERO DE 2023

**FECHA DE TERMINACION REINICIO N 3:** 21 DE JULIO DE 2024

En el municipio de Cereté, a los veinte (20) días del mes de mayo del año 2024, se reunieron en las instalaciones administrativas de AQUALIA LATINOAMERICA S.A E.S.P., las siguientes personas: **MARÍA ALEJANDRA OLIVAR CORONADO**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.066.510.416 expedida en Ayapel, actuando en calidad de supervisor de las obras designado por **AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P.**, empresa

1/3

**Periodo de reporte:**

Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

contratante, y **CESAR EDUARDO HERNANDEZ LOPEZ**, identificado con C.C. No. 15.370.151 de Medellín, actuando como representante legal del contratista de obras **CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ**, con el propósito de suscribir la presente Acta de reinicio de las labores del contrato de obra AQLATAM-ALC-001-2022, cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, suspendidas por las siguientes razones:

1. Que en fecha de 17 de noviembre de 2023 se celebró la suspensión No. 3 del contrato de obra AQLATAM-ALC-001-2022, suscrito entre AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P., y CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ.
2. Que, el proyecto se encuentra en trámite ante MVCT para la viabilidad de la reformulación II y que para ellos, es necesario contar con los permisos de las vías a intervenir, los cuales se encuentran e trámite ante la Agencia Nacional de Infraestructuras ANI.
3. Que, El día 22 de febrero de 2024 con radicado 20243040064171 la Agencia Naciones de Infraestructura ANI concedió viabilidad al permiso de dos cruces de vía que conecta el municipio de Cereté con el municipio de Ciénaga de Oro en el departamento de Córdoba.
4. Que, una vez obtenido el permiso y a solicitud del Ministerio de Vivienda y Territorio, AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P procedió a realizar la verificación del balance de mayores y menores cantidades que sería soporte para el proceso de solicitud de reformulación No.2, dado al cambio de vigencia (2023 – 2024).
5. Que, El 05 de abril de 2024 mediante oficio con identificación 2-140-0207-2024 Aqualia Latinoamérica S.A. E.S.P y radicado de MVCT 2024ER0043617, se solicitó al Viceministerio de agua y saneamiento básico la reformulación No.2 del Proyecto debido a consideraciones técnicas evaluadas en campo.
6. Que en comité No. 2024-7 de 5/04/2024 el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio aprobó la solicitud de Reformulación II del Proyecto, para lo cual están dadas las condiciones para reiniciar las contrataciones derivadas de obra e interventoría.

Así, habiéndose superado las causales que daban lugar a mantener suspendido el Contrato de Obra AQLATAM-ALC-001-2022, las partes,

#### **ACUERDAN**

#### **Periodo de reporte:**

*Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

**PRIMERO:** Reiniciar el Contrato de Obra AQLATAM-ALC-001-2022 cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

**SEGUNDO:** El contratista de obra se compromete a reiniciar la ejecución del contrato a partir del 20 de mayo del año en curso, cumpliendo con todas las obligaciones que le conciernen y están establecidas en la minuta del contrato.

**TERCERO:** El contratista se compromete a realizar todas las actividades contempladas en la reformulación II del proyecto acorde al balance entregado de menores y mayores cantidades, precios unitarios e ítems no previstos.

**CUARTO:** El contratista se compromete a realizar la actualización de las pólizas de acuerdo con el reinicio de obra.

Para constancia de la presente Acta se firma por los que en ella intervinieron, *3/3*


---

**MARÍA ALEJANDRA OLIVAR  
CORONADO**  
 Supervisora  
 AQUALIA LATINOAMERICA S.A  
 E.S.P


---

**CESAR EDUARDO HERNANDEZ  
LOPEZ**  
 CONSORCIO CONSTRUEDES  
 CERETÉ  
 Contratista de obra

**Periodo de reporte:**  
Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



**ACTA DE REINICIO N°3**

**TIPO DE CONTRATO:** INTERVENTORIA

**NÚMERO DEL CONTRATO:** AQLATAM-ALC-002-2022

**OBJETO DEL CONTRATO:** INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

**VALOR:** \$738.545.608,13

**CONTRATANTE:** AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P.

**CONTRATISTA:** CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ

**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN ANTONIO MARTINEZ AGUILAR

**SUPERVISOR:** MARÍA ALEJANDRA OLIVAR CORONADO

**FECHA DE INICIO:** 31 DE ENERO DE 2022

**FECHA DE SUSPENSIÓN 1:** 16 DE JULIO DE 2022

**FECHA DE SUSPENSIÓN 2:** 23 DE ENERO DE 2023

**FECHA DE SUSPENSIÓN 3:** 17 DE NOVIEMBRE DE 2023

**PLAZO:** EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES DE TRECE (13) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIACIÓN.

**FECHA TERMINACION INICIAL:** 28 DE FEBRERO DE 2023

**FECHA DE TERMINACIÓN REINICIO N°3:** 05 DE AGOSTO DE 2024

En el municipio de Cereté, a los veinte (20) días del mes mayo del año 2024, se reunieron en las instalaciones administrativas de AQUALIA LATINOAMERICA S.A E.S.P., las siguientes personas: **MARÍA ALEJANDRA OLIVAR CORONADO**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.066.510.416 expedida en Ayapel, actuando en calidad de supervisor de las obras designado por **AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P.**, empresa contratante, y **JOHN**

Calle 39 N° 15-60 barrio Venus- Cerete Córdoba PBX: (4) 7641602.Email: info.cordoba@aqualia.com

Scanned with CamScanner

**Periodo de reporte:**  
Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



**ANTONIO MARTINEZ AGUILAR**, identificado con C.C. No. 1.067.866.581 de Montería, actuando como representante legal del contratista de interventoría **CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ**, con el propósito de suscribir la presente Acta de reinicio de las labores del contrato AQLATAM-ALC-002-2022, cuyo objeto es INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, suspendidas por las siguientes razones:

1. Que en fecha de 17 de noviembre de 2023 se celebró la suspensión No. 3 del contrato de obra AQLATAM-ALC-002-2022, suscrito entre AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P., y CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ.
2. Que, el proyecto se encuentra en trámite ante MVCT para la viabilidad de la reformulación II y que para ellos, es necesario contar con los permisos de las vías a intervenir, los cuales se encuentran e trámite ante la Agencia Nacional de Infraestructuras ANI.
3. Que, El día 22 de febrero de 2024 con radicado 20243040064171 la Agencia Naciones de Infraestructura ANI concedió viabilidad al permiso de dos cruces de vía que conecta el municipio de Cereté con el municipio de Ciénaga de Oro en el departamento de Córdoba.
4. Que, una vez obtenido el permiso y a solicitud del Ministerio de Vivienda y Territorio, AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P procedió a realizar la verificación del balance de mayores y menores cantidades que sería soporte para el proceso de solicitud de reformulación No.2, dado al cambio de vigencia (2023 – 2024).
5. Que, El 05 de abril de 2024 mediante oficio con identificación 2-140-0207-2024 Aqualia Latinoamérica S.A. E.S.P y radicado de MVCT 2024ER0043617, se solicitó al Viceministerio de agua y saneamiento básico la reformulación No.2 del Proyecto debido a consideraciones técnicas evaluadas en campo.
6. Que en comité No. 2024-7 de 5/04/2024 el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio aprobó la solicitud de Reformulación II del Proyecto, para lo cual están dadas las condiciones para reiniciar las contrataciones derivadas de obra e interventoría.

Así, habiéndose superado las causales que daban lugar a mantener suspendido el Contrato de Obra AQLATAM-ALC-002-2022, las partes,

Calle 39 N° 15-60 barrio Venus- Cerete Córdoba PBX: (4) 7641602.Email: Info.cordoba@aqualia.com

Scanned with CamScanner

**Periodo de reporte:**

*Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



**ACUERDAN**

**PRIMERO:** Reiniciar el Contrato de interventoría AQLATAM-ALC-002-2022 cuyo objeto es INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

**SEGUNDO:** El contratista de interventoría se compromete a reiniciar la ejecución del contrato a partir del 20 de mayo del año en curso, cumpliendo con todas las obligaciones que le conciernen y están establecidas en la minuta del contrato.

**TERCERO:** El contratista de interventoría se compromete a realizar la actualización de las pólizas de acuerdo con el reinicio de obra.

Para constancia de la presente Acta se firma por los que en ella intervinieron,

  
**MARIA ALEJANDRA OLIVAR  
CORONADO**  
 Supervisora  
**AQUALIA LATINOAMERICA S.A  
E.S.P**

  
**JOHN ANTONIO MARTINEZ  
AGUILAR**  
 Representante Legal  
**CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ  
Contratista de Interventoría**

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

## **CERTIFICADO DE PRODECENCIA DE MATERIALES**

***Periodo de reporte:***

*Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CENTRAL DE AGREGADOS DE CORDOBA SAS  
NIT. 901.395.534-4

Montería, Córdoba, 20 de septiembre de 2024


**CENTRAL DE AGREGADOS DE CORDOBA S.A.S**  
Comercializador autorizado de Minerales con RUCOM-2022051621591  
NIT. 901395534

**CERTIFICA QUE:**

Durante el año 2024 en el periodo comprendido entre el 20 de agosto y el 20 de septiembre del año en curso, se han suministrado material granular al CONSORCIO CONSTRUEDES CERETE identificado con NIT. 901.551.201-6 El material comercializado proviene de la fuente del Concesionario JEMV CONSTRUCTOR S.A.S identificado con Nit: 901.407.951-6 y ubicada en Ciénaga de oro Córdoba. Bajo el título minero No. IDI-14571 y licencia ambiental N°2 7065 de febrero de 2020 expedida por la CVS.

Para constancia se firma a los 20 del mes de septiembre de 2024.

Cordialmente,



Rafael de Jesus Arrieta O  
CC. 1003193659  
Representante legal de CENTRACOR S.A.S

Email: [Agregadosdecordoba@gmail.com](mailto:Agregadosdecordoba@gmail.com)  
Dir. Cra. 13 CL 13 – 94 – BARRIO CENTRO CERETÉ  
TEL.320 255 3778

**Periodo de reporte:**  
Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

## **CERTIFICACION DE EQUIPOS**

***Periodo de reporte:***

*Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

	<b>F- CERTIFICADO DE AJUSTE</b>	<small>Código: 01-04 Versión: 04 Edición: 12/03/2018 Código controlado Haga 1 de 1</small>
---	---------------------------------	--

SERVICIO DE LABORATORIO  
OPTICOMECAÁNICO Y ELECTRÓNICO

CERTIFICADO  
NO. C4258

<b>INSTRUMENTO:</b>	Nivel	<b>FECHA DE REVISIÓN:</b>	20 DE MARZO DE 2024
<b>MARCA:</b>	TOPCON	<b>SUGERIMOS NUEVA REVISIÓN:</b>	20 DE AGOSTO DE 2024
<b>REFERENCIA:</b>	AT-B4	<b>CLIENTE:</b>	CONSTRUCTORA TERLUZ
<b>SERIAL:</b>	WPT39454	<b>CC:</b>	901407951
		<b>CIUDAD:</b>	CERETE, Córdoba
		<b>CELULAR:</b>	3136481406
INSPECCIÓN OPTICOMECAÁNICA			
BASE NIVELANTE NIVELES TABULARES Y ESFERICOS HORIZONTALIDAD OPTICA GENERAL MOVIMIENTOS TANGENCIALES		AJUSTE Y VERIFICACIÓN GENERAL DE FUNCIONES ACCEPTABLE	
INSPECCIÓN DE CONTROL DE COLIMADOR DE CUATRO TUBOS MODELO F420-41A			
COMPENSADOR OPTICOMECAÁNICO COMPENSADOR ELECTRÓNICO HORIZONTALIDAD DE RETICULA		AJUSTE Y VERIFICACIÓN GENERAL DE FUNCIONES ACCEPTABLE	

LECTURAS

<table border="1"> <tr><td>1.521</td><td>mm</td></tr> <tr><td>1.519</td><td>mm</td></tr> <tr><td>2</td><td>mm</td></tr> </table>	1.521	mm	1.519	mm	2	mm	<table border="1"> <tr><td>1.521</td><td>mm</td></tr> <tr><td>1.521</td><td>mm</td></tr> <tr><td>0</td><td>mm</td></tr> </table>	1.521	mm	1.521	mm	0	mm	ERROR DETECTADO <input type="checkbox"/>
1.521	mm													
1.519	mm													
2	mm													
1.521	mm													
1.521	mm													
0	mm													

JMENDOZA EQUIPO SAS. CERTIFICA QUE EL INSTRUMENTO SE ENTREGA EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y QUE LOS ERRORES ENCONTRADOS AL INGRESO DEL EQUIPO, HAN SIDO CORREGIDOS DEACUERDO CON LOS PARAMENTROS DE TOLERANCIA ESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE



**TÉCNICO JMEQUIPOS SAS**  
Este certificado no es válido sin el símbolo de aceptación.

Verifique la validez de este certificado en [www.jmequipos.com/consultar-certificados.php](http://www.jmequipos.com/consultar-certificados.php)

Recuerde nuestro sitio web [www.jmequipos.com](http://www.jmequipos.com), en la tienda virtual tenemos los productos con los mejores precios para usted.

Distribuidores en Colombia autorizados por:








Medellín: Calle 30B #71-42 PBX:(574) 3220619 Ext. 102 Cel: 310-7983526  
 Bogotá: Calle 51 # 71A-18 OF 101 Tel: (571) 7559969  
[www.jmequipos.com](http://www.jmequipos.com) - [laboratorio@jmequipos.com](mailto:laboratorio@jmequipos.com) - [laboratorio.bogota@jmequipos.com](mailto:laboratorio.bogota@jmequipos.com) - [ventas@jmequipos.com](mailto:ventas@jmequipos.com)

**Periodo de reporte:**  
Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

## **PRUEBAS DE ENSAYO DE RESISTENCIA DEL CONCRETO**

***Periodo de reporte:***

*Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024*



## Informe mensual de avance de obra N° 20

Versión 1  
Código  
AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

N° MUESTRA	REMEDIÓN	ELEMENTO FUNDIDO	RESIST. (kg/cm <sup>2</sup> ) EMPESORADA	TIPO CONCRETO	FECHA DE ELABORACION	FECHA ROTURA	VOLÚMEN				CARGA PUN.	RESISTENC. (N Kg/cm <sup>2</sup> )	RESISTENC. LA. (Kg/cm <sup>2</sup> )	% EVOLUCIÓN	% EVOLUCIÓN PROMEDIO	TIPO DE FALLA	OBSERVACIÓN
							DMAS	B. (cm)	A. (cm)	LIZ. (cm)							
1	9413	USDA DE PAVIMENTO	42		15/04/2024	13/07/2024	26	15.10	15.10	45.00	33.00	43.1	4.2	100	108	TERCIO MEDIO	MIXTO
2	9413	USDA DE PAVIMENTO	42		15/04/2024	13/07/2024	26	15.10	15.10	45.00	34.50	43.1	4.4	100		TERCIO MEDIO	
3	9413	USDA DE PAVIMENTO	42		18/04/2024	14/07/2024	26	15.10	15.10	45.00	36.10	47.2	4.6	112	111	TERCIO MEDIO	
4	9413	USDA DE PAVIMENTO	42		18/04/2024	14/07/2024	26	15.10	15.10	45.00	35.20	46.0	4.0	110		TERCIO MEDIO	
1	9420	USDA DE PAVIMENTO	42		6/07/2024	3/08/2024	26	15.10	15.10	45.00	34.30	47.4	4.6	113	111	TERCIO MEDIO	MIXTO
2	9420	USDA DE PAVIMENTO	42		6/07/2024	3/08/2024	26	15.10	15.10	45.00	35.20	46.0	4.3	110		TERCIO MEDIO	
3	9420	USDA DE PAVIMENTO	42		8/08/2024	5/09/2024	26	15.10	15.10	45.00	34.40	45.2	4.4	108	104	TERCIO MEDIO	
4	9420	USDA DE PAVIMENTO	42		8/08/2024	5/09/2024	26	15.10	15.10	45.00	33.70	44.0	4.3	108		TERCIO MEDIO	
1	9420	USDA DE PAVIMENTO	42		27/08/2024	3/09/2024	7	15.10	15.10	45.00	30.00	39.2	5.8	93	92	TERCIO MEDIO	MIXTO
2	9420	USDA DE PAVIMENTO	42		27/08/2024	3/09/2024	7	15.10	15.10	45.00	29.00	37.9	5.7	90		TERCIO MEDIO	
3	9420	USDA DE PAVIMENTO	42		28/08/2024	4/09/2024	7	15.10	15.10	45.00	28.50	37.3	5.7	89	88	TERCIO MEDIO	
4	9420	USDA DE PAVIMENTO	42		28/08/2024	4/09/2024	7	15.10	15.10	45.00	27.90	36.3	5.6	87		TERCIO MEDIO	

PEDRO GONZÁLEZ  
ELABORÓ  
LABORATORISTA

TANIA BANDA GARCES  
AFICIBO  
INGENIERA DIRECTORA

**Periodo de reporte:**  
Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

## **PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA**

***Periodo de reporte:***

*Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

# INFORME MENSUAL COMPONENTE PGIO

"CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACION DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CORDOBA"

**Periodo de reporte:**

*Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		
	<b>INFORME MENSUAL PGIO CONTRATISTA</b>	<b>CODIGO: SIG-PLA001</b>
		<b>Versión: 001</b>

### Tabla de contenido

INFORME DEL CONTRATISTA COMPONENTE PGIO .....	2
1. COMPONENTE CALIDAD.....	2
1.1. Inspección y Reporte de Equipos y/o Herramientas para la Realización de Ensayos en Obra.....	2
1.2. Verificación de Certificado de Calidad de Materiales y Legalidad de Sitios de Extracción de Materiales.....	3
2 COMPONENTE AMBIENTAL.....	3
2.1 Verificación y Seguimiento de sitios de obtención de materiales .....	4
2.2 Reporte de los documentos de vehículos, maquinaria y/o equipos.....	4
2.3 Reporte de Contingencias Ambientales .....	5
3 COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO .....	5
3.1 Personal en obra .....	5
3.1 Afiliación y Pago de seguridad social.....	6
3.2 Reporte accidentes.....	6
3.3 Inspecciones de obra.....	6
3.4 Reporte sobre el estado de los equipos para la atención de primeros auxilios y emergencias.....	6
3.5 Reporte Sobre Instalaciones.....	7
3.6 Reporte de Capacitaciones SST.....	8
3.7 Notificación de riesgos.....	8
4.0 ANEXOS FOTOGRAFICOS .....	9

**CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE**  
 Carrera 6 # 65-24 Oficina 301 – Cel. – 3016845507  
[Consortiokonstruredescerete@gmail.com](mailto:Consortiokonstruredescerete@gmail.com)  
 Montería – Córdoba

**Periodo de reporte:**  
 Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		
 <b>CONSTRUEDES CERETE</b>	<b>INFORME MENSUAL PGIO CONTRATISTA</b>	<b>CODIGO: SIG-PLA001</b>
		<b>Versión: 001</b>

### INFORME DEL CONTRATISTA COMPONENTE PGIO

#### 1. COMPONENTE CALIDAD.

##### 1.1. Inspección y Reporte de Equipos y/o Herramientas para la Realización de Ensayos en Obra.

Durante el periodo comprendido entre el 20 de agosto de 2024 y 20 de septiembre de 2024 se utilizaron los siguientes equipos para verificación de Calidad:

**Tabla 1 Equipos Para Verificación de Calidad en Obra**

N°	Tipo
1	Tubo 6" 8" 10" 12"
2	Hidrosellos 6" 8" 10" 12"
3	yee
4	Silla yee
5	Unión
6	Tubo PVC
7	Unión de reparación
8	Collarín
9	codo
10	Tapón
11	Tubo sanitario
12	Unión hembra PVC
13	Unión macho PVC
14	Varillas para manjoles
15	Alambre negro
16	Unión sanitaria 2" 3" 4"
17	Moto bomba sumergible
18	Nivel Sokkia – N12-24

[VER ANEXO C -1](#)

[VER ANEXO C -2](#)

**CONSORCIO CONSTRUEDES CERETE**  
 Carrera 6 # 65-24 Oficina 301 – Cel. – 3016845507  
[Consortioconstruedescerete@gmail.com](mailto:Consortioconstruedescerete@gmail.com)  
 Montería – Córdoba

**Periodo de reporte:**  
 Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		
	<b>INFORME MENSUAL PGIO CONTRATISTA</b>	<b>CODIGO: SIG-PLA001</b>
		<b>Versión: 001</b>

### 1.2 Verificación de Certificado de Calidad de Materiales y Legalidad de Sitios de Extracción de Materiales.

A continuación, se relacionan los materiales e insumos utilizados en obra para el presente periodo:

**Tabla Calidad de Materiales**

Nº	MATERIAL	CANTIDAD	ORIGEN	CERTIFICADO
1	Material proveniente de excavación	681.00 M3	OBRA	NO
2	Recebo común	1079.00 M3	CENTRACOR	SI
3	Triturado 1"	75.73 M3	CENTRACOR	SI
4	Grava	57.11 M3	CENTRACOR	SI
5	Piedra rajón	85.66 M3	CENTRACOR	SI

### VER ANEXO C – 6

### 1.2. Reporte de Ensayos de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas de Calidad

Durante el periodo comprendido entre el 20 de agosto de 2024 y 20 de septiembre de 2024 se realizaron los siguientes ensayos:

**Tabla Calidad de ensayos**

Nº	Tipo de Ensayo	Fecha de Toma Muestra
1	Resistencia a la compresión de viguetas en concreto.	07/09/2024
2	Resistencia a la compresión de viguetas en concreto.	07/09/2024

## 2 COMPONENTE AMBIENTAL.

A continuación, se presenta el manejo relacionado con el Componente Ambiental del Contrato de obra AQLATAM-ALC-001-2021 durante el transcurso del periodo comprendido entre el 20 de agosto de 2024 y 20 de septiembre de 2024.

**CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE**  
 Carrera 6 # 65-24 Oficina 301 – Cel. – 3016845507  
[Consortioconsturedescerete@gmail.com](mailto:Consortioconsturedescerete@gmail.com)  
 Montería – Córdoba

**Periodo de reporte:**  
 Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		
	<b>INFORME MENSUAL PGIO CONTRATISTA</b>	<b>CODIGO: SIG-PLA001</b>
		<b>Versión: 001</b>

## 2.1 Verificación y Seguimiento de sitios de obtención de materiales

En la siguiente tabla se describen los materiales utilizados en el desarrollo de la obra:

**Tabla Materiales**

Nº	MATERIAL	CANTIDAD	ORIGEN	CERTIFICADO
1	Material proveniente de excavación	681.00 M3	OBRA	NO
2	Recebo común	1079,00 M3	CENTRACOR	SI
3	Triturado 1"	75.73 M3	CENTRACOR	SI
4	Grava	57.11 M3	CENTRACOR	SI
5	Piedra rajón	85.66 M3	CENTRACOR	SI

- Los certificados se encuentran en la carpeta de anexos calidad.

## 2.2 Reporte de los documentos de vehículos, maquinaria y/o equipos

En la siguiente tabla se relacionan los vehículos, maquinaria y/o equipos utilizados durante las actividades.

**Tabla Relación de Vehículos, maquinaria y equipos**

Vehículo maquinaria o equipo	Identificación	Tarjeta de propiedad
MC 01	MC047876	SI

[VER ANEXO A - 1](#)

**CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE**  
 Carrera 6 # 65-24 Oficina 301 – Cel. – 3016845507  
[Consortioconstruredescerete@gmail.com](mailto:Consortioconstruredescerete@gmail.com)  
 Montería – Córdoba

**Periodo de reporte:**  
 Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		
	<b>INFORME MENSUAL PGIO CONTRATISTA</b>	<b>CODIGO: SIG-PLA001</b>
		<b>Versión: 001</b>

### 2.3 Reporte de Contingencias Ambientales

Durante el periodo comprendido entre el 20 de agosto de 2024 y 20 de septiembre de 2024, no se presentaron contingencias de tipo Ambiental o Durante el desarrollo de las actividades se presentó una emergencia de tipo Ambiental.

Fecha	Capacitación	Duración de las capacitaciones
03/09/2024	Aprovechamiento de residuos reciclables	30 Min
11/09/2024	Residuos peligroso	30 Min
16/09/2024	Orden y aseo	30 Min

#### ANEXO - CAPACITACIONES

### 3 COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

A continuación, se presenta lo relacionado con el componente SST para el reporte del periodo de 20 de agosto de 2024 y 20 de septiembre de 2024.

#### 3.1 Personal en obra

En la siguiente tabla se relaciona el personal profesional y operativo participante en el proyecto durante el periodo comprendido entre el 20 de agosto de 2024 y 20 de septiembre de 2024.

PLIEGO PROFESIONAL CONSORCIO CONSTRUREDES NIT: 901.551.201-6		
78.038.056	RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS	DIRECTOR DE LA OBRA
50.896.562	DANIELA MONTERROZA PERCY	TRABAJADORA SOCIAL
1.068.812.040	JAN CARLOS ALCALA FLOREZ	OFICIOS VARIOS
1.064.982.064	JAIME RAFAEL PETRO HERNANDEZ	INSPECTOR DE OBRA
78.030.929	JOSE LUIS DIAZ AGUIRRE	TOPOGRAFO

Tabla 1: Relación personal profesional.

<b>SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS S.A.S</b> <b>NIT: 900.584.006-4</b>	
--	---

**CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE**  
 Carrera 6 # 65-24 Oficina 301 – Cel. – 3016845507  
[Consortioconsturedescerete@gmail.com](mailto:Consortioconsturedescerete@gmail.com)  
 Montería – Córdoba

**Periodo de reporte:**  
 Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		
	<b>INFORME MENSUAL PGIO CONTRATISTA</b>	<b>CODIGO: SIG-PLA001</b>
		<b>Versión: 001</b>

1.067.905.342	GEINER DAVID MESTRA MARTINEZ	OPERADOR DE MINICARGADOR
---------------	------------------------------	--------------------------

**Tabla 2: Personal operativa maquinaria subcontratada**

### 3.1 Afiliación y Pago de seguridad social

Se verificó la vinculación de los trabajadores directos del **CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE**, y los subcontratistas, **SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS S.A.S**

[VER ANEXO SST – 1.1 SS CONSTRUREDES](#)

[VER ANEXO SST – 1.2 SS NOMADAS](#)

### 3.2 Reporte accidentes.

Durante este periodo se presentaron **0** accidentes y/o incidentes laborales o de tránsito como lo refleja cuadro resumen, que se muestra a continuación

**Tabla Reporte de accidentes**

Descripción	Periodo	Cantidad
No. Accidentes Laborales	Agosto - Septiembre	0
No Accidentes de Tránsito	Agosto - Septiembre	0
Días de Incapacidad por Accidentes Laborales	Agosto - Septiembre	0

### 3.3 Inspecciones de obra

En este periodo comprendido entre el 20 de agosto de 2024 y 20 de septiembre de 2024, se realizaron Inspección de orden y aseo, inspección de uso seguro de herramientas.

[ANEXO SST INSPECCIONES](#)

### 3.4 Reporte sobre el estado de los equipos para la atención de primeros auxilios y emergencias.

En la obra se encuentra botiquín, camilla y extintor.

**CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE**  
 Carrera 6 # 65-24 Oficina 301 – Cel. – 3016845507  
[Consortioconstruredescerete@gmail.com](mailto:Consortioconstruredescerete@gmail.com)  
 Montería – Córdoba

**Periodo de reporte:**  
*Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		
	<b>INFORME MENSUAL PGIO CONTRATISTA</b>	<b>CODIGO: SIG-PLA001</b>
		<b>Versión: 001</b>

Anexar registro fotográfico.



### 3.5 Reporte Sobre Instalaciones

Se cuenta con una oficina administrativa dotada, cuenta con los servicios de Agua, Luz, Internet, archivo, comunicación telefónica y sanitaria para Hombres y Mujeres.



**CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE**  
 Carrera 6 # 65-24 Oficina 301 – Cel. – 3016845507  
[Consortioconsturedescerete@gmail.com](mailto:Consortioconsturedescerete@gmail.com)  
 Montería – Córdoba

**Periodo de reporte:**  
 Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		
 <b>CONSTRUREDES CERETE</b>	<b>INFORME MENSUAL PGIO CONTRATISTA</b>	<b>CODIGO: SIG-PLA001</b>
		<b>Versión: 001</b>

**BAÑOS OFICINAS ADMINISTRATIVAS**

**3.6 Reporte de Capacitaciones SST**

A continuación, se muestra tabla con resumen de capacitaciones efectuadas en el periodo comprendido entre el 20 de agosto de 2024 y 20 de septiembre de 2024.

**Tabla Reporte de capacitaciones SST**

Fecha	Capacitación	Duración de la capacitación
04/09/2024	Línea de fuego ¿Qué es la línea de fuego?	30 Min
06/09/2024	Como evitar resbalones, tropezos y caídas	30 Min
10/09/2024	Sistemas de entibación (evitar riesgos en entibaciones)	30 Min
16/09/2024	Gestión de un incidente de seguridad	30 Min

**ANEXO SST CAPACITACIONES**

**3.7 Notificación de riesgos**

En este periodo comprendido entre el 20 de agosto de 2024 y 20 de septiembre de 2024, se realizó la notificación de riesgos "excavación para instalación de tubería".

**ANEXO SST NOTIFICACION**

**3.8 INSPECCION PREOPERACIONAL**

En este periodo comprendido entre el 20 de agosto de 2024 y 20 de septiembre de 2024, se realizó la inspección pre operacional de maquinaria.

**ANEXO SST PREOPERACIONAL**

**3.9 EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SST DE CONTRATISTA**

**CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE**  
 Carrera 6 # 65-24 Oficina 301 – Cel. – 3016845507  
[Consortioconstruredescerete@gmail.com](mailto:Consortioconstruredescerete@gmail.com)  
 Montería – Córdoba

**Periodo de reporte:**  
 Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		
 <b>CONSTRUREDES CERETE</b>	<b>INFORME MENSUAL PGIO CONTRATISTA</b>	<b>CODIGO: SIG-PLA001</b>
		<b>Versión: 001</b>

En este comprendido entre el 20 de agosto de 2024 y 20 de septiembre de 2024, se realizó la evaluación de cumplimiento de seguridad y salud en el trabajo.

#### ANEXO SST EVALUACION DE CUMPLIMIENTO

#### **4.0 ANEXOS FOTOGRAFICOS**



**CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE**  
 Carrera 6 # 65-24 Oficina 301 – Cel. – 3016845507  
[Consortioconstruredescerete@gmail.com](mailto:Consortioconstruredescerete@gmail.com)  
 Montería – Córdoba


**Periodo de reporte:**  
 Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		
	<b>INFORME MENSUAL PGIO CONTRATISTA</b>	<b>CODIGO: SIG-PLA001</b>
		<b>Versión: 001</b>



  
**CESAR EDUARDO HERNANDEZ LOPEZ**  
**R/L: CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE**

**CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE**  
 Carrera 6 # 65-24 Oficina 301 – Cel. – 3016845507  
[Consortioconstruredescerete@gmail.com](mailto:Consortioconstruredescerete@gmail.com)  
 Montería – Córdoba

**Periodo de reporte:**  
*Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

## **ACTUALIZACIÓN Y APROBACIÓN DE POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA**

**Periodo de reporte:**

*Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024*

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

¡Bienvid@!

Ahora eres parte fundamental de una compañía que trabaja por tu bienestar, el de tu familia y tu patrimonio.



RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL - RESP. CIVIL EXTRA CT. OBLIGADA DE CUMPLIMIENTO

Número Póliza: 4001149    Anexo: 6    Secural: TUNIA C.N.H. 29

Referencia	Fecha de Expedición	Desde los 24 horas (24 hr al)	Hasta los 24 horas (24 hr al)	Año de TP	Desde (3-mes)	Hasta (3-mes)	Certificado de Inscripción
CONSOBJO CONSTRUCIONES S.A.	2024/07/20	2024/08/20	2024/09/19	2024	08/20/2024	09/19/2024	

Interesado	Clase	% Participación	Compan. Crédito	% Participación
RECURSOS FINANCIEROS LTDA	4003401	100.00		

DATOS DEL TOMADOR / ASEGURADO / BENEFICIARIO

Tomador	NIT	Dirección	Ciudad	Teléfono
CONSOBJO CONSTRUCIONES CERETE	901.551.201-4	CL. 27 NO. 5 - 40	CERETE, CORDOBA	312708695
Asegurado				NI
CONSOBJO CONSTRUCIONES CERETE				901.551.201-4
Beneficiario				NI
TERCEROS AFECTADOS				909.000.000-0

PRODUCTO Y PRIMA

 <p style="font-size: x-small;">SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Código CIIU</td> <td style="width: 50%;">TOTAL SEMIASEGURADA</td> </tr> <tr> <td>7120 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA</td> <td>\$ 1.073.819.013,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>VALORES ASEGURADOS POR RAMI TECNICO</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ROCA MINIMA A GASTO PRIMA</td> <td style="text-align: center;">30000000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">RESP. CIVIL</td> <td style="text-align: center;">\$ 1.073.819.013,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">PRIMA FICHA</td> <td style="text-align: center;">\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">PRIMA FICHA</td> <td style="text-align: center;">\$ 1.140.594,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">OTROS CONCEPTOS</td> <td style="text-align: center;">\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">OTROS CONCEPTOS</td> <td style="text-align: center;">\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">GASTOS DE EXPEDICION</td> <td style="text-align: center;">\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">GASTOS DE EXPEDICION</td> <td style="text-align: center;">\$ 7.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">IVA</td> <td style="text-align: center;">\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">IVA</td> <td style="text-align: center;">\$ 212.542,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">PRIMA TOTAL</td> <td style="text-align: center;">\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">PRIMA TOTAL</td> <td style="text-align: center;">\$ 1.329.936,00</td> </tr> </table>	Código CIIU	TOTAL SEMIASEGURADA	7120 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA	\$ 1.073.819.013,00	<b>VALORES ASEGURADOS POR RAMI TECNICO</b>		ROCA MINIMA A GASTO PRIMA	30000000	RESP. CIVIL	\$ 1.073.819.013,00	PRIMA FICHA	\$ 0,00	PRIMA FICHA	\$ 1.140.594,00	OTROS CONCEPTOS	\$ 0,00	OTROS CONCEPTOS	\$ 0,00	GASTOS DE EXPEDICION	\$ 0,00	GASTOS DE EXPEDICION	\$ 7.000,00	IVA	\$ 0,00	IVA	\$ 212.542,00	PRIMA TOTAL	\$ 0,00	PRIMA TOTAL	\$ 1.329.936,00	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">CONDICION DE PAGO</td> <td style="width: 50%;">CONDICION DE CUMPLIMIENTO ESPECIAL</td> </tr> <tr> <td>CONT. NCO - CUMPLIMIENTO ESPECIAL</td> <td></td> </tr> </table>	CONDICION DE PAGO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO ESPECIAL	CONT. NCO - CUMPLIMIENTO ESPECIAL	
Código CIIU	TOTAL SEMIASEGURADA																																			
7120 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA	\$ 1.073.819.013,00																																			
<b>VALORES ASEGURADOS POR RAMI TECNICO</b>																																				
ROCA MINIMA A GASTO PRIMA	30000000																																			
RESP. CIVIL	\$ 1.073.819.013,00																																			
PRIMA FICHA	\$ 0,00																																			
PRIMA FICHA	\$ 1.140.594,00																																			
OTROS CONCEPTOS	\$ 0,00																																			
OTROS CONCEPTOS	\$ 0,00																																			
GASTOS DE EXPEDICION	\$ 0,00																																			
GASTOS DE EXPEDICION	\$ 7.000,00																																			
IVA	\$ 0,00																																			
IVA	\$ 212.542,00																																			
PRIMA TOTAL	\$ 0,00																																			
PRIMA TOTAL	\$ 1.329.936,00																																			
CONDICION DE PAGO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO ESPECIAL																																			
CONT. NCO - CUMPLIMIENTO ESPECIAL																																				

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las leyes de la Republica de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la actividad aseguradora, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "la Compañía", asegura con sujeción a los términos, exclusiones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o anejados a ella, contra los riesgos indicados y por los seguros adicionales contratados, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

Yadira Botero Vides

FIRMA ATRIBUCIONADA

BANCOS / CAJEROS AHI	ALMACENES	EFECTY / SERVICIOS DE BOTA	INTERNET
BANCO DE OCCIDENTE BANQUELOMBIA DAVIDBOLA	CAJA SUCURSALES CARULLA	POLIZAS GENERALES COMPANIA 110376	www.hdi.com.co/seguros-en-linea/ PAGOS CON TARJETA DE CREDITO, DEBITO, CREDITOS COMERCIALES Y DE AHORROS.

CÉDULA AUTOMÁTICA A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA. ENVÍE SUS DATOS BANCARIOS Y NÚMERO DE PÓLIZA A: DEBITO@HDI.COM.CO

CÓDIGO BANCO	No. DEL CÉDULA	VALOR CÉDULA	VALOR EFECTIVO	TOTAL
				\$ 1.329.936,00



NIT: 901.551.201-4  
 Calle 72 No 10 - 07  
 Bogotá D.C. - Colombia  
 Teléfono: 3001 340888

NIT ÚNICO PARA PAGOS EN EFECTIVO Y PUNTOS DE PAGO DE PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL  
 BOLSILLO COMPLETO. GRABAR EL CÉDULA A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA Y USAR EL VALOR  
 EFECTIVO DE ESTE DOCUMENTO.



[415]770293000020002001009168574245(390)00001329937(98)20240630

Entidad Bancaria / HDI SEGUROS S.A.

**Periodo de reporte:**  
Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



### CERTIFICADO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

<b>SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL - RSP CIVIL EXTRACON. DERIVADA DE CUMPLIMIENTO</b>							
Número Póliza: 4001149		Anexo: 6		Sucursal: TUNJA C.N.H.29			
Referencia: 01001495540-02	Fecha de Expedición: 14/08/2024	Desde los 24 horas (3-m-s): 14/07/2024	Hasta los 24 horas (3-m-s): 14/08/2024	Anexo IV: 6	Desde (3-m-s): 21/07/2024	Hasta (3-m-s): 14/08/2024	Certificado de PROGRESIÓN
Interesado: SEGUROS & FIANZAS LTDA.				Ciudad: BOGOTÁ	% Participación: 100.00	Cesionario Cedido: % Participación:	
<b>DATOS DEL TOMADOR / ASEGURADO / BENEFICIARIO</b>							
Tomador: CONSORCIO CONSTRUCIONES CERETE		NIT: 001.051.30149	Dirección: CL. 30 NO. 5 - 40		Ciudad: CERETE, CORDOBA		Teléfono: 3107061847
Asegurado: CONSORCIO CONSTRUCIONES CERETE		Beneficiario: VARIOS SEGUN RELACION					
<b>INFORMACIÓN DEL RIESGO</b>							
Riesgo 1		Ciudad: CERETE		Departamento: CORDOBA			
División: TALLERES EL CERETE							
Terceros afectados:				Dpto. Des:		Mun. Des:	
				BOGOTÁ		BOGOTÁ	
Objeto y Rango y Anexo				Valor asegurado:	Valor asegurado:	Salvamento	
OBJETO GENERAL						Indice Variable	
RESP. CIVIL EXT				\$ 1.075.818.130,00	\$ 1.075.818.130,00	75	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACON. DERIVADA DE CUMPLIMIENTO				\$ 1.075.818.130,00	\$ 1.075.818.130,00	75	
<small>COBURELES: 10.075 SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.000MILL. - No Interv. A: 0.005 EN RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACON. DERIVADA DE CUMPLIMIENTO</small>							

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la actividad aseguradora, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", atinada con sujeción a los términos, exclusiones, estipulaciones y condiciones contenidas en la presente póliza o anejados a ella, contra los riesgos indicados por los asegurados contratados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

*Yadira Botero Vides*  
18/11/2024

Línea de Atención: Bogotá: 011 377 83 30      Desde un móvil: 011      www.hdi.com.co  
 Nacional: 018000 135 736      WhatsApp: 311 834 03 39

**Periodo de reporte:**  
Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024



**Informe mensual de  
avance de obra N° 20**

**Versión 1**  
**Código**  
**AQLATAM-ALC-002-2022**

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

**SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL**



RESP CIVIL EXTRACON. DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

Tomador: CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ

Número de identificación: 901.551.201-6

Número Póliza: ACG1149 Anexo: 6 - Sucursal: TUNIA C.N.H. 29

Certificado de: PRORROGA

**RENDELA PÓLIZA**

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACIÓN, SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS CONTRATADOS SEGÚN OTRO SI #3 CON FECHA DEL 22 DE JULIO DE 2024, SE ADICIONAN CINCO MESES.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTINÚAN SIN SER MODIFICADOS

**\*\*ANEXO\*\***

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION, SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS CONTRATADOS SEGUN:

\*ACTA DE REINICIO No 3 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2024.  
\*ACTA DE SUSPENSION No 3 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS

MEDIANTE PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LAS VIGENCIA AMPAROS SEGUN OTROSI No 02 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2023.

ASEGURADO/BENEFICIARIO: AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P. NIT 901.362.452-7 MUNICIPIO DE CERETÉ NIT. 800.096.744-5 Y AL MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO IDENTIFICADO CON NIT. 900.483.725-2

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS

MEDIANTE PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LAS VIGENCIA AMPAROS SEGUN:

ACTA DE SUSPENSION No 2 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2023  
ACTA DE REINICIO No 2 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS

MEDIANTE PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LAS VIGENCIA AMPAROS SEGUN:

ACTA DE SUSPENSION No 1 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2022  
ACTA DE REINICIO No 1 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS

FEBRERO DE 2022.

MEDIANTE PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LAS VIGENCIA AMPAROS SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 14 DE

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL GARANTIZADO, ORIGINADOS EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO NRO. AQLATAM-ALC-001-2022 CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".

TOMADOR/AFIANZADO: CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ

INTEGRADO POR:

EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS, CC.78.034.207, PARTICIPACION DEL 99%  
BARBAR CONSTRUCCIONES S.A.S, NIT.903.234.686-5 PARTICIPACION DEL 1%  
R/LEGAL: JORGE IVAN ECHEVERRY SOTO C.C. 1.067.838.399

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (5) AÑOS; SE AJUSTARÁ A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DE LA OBRA

ESTABLECIMIENTO REGISTRADO EN EL REGISTRO DE EMPRESAS DE SEGUROS

**Periodo de reporte:**

*Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba



**SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL**  
**RESP CIVIL EXTRACON, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO**

Tomador: CONSORCIO CONSTRUCTORES CERETE      Número de identificación: 901.551.201-6  
Número Póliza: 4001149      Anexo: 6      Sucursal: TUNJA C.N.H.29      Certificado de: PRORROGA

TEXTO DE LA PÓLIZA



FIRMA DEL TOMADOR - A LAZARADO

\*\*\*\*\*  
Verifique la validez de la póliza en nuestras líneas de atención: nacional 01 8000 129 778. Bogotá 801 307 8320 opción 4/2, celular #294, o través de WhatsApp 316 834 9339. Obtenga la certificación en -[https://www.hdi.com.co/WebConsulta\\_Pol\\_Cumplimiento/](https://www.hdi.com.co/WebConsulta_Pol_Cumplimiento/)-



**Periodo de reporte:**  
Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024



	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



### CERTIFICADO INDIVIDUAL DE CUMPLIMIENTO

**SEGURO DE CUMPLIMIENTO** A FAVOR ENTIDADES ESTATALES

Número Póliza: 4005754 Anexo: 5 Sucursal: TUNIA C.N.H 29

Referencia	Fecha de Expedición	Desde (as 24 horas (2-ma))	Hasta (as 24 horas (8-ma))	Anexo N°	Vigencia AHEAD Desde (1-ma)	Hasta (8-ma)	Certificado de PROBRUCA
0100000241-01	30/09/2024	11/07/2024	08/12/2024	05	05/02/2024	08/12/2024	

Intermediario	Ciudad	% Participación	Colaboro Cedida	% Participación
SEGUROS & FINANCIERÍA S.A.	Córdoba	100.00		

**DATOS DEL TOMADOR / ASEGURADO / BENEFICIARIO**

Tomador	RIT	Dirección	Ciudad	DPMon
CONSORCIO CONSTRUIREMOS CERETE	001.001.203-6	CL 27 NO. 5-40	CERETE CORDOBA	010721815

Asegurado	Beneficiario
AZULUM LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P.	VAREZOS SEGUN RELACION


**INFORMACIÓN DEL RIESGO**

Riesgo 1	Ciudad	Departamento
		CERETE

Beneficiario	Dpm. Soc.	Rta. Soc.
AZULUM LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P.	001	001.002.452-7

Cobros + Renta + Anexos	Valor asegurado	Valor asegurado	Seguros	Indicador Variable
CONTRATO		\$ 6.300.007.063,00		SI
CUMPLIMIENTO		\$ 6.300.007.063,00		
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES		\$ 1.072.016.012,00		
ESTABILIDAD / CALIDAD CORRECTO FUNCIONAMIENTO		\$ 2.147.626.025,00		
CUMPLIMIENTO		\$ 2.147.626.025,00		

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la actividad aseguradora, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se denominará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, condiciones, coberturas y condiciones contenidas en la presente póliza o anexos a ella, contra los riesgos indicados y por los aranceos adicionales contratados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.



INTERMEDIARIA

Línea de Atención: Bogotá: 01 307 81 20 | Dedicado móvil: 004 | WhatsApp: 314 434 01 50 | www.hdi.com.co  
 Nacional: 01 000 139 726

**Periodo de reporte:**  
Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

**SEGURO DE CUMPLIMIENTO**  
A FAVOR ENTIDADES ESTATALES



Tomador: CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE	Número de identificación: 901.551.201-6
Número Póliza: 4005754 Anexo: 6 Sucursal: TUNIA C.N.H. 29	Certificado de: PROBROSA

**EXCELENDA**

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACIÓN SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS CONTRATADOS SEGÚN OTRO SI #3 CON FECHA DEL 22 DE JULIO DE 2024, SE ADICIONAN CINCO MESES.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTINÚAN SIN SER MODIFICADOS

**\*\*ANEXO\*\***

MEDIANTE EL PRESETE ANEXO DE MODIFICACIÓN, SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS CONTRATADOS SEGUN:

\*ACTA DE REINICIO No 3 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2024.  
\*ACTA DE SUSPENSIÓN No 3 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS.  
\*\*\*\*\*

MEDIANTE PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LAS VIGENCIA AMPAROS SEGUN OTROSI No 02 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2023.

ASEGURADO/BENEFICIARIO: AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P. NIT 901.362.452-7 MUNICIPIO DE CERETE NIT. 800.096.744-5 Y AL MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDADES Y TERRITORIO IDENTIFICADO CON NIT. 900.483.725-2

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS  
\*\*\*\*\*

MEDIANTE PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LAS VIGENCIA AMPAROS SEGUN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No 2 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2023  
ACTA DE REINICIO No 2 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS  
\*\*\*\*\*

MEDIANTE PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LAS VIGENCIA AMPAROS SEGUN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No 1 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2022  
ACTA DE REINICIO No 1 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS  
\*\*\*\*\*

MEDIANTE PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LAS VIGENCIA AMPAROS SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2022.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS  
\*\*\*\*\*

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL GARANTIZADO, ORIGINADOS EN VIRTUD DE LA DEDUCCION DEL CONTRATO NRO. AQLATAM-ALC-001-2022 CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACION DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CORDOBA".

TOMADOR/AFIANZADO: CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE

INTEGRADO POR:  
EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS, CC.78.034.207, PARTICIPACION DEL 88%  
BARBAR CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT.001.234.686-5 PARTICIPACION DEL 1%  
R/LEGAL: JORGE IVAN ECHEVERRY SOTO C.C. 1.067.638.989

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (5) AÑOS; SE AJUSTARÁ A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DE LA OBRA.

VIGILADO POR EL REGISTRO DE EMPRESAS

**Periodo de reporte:**  
Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

**SEGURO DE CUMPLIMIENTO**



**A FAVOR ENTIDADES ESTATALES**

Tomador: CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE      Número de identificación: 901.551.201-6  
 Número Póliza: 4005754    Anexo: 6    Sucursal: TUNJA C.N.H. 29      Certificado de: PRORROGA

TEXTO DE LA PÓLIZA



FIRMA DEL TOMADORE - A LAZADO

\*\*\*\*\*  
 Verifique la validez de la póliza en nuestras líneas de atención: nacional 01 8000 129 728, Bogotá 601 307 8320 opción 4/2, celular #204, o través de WhatsApp 316 834 9339. Obtenga la certificación en <[https://www.hdi.com.co/WebConsulta\\_Pol\\_Cumplimiento/](https://www.hdi.com.co/WebConsulta_Pol_Cumplimiento/)>

VIGILADO por el Superintendente de Seguros

**Periodo de reporte:**  
 Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 20</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

## **ACTUALIZACIÓN Y APROBACIÓN DE POLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

**Periodo de reporte:**

*Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024*

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

FECHA EXPEDICIÓN		SUCURSAL		COD SUC		NO PÓLIZA		ANEXO		
MONTERIA		AGENCIA MONTERIA		83		53-44-101019572		5		
20 08 2024		31 01 2022		00:00		15 08 2027		23:39		
TIPO MOVIMIENTO										
ANEXO DE PRORROGA										
DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO										
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONSORCIO INTER ZA CERETE								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.553.796-1		
DIRECCIÓN: CL 22 D 16 99 OF 1					CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA			TELÉFONO: 3146304480		
DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO										
ASEGURADO / BENEFICIARIO: AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P.								IDENTIFICACIÓN NIT: 999.362.452-7		
DIRECCIÓN: CL 80 NRO. 11 - 42 SUR OF 401					CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 7461628		
ADICIONAL:										
OBJETO DEL SEGURO										
CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN RECIBIDAS, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLAMAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:										
AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL AFILIADO, REFERENTE A: INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.										
CONTRATO No. AQLATAM-ALC-002-2022.										
AMPAROS										
RIESGO: INTERVENTORIA										
AMPAROS										
		VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		SOMA ASES/ACTUAL		SOMA ASES/ANTERIOR		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		31/01/2022		15/12/2024		\$147,709,121.63		\$147,709,121.63		
CALIDAD DEL SERVICIO		31/01/2022		15/02/2025		\$73,854,560.81		\$73,854,560.81		
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LIGALES E INDEMNIZACIONES LARGOPLAZO		31/01/2022		15/08/2027		\$73,854,560.81		\$73,854,560.81		
ACLARACIONES										
REGLAR EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LA PÓLIZA DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES ACTAS:										
ACTA No. 01 AL CONTRATO AQLATAM-ALC-002-2022, DE FECHA 09 DEL AGOSTO DEL 2023.										
ACTA DE SUSPENSIÓN N° 3 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.										
ACTA DE RESCISO N° 3 DE FECHA 09 DE MAYO DEL 2024.										
TODOS LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES SON MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.										
VALOR PRIMA NETA		GASTOS EXPEDICIÓN		IVA		TOTAL A PAGAR		VALOR ASEGURADO TOTAL		PLAN DE PAGO
\$ ****748,156.00		\$ ****8,000.00		\$ ****143,669.00		\$ ****899,826.00		\$ ****295,418,243.25		CONTADO
INTERMEDIARIO										
NOMBRE		CLAVE		% DE PART.		NOMBRE COMPAÑIA		% PART.		VALOR ASEGURADO
MARITZA ELENA ARIZABAL CEELINE		123664		100.00						
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.										
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION										
 FIRMA AUTORIZADA: Juan Luis Ujeda - Vicepresidente de Finanzas					 FIRMA TOMADOR					
USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM      OFICINA PRINCIPAL - CALLE 83 NO 15-16 TELEFONO: 601-2198977, 601-401933      ALIASPLOSZ      1										

**Periodo de reporte:**  
Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024





# Informe mensual de avance de obra N° 20

Versión 1  
Código  
AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CIUDAD DE EXPEDICIÓN		SUCURSAL				COD.SUC	NO PÓLIZA	ANEXO		
MONTERIA		AGENCIA MONTERIA				53	53-44-101019572	5		
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			VIGENCIA HASTA			TIPO MOVIMIENTO	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS
20	08	2024	31	01	2022	00:00	15	08	2027	23:59
ANEXO DE PRORROGA										
DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO										
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO INTER 24 CERETE							IDENTIFICACIÓN NIT: 901.553.798-1			
DIRECCIÓN: CL 22 D 10 99 OF 1						CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA		TELÉFONO: 3146304480		
DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO										
ASEGURADO / BENEFICIARIO: AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P.							IDENTIFICACIÓN NIT: 901.362.452-7			
DIRECCIÓN: CL 80 TRD. 11 - 42 SUR OF 401						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 7461626		
ADICIONAL:										
TEXTO ACLARATORIO										
PARTICIPANTES CONSORCIO - UNIÓN TEMPORAL =										
NOMBRE					IDENTIFICACION			PARTICIPACION		
CONSTRUCTOIDEÑO CABALLERO S.A.S.					900723310-8			30.00		
JSE CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS					901371210-2			70.00		
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.										
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION										
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELÉFONO: 7812230 - MONTERIA										
53-44-101019572										
PRIMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas										
FIRMA TOMADOR										

Periodo de reporte:  
Del 20 de agosto de 2024 al 20 de septiembre de 2024