

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

INFORME DE INTERVENTORIA N° 22

Periodo de reporte

20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

Objetivo del contrato

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

Contrato No: AQLATAM-ALC-002-2022

Entidad contratante:

AQUALIA LATINOAMERICA S.A.E.S.P

Calle: 22D 16 99 OF 01

3146304480

Montería- Córdoba

E-mail: conintercer@gmail.com

Periodo de reporte:

Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	4
1. CAPITULO I. GENERALIDADES.....	5
1.1. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.....	7
2. CAPITULO II. ASPECTOS CONTRACTURALES Y LEGALES.....	7
3. CAPITULO III. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	7
3.1. PAGOS EFECTUADOS.....	7
3.1.1. ANTICIPOS.....	7
3.2. FACTURACION MENSUAL.....	8
3.2.1. ESTADO DE AVANCE FINANCIERO	8
3.2.2. ESTADO Y CUENTAS DEL PROYECTO.....	10
3.2.3. RELACION DE GASTOS	10
3.3. POLIZAS DE LOS CONTRATOS Y EXTRACTOS DE LAS VIGENCIAS DE ESTAS.	10
3.3.1. CONTRATO DE OBRA	10
3.3.2. DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	12
4. CAPITULO IV: AVANCE GENERAL DEL PROYECTO	14
4.1. CONTROLES DE EJECUCION EN LA OBRA	14
4.2. CANTIDADES EJECUTADAS	15
4.3. BALANCE DE EJECUCION DE OBRAS (AVANCE FISICO VS AVANCE FINANCIERO)	21
4.4. MODIFICACION DEL PROYECTO	22
4.4.1. EN CANTIDADES	22
4.4.2. EN PRECIOS UNITARIOS	23
4.5. PERSONAL, EQUIPO Y ADMINISTRACION UTILIZADO POR EL CONTRATISTA EN OBRAS.....	23

Periodo de reporte:

Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

4.5.1.	PERSONAL	23
4.5.2.	EQUIPOS.....	24
4.6.	ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORIA	25
4.6.1.	ACTIVIDADES TÉCNICAS	25
4.6.2.	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	25
4.6.4.	ACTIVIDADES FINANCIERAS.....	26
5.	CAPITULO V: ASPECTOS TECNICOS	26
5.1.	MODIFICACIONES	26
5.2.	PROBLEMAS Y SOLUCIONES ADOPTADAS	26
6.1.	ENSAYOS DE LABORATORIO.....	27
6.2.	RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO, ANALISIS Y CONCLUSIONES CORRESPONDIENTES Y DEMAS INFORMACION RELACIONADA CON LA CALIDAD DE OBRA.....	27
7.	CAPITULO VII: DESARROLLO DE CONTRATO DE OBRA Y COMPORTAMIENTO SEGÚN LA PROGRAMACIÓN	28
8.	CAPITULO VIII: ASPECTOS VARIOS	28
8.1.	REGISTRO FOTOGRAFICO	28
8.2.	ACTAS, OFICIOS, COMUNICACIONES Y DEMAS REQUERIMIENTOS	29
9.	CAPITULO IX: ASPECTOS AMBIENTALES.....	29
10.	CAPITULO X: ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 30	
11.	CAPITULO XI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	31
12.	ANEXOS	33

Periodo de reporte:

Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

INTRODUCCIÓN

Este informe presenta las actividades realizadas en el período de reporte indicado, del Contrato de Obra No Contrato No: AQLATAM-ALC-002-2022 cuyo objeto es “La ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba”.

El informe entrega una visión de las obras, así como las dificultades presentadas, incluyendo componentes técnicos, administrativos, financieros, legales y ambientales de los trabajos ejecutados, la documentación de los cambios, las inversiones realizadas, los recursos de personal (incluyendo los empleos directos e indirectos), los equipos utilizados y todos los demás aspectos que permiten el adecuado seguimiento y control de las obras.

El informe entrega los indicadores, conclusiones y recomendaciones de la interventoría y/o supervisión, para lograr el alcance del contrato, y para atender los eventos imprevistos que hayan podido afectar la normal ejecución de la obra en el plazo determinado, de manera que mitiguen las implicaciones de tales eventos.

Periodo de reporte:

Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

1. CAPITULO I. GENERALIDADES

DATOS DEL CONTRATO DE OBRA

Número del contrato	AQLATAM-ALC-001-2022
objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR N.º 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
Valor	\$10.738.195.125
contratante	AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S. P
contratista	CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ
Representante legal	CESAR EDUARDO HERNANDEZ LOPEZ
Fecha de suscripción	11 de enero de 2022
Fecha de inicio	14 de febrero de 2022
Plazo	12 meses
Fecha final inicial	28 de febrero de 2023
Nueva fecha final	21 de julio de 2023
Suspensión N°1	16 de julio de 2022

Periodo de reporte:

Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

Reinicio N°1	29 de noviembre de 2022
Suspensión N°2	23 de enero de 2023
Reinicio N°2	15 de febrero de 2023
Prórroga N°1	Si Aplica
Nueva fecha de terminación (Prórroga)	18 de enero de 2024
suspensión N°3	17 de noviembre de 2023
Reinicio N°3	20 de mayo de 2024
Nueva fecha de terminación (Prórroga)	19 de diciembre de 2024
Localización de las obras	Sector No 4 municipio de Cerete Córdoba
Alcance del contrato	El contratista, deberá desarrollar el objeto del contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación No AQLATAM-ALC-001-2022, los cuales hacen parte integral del presente contrato.
Estado actual	En Ejecución

Periodo de reporte:
Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

1.1. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO

El Municipio de Cereté se ubica en la cuenca hidrográfica del Río Sinú, en la zona denominada Medio Sinú, lo que contribuye a la fertilidad de sus suelos, y al desarrollo de la agroindustria. Por su ubicación se constituye como epicentro de intercomunicaciones y centro de interconexión vial de la Troncal de Occidente, a escasos 18 kilómetros de la capital del Departamento de Córdoba, la ciudad de Montería.



El proyecto se llevará a cabo en el sector 4 etapa II del municipio, con esta intervención a las redes de alcantarillado de este sector, se logrará disminuir los reboses y realizar un manejo adecuado de las aguas residuales mejorando las condiciones de salubridad de las familias de este municipio.

2. CAPITULO II. ASPECTOS CONTRACTURALES Y LEGALES

No aplica para este periodo.

3. CAPITULO III. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

3.1. PAGOS EFECTUADOS

3.1.1. ANTICIPOS

El contrato de obra No. AQLATAM-ALC-001-2022 que tiene por objetivo "LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE

Periodo de reporte:
Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA". No cuenta contractualmente con anticipo.

3.2. FACTURACION MENSUAL

No aplica para este periodo

3.2.1. ESTADO DE AVANCE FINANCIERO

El contrato de obra No. AQLATAM-ALC-001-2022 que tiene por objetivo "LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA", radicó las siguientes actas parciales de cobro.

- Acta parcial de cobro N° 1 (13.65%) teniendo en cuenta el valor del contrato es de (\$1.465.334.597,441).
- Acta parcial de cobro N° 2 (17,26%) teniendo en cuenta el valor del contrato es de (\$1.853.890.979,96).
- Acta parcial de cobro N° 3 (6,82%) teniendo en cuenta el valor del contrato es de (\$732.598.471,328).
- Acta parcial de cobro N°4 (5.14%) teniendo en cuenta el valor del contrato es de (\$551.618.296,27).
- Acta parcial de cobro N°5 (7.04%) teniendo en cuenta el valor del contrato es de (\$755.760.994,89).
- Acta parcial de cobro N°6 (5.59%) teniendo en cuenta el valor del contrato es (\$600.023.449,19).

Periodo de reporte:

Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

CONTROL DE AVANCE Y RESUMEN DE ACTIVIDADES						
					PERIODO DE TRABAJO De: 14 de Febrero 2022 A: 20 de noviembre de 2024	
CAPITULO 1: INFORMACION DEL CONTRATO						
CONTRATO No:		AQLATAM-ALC-001-2022				
OBJETO:		CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR N.º 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA				
ENTIDAD CONTRATANTE:		AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P				
CONTRATISTA:		CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ				
VALOR DEL CONTRATO:		\$ 10.738.195.125,00		PLAZO (CON PRORROGAS):		
PORCENTAJE ANTICIPO:		0,00%		VALOR ANTICIPO:		\$ 0,00
PARTICIPANTES				PARTICIPACION (% y \$)		
				NIT	901551201-6	100,0%
				TOTAL		100%
FECHAS	INICIO	SUSPENSION	REINICIO	TERMINACION	MODIFICACION	ADICIONAL
	14-feb-22			28-feb-23		
		16-jul-22	29-nov-22			
		23-ene-23	15-feb-23	21-jul-23		
						180 días
		17-nov-23	20-may-24	19-dic-24		150 días
CONTRATO ADICIONAL		VALOR (\$)		PLAZO		VR TOTAL CONTRATO
VALOR ADICIONAL						
ASEGURADORA: SEGUROS						
N° POLIZA	DESCRIPCION			VIGENCIA		VR ASEGURADO
	Cumplimiento general			14/02/2022	5/11/2023	\$ 2.147.639.025,00
	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales			14/02/2022	5/07/2026	\$ 1.073.819.512,50
	Estabilidad y calidad de la obra			11/01/2022	11/01/2027	\$ 2.147.639.025,00
	Responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento			11/01/2022	5/07/2023	\$ 1.073.819.513,00
CAPITULO 2: INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO						
ACTAS DE OBRA						
ACTA No	FECHA	VALOR FACTURADO	% FACTURADO	AMORTIZACION DE ANTICIPO	VALOR FACTURADO ACUMULADO	VALOR POR FACTURAR
1	11-Apr-23	\$ 1.465.334.597,441	13,65%	0,0	\$ 1.465.334.597,44	\$ 9.272.860.527,56
2	29-May-23	\$ 1.853.890.979,96	17,26%	0,0	\$ 1.853.890.979,96	\$ 7.418.969.547,60
3	8-ago-23	\$ 732.598.471,33	6,82%	0,0	\$ 732.598.471,33	\$ 6.686.371.076,27
4		\$ 551.618.296,27	5,14%	0,00	\$ 551.618.296,27	\$ 6.134.752.780,00
5	6-Sep-24	\$ 755.760.994,89	7,04%	0,00	\$ 755.760.994,89	\$ 5.378.991.785,11
6		\$ 600.023.449,19	5,59%	0,00	\$ 600.023.449,19	\$ 4.778.968.335,92
7						
TOTALES		\$ 5.959.226.789,08	55,50%	0,0	600.023.449,19	4.778.968.335,9
ACTAS DE REAJUSTES						
ACTA DE REAJUSTE No	FECHA	VALOR AJUSTADO	% DE AJUSTE/ACTA PARCIAL	VALOR AJUSTADO ACOMULADO	% DEL VALOR DEL CONTRATO	
1						
2						
3						
RESUMEN DE FACTURACION DEL CONTRATO				PORCENTAJE CONSTRUIDO		55,50%
FACTURADO ACUMULADO		\$ 5.959.226.789,08	55,50%	VALOR EJECUTADO A LA FECHA		\$ 5.959.226.789,08
POR FACTURAR		\$ 4.778.968.335,92	44,50%			

Periodo de reporte:

Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CAPITULO 3: INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO					
LISTADO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - PROPIOS					
DESCRIPCION	TIPO	CANTIDAD	BUEN ESTADO	ESTADO REGULAR	MAL ESTADO
Compactador Canguro Con Operador		1,00	X		
Retroexcavadora		2,00	X		
Equipo de Elevación Diferencial		2,00	X		
Fecha de Entrega de informe: 20 de noviembre de 2024			CARGO		FIRMA
ELABORÓ	John Antonio Martinez Aguilar		Rep. Legal		
REVISÓ					

3.2.2. ESTADO Y CUENTAS DEL PROYECTO

No aplica para este periodo

3.2.3. RELACION DE GASTOS

No aplica para este periodo

3.3. POLIZAS DE LOS CONTRATOS Y EXTRACTOS DE LAS VIGENCIAS DE ESTAS.

3.3.1. CONTRATO DE OBRA

EL CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE, contratista del proyecto que tiene por objeto "LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA". Tiene al día todas las garantías requeridas acorde a lo exigido en los pliegos de condiciones, esto es:

AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	VIGENTE		VALOR
			si	no	

Periodo de reporte:

Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniario que se imponga	Hasta la liquidación del contrato	20% del valor del contrato	x		\$2.147.819.512
Buen manejo del anticipo	Hasta la liquidación del contrato	100% del valor del contrato			
Devolución del pago anticipado	Hasta la liquidación del contrato o hasta que la entidad verifique el cumplimiento de todas las actividades o de la entrega de todos los bienes o servicios asociados al anticipo	100% del monto pagado de forma anticipada			
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el	Plazo del contrato	100% del valor del contrato	x		\$1.073.819.512

Periodo de reporte:

Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1	
		Código AQLATAM-ALC-002-2022	

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

territorio nacional para la ejecución del contrato.					
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción.	Cinco años contando a partir de la suscripción del acta de liquidación final	20% del valor del contrato	x		\$2.147.639.025

3.3.2.DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

EL CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ contratista de la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA". Se encuentra al día con todas las garantías requeridas acorde a lo exigido en los pliegos de condiciones, esto es:

AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	CUMPLE		VALOR
			si	no	
Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniario que se imponga	Hasta la liquidación del contrato	20% del valor del contrato	X		\$147.709.121.63
Buen manejo y correcta	Hasta la liquidación del contrato	100% del valor del contrato			

Periodo de reporte:

Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

inversión del anticipo					
Devolución del pago anticipado	Hasta la liquidación del contrato o hasta que la entidad verifique el cumplimiento de todas las actividades o de la entrega de todos los bienes o servicios asociados al anticipo	100% del monto pagado de forma anticipada			
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato.	Plazo del contrato	10% del valor del contrato	X		\$73.854.560.81
calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción.	Plazo de contrato y seis meses mas	10% del valor del contrato	X		\$73.854.560.81

Periodo de reporte:

Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

4. CAPITULO IV: AVANCE GENERAL DEL PROYECTO

4.1. CONTROLES DE EJECUCION EN LA OBRA

Avance de las actividades ejecutadas, por capítulos.

REDES DE ALCANTARILLADO SECTOR No. 4		
ITEM	DESCRIPCION	DESCRIPCION DE LAS TAREAS EJECUTADAS
2	Actividades preliminares	Localización, trazado y replanteo
3	Excavaciones	Excavaciones red h=<2.50, Excavaciones mecánica estructuras h=< 2.5 y excavaciones manuales
4	Demoliciones	
5	Entibados	Entibado tablestacado con lamina
6	Retiro y disposición de material	Cargue, retiro y disposición de material proveniente de excavaciones
7	Rellenos	Material proveniente de la excavación, recebo común, triturado, grava, piedra rajón, y subbase granular.
8	Redes de alcantarillado	Instalación y suministro de tubería flexible de alcantarillado D8" (200mm)
9	Pozos de inspección y cámara de caída	Base para pozo, Cilindro pozo en concreto D. Interno = 1,2 y Tapa cubierta pozo + aro-base + aro-tapa
10	Domiciliarias de alcantarillado	Instalación de tubería y accesorios domiciliaria 6", Codo 45° PVC 160mm Y Caja domiciliaria plástica, incluye tapa, elevador es hidrosellos, Yee PVC 200x160mm
12	Intervención de espacio publico	Mejoramiento de vías

Periodo de reporte:

Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

13	Instalación y suministro de concretos	
17	Instalación tubería sin zanja	
	Suministros	Tubo PVC alcantarillado 160 mm Tubo PVC alcantarillado 200mm

4.2. CANTIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD REFORMULADA	CANTIDAD EJECUTADA
2	Actividades premilitares			
2 01	Localización y replanteo redes	ML	12.539,45	444.53
3	Excavaciones			
3 01	Excavaciones mecánica red h=< 2.50mts	M3	16.687,00	776.37
3 02	Excavaciones mecánica red h>2.50<5.00mts	M3	6.505,00	0
3 03	Excavaciones mecánica red h=>5.00mts	M3	0.00	0
3 04	Excavaciones mecánica estructuras h=< 2.50mts	M3	1.130,00	107.56
3 05	Excavaciones mecánica estructuras h>2.50<5.00mts	M3	463.00	0
3 06	Excavaciones mecánica estructuras h=>5.00mts	M3	22,00	0

Periodo de reporte:

Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

3 07	Excavación manual	M3	12.389,00	551.00
4	Demoliciones			
4 03	Demolición de andenes	M2	2.039,89	0
4 04	Demolición de sardineles	MI	1.359,91	0
4 05	Demolición de pavimentos flexibles	M3	0.00	0
4 06	Demolición de pavimento rígido	M3	351.35	0
5	Entibados			
5 02	Entibado tablestacado con madera	M2	0.00	0
5 03	Entibado tablestacado con lamina	M2	37.750,00	1.444
6	Retiro y disposición de material sobrante			
6 01	Cargue, Retiro y disposición de material proveniente de excavaciones	M3-KM	239.054,51	233.00
7	Rellenos			
7 01	Material proveniente de la excavación	M3	15.290,55	534,00
7 02	Recebo común	M3	15.824,00	742,00
7 04	Triturado <= 1"	M3	1.751,00	57,00
7 05	Grava >1"	M3	3.488,00	48,00
7 06	Piedra rajón	M3	2.309,00	71,00
7 08	Subbase granular	M3	295.80	0
7 09	Base granular	M3	0.00	0
8	Redes de alcantarillado			
8 01	Instalación y suministro de tubería de alcantarillado			
8 01 01	Instalación de tubería flexible de alcantarillado			

Periodo de reporte:

Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

8 01 01 06	Instalación tubería flexible alcantarillado D 8"(200 mm)	MI	10.371,09	444.00
8 01 01 07	Instalación tubería flexible alcantarillado D10"(250 mm)	MI	813.34	0
8 01 01 08	Instalación tubería flexible alcantarillado D 12"(315 mm)	MI	513.500	0
8 01 01 09	Instalación tubería flexible alcantarillado D 16"(400 mm)	MI	0.00	0
8 01 01 10	Instalación tubería flexible alcantarillado D 18"(450mm)	MI	556.16	0
8 01 01 11	Instalación tubería flexible alcantarillado D 20" (500 mm)	MI	285.86	0
8 01 01 12	Instalación tubería flexible alcantarillado D 24"	MI	0.00	0
9	Pozos de inspección y cámara de caída			
9 01	Pozos de inspección			
9 01 01	Elementos pozo de inspección contruidos en sitio			
9 01 01 01	Base para pozo	Un	201,00	8.00
9 01 01 03	Cilindro pozo en concreto D. Interno = 1,20me=0,25	MI	368.22	14.40
9 01 01 09	Tapa cubierta pozo + aro-base + aro-tapa	Un	201.00	8.00
10	Domiciliarias de alcantarillado			

Periodo de reporte:

Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

10 01	Instalaciones domiciliarias			
10 01 01	Instalación tubería y accesorios domiciliaria 6"	MI	14.125,00	80,00
10 02	Suministro accesorios domiciliarias			
10 02 01	Suministro e Instalación Yee PVC			
10 02 01 01	yee PVC 200x160mm	Un	1.874,00	80.00
10 02 01 02	yee PVC 250x160mm	Un	167.00	0
10 02 01 03	yee PVC 315x160mm	Un	12.00	0
10 02 01 07	yee PVC 400x160mm	Un	0.00	0
10 02 01 09	yee PVC 450x160mm	Un	0.00	0
10 02 01 11	yee PVC 500x160mm	Un	0.00	0
10 02 01 13	yee PVC 24" x160mm	Un	0.00	0
10 02 03	Suministro de codo PVC			
10 02 03 01	Codo 45° PVC 160mm	Un	472	60,00
10 03	Caja de inspección domiciliaria			
10 03 01	Caja domiciliaria plástica, incluye tapa, elevadores hidrosellos	Un	2.053,00	80.00
12	Intervención de espacio publico			

Periodo de reporte:

Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

12 01	Pavimentos			
12 01 01	Construcción de pavimentos flexible			
12 01 01 01	Imprimación	M2	0.00	0
12 01 01 02	Construcción base asfáltica	M3	0.00	0
12 01 01 03	Construcción rodadura asfáltica	M3	0.00	0
12 01 01 04	Sellado de junta asfalto	MI	0.00	0
12 01 02	Construcción de pavimento rígido			
12 01 02 01	Pavimento rígido MR 43	M3	351.35	0
12 02	Construcción de andenes			
12 02 01	Anden en concreto e= 0.12mts	M2	2.039,86	0
12 03	Construcción de sardinel			
12 03 01	Construcción sardinel 50cm	MI	679,95	0
12 03 02	Construcción sardinel 35cm	MI	679,95	0
13	Instalación y suministro de concretos			
13 01	Instalación de concretos			
13 01 03	Instalación concreto para atraque tubería	M3	110,11	0
13 02	Suministro de concretos			

Periodo de reporte:
Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

13 02 05	Concreto resistencia 21,0 Mpa (210 kg/cm ²)	M3	623,58	0.00
17	Instalación tubería sin zanja			
17 06	Perforación ramming hierro 8", Paso Sub-terreno Tub. 8" sanitario vía Cerete-Montería	MI	30,00	0
SUMINISTROS				
8	Redes de alcantarillado			
8 01	Instalación y suministro de tubería de alcantarillado			
8 01 01	Instalación de tubería flexible de alcantarillado			
8 01 02	Suministro de tubería de alcantarillado			
8 01 02 01	Suministro tubería PVC alcantarillado			
8 01 02 01 01	Tubo PVC alcantarillado 160mm	MI	14.125	80.00
8 01 02 01 02	Tubo PVC alcantarillado 200mm	MI	10.371,09	444.00
		MI	776.39	0.00

Periodo de reporte:

Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

8 01 02 01 03	Tubo PVC alcantarillado 250mm			
8 01 02 01 04	Tubo PVC alcantarillado 315mm	MI	513	0
8 01 02 01 06	Tubo PVC alcantarillado 400mm	MI	0.00	0
8 01 02 01 07	Tubo PVC alcantarillado 450mm	MI	556,16	0
8 01 02 01 08	Tubo PVC alcantarillado 500mm	MI	285,86	0
8 01 02 01 09	Tubo PVC alcantarillado 24"	MI	0.00	0

4.3. BALANCE DE EJECUCION DE OBRAS (AVANCE FISICO VS AVANCE FINANCIERO)


Ver cuadro Estado de Avance de Físico de la Obra.

Periodo de reporte:

Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba



4.4. MODIFICACION DEL PROYECTO

4.4.1.EN CANTIDADES

Periodo de reporte:
Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1	
		Código AQLATAM-ALC-002-2022	

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

El día 22 de febrero de 2024 con radicado 20243040064171 la Agencia Nacional de Infraestructura ANI concedió viabilidad al permiso de dos cruces de vía que conecta el municipio de Cereté con el municipio de Ciénaga de Oro en el departamento de Córdoba.

Una vez obtenido el permiso y a solicitud del Ministerio de Vivienda y Territorio, AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P procedió a realizar la verificación del balance de mayores y menores cantidades que sería soporte para el proceso de solicitud de reformulación No.2, dado al cambio de vigencia (2023 – 2024).

El 05 de abril de 2024 mediante oficio con identificación 2-140-0207- 2024 Aqualia Latinoamérica S.A. E.S.P y radicado de MVCT 2024ER0043617, se solicitó al Viceministerio de agua y saneamiento básico la reformulación No.2 del Proyecto debido a consideraciones técnicas evaluadas en campo.

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio aprobó la solicitud de Reformulación II del Proyecto, para lo cual están dadas las condiciones para reiniciar las contrataciones derivadas de obra e interventoría.

4.4.2.EN PRECIOS UNITARIOS

No aplica para este mes

4.5. PERSONAL, EQUIPO Y ADMINISTRACION UTILIZADO POR EL CONTRATISTA EN OBRAS

4.5.1.PERSONAL

La obra cuenta con el personal mínimo requerido, esto es:

CANTIDAD	CARGO/PROFESION	%DE DEDICACION	CUMPLE		OBSERVACIONES
			si	no	
1	Director de obra	100	x		
1	Residente de obra	100	x		
1	Especialista hidráulico	50	x		
1	Especialista en geotecnia	50	x		

Periodo de reporte:

Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1	
		Código AQLATAM-ALC-002-2022	

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

1	Inspector de obra	100	x		
1	Profesional social	100	x		
1	Secretario	50	x		

Adicional al personal mínimo requerido y el administrativo el CONSORCIO CONSTRUEDES CERETE, ha incorporado un personal adicional en el área operativa, requerido para la verificación del desarrollo del proyecto, entre los que se citan:

CANT	CARGO/PROFESION	% DE DECICACION	CUMPLE		OBSERVACIONES
			si	no	
1	Topógrafo	100	x		
1	Cadenero	100	x		

Todo el personal en obra se encuentra afiliado al sistema de seguridad social, esto es: ARL, AFP Y EPS.

4.5.2. EQUIPOS

El CONSORCIO CONSTRUEDES CERETE, cuenta con los siguientes equipos:

EQUIPOS Y HERRAMINTAS EN OBRA	CANTIDAD	EN BUEN ESTADO		OBSERVACIONES
		si	no	
Retroexcavadora		x		
Equipo de elevación diferencial		x		

Periodo de reporte:

Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

Compactador con operador		x		
Volqueta de 7m3		x		

4.6. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORIA

4.6.1. ACTIVIDADES TÉCNICAS

La supervisión, revisión, comprobación y verificación de la labor planeada y ejecutada por el contratista CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ, en el presente periodo, estuvo a cargo de personal dispuesto por la interventoría. Se realizaron todas las inspecciones a través de un equipo multidisciplinario que acompañó diariamente el desarrollo de actividades realizadas por el ejecutor CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ; se registró la información mediante informes semanales como así también en el presente informe mensual.

4.6.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- **Recursos Empleados:** La interventoría en el presente periodo dispuso, administró y mantuvo en la obra el personal profesional, técnico y administrativo; para el progreso de las funciones y compromisos adquiridos en el contrato de interventoría AQLATAM-ALC-002-2022.

4.6.3. SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL CONTRATO

La interventoría en el presente periodo realizó seguimiento al avance físico-financiero y revisión del presupuesto de obra donde se verificó la ejecución de las actividades correspondientes.

- **Elaboración de informes semanales del periodo en ejecución:** De acuerdo con las obligaciones contractuales del contrato de interventoría AQLATAM-ALC-002-2022; se realizó el informe mensual en el presente periodo, entre el 20 de octubre del 2024 al 20 de noviembre del 2024; como así también, los informes semanales presentados ante la entidad contratante.

Periodo de reporte:

Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

- **Verificación del pago de aportes legales (parafiscales) y de seguridad social:** La interventoría en el presente periodo verificó en cumplimiento de la afiliación de los aportes legales parafiscales y de seguridad social del personal vinculado a la obra.
- **Diario de Obra (Bitácora):** Se lleva un registro diario de las actividades realizadas en campo, dicho libro se lleva junto con contratista, donde se lleva un registro y control de lo ejecutado en obra en el sector 4 del municipio de cerete Córdoba.

4.6.4. ACTIVIDADES FINANCIERAS

Semanalmente la interventoría revisa el avance en la ejecución de las labores desarrolladas por el contratista de acuerdo con los ítems que forman parte del presupuesto de obra que corresponden al periodo entre el 20 de octubre del 2024 al 20 de noviembre del 2024, contrastando la obra ejecutada con la programación tal y como se reporta en los informes semanales. Se adjunta Matriz de Seguimiento Obligaciones Contractuales de la Interventoría.

5. CAPITULO V: ASPECTOS TECNICOS

5.1. MODIFICACIONES

De acuerdo a la reformulación presentada por la entidad contratante y aprobada por el MVCT, donde el 20 de Mayo de 2024 se reinició el proyecto de acuerdo a mesas técnicas que se llevaron a cabo entre la entidad contratante AQUALIA LATINOAMERICA S.A E.S.P y Ministerio de vivienda ciudad y territorio, y tuvo lugar la aprobación de la reformulación N°2 del proyecto la cual consta de cambios en las cantidades del proyecto respecto a las contractuales.

El contrato de obra AQLATAM-ALC-001-2022 se encuentra ante un proceso reformulación II por parte de la entidad contratante AQUALIA LATINOAMERICA S.A E.S.P ante el MVCT.

5.2. PROBLEMAS Y SOLUCIONES ADOPTADAS

Periodo de reporte:

Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

Aqualia Latinoamérica S.A. E.S.P y radicado de MVCT 2024ER0043617, se solicitó al Viceministerio de agua y saneamiento básico la reformulación No.2 del Proyecto debido a consideraciones técnicas evaluadas en campo.

En comité No. 2024-7 de 5/04/2024 el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio aprobó la solicitud de Reformulación II del Proyecto, para lo cual están dadas las condiciones para reiniciar las contrataciones derivadas de obra e interventoría.

6. CAPITULO VI: CONTROL DE CALIDAD

6.1. ENSAYOS DE LABORATORIO

El ejecutor CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ entrego pruebas de ensayo de laboratorio de la resistencia del concreto, este documento es crucial para determinar la calidad y la capacidad de carga del concreto utilizado en el pavimento del sector Z4.

6.2. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO, ANALISIS Y CONCLUSIONES CORRESPONDIENTES Y DEMAS INFORMACION RELACIONADA CON LA CALIDAD DE OBRA.

La resistencia del concreto es uno de los aspectos más importantes que deben ser evaluados en su proceso constructivo.

Contratista entrego pruebas de ensayo de laboratorio por flexión. Este ensayo se utiliza para medir la resistencia del concreto a la flexión.

Este ensayo se hace en un tramo de pavimento de concreto con una longitud considerable con el mismo equipo de colocación, la misma velocidad, el mismo espesor y la misma mano de obra que va a construir el pavimento.

Este tramo de pavimento tiene varios objetivos:

A) Verificar las condiciones de la mezcla de concreto.

Periodo de reporte:

Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

- B) Verificar las condiciones de los equipos de colocación, vibración, compactación y el kit de terminación del pavimento.
- C) Verificar el espesor del pavimento.
- D) Verificar uniformidad y regularidad de la superficie establecida.
- E) Revisar el método de protección y curado del concreto.
- F) Ajustar la ventana de corte de juntas.
- G) Ajustar en el proceso de sellado de juntas.
- H) Definir la correlación entre la compresión de los cilindros de concreto y la flexión de viguetas, así como los criterios de aceptación de núcleos de concreto.

Adicional a ello contratista manifiesta mediante oficio OFIC-ALC-CCC-041 que todos los concretos utilizados en la construcción de pavimento de la principal del estadio son concretos premezclados, por lo cual se aumenta la garantía en la calidad de los mismos.

7. CAPITULO VII: DESARROLLO DE CONTRATO DE OBRA Y COMPORTAMIENTO SEGÚN LA PROGRAMACIÓN

Observaciones:

En el presente periodo el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio aprobó la solicitud de Reformulación II del Proyecto, para lo cual están dadas las condiciones para reiniciar las contrataciones derivadas de obra e interventoría.

8. CAPITULO VIII: ASPECTOS VARIOS

8.1. REGISTRO FOTOGRAFICO

Se adjunta registro fotográfico de la ejecución de los trabajos en el sector N°4 del municipio de Cereté – Córdoba.

Periodo de reporte:

Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

8.2. ACTAS, OFICIOS, COMUNICACIONES Y DEMAS REQUERIMIENTOS

Se anexan las actas, comunicaciones y demás requerimientos.

9. CAPITULO IX: ASPECTOS AMBIENTALES

Se ha evidenciado que el contratista CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ, ha continuado laborando en los aspectos e impactos ambientales definidos en el plan de manejo ambiental estipulado para el proyecto de "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA". Ajustándose a la normativa ambiental vigente.

Hasta la fecha y con base a la etapa en que se encuentra el proyecto, los aspectos e impactos ambientales que se han identificado y se vienen trabajando son los siguiente:

- **Contratación de Personal:** Se pudo evidenciar que cuenta con una mínima cantidad de personal en obra, nativo de la zona de influencia del proyecto, y el CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ espera que este número vaya aumentando en la medida en que avance el proyecto, con el fin de contribuir así a la generación de empleo en la región y que contribuya al mejoramiento de su economía.
- **Incremento de Demanda de Bienes y Servicios:** Se evidencia el incremento de este aspecto, principalmente dado que el CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ continua con la contratación de servicios, afectándole de forma positiva, ya que es importante para la comunidad local ofrecer servicios y bienes, generándoles un beneficio económico.
- **Generación de Empleo:** A la fecha, el total de personal contratado en el proyecto es de la zona de influencia del proyecto.

Periodo de reporte:

Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

- **Alteración en la Calidad Visual:** Este impacto es general para todo el proyecto, el cual se define con incidencia directa, negativo, seguro, de intensidad media, de duración permanente, puntual, es mitigable y compensable.
- **Perdida de suelos:** Se han presentado cortes del terreno, pero hay que tener en cuenta que este impacto es general para todo el proyecto, por lo cual se define como incidencia directa. Negativo, de intensidad alta, de duración parcial, no es mitigable, pero si compensable.
- **Cambios en la Calidad del Aire:** Este impacto es evidente dado el inicio de los trabajos y el tráfico vehicular que este está generando en la zona. Este impacto es general en el proyecto, es directo, negativo, seguro, con una intensidad media, de duración temporal, local, es mitigable pero no compensable.

10. CAPITULO X: ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se evidenció que el CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ, ha realizado la identificación de los peligros a los cuales están expuestos los trabajadores en cada actividad de obra, los cuales están consignados en la Matriz de Identificación y Evaluación de Peligros y Riesgos; teniendo en cuenta el riesgo asociado y las consecuencias o daños que podría causar en la salud y en el patrimonio de las personas.

Para aquellos riesgos no aceptables, el CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ procedió a definir procedimientos operativos o planes de acción que mantengan bajo control el peligro y prevengan la lesión y/o la enfermedad.

Durante la ejecución de la obra, los registros diarios son consignados en la Bitácora y en el formato "Plan de Control de Peligros y Riesgos",

Periodo de reporte:

Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

incluyendo siempre la firma de la Interventoría. Se lleva también un registro fotográfico de esta información.

Se evidenció también que el CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ, en la etapa inicial de la obra, ha trabajado en las siguientes actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo:

Afiliación al personal de la obra al Sistema de Seguridad Social (ARL, EPS, PENSIÓN Y PARAFISCALES) y pagos correspondientes.

- Entrega de EPP.
- Implementación del Protocolo de Bioseguridad.
- Capacitaciones de Bioseguridad y de Seguridad en la Obra.
- Afiliación al personal de la obra al sistema de seguridad social (ARL, PENSIÓN, EPS y PARAFISCALES).

11. CAPITULO XI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- El porcentaje de obra de avance físico ejecutado del presente periodo es de 80.5% desarrollados en actividades en campo, y el porcentaje programado es de 83.7%, lo que indica que continua un retraso evidente, razón por la cual contratista se encuentra ejecutando un plan de contingencia el cual consiste en implementar y probar a través de acciones, la recuperación de los tiempos que se han perdido por circunstancias no imputables a la firma contratista, distribuyendo este, en tiempos más amplios de trabajo, con el fin de nivelar los tiempos programados.
- Durante el presente periodo se evidencia un atraso del 3.2% según lo ejecutado en actividades físicas del proyecto respecto a las actividades programadas, contratista hace entrega de un plan de contingencia con el fin de mitigar el retraso, dicho retraso se debe a que el ejecutor CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ en sitio tienen activos 2 frentes de obra de los 3 frentes estipulados en el plan de contingencia. La falencia

Periodo de reporte:

Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

del tercer frente se debe a fallas en la maquinaria amarillada contemplada por lo cual manifiesta que está en trámites para surtir dicho arreglo.

- Es importante manifestar que el ejecutor CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE ha tenido un atraso en cuanto a la ejecución de las actividades debido a que han tenido dificultades financieras y esto ha ocasionado un atraso en el pago de la nómina de los trabajadores presentando demoras en el desembolso de sus salarios, es así como los retrasos en los pagos pueden tener un impacto negativo en la moral de los trabajadores, lo que a su vez puede llevar a una disminución en la productividad y la calidad del trabajo. Por otro lado, el contratista manifiesta que radicó la sexta acta parcial de cobro la cual se encuentra en revisión desde el municipio de Cereté y aun no la ha radicado al encargo fiduciario para el proceso de desembolso, razón por la cual, se espera que los recursos lleguen antes de finalización del presente mes.
- Dicho atraso también se ha visto relacionado con las altas precipitaciones en el Municipio de Cerete lo cual ha afectado de manera directa el estado de las vías, debido a que en la zona de influencia donde se ejecutan las obras del proyecto en cuestión, históricamente ha sido un sector cenagoso de predios bajos, y más por la época invernal donde se han venido presentando protestas de las comunidades debido a las inundaciones presentadas en el sector, afectando el rendimiento de las obras debido a los bloqueos presentados, es por ello que contratista ha tomado como medida para mitigar el retraso implementar el uso de bombas sumergibles diariamente para evacuar las aguas represadas en la zanja, cabe destacar que las lluvias pueden crear condiciones de trabajo difíciles y peligrosas para los trabajadores, lo que a menudo requiere la suspensión temporal de la obra por motivos de seguridad.
- Se continuaron actividades realizadas en el periodo en trabajos de excavación, rellenos, cargue y disposición de material sobrante; se continuó la instalación de redes de alcantarillado en tubería flexible de 8" (200mm) en el sector El Cañito, Oro Blanco, Las palmas, los girasoles.

Periodo de reporte:

Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

- En el aspecto administrativo, la interventoría CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ, deja constancia que el contratista CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ en el presente periodo comprendido entre el 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024, cumplió con el personal mínimo requerido para la ejecución y desarrollo de las actividades del contrato de obra; así mismo realizó una óptima ejecución del plan de gestión integral de obra.
- La interventoría supervisa la evaluación de la calidad de los trabajos realizados y una identificación de cualquier problema o desviación que pueda afectar el cumplimiento de los estándares requeridos en el presente proyecto, como así también, el uso adecuado de los recursos, una evaluación de la utilización adecuada de los recursos, incluyendo mano de obra, materiales y equipos.
- Es importante manifestar que contratista CONSORCIO CONSTRUEDES CERETE, hace entrega de las vías intervenidas, pero no cumplen con los estándares de calidad requeridos. En particular, hemos notado que están en mal estado y no han sido debidamente compactadas, lo que es fundamental que se realicen las correcciones necesarias para asegurar que las vías se entreguen en condiciones óptimas.
- El CONSORCIO CONSTRUEDES CERETE no maneja una señalización adecuada en las zanjas que están siendo excavadas. Esta ausencia de señalización no solo representa un riesgo para la seguridad de los trabajadores, sino que también infringe las normas de bioseguridad establecidas.
- La interventoría CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ, verifica y revisa la documentación presentada por el contratista CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ.

12. ANEXOS

Periodo de reporte:

Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

- Matriz de seguimiento obligaciones contractuales de la interventoría.
- Registro fotográfico de ejecución de actividades.
- Actas, oficios y/o comunicaciones.
- Control de aportes legales y seguridad social del contrato de obra.
- Control de aportes legales y seguridad social del contrato de interventoría.
- Plan de gestión integral de obra
- Certificados de calidad de equipos topográficos.
- Certificado de materiales

Periodo de reporte:

Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

ANEXOS

Periodo de reporte:

Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

MATRIZ DE SEGUIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LA INTERVENTORIA

OBLIGACIONES CONTRAACTUALES	FECHA DE REVISION	CUMPLE		OBSERVACIONES
		Si	No	
1. Verificar que la localización de las obras objeto del contrato se ajusten a los diseños y áreas definidas para el proyecto.	20 de noviembre de 2024	x		Se hizo un recorrido inicial previo a iniciar actividades en acompañamiento con el contratista y AQUALIA LATINOAMERICA S.A E.S. P, registrado en el informe semanal 1.
2. Designar, un Ingeniero Residente, que será su representante en las obras, y quien deberá tener autonomía para actuar por su cuenta.	20 de noviembre de 2024	x		Se asigna a la ingeniera Aura Patricia Pérez García como residente de interventoría desde el presente corte de actividades, la cual ha hecho seguimiento de esta hasta el presente periodo.
3. La Interventoría revisará y verificará que los estudios y diseños entregados por el Departamento estén de acuerdo con las condiciones actuales.	20 de noviembre de 2024	x		La interventoría ha hecho acompañamiento a AQUALIA LATINOAMERICA S.A en la revisión de diseños
4. El Interventor analizará los contratos, los anexos y cualquier otro documento oficial concerniente al proyecto. El estudio del contrato y demás condiciones contractuales, marcará las pautas para la administración general del proyecto y, por consiguiente, las condiciones legales de los mismos.	20 de noviembre de 2024	x		La interventoría analiza todos los documentos correspondientes al proyecto.
5. Supervisar el cumplimiento de las disposiciones sobre seguridad e higiene industrial, contenidas en el manual elaborado por el contratista.	20 de noviembre de 2024	x		La interventoría ha asignado un profesional SST para llevar un plan de seguridad y salud en la Obra.
6. Exigir la correcta aplicación sobre señalización, tanto temporal, como definitiva. Teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre vallas informativas y señalización. En caso de no ser adecuada, exigir los correctivos inmediatos.	20 de noviembre de 2024	x		La interventoría ha exigido al contratista el uso de señalizaciones, así como la valla informativa la cual fue instalada el día 1 de febrero acorde al modelo entregado.

Periodo de reporte:

Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1	
		Código AQLATAM-ALC-002-2022	

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

7. Realizar los procesos de control de calidad de los materiales que aplicará el Contratista. Los resultados y observaciones de estos se consignarán en el informe quincenal que presentará el Interventor a la entidad.	20 de noviembre de 2024			No aplica para este mes
8. Llevar a cabo los ensayos de campo y de laboratorio, y control de materiales, haciendo presencia física en los mismos, de acuerdo con las normas y especificaciones de construcción vigentes, y ejecutará aquellos que, a juicio de AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., requieran verificación.	20 de noviembre de 2024			El ejecutor CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ entrego pruebas de ensayo de laboratorio de la resistencia del concreto. Los resultados obtenidos en los ensayos fueron revisados, evaluados y aprobados por la supervisión.
9. El contratante AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P. le solicite, con el fin de establecer la veracidad de los mismos cuando haya duda en los resultados obtenidos preliminarmente.	20 de noviembre de 2024	x		No aplica para este periodo
10. Analizar para AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., y previa su autorización, de forma conjunta con el contratista, problemas de carácter técnico, relacionados con suelos, materiales de construcción y procesos constructivos.	20 de noviembre de 2024			No aplica para este mes
11. Controlar que la ejecución del programa de obras se ajuste al diseño elaborado y con el conjunto de normas, especificaciones, procedimientos establecidos en los pliegos de condiciones del contrato de obra.	20 de noviembre de 2024	x		La interventoría ha supervisado que las Actividades que se ejecuten estén acorde con el diseño y cumpliendo las especificaciones técnicas entregadas por el contrato. El proyecto se encuentra en reformulación II ante MVCT.
12. Exigir al Contratista el cumplimiento de los programas de trabajo acordados para todas las fases del contrato.	20 de noviembre de 2024	x		El contratista solicitó prorroga N°2 al contrato de obra AQLATAM-ALC-001-2022
13. Será obligación de la Interventoría poner en conocimiento de AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., mínimo con un (1) mes de anticipación, la prórroga o vencimiento del contrato de obra. En cada uno de estos casos, será la Interventoría	20 de noviembre de 2024	x		La entidad contratante AQUALIA LATINOAMERICA S.A E.S.P. efectuó el acta de prórroga de los contratos de obra e interventoría y se efectuaran la actualización de las pólizas correspondientes.

Periodo de reporte:

Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1	
		Código AQLATAM-ALC-002-2022	

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

la responsable de solicitar oportunamente el trámite, previa justificación técnica de los hechos, quedando a juicio de AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P. la determinación final.				
14. Las funciones de la Interventoría aquí contraída, se ejercerán hasta la liquidación del contrato intervenido.	20 de noviembre de 2024	x		
15. Mensualmente, el Interventor deberá incluir en su informe el estado del cumplimiento del programa de trabajo. Cuando se presenten circunstancias especiales, tales como ampliación de plazo y/o cuantía del contrato y/o modificación de las cantidades de obra, el Contratista deberá someter a revisión y aprobación de la Interventoría y del Coordinador de AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., el nuevo programa de trabajo.	20 de noviembre de 2024	x		La interventora realiza seguimiento y control a la nueva programación de obra; de acuerdo a la prórroga del plazo adicionado al contrato (150 días).
16. Los métodos de construcción quedan a juicio del Contratista; sin embargo, el Interventor previa información al respecto a la AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., podrá sugerir cambios en los métodos que considere inadecuados.	20 de noviembre de 2024			No aplica para este mes
17. Control del equipo del contratista: El Interventor no está obligado a llevar un registro del equipo del Contratista; sin embargo, informará a AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., de las calidades generales del mismo y su impacto en la ejecución del programa de construcción y calidad de las obras. Todo lo anterior deberá incluirse en los informes quincenales y final de Interventoría.	20 de noviembre de 2024	x		
18. En caso de necesitarse la incorporación de nuevos ítems no contemplados en los definidos, el Contratista presentará a la Interventoría, un informe que incluya el análisis detallado de cada precio, teniendo en cuenta la resolución vigente al respecto.	20 de noviembre de 2024	x		No aplica para este periodo

Periodo de reporte:
Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

Los precios no previstos requieren visto bueno del Departamento.				
19. En caso de ser necesario introducir modificaciones al diseño y a las cantidades de obra definidas, el Interventor hará una evaluación minuciosa de cada uno de los ítems del contrato, presentando a AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P. el resultado de dichas evaluaciones para que esta conceptúe su viabilidad o no.	20 de noviembre de 2024			El contrato de obra AQLATAM-ALC-001-2022 se encuentra en proceso de reformulación II ante MVCT.
20. Elaborar un informe mensual para la entidad y enviarlo dentro de los diez primeros días del mes siguiente durante la vigencia del contrato de Interventoría. En dicho informe debe aparecer el estado de la obra teniendo en cuenta aspectos técnicos, económicos, financieros, contractuales, de equipos, personal, materiales, avance del programa de obra, problemas por solucionar y en general en forma detallada todos los aspectos relacionados con las obras. Para lo cual deberá: a) Llevar el control permanente, por ítem, de la cantidad de obra realmente ejecutada, con base en la información de actas de obra que produzca el Contratista y la inspección directa del Interventor. b) Con el fin de suscribir las actas parciales durante la ejecución de la obra, el Interventor medirá la obra terminada y verificará que esté acorde a los diseños aprobados, al contrato, a la calidad mínima exigida expresamente o la que corresponde a la clase de trabajo y a las especificaciones del proyecto. Una vez establecido el cumplimiento de lo anterior remitirá el Acta a AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., la cual estará incluida en el Informe quincenal.	20 de noviembre de 2024	x		La interventoría realiza la entrega mensualmente del informe de interventoría a la entidad contratante AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P
21. El Interventor realizará, cada vez que sea necesario, reuniones periódicas de evaluación de obras con los Contratistas o su representante. De dichas reuniones se elaborará un acta suscrita por todos los	20 de noviembre de 2024			El día 20 de octubre se realizó comité de obra (Entidad contratante, Contratista e Interventoría) con el fin de establecer una ruta de soluciones

Periodo de reporte:

Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

que intervinieron en ellas, las cuales serán archivadas y mantenidas en custodia por la Interventoría. Así mismo, el Interventor podrá impartir sugerencias para el correcto desarrollo de los trabajos en campo, las cuales se consignarán en el acta de la reunión.				a las inconsistencias presentes en el proyecto, como así también, se crearon establecieron compromisos entregables.
22. Elaborar y suscribir, juntamente con AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P. y los contratistas, los convenios, acuerdos, pactos y eventos que afecten el desarrollo de los trabajos.	20 de noviembre de 2024			No aplica para este mes
23. Llevar y mantener el archivo actualizado de la Interventoría, de tal manera que se pueda constatar en cualquier momento el desarrollo de la ejecución del contrato.	20 de noviembre de 2024	x		La interventoría cuenta con el personal administrativo que controla a diario el presupuesto de la obra.
24. Prestar apoyo a AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P. para resolver las peticiones y reclamos del contratista de obra.	20 de noviembre de 2024			No aplica para este mes
25. Exigir al contratista el cumplimiento de la normatividad vigente sobre vallas informativas y señalización temporal y definitiva del proyecto.	20 de noviembre de 2024	x		La interventoría ha exigido al contratista el uso de señalizaciones, así como la valla informativa la cual fue instalada el día 11 de febrero acorde al modelo entregado.
26. Analizar, proponer y/o incorporar las recomendaciones y expectativas de las comunidades y/o instituciones afectadas con el desarrollo del proyecto, previo visto bueno de AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P.	20 de noviembre de 2024			No aplica para este periodo
27. El Interventor, AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P. y los Contratistas, efectuarán una inspección final a las obras, una semana antes de ser entregadas las con el fin de determinar el estado en que se va a recibir, para lo cual, el Interventor preparará un informe previo				No aplica para este periodo

Periodo de reporte:

Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

para AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., en donde se describa el balance general de las obras ejecutadas, el costo de la obra, informes de laboratorio, etc. En caso de observaciones que deban atenderse por parte del Contratista, se dejará constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito por el Interventor, en el cual se fijará el plazo para el acondicionamiento final de las obras. Una vez realizados los trabajos requeridos, se procederá a elaborar el Acta de Recibo Final y Entrega de la Obra, con la presencia de AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P. y los contratistas y a la liquidación de la obra sobre la que ejerce Interventoría. El Interventor desarrollará todas aquellas actividades de carácter administrativo sobre la obra que ejerce Interventoría, incluido el seguimiento y control de la vigencia en valor y plazo de las garantías, la prórroga de las exigidas a la liquidación del contrato, tanto del suyo como del que vigila, previamente a la autorización de los pagos finales.	20 de noviembre de 2024			
28. Tiene por objeto la presentación de los documentos que permitan obtener la información suficiente sobre las características de la obra ejecutada. El Interventor deberá preparar un informe final, en el cual incluirá toda la información reportada en los informes quincenales, haciendo una descripción sobre todos los trabajos ejecutados indicando su localización con Puntos de Referencia, resumen de avance de obra semana a semana, Informe Financiero, Actas de comité de obra, clase de ensayos ejecutados y resumen de los resultados obtenidos, relación de los problemas geológicos, hidráulicos y de suelos, fuentes de materiales utilizados y toda la información técnica solicitada más adelante, al igual que la que considere	20 de noviembre de 2024			No aplica para este mes

Periodo de reporte:

Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

conveniente deba conocer AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P.. El informe deberá contener las recomendaciones especiales que el Interventor crea convenientes para la adecuada conservación de las obras. El Interventor debe presentar un informe que contenga todas las obras realizadas, incluidas las adicionales y contener la información mínima necesaria para identificar cada tipo de obra y sus características principales. El Contratista y La Empresa contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.				
--	--	--	--	--

Periodo de reporte:
Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

Periodo de reporte:

Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba



Descripción:	Excavaciones mecánica red h=<2.50
Fecha:	20 de octubre 2024 – 20 de noviembre 2024
Ubicación:	Sector N°4, Municipio de Cereté
	

Periodo de reporte:
Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba



Descripción:	Cargue, retiro y disposición de material proveniente de excavaciones
Fecha:	20 de octubre 2024 – 20 de noviembre 2024
Ubicación:	Sector N°4, Municipio de Cereté
	

Periodo de reporte:
Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba



Descripción:	Excavacion manual
Fecha:	20 de octubre 2024 – 20 de noviembre 2024
Ubicacion:	Sector N°4, Municipio de Cereté
	

Periodo de reporte:
Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba



Descripción:	Relleno y mejoramiento de vías
Fecha:	20 de octubre 2024 – 20 de noviembre 2024
Ubicación:	Sector N°4, Municipio de Cereté
	

Periodo de reporte:
Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba



Descripción:	Caja domiciliaria plastica, incluye tapa, elevador e hidorsellos
Fecha:	20 de octubre 2024 – 20 de noviembre 2024
Ubicacion:	Sector N°4, Municipio de Cereté

	
--	--

Periodo de reporte:
Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Descripción:	Entibado tablestacado con lamina
Fecha:	20 de octubre 2024 – 20 de noviembre 2024
Ubicación:	Sector N°4, Municipio de Cereté
	

Periodo de reporte:
Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Descripción:	Yee PVC 200x160
Fecha:	20 de octubre 2024 – 20 de noviembre 2024
Ubicación:	Sector N°4, Municipio de Cereté
	

Periodo de reporte:
Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba



Descripción:	Recorrido en campo
Fecha:	20 de octubre 2024 – 20 de noviembre 2024
Ubicación:	Sector N°4, Municipio de Cereté
	

Periodo de reporte:
Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba



Descripción:	Base para pozo de inspeccion
Fecha:	20 de octubre 2024 – 20 de noviembre 2024
Ubicacion:	Sector N°4, Municipio de Cereté
	

Periodo de reporte:
Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba



Descripción:	Cilindro pozo en concreto D. Interno = 1,20m e=0,25
Fecha:	20 de octubre 2024 – 20 de noviembre 2024
Ubicacion:	Sector N°4, Municipio de Cereté
	

Periodo de reporte:
Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba



Descripción:	Instalación tubería flexible alcantarillado D 8" (200 mm)
Fecha:	20 de octubre 2024 – 20 de noviembre 2024
Ubicación:	Sector N°4, Municipio de Cereté

	
--	--

Periodo de reporte:
Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATO DE OBRA

Periodo de reporte:

Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

aportes
en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	#	Razon Social	Ciudad Aportante	Tarjetas Principales	Dirección	Clasificación Desempeño	Tarjetas	Examenado SENA e ICBF	Valores
447-10310100	6	CONSORCIO CONSTRUYENDO CERÉT	6-44700100-00010310100	PRINCIPAL	CRA 6 N° 40-24157 PLAZA MALLERÍA 119	INTERVENCIÓN	11	11/11/2022	\$ 18.496.200
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Rece	Debe	Paga	Valor
2024-10	2024-11	447-10310100	447-10310100	6	2024-11-10	2024-11-10	2024-11-10	11	\$ 18.496.200
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERES MORIA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFI (ADMINISTRACIONES: 4)									
COLPHOS	231001	800.227.940	6	4	\$ 844.000	\$ 75.400	50	\$ 919.400	\$ 919.400
COLHOS	25-14	900.136.004	7	4	\$ 1.416.000	\$ 16.000	50	\$ 1.432.000	\$ 1.432.000
HOVHAR	330001	800.224.808	8	11	\$ 2.727.200	\$ 30.800	50	\$ 2.758.000	\$ 2.758.000
PROTECCION	330001	800.229.279	0	5	\$ 1.621.500	\$ 18.400	50	\$ 1.639.900	\$ 1.639.900
AJL (ADMINISTRACIONES: 1)									
ARL SUBA	14-11	890.902.790	5	24	\$ 2.892.800	\$ 32.800	50	\$ 2.925.600	\$ 2.925.600
CCF (ADMINISTRACIONES: 1)									
COMPACOR	CCF16	891.000.005	1	24	\$ 1.642.200	\$ 18.900	50	\$ 1.661.100	\$ 1.661.100
EIS (ADMINISTRACIONES: 6)									
CALCOMI	CCF25	901.543.211	6	2	\$ 202.500	\$ 2.000	50	\$ 204.500	\$ 204.500
ESCCOR	ESCCOR	806.008.194	7	8	\$ 1.787.500	\$ 20.300	50	\$ 1.807.800	\$ 1.807.800
HEVIA E.P.S.	EP0007	900.136.264	2	4	\$ 648.400	\$ 7.500	50	\$ 655.900	\$ 655.900
HEVIA EPS MOVILIDAD	EP0041	900.136.264	2	4	\$ 550.000	\$ 6.000	50	\$ 556.000	\$ 556.000
SALDO TOTAL	EP0002	800.130.907	4	5	\$ 1.496.600	\$ 17.200	50	\$ 1.513.800	\$ 1.513.800
SANITAS	EP0005	800.131.440	6	1	\$ 187.500	\$ 2.200	50	\$ 189.700	\$ 189.700
ICBF (ADMINISTRACIONES: 1)									
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	INACBF	899.999.279	2	24	\$ 1.246.900	\$ 14.200	50	\$ 1.261.100	\$ 1.261.100
SENA (ADMINISTRACIONES: 1)									
SENA	PASENA	899.999.034	1	24	\$ 871.200	\$ 9.500	50	\$ 880.700	\$ 880.700
TOTAL									
				24	\$ 18.476.200	\$ 209.900	50	\$ 18.686.100	\$ 18.686.100

Página 2 de 2

2024/11/21 02:39 PM

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Periodo de reporte:

Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

Resumen General de Pago



DATOS GENERALES DEL APORTANTE																	
Identificación	de	Razón Social	Ciudad Aportante	Sucursal/Principal	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado EDMA e KBF	%								
NT 0055204	1	CONSORCIO INTERCERETE	8 HABITANTE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 19 # 42 F. 1	MONTEBELLA CORDOBA	7602300										
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN																	
Periodo	Salud	Pago	Clase	Puntaje	Fecha	Pago	Dis. Mena	Valor									
2024-11	2024-11	777754600	44423446	E	2024-11-20	844234600		8	12,563,500								
LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES																	
EMPLEADO			PENSION			SALUD			COF			RESERVO			PARAFISCALES		
Nº	Identificación	Nombre	Código	Dis	Aporte	Código	Dis	Aporte	Código	Dis	Aporte	Código	Dis	Aporte	Código	Dis	Aporte
1	1210202779	JOSE GONZALEZ GARCIA	23001	30	\$1,142,000	02746	30	\$1,142,000	02746	30	\$1,142,000	02746	30	\$1,142,000	02746	30	\$1,142,000
2	1210202779	JOSE GONZALEZ GARCIA	23001	30	\$1,142,000	02746	30	\$1,142,000	02746	30	\$1,142,000	02746	30	\$1,142,000	02746	30	\$1,142,000
3	1210202779	JOSE GONZALEZ GARCIA	23001	30	\$1,142,000	02746	30	\$1,142,000	02746	30	\$1,142,000	02746	30	\$1,142,000	02746	30	\$1,142,000
4	1210202779	JOSE GONZALEZ GARCIA	23001	30	\$1,142,000	02746	30	\$1,142,000	02746	30	\$1,142,000	02746	30	\$1,142,000	02746	30	\$1,142,000
5	1210202779	JOSE GONZALEZ GARCIA	23001	30	\$1,142,000	02746	30	\$1,142,000	02746	30	\$1,142,000	02746	30	\$1,142,000	02746	30	\$1,142,000
6	1210202779	JOSE GONZALEZ GARCIA	23001	30	\$1,142,000	02746	30	\$1,142,000	02746	30	\$1,142,000	02746	30	\$1,142,000	02746	30	\$1,142,000
7	1210202779	JOSE GONZALEZ GARCIA	23001	30	\$1,142,000	02746	30	\$1,142,000	02746	30	\$1,142,000	02746	30	\$1,142,000	02746	30	\$1,142,000
8	1210202779	JOSE GONZALEZ GARCIA	23001	30	\$1,142,000	02746	30	\$1,142,000	02746	30	\$1,142,000	02746	30	\$1,142,000	02746	30	\$1,142,000
Total			Atributos(6)			\$6,990,000			\$6,990,000			\$6,990,000			\$6,990,000		
RESUMEN DE PAGO																	
RIESGO										SALDOS E INCAPACIDADES			VALOR A PAGAR				
CONCEPTO	NIT	SV	APORTES	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORSA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR									
AFP (ADMINISTRADORAS)																	
COFUNDOS	231001	800,229,940	6	\$1,113,600	50	50		\$1,124,600									
COFUNDOS	25-14	900,136,004	7	\$185,600	50	50		\$205,800									
COFUNDOS	23001	800,224,800	6	\$185,600	50	50		\$205,800									
PROTECCIÓN	23001	800,229,279	6	\$185,600	50	50		\$205,800									
AFP (ADMINISTRADORAS)																	
AFP (ADMINISTRADORAS)	14-11	890,900,790	5	\$484,800	50	50		\$534,600									
COF (ADMINISTRADORAS)																	
COF (ADMINISTRADORAS)	55716	891,000,005	1	\$278,400	50	50		\$331,100									
EPS (ADMINISTRADORAS)																	
EPS (ADMINISTRADORAS)	854007	806,008,394	7	\$46,400	50	50		\$55,200									
AFILIACIÓN	EP0041	900,136,004	2	\$90,800	50	50		\$116,400									
AFILIACIÓN	EP0002	800,180,907	4	\$19,200	50	50		\$26,400									
SALDO TOTAL				\$2,563,500	50	50		\$2,563,500									
TOTAL				\$2,563,500	50	50		\$2,563,500									

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

OFICIOS Y/O COMUNICACIONES Y/O REQUERIMIENTOS.

Periodo de reporte:

Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Cereté, 20 de octubre de 2024

OFI-INTER-CER-2024-38

Ingeniero

CESAR EDUARDO HERNANDEZ LOPEZ

Representante Legal

CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ

Ref.: Contrato No: AQLATAM-ALC-001-2022

Objetivo: "CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR N°4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".

Asunto: SOLICITUD RELLENO DE ZANJA EN BARRIO EL CAÑITO Y COMPACTACION DEL TERRENO.

Reciba un cordial saludo. Espero que este mensaje le encuentre bien. Me dirijo a usted en mi capacidad de Representante legal en nombre de la interventoría CONSORCIO INTERZ4 CERETE, en el marco del contrato AQLATAM-ALC-002-2022 para la supervisión de actividades del proyecto CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR N°4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, para solicitar el relleno de las zanjas que fueron abiertas tras la intervención realizada en los tramos de:

1. MHS18 a MHA71
2. MHS69 a MHS70

Durante la inspección realizada por nuestro equipo de interventoría se constató que se ha depositado material en la zanja correspondiente al MHS18 A MHS71 y MHS69 a MHS70, sin embargo, se observa que:

- **Falta de Compactación:** El material depositado no ha sido compactado adecuadamente, lo que podría generar problemas en el futuro, como asentamientos o inestabilidad en la superficie.
- **Relleno incompleto:** La brecha no ha sido rellenada por completo, lo que podría representar un riesgo para la seguridad y la integridad de la obra.

Se nos ha informado que el mini cargador se encuentra dañado y que no se dispone de un vibro compactador para llevar a cabo el proceso de compactación necesario. Por otro lado hemos recibido varias quejas sobre las zanjas que fueron intervenidas ya que la comunidad está preocupada porque aún no se han rellenado y esto ha causado inconvenientes.

Es fundamental que estas zanjas sean rellenadas a la brevedad posible para garantizar la seguridad de los transeúntes y el buen estado de las vías.

Agradecemos su atención a este asunto y solicitamos que se coordine la programación de los trabajos necesarios.

Entendemos que el mini cargador se encuentra dañado y que no cuentan con un vibro compactador, pero es crucial que se tomen medidas inmediatas para resolver esta situación. La falta de compactación y el incompleto relleno representan un riesgo para la seguridad y la calidad de la obra.

Solicito que se tomen acciones correctivas de inmediato y se me informe sobre el plan para garantizar que se complete el trabajo según las especificaciones.

Calle 22d #16 - 99 Barrio Pasatiempo
3146304480
Montería-Córdoba
conintercer@gmail.com

Periodo de reporte:

Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Por favor, confirme la fecha y hora en la cual su equipo realizará este trabajo. Es importante que estén conscientes de la urgencia de la situación.

Agradezco de antemano su pronta atención a este asunto.

Adjuntamos evidencia de los tramos tomadas por nuestro equipo de interventoría:



Atentamente,



JOHN ANTONIO MARTÍNEZ AGUILAR
Representante legal
CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ

Calle 22d #16 - 99 Barrio Pasatiempo
3146304480
Montería-Córdoba
conintercer@gmail.com

Periodo de reporte:
Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Cereté, 21 de octubre de 2024

OFI-INTER-CER-2024-39

Ingeniero

CESAR EDUARDO HERNANDEZ LOPEZ

Representante Legal

CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ

Ref.: Contrato No: AQLATAM-ALC-001-2022

Objetivo: "CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR N°4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".

Asunto: INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS Y APLICACIÓN DE PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO

Reciba un cordial saludo. Espero que este mensaje le encuentre bien. Me dirijo a usted en mi capacidad de Representante legal en nombre de la interventoría CONSORCIO INTERZ4 CERETE, en el marco del contrato AQLATAM-ALC-002-2022 para la supervisión de actividades del proyecto CONTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR N°4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, no hemos recibido respuesta de los oficios enviados por nuestra firma interventoría, los cuales relaciono de la siguiente manera:

1. OFI-INTER-CER-2024-38
2. OFI-INTER-CER-2024-37
3. OFI-INTER-CER-2024-36
4. OFI-INTER-CER-2024-35
5. OFI-INTER-CER-2024-34

En virtud de lo establecido en el contrato suscrito el 11 de enero de 2022, en la CLÁUSULA 9, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, se enfatizan las siguientes obligaciones:

4. "Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso".

13. "Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP)."

En la cláusula 13, Multas se relaciona lo siguiente:

1. "Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso".
3. "Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al [0,2%] del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor".

Calle 22d #16 - 99 Barrio Pasatiempo
3146304480
Montería-Córdoba
conintercer@gmail.com

Periodo de reporte:

Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba



De acuerdo con nuestro contrato y las políticas establecidas, en caso de que persistan estos incumplimientos, nos veremos en la obligación de activar las pólizas de cumplimiento correspondientes. Además, es fundamental señalar que esta situación podría ser considerada como negligencia.

Atentamente,



JOHN ANTONIO MARTÍNEZ AGUILAR
Representante legal
CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ

Calle 22d #16 - 99 Barrio Pasatiempo
3146304480
Montería-Córdoba
conintercer@gmail.com

Periodo de reporte:
Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Cereté, 21 de octubre de 2024

OFI-INTER-CER-2024-40

Ingeniero

CESAR EDUARDO HERNANDEZ LOPEZ

Representante Legal

CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ

Ref.: Contrato No: AQLATAM-ALC-001-2022

Objetivo: "CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR N°4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".

Asunto: SOLICITUD DE REALIZACION DE ENSAYO AL MATERIAL UTILIZADO PARA RELLENO DE ZANJAS.

Reciba un cordial saludo. Espero que este mensaje le encuentre bien. Me dirijo a usted en mi capacidad de Representante legal en nombre de la interventoría CONSORCIO INTERZ4 CERETE, en el marco del contrato AQLATAM-ALC-002-2022 para la supervisión de actividades del proyecto CONTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR N°4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, con el fin de garantizar la calidad y estabilidad del material utilizado en el relleno de las zanjas, le solicitamos que se realice el ensayo de Proctor modificado correspondientemente.

Este análisis es esencial para asegurarnos de que el material cumple con las especificaciones necesarias plasmadas en el contrato. Agradezco su pronta atención a esta solicitud y quedo a la espera de su confirmación sobre la realización del ensayo.



Calle 22d #16 - 99 Barrio Pasatiempo

3146304480

Montería-Córdoba

conintercer@gmail.com

Periodo de reporte:

Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Atentamente,



JOHN ANTONIO MARTÍNEZ AGUILAR
Representante legal
CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ

Calle 22d #16 - 99 Barrio Pasatiempo
3146304480
Montería-Córdoba
conintercer@gmail.com

Periodo de reporte:
Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Cereté, 21 de octubre de 2024

OFI-INTER-CER-2024-42

Ingeniero

CESAR EDUARDO HERNANDEZ LOPEZ

Representante Legal

CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ

Ref.: Contrato No: AQLATAM-ALC-001-2022

Objetivo: "CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR N°4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".

Asunto: SOLICITUD RELLENO DE ZANJA EN BARRIO CAÑITO MHA12-MHA19-MHA20

Reciba un cordial saludo. Espero que este mensaje le encuentre bien. Me dirijo a usted en mi capacidad de Representante legal en nombre de la interventoría CONSORCIO INTERZ4 CERETÉ, en el marco del contrato AQLATAM-ALC-002-2022 para la supervisión de actividades del proyecto CONTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR N°4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, para solicitar el relleno de las zanjas que fueron abiertas tras la intervención realizada en los tramos de:

1. MHA12 a MHA19 a MHA20

Es importante manifestar que en sitio solo se cuenta con un mini cargador y no hay material suficiente para relleno; por otro lado, hemos recibido varias quejas sobre las zanjas que fueron intervenidas ya que la comunidad está preocupada porque aún no se han rellenado y esto ha causado inconvenientes.

En virtud de lo establecido en el contrato suscrito el 11 de enero de 2022, en la CLÁUSULA 9, OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, se enfatizan las siguientes obligaciones:

13. "Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP)".

Es fundamental que estas zanjas sean rellenadas a la brevedad posible para garantizar la seguridad de los transeúntes y el buen estado de las vías. Agradecemos su atención a este asunto y solicitamos que se coordine la programación de los trabajos necesarios.

Por favor, confirme la fecha y hora en la cual su equipo realizará este trabajo. Es importante que estén conscientes de la urgencia de la situación.

Agradezco de antemano su pronta atención a este asunto.

Calle 22d #16 - 99 Barrio Pasatiempo
3146304480
Montería-Córdoba
conintercer@gmail.com

Periodo de reporte:

Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba



Adjuntamos evidencia de los tramos tomadas por nuestro equipo de interventoría:



Atentamente,



JOHN ANTONIO MARTÍNEZ AGUILAR
Representante legal
CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ

Calle 22d #16 - 99 Barrio Pasatiempo
3146304480
Montería-Córdoba
conintercer@gmail.com

Periodo de reporte:
Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



ACTA DE SUSPENSION N°3

AL CONTRATO DE OBRAS N° AQLATAM-ALC-001-2022

CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOCE (12) MESES
VALOR DEL CONTRATO	DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS M/CTE (\$ 10.738.195.125)

En el Municipio de Cereté, el diecisiete (17) de noviembre de 2023, se reunieron en las oficinas de AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P. **MARÍA ALEJANDRA OLIVAR CORONADO**, como supervisión técnica designada por AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P., empresa contratante y el Señor **JORGE IVAN ECHEVERRY SOTO**, como representante legal del CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ en calidad de contratista, con el propósito de suspender las actividades derivadas del objeto en referencia debido a las siguientes consideraciones:

1. El 22 de octubre de 2021, se suscribió convenio 1072 de 2021, entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el municipio de Cereté- Córdoba y Aqualia Latinoamérica S.A. E.S.P., para la ejecución del proyecto que tiene como objeto "Construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector N°. 4 etapa II en el Municipio de Cereté, departamento de Córdoba"
2. Que el contrato de obras No. AQLATAM-ALC-001-2022 que tiene como objeto la "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA" se firmó el 11 de enero de 2022.
3. Que el acta de inicio del contrato de obra No. AQLATAM-ALC-001-2022 se firmó el 14 de febrero de 2022.
4. Que el 16 de julio del año 2022 se suspendió el contrato de obras por motivo de reformulación del proyecto.
5. Que el 30 de noviembre del año 2022 se reinició el contrato de obra No. AQLATAM-ALC-001-2022 una vez aprobada la reformulación del proyecto por parte del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.
6. Que el 04 de enero de 2023 se llevó a cabo la designación de la nueva supervisión técnica del convenio 1072 de 2021 por parte de Aqualia Latinoamérica S.A. E.S.P.
7. Que, al llevar a cabo revisión en campo por parte de la nueva supervisión técnica del convenio, se evidencia que algunas de las cotas aprobadas en la reformulación del proyecto no coinciden con las verificadas en campo, se suspendió el contrato el 23 de enero de 2023 hasta el 15 de febrero de 2023.

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



8. Que en la zona de influencia donde se ejecutan las obras del proyecto en cuestión, históricamente ha sido un sector cenagoso de predios bajos, y más por la época invernal donde se han venido presentando protestas de las comunidades debido a las inundaciones presentadas en el sector, afectando el rendimiento de las obras debido a los bloqueos presentados, adicionalmente, el exceso de lluvias no permite en este momento la ejecución de las obras según la programación actual.
9. Que el proyecto se encuentra en trámite ante MVCT para la viabilidad de la reformulación II y que para ellos, es necesario contar con los permisos de las vías a intervenir, los cuales se encuentran e trámite ante la ANI.
10. Que al presentar la inconsistencia descrita en el numeral 8 y 9, se considera necesario suspender el contrato de obra No. AQLATAM-ALC-001-2022 con el fin de esperar que la temporada invernal sece y se puedan continuar las labores en la zona afectada y, adicionalmente, darle continuidad al permiso de intervención de la vía.

Por lo anterior, las partes involucradas, contratante y contratista, deciden suspender el contrato de obra No. AQLATAM-ALC-001-2022, a partir del 17 de noviembre del año 2023 por un plazo de treinta (30) días.

Para mayor constancia firman los que en ella intervinieron.


MARIA ALEJANDRA OLIVAR CORONADO
 Supervisora designada
 AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P.
 CONTRATANTE


JORGE IVAN ECHEVERRY SOTO
 R.L. CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ
 CONTRATISTA

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



ACTA DE SUSPENSION N°3

AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. AQLATAM-ALC-002-2022

CONTRATISTA	CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ
OBJETO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRECE (13) MESES
VALOR DEL CONTRATO	SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS M/CTE. (\$738.545.608,13)

En el Municipio de Cereté, a los diecisiete (17) de noviembre de 2023, se reunieron en las oficinas de AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P. **MARÍA ALEJANDRA OLIVAR CORONADO**, como supervisión técnica designada por AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P., empresa contratante y el Señor **JHON ANTONIO MARTÍNEZ AGUILAR**, como representante legal del CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ en calidad de contratista, con el propósito de suspender las actividades derivadas del objeto en referencia debido a las siguientes consideraciones:

1. El 22 de octubre de 2021, se suscribió convenio 1072 de 2021, entre el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, el MUNICIPIO DE CERETÉ- CORDOBA y AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P., para la ejecución del proyecto que tiene como objeto "Construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector N°4 etapa II en el Municipio de Cerete, departamento de Córdoba"
2. Que el contrato de interventoría No AQLATAM.ALC-002-2022 que tiene como objeto la "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA". se firmó el 11 de enero de 2022
3. Que el acta de inicio del contrato de interventoría No AQLATAM-ALC-002-2022 se firmó el 31 de enero de 2022.
4. Que el 16 de julio del año 2022 se suspendió el contrato de obras por motivo de reformulación del proyecto.
5. Que el 30 de noviembre del año 2022 se reinició el contrato de interventoría No. AQLATAM-ALC-002-2022 una vez aprobada la reformulación del proyecto por parte del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



6. Que el 04 de enero de 2023 se llevó a cabo la designación de la nueva supervisión técnica del convenio 1072 de 2021 por parte de Aqualia Latinoamérica S.A. E.S.P.
7. Que, al llevar a cabo revisión en campo por parte de la nueva supervisión técnica del convenio, se evidencia que algunas de las cotas aprobadas en la reformulación del proyecto no coinciden con las verificadas en campo, se suspendió el contrato el 23 de enero de 2023 hasta el 15 de febrero de 2023.
8. Que en la zona de influencia donde se ejecutan las obras del proyecto en cuestión, históricamente ha sido un sector cenagoso de predios bajos, y más por la época invernal donde se han venido presentando protestas de las comunidades debido a las inundaciones presentadas en el sector, afectando el rendimiento de las obras debido a los bloqueos presentados, adicionalmente, el exceso de lluvias no permite en este momento la ejecución de las obras según la programación actual
9. Que el proyecto se encuentra en trámite ante MVCT para la viabilidad de la reformulación II y que para ellos, es necesario contar con los permisos de las vías a intervenir, los cuales se encuentran e trámite ante la ANI.
10. Que al presentar la inconsistencia descrita en el numeral 8 y 9, se considera necesario suspender el contrato de obra No. AQLATAM-ALC-001-2022 con el fin de esperar que la temporada invernal sece y se puedan continuar las labores en la zona afectada y, adicionalmente, darle continuidad al permiso de intervención de la vía.

Por lo anterior, las partes involucradas, contratante y contratista, deciden suspender el contrato de obra No. AQLATAM-ALC-002-2022, a partir del 17 de noviembre del año 2023, por un plazo de treinta (30) días.

Para mayor constancia firman los que en ella intervinieron.



MARÍA ALEJANDRA OLIVAR CORONADO
Supervisora designada
AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P.
CONTRATANTE



JHON MARTÍNEZ AGUILAR
R.L. CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ
INTERVENTORÍA

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Cerete, 16 de noviembre de 2023

OFIC-ALC-CCC-029

Señores:

AQUALIA LATINOAMERICA

Oficina Principal

Calle 39 # 15-60 barrio venus

Cerete – Córdoba,

Ingeniero,

JHON ANTONIO MARTINEZ AGUILAR

RL. CONSORCIO INTER Z4

Ref: Contrato No. AQLATAM-ALC-001-2022 Cuyo Objeto es: "CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACION DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CORDOBA,

Asunto: SOLICITUD DE SUSPENSION TEMPORAL No 3.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, de manera atenta oportuna, me dirijo a usted con el fin de solicitar de suspensión No 3. Del contrato de la referencia, cómo es de su conocimiento durante el desarrollo de las actividades del presente contrato se ha evidenciado la necesidad manifiesta de hacer modificaciones a los diseños e ítems contratados con el fin de garantizar, optimizar y priorizar los recursos de tal forma que el objeto contractual cumpla con la finalidad para lo cual fue contratado, que es prestar un servicio a la comunidad brindando eficiencia, seguridad. Por tanto, no se puede continuar con los trabajos y actividades de obra, hasta que podamos contar con los diseños y el presupuesto de obra debidamente ajustado,

Todo lo anterior ocasionando retrasos en la programación de obra bajo el control y supervisión de la interventoría del proyecto. Teniendo claro que el plazo estipulado en la "**CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO** El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de DOCE (12) MESES, contados a partir de la firma del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones." Ahora bien, basado en las metas físicas contractuales del proyecto, fundamentado en los siguientes argumentos:

- El contrato de obra **No: LP-SPM-020-2021**, fue adjudicado el día veintidós (22) de diciembre del 2021
- El contrato de obra **No: LP-SPM-020-2021**, se firma el día once (11) de enero del 2022

CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE

Carrera 6 # 65-24 Oficina 301 – Cel. – 3016845507

Consortioconsturedescerete@gmail.com

Montería – Córdoba

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



- El acta de inicio del contrato de Obra fue firmada el día catorce (14) de febrero de 2022, previa legalización del contrato de obra.
- Acta de suspensión No 1 de fecha dieciséis (16) de junio de 2022.
- Acta de Reinicio No 1 de fecha 29 de noviembre de 2022.
- Acta de suspensión No 2 de fecha veintitrés (23) de enero de 2023.
- Acta de Reinicio No 2 de fecha quince (15) de febrero de 2023.
- Prorroga No 1 de fecha veintinueve (29) de junio de 2023.
- A la fecha han transcurrido veinte (20) meses y diecisiete (17) días presentando un avance por debajo de lo programado.
- Adicionalmente la zona, en la cual se desarrollan las obras, en los meses de junio, julio, agosto, septiembre y lo que va corrido octubre, se han presentado muchas precipitaciones de alta intensidad, que no han permitido el normal desarrollo de las obras, viéndose afectado el cronograma de ejecución de las mismas.
- En la zona de influencia donde se ejecutan las obras del proyecto en cuestión, históricamente ha sido un sector cenagoso de predios bajos, y más por la época invernal donde se han venido presentando protestas de las comunidades debido a las inundaciones presentadas en el sector afectando el rendimiento de las obras debido a los bloqueos presentados.
- Por otra parte, la fiduciaría encargada de administrar los recursos para el contrato no dispone de fondos, lo que impide al contratista continuar con la ejecución de las actividades del proyecto de construcción de redes de alcantarillado, este escenario, es esencial abordar de manera urgente esta falta de financiamiento, ya que puede detener progresivamente el proceso constructivo en las actividades de obra.

Basados en las circunstancias expresadas e informadas anteriormente, ajenas a nuestra firma contratista nos permitimos solicitar a esta interventoría, y a la entidad contratante se suspendan las obras a partir de la fecha hasta que se defina todas las situaciones anteriormente mencionadas.

Quedo atento a sus recomendaciones y comentarios.

Cordialmente,


JORGE IVAN ECHEVERRY SOTO
RL CONSORCIO CONSTRUEDES CERETE
NIT No: 901551201-6

CONSORCIO CONSTRUEDES CERETE
 Carrera 6 # 65-24 Oficina 301 – Cel. – 3016845507
Consortioconstruedescerete@gmail.com
 Montería – Córdoba

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Cereté, Mayo de 2024

Señores Contratista:
CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ
NIT: 901.553.798
R/L: John Antonio Aguilar Martínez
conintercer@gmail.com
 Calle 22#16-99 Barrio Pasatiempo
 Montería - Córdoba

Referencia: Contrato No. AQLATAM-ALC-002-2022 que tiene por objeto "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR N.º 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".

Asunto: SOLICITUD REINICIO N.º 3 DE INTERVENTORÍA

Cordial saludo,

AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P., en su calidad de contratante solicita formalmente adelantar los trámites para dar reinicio No. 3 de interventoría para el proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR N.º 4 MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA ETAPA II" acorde a las siguientes consideraciones:

1. Que el 17 de noviembre de 2023, AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P. aprobó la solicitud de suspensión presentada por la interventoría de obra, la cual tuvo sustento en el impedimento de continuar con la ejecución física de la obra dentro de los términos contractuales y condiciones que garanticen la funcionalidad de la obra previo a la solicitud de reformulación No.2, siendo insumo para esta, la obtención del permiso de intervención de cruce de vía ante la ANI.
2. Que el día 22 de febrero de 2024 con radicado 20243040064171 la Agencia Naciones de Infraestructura ANI concedió viabilidad al permiso de dos cruces de vía que conecta el municipio de Cereté con el municipio de Ciénaga de Oro en el departamento de Córdoba.
3. Que una vez obtenido el permiso y a solicitud del Ministerio de Vivienda y Territorio, AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P. procedió a realizar la verificación del balance de mayores y menores cantidades que sería soporte para el proceso de solicitud de reformulación No.2, dado al cambio de vigencia (2023 – 2024).
4. El 05 de abril de 2024 mediante oficio con identificación 2-140-0207-2024 Aqualia

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba




Latinoamérica S.A. E.S.P y radicado de MVCT 2024ER0043617, se solicitó al Viceministerio de agua y saneamiento básico la reformulación No.2 del Proyecto debido a consideraciones técnicas evaluadas en campo.

5. *Que en comité No. 2024-7 de 5/04/2024 el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio aprobó la solicitud de Reformulación II del Proyecto, para lo cual están dadas las condiciones para reiniciar las contrataciones derivadas de obra e interventoría.*

Con soporte a lo anteriormente expuesto, se solicita el reinicio de interventoría No.3 con el ánimo de culminar la ejecución física del Proyecto enmarcada en la reformulación No. 2 recientemente aprobada, dado que dicho hito, no pudo ser tramitado con anterioridad puesto que dependía de un tercero (Agencia Nacional de Infraestructura – ANI) para contar con las condiciones y permisos requeridos para la ejecución técnica y física de la obra. Adicional, se solicita realizar entrega de cronograma de reinicio para evaluar los tiempos de ejecución.

Se anexa documentación técnica reformulación II.

Atentamente,


MARIA ALEJANDRA OLIVAR
 Supervisor Técnico Convenio

Proyectado Por:


ANA MARIA VELLOJIN
 Apoyo a la Supervisión

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

ACTA DE REINICIO N°3

TIPO DE CONTRATO: OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO: AQLATAM-ALC-001-2022

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

VALOR: \$10.738.195.125,00

CONTRATANTE: AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P.

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ

REPRESENTANTE LEGAL: CESAR EDUARDO HERNANDEZ LOPEZ

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ

SUPERVISOR: MARÍA ALEJANDRA OLIVAR CORONADO

FECHA DE INICIO : 14 DE FEBRERO DE 2022

FECHA DE SUSPENSIÓN 1 : 16 DE JULIO DE 2022

FECHA DE SUSPENSIÓN 2 : 23 DE ENERO DE 2023

FECHA DE SUSPENSIÓN 3 : 17 DE NOVIEMBRE DE 2023

PLAZO: EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES DE DOCE (12) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIACIÓN.

OTROSÍ No. 2 : ADICIÓN 180 DÍAS

FECHA TERMINACION INICIAL: 13 DE FEBRERO DE 2023

FECHA DE TERMINACION REINICIO N 3: 21 DE JULIO DE 2024

En el municipio de Cereté, a los veinte (20) días del mes de mayo del año 2024, se reunieron en las instalaciones administrativas de AQUALIA LATINOAMERICA S.A E.S.P., las siguientes personas: **MARÍA ALEJANDRA OLIVAR CORONADO**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.066.510.416 expedida en Ayapel, actuando en calidad de supervisor de las obras designado por **AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P.**, empresa

1/3

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

contratante, y **CESAR EDUARDO HERNANDEZ LOPEZ**, identificado con C.C. No. 15.370.151 de Medellín, actuando como representante legal del contratista de obras **CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ**, con el propósito de suscribir la presente Acta de reinicio de las labores del contrato de obra AQLATAM-ALC-001-2022, cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, suspendidas por las siguientes razones:

1. Que en fecha de 17 de noviembre de 2023 se celebró la suspensión No. 3 del contrato de obra AQLATAM-ALC-001-2022, suscrito entre AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P., y CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ.
2. Que, el proyecto se encuentra en trámite ante MVCT para la viabilidad de la reformulación II y que para ellos, es necesario contar con los permisos de las vías a intervenir, los cuales se encuentran e trámite ante la Agencia Nacional de Infraestructuras ANI.
3. Que, El día 22 de febrero de 2024 con radicado 20243040064171 la Agencia Naciones de Infraestructura ANI concedió viabilidad al permiso de dos cruces de vía que conecta el municipio de Cereté con el municipio de Ciénaga de Oro en el departamento de Córdoba.
4. Que, una vez obtenido el permiso y a solicitud del Ministerio de Vivienda y Territorio, AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P procedió a realizar la verificación del balance de mayores y menores cantidades que sería soporte para el proceso de solicitud de reformulación No.2, dado al cambio de vigencia (2023 – 2024).
5. Que, El 05 de abril de 2024 mediante oficio con identificación 2-140-0207-2024 Aqualia Latinoamérica S.A. E.S.P y radicado de MVCT 2024ER0043617, se solicitó al Viceministerio de agua y saneamiento básico la reformulación No.2 del Proyecto debido a consideraciones técnicas evaluadas en campo.
6. Que en comité No. 2024-7 de 5/04/2024 el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio aprobó la solicitud de Reformulación II del Proyecto, para lo cual están dadas las condiciones para reiniciar las contrataciones derivadas de obra e interventoría.

Así, habiéndose superado las causales que daban lugar a mantener suspendido el Contrato de Obra AQLATAM-ALC-001-2022, las partes,

ACUERDAN

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

PRIMERO: Reiniciar el Contrato de Obra AQLATAM-ALC-001-2022 cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

SEGUNDO: El contratista de obra se compromete a reiniciar la ejecución del contrato a partir del 20 de mayo del año en curso, cumpliendo con todas las obligaciones que le conciernen y están establecidas en la minuta del contrato.

TERCERO: El contratista se compromete a realizar todas las actividades contempladas en la reformulación II del proyecto acorde al balance entregado de menores y mayores cantidades, precios unitarios e ítems no previstos.

CUARTO: El contratista se compromete a realizar la actualización de las pólizas de acuerdo con el reinicio de obra.

Para constancia de la presente Acta se firma por los que en ella intervinieron, *3/3*



**MARÍA ALEJANDRA OLIVAR
CORONADO**
Supervisora
AQUALIA LATINOAMERICA S.A
E.S.P



**CESAR EDUARDO HERNANDEZ
LOPEZ**
CONSORCIO CONSTRUEDES
CERETÉ
Contratista de obra

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



ACTA DE REINICIO N°3

TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORIA
NÚMERO DEL CONTRATO: AQLATAM-ALC-002-2022
OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
VALOR: \$738.545.608,13
CONTRATANTE: AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P.
CONTRATISTA: CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ
REPRESENTANTE LEGAL: JOHN ANTONIO MARTINEZ AGUILAR
SUPERVISOR: MARÍA ALEJANDRA OLIVAR CORONADO
FECHA DE INICIO: 31 DE ENERO DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 16 DE JULIO DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 23 DE ENERO DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN 3: 17 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO: EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES DE TRECE (13) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIACIÓN.
FECHA TERMINACION INICIAL: 28 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN REINICIO N°3: 05 DE AGOSTO DE 2024

En el municipio de Cereté, a los veinte (20) días del mes mayo del año 2024, se reunieron en las instalaciones administrativas de AQUALIA LATINOAMERICA S.A E.S.P., las siguientes personas: **MARÍA ALEJANDRA OLIVAR CORONADO**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.066.510.416 expedida en Ayapel, actuando en calidad de supervisor de las obras designado por **AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P.**, empresa contratante, y **JOHN**

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



ANTONIO MARTINEZ AGUILAR, identificado con C.C. No. 1.067.866.581 de Montería, actuando como representante legal del contratista de Interventoría **CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ**, con el propósito de suscribir la presente Acta de reinicio de las labores del contrato AQLATAM-ALC-002-2022, cuyo objeto es INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, suspendidas por las siguientes razones:

1. Que en fecha de 17 de noviembre de 2023 se celebró la suspensión No. 3 del contrato de obra AQLATAM-ALC-002-2022, suscrito entre AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P., y CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ.
2. Que, el proyecto se encuentra en trámite ante MVCT para la viabilidad de la reformulación II y que para ellos, es necesario contar con los permisos de las vías a intervenir, los cuales se encuentran e trámite ante la Agencia Nacional de Infraestructuras ANI.
3. Que, El día 22 de febrero de 2024 con radicado 20243040064171 la Agencia Naciones de Infraestructura ANI concedió viabilidad al permiso de dos cruces de vía que conecta el municipio de Cereté con el municipio de Ciénaga de Oro en el departamento de Córdoba.
4. Que, una vez obtenido el permiso y a solicitud del Ministerio de Vivienda y Territorio, AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P procedió a realizar la verificación del balance de mayores y menores cantidades que sería soporte para el proceso de solicitud de reformulación No.2, dado al cambio de vigencia (2023 – 2024).
5. Que, El 05 de abril de 2024 mediante oficio con identificación 2-140-0207-2024 Aqualia Latinoamérica S.A. E.S.P y radicado de MVCT 2024ER0043617, se solicitó al Viceministerio de agua y saneamiento básico la reformulación No.2 del Proyecto debido a consideraciones técnicas evaluadas en campo.
6. Que en comité No. 2024-7 de 5/04/2024 el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio aprobó la solicitud de Reformulación II del Proyecto, para lo cual están dadas las condiciones para reiniciar las contrataciones derivadas de obra e interventoría.

Así, habiéndose superado las causales que daban lugar a mantener suspendido el Contrato de Obra AQLATAM-ALC-002-2022, las partes,

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar el Contrato de interventoría AQLATAM-ALC-002-2022 cuyo objeto es INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

SEGUNDO: El contratista de interventoría se compromete a reiniciar la ejecución del contrato a partir del 20 de mayo del año en curso, cumpliendo con todas las obligaciones que le conciernen y están establecidas en la minuta del contrato.

TERCERO: El contratista de interventoría se compromete a realizar la actualización de las pólizas de acuerdo con el reinicio de obra.

Para constancia de la presente Acta se firma por los que en ella intervinieron,


**MARIA ALEJANDRA OLIVAR
CORONADO**
 Supervisora
**AQUALIA LATINOAMERICA S.A
E.S.P**


**JOHN ANTONIO MARTINEZ
AGUILAR**
 Representante Legal
CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ
 Contratista de Interventoría

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

Periodo de reporte:
Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

CERTIFICADO DE PRODECENCIA DE MATERIALES

Periodo de reporte:

Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CENTRAL DE AGREGADOS DE CORDOBA SAS
Nif. 901.395.534-4

Montería, Córdoba, 20 de noviembre de 2024

CENTRAL DE AGREGADOS DE CORDOBA S.A.S
Comercializador autorizado de Minerales con RUCOM-2022051621591
NIT. 901395534

CERTIFICA QUE:

Durante el año 2024 en el periodo comprendido entre el 20 de octubre y el 20 de noviembre del año en curso, se han suministrado material granular al CONSORCIO CONSTRUEDES CERETE identificado con NIT. 901.551.201-6 El material comercializado proviene de la fuente del Concesionario JEMV CONSTRUCTOR S.A.S identificado con Nit. 901.407.951-6 y ubicada en Ciénaga de oro Córdoba, Bajo el titulo minero No. IDI-14571 y licencia ambiental N°2 7065 de febrero de 2020 expedida por la CVS.

Para constancia se firma a los 20 del mes de noviembre de 2024.

Cordialmente,

Rafael Arrieta Otero

Rafael de Jesús Arrieta O
CC. 1003193659
Representante legal de CENTRACOR S.A.S

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

CERTIFICACION DE EQUIPOS

Periodo de reporte:

Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

	F- CERTIFICADO DE AJUSTE	Código: G-F-04 Versión: 34 Edición: 02/02/2018 Copia controlada Hoja 1 de 1
---	---------------------------------	--

SERVICIO DE LABORATORIO
OPTICOMECAÁNICO Y ELECTRÓNICO

CERTIFICADO
NO. C4258

INSTRUMENTO:	Nivel	FECHA DE REVISIÓN:	20 DE MARZO DE 2024												
MARCA:	TOPCON	SUGERIMOS NUEVA REVISIÓN:	20 DE AGOSTO DE 2024												
REFERENCIA:	AT-B4	CLIENTE:	CONSTRUCTORA TERLUZ												
SERIAL:	WP139454	CC:	901407951												
		CIUDAD:	CERETE, Córdoba												
		CELULAR:	3136461406												
INSPECCIÓN OPTICOMECAÁNICA															
BASE NIVELANTE NIVELES TABULARES Y ESFERICOS HORIZONTALIDAD OPTICA GENERAL MOVIMIENTOS TANGENCIALES		AJUSTE Y VERIFICACIÓN GENERAL DE FUNCIONES ACEPTABLE													
INSPECCIÓN DE CONTROL DE COLIMADOR DE CUATRO TUBOS MODELO F420-41A															
COMPENSADOR OPTICOMECAÁNICO COMPENSADOR ELECTRÓNICO HORIZONTALIDAD DE RETICULA		AJUSTE Y VERIFICACIÓN GENERAL DE FUNCIONES ACEPTABLE													
LECTURAS:															
L1: <table border="1"> <tr><td>1.521</td><td>m</td></tr> <tr><td>1.519</td><td>m</td></tr> <tr><td>2</td><td>mm</td></tr> </table>		1.521	m	1.519	m	2	mm	L2: <table border="1"> <tr><td>1.521</td><td>m</td></tr> <tr><td>1.521</td><td>m</td></tr> <tr><td>0</td><td>mm</td></tr> </table>		1.521	m	1.521	m	0	mm
1.521	m														
1.519	m														
2	mm														
1.521	m														
1.521	m														
0	mm														
		ERROR DETECTADO: 0 mm													

JMENDOZA EQUIPO SAS. CERTIFICA QUE EL INSTRUMENTO SE ENTREGA EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y QUE LOS ERRORES ENCONTRADOS AL INGRESO DEL EQUIPO, HAN SIDO CORREGIDOS DEACUERDO CON LOS PARAMENTROS DE TOLERANCIA ESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE




TÉCNICO JMEQUIPOS SAS
Este certificado no es válido sin el símbolo de aceptación.

Verifique la validez de este certificado en
www.jmequipos.com/consultar-certificados.php

Recuerde nuestro sitio web www.jmequipos.com, en la tienda virtual tenemos los productos con los mejores precios para usted.

Distribuidores en Colombia autorizados por:






Medellín: Calle 308 #71-42 PBX: (574) 3220619 Ext. 102 Cel: 310-7983526
Bogotá: Calle 51 # 71A-18 OF 101 Tel: (571) 7559969
www.jmequipos.com - laboratorio@jmequipos.com - laboratorio.bogota@jmequipos.com - ventas@jmequipos.com

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

PRUEBAS DE ENSAYO DE RESISTENCIA DEL CONCRETO

Periodo de reporte:

Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

Este informe no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la autorización de AIN INGENIEROS SAS

El laboratorio no brinda opiniones e interpretaciones en sus informes.

	I.N.V. E-161 DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR MÉTODO DEL CONO DE ARENA		Código: F-000-01
	H&J CONSULTORIAS CIVILES S.A.S		Fecha: 01-05-2022
NIT: 901850449-8	CONSULTORIA OBRAS CIVILES		Versión: 01
ELABORO / ACTUALIZO	REVISO	APROBO	
Director Operativo	Lider Proceso	Director General	
No. PROYECTO:	45	FECHA DE EJECUCIÓN:	23/06/2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.	ORDENADO POR:	CONSORCIO INTER 24 CERETE
MUESTRA:	SUBBASE	SECTOR:	CERETÉ
DENSIDAD No.	1	2	
ABSCISA	K0+330	K0+340	
COSTADO	120	120	
PESO FRASCO Y ARENA INICIAL (g)	6175	6160	
PESO FRASCO Y ARENA RESTANTE (g)	3205	2965	
PESO ARENA TOTAL USADA (g)	2970	3175	
CONSTANTE DEL CONO	1891.1	1891.1	
PESO ARENA EN EL HUECO (g)	1578.9	1283.9	
DENSIDAD DE LA ARENA (g/cm3)	1.403	1.403	
VOLUMEN DEL HUECO (cm3)	769.0	915.1	
PESO MATERIAL EXTRAIDO HUMEDO (g)	1550	1790	
HUMEDAD (%)	6.6	8.1	
PESO MATERIAL EXTRAIDO SECO (g)	1454.0	1656.9	
DENSIDAD DEL MATERIAL (g/cm3)	1.891	1.809	
DENSIDAD MAXIMA LAB. (g/cm3)	1.896	1.896	
HUMEDAD OPTIMA LABORATORIO (%)	7.56	7.56	
COMPACTACIÓN EN EL TERRENO (%)	100	95	
COMPACTACIÓN ESPECIFICADA (%)	95	95	
CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
OBSERVACIONES			
REALIZADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	
 FABIO ENRIQUE HOYOS ROMERO	 AYA LISSA JIMENEZ HERNANDEZ	 OSCAR DAVID HERRERA ESPITA	

Los resultados obtenidos en este informe corresponden exclusivamente a la muestra ensayada.

Periodo de reporte:
Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

Este informe no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la autorización de AUV INGENIEROS SAS

El laboratorio no brinda opiniones e interpretaciones en sus informes

	L.N.V. E.-161 DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR MÉTODO DEL CONO DE ARENA				Código: F-COC-01
	H&J CONSULTORIAS CIVILES S.A.S				Fecha: 01-05-2022
	CONSULTORIA OBRAS CIVILES				Versión: 01
	NT: 901850449-8				Página 1 de 1
ELABORÓ / ACTUALIZÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Director Operativo		Lider Proceso		Director General	
No. PROYECTO: 45		FECHA DE EJECUCIÓN: 24/08/2024			
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CORDOBA		ORDENADO POR: CONSORCIO INTERZETA CERETÉ			
MUESTRA: SUBBASE		SECTOR: CERETÉ			
DENSIDAD No.	1	2	3	4	
ABSCISA	K0+350	K0+360			
COSTADO	020	020			
PESO FRASCO Y ARENA INICIAL (g)	5102	5086			
PESO FRASCO Y ARENA RESTANTE (g)	1756	1828			
PESO ARENA TOTAL USADA (g)	3346	3258			
CONSTANTE DEL CONO	9008	9008			
PESO ARENA EN EL HUECO (g)	1738	1650			
DENSIDAD DE LA ARENA (g/cm3)	1.496	1.496			
VOLUMEN DEL HUECO (cm3)	1161.8	1102.9			
PESO MATERIAL EXTRAÍDO HUMEDO (g)	2468	2426			
HUMEDAD (%)	7.0	7.2			
PESO MATERIAL EXTRAÍDO SECO (g)	2325.2	2263.1			
DENSIDAD DEL MATERIAL (g/cm3)	2.001	2.062			
DENSIDAD MAXIMA LAB. (g/cm3)	2.069	2.069			
HUMEDAD ÓPTIMA LABORATORIO (%)	6.49	6.49			
COMPACTACIÓN EN EL TERRENO (%)	97	99			
COMPACTACIÓN ESPECIFICADA (%)	95	95			
CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			
OBSERVACIONES					
REALIZADO POR	REVISADO POR		APROBADO POR		
					
FABIO ENRIQUE HOYOS ROMERO	ANA LUISA JIMENEZ HERRANDEZ		OSCAR DAVID HERRERA ESPITA		


Los resultados obtenidos en este informe corresponden exclusivamente a la muestra ensayada.

Periodo de reporte:
Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

ESTE INFORME NO DEBEA REPRODUCIRSE PARCIAL O TOTALMENTE SIN LA AUTORIZACIÓN DE LOS INGENIEROS SAS

		ENLAYO DE PROCTOR - INV - E 141 - 2013 / INV - E 142 - 2013																																													
NET: 90180049-8		H& CONSULTORIAS CIVILES S.A.S																																													
		CONSULTORÍA OBRAS CIVILES																																													
PROYECTO: 4E		CLIENTE: COMORCIO INTER SA CERETE																																													
FUENTE: NA		OBJETIVO: PROCTOR DE SUBBASE																																													
TIPO DE MUESTRA: SUBBASE		MUESTRA N°: 1																																													
FECHA DE MUESTREO: 27/07/2024		FECHA DE EJECUCION: 30/07/2024																																													
EQUIPOS UTILIZADOS																																															
NOMBRE EQUIPO	CÓDIGO	CERTIFICADO	FECHA CALIBRACIÓN																																												
BALANZA 3000 g	H-J 00050	15957	18/12/2019																																												
BALANZA 30 K204	H-J 00052	15960	18/12/2019																																												
HORNO	H-J 00056	T-18546-00498	13/06/2019																																												
MUFLA	H-J 00058	T-18544-00548	13/06/2019																																												
		TEMPERATURA °C	INICIAL 27																																												
			FINAL 29																																												
		HUMEDAD %	INICIAL 55																																												
			FINAL 58																																												
CONDICIONES AMBIENTALES																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRUEBA</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>No. de Capas por capa</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Molde No.</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>No. de Capas</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Peso muestra húmeda + molde (g)</td> <td>3644</td> <td>4030</td> <td>3963</td> </tr> <tr> <td>Peso molde (g)</td> <td>2139</td> <td>2139</td> <td>2139</td> </tr> <tr> <td>Peso muestra húmeda (g)</td> <td>1505</td> <td>1891</td> <td>1824</td> </tr> <tr> <td>Volumen molde (cm³)</td> <td>941</td> <td>941</td> <td>941</td> </tr> <tr> <td>Densidad máxima Nominal (g/cm³)</td> <td>1.601</td> <td>2.010</td> <td>1.948</td> </tr> <tr> <td>Densidad muestra seca (g/cm³)</td> <td>1.752</td> <td>1.690</td> <td>1.768</td> </tr> <tr> <td>Contenido de Humedad (%)</td> <td>4.5</td> <td>7.5</td> <td>15.5</td> </tr> </tbody> </table>				PRUEBA	1	2	3	No. de Capas por capa	25	25	25	Molde No.	0	0	0	No. de Capas	3	3	3	Peso muestra húmeda + molde (g)	3644	4030	3963	Peso molde (g)	2139	2139	2139	Peso muestra húmeda (g)	1505	1891	1824	Volumen molde (cm³)	941	941	941	Densidad máxima Nominal (g/cm³)	1.601	2.010	1.948	Densidad muestra seca (g/cm³)	1.752	1.690	1.768	Contenido de Humedad (%)	4.5	7.5	15.5
PRUEBA	1	2	3																																												
No. de Capas por capa	25	25	25																																												
Molde No.	0	0	0																																												
No. de Capas	3	3	3																																												
Peso muestra húmeda + molde (g)	3644	4030	3963																																												
Peso molde (g)	2139	2139	2139																																												
Peso muestra húmeda (g)	1505	1891	1824																																												
Volumen molde (cm³)	941	941	941																																												
Densidad máxima Nominal (g/cm³)	1.601	2.010	1.948																																												
Densidad muestra seca (g/cm³)	1.752	1.690	1.768																																												
Contenido de Humedad (%)	4.5	7.5	15.5																																												
CURVA PROCTOR																																															
																																															
RESULTADOS DEL ENLAYO																																															
DENSIDAD MAX		1.894																																													
HUMEDAD OPTIMA		7.56																																													
OBSERVACIONES																																															
ELABORADO		REVISADO																																													
 FABIO ENRIQUE HOYOS ROMERO		 ANA LUISA JIMENEZ HERNANDEZ																																													
		APROBADO																																													
		 OSCAR DAVID HERRERA ESPARIA																																													


ESTE INFORME NO DEBEA REPRODUCIRSE PARCIAL O TOTALMENTE SIN LA AUTORIZACIÓN DE LOS INGENIEROS SAS

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

Este informe no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la autorización de APLICACIONES SAS.

El laboratorio no brinda opiniones e interpretaciones en sus informes.

 NIT: 901850449-8 ELABORÓ/ACTUALIZÓ: Director (S)	INV. E. - 414 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL CONCRETO USANDO UNA VIGA H&M CONSULTORIAS CIVILES S.A.S CONTROL DE CALIDAD MATERIALES DE OBRAS REVISÓ Líder Proceso Control de Calidad Materiales de Obras	Código: F-DC-03 Fecha: 01-07-2022 Versión: 01 Página 1 de 1 APROBÓ Director General																													
No. PROYECTO: 45 OBJETO: CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO	ORDENADO POR: CONSORCIO INTER 24 CERÉTÉ FECHA DE EJECUCIÓN: 23/09/2024																														
EQUIPOS UTILIZADOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>NOMBRE DEL EQUIPO</th> <th>CÓDIGO</th> <th>CERTIFICADO</th> <th>FECHA CALIBRACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRESA A COMPRESIÓN</td> <td>H-2-011</td> <td>F-29508-804 R0</td> <td>26/07/2023</td> </tr> <tr> <td>PRESA A COMPRESIÓN</td> <td>H-2-012</td> <td>F-29508-804 R0</td> <td>26/07/2023</td> </tr> </tbody> </table>	NOMBRE DEL EQUIPO	CÓDIGO	CERTIFICADO	FECHA CALIBRACIÓN	PRESA A COMPRESIÓN	H-2-011	F-29508-804 R0	26/07/2023	PRESA A COMPRESIÓN	H-2-012	F-29508-804 R0	26/07/2023	CONDICIONES AMBIENTALES <table border="1"> <thead> <tr> <th>TEMPERATURA °C</th> <th>INICIAL</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>29</td> <td>30</td> </tr> <tr> <th>HUMEDAD %</th> <th>INICIAL</th> <th>FINAL</th> </tr> <tr> <td></td> <td>66</td> <td>69</td> </tr> </tbody> </table>		TEMPERATURA °C	INICIAL	FINAL		29	30	HUMEDAD %	INICIAL	FINAL		66	69					
NOMBRE DEL EQUIPO	CÓDIGO	CERTIFICADO	FECHA CALIBRACIÓN																												
PRESA A COMPRESIÓN	H-2-011	F-29508-804 R0	26/07/2023																												
PRESA A COMPRESIÓN	H-2-012	F-29508-804 R0	26/07/2023																												
TEMPERATURA °C	INICIAL	FINAL																													
	29	30																													
HUMEDAD %	INICIAL	FINAL																													
	66	69																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">VIGUETA No.</th> <th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th> <th rowspan="2">FECHA DE TOMA</th> <th rowspan="2">FECHA DE FALLA</th> <th rowspan="2">EDAD</th> <th rowspan="2">CARGA (KN)</th> <th colspan="3">DIMENSIONES CUBO</th> <th rowspan="2">MÓDULO DE ROTURA DE DISCO</th> <th colspan="2">MÓDULO DE ROTURA</th> <th rowspan="2">% RESISTENCIA OBTENIDA</th> </tr> <tr> <th>LUZ (mm)</th> <th>ANCHO (mm)</th> <th>ALTO (mm)</th> <th>Mpa</th> <th>Rg/cm²</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>ABS X0+350 Q1</td> <td>20/08/2024</td> <td>23/09/2024</td> <td>28</td> <td>26.8</td> <td>480</td> <td>150</td> <td>150.0</td> <td>38.0</td> <td>3.89</td> <td>39.7</td> <td>104</td> </tr> </tbody> </table>	VIGUETA No.	LOCALIZACIÓN	FECHA DE TOMA	FECHA DE FALLA	EDAD	CARGA (KN)	DIMENSIONES CUBO			MÓDULO DE ROTURA DE DISCO	MÓDULO DE ROTURA		% RESISTENCIA OBTENIDA	LUZ (mm)	ANCHO (mm)	ALTO (mm)	Mpa	Rg/cm²	3	ABS X0+350 Q1	20/08/2024	23/09/2024	28	26.8	480	150	150.0	38.0	3.89	39.7	104
VIGUETA No.							LOCALIZACIÓN	FECHA DE TOMA	FECHA DE FALLA		EDAD	CARGA (KN)		DIMENSIONES CUBO			MÓDULO DE ROTURA DE DISCO	MÓDULO DE ROTURA		% RESISTENCIA OBTENIDA											
	LUZ (mm)	ANCHO (mm)	ALTO (mm)	Mpa	Rg/cm²																										
3	ABS X0+350 Q1	20/08/2024	23/09/2024	28	26.8	480	150	150.0	38.0	3.89	39.7	104																			
																															
OBSERVACIONES	ELABORADO  FABIO ENRIQUE HOYOS ROMERO	REVISADO  ANA LUISA JIMENEZ HERNANDEZ	APROBADO  OSCAR DAVID HERRERA ESPITIA																												

Los resultados obtenidos en este informe corresponden exclusivamente a la muestra ensayada.


Este informe no es válido sin las firmas originales.

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

Este informe no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la autorización de AIV INGENIEROS SAS.

El laboratorio no brinda opiniones e interpretaciones en sus informes.

		INVESTIGACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA FLOJÓN DEL CONCRETO USANDO UNA VIGA				Código: F-CC-03																					
INICIACIÓN DE OBRAS		HU CONSULTORIAS CIVILES S.A.S				Fecha: 01.07.2022																					
CONTROL DE CALIDAD MATERIALES DE OBRAS		REVISIÓN				Página 1 de 1																					
ELABORADO / ACTUALIZADO		APROBADO																									
Director G.G.		Lider Proceso Control de Calidad Materiales de Obras				Director General																					
No. PROYECTO: 45		ORDENADO POR: CONSORCIO INTER ZA CERETE																									
OBJETO: CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO		FECHA DE EJECUCIÓN: 24/04/2024																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">EQUIPOS UTILIZADOS</th> </tr> <tr> <th>NOMBRE DEL EQUIPO</th> <th>CÓDIGO</th> <th>CERTIFICADO</th> <th>FECHA CALIBRACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRESA A COMPRESIÓN</td> <td>H-J 011</td> <td>F-2008-03 09</td> <td>26/07/2023</td> </tr> <tr> <td>PRESA A COMPRESIÓN</td> <td>H-J 012</td> <td>F-2008-04 09</td> <td>26/07/2023</td> </tr> </tbody> </table>								EQUIPOS UTILIZADOS				NOMBRE DEL EQUIPO	CÓDIGO	CERTIFICADO	FECHA CALIBRACIÓN	PRESA A COMPRESIÓN	H-J 011	F-2008-03 09	26/07/2023	PRESA A COMPRESIÓN	H-J 012	F-2008-04 09	26/07/2023				
EQUIPOS UTILIZADOS																											
NOMBRE DEL EQUIPO	CÓDIGO	CERTIFICADO	FECHA CALIBRACIÓN																								
PRESA A COMPRESIÓN	H-J 011	F-2008-03 09	26/07/2023																								
PRESA A COMPRESIÓN	H-J 012	F-2008-04 09	26/07/2023																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">CONDICIONES AMBIENTALES</th> </tr> <tr> <th>TEMPERATURA °C</th> <th>INICIAL</th> <th>FINAL</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>HUMEDAD %</th> <th>INICIAL</th> <th>FINAL</th> <th></th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								CONDICIONES AMBIENTALES				TEMPERATURA °C	INICIAL	FINAL						HUMEDAD %	INICIAL	FINAL					
CONDICIONES AMBIENTALES																											
TEMPERATURA °C	INICIAL	FINAL																									
HUMEDAD %	INICIAL	FINAL																									
VIGUETA No.	LOCALIZACIÓN	FECHA DE TOMA	FECHA DE FALLA	EDAD	CARGA (Kgf)	DIMENSIONES CUBO Luz (mm) Ancho (mm) Alto (mm)	MÓDULO DE ROTURA DE DISEÑO Mpa	MÓDULO DE ROTURA Mpa	% RESISTENCIA OBTENIDA																		
4	ABS R4+360	24/09/2024	24/09/2024	28	25.72	490 150 150.0	38.8	3.73	38.1																		
																											
OBSERVACIONES		ELABORADO		REVISADO		APROBADO																					
		FABIO ENRIQUE HOYOS ROMERO		ANA LUISA AMENEZ HERNANDEZ		OSCAR DAVID HERRERA ESPITIA																					

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA

Periodo de reporte:

Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

INFORME MENSUAL COMPONENTE PGIO

"CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACION DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CORDOBA"

Periodo de reporte:

Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	INFORME MENSUAL PGIO CONTRATISTA	CODIGO: SIG-PLA001
		Versión: 001

Tabla de contenido

INFORME DEL CONTRATISTA COMPONENTE PGIO	2
1. COMPONENTE CALIDAD.....	2
1.1. Inspección y Reporte de Equipos y/o Herramientas para la Realización de Ensayos en Obra.....	2
1.2 Verificación de Certificado de Calidad de Materiales y Legalidad de Sitios de Extracción de Materiales.....	3
2 COMPONENTE AMBIENTAL.....	3
2.1 Verificación y Seguimiento de sitios de obtención de materiales.....	4
2.2 Reporte de los documentos de vehículos, maquinaria y/o equipos.....	4
2.3 Reporte de Contingencias Ambientales	5
3 COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	5
3.1 Personal en obra	5
3.1 Afiliación y Pago de seguridad social	6
3.2 Reporte accidentes.....	6
3.3 Inspecciones de obra	6
3.4 Reporte sobre el estado de los equipos para la atención de primeros auxilios y emergencias.....	7
3.5 Reporte Sobre Instalaciones	7
3.6 Reporte de Capacitaciones SST.....	8
3.7 Notificación de riesgos.....	8
4.0 ANEXOS FOTOGRAFICOS	9

CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE
 Carrera 6 # 65-24 Oficina 301 – Cel. – 3016845507
Consortioconstruredescerete@gmail.com
 Montería – Córdoba

Periodo de reporte:
 Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	CONSTRUREDES CERETE	CODIGO: SIG-PLA001
		Versión: 001

INFORME DEL CONTRATISTA COMPONENTE PGIO

1. COMPONENTE CALIDAD.

1.1. Inspección y Reporte de Equipos y/o Herramientas para la Realización de Ensayos en Obra.

Durante el periodo comprendido entre el 20 de octubre de 2024 y 20 de noviembre de 2024 se utilizaron los siguientes equipos para verificación de Calidad:

Tabla 1 Equipos Para Verificación de Calidad en Obra

Nº	Tipo
1	Tubo 6" 8" 10" 12"
2	Hidrosellos 6" 8" 10" 12"
3	yee
4	Silla yee
5	Unión
6	Tubo PVC
7	Unión de reparación
8	Collarín
9	codo
10	Tapón
11	Tubo sanitario
12	Unión hembra PVC
13	Unión macho PVC
14	Varillas para manjoles
15	Alambre negro
16	Unión sanitaria 2" 3" 4"
17	Moto bomba sumergible
18	Nivel Sokkia – N12-24

[VER ANEXO C -1](#)

[VER ANEXO C -2](#)

CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE
Carrera 6 # 65-24 Oficina 301 – Cel. – 3016845507
Consortioconstruredescerate@gmail.com
Montería – Córdoba

Periodo de reporte:
Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	INFORME MENSUAL PGIO CONTRATISTA	CODIGO: SIG-PLA001
		Versión: 001

1.2 Verificación de Certificado de Calidad de Materiales y Legalidad de Sitios de Extracción de Materiales.

A continuación, se relacionan los materiales e insumos utilizados en obra para el presente periodo:

Tabla Calidad de Materiales

Nº	MATERIAL	CANTIDAD	ORIGEN	CERTIFICADO
1	Material proveniente de excavación	8393 M3	OBRA	NO
2	Recebo común	5358 M3	CENTRACOR	SI
3	Triturado 1"	316 M3	CENTRACOR	SI
4	Grava	345 M3	CENTRACOR	SI
5	Piedra rajón	374 M3	CENTRACOR	SI

VER ANEXO C – 6

1.2. Reporte de Ensayos de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas de Calidad

Durante el periodo comprendido entre el 20 de octubre de 2024 y 20 de noviembre de 2024 se realizaron los siguientes ensayos:

Tabla Calidad de ensayos

Nº	Tipo de Ensayo	Fecha de Toma Muestra
1	Resistencia a la compresión de viguetas en concreto.	N/A
2	Resistencia a la compresión de viguetas en concreto.	N/A

2 COMPONENTE AMBIENTAL

A continuación, se presenta el manejo relacionado con el Componente Ambiental del Contrato de obra **AQLATAM-ALC-001-2021** durante el transcurso del periodo comprendido entre el 20 de octubre de 2024 y 20 de noviembre de 2024.

CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE
 Carrera 6 # 65-24 Oficina 301 – Cel. – 3016845507
Consortioconstruredescerete@gmail.com
 Montería – Córdoba

Periodo de reporte:

Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	CONSTRUREDES CERETE	CODIGO: SIG-PLA001
		Versión: 001

2.1 Verificación y Seguimiento de sitios de obtención de materiales

En la siguiente tabla se describen los materiales utilizados en el desarrollo de la obra:

Tabla Materiales

Nº	MATERIAL	CANTIDAD	ORIGEN	CERTIFICADO
1	Material proveniente de excavación	8393 M3	OBRA	NO
2	Recebo común	5358 M3	CENTRACOR	SI
3	Triturado 1"	316 M3	CENTRACOR	SI
4	Grava	345 M3	CENTRACOR	SI
5	Piedra rajón	374 M3	CENTRACOR	SI

- Los certificados se encuentran en la carpeta de anexos calidad.

2.2 Reporte de los documentos de vehículos, maquinaria y/o equipos

En la siguiente tabla se relacionan los vehículos, maquinaria y/o equipos utilizados durante las actividades.

Tabla Relación de Vehículos, maquinaria y equipos

Vehículo maquinaria o equipo	Identificación	Tarjeta de propiedad
MC 01	MC047876	SI

[VER ANEXO A - 1](#)

CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE
 Carrera 6 # 65-24 Oficina 301 – Cel. – 3016845507
Consortioconstruredescerete@gmail.com
 Montería – Córdoba

Periodo de reporte:

Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
 CONSTRUREDES CERÉTÉ	INFORME MENSUAL PGIO CONTRATISTA	CODIGO: SIG-PLA001
		Versión: 001

2.3 Reporte de Contingencias Ambientales

Durante el periodo comprendido entre el 20 de octubre de 2024 y 20 de noviembre de 2024, no se presentaron contingencias de tipo Ambiental o Durante el desarrollo de las actividades se presentó una emergencia de tipo Ambiental.

Fecha	Capacitación	Duración de las capacitaciones
25-10-2024	Como enfrentar cambios de temperatura	30 Min
06/11/2024	Consejos de seguridad en inundaciones	30 Min
12/11/2024	Prevención sobre reptiles (serpientes)	30 Min

ANEXO - CAPACITACIONES

3 COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

A continuación, se presenta lo relacionado con el componente SST para el reporte del periodo de 20 de octubre de 2024 y 20 de noviembre de 2024.

3.1 Personal en obra

En la siguiente tabla se relaciona el personal profesional y operativo participante en el proyecto durante el periodo comprendido entre el 20 de octubre de 2024 y 20 de noviembre de 2024.

PLIEGO PROFESIONAL CONSORCIO CONSTRUREDES NIT: 901.551.201-6		 CONSTRUREDES CERÉTÉ
78.038.056	RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS	DIRECTOR DE LA OBRA
50.896.562	DANIELA MONTERROZA PERCY	TRABAJADORA SOCIAL
1.068.812.040	JAN CARLOS ALCALA FLOREZ	OFICIOS VARIOS
1.064.982.064	JAIME RAFAEL PETRO HERNANDEZ	INSPECTOR DE OBRA
78.030.929	JOSE LUIS DIAZ AGUIRRE	TOPOGRAFO
1.064.996.031	LEIDY PAOLA GALVIS HUMANEZ	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1.003.034.251	JUAN MANUEL BUELVAS	INGENIERO RESIDENTE

Tabla 1: Relación personal profesional.

CONSORCIO CONSTRUREDES CERÉTÉ
 Carrera 6 # 65-24 Oficina 301 – Cel. – 3016845507
Consortioconstruredescerete@gmail.com
 Montería – Córdoba

Periodo de reporte:
 Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	INFORME MENSUAL PGIO CONTRATISTA	CODIGO: SIG-PLA001
		Versión: 001

SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS S.A.S NIT: 900.584.006-4		
1.067.905.342	GEINER DAVID MESTRA MARTINEZ	OPERADOR DE MINICARGADOR

Tabla 2: Personal operativa maquinaria subcontratada

3.1 Afiliación y Pago de seguridad social

Se verificó la vinculación de los trabajadores directos del **CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE**, y los subcontratistas, **SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS S.A.S**

[VER ANEXO SST – 1.1 SS CONSTRUREDES](#)

[VER ANEXO SST – 1.2 SS NOMADAS](#)

3.2 Reporte accidentes.

Durante este periodo se presentaron **0** accidentes y/o incidentes laborales o de tránsito como lo refleja cuadro resumen, que se muestra a continuación

Tabla Reporte de accidentes

Descripción	Periodo	Cantidad
No. Accidentes Laborales	Octubre- noviembre	0
No Accidentes de Tránsito	Octubre- noviembre	0
Días de Incapacidad por Accidentes Laborales	Octubre- noviembre	0

3.3 Inspecciones de obra

En este periodo comprendido entre el 20 de octubre de 2024 y 20 de noviembre de 2024, se realizaron Inspección de orden y aseo, inspección de uso seguro de herramientas, inspección de dotación y epp.

[ANEXO SST INSPECCIONES](#)

CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE
Carrera 6 # 65-24 Oficina 301 – Cel. – 3016845507
Consortioconstruredescerete@gmail.com
Montería – Córdoba

Periodo de reporte:

Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	INFORME MENSUAL PGIO CONTRATISTA	CODIGO: SIG-PLA001
		Versión: 001

3.4 Reporte sobre el estado de los equipos para la atención de primeros auxilios y emergencias.

En la obra se encuentra botiquín, camilla y extintor.

Anexar registro fotográfico.



3.5 Reporte Sobre Instalaciones

Se cuenta con una oficina administrativa dotada, cuenta con los servicios de Agua, Luz, Internet, archivo, comunicación telefónica y sanitaria para Hombres y Mujeres.



Periodo de reporte:

Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
 CONSTRUYENDO CERETÉ	INFORME MENSUAL PGIO CONTRATISTA	CODIGO: SIG-PLA001
		Versión: 001
BAÑOS	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	

3.6 Reporte de Capacitaciones SST

A continuación, se muestra tabla con resumen de capacitaciones efectuadas en el periodo comprendido entre el 20 de octubre de 2024 y 20 de noviembre de 2024.

Tabla Reporte de capacitaciones SST

Fecha	Capacitación	Duración de la capacitación
22/10/2024	Identificación de peligros	30 Min
01/11/2024	Cuidado de la vista (protección ocular)	30 Min
08/11/2024	Abuso del alcohol	30 Min
18/11/2024	Riesgo eléctrico	30 Min

ANEXO SST CAPACITACIONES

3.7 Notificación de riesgos

En este comprendido entre el 20 de octubre de 2024 y 20 de noviembre de 2024, se realizó la notificación de riesgos "excavación para instalación de tubería".

ANEXO SST NOTIFICACION

3.8 INSPECCION PREOPERACIONAL

En este comprendido entre el 20 de octubre de 2024 y 20 de noviembre de 2024, se realizó la inspección pre operacional de maquinaria.

CONSORCIO CONSTRUYENDO CERETÉ
Carrera 6 # 65-24 Oficina 301 – Cel. – 3016845507
Consortioconstruyendoceretete@gmail.com
Montería – Córdoba

Periodo de reporte:
Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	INFORME MENSUAL PGIO CONTRATISTA	CODIGO: SIG-PLA001
		Versión: 001


ANEXO SST PREOPERACIONAL

3.9 EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SST DE CONTRATISTA

En este comprendido entre el 20 de octubre de 2024 y 20 de noviembre de 2024, se realizó la evaluación de cumplimiento de seguridad y salud en el trabajo.

ANEXO SST EVALUACION DE CUMPLIMIENTO

4.0 ANEXOS FOTOGRAFICOS

CESAR EDUARDO HERNANDEZ LOPEZ
R/L: CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE

CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE
Carrera 6 # 65-24 Oficina 301 – Cel. – 3016845507
Consortioconstruredescerete@gmail.com
Montería – Córdoba

Periodo de reporte:
Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

ACTUALIZACIÓN Y APROBACIÓN DE POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA

Periodo de reporte:

Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

¡Bienvenid@!
Ahora eres parte fundamental de una compañía que trabaja por tu bienestar, el de tu familia y tu patrimonio.



RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL - RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

Número Póliza: 4001149 Anexo: 6 Sucursal: TUNIA C.N.H. 29

Certificado de inscripción: 00004437712

Beneficiario RECURSOS S.FUNDOS LTDA	Perfil de Responsabilidad CONSTRUCTORA	Desde las 24 horas (3-m-4) 01/01/2013	Hasta las 24 horas (3-m-4) 31/12/2013	Año 1º 2013	Desde (3-m-4) 01/01/2013	Hasta (3-m-4) 31/12/2013
Interesado RECURSOS S.FUNDOS LTDA		Ciudad BOGOTÁ		% Participación 100.00	Cuotas Ceditas 	% Participación

DATOS DEL TOMADOR / ASEGURADO / BENEFICIARIO

Tomador CONSORCIO CONSTRUCTORES CERETE	NIT 901.581.2014	Dirección CL. 57 N.O. 3 - 40	Ciudad CERETE, COCORA	Teléfono 0157086095
Asegurado CONSORCIO CONSTRUCTORES CERETE	NIT 901.581.2014			
Beneficiario TERCEROS AFECTADOS	NIT 901.000.000-0			


PRODUCTO Y PRIMA

Código CBU 7193 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGEN...	TOTAL PRIMA ASEGURADA \$ 1.073.819.513,00	CONDUCTO DE PAGO CUMPLIDO - CUMPLIMIENTO E IMPRO...
VALORES ASEGURADOS POR RAMO TÉCNICO	FECHA MÁXIMA PAGO PRIMA 30/06/2014	
RESPONSABLE \$ 1.073.819.513,00	PRIMA RENTA \$ 0,00	PRIMA \$ 1.102.594,00
	GASTOS CONCEPTOS \$ 0,00	GASTOS CONCEPTOS \$ 0,00
	GASTOS DE EXPEDICIÓN \$ 0,00	GASTOS DE EXPEDICIÓN \$ 7.300,00
	IVA \$ 0,00	IVA \$ 212.542,00
	PRIMA TOTAL \$ 0,00	PRIMA TOTAL \$ 1.329.936,00



SEGURO DE
RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRACONTRACTUAL

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la actividad aseguradora, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "la Compañía", asegura con sujeción a los términos, exclusiones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o asegurados a ella, como los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.


 YADIRA BOTERO VIDES

BANCOS / CAJEROS ATM BANCO DE COLOMBIA BANQUEPARIS BANCOLOMIA	ALMACENES COTO SABORES CAROLINA	ELECTR. Y SERVICIOS DE INSTRUMENTALES COMPARTO 110326	INTERNET www.hdi.com.co/seguro-en-linea PAGOS CON TARJETA DE CREDITO, DEBITO, CUENTAS CORRIENTES O DE AHORROS.
---	---	--	---


CÓDIGO AUTOMÁTICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA, CIVIL DE SUS GASTOS BANCARIOS Y A FAVOR DE PÓLIZA A: DEBITO BILBOCOM CO

CÓDIGO BANCO	No. DEL CHEQUE	VALOR CHEQUE	VALOR EFECTIVO	TOTAL
				\$ 1.329.936,00



NIT: 901.000.000-0
 Calle 73 No 10 - 07
 Bogotá D.C. - Colombia
 Teléfono: (001) 3400888

RECLAMO: PARA PAGAR EN BANCOS Y PUNTOS DE RECARGA (PSE) PRESENTAR ESTE DOCUMENTO COMPLETO. GANAR EL CHEQUE A PAGAR EN LA COMPAÑÍA Y PAGAR AL VENDEDOR FACTO DE REC. DOCUMENTO.



[475]7702563000020(R02001009106574245(3900)000001329937(90)20240030

Entidad Bancaria / HDI SEGUROS S.A.

Periodo de reporte:

Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

CERTIFICADO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL														
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL - RESP CIVIL EXTRACON. DERIVADA DE CUMPLIMIENTO														
Número Póliza:	4001149	Anexo:	6	Sucursal:	TUNJA C.N.H.29									
Afiliación:	CRONOSSEG-ES	Fecha de Expedición:	10/08/2024	VIGENCIA SEGURO Desde las 24 horas (H-m-s)	11/07/2023	Hasta las 24 horas (H-m-s)	10/10/2024	Anexo N°:	6	VIGENCIA ANEXO Desde (H-m-s)	21/07/2023	Hasta (H-m-s)	10/10/2024	Certificado de PROSECUCIÓN
Interesado:	ISEGUROS & FINANZAS LTDA.	Omn:	4000101	% Participación:	100.00	Consejero Califica:		% Participación:						
DATOS DEL TOMADOR / ASEGURADO / BENEFICIARIO														
Tomador:	CONSORCIO CONSTRUCTORES CERETE	RIT:	001.251.2014	Dirección:	CL. 87 NO. 5 - 40	Ciudad:	CERETE, CÓRDOBA	Teléfono:	3127261975					
Asegurado:	CONSORCIO CONSTRUCTORES CERETE	Beneficiario:	VARIOS SEGUN RELACIÓN											
INFORMACIÓN DEL RIESGO														
Riesgo 1:	Código CERET			Departamento: CÓRDOBA										
Dirección: MANIZALES CERET														
Finalidad:				Tipo Riesgo:				Act. Div.						
TERCEROS AFECTADOS: RET VERA CORA SCSA CO														
Objeto y Rubro y Anexo:						Valor asegurado:	Valor asegurado:	Subscripción:	Indice Variable					
OBJETO GENERAL:						\$ 1.073.811.613,00	\$ 1.073.811.613,00	TS	Valor					
RESP. CIVIL EXT.						\$ 1.073.811.613,00	\$ 1.073.811.613,00							
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACON. DERIVADA DE CUMPLIMIENTO \$ 1.073.811.613,00														
DEDUCCIONES: 100% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.000.000.000 - No inferior A: 0,00% EN RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACON. DERIVADA DE CUMPLIMIENTO														

HEI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida según la Ley de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la actividad aseguradora, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "la Compañía", asegura con sujeción a los términos, condiciones, exclusiones y condiciones contenidas en la presente póliza o anexos a ella, contra los riesgos indicados y por los seguros adicionales contratados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

Yadira Botero Vides
VENIA AUTORIZADA

Caracas de Atención: Bogotá: 011 277 43 30 Medellín: 01800 125 738 Valencia: 011 834 33 29 www.hei.com.co

Periodo de reporte:
Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba



SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

RESP CIVIL EXTRA CON, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

Tomador: CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ	Número de identificación: 901.551.201-6
Número Póliza: 4001149 Anexo: 6 Sucursal: TUNJA C.N.H 29	Certificado de: PRORROGA

RENDE LA PÉDRA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACIÓN, SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS CONTRATADOS SEGÚN OTRO SI #3 CON FECHA DEL 22 DE JULIO DE 2024, SE ADICIONAN CINCO MESES.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS

****ANEXO****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACIÓN, SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS CONTRATADOS SEGÚN:

*ACTA DE REINICIO No 3 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2024,
*ACTA DE SUSPENSIÓN No 3 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS

MEDIANTE PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LAS VIGENCIA AMPAROS SEGÚN OTROSI No 02 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2023.

ASEGURADO/BENEFICIARIO: AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P. NIT 901.362.492-7 MUNICIPIO DE CERETÉ NIT. 800.096.744-5 Y AL MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO IDENTIFICADO CON NIT. 900.483.725-2

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS

MEDIANTE PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LAS VIGENCIA AMPAROS SEGÚN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No 2 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2023
ACTA DE REINICIO No 2 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS

MEDIANTE PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LAS VIGENCIA AMPAROS SEGÚN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No 1 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2022
ACTA DE REINICIO No 1 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2022

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS

FEBRERO DE 2022.

MEDIANTE PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LAS VIGENCIA AMPAROS SEGÚN ACTA DE INICIO DE FECHA 14 DE

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL GARANTIZADO, ORIGINADOS EN VIRTUD DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NRO. AQLATAM-ALC-001-2022 CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".

TOMADOR/AFIANZADO: CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ

INTEGRADO POR:
EMIRO CARLOS BARQUIL CUBILLOS, CC.78.034.207, PARTICIPACIÓN DEL 99%
BARRAR CONSTRUCCIONES S.A.S, NIT.901.234.686-5 PARTICIPACIÓN DEL 1%
R/LEGAL: JORGE IVAN ECHEVERRY SOTO C.C. 1.067.838.399

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (5) AÑOS; SE AJUSTARÁ A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DE LA OBRA

Periodo de reporte:
Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba



SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL
RESP CIVIL EXTRA CON, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

Tomador: CONSORCIO CONSTRUIREMOS CERETE
Número Poliza: 4001149 Anexo: 6 Sucursal: TUNIA C.N.H.28
Número de identificación: 901.551.201-6
Certificado de: PRORROGA

TEXTO DE LA PÓLIZA

FIRMA DEL TOMADOR - A LA FIANZADA

Verifique la validez de la póliza en nuestras líneas de atención: nacional 01 8000 129 728. Bogotá 601 307 8320 opción 4/2, celular #294, o través de WhatsApp 316 834 9339. Obtenga la certificación en <https://www.hdi.com.co/WebConsulta_Pol_Cumplimiento/>

VIGILADO

Periodo de reporte:
Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

VISTADO SUPERVISOR DE SEGUROS

¡Bienvenid@!

Ahora eres parte
fundamental de una
compañía que trabaja por
tu bienestar, el de tu
familia y tu patrimonio.

SEGURO DE CUMPLIMIENTO

HDI
SEGUROS

SEGURO DE CUMPLIMIENTO - A FAVOR ENTIDADES ESTATALES

Número Póliza: 4005754

Anexo: 5

Sursisal - TUNJA C.N.H 29

Referencia	Fecha de Expedición	VIGENCIA SEGURO Desde las 24 horas (3 m.m.)	Hasta las 24 horas (3 m.m.)	Anexo N°	VIGENCIA ANEXO Desde (3 m.m.)	Hasta (3 m.m.)	Certificado de Inscripción
PROYECTO DELIM	04/09/2015	04/09/2015	04/09/2017	5	04/09/2015	04/09/2017	
Intermediario	Gestor	% Participación	Coaseguro Cobrado	% Participación			
RECURSOS & FINANZAS LTDA	4005458	100.00					

DATOS DEL AFIANZADO / ASEGURADO / BENEFICIARIO

Tenedor	NIT	Dirección	Ciudad	Teléfono
CONSORCIO CONSTRUYENDO COPIE	307.594.204-0	CL 67 NO. 3-40	CERETE, CÓRDOBA	313/381675
Asegurado				
AQUILA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P.				
Beneficiario				
AQUILA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P.				

PRODUCTO Y PRIMA

Dirección: CL 39 NO. 15-40 Ciudad: CERETE Total Suma Asegurada \$ 5.360.000.000,00

Anexos	Vigencia desde	Vigencia hasta	Suma asegurada	Condición de Pago	Fecha Máxima Pago Prima
				COTIZADO - CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO	30/04/2018
CUMPLIMIENTO	14/03/2012	20/04/2015	\$ 2.143.618.025,00	PRIMA	\$ 2.644.380,00
ESTABILIDAD CAUSADO CORRECTO FUNCIONAMIENTO	14/03/2012	14/03/2017	\$ 2.143.618.025,00	Otros conceptos	\$ 0,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	14/03/2012	18/12/2017	\$ 1.073.819.513,00	Gastos de expedición	\$ 7.600,00
				IVA	\$ 576.888,00
				Prima total	\$ 3.831.300,00

SEGURO DE CUMPLIMIENTO

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer actividad aseguradora, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se denominará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, exclusiones, coberturas y condiciones contenidos en la presente póliza o anexos a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

Yadira Botero Vides

Firma Autorizada

BANCOS / CAJEROS ABI	ALMACENES	EPECIV / SERVIDENTEGA	INTERNET
BANCO DE OCCIDENTE BANCOLOMIA BARRILETA	ENTO SUMINAR CAROLINA	PÓLIZAS GENERALES COPRENHO 190225	www.hdi.com.co/seguros-en-linea/ PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO, DÉBITO, CUENTAS CORRIENTES O DE AHORROS

✓ CÉDULO AUTOMÁTICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA, ENTRE SUS DATOS BANCARIOS Y NÚMERO DE PÓLIZA A: hdibotero@hdi.com.co

CÓDIGO BANCO	Nº DEL CHEQUE	VALOR CHEQUE	VALOR EFECTIVO	TOTAL
				\$ 3.671.830,00

HDI
SEGUROS

NIT 960.004.825-0

Call: 72 No 18-07

Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono: (01) 3408968

RECIBIDO: PARA PAGAR EN BANCOS Y RUBROS DE RECARGO DEBE PRESENTARSE ESTE DOCUMENTO COMPLETO, GARANTIZANDO SU ORIGEN DE LA COMPAÑÍA Y PAGAR EL VALOR EFECTIVO DE ESTE DOCUMENTO.

(415)(7702)634000020(8020)1000106574124(3000)000003631800190220240930

Entidad Bancaria / HDI SEGUROS S.A.

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba



CERTIFICADO INDIVIDUAL DE CUMPLIMIENTO

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR ENTIDADES ESTATALES									
Número Póliza: 4005754		Anexo: 6		Sucursal: TUNIA C.N.H 29					
Referencia: 01000105741-04	Fecha de Expedición: 15/09/2024	Desde las 24 horas (8-m-a): 11/01/2025	HASTA LAS 24 HORAS (8-m-a): 10/12/2027	Anexo P: 6	Desde (8-m-a): 10/01/2024	Hasta (8-m-a): 10/12/2027	Certificado de PROCECOGA		
Interesado: ISECUBROS & YANAMAS LTDA.		Cole: 4005454	% Participación: 100.00	Coseguro Cedido:		% Participación:			

DATOS DEL TOMADOR / ASEGURADO / BENEFICIARIO				
Tomador: CONSORCIO CONSTRUCCIONES CERETE	RT: 001.001.2034	Código: CL-07 NO. 5-40	Ciudad: CERETE, CORDOBA	Teléfono: 315/241145
Asegurado: AQUILA LATINOAMERICA S.A. E.S.P.	Beneficiario: VARIOS SEGUN RELACION			

INFORMACIÓN DEL RIESGO				
Rango 1:	Ciudad:	Departamento: V.M.R.C.		
División:				
Beneficiario:	Régimen:	Módulo:		
AQUILA LATINOAMERICA S.A. E.S.P.	RET	MÓDULO 400-7		
Objeto + Rango + Anexo	Valor asegurado	Valor asegurado	Salvamento	
CONTRATO		\$ 6.369.007.463,00	%	
CUMPLIMIENTO		\$ 6.369.007.463,00		
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES		\$ 1.072.016.513,00		
ESTABILIDAD / CALIDAD CORRECTO FUNCIONAMIENTO		\$ 3.147.628.025,00		
CUMPLIMIENTO		\$ 3.147.628.025,00		

POE SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la actividad aseguradora, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, exclusiones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o anejados a ella, contra los riesgos indicados y por los anejados adicionales contratados. LA MORIA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPAÑIA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

Yadira Botero Vides

DIR. AUTORIZADA

Unión de Almas
Régimen: RET 307.91.20
Nacional: 01.000.110.72.8
Disco unimov: 4004
Módulo: 314.834.91.20
www.hdi.com.co

Periodo de reporte:
Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

SEGURO DE CUMPLIMIENTO

A FAVOR ENTIDADES ESTATALES



Tomador: CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ Número Póliza: 4005754 Anexo: 6 Sucursal: TUNIA C.H. 29	Número de identificación: 901.551.201-5 Certificado de: PRORROGA
---	--

MODIFICACIÓN

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACIÓN, SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS CONTRATADOS SEGÚN OTROSI N°3 CON FECHA DEL 22 DE JULIO DE 2024, SE ADICIONAN CINCO MESES.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTINÚAN SIN SER MODIFICADOS

****ANEXO****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACIÓN, SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS CONTRATADOS SEGÚN:

*ACTA DE REINICIO N° 3 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2024.

*ACTA DE SUSPENSIÓN N° 3 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTINÚAN SIN SER MODIFICADOS.

MEDIANTE PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LAS VIGENCIA AMPAROS SEGÚN OTROSI N° 02 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2023.

ASEGURADO/BENEFICIARIO: AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P. NIT 901.362.452-7 MUNICIPIO DE CERETÉ NIT. 800.086.744-5 Y AL MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO IDENTIFICADO CON NIT. 900.483.725-2

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTINÚAN SIN SER MODIFICADOS

MEDIANTE PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LAS VIGENCIA AMPAROS SEGÚN:

ACTA DE SUSPENSIÓN N° 2 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2023

ACTA DE REINICIO N° 2 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTINÚAN SIN SER MODIFICADOS.

MEDIANTE PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LAS VIGENCIA AMPAROS SEGÚN:

ACTA DE SUSPENSIÓN N° 1 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2022

ACTA DE REINICIO N° 1 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTINÚAN SIN SER MODIFICADOS.

MEDIANTE PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LAS VIGENCIA AMPAROS SEGÚN ACTA DE INICIO DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2022.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTINÚAN SIN SER MODIFICADOS

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL GARANTIZADO ORIGINADOS EN VIRTUD DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NRO. AQLATAM-ALC-001-2022 CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".

TOMADOR/AFIANZADO: CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ

INTEGRADO POR:

EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS, CC.78.034.207, PARTICIPACIÓN DEL 89%

BARMAR CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT.901.234.686-5 PARTICIPACIÓN DEL 1%

R/LEGAL: JORGE IVAN ECHEVERRY SOTO C.C. 1.067.638.989

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (5) AÑOS; SE AJUSTARÁ A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DE LA OBRA.

Periodo de reporte:
Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

SEGURO DE CUMPLIMIENTO

A FAVOR ENTIDADES ESTATALES



Tomador: CONSORCIO CONSTRUEDES CERETE

Número de identificación: 901.551.201-6

Número Póliza: 4005754 Anexo: 6 Sucursal: TUNJA C.N.H. 29

Certificado de: PRORROGA

DETO DE LA PÓLIZA

FIRMA DEL TOMADOR - A LAZADO

Verifique la validez de la póliza en nuestras líneas de atención: nacional 01 8000 129 728, Bogotá 601 307 8320 opción 4/2, celular #204, o través de WhatsApp 316 834 9339. Obtenga la certificación en <https://www.hdi.com.co/WebConsulta.Pol_Cumplimiento/>

VIGILADO por Superintendencia de Economía

Periodo de reporte:

Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

ACTUALIZACIÓN Y APROBACIÓN DE POLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Periodo de reporte:

Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022


Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

		POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL			
NIT. 860.009.578-6		DECRETO 1082 DE 2015			
CIUDAD DE EXPEDICIÓN MONTERIA		SUCURSAL AGENCIA MONTERIA	COD.SUC 53		
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 05 10 2024		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 31 01 2022	Nº.PÓLIZA 53-44-101019572		
A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 03 01 2028	A LAS HORAS 23:59		
		TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA			
DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO					
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO INTER Z4 CERETE			IDENTIFICACIÓN NIT: 901.553.798-1		
DIRECCIÓN: CL 22 D 16 99 OF 1		CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA	TELÉFONO: 3146304480		
DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO					
ASEGURADO / BENEFICIARIO: AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P.			IDENTIFICACIÓN NIT: 901.982.452-7		
DIRECCIÓN: CL 80 NRD. 11 - 42 SUR OF 401		CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 7461626		
ADICIONAL:					
OBJETO DEL SEGURO					
CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECUSIOS, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:					
AMPAROS EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL AFIANZADO, REPRESENTE AL INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.					
CONTRATO No. AQLATAM-ALC-002-2022.					
AMPAROS					
RIESGO: INTERVENTORIA					
AMPAROS					
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR	
31/01/2022		03/05/2025	\$147,709,121.63	\$147,709,121.63	
31/01/2022		03/07/2025	\$73,854,560.81	\$73,854,560.81	
31/01/2022		03/01/2028	\$73,854,560.81	\$73,854,560.81	
ACLARACIONES					
MEDIANTE EL PRESENTE AMPARO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LA POLIZA DE ACUERDO AL OTROS No. 02 AL CONTRATO AQLATAM-ALC-002-2022 DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2024.					
TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.					
VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****281,760.00	\$ *****8,000.00	\$ *****55,054.00	\$ *****344,814.00	\$ *****295,418,243.25	CONTADO
INTERMEDIARIO		DISTRIBUCIÓN COASEGURO			
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARTHA ELISA ABISMAID CEBAS	153664	100.00			
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.					
NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO. 2 - 17 - TELÉFONO: 7813230 - MONTERIA					
53-44-101019572		FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas		FIRMA TOMADOR	
USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM		OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 100 - 60, PISO 5 TELÉFONO: 901-2109377, 601-6519350		Scanned with	
VIGILADO				CS CamScanner	

Periodo de reporte:
Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

		POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL																					
NIT. 840.009.578-6		DECRETO 1082 DE 2015																					
CIUDAD DE EXPEDICIÓN MONTERIA		SUCURSAL AGENCIA MONTERIA		COD.SUC 53	NO.POLIZA 53-44-101019572																		
ANEXO 6		TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA																					
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 05 10 2024	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 31 01 2022	A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 03 01 2028	A LAS HORAS 23:59																			
DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO																							
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO INTER Z4 CERETE				IDENTIFICACIÓN NIT: 901.553.798-1																			
DIRECCIÓN: CL 22 D 16 99 OF 1			CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA		TELEFONO: 3146304480																		
DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO																							
ASEGURADO / BENEFICIARIO: AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P.				IDENTIFICACIÓN NIT: 901.362.452-7																			
DIRECCIÓN: CL 89 NRD. 11 - 42 SUR OF 401			CIUDAD: BOGOTA, D.C. DISTRITO CAPITAL		TELEFONO: 7467626																		
ADICIONAL:																							
 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> PAGINA WEB  </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> CORRESPONSALES BANCARIOS  </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> Pagos con convenio *No aplica para transferencias </td> </tr> <tr> <td colspan="2">  </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445 Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio - 47189 </td> </tr> </table>						PAGINA WEB 	CORRESPONSALES BANCARIOS 	Pagos con convenio *No aplica para transferencias				Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445 Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio - 47189											
PAGINA WEB 	CORRESPONSALES BANCARIOS 																						
Pagos con convenio *No aplica para transferencias																							
																							
Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445 Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio - 47189																							
VALOR PRIMA NETA \$ *****281.760.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8.000.00	IVA \$ *****55.054.00	TOTAL A PAGAR \$ *****344.814.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****295.418.243.25	PLAN DE PAGO CONTADO																		
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO																				
NOMBRE MARTHA ELENA ABIGAND CHEJSE	CLAVE 153644	% DE PART. 100.00	NOMBRE COMPAÑIA	% DE PART.	VALOR ASEGURADO																		
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.																							
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 39 NO.2 - 17- TELEFONO: 781320 - MONTERIA																							
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="3">FORMA DE PAGO</th> </tr> <tr> <th>BANCO</th> <th>CHEQUE No.</th> <th>VALOR</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>EFECTIVO</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>CHEQUE</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>TOTAL \$</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>						FORMA DE PAGO			BANCO	CHEQUE No.	VALOR				EFECTIVO			CHEQUE			TOTAL \$		
FORMA DE PAGO																							
BANCO	CHEQUE No.	VALOR																					
EFECTIVO																							
CHEQUE																							
TOTAL \$																							
			REFERENCIA PAGO: 1101580145848-5																				
(815) 779999802 (1467) 8020 11015901458485 (3800) 800000344814 (96) 12033013E																							
COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE																							
Scanned with 																							

Periodo de reporte:
Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

		POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL DECRETO 1082 DE 2015				
Ciudad de Expedición: MONTERIA		SUCURSAL: AGENCIA MONTERIA		COD.SUC: 53	NO.POLIZA: 53-44-101019572	ANEXO: 4
FECHA EXPEDICIÓN: DÍA: 05 MES: 10 AÑO: 2024		VIGENCIA DESDE: DÍA: 31 MES: 01 AÑO: 2022		VIGENCIA HASTA: DÍA: 03 MES: 01 AÑO: 2028		A LAS HORAS: 23:59
TIPO MOVIMIENTO: ANEXO DE PRORROGA						
DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO						
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO INTER 24 CERETE				IDENTIFICACIÓN NIT: 901.553.798-1		
DIRECCIÓN: CL 22 D 16 99 OF 1				CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA		
TELÉFONO: 3146304480						
DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO						
ASEGURADO / BENEFICIARIO: AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P.				IDENTIFICACIÓN NIT: 901.362.452-7		
DIRECCIÓN: CL 80 NRO. 11 - 42 SUR OF 801				CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL		
TELÉFONO: 7461626						
ADICIONAL:						
TEXTO ACLARATORIO						
PARTICIPANTES CONSORCIO = UNION TEMPORAL + NOMBRE: CONSTRUCCIONES CABALLERO S.A.S. JEL CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS						
IDENTIFICACIÓN 900722310-8 901371210-1		PARTICIPACIÓN 30,00 70,00				
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.						
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN						
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 38 NO. 2 - 17 - TELÉFONO: 7813238 - MONTERIA						
 FIRMA AUTORIZADA: Jairo Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas				 FIRMA TOMADOR		
53-44-101019572				Scanned with CamScanner		

Periodo de reporte:
Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

 SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 960.009.578-6
CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA Hacemos constar, que la póliza N° 101019572, anexo 6, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales Dado en MONTERIA a los 05 días del mes de OCTUBRE de 2024  53-44-101019572 FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ospina - Vicepresidente de Fianza

Scanned with
CamScanner

Periodo de reporte:
Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA

COMPAÑÍA ASEGURADORA:

SEGUROS DEL ESTADO S.A

PÓLIZA No: 53-44-101019572
(Anexo 4)

FECHA DE EXPEDICIÓN: 05 – 10 - 2024

INICIAL: ☐

MODIFICACIÓN: ☒

CONTRATISTA:

CONSORCIO INTER Z4 CERETE

NIT No:

901.553.798-1

OBJETO DEL CONTRATO:

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA SECTOR NO 4 ETAPA II MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

VALOR DEL CONTRATO:

SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS M/CTE, (\$738.545.608,13)

	Informe mensual de avance de obra N° 22	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



AMPAROS PACTADOS

GARANTÍAS	(%)	CONDICIONES	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	
			DESDE	HASTA	ACTUAL	ANTERIOR
CUMPLIMIENTO	20%	VIGENTE POR EL PLAZO DE LA OBRA Y SBS MESES (6) MÁS	31/01/2022	03/05/2025	\$147,709,121.63	\$147,709,121.63
DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	10%	VIGENTE POR EL PLAZO DE LA OBRA Y 3 AÑOS MÁS	31/01/2022	31/01/2028	\$73,854,560.81	\$73,854,560.81
DE CALIDAD DEL SERVICIO	10%	VIGENTE POR TRES (3) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA.	31/01/2022	03/07/2025	\$73,854,560.81	\$73,854,560.81

Revisados los amparos y hecha la verificación y análisis correspondiente de la actualización de la póliza de seguros de cumplimiento No 53-44-101019572 ANEXO 6, se aprueba la modificación de la garantía por reunir los requisitos exigidos por AQUALIA LATINOAMERICA S.A E.S. P, para el contrato de obra No AQLATAM-ALC-002-2022 de fecha 11 de enero de 2022. ASEGURADO/BENEFICIARIO: AQUALIA LATINOAMERICA S.A E.S. P NIT No 901.362.452-7.
Se aprueba en el Municipio de Cereté, Córdoba a los siete (7) días del mes de octubre del año 2024.


ANA MARÍA VELLOJIN
 Supervisor designado
 AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P.
 CONTRATANTE

Calle 39 No. 15 – 60 Barrio Venus – Cereté Córdoba, PBX: (4) 764 16 02. info.cordoba@aqualia.com

Periodo de reporte:
 Del 20 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024