

	Informe mensual de avance de obra No 03 30 de abril 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

INFORME DE INTERVENTORIA No 3

Periodo de reporte

1 de abril 2022 – 30 de abril 2022

Objetivo del contrato

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Contrato No: AQLATAM-ALC-002-2022

Entidad contratante:

AQUALIA LATINOAMERICA S.A.E.S.P

Calle:22D 16 99 OF 01

E-mail: conintercer@gmail.com

Periodo de reporte:
Del 1 abril de 2022 al 30 de abril de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 03 30 de abril 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION	4
1. CAPITULO I. GENERALIDADES.....	5
1.1. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.....	6
2. CAPITULO II. ASPECTOS CONTRAACTURALES Y LEGALES	6
3. CAPITULO III. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.....	7
3.1. PAGOS EFECTUADOS.....	7
3.1.1. ANTICIPOS	7
3.2. FACTURACION MENSUAL.....	7
3.2.1. EXTRACTOS DE AVANCE FINANCIERO	7
3.2.2. EXTRACTOS Y CUENTAS DEL PROYECTO	7
3.2.3. RELACION DE GASTOS	7
3.3. POLIZAS DE LOS CONTRATOS Y EXTRACTOS DE LAS VIGENCIAS DE LAS MISMAS.....	7
3.3.1. CONTRATO DE OBRA.....	7
3.3.2. DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	9
4. CAPITULO IV: AVANCE GENERAL DEL PROYECTO.....	11
4.1. CONTROLES DE EJECUCION DE LA OBRA	11
4.2. CANTIDADES EJECUTADAS	11
4.3. BALANCE DE EJECUCION DE OBRAS (AVANCE FISICO VS AVANCE FINANCIERO).....	17
4.4. MODIFICACION DEL PROYECTO	17
4.4.1. EN CANTIDADES	17
4.4.2. EN PRECIOS UNITARIOS	17
4.5. PERSONAL, EQUIPO Y ADMIISTRACION UTILIZADO POR EL CONTRATISTA EN OBRAS.....	17
4.5.1. PERSONAL.....	17
4.6. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORIA.....	18

Periodo de reporte:

Del 1 abril de 2022 al 30 de abril de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 03 30 de abril 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

4.6.1.	ACTIVIDADES TECNICAS	18
4.6.2.	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.....	19
4.6.3.	ACTIVIDADES FINANCIERA	19
5.	CAPITULO V: ASPECTOS TECNICOS	20
5.1.	MODIFICACIONES	20
5.2.	PROBLEMAS Y SOLUCIONES ADOPTADAS.....	20
6.	CAPITULO VI: CONTROL DE CALIDAD.....	20
6.1.	ENSAYOS DE LABORATORIO.....	20
6.2.	RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO, ANALISIS Y CONCLUSIONES CORRESPONDIENTES Y DEMAS INFORMACION RELACIONADA CON LA CALIDAD DE OBRA.	20
7.	ASPECTOS VARIOS	20
7.1.	REGISTRO FOTOGRAFIO.....	20
7.2.	ACTAS, OFICIOS, COMUNICACIONES Y DEMAS REQUERIMIENTOS	20
8.	CAPITULO IX: ASPECTOS AMBIENTALES.....	20
9.	CAPITULO X: ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	21
10.	CAPITULO XI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	23
11.	ANEXOS	24

	Informe mensual de avance de obra No 03 30 de abril 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

INTRODUCCION

Este informe presenta las actividades realizadas en el período de reporte indicado, del Contrato de Obra No Contrato No: AQLATAM-ALC-002-2022 cuyo objeto es “La ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba”.

El informe entrega una visión de las obras, así como las dificultades presentadas, incluyendo componentes técnicos, administrativos, financieros, legales y ambientales de los trabajos ejecutados, la documentación de los cambios, las inversiones realizadas, los recursos de personal (incluyendo los empleos directos e indirectos), los equipos utilizados y todos los demás aspectos que permiten el adecuado seguimiento y control de las obras.

El informe entrega los indicadores, conclusiones y recomendaciones de la interventoría y/o supervisión, para lograr el alcance del contrato, y para atender los eventos imprevistos que hayan podido afectar la normal ejecución de la obra en el plazo determinado, de manera que mitiguen las implicaciones de tales eventos.

	Informe mensual de avance de obra No 03 30 de abril 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

1. CAPITULO I. GENERALIDADES

DATOS DEL CONTRATO DE OBRA

Número del contrato	AQLATAM-ALC-001-2022
objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR N.º 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
Valor	\$10.738.195.125
contratante	AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S. P
contratista	CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ
Representante legal	JORGE IVAN ECHEVERRY SOTO
Fecha de suscripción	11 de enero de 2022
Fecha de inicio	14 de febrero de 2022
Plazo	12 meses
Fecha final inicial	14 de febrero de 2023
Prorroga No.1	No aplica
Nueva fecha final	No aplica
Localización de las obras	Sector No 4 municipio de Cerete Córdoba

Periodo de reporte:
Del 1 abril de 2022 al 30 de abril de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 03 30 de abril 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

Alcance del contrato	El contratista, deberá desarrollar el objeto del contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación No AQLATAM-ALC-001-2022, los cuales hacen parte integral del presente contrato.
Estado actual	En ejecución

1.1. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO

El Municipio de Cereté se ubica en la cuenca hidrográfica del Río Sinú, en la zona denominada Medio Sinú, lo que contribuye a la fertilidad de sus suelos, y al desarrollo de la agroindustria. Por su ubicación se constituye como epicentro de intercomunicaciones y centro de interconexión vial de la Troncal de Occidente, a escasos 18 kilómetros de la capital del Departamento de Córdoba, la ciudad de Montería.



El proyecto se llevará a cabo en el sector 4 etapa II del municipio, con esta intervención a las redes de alcantarillado de este sector, se logrará disminuir los reboses y realizar un manejo adecuado de las aguas residuales mejorando las condiciones de salubridad de las familias de este municipio.

2. CAPITULO II. ASPECTOS CONTRACTURALES Y LEGALES

No aplica para este periodo.

Periodo de reporte:
Del 1 abril de 2022 al 30 de abril de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 03 30 de abril 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

3. CAPITULO III. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

3.1. PAGOS EFECTUADOS

3.1.1. ANTICIPOS

El contrato de obra No. AQLATAM-ALC-001-2022 que tiene por objetivo "LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA". No cuenta contra actualmente con anticipo

3.2. FACTURACION MENSUAL

No aplica para este periodo

3.2.1. ESTADO DE AVANCE FINANCIERO

No aplica para este periodo

3.2.2. ESTADO Y CUENTAS DEL PROYECTO

No aplica para este periodo

3.2.3. RELACION DE GASTOS

No aplica para este periodo

3.3. POLIZAS DE LOS CONTRATOS Y EXTRACTOS DE LAS VIGENCIAS DE LAS MISMAS.

3.3.1. CONTRATO DE OBRA

EL CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE, contratista del proyecto que tiene por objeto "LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA". Tiene al día todas las garantías requeridas acorde a o exigido en los pliegos de condiciones, esto es:

	Informe mensual de avance de obra No 03 30 de abril 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	VIGENTE		VALOR
			si	no	
Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniario que se imponga	Hasta la liquidación del contrato	20% del valor del contrato	x		\$2.147.819.512
Buen manejo del anticipo	Hasta la liquidación del contrato	100% del valor del contrato			
Devolución del pago anticipado	Hasta la liquidación del contrato o hasta que la entidad verifique el cumplimiento de todas las actividades o de la entrega de todos los bienes o servicios asociados al anticipo	100% del monto pagado de forma anticipada			
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la	Plazo del contrato	100% del valor del contrato	x		\$1.073.819.512

Periodo de reporte:
Del 1 abril de 2022 al 30 de abril de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 03 30 de abril 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

ejecución del contrato.					
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción.	Cinco años contando a partir de la suscripción del acta de liquidación final	20% del valor del contrato	x		\$2.147.639.025

3.3.2.DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

EL CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ contratista de la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA". También tiene al día todas las garantías requeridas acorde a lo exigido en los pliegos de condiciones, esto es:

AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURAD O	CUMPL E		VALOR
			si	no	
Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniario que se imponga	Hasta la liquidación del contrato	20% del valor del contrato	X		\$147.709.121.63
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Hasta la liquidación del contrato	100% del valor del contrato			

Periodo de reporte:
Del 1 abril de 2022 al 30 de abril de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 03 30 de abril 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

Devolución del pago anticipado	Hasta la liquidación del contrato o hasta que la entidad verifique el cumplimiento de todas las actividades o de la entrega de todos los bienes o servicios asociados al anticipo	100% del monto pagado de forma anticipada			
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato.	Plazo del contrato	10% del valor del contrato	X		\$73.854.560.81
calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción.	Plazo de contrato y seis meses mas	10% del valor del contrato	X		\$73.854.560.81

Periodo de reporte:
Del 1 abril de 2022 al 30 de abril de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 03 30 de abril 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

4. CAPITULO IV: AVANCE GENERAL DEL PROYECTO

4.1. CONTROLES DE EJECUCION DE LA OBRA

Avance de las actividades ejecutadas, por capítulos.

REDES DE ALCANTARILLADO SECTOR No. 4		
ITEM	DESCRIPCION	DESCRIPCION DE LAS TAREAS EJECUTADAS
2	Actividades preliminares	Localización y replanteo
3	Excavaciones	Excavaciones red h>2.50<5.00mts - estructuras h>2.50<5.00mts
4	Demoliciones	
5	Entibados	Entibado tablescado con lamina
6	Retiro y disposición de material	Cargue, retiro y disposición de material proveniente de excavaciones
7	Rellenos	Material proveniente de la excavación, recebo común, triturado, grava y piedra rajón
8	Redes de alcantarillado	Instalación y suministro de tubería flexible de alcantarillado D18" (450mm) - D20" (500mm)
9	Pozos de inspección y cámara de caída	Base para pozo
10	Domiciliarias de alcantarillado	
12	Intervención de espacio publico	
13	Instalación y suministro de concretos	
17	Instalación tubería sin zanja	

4.2. CANTIDADES EJECUTADAS

Periodo de reporte:

Del 1 abril de 2022 al 30 de abril de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 03 30 de abril 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CANTIDAD EJECUTADA
2	Actividades premilitares			
2 01	Localización y replanteo redes	ML	16.240	16240
3	Excavaciones			
3 01	Excavaciones mecánica red h=< 2.50mts	M3	17.100	0
3 02	Excavaciones mecánica red h>2.50<5.00mts	M3	13.800	2618
3 03	Excavaciones mecánica red h=>5.00mts	M3	1.300	0
3 04	Excavaciones mecánica estructuras h=< 2.50mts	M3	1.200	0
3 05	Excavaciones mecánica estructuras h>2.50<5.00mts	M3	1.300	95
3 06	Excavaciones mecánica estructuras h=>5.00mts	M3	100	0
3 07	Excavación manual	M3	7.700	0
4	Demoliciones			
4 03	Demolición de andenes	M2	3.840	0
4 04	Demolición de sardineles	MI	2.560	0
4 05	Demolición de pavimentos flexibles	M3	400	0
4 06	Demolición de pavimento rígido	M3	195	0
5	Entibados			
5 02	Entibado tablestacado con madera	M2	25.510	0
5 03	Entibado tablestacado con lamina	M2	8.570	2334
6	Retiro y disposición de material sobrante			
6 01	Cargue, Retiro y disposición de material proveniente de	M3-KM	425.000	27130

Periodo de reporte:
Del 1 abril de 2022 al 30 de abril de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 03 30 de abril 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

	excavaciones a una distancia			
7	Rellenos			
7 01	Material proveniente de la excavación	M3	15.900	1085
7 02	Recebo común	M3	15.900	1085
7 04	Triturado <= 1"	M3	2.300	224
7 05	Grava >1"	M3	3.000	91
7 06	Piedra rajón	M3	4.000	140
7 08	Subbase granular	M3	700	0
7 09	Base granular	M3	700	0
8	Redes de alcantarillado			
8 01	Instalación y suministro de tubería de alcantarillado			
8 01 01	Instalación de tubería flexible de alcantarillado			
8 01 01 06	Instalación tubería flexible alcantarillado D 8"(200 mm)	MI	11.750	0
8 01 01 07	Instalación tubería flexible alcantarillado D10"(250 mm)	MI	990	0
8 01 01 08	Instalación tubería flexible alcantarillado D 12"(315 mm)	MI	1.840	0
8 01 01 09	Instalación tubería flexible alcantarillado D 16"(400 mm)	MI	410	0
8 01 01 10	Instalación tubería flexible alcantarillado D 18"(450mm)	MI	630	85.04
8 01 01 11	Instalación tubería flexible alcantarillado D 20" (500 mm)	MI	310	281.66
8 01 01 12	Instalación tubería flexible alcantarillado D 24"	MI	130	0
9	Pozos de inspección y cámara de caída			
9 01	Pozos de inspección			
	Elementos pozo de inspección construidosen sitio			

Periodo de reporte:
Del 1 abril de 2022 al 30 de abril de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 03 30 de abril 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

9 01 01				
9 01 01 01	Base para pozo	Un	161	5
9 01 01 03	Cilindro pozo en concreto D. Interno = 1,20me=0,25	MI	165	8
9 01 01 09	Tapa cubierta pozo + aro-base + aro-tapa	Un	161	5
10	Domiciliarias de alcantarillado			
10 01	Instalaciones domiciliarias			
10 01 01	Instalación tubería y accesorios domiciliaria 6"	MI	12.600	0
10 02	Suministro accesorios domiciliarias			
10 02 01	Suministro e Instalación Yee PVC			
10 02 01 01	yee PVC 200x160mm	Un	1.607	0
10 02 01 02	yee PVC 250x160mm	Un	93	0
10 02 01 03	yee PVC 315x160mm	Un	168	0
10 02 01 07	yee PVC 400x160mm	Un	44	0
10 02 01 09	yee PVC 450x160mm	Un	54	0
10 02 01 11	yee PVC 500x160mm	Un	23	0
10 02 01 13	yee PVC 24" x160mm	Un	11	0
10 02 03	Suministro de codo PVC			
10 02 03 01	Codo 45° PVC 160mm	Un	489	0
10 03	Caja de inspección domiciliaria			
10 03 01	Caja domiciliaria plástica, incluye tapa, elevadore hidrosellos	Un	2.000	0
12	Intervención de espacio publico			

Periodo de reporte:

Del 1 abril de 2022 al 30 de abril de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 03 30 de abril 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

12 01	Pavimentos			
12 01 01	Construcción de pavimentos flexible			
12 01 01 01	Imprimación	M2	2.670	0
12 01 01 02	Construcción base asfáltica	M3	270	0
12 01 01 03	Construcción rodadura asfáltica	M3	130	0
12 01 01 04	Sellado de junta asfalto	MI	4.970	0
12 01 02	Construcción de pavimento rígido			
12 01 02 01	Pavimento rígido MR 43	M3	195	0
12 02	Construcción de andenes			
12 02 01	Anden en concreto e= 0.12mts	M2	3.840	0
12 03	Construcción de sardinel			
12 03 01	Construcción sardinel 50cm	MI	1.280	0
12 03 02	Construcción sardinel 35cm	MI	1.280	0
13	Instalación y suministro de concretos			
13 01	Instalación de concretos			
13 01 03	Instalación concreta para atraque tubería	M3	60	0
13 02	Suministro de concretos			
13 02 05	Concreto resistencia 21,0 Mpa (210 kg/cm2)	M3	60	0
17	Instalación tubería sin zanja			
17 06	Perforación ramming hierro 8", Paso Subterreno Tub. 8" sanitario vía Cerete-Montería	MI	50	0
SUMINISTROS				
	Redes de alcantarillado			

Periodo de reporte:
Del 1 abril de 2022 al 30 de abril de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 03 30 de abril 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

8				
8 01	Instalación y suministro de tubería dealcantarillado			
8 01 01	Instalación de tubería flexible de alcantarillado			
8 01 02	Suministro de tubería de alcantarillado			
8 01 02 01	Suministro tubería PVC alcantarillado			
8 01 02 01 01	Tubo PVC alcantarillado 160mm	MI	12.600	0
8 01 02 01 02	Tubo PVC alcantarillado 200mm	MI	11.750	0
8 01 02 01 03	Tubo PVC alcantarillado 250mm	MI	990	0
8 01 02 01 04	Tubo PVC alcantarillado 315mm	MI	1.840	0
8 01 02 01 06	Tubo PVC alcantarillado 400mm	MI	410	0
8 01 02 01 07	Tubo PVC alcantarillado 450mm	MI	630	85.04
8 01 02 01 08	Tubo PVC alcantarillado 500mm	MI	310	281.66

Periodo de reporte:
Del 1 abril de 2022 al 30 de abril de 2022


	Informe mensual de avance de obra No 03 30 de abril 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

8 01 02 01 09	Tubo PVC alcantarillado 24"	MI	130	0
---------------------	--------------------------------	----	-----	---

4.3. BALANCE DE EJECUCION DE OBRAS (AVANCE FISICO VS AVANCE FINANCIERO)

Ver cuadro Estado de Avance de Físico de la Obra.



4.4. MODIFICACION DEL PROYECTO

4.4.1. EN CANTIDADES

No aplica

4.4.2. EN PRECIOS UNITARIOS

No aplica para este mes

4.5. PERSONAL, EQUIPO Y ADMINISTRACION UTILIZADO POR EL CONTRATISTA EN OBRAS

4.5.1. PERSONAL

La obra cuenta con el personal mínimo requerido, esto es:

Periodo de reporte:

Del 1 abril de 2022 al 30 de abril de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 03 30 de abril 2022	Versión 1	
		Código AQLATAM-ALC-002-2022	

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CANTIDAD	CARGO/PROFESION	%DE DEDICACION	CUMPLE		OBSERVACIONES
			si	no	
1	Director de obra	100	x		
1	Residente de obra	100	x		
1	Especialista hidráulico	50	x		
1	Especialista en geotecnia	50	x		
1	Inspector de obra	100	x		
1	Profesional social	100	x		
1	Secretario	50	x		

Adicional al personal mínimo requerido y el administrativo el CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ, ha incorporado un personal adicional en el área operativa, requerido para la verificación del desarrollo del proyecto, entre los que se citan:

CANT	CARGO/PROFESION	% DE DEDICACION	CUMPLE		OBSERVACIONES
			si	no	
1	Topógrafo	100	x		
1	Cadenero	100	x		

Todo el personal en obra se encuentra afiliado al sistema de seguridad social, esto es: ARL, AFP Y EPS.

4.6. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORIA

4.6.1. ACTIVIDADES TECNICAS

La supervisión, revisión, comprobación y verificación de la labor planeada y ejecutada por el contratista CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ, en el presente

Periodo de reporte:
Del 1 abril de 2022 al 30 de abril de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 03 30 de abril 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

periodo, estuvo a cargo de personal dispuesto por el contratista. Se realizaron todas las inspecciones través de un equipo multidisciplinario que acompañó diariamente al contratista en las tareas desarrolladas según el cronograma de trabajo dispuesto.

4.6.2.ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- **Recursos Empleados:** La interventoría en el presente periodo dispuso, administró y mantuvo en la obra el personal profesional, técnico y administrativo; para el progreso de las funciones y compromisos adquiridos en el contrato de interventoría AQLATAM-ALC-002-2022.

4.6.3.SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL CONTRATO

La interventoría en el presente periodo realizó seguimiento al avance físico-financiero y revisión del presupuesto de obra donde se verificó la ejecución de las actividades correspondientes.

- **Elaboración de informes semanales del periodo en ejecución:** De acuerdo a las obligaciones contractuales del contrato de interventoría AQLATAM-ALC-002-2022; se realizó en el presente periodo que va del 01 de abril del 2022 al 30 de abril del 2022; cuatro (4) informes semanales correspondientes a las actividades ejecutadas del proyecto en mención.
- **Verificación del pago de aportes legales (parafiscales) y de seguridad social:** La interventoría en el presente periodo verificó en cumplimiento de la afiliación de los aportes legales parafiscales y de seguridad social del personal vinculado a la obra.

4.6.4.ACTIVIDADES FINANCIERAS

Semanalmente la interventoría revisara el avance en la ejecución de las labores desarrolladas por el contratista de acuerdo con los ítems que forman parte del presupuesto de obra, contrastando la obra ejecutada con la

	Informe mensual de avance de obra No 03 30 de abril 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

programación tal y como se reporta en los informes semanales. Se adjunta Matriz de Seguimiento Obligaciones Contractuales de la Interventoría.

5. CAPITULO V: ASPECTOS TECNICOS

5.1. MODIFICACIONES

No aplica para este mes.

5.2. PROBLEMAS Y SOLUCIONES ADOPTADAS

No aplica para este mes

6. CAPITULO VI: CONTROL DE CALIDAD

6.1. ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para este mes

6.2. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO, ANALISIS Y CONCLUSIONES CORRESPONDIENTES Y DEMAS INFORMACION RELACIONADA CON LA CALIDAD DE OBRA.

No aplica para este mes.

7. ASPECTOS VARIOS

7.1. REGISTRO FOTOGRAFIO

Se adjunta registro fotográfico de la ejecución de los trabajos (antes, durante y después de ejecutado).

7.2. ACTAS, OFICIOS, COMUNICACIONES Y DEMAS REQUERIMIENTOS

Se anexarán las actas, comunicaciones y demás requerimientos.

8. CAPITULO IX: ASPECTOS AMBIENTALES

Hasta la fecha se ha podido evidenciar que el contratista CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ, viene trabajando en los aspectos e impactos ambientales definidos en el plan de manejo ambiental estipulado para el proyecto de "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA". Ajustándose a la normativa ambiental vigente.

Periodo de reporte:

Del 1 abril de 2022 al 30 de abril de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 03 30 de abril 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

Hasta la fecha y con base a la etapa en que se encuentra el proyecto, los aspectos e impactos ambientales que se han identificado y se vienen trabajando son los siguiente:

- **Contratación de Personal:** Se pudo evidenciar que cuenta con una mínima cantidad de personal en obra, nativo de la zona de influencia del proyecto, y el CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ espera que este número vaya aumentando en la medida en que avance el proyecto, con el fin de contribuir así a la generación de empleo en la región y que contribuya al mejoramiento de su economía.
- **Incremento de Demanda de Bienes y Servicios:** Se evidencia el incremento de este aspecto, principalmente dado que el CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ comenzó con la contratación de servicios, afectándole de forme positiva, ya que le para la comunidad local ofrecer servicios y bienes, generándoles un beneficio económico.
- **Generación de Empleo:** A la fecha, el total de personal contratado en el proyecto es de la zona de influencia del proyecto.
- **Alteración en la Calidad Visual:** Este impacto es general para todo el proyecto, el cual se define con incidencia directa, negativo, seguro, de intensidad media, de duración permanente, puntual, es mitigable y compensable.
- **Cambios en la Calidad del Aire:** Este impacto es evidente dado el inicio de los trabajos y el tráfico vehicular que este está generando en la zona. Este impacto es general en el proyecto, es directo, negativo, seguro, con una intensidad media, de duración temporal, local, es mitigable pero no compensable.

9. CAPITULO X: ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Periodo de reporte:
Del 1 abril de 2022 al 30 de abril de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 03 30 de abril 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

Se evidenció que el CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ, ha realizado la identificación de los peligros a los cuales están expuestos los trabajadores en cada actividad de obra, los cuales están consignados en la Matriz de Identificación y Evaluación de Peligros y Riesgos; teniendo en cuenta el riesgo asociado y las consecuencias o daños que podría causar en la salud y en el patrimonio de las personas.

Para aquellos riesgos no aceptables, el CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ procedió a definir procedimientos operativos o planes de acción que mantengan bajo control el peligro y prevengan la lesión y/o la enfermedad.

Durante la ejecución de la obra, los registros diarios son consignados en la Bitácora y en el formato "Plan de Control de Peligros y Riesgos", incluyendo siempre la firma de la Interventoría. Se lleva también un registro fotográfico de esta información.

Se evidenció también que el CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ, en la etapa inicial de la obra, ha trabajado en las siguientes actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo:

Afiliación al personal de la obra al Sistema de Seguridad Social (ARL, EPS, PENSIÓN Y PARAFISCALES) y pagos correspondientes.

- Entrega de EPP.
- Implementación del Protocolo de Bioseguridad.
- Capacitaciones de Bioseguridad y de Seguridad en la Obra.
- Afiliación al personal de la obra al sistema de seguridad social (ARL, PENSIÓN, EPS y PARAFISCALES).

	Informe mensual de avance de obra No 03 30 de abril 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

10. CAPITULO XI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- En el aspecto administrativo, la interventoría CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ, deja constancia que el contratista CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ en el presente periodo comprendido entre el 01 de abril del 2022 al 30 de abril del 2022, cumplió con el personal mínimo requerido para la ejecución y desarrollo de las actividades del contrato de obra; así mismo realizó una optima ejecución del plan de gestión integral de obra.
- Se han desarrollado actividades del contrato de obra en el barrio El Cañito del sector número 4 del municipio de Cereté – Córdoba. El componente social del contratista CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ ha desarrollado el constante seguimiento y ha realizado en su tiempo la solución a las diferentes problemáticas que se han presentado en la comunidad debido al estado de las vías; cabe resaltar que se han presentado fuertes y medianas precipitaciones en la zona, afectando así directamente la movilidad y el desplazamiento de la comunidad.
- El contratista CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ ha implementado correctamente el cumplimiento del protocolo de bioseguridad tanto del personal administrativo como personal operativo.
- El porcentaje de obra de avance físico ejecutado es del 5.03% ejecutados en actividades de excavación, rellenos, cargue, instalación de entibados, instalación de tubería flexible de alcantarillado de 18" (450mm) y 20" (500mm) e instalación de pozos de inspección en el sector 4 del municipio de Cereté – Córdoba.
- La obra presenta un atraso del 0.68% del porcentaje de obra ejecutado en relación al porcentaje de obra programado presentado por el contratista CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ debido a las precipitaciones presentadas en las ultimas semana; el contratista también ha presentado problemas con la maquinaria; aun así, el contratista ha realizado la óptima ejecución de las actividades del contrato de obra

	Informe mensual de avance de obra No 03 30 de abril 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

realizando un buen manejo e implementando un plan de contingencia para minimizar cualquier problemática presentada hasta la fecha.

11. ANEXOS

- Matriz de seguimiento obligaciones contractuales de la interventoría
- Registro fotográfico de ejecución de actividades
- Oficios y/o comunicaciones y/o requerimientos
- Control de aportes legales y seguridad social del contrato de obra
- Control de aportes legales y seguridad social del contrato de Interventoría
- Certificados de calidad de equipos topográficos
- Certificado de material
- Certificado de Tubería

	Informe mensual de avance de obra No 03 30 de abril 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

ANEXOS

Periodo de reporte:
Del 1 abril de 2022 al 30 de abril de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 03 30 de abril 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

MATRIZ DE SEGUIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LA INTERVENTORIA

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	FECHA DE REVISION	CUMPLE		OBSERVACIONES
		Si	No	
1. Verificar que la localización de las obras objeto del contrato se ajusten a los diseños y áreas definidas para el proyecto.	30 de abril de 2022	x		Se hizo un recorrido inicial previo a iniciar actividades en acompañamiento con el contratista y AQUALIA LATINOAMERICA S.A E.S. P, registrado en el informe semanal 1.
2. Designar, un Ingeniero Residente, que será su representante en las obras, y quien deberá tener autonomía para actuar por su cuenta.	30 de abril de 2022	x		Se asigna al ingeniero Claudia Causil como residente de interventoría desde el inicio de actividades, el cual ha hecho seguimiento de esta hasta presente periodo.
3. La Interventoría revisará y verificará que los estudios y diseños entregados por el Departamento estén de acuerdo con las condiciones actuales.	30 de abril de 2022	x		La interventoría ha hecho acompañamiento a AQUALIA LATINOAMERICA S.A en la revisión de diseños
4. El Interventor analizará los contratos, los anexos y cualquier otro documento oficial concerniente al proyecto. El estudio del contrato y demás condiciones contractuales, marcará las pautas para la administración general del proyecto y, por consiguiente, las condiciones legales de los mismos.	30 de abril de 2022	x		
5. Supervisar el cumplimiento de las disposiciones sobre	30 de abril de 2022	x		La interventoría ha asignado un profesional

Periodo de reporte:
Del 1 abril de 2022 al 30 de abril de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 03 30 de abril 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

seguridad e higiene industrial, contenidas en el manual elaborado por el contratista.				SST para llevar un plan de seguridad y salud en la Obra
6. Exigir la correcta aplicación sobre señalización, tanto temporal, como definitiva. Teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre vallas informativas y señalización. En caso de no ser adecuada, exigir los correctivos inmediatos.	30 de abril de 2022	x		La interventoría ha exigido al contratista el uso de señalizaciones, así como la valla informativa la cual fue instalada el día 1 de febrero acorde al modelo entregado.
7. Realizar los procesos de control de calidad de los materiales que aplicará el Contratista. Los resultados y observaciones de los mismos se consignarán en el informe quincenal que presentará el Interventor a la entidad.	30 de abril de 2022			No aplica para este mes
8. Llevar a cabo los ensayos de campo y de laboratorio, y control de materiales, haciendo presencia física en los mismos, de acuerdo con las normas y especificaciones de construcción vigentes, y ejecutará aquellos que, a juicio de AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., requieran verificación.	30 de abril de 2022			No aplica para este mes
9. El contratante AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P. le solicite, con el fin de establecer la veracidad de los mismos cuando haya duda en los resultados obtenidos preliminarmente.	30 de abril de 2022	x		El contratante AQUALIA LATINOAMERICA SA E.S. P hasta el presente periodo no ha solicitado estudios adicionales a la Interventoría.
10. Analizar para AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., y previa su autorización, de	30 de abril de 2022			No aplica para este mes

Periodo de reporte:
Del 1 abril de 2022 al 30 de abril de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 03 30 de abril 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

forma conjunta con el contratista, problemas de carácter técnico, relacionados con suelos, materiales de construcción y procesos constructivos.				
11. Controlar que la ejecución del programa de obras se ajuste al diseño elaborado y con el conjunto de normas, especificaciones, procedimientos establecidos en los pliegos de condiciones del contrato de obra.	30 de abril de 2022	x		La interventoría ha supervisado que las actividades se ejecuten estén acorde con el diseño y cumpliendo las especificaciones técnicas entregadas por el contrato.
12. Exigir al Contratista el cumplimiento de los programas de trabajo acordados para todas las fases del contrato.	30 de abril de 2022	x		La interventoría ha exigido personal profesional, técnico, mano de obra y maquinaria necesaria para ejecutar las actividades
13. Será obligación de la Interventoría poner en conocimiento de AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., mínimo con un (1) mes de anticipación, la prórroga o vencimiento del contrato de obra. En cada uno de estos casos, será la Interventoría la responsable de solicitar oportunamente el trámite, previa justificación técnica de los hechos, quedando a juicio de AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P. la determinación final.	30 de abril de 2022	x		
14. Las funciones de la Interventoría aquí contraída, se ejercerán hasta la liquidación del contrato intervenido.	30 de abril de 2022	x		

Periodo de reporte:
Del 1 abril de 2022 al 30 de abril de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 03 30 de abril 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

15. Mensualmente, el Interventor deberá incluir en su informe el estado del cumplimiento del programa de trabajo. Cuando se presenten circunstancias especiales, tales como ampliación de plazo y/o cuantía del contrato y/o modificación de las cantidades de obra, el Contratista deberá someter a revisión y aprobación de la Interventoría y del Coordinador de AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., el nuevo programa de trabajo.	30 de abril de 2022	x		La interventora ha hecho control de la programación de manera detallada.
16. Los métodos de construcción quedan a juicio del Contratista; sin embargo, el Interventor previa información al respecto a la AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., podrá sugerir cambios en los métodos que considere inadecuados.	30 de abril de 2022			No aplica para este mes
17. Control del equipo del contratista: El Interventor no está obligado a llevar un registro del equipo del Contratista; sin embargo, informará a AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., de las calidades generales del mismo y su impacto en la ejecución del programa de construcción y calidad de las obras. Todo lo anterior deberá incluirse en los informes quincenales y final de Interventoría.	30 de abril de 2022	x		
18. En caso de necesitarse la incorporación de nuevos ítems	30 de abril de 2022			No aplica para este mes

Periodo de reporte:
Del 1 abril de 2022 al 30 de abril de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 03 30 de abril 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

no contemplados en los definidos, el Contratista presentará a la Interventoría, un informe que incluya el análisis detallado de cada precio, teniendo en cuenta la resolución vigente al respecto. Los precios no previstos requieren visto bueno del Departamento.				
19. En caso de ser necesario introducir modificaciones al diseño y a las cantidades de obra definidas, el Interventor hará una evaluación minuciosa de cada uno de los ítems del contrato, presentando a AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P. el resultado de dichas evaluaciones para que esta conceptúe su viabilidad o no.	30 de abril de 2022			No aplica para este mes
20. Elaborar un informe mensual para la entidad y enviarlo dentro de los diez primeros días del mes siguiente durante la vigencia del contrato de Interventoría. En dicho informe debe aparecer el estado de la obra teniendo en cuenta aspectos técnicos, económicos, financieros, contractuales, de equipos, personal, materiales, avance del programa de obra, problemas por solucionar y en general en forma detallada todos los aspectos relacionados con las obras. Para lo cual deberá: a) Llevar el control permanente, por ítem, de la cantidad de obra realmente	30 de abril de 2022	x		

Periodo de reporte:
Del 1 abril de 2022 al 30 de abril de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 03 30 de abril 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

ejecutada, con base en la información de actas de obra que produzca el Contratista y la inspección directa del Interventor. b) Con el fin de suscribir las actas parciales durante la ejecución de la obra, el Interventor medirá la obra terminada y verificará que esté acorde a los diseños aprobados, al contrato, a la calidad mínima exigida expresamente o la que corresponde a la clase de trabajo y a las especificaciones del proyecto. Una vez establecido el cumplimiento de lo anterior remitirá el Acta a AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., la cual estará incluida en el Informe quincenal.				
21. El Interventor realizará, cada vez que sea necesario, reuniones periódicas de evaluación de obras con los Contratistas o su representante. De dichas reuniones se elaborará un acta suscrita por todos los que intervinieron en ellas, las cuales serán archivadas y mantenidas en custodia por la Interventoría. Así mismo, el Interventor podrá impartir sugerencias para el correcto desarrollo de los trabajos en campo, las cuales se consignarán en el acta de la reunión.	30 de abril de 2022			No aplica para este mes
22. Elaborar y suscribir, conjuntamente con AQUALIA	30 de abril de 2022			No aplica para este mes

Periodo de reporte:
Del 1 abril de 2022 al 30 de abril de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 03 30 de abril 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

LATINOAMÉRICA S.A E.S.P. y los contratistas, los convenios, acuerdos, pactos y eventos que afecten el desarrollo de los trabajos.				
23. Llevar y mantener el archivo actualizado de la Interventoría, de tal manera que se pueda constatar en cualquier momento el desarrollo de la ejecución del contrato.	30 de abril de 2022	x		La interventoría cuenta con el personal administrativo que controla a diario el presupuesto de la obra
24. Prestar apoyo a AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P. para resolver las peticiones y reclamos del contratista de obra.	30 de abril de 2022			No aplica para este mes
25. Exigir al contratista el cumplimiento de la normatividad vigente sobre vallas informativas y señalización temporal y definitiva del proyecto.	30 de abril de 2022	x		La interventoría ha exigido al contratista el uso de señalizaciones, así como la valla informativa la cual fue instalada el día 1 de febrero acorde al modelo entregado.
26. Analizar, proponer y/o incorporar las recomendaciones y expectativas de las comunidades y/o instituciones afectadas con el desarrollo del proyecto, previo visto bueno de AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P.				No aplica para este periodo
27. El Interventor, AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P. y los Contratistas, efectuarán una inspección final a las obras, una semana antes de ser entregadas las con el fin de determinar el estado en que se				No aplica para este periodo

Periodo de reporte:
Del 1 abril de 2022 al 30 de abril de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 03 30 de abril 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

va a recibir, para lo cual, el Interventor preparará un informe previo para AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., en donde se describa el balance general de las obras ejecutadas, el costo de la obra, informes de laboratorio, etc. En caso de observaciones que deban atenderse por parte del Contratista, se dejará constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito por el Interventor, en el cual se fijará el plazo para el acondicionamiento final de las obras. Una vez realizados los trabajos requeridos, se procederá a elaborar el Acta de Recibo Final y Entrega de la Obra, con la presencia de AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P. y los contratistas y a la liquidación de la obra sobre la que ejerce Interventoría. El Interventor desarrollará todas aquellas actividades de carácter administrativo sobre la obra que ejerce Interventoría, incluido el seguimiento y control de la vigencia en valor y plazo de las garantías, la prórroga de las exigidas a la liquidación del contrato, tanto del suyo como del que vigila, previamente a la autorización de los pagos finales.				
28. Tiene por objeto la presentación de los documentos que permitan obtener la información				No aplica para este mes

Periodo de reporte:
Del 1 abril de 2022 al 30 de abril de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 03 30 de abril 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

suficiente sobre las características de la obra ejecutada. El Interventor deberá preparar un informe final, en el cual incluirá toda la información reportada en los informes quincenales, haciendo una descripción sobre todos los trabajos ejecutados indicando su localización con Puntos de Referencia, resumen de avance de obra semana a semana, Informe Financiero, Actas de comité de obra, clase de ensayos ejecutados y resumen de los resultados obtenidos, relación de los problemas geológicos, hidráulicos y de suelos, fuentes de materiales utilizados y toda la información técnica solicitada más adelante, al igual que la que considere conveniente deba conocer AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P.. El informe deberá contener las recomendaciones especiales que el Interventor crea convenientes para la adecuada conservación de las obras. El Interventor debe presentar un informe que contenga todas las obras realizadas, incluidas las adicionales y contener la información mínima necesaria para identificar cada tipo de obra y sus características principales. El Contratista y La Empresa contratante asumen de forma obligatoria los riesgos				
--	--	--	--	--

Periodo de reporte:
Del 1 abril de 2022 al 30 de abril de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 03 30 de abril 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.				
---	--	--	--	--

Periodo de reporte:
Del 1 abril de 2022 al 30 de abril de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 03 30 de abril 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

Periodo de reporte:
Del 1 abril de 2022 al 30 de abril de 2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Descripción:	Levantamiento de actas de vecindad
Fecha:	01 de Abril 2022 – 30 de Abril 2022
Ubicación:	Sector 4, Municipio de Cerete

Periodo de reporte:
Del 1 abril de 2022 al 30 de abril de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 03 30 de abril 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Descripción:	Excavaciones mecánica red h>2.50<5.00mts
Fecha:	01 de Abril 2022 – 30 de Abril 2022
Ubicación:	Sector 4, Municipio de Cerete

Periodo de reporte:
Del 1 abril de 2022 al 30 de abril de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 03 30 de abril 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Descripción:	Excavaciones mecánica estructuras h>2.50<5.00mts
Fecha:	01 de Abril 2022 – 30 de Abril 2022
Ubicación:	Sector 4, Municipio de Cerete

Periodo de reporte:
Del 1 abril de 2022 al 30 de abril de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 03 30 de abril 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Descripción:	Entibado tablestacado con lamina
Fecha:	01 de Abril 2022 – 30 de Abril 2022
Ubicación:	Sector 4, Municipio de Cerete

Periodo de reporte:
Del 1 abril de 2022 al 30 de abril de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 03 30 de abril 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Descripción:	Cargue, Retiro y disposición de material proveniente de excavaciones
Fecha:	01 de Abril 2022 – 30 de Abril 2022
Ubicación:	Sector 4, Municipio de Cerete

Periodo de reporte:
Del 1 abril de 2022 al 30 de abril de 2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba


Descripción:
**Instalación tubería flexible
alcantarillado D 20"
(500 mm)**
Fecha:
01 de Abril 2022 – 30 de Abril 2022
Ubicación:
Sector 4, Municipio de Cerete

Periodo de reporte:
Del 1 abril de 2022 al 30 de abril de 2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Descripción:	Base para pozo
Fecha:	01 de Abril 2022 – 30 de Abril 2022
Ubicación:	Sector 4, Municipio de Cerete

Periodo de reporte:
Del 1 abril de 2022 al 30 de abril de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 03 30 de abril 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Descripción:	Cilindro pozo en concreto D. Interno = 1,20m e=0,25
Fecha:	01 de Abril 2022 – 30 de Abril 2022
Ubicación:	Sector 4, Municipio de Cerete

Periodo de reporte:
Del 1 abril de 2022 al 30 de abril de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 03 30 de abril 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Descripción:	Tapa cubierta pozo + aro-base + aro-tapa
Fecha:	01 de Abril 2022 – 30 de Abril 2022
Ubicación:	Sector 4, Municipio de Cerete

Periodo de reporte:
Del 1 abril de 2022 al 30 de abril de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 03 30 de abril 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

OFICIOS Y/O COMUNICACIONES Y/O REQUERIMIENTOS

Periodo de reporte:
Del 1 abril de 2022 al 30 de abril de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 03 30 de abril 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Cereté, abril 26 de 2022

OFI-INT-CER- 008

Señores:
CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ.
Tel: 301 6845507
consorcioconstruedescerete@gmail.com
Cereté- Córdoba

Ref.: Contrato No: AQLATAM-ALC-001-2022

Objetivo: "CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR N°4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Asunto: Solicitud de arreglo de vía en el tramo (IVCD8a – IVCD9)

Cordial saludo,

Nos dirigimos a ustedes con el fin de remitir mediante registros fotográficos el estado actual de la vía intervenida por el consorcio CONSTRUEDES en el barrio el Cañito(Tramo IVCD8a – IVCD9) en el cual se puede evidenciar que su estado no es favorable ni se encuentra en óptimas condiciones, teniendo en cuenta el compromiso al que se llegó con la comunidad y así mismo con la empresa contratante AQUALIA LATINOAMERICA S.A E.SP fue de entregar los tramos tal cual como estaban en condiciones iniciales.

Adicional a lo anterior, la comunidad manifiesta preocupación debido a que los tramos intervenidos han afectado el acceso a las viviendas por varios días, ocasionando molestias en la movilidad de las personas e impedimento de la movilización de vehículos; y debido a la temporada de lluvias que se presenta en la región se han incrementado todas las afectaciones en las vías e incomodidades a la comunidad.

Calle 22d #16 - 99 Barrio-Pasatiempo
3146304480
Montería-Córdoba
conintercer@gmail.com

Periodo de reporte.
Del 1 abril de 2022 al 30 de abril de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 03 30 de abril 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



ANEXOS FOTOGRAFICOS



Estado Actual – Tramo IVCD8a – IVCD9

Calle 22d #16 - 99 Barrio-Pasatiempo
3146304480
Montería-Córdoba
conintercer@gmail.com



Agradecemos de antemano la atención prestada y quedamos atentos a cualquier información.

Atentamente,



JOHN ANTONIO MARTINEZ AGUILAR
Representante Legal
Consortio Interventoría Cereté

Calle 22d #16 - 99 Barrio-Pasatiempo
3146304480
Montería-Córdoba
conintercer@gmail.com

Periodo de reporte.
Del 1 abril de 2022 al 30 de abril de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 03 30 de abril 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATO DE OBRA

Periodo de reporte:
Del 1 abril de 2022 al 30 de abril de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 03 30 de abril 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



**SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
ARL SURA S.A.
TRABAJADORES EN COBERTURA**

Contrato	096529510					Documento	N901551201		
Empresa	CONSORCIO CONSTRUEDES CERETE								
Documento	Nombre trabajador	Sexo	Centro trabajo	Sucursal	Tarifa	Ciudad	Inicio Vigencia	Tipo afiliado	Tipo de cotizante
C1104422240	MONTERROZA PERCY DANIELA MARIA	F	0000000001 - PRINCIPAL 1 - SEDE CORDOBA	PRINCIPAL	6.96	CERETE	10-04-2022	DEP	01 - DEPENDIENTE
C1069464939	RIVERA DE LA OSSA JORGE ARMANDO	M	0000000001 - PRINCIPAL 1 - SEDE CORDOBA	PRINCIPAL	6.96	CERETE	10-04-2022	DEP	01 - DEPENDIENTE
C1067845891	ROSSI MARTINEZ JOSE HIGINIO	M	0000000001 - PRINCIPAL 1 - SEDE CORDOBA	PRINCIPAL	6.96	CERETE	10-04-2022	DEP	01 - DEPENDIENTE
C1047467201	MENDEZ ANILLO RAFAEL DAVID	M	0000000001 - PRINCIPAL 1 - SEDE CORDOBA	PRINCIPAL	6.96	CERETE	10-04-2022	DEP	01 - DEPENDIENTE
C8352544	CORENA MARQUEZ SANTIAGO MANUEL	M	0000000001 - PRINCIPAL 1 - SEDE CORDOBA	PRINCIPAL	6.96	CERETE	10-04-2022	DEP	01 - DEPENDIENTE
C7468486	BARBER LOZANO VICTOR JOSE	M	0000000001 - PRINCIPAL 1 - SEDE CORDOBA	PRINCIPAL	6.96	CERETE	10-04-2022	DEP	01 - DEPENDIENTE
C73215680	DIAZ TORRES WILMER ANDRES	M	0000000001 - PRINCIPAL 1 - SEDE CORDOBA	PRINCIPAL	6.96	CERETE	10-04-2022	DEP	01 - DEPENDIENTE
Total trabajadores		7							
Total coberturas		7							

Periodo de
Del 1 abril[illegible]

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

PLANILLA INTEGRADA AUTO LIQUIDACIÓN APORTES										SOPORTE DE PAGO GENERAL									
DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO DE ORGANIZACIÓN					NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN					NOMBRE COMPLETO					MIS				
ORGANISMO DE COLECCIÓN					NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN					NOMBRE COMPLETO					MIS				
ORGANISMO DE COLECCIÓN					NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN					NOMBRE COMPLETO					MIS				
ORGANISMO DE COLECCIÓN					NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN					NOMBRE COMPLETO					MIS				
ORGANISMO DE COLECCIÓN					NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN					NOMBRE COMPLETO					MIS				
ORGANISMO DE COLECCIÓN					NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN					NOMBRE COMPLETO					MIS				
ORGANISMO DE COLECCIÓN					NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN					NOMBRE COMPLETO					MIS				
ORGANISMO DE COLECCIÓN					NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN					NOMBRE COMPLETO					MIS				
ORGANISMO DE COLECCIÓN					NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN					NOMBRE COMPLETO					MIS				
ORGANISMO DE COLECCIÓN					NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN					NOMBRE COMPLETO					MIS				
ORGANISMO DE COLECCIÓN					NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN					NOMBRE COMPLETO					MIS				
ORGANISMO DE COLECCIÓN					NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN					NOMBRE COMPLETO					MIS				
ORGANISMO DE COLECCIÓN					NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN					NOMBRE COMPLETO					MIS				
ORGANISMO DE COLECCIÓN					NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN					NOMBRE COMPLETO					MIS				
ORGANISMO DE COLECCIÓN					NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN					NOMBRE COMPLETO					MIS				
ORGANISMO DE COLECCIÓN					NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN					NOMBRE COMPLETO					MIS				
ORGANISMO DE COLECCIÓN					NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN					NOMBRE COMPLETO					MIS				

	Informe mensual de avance de obra No 03 30 de abril 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Periodo de reporte:
Del 1 abril de 2022 al 30 de abril de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 03 30 de abril 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																														
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante			Sucursal Principal	Dirección	Ciudad/ Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e ICBF																				
NT 901553798	1	CONSORCIO INTER Z4 CERETE	B - MENOS DE 300 COTIZANTES			Principal	CL22D 16-99 Of 1	MONTERIA-CORDOBA	7901010	No																				
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																														
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago																							
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor																					
2022-04	2022-05	1449949330	9434427718	E	2022/05/23	2022/05/09	BANCOLOMBA	0	\$3,112,200																					
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																														
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSIÓN			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	Exonerado SEMA e ICBF	Total Aportes
1	CC	107137779	ABRAJO ADAN																											\$444,000
2	CC	1007369581	CAUSIL CLAUDIA																											\$444,000
3	CC	1007944899	LOBOUY MARLON																											\$444,000
4	CC	1007866581	MARTINEZ JOHN																											\$444,000
5	CC	10782759	BERNALDO HARVEY																											\$444,000
6	CC	1003718665	SANJES YURLEY																											\$444,000
7	CC	1007912244	SANCHEZ SANTIAGO																											\$444,000
Total Afiliados (7)													\$7,000,000			\$7,000,000			\$7,000,000			\$7,000,000			\$7,000,000			\$21,112,200		

Periodo de reporte:
Del 1 abril de 2022 al 30 de abril de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 03 30 de abril 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dir	Razon Social	Ciudad Apartante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad Departamento	Teléfono	Exonerado SENIA e ICBF	
NIT 901912746	1	CONSORCIO INTER 24 CERETE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CL220 14-99 OF 1	MONTERIA-CORDOBA	7901010	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Planilla	Planilla	Valor
2022-04	2022-05	14499-0330	940-4027716	E	2022/05/11	2022/05/09	BANCOLOMBIA	0	\$3,112,200
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	\$1,120,000	\$0	\$0	\$1,120,000	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000	
FORVIDER	230301	800,234,808	8	5	\$800,000	\$0	\$0	\$800,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$487,200	\$0	\$0	\$487,200	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	\$487,200	\$0	\$0	\$487,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$280,000	\$0	\$0	\$280,000	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	7	\$280,000	\$0	\$0	\$280,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				7	\$875,000	\$0	\$0	\$875,000	
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	\$625,000	\$0	\$0	\$625,000	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$210,000	\$0	\$0	\$210,000	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	7	\$210,000	\$0	\$0	\$210,000	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$140,000	\$0	\$0	\$140,000	
SENA	PASENA	899,999,034	1	7	\$140,000	\$0	\$0	\$140,000	
TOTAL				7	\$3,112,200	\$0	\$0	\$3,112,200	

Periodo de reporte:
Del 1 abril de 2022 al 30 de abril de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 03 30 de abril 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CERTIFICACIÓN DE EQUIPOS TOPOGRÁFICOS

Periodo de reporte:
Del 1 abril de 2022 al 30 de abril de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 03 30 de abril 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



CERTIFICADO	EN-05-2022
ID	X075229

EQUIPO	NIVEL AUTOMATICO	CLIENTE	PEDRO LICONA
MARCA	RUIDE	CORREO	topolico1@gmail.com
REFERENCIA	RL-C32	DIRECCION	MONTERIA CORODOBA
S/N°	X075229	TEL	3013253904

CODIGOS DE CONTROL			
1: AJUSTADO		2: CORRECTO	
		3:NO APLICA	
CERTIFICADO DE REVISION Y AJUSTES			
LUBRICACION	1	NIVEL CIRCULAR	2
LIMPIEZA	1	RODAMIENTOS	2
ENFOQUE	2	BATERIA	3
LECTURAS	2	DISPLAY	3
ILUMINACION	3	VERTICALIDAD RETICULOS	2
RETICULOS	2	PLOMADA OPTICA	3
ENFOQUE DEL RETICULO	1	EJE CENTRAL	2
MOVIMIENTO LENTO HORIZONTAL	2	ENFOQUE MINIMO	2
SISTEMA DE COMPENSADORES	2	DISTANCIA DE CALIBRACION (m)	50
ESPEJOS	3	AJUSTES	2
BASE NIVELANTE	1		

Lectura de Chequeo (Mts):		calibracion (Mts)	
L1:	1.500	L1:	1.500
L2:	1.522	L2:	1.500
Error (m) =	0.022	Error (m) =	0.000
Patron de Medida 1	1,500		
Patron de Medida 2	1,500		

SERTET S.A.S. Certifica que el equipo descrito, fue ajustado y sometido a pruebas técnicas según parámetros establecidos por el fabricante

FECHA DE REVISION E INSPECCION 26 de enero de 2022	FECHA PROXIMA REVISION SUGERIDA 25 de julio de 2022
---	--

Elaboró:

JORGE A. VERGARA MORALES

Jefe de laboratorio

Coord. De Topografía

Aprobó:

JAMILTON ECHEVERRI DIAZ

Ing. Civil Especialista en Vías

Profesional en Topografía

SERTET S.A.S
NIT. 900500192-8

	Informe mensual de avance de obra No 03 30 de abril 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CERTIFICADO DE MATERIAL

Periodo de reporte:
Del 1 abril de 2022 al 30 de abril de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 03 30 de abril 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CONSTRUCTORA TERLUZ S.A.S.

NIT. 901.407.951-6

CERTIFICA

Por medio de la presente que el **CONSORCIO CONSTRUEDES CERETE** identificado con NIT 901.551.201-6, tiene un contrato de obra vigente que incluye suministro de materiales pétreos (Triturado 1", Piedra Rajón, Grava) desde abril de 2022, podemos dar fe de su honestidad y fiel cumplimiento de las obligaciones comerciales.

Constancia que se pide a petición de la parte interesada, en Sahagún, a los treinta (20) días del mes de abril 2022.

Atentamente,

German Bula m.
GERMAN JOSE BULA MONTERROZA
C.C. No. 10.886.799
R.L. CONSTRUCTORA TERLUZ SAS

CONSTRUCTORA TERLUZ S.A.S
Calle 19 # 3-28 B/San José Sahagún
Email: Constructoraterluz@gmail.com
Cel. 3116607834

Periodo de reporte:
Del 1 abril de 2022 al 30 de abril de 2022