

	<b>Informe mensual de avance de obra No 04 1 de junio de 2022</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

## **INFORME DE INTERVENTORIA No 5**

### **Periodo de reporte**

**1 de junio 2022 – 30 de junio 2022**

### **Objetivo del contrato**

**INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.**

**Contrato No: AQLATAM-ALC-002-2022**

### **Entidad contratante:**

**AQUALIA LATINOAMERICA S.A.E.S.P**

**Calle:22D 16 99 OF 01**

**3146304480**

**Montería- Córdoba**

**E-mail: [conintercer@gmail.com](mailto:conintercer@gmail.com)**

Periodo de reporte:

Del 1 de junio de 2022 al 30 de junio de 2022

	<b>Informe mensual de avance de obra No 04 1 de junio de 2022</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

## TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION .....	4
1. CAPITULO I. GENERALIDADES.....	5
1.1. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.....	6
2. CAPITULO II. ASPECTOS CONTRACTURALES Y LEGALES.....	6
3. CAPITULO III. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS .....	7
3.1. PAGOS EFECTUADOS.....	7
3.1.1. ANTICIPOS .....	7
3.2. FACTURACION MENSUAL.....	7
3.2.1. ESTADO DE AVANCE FINANCIERO .....	7
3.2.2. ESTADO Y CUENTAS DEL PROYECTO.....	7
3.2.3. RELACION DE GASTOS .....	7
3.3. POLIZAS DE LOS CONTRATOS Y EXTRACTOS DE LAS VIGENCIAS DE LAS MISMAS.....	7
3.3.1. CONTRATO DE OBRA .....	7
3.3.2. DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA .....	9
4. CAPITULO IV: AVANCE GENERAL DEL PROYECTO .....	11
4.1. CONTROLES DE EJECUCION EN LA OBRA .....	11
4.2. CANTIDADES EJECUTADAS .....	12
4.3. BALANCE DE EJECUCION DE OBRAS (AVANCE FISICO VS AVANCE FINANCIERO) .....	17
4.4. MODIFICACION DEL PROYECTO .....	18
4.4.1. EN CANTIDADES .....	18
4.4.2. EN PRECIOS UNITARIOS .....	18

Periodo de reporte:

Del 1 de junio de 2022 al 30 de junio de 2022

	<b>Informe mensual de avance de obra No 04 1 de junio de 2022</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

4.5.	PERSONAL, EQUIPO Y ADMINISTRACION UTILIZADO POR EL CONTRATISTA EN OBRAS.....	18
4.5.1.	PERSONAL.....	18
4.5.2.	EQUIPOS.....	19
4.6.	ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORIA .....	20
4.6.1.	ACTIVIDADES TECNICAS .....	20
4.6.2.	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS .....	20
4.6.4.	ACTIVIDADES FINANCIERAS .....	21
5.	CAPITULO V: ASPECTOS TECNICOS.....	21
5.1.	MODIFICACIONES.....	21
5.2.	PROBLEMAS Y SOLUCIONES ADOPTADAS .....	21
6.	CAPITULO VI: CONTROL DE CALIDAD .....	21
6.1.	ENSAYOS DE LABORATORIO.....	21
6.2.	RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO, ANALISIS Y CONCLUSIONES CORRESPONDIENTES Y DEMAS INFORMACION RELACIONADA CON LA CALIDAD DE OBRA.....	21
7.	CAPITULO VII: DESARROLLO DE CONTRATO DE OBRA Y COMPORTAMIENTO SEGÚN LA PROGRAMACION.....	21
8.	CAPITULO VIII: ASPECTOS VARIOS .....	22
8.1.	REGISTRO FOTOGRAFIO.....	22
8.2.	ACTAS, OFICIOS, COMUNICACIONES Y DEMAS REQUERIMIENTOS .....	22
9.	CAPITULO IX: ASPECTOS AMBIENTALES.....	22
10.	CAPITULO X: ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	23
11.	CAPITULO XI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	25
12.	ANEXOS .....	27

Periodo de reporte:

Del 1 de junio de 2022 al 30 de junio de 2022

	<b>Informe mensual de avance de obra No 04 1 de junio de 2022</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

## **INTRODUCCION**

Este informe presenta las actividades realizadas en el período de reporte indicado, del Contrato de Obra No Contrato No: AQLATAM-ALC-002-2022 cuyo objeto es “La ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba”.

El informe entrega una visión de las obras, así como las dificultades presentadas, incluyendo componentes técnicos, administrativos, financieros, legales y ambientales de los trabajos ejecutados, la documentación de los cambios, las inversiones realizadas, los recursos de personal (incluyendo los empleos directos e indirectos), los equipos utilizados y todos los demás aspectos que permiten el adecuado seguimiento y control de las obras.

El informe entrega los indicadores, conclusiones y recomendaciones de la interventoría y/o supervisión, para lograr el alcance del contrato, y para atender los eventos imprevistos que hayan podido afectar la normal ejecución de la obra en el plazo determinado, de manera que mitiguen las implicaciones de tales eventos.

	<b>Informe mensual de avance de obra No 04 1 de junio de 2022</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

## 1. CAPITULO I. GENERALIDADES

### DATOS DEL CONTRATO DE OBRA

<b>Número del contrato</b>	AQLATAM-ALC-001-2022
<b>objeto del contrato</b>	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR N.º 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
<b>Valor</b>	\$10.738.195.125
<b>contratante</b>	AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S. P
<b>contratista</b>	CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ
<b>Representante legal</b>	JORGE IVAN ECHEVERRY SOTO
<b>Fecha de suscripción</b>	11 de enero de 2022
<b>Fecha de inicio</b>	14 de febrero de 2022
<b>Plazo</b>	12 meses
<b>Fecha final inicial</b>	14 de febrero de 2023
<b>Prorroga No.1</b>	No aplica
<b>Nueva fecha final</b>	No aplica
<b>Localización de las obras</b>	Sector No 4 municipio de Cerete Córdoba

Periodo de reporte:

Del 1 de junio de 2022 al 30 de junio de 2022

	<b>Informe mensual de avance de obra No 04 1 de junio de 2022</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

<b>Alcance del contrato</b>	El contratista, deberá desarrollar el objeto del contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación No AQLATAM-ALC-001-2022, los cuales hacen parte integral del presente contrato.
<b>Estado actual</b>	En ejecución

### 1.1. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO

El Municipio de Cereté se ubica en la cuenca hidrográfica del Río Sinú, en la zona denominada Medio Sinú, lo que contribuye a la fertilidad de sus suelos, y al desarrollo de la agroindustria. Por su ubicación se constituye como epicentro de intercomunicaciones y centro de interconexión vial de la Troncal de Occidente, a escasos 18 kilómetros de la capital del Departamento de Córdoba, la ciudad de Montería.



El proyecto se llevará a cabo en el sector 4 etapa II del municipio, con esta intervención a las redes de alcantarillado de este sector, se logrará disminuir los reboses y realizar un manejo adecuado de las aguas residuales mejorando las condiciones de salubridad de las familias de este municipio.

## 2. CAPITULO II. ASPECTOS CONTRACTURALES Y LEGALES

No aplica para este periodo.

Periodo de reporte:  
Del 1 de junio de 2022 al 30 de junio de 2022

	<b>Informe mensual de avance de obra No 04 1 de junio de 2022</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

### **3. CAPITULO III. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**

#### **3.1. PAGOS EFECTUADOS**

##### **3.1.1. ANTICIPOS**

El contrato de obra No. AQLATAM-ALC-001-2022 que tiene por objetivo "LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA". No cuenta contra actualmente con anticipo

#### **3.2. FACTURACION MENSUAL**

No aplica para este periodo

##### **3.2.1. ESTADO DE AVANCE FINANCIERO**

No aplica para este periodo

##### **3.2.2. ESTADO Y CUENTAS DEL PROYECTO**

No aplica para este periodo

##### **3.2.3. RELACION DE GASTOS**

No aplica para este periodo

#### **3.3. POLIZAS DE LOS CONTRATOS Y EXTRACTOS DE LAS VIGENCIAS DE LAS MISMAS.**

##### **3.3.1. CONTRATO DE OBRA**

EL CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE, contratista del proyecto que tiene por objeto "LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA". Tiene al día todas las garantías requeridas acorde a o exigido en los pliegos de condiciones, esto es:

Periodo de reporte:

Del 1 de junio de 2022 al 30 de junio de 2022

	<b>Informe mensual de avance de obra No 04 1 de junio de 2022</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	VIGENTE		VALOR
			si	no	
Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniario que se imponga	Hasta la liquidación del contrato	20% del valor del contrato	x		\$2.147.819.512
Buen manejo del anticipo	Hasta la liquidación del contrato	100% del valor del contrato			
Devolución del pago anticipado	Hasta la liquidación del contrato o hasta que la entidad verifique el cumplimiento de todas las actividades o de la entrega de todos los bienes o servicios asociados al anticipo	100% del monto pagado de forma anticipada			
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la	Plazo del contrato	100% del valor del contrato	x		\$1.073.819.512

Periodo de reporte:  
Del 1 de junio de 2022 al 30 de junio de 2022

	<b>Informe mensual de avance de obra No 04 1 de junio de 2022</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

ejecución del contrato.					
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción.	Cinco años contando a partir de la suscripción del acta de liquidación final	20% del valor del contrato	x		\$2.147.639.025

### 3.3.2. DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

EL CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ contratista de la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA". También tiene al día todas las garantías requeridas acorde a lo exigido en los pliegos de condiciones, esto es:

AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	CUMPLE		VALOR
			si	no	
Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniario que se imponga	Hasta la liquidación del contrato	20% del valor del contrato	X		\$147.709.121.63
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Hasta la liquidación del contrato	100% del valor del contrato			

Periodo de reporte:  
Del 1 de junio de 2022 al 30 de junio de 2022

	<b>Informe mensual de avance de obra No 04 1 de junio de 2022</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

Devolución del pago anticipado	Hasta la liquidación del contrato o hasta que la entidad verifique el cumplimiento de todas las actividades o de la entrega de todos los bienes o servicios asociados al anticipo	100% del monto pagado de forma anticipada			
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato.	Plazo del contrato	10% del valor del contrato	X		\$73.854.560.81
calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción.	Plazo de contrato y seis meses mas	10% del valor del contrato	X		\$73.854.560.81

Periodo de reporte:  
Del 1 de junio de 2022 al 30 de junio de 2022

	<b>Informe mensual de avance de obra No 04 1 de junio de 2022</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

#### **4. CAPITULO IV: AVANCE GENERAL DEL PROYECTO**

##### **4.1. CONTROLES DE EJECUCION EN LA OBRA**

Avance de las actividades ejecutadas, por capítulos.

<b>REDES DE ALCANTARILLADO SECTOR No. 4</b>		
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DESCRIPCION DE LAS TAREAS EJECUTADAS</b>
2	Actividades preliminares	
3	Excavaciones	
4	Demoliciones	
5	Entibados	
6	Retiro y disposición de material	
7	Rellenos	
8	Redes de alcantarillado	
9	Pozos de inspección y cámara de caída	
10	Domiciliarias de alcantarillado	
12	Intervención de espacio público	
13	Instalación y suministro de concretos	
17	Instalación tubería sin zanja	

Periodo de reporte:  
Del 1 de junio de 2022 al 30 de junio de 2022

	<b>Informe mensual de avance de obra No 04 1 de junio de 2022</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

## 4.2. CANTIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CANTIDAD EJECUTADA
<b>2</b>	<b>Actividades premilitares</b>			
2 01	Localización y replanteo redes	ML	16.240	0
<b>3</b>	<b>Excavaciones</b>			
3 01	Excavaciones mecánica red h=< 2.50mts	M3	17.100	0
3 02	Excavaciones mecánica red h>2.50<5.00mts	M3	13.800	0
3 03	Excavaciones mecánica red h=>5.00mts	M3	1.300	0
3 04	Excavaciones mecánica estructuras h=< 2.50mts	M3	1.200	0
3 05	Excavaciones mecánica estructuras h>2.50<5.00mts	M3	1.300	0
3 06	Excavaciones mecánica estructuras h=>5.00mts	M3	100	0
3 07	Excavación manual	M3	7.700	0
<b>4</b>	<b>Demoliciones</b>			
4 03	Demolición de andenes	M2	3.840	0
4 04	Demolición de sardineles	MI	2.560	0
4 05	Demolición de pavimentos flexibles	M3	400	0
4 06	Demolición de pavimento rígido	M3	195	0
<b>5</b>	<b>Entibados</b>			
5 02	Entibado tablestacado con madera	M2	25.510	0
5 03	Entibado tablestacado con lamina	M2	8.570	0
<b>6</b>	<b>Retiro y disposición de material sobrante</b>			

Periodo de reporte:

Del 1 de junio de 2022 al 30 de junio de 2022

	<b>Informe mensual de avance de obra No 04 1 de junio de 2022</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

6 01	Cargue, Retiro y disposición de material proveniente de excavaciones	M3-KM	425.000	0
<b>7</b>	<b>Rellenos</b>			
7 01	Material proveniente de la excavación	M3	15.900	0
7 02	Recebo común	M3	15.900	0
7 04	Triturado <= 1"	M3	2.300	0
7 05	Grava >1"	M3	3.000	0
7 06	Piedra rajón	M3	4.000	0
7 08	Subbase granular	M3	700	0
7 09	Base granular	M3	700	0
<b>8</b>	<b>Redes de alcantarillado</b>			
<b>8 01</b>	<b>Instalación y suministro de tubería de alcantarillado</b>			
<b>8 01 01</b>	<b>Instalación de tubería flexible de alcantarillado</b>			
8 01 01 06	Instalación tubería flexible alcantarillado D 8"(200 mm)	MI	11.750	0
8 01 01 07	Instalación tubería flexible alcantarillado D10"(250 mm)	MI	990	0
8 01 01 08	Instalación tubería flexible alcantarillado D 12"(315 mm)	MI	1.840	0
8 01 01 09	Instalación tubería flexible alcantarillado D 16"(400 mm)	MI	410	0
8 01 01 10	Instalación tubería flexible alcantarillado D 18"(450mm)	MI	630	0
8 01 01 11	Instalación tubería flexible alcantarillado D 20" (500 mm)	MI	310	0
8 01 01 12	Instalación tubería flexible alcantarillado D 24"	MI	130	0
<b>9</b>	<b>Pozos de inspección y cámara de caída</b>			

Periodo de reporte:

Del 1 de junio de 2022 al 30 de junio de 2022

	<b>Informe mensual de avance de obra No 04 1 de junio de 2022</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

<b>9 01</b>	<b>Pozos de inspección</b>			
<b>9 01 01</b>	<b>Elementos pozo de inspección construidos en sitio</b>			
9 01 01 01	Base para pozo	Un	161	0
9 01 01 03	Cilindro pozo en concreto D. Interno = 1,20m e=0,25	Ml	165	0
9 01 01 09	Tapa cubierta pozo + aro-base + aro-tapa	Un	161	0
<b>10</b>	<b>Domiciliarias de alcantarillado</b>			
<b>10 01</b>	<b>Instalaciones domiciliarias</b>			
10 01 01	Instalación tubería y accesorios domiciliaria 6"	Ml	12.600	0
<b>10 02</b>	<b>Suministro accesorios domiciliarias</b>			
<b>10 02 01</b>	<b>Suministro e Instalación Yee PVC</b>			
10 02 01 01	yee PVC 200x160mm	Un	1.607	0
10 02 01 02	yee PVC 250x160mm	Un	93	0
10 02 01 03	yee PVC 315x160mm	Un	168	0
10 02 01 07	yee PVC 400x160mm	Un	44	0
10 02 01 09	yee PVC 450x160mm	Un	54	0
10 02 01 11	yee PVC 500x160mm	Un	23	0
10 02 01 13	yee PVC 24" x160mm	Un	11	0
<b>10 02 03</b>	<b>Suministro de codo PVC</b>			
10 02 03 01	Codo 45° PVC 160mm	Un	489	0
<b>10 03</b>	<b>Caja de inspección domiciliaria</b>			

Periodo de reporte:

Del 1 de junio de 2022 al 30 de junio de 2022

	<b>Informe mensual de avance de obra No 04 1 de junio de 2022</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

10 03 01	Caja domiciliaria plástica, incluye tapa, elevadores hidrosellos	Un	2.000	0
<b>12</b>	<b>Intervención de espacio publico</b>			
<b>12 01</b>	<b>Pavimentos</b>			
<b>12 01 01</b>	<b>Construcción de pavimentos flexible</b>			
12 01 01 01	Imprimación	M2	2.670	0
12 01 01 02	Construcción base asfáltica	M3	270	0
12 01 01 03	Construcción rodadura asfáltica	M3	130	0
12 01 01 04	Sellado de junta asfalto	MI	4.970	0
<b>12 01 02</b>	<b>Construcción de pavimento rígido</b>			
12 01 02 01	Pavimento rígido MR 43	M3	195	0
<b>12 02</b>	<b>Construcción de andenes</b>			
12 02 01	Anden en concreto e= 0.12mts	M2	3.840	0
<b>12 03</b>	<b>Construcción de sardinel</b>			
12 03 01	Construcción sardinel 50cm	MI	1.280	0
12 03 02	Construcción sardinel 35cm	MI	1.280	0
<b>13</b>	<b>Instalación y suministro de concretos</b>			
<b>13 01</b>	<b>Instalación de concretos</b>			
13 01 03	Instalación concreta para atraque tubería	M3	60	0
<b>13 02</b>	<b>Suministro de concretos</b>			
13 02 05	Concreto resistencia 21,0 Mpa (210 kg/cm <sup>2</sup> )	M3	60	0
<b>17</b>	<b>Instalación tubería sin zanja</b>			
17 06	Perforación ramming hierro 8", Paso Sub- terreno Tub. 8"	MI	50	0

Periodo de reporte:

Del 1 de junio de 2022 al 30 de junio de 2022

	<b>Informe mensual de avance de obra No 04 1 de junio de 2022</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

	sanitario vía Cerete-Montería			
<b>SUMINISTROS</b>				
8	Redes de alcantarillado			
8 01	Instalación y suministro de tubería dealcantarillado			
8 01 01	Instalación de tubería flexible de alcantarillado			
8 01 02	Suministro de tubería de alcantarillado			
8 01 02 01	Suministro tubería PVC alcantarillado			
8 01 02 01 01	Tubo PVC alcantarillado 160mm	MI	12.600	0
8 01 02 01 02	Tubo PVC alcantarillado 200mm	MI	11.750	0
8 01 02 01 03	Tubo PVC alcantarillado 250mm	MI	990	0
8 01 02 01 04	Tubo PVC alcantarillado 315mm	MI	1.840	0
8 01 02 01 06	Tubo PVC alcantarillado 400mm	MI	410	0
8 01 02 01 07	Tubo PVC alcantarillado 450mm	MI	630	0

Periodo de reporte:

Del 1 de junio de 2022 al 30 de junio de 2022


	<b>Informe mensual de avance de obra No 04 1 de junio de 2022</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

8 01 02 01 08	Tubo PVC alcantarillado 500mm	MI	310	0
8 01 02 01 09	Tubo PVC alcantarillado 24"	MI	130	0

#### 4.3. BALANCE DE EJECUCION DE OBRAS (AVANCE FISICO VS AVANCE FINANCIERO)

Ver cuadro Estado de Avance de Físico de la Obra.



Periodo de reporte:  
Del 1 de junio de 2022 al 30 de junio de 2022

	<b>Informe mensual de avance de obra No 04 1 de junio de 2022</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

#### **4.4. MODIFICACION DEL PROYECTO**

##### **4.4.1. EN CANTIDADES**

No aplica

##### **4.4.2. EN PRECIOS UNITARIOS**

No aplica para este mes

#### **4.5. PERSONAL, EQUIPO Y ADMINISTRACION UTILIZADO POR EL CONTRATISTA EN OBRAS**

##### **4.5.1. PERSONAL**

La obra cuenta con el personal mínimo requerido, esto es:

<b>CANTIDAD</b>	<b>CARGO/PROFESION</b>	<b>%DE DEDICACION</b>	<b>CUMPLE</b>		<b>OBSERVACIONES</b>
			<b>si</b>	<b>no</b>	
1	Director de obra	100	x		
1	Residente de obra	100	x		
1	Especialista hidráulico	50	x		
1	Especialista en geotecnia	50	x		
1	Inspector de obra	100	x		
1	Profesional social	100	x		
1	Secretario	50	x		

Adicional al personal mínimo requerido y el administrativo el CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE, ha incorporado un personal adicional en el área operativa, requerido para la verificación del desarrollo del proyecto, entre los que se citan:

Periodo de reporte:

Del 1 de junio de 2022 al 30 de junio de 2022

	<b>Informe mensual de avance de obra No 04 1 de junio de 2022</b>	<b>Versión 1</b>	
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>	

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CANT	CARGO/PROFESION	% DE DECICACION	CUMPLE		OBSERVACIONES
			si	no	
1	Topógrafo	100	x		
1	Cadenero	100	x		

Todo el personal en obra se encuentra afiliado al sistema de seguridad social, esto es: ARL, AFP Y EPS.

#### 4.5.2. EQUIPOS

El CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE, cuenta con los siguientes equipos:

EQUIPOS Y HERRAMINTAS EN OBRA	CANTIDAD	EN BUEN ESTADO		OBSERVACIONES
		si	no	
Retroexcavadora		x		
Equipo de elevación diferencial		x		
Compactador con operador		x		
Volqueta de 7m3		x		

Periodo de reporte:  
Del 1 de junio de 2022 al 30 de junio de 2022

	<b>Informe mensual de avance de obra No 04 1 de junio de 2022</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

## **4.6. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORIA**

### **4.6.1. ACTIVIDADES TECNICAS**

La supervisión, revisión, comprobación y verificación de la labor planeada y ejecutada por el contratista CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ, en el presente periodo, estuvo a cargo de personal dispuesto por el contratista. Se realizaron todas las inspecciones través de un equipo multidisciplinario que acompañó diariamente al contratista en las tareas desarrolladas según el cronograma de trabajo dispuesto.

### **4.6.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS**

- **Recursos Empleados:** La interventoría en el presente periodo dispuso, administró y mantuvo en la obra el personal profesional, técnico y administrativo; para el progreso de las funciones y compromisos adquiridos en el contrato de interventoría AQLATAM-ALC-002-2022.

### **4.6.3. SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL CONTRATO**

La interventoría en el presente periodo realizó seguimiento al avance físico-financiero y revisión del presupuesto de obra donde se verificó la ejecución de las actividades correspondientes.

- **Elaboración de informes semanales del periodo en ejecución:** De acuerdo a las obligaciones contractuales del contrato de interventoría AQLATAM-ALC-002-2022; se realizó en el presente periodo que va del 01 de junio del 2022 al 30 de junio del 2022; cuatro (4) informes semanales correspondientes a las actividades ejecutadas del proyecto en mención.
- **Verificación del pago de aportes legales (parafiscales) y de seguridad social:** La interventoría en el presente periodo verificó en

Periodo de reporte:

Del 1 de junio de 2022 al 30 de junio de 2022

	<b>Informe mensual de avance de obra No 04 1 de junio de 2022</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

cumplimiento de la afiliación de los aportes legales parafiscales y de seguridad social del personal vinculado a la obra.

#### **4.6.4. ACTIVIDADES FINANCIERAS**

Semanalmente la interventoría revisará el avance en la ejecución de las labores desarrolladas por el contratista de acuerdo con los ítems que forman parte del presupuesto de obra correspondiendo al periodo entre el 1 de junio de 2022 y 30 de junio de 2022, contrastando la obra ejecutada con la programación tal y como se reporta en los informes semanales. Se adjunta Matriz de Seguimiento Obligaciones Contractuales de la Interventoría.

### **5. CAPITULO V: ASPECTOS TECNICOS**

#### **5.1. MODIFICACIONES**

No aplica para este mes.

#### **5.2. PROBLEMAS Y SOLUCIONES ADOPTADAS**

No aplica para este mes

### **6. CAPITULO VI: CONTROL DE CALIDAD**

#### **6.1. ENSAYOS DE LABORATORIO**

No aplica para este mes

#### **6.2. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO, ANALISIS Y CONCLUSIONES CORRESPONDIENTES Y DEMAS INFORMACION RELACIONADA CON LA CALIDAD DE OBRA.**

No aplica para este mes.

### **7. CAPITULO VII: DESARROLLO DE CONTRATO DE OBRA Y COMPORTAMIENTO SEGÚN LA PROGRAMACION**

	<b>Informe mensual de avance de obra No 04 1 de junio de 2022</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

Observaciones:

Durante el periodo al contratista CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ, le ha sido difícil trabajar debido a las altas precipitaciones que se han presentado en el periodo.

A la fecha se encuentra un frente de trabajo ejecutando las actividades de adecuación de zanjas y mejoramiento de vías de acceso.

## **8. CAPITULO VIII: ASPECTOS VARIOS**

### **8.1. REGISTRO FOTOGRAFIO**

Se adjunta registro fotográfico de la ejecución de los trabajos (antes, durante y después de ejecutado).

### **8.2. ACTAS, OFICIOS, COMUNICACIONES Y DEMAS REQUERIMIENTOS**

Se anexan las actas, comunicaciones y demás requerimientos.

## **9. CAPITULO IX: ASPECTOS AMBIENTALES**

Hasta la fecha se ha podido evidenciar que el contratista CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ, viene trabajando en los aspectos e impactos ambientales definidos en el plan de manejo ambiental estipulado para el proyecto de "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA". Ajustándose a la normativa ambiental vigente.

Hasta la fecha y con base a la etapa en que se encuentra el proyecto, los aspectos e impactos ambientales que se han identificado y se vienen trabajando son los siguiente:

- **Contratación de Personal:** Se pudo evidenciar que cuenta con una mínima cantidad de personal en obra, nativo de la zona de influencia del proyecto, y el CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ espera que este número vaya aumentando en la medida en que avance el proyecto, con el fin de contribuir así a la generación de empleo en la región y que contribuya al mejoramiento de su economía.

Periodo de reporte:

Del 1 de junio de 2022 al 30 de junio de 2022

	<b>Informe mensual de avance de obra No 04 1 de junio de 2022</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

- Incremento de Demanda de Bienes y Servicios: Se evidencia el incremento de este aspecto, principalmente dado que el CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ comenzó con la contratación de servicios, afectándole de forme positiva, ya que le para la comunidad local ofrecer servicios y bienes, generándoles un beneficio económico.
- Generación de Empleo: A la fecha, el total de personal contratado en el proyecto es de la zona de influencia del proyecto.
- Alteración en la Calidad Visual: Este impacto es general para todo el proyecto, el cual se define con incidencia directa, negativo, seguro, de intensidad media, de duración permanente, puntual, es mitigable y compensable.
- Perdida de suelos: Se han presentado corte del terreno, pero hay que tener en cuneta que este impacto es general para todo el proyecto, por lo cual se define como incidencia directa. Negativo, de intensidad alta, de duración parcia, no es mitigable, pero si compensable.
- Cambios en la Calidad del Aire: Este impacto es evidente dado el inicio de los trabajos y el tráfico vehicular que este está generando en la zona. Este impacto es general en el proyecto, es directo, negativo, seguro, con una intensidad media, de duración temporal, local, es mitigable pero no compensable.

## **10. CAPITULO X: ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

Se evidenció que el CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ, ha realizado la identificación de los peligros a los cuales están expuestos los trabajadores en cada actividad de obra, los cuales están consignados en la Matriz de Identificación y Evaluación de Peligros y Riesgos; teniendo en cuenta el riesgo asociado y las consecuencias o daños que podría causar en la salud y en el patrimonio de las personas.

	<b>Informe mensual de avance de obra No 04 1 de junio de 2022</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

Para aquellos riesgos no aceptables, el CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ procedió a definir procedimientos operativos o planes de acción que mantengan bajo control el peligro y prevengan la lesión y/o la enfermedad.

Durante la ejecución de la obra, los registros diarios son consignados en la Bitácora y en el formato "Plan de Control de Peligros y Riesgos", incluyendo siempre la firma de la Interventoría. Se lleva también un registro fotográfico de esta información.

Se evidenció también que el CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ, en la etapa inicial de la obra, ha trabajado en las siguientes actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo:

Afiliación al personal de la obra al Sistema de Seguridad Social (ARL, EPS, PENSIÓN Y PARAFISCALES) y pagos correspondientes.

- Entrega de EPP.
- Implementación del Protocolo de Bioseguridad.
- Capacitaciones de Bioseguridad y de Seguridad en la Obra.
- Afiliación al personal de la obra al sistema de seguridad social (ARL, PENSIÓN, EPS y PARAFISCALES).

	<b>Informe mensual de avance de obra No 04 1 de junio de 2022</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

## **11. CAPITULO XI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.**

- En el aspecto administrativo, la interventoría CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ, deja constancia que el contratista CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ en el presente periodo comprendido entre el 01 de junio del 2022 al 30 de junio del 2022, cumplió con el personal mínimo requerido para la ejecución y desarrollo de las actividades del contrato de obra; así mismo realizó una óptima ejecución del plan de gestión integral de obra.
- El componente social del contratista CONSORCIO CONSTRUEDES CERTÉ ha desarrollado el constante seguimiento y ha realizado en su tiempo la solución a las diferentes problemáticas que se han presentado en la comunidad respecto a los daños ocasionados por parte del contratista, al igual que el estado de las vías; cabe resaltar que se han presentado fuertes y medianas precipitaciones en la zona, afectando así directamente la movilidad y el desplazamiento de la zona.
- El contratista CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ ha implementado correctamente el cumplimiento del protocolo de bioseguridad tanto del personal administrativo como personal operativo.
- En el presente periodo el ejecutor no logró realizar actividades en cuanto a la instalación de redes de alcantarillado con tubería flexible, debido a que en la zona 4 del municipio de Cereta Córdoba, las precipitaciones presentadas afectaron de manera directa el rendimiento de los trabajos; ya que, las zanjas de las excavaciones realizadas se inundaron y el ejecutor realizó trabajos para manejar esas aguas de inundaciones pero aun así, el nivel freático del terreno es elevado y por tal razón se atrasaron en diferentes ocasiones los rendimientos en campo. Cabe mencionar que la vía a intervenida en el periodo se encuentra al costado de un canal existente de aguas lluvias el cual no está en óptimas condiciones debido a que este canal está contaminado (desechos, basuras, maleza, entre otros), por tal motivo, el flujo de aguas lluvias no es funcional lo cual genera taponamientos en el mismo; causando así, un rebose de aguas las cuales vierten directamente a las zanjas realizadas por la maquinaria del

Periodo de reporte:

Del 1 de junio de 2022 al 30 de junio de 2022

	<b>Informe mensual de avance de obra No 04 1 de junio de 2022</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

contratista. Lo anterior, ha ocurrido en diferentes ocasiones y con gran severidad siempre que se presentan fuertes precipitaciones. De este modo, se ha realizado la labor de mejoramiento de zanjan lo cual ayudara a que estas aguas que se encuentran estancadas sigan su curso, y de esta forma no afecte a los habitantes del área intervenida por la obra; ya que los estancamientos de estas pueden producir algunas enfermedades a la comunidad.

- El contratista CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ está en proceso de implementar un plan de contingencia para mitigar las inundaciones que genera el canal de aguas lluvias y evitar atrasos y daños en las jornadas de trabajo y así, lograr aumentar los rendimientos de los trabajos a realizar.
- Por otro lado, ya que la vía de acceso de la zona se encuentra en mal estado, y la entrada más viable para las volquetas es solo para automóviles livianos, estos tienen que darse una vuelta lo que es más demorado esto atrasa la actividad adecuación de vías con material seleccionado, es por esto que aun se encuentran algunas zonas sin intervenir; además, este material es muy escaso debido a las fuertes lluvias que se han presentado y a las canteras se les dificulta su extracción.
- Dicho lo anterior el porcentaje de obra de avance físico para el periodo del mes de junio sigue siendo 5,03% ejecutados en actividades en campo, y el porcentaje programado es de 20,27%, lo que indica que hay un retraso del 15,24% del porcentaje de obra ejecutado en relación al porcentaje de obra programado presentado por el contratista CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ.
- La interventoría CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ, verifica y revisa la documentación presentada por el contratista CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ.

	<b>Informe mensual de avance de obra No 04 1 de junio de 2022</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

## **12. ANEXOS**

- Matriz de seguimiento obligaciones contractuales de la interventoría.
- Registro fotográfico de ejecución de actividades.
- Oficios y/o comunicaciones y/o requerimientos.
- Control de aportes legales y seguridad social del contrato de obra.
- Control de aportes legales y seguridad social del contrato de interventoría.
- Certificados de calidad de equipos topográficos.
- Plan de gestión integral de obra (PGIO)

	<b>Informe mensual de avance de obra No 04 1 de junio de 2022</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

## **ANEXOS**

Periodo de reporte:  
Del 1 de junio de 2022 al 30 de junio de 2022

	<b>Informe mensual de avance de obra No 04 1 de junio de 2022</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

## **MATRIZ DE SEGUIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LA INTERVENTORIA**

Periodo de reporte:  
Del 1 de junio de 2022 al 30 de junio de 2022

	<b>Informe mensual de avance de obra No 04 1 de junio de 2022</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	FECHA DE REVISION	CUMPLE		OBSERVACIONES
		Si	No	
<b>1.</b> Verificar que la localización de las obras objeto del contrato se ajusten a los diseños y áreas definidas para el proyecto.	30 de junio de 2022	x		Se hizo un recorrido inicial previo a iniciar actividades en acompañamiento con el contratista y AQUALIA LATINOAMERICA S.A E.S. P, registrado en el informe semanal 1.
<b>2.</b> Designar, un Ingeniero Residente, que será su representante en las obras, y quien deberá tener autonomía para actuar por su cuenta.	30 de junio de 2022	x		Se asigna al ingeniero Claudia Causil como residente de interventoría desde el inicio de actividades, el cual ha hecho seguimiento de esta hasta presente periodo.
<b>3.</b> La Interventoría revisará y verificará que los estudios y diseños entregados por el Departamento estén de acuerdo con las condiciones actuales.	30 de junio de 2022	x		La interventoría ha hecho acompañamiento a AQUALIA LATINOAMERICA S.A en la revisión de diseños
<b>4.</b> El Interventor analizará los contratos, los anexos y cualquier otro documento oficial concerniente al proyecto. El estudio del contrato y demás condiciones contractuales, marcará las pautas para la administración general del proyecto y, por consiguiente, las condiciones legales de los mismos.	30 de junio de 2022	x		La interventoría analiza todos los documentos correspondientes al proyecto
<b>5.</b> Supervisar el cumplimiento de las disposiciones sobre seguridad e higiene industrial, contenidas en el manual elaborado por el contratista.	30 de junio de 2022	x		La interventoría ha asignado un profesional SST para llevar un plan de seguridad y salud en la Obra

Periodo de reporte:  
Del 1 de junio de 2022 al 30 de junio de 2022

	<b>Informe mensual de avance de obra No 04 1 de junio de 2022</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

<b>6.</b> Exigir la correcta aplicación sobre señalización, tanto temporal, como definitiva. Teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre vallas informativas y señalización. En caso de no ser adecuada, exigir los correctivos inmediatos.	30 de junio de 2022	x	La interventoría ha exigido al contratista el uso de señalizaciones, así como la valla informativa la cual fue instalada el día 1 de febrero acorde al modelo entregado.
<b>7.</b> Realizar los procesos de control de calidad de los materiales que aplicará el Contratista. Los resultados y observaciones de los mismos se consignarán en el informe quincenal que presentará el Interventor a la entidad.	30 de junio de 2022		No aplica para este mes
<b>8.</b> Llevar a cabo los ensayos de campo y de laboratorio, y control de materiales, haciendo presencia física en los mismos, de acuerdo con las normas y especificaciones de construcción vigentes, y ejecutará aquellos que, a juicio de AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., requieran verificación.	30 de junio de 2022		No aplica para este mes
<b>9.</b> El contratante AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P. le solicite, con el fin de establecer la veracidad de los mismos cuando haya duda en los resultados obtenidos preliminarmente.	30 de junio de 2022	x	El contratante AQUALIA LATINOAMERICA SA E.S. P hasta el presente periodo no ha solicitado estudios adicionales a la Interventoría.
<b>10.</b> Analizar para AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., y previa su autorización, de forma conjunta con el contratista, problemas de carácter técnico, relacionados	30 de junio de 2022		No aplica para este mes

Periodo de reporte:  
Del 1 de junio de 2022 al 30 de junio de 2022

	<b>Informe mensual de avance de obra No 04 1 de junio de 2022</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

con suelos, materiales de construcción y procesos constructivos.				
<b>11.</b> Controlar que la ejecución del programa de obras se ajuste al diseño elaborado y con el conjunto de normas, especificaciones, procedimientos establecidos en los pliegos de condiciones del contrato de obra.	30 de junio de 2022		<b>x</b>	La interventoría ha supervisado que las actividades se ejecuten estén acorde con el diseño y cumpliendo las especificaciones técnicas entregadas por el contrato.
<b>12.</b> Exigir al Contratista el cumplimiento de los programas de trabajo acordados para todas las fases del contrato.	30 de junio de 2022		<b>x</b>	La interventoría ha exigido personal profesional, técnico, mano de obra y maquinaria necesaria para ejecutar las actividades
<b>13.</b> Será obligación de la Interventoría poner en conocimiento de AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., mínimo con un (1) mes de anticipación, la prórroga o vencimiento del contrato de obra. En cada uno de estos casos, será la Interventoría la responsable de solicitar oportunamente el trámite, previa justificación técnica de los hechos, quedando a juicio de AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P. la determinación final.	30 de junio de 2022		<b>x</b>	
<b>14.</b> Las funciones de la Interventoría aquí contraída, se ejercerán hasta la liquidación del contrato intervenido.	30 de junio de 2022		<b>x</b>	
<b>15.</b> Mensualmente, el Interventor deberá incluir en su informe el estado del cumplimiento del programa de trabajo. Cuando se presenten	30 de junio de 2022		<b>x</b>	La interventora ha hecho control de la programación de manera detallada.

Periodo de reporte:

Del 1 de junio de 2022 al 30 de junio de 2022

	<b>Informe mensual de avance de obra No 04 1 de junio de 2022</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

<p>circunstancias especiales, tales como ampliación de plazo y/o cuantía del contrato y/o modificación de las cantidades de obra, el Contratista deberá someter a revisión y aprobación de la Interventoría y del Coordinador de AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., el nuevo programa de trabajo.</p>				
<p><b>16.</b> Los métodos de construcción quedan a juicio del Contratista; sin embargo, el Interventor previa información al respecto a la AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., podrá sugerir cambios en los métodos que considere inadecuados.</p>	30 de junio de 2022			No aplica para este mes
<p><b>17.</b> Control del equipo del contratista: El Interventor no está obligado a llevar un registro del equipo del Contratista; sin embargo, informará a AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., de las calidades generales del mismo y su impacto en la ejecución del programa de construcción y calidad de las obras. Todo lo anterior deberá incluirse en los informes quincenales y final de Interventoría.</p>	30 de junio de 2022		<b>x</b>	
<p><b>18.</b> En caso de necesitarse la incorporación de nuevos ítems no contemplados en los definidos, el Contratista presentará a la Interventoría, un informe que incluya el análisis detallado de cada</p>	30 de junio de 2022		<b>x</b>	

Periodo de reporte:  
Del 1 de junio de 2022 al 30 de junio de 2022

	<b>Informe mensual de avance de obra No 04 1 de junio de 2022</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

<p>precio, teniendo en cuenta la resolución vigente al respecto. Los precios no previstos requieren visto bueno del Departamento.</p>				
<p><b>19.</b> En caso de ser necesario introducir modificaciones al diseño y a las cantidades de obra definidas, el Interventor hará una evaluación minuciosa de cada uno de los ítems del contrato, presentando a AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P. el resultado de dichas evaluaciones para que esta conceptúe su viabilidad o no.</p>	<p>30 de junio de 2022</p>			<p>No aplica para este mes</p>
<p><b>20.</b> Elaborar un informe mensual para la entidad y enviarlo dentro de los diez primeros días del mes siguiente durante la vigencia del contrato de Interventoría. En dicho informe debe aparecer el estado de la obra teniendo en cuenta aspectos técnicos, económicos, financieros, contractuales, de equipos, personal, materiales, avance del programa de obra, problemas por solucionar y en general en forma detallada todos los aspectos relacionados con las obras. Para lo cual deberá: a) Llevar el control permanente, por ítem, de la cantidad de obra realmente ejecutada, con base en la información de actas de obra que produzca el Contratista y la inspección directa del Interventor. b) Con el fin de</p>	<p>30 de junio de 2022</p>	<p><b>x</b></p>		

Periodo de reporte:  
Del 1 de junio de 2022 al 30 de junio de 2022

	<b>Informe mensual de avance de obra No 04 1 de junio de 2022</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

<p>suscribir las actas parciales durante la ejecución de la obra, el Interventor medirá la obra terminada y verificará que esté acorde a los diseños aprobados, al contrato, a la calidad mínima exigida expresamente o la que corresponde a la clase de trabajo y a las especificaciones del proyecto. Una vez establecido el cumplimiento de lo anterior remitirá el Acta a AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., la cual estará incluida en el Informe quincenal.</p>				
<p><b>21.</b> El Interventor realizará, cada vez que sea necesario, reuniones periódicas de evaluación de obras con los Contratistas o su representante. De dichas reuniones se elaborará un acta suscrita por todos los que intervinieron en ellas, las cuales serán archivadas y mantenidas en custodia por la Interventoría. Así mismo, el Interventor podrá impartir sugerencias para el correcto desarrollo de los trabajos en campo, las cuales se consignarán en el acta de la reunión.</p>	<p>30 de junio de 2022</p>			<p>No aplica para este mes</p>
<p><b>22.</b> Elaborar y suscribir, conjuntamente con AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P. y los contratistas, los convenios, acuerdos, pactos y eventos que afecten el desarrollo de los trabajos.</p>	<p>30 de junio de 2022</p>			<p>No aplica para este mes</p>

Periodo de reporte:  
Del 1 de junio de 2022 al 30 de junio de 2022

	<b>Informe mensual de avance de obra No 04 1 de junio de 2022</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

<b>23.</b> Llevar y mantener el archivo actualizado de la Interventoría, de tal manera que se pueda constatar en cualquier momento el desarrollo de la ejecución del contrato.	30 de junio de 2022	<b>x</b>		La interventoría cuenta con el personal administrativo que controla a diario el presupuesto de la obra.
<b>24.</b> Prestar apoyo a AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P. para resolver las peticiones y reclamos del contratista de obra.	30 de junio de 2022			No aplica para este mes
<b>25.</b> Exigir al contratista el cumplimiento de la normatividad vigente sobre vallas informativas y señalización temporal y definitiva del proyecto.	30 de junio de 2022	<b>x</b>		La interventoría ha exigido al contratista el uso de señalizaciones, así como la valla informativa la cual fue instalada el día 11 de febrero acorde al modelo entregado.
<b>26.</b> Analizar, proponer y/o incorporar las recomendaciones y expectativas de las comunidades y/o instituciones afectadas con el desarrollo del proyecto, previo visto bueno de AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P.	30 de junio de 2022			No aplica para este periodo
<b>27.</b> El Interventor, AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P. y los Contratistas, efectuarán una inspección final a las obras, una semana antes de ser entregadas las con el fin de determinar el estado en que se va a recibir, para lo cual, el Interventor preparará un informe previo para AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., en donde se describa el balance general de las obras ejecutadas, el costo de la obra,	30 de junio de 2022			No aplica para este periodo

Periodo de reporte:  
Del 1 de junio de 2022 al 30 de junio de 2022

	<b>Informe mensual de avance de obra No 04 1 de junio de 2022</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

<p>informes de laboratorio, etc. En caso de observaciones que deban atenderse por parte del Contratista, se dejará constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito por el Interventor, en el cual se fijará el plazo para el acondicionamiento final de las obras. Una vez realizados los trabajos requeridos, se procederá a elaborar el Acta de Recibo Final y Entrega de la Obra, con la presencia de AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P. y los contratistas y a la liquidación de la obra sobre la que ejerce Interventoría. El Interventor desarrollará todas aquellas actividades de carácter administrativo sobre la obra que ejerce Interventoría, incluido el seguimiento y control de la vigencia en valor y plazo de las garantías, la prórroga de las exigidas a la liquidación del contrato, tanto del suyo como del que vigila, previamente a la autorización de los pagos finales.</p>			
<p><b>28.</b> Tiene por objeto la presentación de los documentos que permitan obtener la información suficiente sobre las características de la obra ejecutada. El Interventor deberá preparar un informe final, en el cual incluirá toda la información reportada en los informes quincenales, haciendo</p>	<p>30 de junio de 2022</p>		<p>No aplica para este mes</p>

Periodo de reporte:  
Del 1 de junio de 2022 al 30 de junio de 2022

	<b>Informe mensual de avance de obra No 04 1 de junio de 2022</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

<p>una descripción sobre todos los trabajos ejecutados indicando su localización con Puntos de Referencia, resumen de avance de obra semana a semana, Informe Financiero, Actas de comité de obra, clase de ensayos ejecutados y resumen de los resultados obtenidos, relación de los problemas geológicos, hidráulicos y de suelos, fuentes de materiales utilizados y toda la información técnica solicitada más adelante, al igual que la que considere conveniente deba conocer AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P.. El informe deberá contener las recomendaciones especiales que el Interventor crea convenientes para la adecuada conservación de las obras. El Interventor debe presentar un informe que contenga todas las obras realizadas, incluidas las adicionales y contener la información mínima necesaria para identificar cada tipo de obra y sus características principales.</p> <p>El Contratista y La Empresa contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.</p>				
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

Periodo de reporte:  
Del 1 de junio de 2022 al 30 de junio de 2022

	<b>Informe mensual de avance de obra No 04 1 de junio de 2022</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

## **REGISTRO FOTOGRÁFICO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES**

Periodo de reporte:  
Del 1 de junio de 2022 al 30 de junio de 2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



<b>Descripción:</b>	<b>Señalización</b>
<b>Fecha:</b>	<b>01 de junio 2022 – 30 de junio 2022</b>
<b>Ubicación:</b>	<b>Sector 4, Municipio de Cereté</b>

Periodo de reporte:  
Del 1 de junio de 2022 al 30 de junio de 2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



<b>Descripción:</b>	<b>Señalización</b>
<b>Fecha:</b>	<b>1 de junio 2022 – 30 de junio 2022</b>
<b>Ubicación:</b>	<b>Sector 4, Municipio de Cereté</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



**Descripción:**

**Relleno con material seleccionado**

**Fecha:**

**01 de junio 2022 – 30 de junio 2022**

**Ubicación:**

**Sector 4, Municipio de Cereté**

Periodo de reporte:  
Del 1 de junio de 2022 al 30 de junio de 2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



<b>Descripción:</b>	<b>Adecuación de vías de acceso</b>
<b>Fecha:</b>	<b>01 de junio 2022 – 30 de junio 2022</b>
<b>Ubicación:</b>	<b>Sector 4, Municipio de Cereté</b>

Periodo de reporte:  
Del 1 de junio de 2022 al 30 de junio de 2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



<b>Descripción:</b>	<b>Adecuación de vías de acceso</b>
<b>Fecha:</b>	<b>01 de junio 2022 – 30 de junio 2022</b>
<b>Ubicación:</b>	<b>Sector 4, Municipio de Cereté</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



<b>Descripción:</b>	<b>Mejoramiento de zanjas</b>
<b>Fecha:</b>	<b>01 de junio 2022 – 30 de junio 2022</b>
<b>Ubicación:</b>	<b>Sector 4, Municipio de Cereté</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



<b>Descripción:</b>	<b>Estado del Canal pluvial del barrio el Cañito</b>
<b>Fecha:</b>	<b>01 de junio 2022 – 30 de junio 2022</b>
<b>Ubicación:</b>	<b>Sector 4, Municipio de Cereté</b>

Periodo de reporte:  
Del 1 de junio de 2022 al 30 de junio de 2022

	<b>Informe mensual de avance de obra No 04 1 de junio de 2022</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

## **OFICIOS Y/O COMUNICACIONES Y/O REQUERIMIENTOS**

Periodo de reporte:  
Del 1 de junio de 2022 al 30 de junio de 2022

	<b>Informe mensual de avance de obra No 04 1 de junio de 2022</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

	
<p>Cereté, junio 15 de 2022</p>	<p><i>OFI-INT-CER- 011</i></p>
<p>Señores: <b>CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ.</b> Tel: 301 6845507 <a href="mailto:consorcioconstruedescerete@gmail.com">consorcioconstruedescerete@gmail.com</a> Cereté- Córdoba</p>	
<p><b>Ref.: Contrato No: AQLATAM-ALC-001-2022</b></p> <p>Objetivo: <i>"CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR N°4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA</i></p>	
<p><b>Asunto:</b> Adecuación de vías en el barrio el Cañito</p>	
<p>Cordial saludo,</p>	
<p>Nos dirigimos a ustedes con el fin de remitir mediante registros fotográficos el estado actual de la vía intervenida por el consorcio CONSTRUEDES CERETE en el barrio EL CAÑITO ,en el cual se puede evidenciar que su estado no es favorable ni se encuentra en óptimas condiciones, la comunidad manifiesta preocupación debido a que los tramos intervenidos han afectado el acceso a las viviendas por varios días, ocasionando molestias en la movilidad de las personas e impedimento de la movilización de vehículos; y debido a la temporada de lluvias que se presenta en la región se han incrementado todas las afectaciones en las vías e incomodidades a la comunidad.</p>	
<p>Se agradece se tomen las medidas correspondientes entregando los tramos como se encontraban inicialmente, se solicita que estos mejoramientos de las vías en el barrio el Cañito se realice en la brevedad de lo posible, para que de esta manera el consorcio CONSTRUEDES CERETÉ continúe con sus actividades según lo programado.</p>	
<p>Calle 22d #16 - 99 Barrio-Pasatiempo 3146304480 Montería-Córdoba <a href="mailto:conintercer@gmail.com">conintercer@gmail.com</a></p>	

Periodo de reporte:  
Del 1 de junio de 2022 al 30 de junio de 2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Agradecemos de antemano la atención prestada y quedamos atentos a cualquier información.

Atentamente,



**JOHN ANTONIO MARTÍNEZ AGUILAR**  
Representante Legal  
Consortio Interventoria Cereté

**ANEXOS FOTOGRAFICOS**



Estado Actual

Calle 22d #16 - 99 Barrio-Pasatiempo  
3146304480  
Montería-Córdoba  
[conintercer@gmail.com](mailto:conintercer@gmail.com)

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Estado Actual

Calle 22d #16 - 99 Barrio-Pasatiempo  
3146304480  
Montería-Córdoba  
[conintercer@gmail.com](mailto:conintercer@gmail.com)

	<b>Informe mensual de avance de obra No 04 1 de junio de 2022</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

## **CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA**

Periodo de reporte:  
Del 1 de junio de 2022 al 30 de junio de 2022

	<b>Informe mensual de avance de obra No 04</b> <b>1 de junio de 2022</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código</b> <b>AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SDA e ICBF																																	
NIT 9055294	1	CONSORCIO INTER 24 CERETE	9 - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CL220 16-99 OF 1	MONTERIA-CORDOBA	7601010	No																																	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																																									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor																																
2022-01	2022-06	940796755	940796755	0	2022/06/26	2022/05/19	BANCO BOCOTIA		\$3,112,200																																
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES											PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes							
			Eng	Ind	Gen	Eda	Dep	Imp	Cor	Ret	As	Tpa	Tras	Pre	v1	v2	v3	v4	v5	Code	Dias	BC	Aporte	Code	Dias	BC	Aporte	Code	Dias	BC	Aporte	Code	Dias		BC	Aporte	Exonerado SDA e ICBF				
1	EL	107335779	BRUNO JARA																21181	30	\$1,000,000	\$160,000	\$160,000	30	\$1,000,000	\$125,000	\$125,000	30	\$1,000,000	\$40,000	\$40,000	14 11	30	\$1,000,000	\$60,000	\$60,000	30	\$1,000,000	\$30,000	No	\$445,000
2	EL	100769980	SABIA CLAUDIA															23051	30	\$1,000,000	\$160,000	\$160,000	30	\$1,000,000	\$125,000	\$125,000	30	\$1,000,000	\$40,000	\$40,000	14 11	30	\$1,000,000	\$60,000	\$60,000	30	\$1,000,000	\$30,000	No	\$445,000	
3	EL	106794999	ERDLY MARION															25 14	30	\$1,000,000	\$160,000	\$160,000	30	\$1,000,000	\$125,000	\$125,000	30	\$1,000,000	\$40,000	\$40,000	14 11	30	\$1,000,000	\$60,000	\$60,000	30	\$1,000,000	\$30,000	No	\$445,000	
4	EL	106796030	MARTHA JOHN															23051	30	\$1,000,000	\$160,000	\$160,000	30	\$1,000,000	\$125,000	\$125,000	30	\$1,000,000	\$40,000	\$40,000	14 11	30	\$1,000,000	\$60,000	\$60,000	30	\$1,000,000	\$30,000	No	\$445,000	
5	EL	10761779	FERNANDO MARCE															23051	30	\$1,000,000	\$160,000	\$160,000	30	\$1,000,000	\$125,000	\$125,000	30	\$1,000,000	\$40,000	\$40,000	14 11	30	\$1,000,000	\$60,000	\$60,000	30	\$1,000,000	\$30,000	No	\$445,000	
6	EL	100211660	MARCEY YANLEY															23051	30	\$1,000,000	\$160,000	\$160,000	30	\$1,000,000	\$125,000	\$125,000	30	\$1,000,000	\$40,000	\$40,000	14 11	30	\$1,000,000	\$60,000	\$60,000	30	\$1,000,000	\$30,000	No	\$445,000	
7	EL	106712244	MARCEY MARTHAJO															23051	30	\$1,000,000	\$160,000	\$160,000	30	\$1,000,000	\$125,000	\$125,000	30	\$1,000,000	\$40,000	\$40,000	14 11	30	\$1,000,000	\$60,000	\$60,000	30	\$1,000,000	\$30,000	No	\$445,000	
<b>Total</b>														<b>AFIROLADO (7)</b>																											

Periodo de reporte:  
Del 1 de junio de 2022 al 30 de junio de 2022

	<b>Informe mensual de avance de obra No 04 1 de junio de 2022</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



### Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Secural Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Esconrado SENA e ICBF
NIT 90551294	1	CONSORCIO INTER 24 CERETE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CL235 16-99 OF 1	MOHORIA-CORDOBA	7601010	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2022-01	2022-04	9430784755	9430784755	E	2022/04/26	2022/05/19	BANCO BOGOTA	\$3,112,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				7	\$1,120,000	\$0	\$0	\$1,120,000	
COLPONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000	
FORVENER	230301	800,224,808	8	4	\$640,000	\$0	\$0	\$640,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$487,200	\$0	\$0	\$487,200	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	\$487,200	\$0	\$0	\$487,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$280,000	\$0	\$0	\$280,000	
CONFACOR	CCF16	891,080,005	1	7	\$280,000	\$0	\$0	\$280,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				7	\$875,000	\$0	\$0	\$875,000	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EP5041	900,156,264	2	2	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000	
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	5	\$625,000	\$0	\$0	\$625,000	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$210,000	\$0	\$0	\$210,000	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	FAICBF	899,999,239	2	7	\$210,000	\$0	\$0	\$210,000	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$140,000	\$0	\$0	\$140,000	
SENA	PA02NA	899,999,034	1	7	\$140,000	\$0	\$0	\$140,000	
<b>TOTAL</b>				<b>7</b>	<b>\$3,112,200</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$3,112,200</b>	

Periodo de reporte:  
Del 1 de junio de 2022 al 30 de junio de 2022

	<b>Informe mensual de avance de obra No 04 1 de junio de 2022</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

## **CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATO DE OBRA**

Periodo de reporte:  
Del 1 de junio de 2022 al 30 de junio de 2022



# Informe mensual de avance de obra No 04 1 de junio de 2022

**Versión 1**  
**Código**  
**AQLATAM-ALC-002-2022**

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



## Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																						
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF																														
NIT 901551201	6	CONSORCIO CONSTRUIREMOS CERETE	5 - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CRA 6 N 65 24 CC PLACE MALL OFIC 319	MONTERIA-CORDOBA	3116607834	No																														
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																																						
Periodo		Clave	Tipo	Fecha	Pago																																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor																													
2022-05	2022-06	9436186039	9436186039	E	2022/06/02	2022/06/17	BANCO BOGOTA	15	54,632,900																													
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																						
No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES													PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			Total Aportes							
			ing	ret	ude	tan	top	vip	cor	viz	sto	lge	lms	vac	exp	vcl	sl	vlp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF		
1	CC	746848	BARBER VICTOR															0	30	\$0	\$0	EP5002	30	\$1,500,000	\$187,500	CCF14	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	\$104,400	30	\$1,500,000	\$75,000	No	\$426,900
2	CC	832154	CORONA SANTIAGO															0	30	\$0	\$0	EP5005	30	\$1,500,000	\$187,500	CCF14	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	\$104,400	30	\$1,500,000	\$75,000	No	\$426,900
3	CC	73215880	DIAZ WILMER															230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EP5037	30	\$1,500,000	\$187,500	CCF14	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	\$104,400	30	\$1,500,000	\$75,000	No	\$666,900
4	CC	1047467201	MEÑEZ RAFAEL															230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EP5005	30	\$1,500,000	\$187,500	CCF14	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	\$104,400	30	\$1,500,000	\$75,000	No	\$666,900
5	CC	1104422140	MONTERROZA DANIELA															230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EP5005	30	\$1,500,000	\$187,500	CCF14	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	\$104,400	30	\$1,500,000	\$75,000	No	\$666,900
6	CC	1061464939	RIVERA JORGE															230301	30	\$2,500,000	\$400,000	EP5041	30	\$2,500,000	\$312,500	CCF14	30	\$2,500,000	\$100,000	14-11	30	\$2,500,000	\$174,000	30	\$2,500,000	\$125,000	No	\$1,111,500
7	CC	1047945991	ROSES JOSE															25-14	30	\$1,500,000	\$240,000	EP5037	30	\$1,500,000	\$187,500	CCF14	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	\$104,400	30	\$1,500,000	\$75,000	No	\$666,900
Total		Afiliados( 7)															\$8,500,000	\$1,360,000	\$11,500,000	\$1,437,500	\$11,500,000	\$460,000	\$11,500,000	\$800,400	\$11,500,000	\$375,000		\$4,632,900										



## Informe mensual de avance de obra No 04 1 de junio de 2022

**Versión 1**  
**Código**  
**AQLATAM-ALC-002-2022**

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



### Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901551201	6	CONSORCIO CONSTRUIRES CERETE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CRA 6 N 65 24 CC PLACE MALL OFIC 319	MONTERIA-CORDOBA	3116607834	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-05	2022-06	9436186039	9436186039	E	2022/06/02	2022/06/17	BANCO BOGOTA	15	\$4,632,900
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	\$1,360,000	\$0	\$0	\$1,360,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$240,000	\$0	\$0	\$240,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$1,120,000	\$0	\$0	\$1,120,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$800,400	\$0	\$0	\$800,400	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	\$800,400	\$0	\$0	\$800,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$460,000	\$0	\$0	\$460,000	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	7	\$460,000	\$0	\$0	\$460,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				7	\$1,437,500	\$0	\$0	\$1,437,500	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$375,000	\$0	\$0	\$375,000	
NUEVA EPS-MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$312,500	\$0	\$0	\$312,500	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$187,500	\$0	\$0	\$187,500	
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$562,500	\$0	\$0	\$562,500	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$345,000	\$0	\$0	\$345,000	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	7	\$345,000	\$0	\$0	\$345,000	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$230,000	\$0	\$0	\$230,000	
SENA	PASENA	899,999,034	1	7	\$230,000	\$0	\$0	\$230,000	
<b>TOTAL</b>				<b>7</b>	<b>\$4,632,900</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$4,632,900</b>	

Periodo de reporte:  
Del 1 de junio de 2022 al 30 de junio de 2022



# Informe mensual de avance de obra No 04 1 de junio de 2022

Versión 1  
Código  
AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



## Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901407951	6	CONSTRUCTORA TERLUZ SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 19 N 3 28 BARRIO SAN JOSE	SAHAGUN-CORDOBA	7342380	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago					
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-06	1510570747	9436197873	E	2022/06/13	2022/06/17	BANCOLOMBIA	4	\$26,434,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																			
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			Total Aportes							
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tda	tas	tdp	vdq	cov	vst	sla	lpa	lta	lvc	lvt	lvp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC		Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	
1	CC	10776690															230301	30	\$9,100,000	\$1,547,000	EP5002	30	\$9,100,000	\$364,000	CCF14	30	\$9,100,000	\$364,000	14-11	30	\$9,100,000	\$633,400	30	SI	\$2,908,400
2	CC	1064981032															230301	20	\$1,333,334	\$213,400	EP5002	20	\$1,333,334	\$53,400	CCF14	20	\$1,333,334	\$53,400	14-11	20	\$1,333,334	\$92,900	20	SI	\$413,100
3	CC	1143400426															230301	13	\$866,667	\$138,700	EP5010	13	\$866,667	\$34,700	CCF14	13	\$866,667	\$34,700	14-11	13	\$866,667	\$60,400	13	SI	\$268,500
4	CC	92547018															230301	13	\$2,166,667	\$346,700	EP5005	13	\$2,166,667	\$86,700	CCF14	13	\$2,166,667	\$86,700	14-11	13	\$2,166,667	\$150,900	13	SI	\$671,000
5	CC	1073829330															230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EP5002	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF14	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	\$104,400	30	SI	\$464,400
6	CC	77165580															230301	2	\$133,334	\$21,400	EP5002	2	\$133,334	\$5,400	CCF14	2	\$133,334	\$5,400	14-11	2	\$133,334	\$9,300	2	SI	\$41,500
7	CC	1100547989															230301	8	\$346,667	\$55,500	ESSC07	8	\$346,667	\$13,900	CCF14	8	\$346,667	\$13,900	14-11	8	\$346,667	\$24,200	8	SI	\$107,500
8	CC	1003588706															231001	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF14	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$69,600	30	SI	\$309,600
9	CC	1065007201															230301	30	\$2,800,000	\$448,000	EP5005	30	\$2,800,000	\$112,000	CCF14	30	\$2,800,000	\$112,000	14-11	30	\$2,800,000	\$194,900	30	SI	\$866,900
10	CC	10886799															230301	30	\$3,000,000	\$480,000	ESSC07	30	\$3,000,000	\$120,000	CCF14	30	\$3,000,000	\$120,000	14-11	30	\$3,000,000	\$208,800	30	SI	\$928,800
11	CC	78027851															230301	14	\$466,667	\$74,700	ESSC07	14	\$466,667	\$18,700	CCF14	14	\$466,667	\$18,700	14-11	14	\$466,667	\$32,500	14	SI	\$144,600
12	CC	78715517															230301	5	\$216,667	\$34,700	ESSC24	5	\$216,667	\$8,700	CCF14	5	\$216,667	\$8,700	14-11	5	\$216,667	\$15,100	5	SI	\$67,200
13	CC	1003193311															230301	30	\$2,500,000	\$400,000	EP5002	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF14	30	\$2,500,000	\$100,000	14-11	30	\$2,500,000	\$174,000	30	SI	\$774,000
14	CC	1064988482															231001	27	\$900,000	\$144,000	EP5002	27	\$900,000	\$36,000	CCF14	27	\$900,000	\$36,000	14-11	27	\$900,000	\$62,700	27	SI	\$278,700
15	CC	1064993404															230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF14	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$90,500	30	SI	\$402,500
16	CC	1003178322															230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5041	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF14	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$69,600	30	SI	\$309,600
17	CC	1085337345															230301	14	\$933,334	\$149,400	EP5002	14	\$933,334	\$37,400	CCF14	14	\$933,334	\$37,400	14-11	14	\$933,334	\$65,000	14	SI	\$289,200
18	CC	1067838399															230301	30	\$4,000,000	\$680,000	EP5005	30	\$4,000,000	\$160,000	CCF14	30	\$4,000,000	\$160,000	14-11	30	\$4,000,000	\$278,400	30	SI	\$1,278,400
19	CC	78029892															231001	30	\$1,000,000	\$160,000	ESSC07	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF14	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$69,600	30	SI	\$309,600
20	CC	7385982															230301	30	\$2,800,000	\$448,000	EP5002	30	\$2,800,000	\$112,000	CCF14	30	\$2,800,000	\$112,000	14-11	30	\$2,800,000	\$194,900	30	SI	\$866,900
21	CC	35117788															230301	8	\$266,667	\$42,700	ESSC24	8	\$266,667	\$10,700	CCF14	8	\$266,667	\$10,700	14-11	8	\$266,667	\$18,600	8	SI	\$82,700
22	CC	1064977109															231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF14	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$90,500	30	SI	\$402,500
23	CC	1073822633															230301	30	\$3,000,000	\$480,000	EP5002	30	\$3,000,000	\$120,000	CCF14	30	\$3,000,000	\$120,000	14-11	30	\$3,000,000	\$208,800	30	SI	\$928,800
24	CC	78032739															230301	28	\$933,334	\$149,400	ESSC07	28	\$933,334	\$37,400	CCF14	28	\$933,334	\$37,400	14-11	28	\$933,334	\$65,000	28	SI	\$289,200
25	CC	26038865															230301	30	\$2,800,000	\$448,000	EP5002	30	\$2,800,000	\$112,000	CCF14	30	\$2,800,000	\$112,000	14-11	30	\$2,800,000	\$194,900	30	SI	\$866,900
26	CC	1064986509															230301	30	\$1,000,000	\$160,000	ESSC07	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF14	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$69,600	30	SI	\$309,600
27	CC	1102843617															230301	29	\$2,706,667	\$433,100	EP5002	29	\$2,706,667	\$108,300	CCF14	29	\$2,706,667	\$108,300	14-11	29	\$2,706,667	\$188,400	29	SI	\$838,100
28	CC	1066571729															25-14	30	\$2,000,000	\$320,000	EP5002	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF14	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	\$139,200	30	SI	\$619,200
29	CC	1003193352															230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF14	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$69,600	30	SI	\$309,600
30	CC	15370151															230301	30	\$4,000,000	\$680,000	EP5002	30	\$4,000,000	\$160,000	CCF14	30	\$4,000,000	\$160,000	14-11	30	\$4,000,000	\$278,400	30	SI	\$1,278,400
31	CC	35117527															230301	30	\$1,000,000	\$160,000	ESSC07	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF14	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$69,600	30	SI	\$309,600
32	CC	78034018															230301	27	\$900,000	\$144,000	EP5041	27	\$900,000	\$36,000	CCF14	27	\$900,000	\$36,000	14-11	27	\$900,000	\$62,700	27	SI	\$278,700
33	CC	78032893															25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	ESSC07	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF14	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$69,600	30	SI	\$309,600
34	CC	7919051															230301	21	\$1,050,000	\$168,000	EP5002	21	\$1,050,000	\$42,000	CCF14	21	\$1,050,000	\$42,000	14-11	21	\$1,050,000	\$73,100	21	SI	\$325,100

	<b>Informe mensual de avance de obra No 04 1 de junio de 2022</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



### Planilla Resumen

CC	Código	Nombre	Sexo	Fecha de Nacimiento	Fecha de Ingreso	Salario Base	Salario Fijo	Salario Variable	Salario Total	Salario Base	Salario Fijo	Salario Variable	Salario Total	Salario Base	Salario Fijo	Salario Variable	Salario Total	Salario Base	Salario Fijo	Salario Variable	Salario Total	Salario Base	Salario Fijo	Salario Variable	Salario Total					
35	CC	738088	LOPEZ ABELARDO							230201	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF16	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$69,600	30	\$0	\$0	\$0	\$309,600
36	CC	123338294	MADERA ANDREA							230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF16	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$69,600	30	\$0	\$0	\$0	\$309,600
37	CC	1045003039	MEDELLIN MERLE							230201	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5507	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF16	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$69,600	30	\$0	\$0	\$0	\$309,600
38	CC	1044981749	MUÑOZ ADRIANA							230201	30	\$1,500,000	\$240,000	EP5507	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF16	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	\$104,400	30	\$0	\$0	\$0	\$464,400
39	CC	1049487714	NARVAEZ JESUS							230301	30	\$2,000,000	\$320,000	CCFC39	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF16	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	\$139,200	30	\$0	\$0	\$0	\$619,200
40	CC	1003191488	NIETO MIGUEL	X						230301	7	\$233,334	\$37,400	EP5507	7	\$233,334	\$9,400	CCF16	7	\$233,334	\$9,400	14-11	7	\$233,334	\$16,300	7	\$0	\$0	\$0	\$72,500
41	CC	1102860922	NORIEGA YULIANA							230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5507	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF16	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$69,600	30	\$0	\$0	\$0	\$309,600
42	CC	1073815678	PACHECO JAVIER							25-14	30	\$1,500,000	\$240,000	EP5002	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF16	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	\$104,400	30	\$0	\$0	\$0	\$464,400
43	CC	1048414834	PALOMO JESUS							230201	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5507	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF16	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$69,600	30	\$0	\$0	\$0	\$309,600
44	CC	1047838932	PARRA ARIIS							230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5507	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF16	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$69,600	30	\$0	\$0	\$0	\$309,600
45	CC	1003099907	PEREIRA MARIA	X	X					230301	17	\$566,667	\$90,700	EP5041	17	\$566,667	\$22,700	CCF16	17	\$566,667	\$22,700	14-11	17	\$566,667	\$39,500	17	\$0	\$0	\$0	\$175,600
46	CC	1003027034	PEREZ JULIAN							230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF16	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	\$0	\$402,500
47	CC	1193116335	PETRO LUIS							230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EP5002	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF16	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	\$104,400	30	\$0	\$0	\$0	\$464,400
48	CC	1003189692	ROJAS AURA							230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EP5041	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF16	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	\$104,400	30	\$0	\$0	\$0	\$464,400
49	CC	50021088	ROYO LINA							25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF16	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	\$0	\$402,500
50	CC	1045009852	SALGADO MELISA							230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EP5002	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF16	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	\$139,200	30	\$0	\$0	\$0	\$619,200
51	CC	78024090	TORRES GERIVY							230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5507	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF16	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	\$0	\$402,500
52	CC	1003456997	VILORIA VERUZCA							230201	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5507	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF16	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$69,600	30	\$0	\$0	\$0	\$309,600
53	CC	1044997706	ZAPA JESUS							230301	30	\$2,800,000	\$448,000	EP5002	30	\$2,800,000	\$112,000	CCF16	30	\$2,800,000	\$112,000	14-11	30	\$2,800,000	\$194,900	30	\$0	\$0	\$0	\$866,900
<b>Total</b>		<b>Afiliados( 53)</b>										\$84,820,004	\$13,742,800			\$84,820,004	\$3,393,400			\$84,820,004	\$3,393,400			\$84,820,004	\$5,904,500		\$0	\$0	\$0	\$26,434,100

Periodo de reporte:  
Del 1 de junio de 2022 al 30 de junio de 2022

	<b>Informe mensual de avance de obra No 04 1 de junio de 2022</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



### Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901407951	6	CONSTRUCTORA TERLUZ SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 19 N 3 28 BARRIO SAN JOSE	SAHAGUN-CORDOBA	7342380	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-06	1510570747	9436197875	E	2022/06/13	2022/06/17	BANCOLOMBIA	4	\$26,434,100
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				53	\$13,742,800	\$0	\$0	\$13,742,800	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	\$672,000	\$0	\$0	\$672,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	\$928,000	\$0	\$0	\$928,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	34	\$9,028,100	\$0	\$0	\$9,028,100	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	\$3,114,700	\$0	\$0	\$3,114,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				53	\$5,904,500	\$0	\$0	\$5,904,500	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	53	\$5,904,500	\$0	\$0	\$5,904,500	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				53	\$3,393,400	\$0	\$0	\$3,393,400	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	53	\$3,393,400	\$0	\$0	\$3,393,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				53	\$3,393,400	\$0	\$0	\$3,393,400	
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	\$80,000	\$0	\$0	\$80,000	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	\$19,400	\$0	\$0	\$19,400	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$34,700	\$0	\$0	\$34,700	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	16	\$671,400	\$0	\$0	\$671,400	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	\$276,200	\$0	\$0	\$276,200	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	\$158,700	\$0	\$0	\$158,700	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	19	\$1,794,300	\$0	\$0	\$1,794,300	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$358,700	\$0	\$0	\$358,700	
<b>TOTAL</b>				<b>53</b>	<b>\$26,434,100</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$26,434,100</b>	

Periodo de reporte:  
Del 1 de junio de 2022 al 30 de junio de 2022

	<b>Informe mensual de avance de obra No 04 1 de junio de 2022</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

## **CERTIFICACIÓN DE EQUIPOS**

Periodo de reporte:  
Del 1 de junio de 2022 al 30 de junio de 2022

	<b>Informe mensual de avance de obra No 04</b> <b>1 de junio de 2022</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código</b> <b>AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



### CERTIFICADO VERIFICACION Y AJUSTE

NIVEL AUTOMÁTICO  
No. NA5782093

Este documento no acredita la propiedad del equipo.



**DATOS GENERALES**

Fecha Exp: 27-may-22      Vence: 26-nov-22      Propiedad: CONSTRUCTORA TERLUZ S.A.S  
Dirección: CC PLACES MALL OF 317 MONTERIA      Tel. 3116607834      Id: 901407951-6

**DATOS DEL EQUIPO**

Marca: TOPCON      Modelo: ATB4      Serie: WP139459-K  
Magnificador: 24X      Precisión Km: +/- 2.0 mm      Tipo de imagen: Directa  
Exactitud del compensador: +/-15"      Mínima distancia focal: 0.3m      Apertura del objetivo: 32mm

**DATOS DEL AJUSTE**

Para la interpretación del certificado se tendrán en cuenta los siguientes conceptos, los cuales determinan las condiciones de entrada del instrumento al laboratorio y así mismo si requirió alguna corrección en cualquiera de sus partes inspeccionadas:

A. Correcto    B. Corregido    C: No corregida    D: No aplica

Limpieza	A
Mantenimiento	A
Base nivelante	A
Display	A
sistema de enfoque	A
ajuste del retículo	A
Ajuste en el sistema de compensacion	A
Ajuste de verticalidad	A
Tornillo de movimiento lento	A
Nivel tubular o esférico	A

*Nota se cambiaron dos piezas en la base*

**AJUSTE CON COLIMADOR**

DESCRIPCION	TOLERANCIA	ERROR	DESCRIPCION	TOLERANCIA	ERROR
Línea de vision	<5"	<5"	Rango de compensacion	±15"	<15"
Nivel circular	<5"	<5"	Verticalidad del retículo	<10"	<10"

Certificamos que el equipo ha sido verificado y ajustado de acuerdo a las especificaciones técnicas de los manuales del fabricante de esta marca amparado en la NTC-ISO/IEC 17025/10012  
Certificamos que el equipo luego de realizadas todas las pruebas, chequeos y ajustes de acuerdo a las normas establecidas según las características técnicas para estos instrumentos se encuentran en PATRONES UTILIZADOS: ( TEODOLITO OPTOMECANICO FOIF J2-2 No. SERIAL:117579 Y UN NIVEL AUTOMATICO FOIF DSZ2 SERIAL: 314441 )

APROBÓ



**Maale**

ING. MARTHA ALEJANDRA SANTIAGO  
ESPECIALISTA EN INGENIERIA Y GESTION DE CALIDAD  
T.P. 0822 8137947 ATL

ELABORÓ



**DUVAN FELPE MONTERO PABON**  
TECNICO EN ELECTRONICA INDUSTRIAL

NIT: 901.039.489-5  
Calle 79B No.42-352 Piso 2  
Barranquilla-Colombia  
Cel.3176606492



CERTIFICADO VERIFICACION Y AJUSTE  
No. NA5782093  
NIVEL TOPCON ATB4A 24x SERIE WP139456K  
VIG:27-05-2022  
HASTA 26-11-2022

Periodo de reporte:  
Del 1 de junio de 2022 al 30 de junio de 2022

	<b>Informe mensual de avance de obra No 04 1 de junio de 2022</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



**CERTIFICADO VERIFICACION Y AJUSTE**  
NIVEL AUTOMÁTICO  
No. NA5782090



Este documento no acredita la propiedad del equipo.

**DATOS GENERALES**

Fecha Exp: 27-may-22      Vence: 26-nov-22      Propiedad: CONSTRUCTORA TERLUZ S.A.S  
Dirección: CC PLACES MALL OF 317 MONTERIA      Tel. 3116607834      Id: 901407951-6

**DATOS DEL EQUIPO**

Marca: TOPCON      Modelo: ATB4      Serie: WP139453-K  
Magnificador: 24X      Precisión Km: +/- 2.0 mm      Tipo de Imagen: Directa  
Exactitud del compensador: +/-15"      Mínima distancia focal: 0.3m      Apertura del objetivo: 32mm

**DATOS DEL AJUSTE**

Para la interpretación del certificado se tendrán en cuenta los siguientes conceptos, los cuales determinan las condiciones de entrada del instrumento al laboratorio y así mismo si requirió alguna corrección en cualquiera de sus partes inspeccionadas:

A. Correcto    B. Corregido    C: No corregida    D: No aplica

Limpieza	A
Mantenimiento	A
Base nivelante	A
Display	A
sistema de enfoque	A
ajuste del retículo	A
Ajuste en el sistema de compensacion	A
Ajuste de verticalidad	B
Tornillo de movimiento lento	A
Nivel tubular o esférico	A

*Nota se cambiaron dos piezas en la base*

**AJUSTE CON COLIMADOR**

DESCRIPCION	TOLERANCIA	ERROR	DESCRIPCION	TOLERANCIA	ERROR
Línea de visión	<5"	<5"	Rango de compensacion	±15'	<15"
Nivel circular	<5'	<5'	Verticalidad del retículo	<10"	<10"

Certificamos que el equipo ha sido verificado y ajustado de acuerdo a las especificaciones técnicas de los manuales del fabricante de esta marca amparado en la NTC-ISO/IEC 17025:10012  
Certificamos que el equipo luego de realizadas todas las pruebas, chequeos y ajustes de acuerdo a las normas establecidas según las características técnicas para estos instrumentos se encuentran en PATRONES UTILIZADOS: ( TEODOLITO OPTOMECANICO FOIF J2-2 No. SERIAL:117579 Y UN NIVEL AUTOMATICO FOIF DSZ2 SERIAL: 314441 )

APROBÓ

**Maale**

ING. MARTHA ALEJANDRA SANTIAGO  
ESPECIALISTA EN INGENIERIA Y GESTION DE CALIDAD  
T.P. 0822 8137947 ATL

ELABORÓ



DUVAN FELIPE MONTERO PABON  
TECNICO EN ELECTRONICA  
INDUSTRIAL

NIT: 901.039.489-5  
Calle 79B No.42-352 Piso 2  
Barranquilla-Colombia  
Cel.3176606492



CERTIFICADO VERIFICACION Y AJUSTE  
No. NA5782090  
NIVEL TOPCON ATB424+ SERIE WP139453K  
VIG:27-05-2022  
HASTA 26-11-2022

Periodo de reporte:  
Del 1 de junio de 2022 al 30 de junio de 2022



# Informe mensual de avance de obra No 04 1 de junio de 2022

**Versión 1**  
**Código**  
**AQLATAM-ALC-002-2022**

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



**CERTIFICADO DE VERIFICACION Y AJUSTE**  
ESTACION TOTAL  
No. ET5782053

Este documento no acredita la propiedad del equipo.



**DATOS GENERALES**

Fecha Exp: 27-may-22  
Dirección: CC PLACES MALL OF 317 MONTERA

Vence: 26-nov-22  
Tel: 3116607834

Propiedad: CONSTRUCTORA TERLUZ S.A.S  
Id: 901407951-6

**DATOS DEL EQUIPO**

Marca: GOWIN  
Lectura angular mínima: 1°  
Aproximación a distancia: 2 mm+2ppmXD

Modelo: TKS-202  
Alcance con un prisma: 2000m  
Aumento del telescopio: 30X

Serie: SF1006-K  
Lugar y fecha Último Trabajo: EQUIPO NUEVO

**DATOS DEL AJUSTE**  
Para la interpretación del certificado se tendrán en cuenta los siguientes conceptos, los cuales determinan las condiciones de entrada del instrumento al laboratorio y así mismo si requirió alguna corrección en cualquiera de sus partes inspeccionadas:  
A: Correcto B: Falla corregida C: No corregida D: No aplica

limpieza exterior	A
Mantenimiento	A
Base nivelante	A
Nivel tubular y esférico	A
Ajuste eje vertical y horizontal	A
Verticalidad	A
Óptica general	A
Frenos y tornillos movimientos lentos	A
Plomada óptica y laser	B
Sistema de compensación electrónica	A
Colimación Vertical	A
Colimación Horizontal	A
Alineación infrarrojo con respecto a retículo	A
Teclado	A
Display	A
Ajuste mirillas de puntería	A
Ajuste distanciómetro	A

**AJUSTE CON COLIMADOR**

DESCRIPCION	TOLERANCIA	ERROR	DESCRIPCION	TOLERANCIA	ERROR
Punto 0 compensador	<10°	<10°	Colimación vertical	<10°	<10°
Nivel tubular	<15°	<15°	Verticalidad	<20°	<20°
Nivel circular	<5°	<5°	Plomada óptica o laser	<1mm	<1mm
colimación horizontal	<10°	<10°			

**TEMPERATURA Y PRESION ATMOSFERICA.**

TEMPERATURA	PRESION
29°C	760MMHG

**DATOS OBTENIDOS EN LA INSPECCION INICIAL.**

VERTICAL		HORIZONTAL		DISTANCIA	
Etapa 1	90	Etapa 1	0	Etapa 1	21 626
Etapa 2	270°00'15"	Etapa 2	180°00'16"	Etapa 2	21 626
Residuo	0°00'15"	Residuo	0°00'16"	Residuo	0.0002
Tolerancia	(+/-0.0002)	Tolerancia	(+/-0.0002)	Tolerancia	(+/-0.0001)
Patrón	360	Patrón	180	Patrón	21 624
Error	0°00'15"	Error	0°00'14"	Error	0.0001

**DATOS OBTENIDOS DESPUES DE LAS CALIBRACION.**

VERTICAL		HORIZONTAL		DISTANCIA	
Etapa 1	90	Etapa 1	0	Etapa 1	21 624
Etapa 2	270	Etapa 2	180	Etapa 2	21 624
Residuo	0	Residuo	0	Residuo	0
Tolerancia	(+/-0.0002)	Tolerancia	(+/-0.0002)	Tolerancia	(+/-0.0001)
Patrón	360	Patrón	180	Patrón	21 624
Error	0	Error	0	Error	0

Certificamos que el equipo ha sido verificado y ajustado de acuerdo a las especificaciones técnicas de los manuales del fabricante de esta marca amparado en la NTC-ISO/IEC 17025:2017  
Certificamos que el equipo luego de realizadas todas las pruebas, chequeos y ajustes de acuerdo a las normas establecidas según las características técnicas para estos instrumentos, se encuentran en óptimas condiciones de trabajo, pero no emiten al PATRONES UTILIZADOS. ( TEODOLITO OPTOMECANICO FOIF JD-2 No. SERIAL-117579 Y UN NIVEL AUTOMATICO FOIF DS22 SERIAL: 314441 )

APROBÓ

**Maale**  
ING. MARTHA ALEJANDRA SANTIAGO  
ESPECIALISTA EN INGENIERIA Y GESTION DE CALIDAD  
T.P. 8822 8137947 ATL

ELABORÓ



**DUVAN FELIPE MONTERO PABON**  
TECNICO EN ELECTRONICA INDUSTRIAL

NT: 901.838.489-5  
Calle 796 No.42-352 Piso 2  
Barranquilla-Colombia  
Cel 317686492



CERTIFICADO VERIFICACION Y AJUSTE  
No. ET5782053  
ESTACION GOWIN TKS-202 SERIE SF1006-K  
VIGENCIA 27-05-2022  
HASTA 26-11-2022

Periodo de reporte:  
Del 1 de junio de 2022 al 30 de junio de 2022

	<b>Informe mensual de avance de obra No 04 1 de junio de 2022</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

## **PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA**

Periodo de reporte:  
Del 1 de junio de 2022 al 30 de junio de 2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

# INFORME MENSUAL COMPONENTE PGIO

“CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACION DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CORDOBA”

Periodo de reporte:  
Del 1 de junio de 2022 al 30 de junio de 2022

	<b>Informe mensual de avance de obra No 04 1 de junio de 2022</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		
 <b>CONSTRUREDES CERETE</b>	<b>INFORME MENSUAL PGIO CONTRATISTA</b>	<b>CODIGO: SIG-PLA001</b>
		<b>Version: 001</b>

### Tabla de contenido

INFORME DEL CONTRATISTA COMPONENTE PGIO.....	2
1. COMPONENTE CALIDAD.....	2
1.1. Inspección y Reporte de Equipos y/o Herramientas para la Realización de Ensayos en Obra.....	2
1.2 Verificación de Certificado de Calidad de Materiales y Legalidad de Sitios de Extracción de Materiales.....	3
2 COMPONENTE AMBIENTAL.....	3
2.1 Verificación y Seguimiento de sitios de obtención de materiales.....	3
2.2 Reporte de los documentos de vehículos, maquinaria y/o equipos.....	4
2.3 Reporte de Contingencias Ambientales.....	4
3 COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.....	5
3.1 Personal en obra.....	5
3.1 Afiliación y Pago de seguridad social.....	6
3.2 Entrega de Dotación y EPP al Personal.....	6
3.3 Reporte accidentes.....	7
3.4 Inspecciones de obra.....	7
3.7 Reporte sobre el estado de los equipos para la atención de primeros auxilios y emergencias.....	7
3.8 Reporte Sobre Instalaciones.....	8
3.8 Reporte de Capacitaciones SST.....	8
<b>3.9 Notificación de Actos y Condiciones Inseguras.....</b>	<b>9</b>
<b>3.10 Encuesta de perfil sociodemográfico.....</b>	<b>9</b>
4.0 ANEXOS FOTOGRAFICOS.....	9

**CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE**  
 Carrera 6 # 65-24 Oficina 301 – Cel. – 3016845507  
[Consortioconstruredescerete@gmail.com](mailto:Consortioconstruredescerete@gmail.com)  
 Montería – Córdoba

Periodo de reporte:  
Del 1 de junio de 2022 al 30 de junio de 2022

	<b>Informe mensual de avance de obra No 04 1 de junio de 2022</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		
 <b>CONSTRUREDES CERETE</b>	<b>INFORME MENSUAL PGIO CONTRATISTA</b>	<b>CODIGO: SIG-PLA001</b>
		<b>Version: 001</b>

### INFORME DEL CONTRATISTA COMPONENTE PGIO

#### 1. COMPONENTE CALIDAD.

##### 1.1. Inspección y Reporte de Equipos y/o Herramientas para la Realización de Ensayos en Obra.

Durante el periodo comprendido entre el 14 de mayo y 14 de junio de 2022 se utilizaron los siguientes equipos para verificación de Calidad:

**Tabla 1 Equipos Para Verificación de Calidad en Obra**

N°	Tipo
1	Tubo 6" 8" 10" 12"
2	Hidrosellos 6" 8" 10" 12"
3	yee
4	Silla yee
5	Unión
6	Tubo PVC
7	Unión de reparación
8	Collarín
9	codo
10	Tapón
11	Tubo sanitario
12	Unión hembra PVC
13	Unión macho PVC
14	Varillas para manjoles
15	Alambre negro
16	Unión sanitaria 2" 3" 4"
17	Moto bomba sumergible
18	NA5782090
19	ET5782053

[VER ANEXO C -1](#)

[VER ANEXO C -2](#)

**CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE**  
 Carrera 6 # 65-24 Oficina 301 – Cel. – 3016845507  
[Consortioconstruredescerete@gmail.com](mailto:Consortioconstruredescerete@gmail.com)  
 Montería – Córdoba

Periodo de reporte:  
Del 1 de junio de 2022 al 30 de junio de 2022

	<b>Informe mensual de avance de obra No 04</b> <b>1 de junio de 2022</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código</b> <b>AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		
 <b>CONSTRUEDES CERETE</b>	<b>INFORME MENSUAL PGIO</b> <b>CONTRATISTA</b>	<b>CODIGO: SIG-PLA001</b>
		<b>Version: 001</b>

Nº	MATERIAL	CANTIDAD	ORIGEN	CERTIFICADO
1	Material proveniente de excavación	0 M3	OBRA	NO
2	Recebo común	0 M3	CONSTRUCTORA TERLUZ	SI
3	Triturado 1"	0 M3	CONSTRUCTORA TERLUZ	SI
4	Grava	0 M3	CONSTRUCTORA TERLUZ	SI
5	Piedra rajón	0 M3	CONSTRUCTORA TERLUZ	SI

- Los certificados se encuentran en la carpeta de anexos calidad.

## 2.2 Reporte de los documentos de vehículos, maquinaria y/o equipos

En la siguiente tabla se relacionan los vehículos, maquinaria y/o equipos utilizados durante las actividades.

**Tabla Relación de Vehículos, maquinaria y equipos**

Vehículo maquinaria o equipo	Identificación	Tarjeta de propiedad
RO02	MC050346	SI
PH02	MC047624	Si
MC07	MC050398	Si

### VER ANEXO A - 1

## 2.3 Reporte de Contingencias Ambientales

Durante el periodo comprendido entre el 14 de mayo y 14 de junio de 2022, no se presentaron contingencias de tipo Ambiental o Durante el desarrollo de las actividades se presentó una emergencia de tipo Ambiental.

**CONSORCIO CONSTRUEDES CERETE**  
 Carrera 6 # 65-24 Oficina 301 – Cel. – 3016845507  
[Consortioconstruedescerete@gmail.com](mailto:Consortioconstruedescerete@gmail.com)  
 Montería – Córdoba

Periodo de reporte:  
 Del 1 de junio de 2022 al 30 de junio de 2022

	<b>Informe mensual de avance de obra No 04 1 de junio de 2022</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		
	<b>INFORME MENSUAL PGIO CONTRATISTA</b>	<b>CODIGO: SIG-PLA001</b>
		<b>Version: 001</b>

### 3 COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

A continuación, se presenta lo relacionado con el componente SST para el reporte del periodo de 14 de mayo y 14 de junio de 2022.

#### 3.1 Personal en obra

En la siguiente tabla se relaciona el personal profesional y operativo participante en el proyecto durante el periodo comprendido entre el 14 de mayo y 14 de junio de 2022.

<b>PLIEGO PROFESIONAL CONSORCIO MEGAREDES NIT: 901.488.525-8</b>		
8.352.544	SANTIAGO MANUEL CORENA MARQUEZ	DIRECTOR DE LA OBRA
1.069.464.939	JORGE ARMANDO RIVERA DE LA OSSA	RESIDENTE DE OBRA
1.047.467.201	RAFAEL DAVID MENDEZ ANILLO	GEOTECNISTA
73.215.680	WILMER ANDRES DIAZ TORRES	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
1.067.845.891	JOSE HIGINIO ROSSI MARTINEZ	PROFESIONAL SISO
50.896.562	DANIELA MONTERROZA PERCY	TRABAJADORA SOCIAL
7.468.486	VICTOR JOSE BARBER LOZANO	ESPECIALISTA HIDRAULICO

**Tabla 1: Relación personal profesional.**

<b>CONSTRUCTORA TERLUZ S.A.S NIT: 901.407.951-6</b>		
1.073.822.633	GUIDO JOSE GALVAN HERNANDEZ	INGENIERO CIVIL
10.886.799	GERMAN JOSE BULA MONTERROZA	GERENTE
50.921.088	LINA PATRICIA ROYO PEÑA	AUXILIAR SISO
1.193.116.335	LUIS GUILLERMO PETRO HENRIQUEZ	AYUDANTE DE OBRA
78.024.090	GERVYS LUIS TORRES BRUNO	OFICIOS VARIOS
7.380.888	ABELARDO JOSE LOPEZ AYALA	ALMACENISTA
15.370.151	CESAR EDUARDO HERNANDEZ LOPEZ	DIRECTOR OPERATIVO
1.073.716.542	AMALIA ANDREA ARTEAGA HERNANDEZ	CONTADORA

**CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE**  
 Carrera 6 # 65-24 Oficina 301 – Cel. – 3016845507  
[Consortioconstruredescerete@gmail.com](mailto:Consortioconstruredescerete@gmail.com)  
 Montería – Córdoba

Periodo de reporte:  
 Del 1 de junio de 2022 al 30 de junio de 2022

	<b>Informe mensual de avance de obra No 04 1 de junio de 2022</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		
	<b>INFORME MENSUAL PGIO CONTRATISTA</b>	<b>CODIGO: SIG-PLA001</b>
		<b>Version: 001</b>

1.003.319.311	MARIA JOSE COGOLLO ESPITIA	INGENIERA INDUSTRIAL
78.032.893	JOSE MANUEL JIMENEZ JIMENEZ	OFICIOS VARIOS
1.065.009.852	MELISSA ANDREA SALGADO VILLOBOS	INGENIERA CIVIL
1.102.860.922	YULIANA DEL CARMEN NORIEGA RENGIFO	PALETERA
1.064.986.509	YOLIMA ROSA GRANDETT LOPEZ	PALETERA
15.646.826	ARGEMIRO JOSE TERAN LLORENTE	VIGILANTE
1003027034	JULIAN ALBERTO PEREZ SOTO	INSPECTOR DE OBRA
1003191488	MIGUEL ALFONSO NIETO GOMEZ	OFICIOS VARIOS
1068416834	JESUS FARID PALOMO RUIZ	PLOMERO

**Tabla 2: Relación del personal administrativo subcontratista.**

<b>SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS S.A.S</b> <b>NIT: 900.584.006-4</b>		
7.384.603	ALVIS MANUEL CARO MADERA	
1.133.824.054	FIDEL EDUARDO COGOLLO RODRIGUEZ	OPERADOR DE MINICARGADOR
1.063.164.754	MARLN JOSE ATILANO DE LOS REYES	OPERADOR PAJARITA

**Tabla 4: Personal operativa maquinaria subcontratada**

### 3.1 Afiliación y Pago de seguridad social

Se verificó la vinculación de los trabajadores directos del consorcio **CONSTRUREDES CERETE**, y los subcontratistas **CONSTRUCTORA TERLUZ**, **SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS S.A.S** y **BARRO PRETTO INGENIERIA S.A.S**,

[VER ANEXO SST – 1.1 SS CONSTRUREDES](#)

[VER ANEXO SST – 1.2 SS CONSTRUCTORA TERLUZ](#)

[VER ANEXO SST – 1.3 SS NOMADAS](#)

### 3.2 Entrega de Dotación y EPP al Personal

Se doto al personal operativo con gafas lente oscuro, tapabocas, guantes y botas.

**CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE**  
 Carrera 6 # 65-24 Oficina 301 – Cel. – 3016845507  
[Consortioconstruredescerete@gmail.com](mailto:Consortioconstruredescerete@gmail.com)  
 Montería – Córdoba

Periodo de reporte:  
Del 1 de junio de 2022 al 30 de junio de 2022

	<b>Informe mensual de avance de obra No 04</b> <b>1 de junio de 2022</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código</b> <b>AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		
 <b>CONSTRUEDES CERETE</b>	<b>INFORME MENSUAL PGIO</b> <b>CONTRATISTA</b>	<b>CODIGO: SIG-PLA001</b>
		<b>Version: 001</b>

**VER ANEXO SST – 3**

**3.3 Reporte accidentes.**

Durante este periodo se presentaron **0** accidentes y/o incidentes laborales o de tránsito como lo refleja cuadro resumen, que se muestra a continuación

**Tabla Reporte de accidentes**

Descripción	Periodo	Cantidad
No. Accidentes Laborales	Mayo - Junio	0
No Accidentes de Tránsito	Mayo - Junio	0
Días de Incapacidad por Accidentes Laborales	Mayo - Junio	0

**3.4 Inspecciones de obra**

En este periodo se realizaron, Inspección pre operacional de maquinaria.

**VER ANEXO SST – 4**

**3.7 Reporte sobre el estado de los equipos para la atención de primeros auxilios y emergencias.**

En la obra se encuentra botiquín, camilla y extintor.

Anexar registro fotográfico.



**CONSORCIO CONSTRUEDES CERETE**  
 Carrera 6 # 65-24 Oficina 301 – Cel. – 3016845507  
[Consortioconstruedescerete@gmail.com](mailto:Consortioconstruedescerete@gmail.com)  
 Montería – Córdoba

Periodo de reporte:  
 Del 1 de junio de 2022 al 30 de junio de 2022

	<b>Informe mensual de avance de obra No 04 1 de junio de 2022</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		
	<b>INFORME MENSUAL PGIO CONTRATISTA</b>	<b>CODIGO: SIG-PLA001</b>
		<b>Version: 001</b>

### 1.2 Verificación de Certificado de Calidad de Materiales y Legalidad de Sitios de Extracción de Materiales.

A continuación, se relacionan los materiales e insumos utilizados en obra para el presente periodo:

**Tabla Calidad de Materiales**

Nº	MATERIAL	CANTIDAD	ORIGEN	CERTIFICADO
1	Material proveniente de excavación	0 M3	OBRA	NO
2	Recebo común	0 M3	CONSTRUCTORA TERLUZ	SI
3	Triturado 1"	0 M3	CONSTRUCTORA TERLUZ	SI
4	Grava	0 M3	CONSTRUCTORA TERLUZ	SI
5	Piedra rajón	0 M3	CONSTRUCTORA TERLUZ	SI

[VER ANEXO C – 6](#)

## 2 COMPONENTE AMBIENTAL.

A continuación, se presenta el manejo relacionado con el Componente Ambiental del Contrato de obra **AQLATAM-ALC-001-2021** durante el transcurso del periodo comprendido entre el 14 de mayo y 14 de junio.

### 2.1 Verificación y Seguimiento de sitios de obtención de materiales

En la siguiente tabla se describen los materiales utilizados en el desarrollo de la obra:

**Tabla Materiales**

**CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE**  
 Carrera 6 # 65-24 Oficina 301 – Cel. – 3016845507  
[Consortioconstruredescerete@gmail.com](mailto:Consortioconstruredescerete@gmail.com)  
 Montería – Córdoba

Periodo de reporte:  
 Del 1 de junio de 2022 al 30 de junio de 2022

	<b>Informe mensual de avance de obra No 04 1 de junio de 2022</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		
 <b>CONSTRUEDES CERETE</b>	<b>INFORME MENSUAL PGIO CONTRATISTA</b>	<b>CODIGO: SIG-PLA001</b>
		<b>Version: 001</b>

### 3.8 Reporte Sobre Instalaciones

Se cuenta con una oficina administrativa dotada, cuenta con los servicios de Agua, Luz, Internet, archivo, comunicación telefónica y sanitaria para Hombres y Mujeres.



### 3.8 Reporte de Capacitaciones SST

A continuación, se muestra tabla con resumen de capacitaciones efectuadas en el periodo comprendido entre el 14 de mayo y 14 de junio de 2022.

**Tabla Reporte de capacitaciones SST**

**CONSORCIO CONSTRUEDES CERETE**  
 Carrera 6 # 65-24 Oficina 301 – Cel. – 3016845507  
[Consortioconstruedescerete@gmail.com](mailto:Consortioconstruedescerete@gmail.com)  
 Montería – Córdoba

Periodo de reporte:  
Del 1 de junio de 2022 al 30 de junio de 2022

	<b>Informe mensual de avance de obra No 04 1 de junio de 2022</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		
 <b>CONSTRUEDES CERETE</b>	<b>INFORME MENSUAL PGIO CONTRATISTA</b>	<b>CODIGO: SIG-PLA001</b>
		<b>Version: 001</b>

Fecha	Capacitación	Duración de la capacitación
18/5/2022	Presentación e importancia de la seguridad	30 MIN
8/6/2022	Prevención de riesgos laborales	30 MIN
11/6/2022	Orden y aseo en el lugar de trabajo	25 MIN

**VER ANEXO SST - 6**

**3.9 Notificación de Actos y Condiciones Inseguras**

A continuación, se muestran las notificaciones de actos y condiciones inseguras del proyecto, que fueron efectuadas en el periodo comprendido entre el 14 de mayo y 14 de junio de 2022.

**VER ANEXO SST - 7**

**3.10 Encuesta de perfil sociodemográfico**

A continuación, se muestran las encuestas de perfil sociodemográfico efectuadas en el periodo comprendido entre el 14 de mayo y 14 de junio de 2022.

**VER ANEXO SST -8**

**4.0 ANEXOS FOTOGRAFICOS.**



**CIERRE DE LA VIA**

**CONSORCIO CONSTRUEDES CERETE**  
 Carrera 6 # 65-24 Oficina 301 – Cel. – 3016845507  
[Consortioconstruedescerete@gmail.com](mailto:Consortioconstruedescerete@gmail.com)  
 Montería – Córdoba

Periodo de reporte:  
Del 1 de junio de 2022 al 30 de junio de 2022

	<b>Informe mensual de avance de obra No 04 1 de junio de 2022</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		
	<b>INFORME MENSUAL PGIO CONTRATISTA</b>	<b>CODIGO: SIG-PLA001</b>
		<b>Version: 001</b>



**CERRAMIENTO A MANJOLES**



**CHARLAS Y CAPACITACIONES DE SEGURIDAD**



**JORGE IVAN ECHEVERRY SOTO**  
R/L: CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE

**CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE**  
Carrera 6 # 65-24 Oficina 301 – Cel. – 3016845507  
[Consortioconstruredescerete@gmail.com](mailto:Consortioconstruredescerete@gmail.com)  
Montería – Córdoba

Periodo de reporte:  
Del 1 de junio de 2022 al 30 de junio de 2022