

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

INFORME DE INTERVENTORIA No 6

Periodo de reporte

29 de noviembre 2022 – 29 de diciembre 2022

Objetivo del contrato

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

Contrato No: AQLATAM-ALC-002-2022

Entidad contratante:

AQUALIA LATINOAMERICA S.A.E.S.P

Calle: 22D 16 99 OF 01

3146304480

Montería- Córdoba

E-mail: conintercer@gmail.com

Periodo de reporte:

Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION	4
1. CAPITULO I. GENERALIDADES.....	5
1.1. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.....	6
2. CAPITULO II. ASPECTOS CONTRACTURALES Y LEGALES.....	7
3. CAPITULO III. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	7
3.1. PAGOS EFECTUADOS.....	7
3.1.1. ANTICIPOS	7
3.2. FACTURACION MENSUAL.....	7
3.2.1. ESTADO DE AVANCE FINANCIERO	7
3.2.2. ESTADO Y CUENTAS DEL PROYECTO.....	7
3.2.3. RELACION DE GASTOS	7
3.3. POLIZAS DE LOS CONTRATOS Y EXTRACTOS DE LAS VIGENCIAS DE LAS MISMAS.....	7
3.3.1. CONTRATO DE OBRA	7
3.3.2. DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	9
4. CAPITULO IV: AVANCE GENERAL DEL PROYECTO	10
4.1. CONTROLES DE EJECUCION EN LA OBRA.....	11
4.2. CANTIDADES EJECUTADAS	11
4.3. BALANCE DE EJECUCION DE OBRAS (AVANCE FISICO VS AVANCE FINANCIERO)	16
4.4. MODIFICACION DEL PROYECTO.....	17
4.4.1. EN CANTIDADES	17
4.4.2. EN PRECIOS UNITARIOS	17

Periodo de reporte:

Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

4.5. PERSONAL, EQUIPO Y ADMINISTRACION UTILIZADO POR EL CONTRATISTA EN OBRAS.....	18
4.5.1. PERSONAL.....	18
4.5.2. EQUIPOS.....	19
4.6. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORIA	19
4.6.1. ACTIVIDADES TECNICAS	19
4.6.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	20
4.6.4. ACTIVIDADES FINANCIERAS	21
5. CAPITULO V: ASPECTOS TECNICOS.....	21
5.1. MODIFICACIONES	21
5.2. PROBLEMAS Y SOLUCIONES ADOPTADAS	21
6. CAPITULO VI: CONTROL DE CALIDAD	21
6.1. ENSAYOS DE LABORATORIO.....	22
6.2. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO, ANALISIS Y CONCLUSIONES CORRESPONDIENTES Y DEMAS INFORMACION RELACIONADA CON LA CALIDAD DE OBRA.....	22
7. CAPITULO VII: DESARROLLO DE CONTRATO DE OBRA Y COMPORTAMIENTO SEGÚN LA PROGRAMACION.....	22
8. CAPITULO VIII: ASPECTOS VARIOS	23
8.1. REGISTRO FOTOGRAFIO.....	23
8.2. ACTAS, OFICIOS, COMUNICACIONES Y DEMAS REQUERIMIENTOS	23
9. CAPITULO IX: ASPECTOS AMBIENTALES.....	23
10. CAPITULO X: ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	24
11. CAPITULO XI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	25
12. ANEXOS	26

Periodo de reporte:

Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

INTRODUCCION

Este informe presenta las actividades realizadas en el período de reporte indicado, del Contrato de Obra No Contrato No: AQLATAM-ALC-002-2022 cuyo objeto es "La ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba".

El informe entrega una visión de las obras, así como las dificultades presentadas, incluyendo componentes técnicos, administrativos, financieros, legales y ambientales de los trabajos ejecutados, la documentación de los cambios, las inversiones realizadas, los recursos de personal (incluyendo los empleos directos e indirectos), los equipos utilizados y todos los demás aspectos que permiten el adecuado seguimiento y control de las obras.

El informe entrega los indicadores, conclusiones y recomendaciones de la interventoría y/o supervisión, para lograr el alcance del contrato, y para atender los eventos imprevistos que hayan podido afectar la normal ejecución de la obra en el plazo determinado, de manera que mitiguen las implicaciones de tales eventos.

Periodo de reporte:

Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

1. CAPITULO I. GENERALIDADES

DATOS DEL CONTRATO DE OBRA

Número del contrato	AQLATAM-ALC-001-2022
objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR N.º 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
Valor	\$10.738.195.125
contratante	AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S. P
contratista	CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ
Representante legal	JORGE IVAN ECHEVERRY SOTO
Fecha de suscripción	11 de enero de 2022
Fecha de inicio	14 de febrero de 2022
Plazo	12 meses
Fecha final inicial	28 de febrero de 2023
Prorroga No.1	No aplica
Nueva fecha final	14 de julio de 2023
Suspensión N°1	16 de julio de 2022
Reinicio N°1	29 de noviembre de 2022

Periodo de reporte:

Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

Localización de las obras	Sector No 4 municipio de Cerete Córdoba
Alcance del contrato	El contratista, deberá desarrollar el objeto del contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación No AQLATAM-ALC-001-2022, los cuales hacen parte integral del presente contrato.
Estado actual	En ejecución

1.1. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO

El Municipio de Cereté se ubica en la cuenca hidrográfica del Río Sinú, en la zona denominada Medio Sinú, lo que contribuye a la fertilidad de sus suelos, y al desarrollo de la agroindustria. Por su ubicación se constituye como epicentro de intercomunicaciones y centro de interconexión vial de la Troncal de Occidente, a escasos 18 kilómetros de la capital del Departamento de Córdoba, la ciudad de Montería.



El proyecto se llevará a cabo en el sector 4 etapa II del municipio, con esta intervención a las redes de alcantarillado de este sector, se logrará disminuir los reboses y realizar un manejo adecuado de las aguas residuales mejorando las condiciones de salubridad de las familias de este municipio.

Periodo de reporte:

Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

2. CAPITULO II. ASPECTOS CONTRACTURALES Y LEGALES

No aplica para este periodo.

3. CAPITULO III. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

3.1. PAGOS EFECTUADOS

3.1.1. ANTICIPOS

El contrato de obra No. AQLATAM-ALC-001-2022 que tiene por objetivo "LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA". No cuenta contractualmente con anticipo.

3.2. FACTURACION MENSUAL

No aplica para este periodo

3.2.1. ESTADO DE AVANCE FINANCIERO

No aplica para este periodo

3.2.2. ESTADO Y CUENTAS DEL PROYECTO

No aplica para este periodo

3.2.3. RELACION DE GASTOS

No aplica para este periodo

3.3. POLIZAS DE LOS CONTRATOS Y EXTRACTOS DE LAS VIGENCIAS DE ESTAS.

3.3.1. CONTRATO DE OBRA

EL CONSORCIO CONSTRUEDES CERETE, contratista del proyecto que tiene por objeto "LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA". Tiene al día todas las garantías requeridas acorde a lo exigido en los pliegos de condiciones, esto es:

Periodo de reporte:

Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	VIGENTE		VALOR
			si	no	
Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniario que se imponga	Hasta la liquidación del contrato	20% del valor del contrato	x		\$2.147.819.512
Buen manejo del anticipo	Hasta la liquidación del contrato	100% del valor del contrato			
Devolución del pago anticipado	Hasta la liquidación del contrato o hasta que la entidad verifique el cumplimiento de todas las actividades o de la entrega de todos los bienes o servicios asociados al anticipo	100% del monto pagado de forma anticipada			
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la	Plazo del contrato	100% del valor del contrato	x		\$1.073.819.512

Periodo de reporte:

Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

ejecución del contrato.					
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción.	Cinco años contando a partir de la suscripción del acta de liquidación final	20% del valor del contrato	x		\$2.147.639.025

3.3.2.DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

EL CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ contratista de la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA". También tiene al día todas las garantías requeridas acorde a lo exigido en los pliegos de condiciones, esto es:

AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	CUMPL E		VALOR
			si	no	
Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniario que se imponga	Hasta la liquidación del contrato	20% del valor del contrato	X		\$147.709.121.63
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Hasta la liquidación del contrato	100% del valor del contrato			

Periodo de reporte:

Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

Devolución del pago anticipado	Hasta la liquidación del contrato o hasta que la entidad verifique el cumplimiento de todas las actividades o de la entrega de todos los bienes o servicios asociados al anticipo	100% del monto pagado de forma anticipada			
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato.	Plazo del contrato	10% del valor del contrato	X		\$73.854.560.81
calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción.	Plazo de contrato y seis meses mas	10% del valor del contrato	X		\$73.854.560.81

4. CAPITULO IV: AVANCE GENERAL DEL PROYECTO

Periodo de reporte:

Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

4.1. CONTROLES DE EJECUCION EN LA OBRA

Avance de las actividades ejecutadas, por capítulos.

REDES DE ALCANTARILLADO SECTOR No. 4		
ITEM	DESCRIPCION	DESCRIPCION DE LAS TAREAS EJECUTADAS
2	Actividades preliminares	Localización y replanteo
3	Excavaciones	Excavaciones red $h > 2.50$ - $h > 2.50 < 5.00$ mt - estructuras $h > 2.50$
4	Demoliciones	
5	Entibados	Entibado tablescado con lamina
6	Retiro y disposición de material	Cargue, retiro y disposición de material proveniente de excavaciones
7	Rellenos	Material proveniente de la excavación, recebo común, triturado, grava y piedra rajón
8	Redes de alcantarillado	Instalación y suministro de tubería flexible de alcantarillado D8" (200mm)
9	Pozos de inspección y cámara de caída	Base para pozo
10	Domiciliarias de alcantarillado	Instalación de tubería y accesorios domiciliaria 6", Codo 45° PVC 160mm Y Caja domiciliaria plástica, incluye tapa, elevador es hidrosellos
12	Intervención de espacio publico	
13	Instalación y suministro de concretos	
17	Instalación tubería sin zanja	
	Suministros	Tubo PVC alcantarillado 160mm - Tubo PVC alcantarillado 200mm

4.2. CANTIDADES EJECUTADAS

Periodo de reporte:

Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD REFORMULADA	CANTIDAD EJECUTADA
2	Actividades premilitares			
2 01	Localización y replanteo redes	ML	11.897,40	-4342.6
3	Excavaciones			
3 01	Excavaciones mecánica red h=< 2.50mts	M3	14.610,84	240
3 02	Excavaciones mecánica red h>2.50<5.00mts	M3	11.966,43	396
3 03	Excavaciones mecánica red h=>5.00mts	M3	0.00	0
3 04	Excavaciones mecánica estructuras h=< 2.50mts	M3	1.461,06	43
3 05	Excavaciones mecánica estructuras h>2.50<5.00mts	M3	729.94	34
3 06	Excavaciones mecánica estructuras h=>5.00mts	M3	0.00	0
3 07	Excavación manual	M3	13.791,60	46
4	Demoliciones			
4 03	Demolición de andenes	M2	2.039,89	0
4 04	Demolición de sardineles	MI	1.359,91	0
4 05	Demolición de pavimentos flexibles	M3	400	0
4 06	Demolición de pavimento rígido	M3	232.85	0
5	Entibados			
5 02	Entibado tablestacado con madera	M2	0.00	0
5 03	Entibado tablestacado con lamina	M2	35.572,96	1326
6	Retiro y disposición de material sobrante			
6 01	Cargue, Retiro y disposición de material proveniente de excavaciones	M3-KM	335.609,48	7590
7	Rellenos			
7 01	Material proveniente de la excavación	M3	14.403,74	285.44

Periodo de reporte:

Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1	
		Código AQLATAM-ALC-002-2022	

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

7 02	Recebo común	M3	21.486,41	315.5
7 04	Triturado <= 1"	M3	1.840,29	-174
7 05	Grava >1"	M3	1.888,89	36
7 06	Piedra rajón	M3	1.982,86	45
7 08	Subbase granular	M3	295.80	0
7 09	Base granular	M3	295.80	0
8	Redes de alcantarillado			
8 01	Instalación y suministro de tubería de alcantarillado			
8 01 01	Instalación de tubería flexible de alcantarillado			
8 01 01 06	Instalación tubería flexible alcantarillado D 8"(200 mm)	MI	9.770,98	241.2
8 01 01 07	Instalación tubería flexible alcantarillado D10"(250 mm)	MI	776.39	0
8 01 01 08	Instalación tubería flexible alcantarillado D 12"(315 mm)	MI	534.58	0
8 01 01 09	Instalación tubería flexible alcantarillado D 16"(400 mm)	MI	0.00	0
8 01 01 10	Instalación tubería flexible alcantarillado D 18" (450mm)	MI	671.00	0
8 01 01 11	Instalación tubería flexible alcantarillado D 20" (500 mm)	MI	144.45	0
8 01 01 12	Instalación tubería flexible alcantarillado D 24"	MI	0.00	0
9	Pozos de inspección y cámara de caída			
9 01	Pozos de inspección			
9 01 01	Elementos pozo de inspección construidos en sitio			
9 01 01 01	Base para pozo	Un	182	5
9 01	Cilindro pozo en concreto D. Interno = 1,20m	MI	305.06	5

Periodo de reporte:

Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1		
		Código AQLATAM-ALC-002-2022		

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

01 03	e=0,25			
9 01 01 09	Tapa cubierta pozo + aro-base + aro-tapa	Un	182	5
10	Domiciliarias de alcantarillado			
10 01	Instalaciones domiciliarias			
10 01 01	Instalación tubería y accesorios domiciliaria 6"	MI	15.324	80
10 02	Suministro accesorios domiciliarias			
10 02 01	Suministro e Instalación Yee PVC			
10 02 01 01	yee PVC 200x160mm	Un	2.092,00	10
10 02 01 02	yee PVC 250x160mm	Un	165.00	0
10 02 01 03	yee PVC 315x160mm	Un	123.00	0
10 02 01 07	yee PVC 400x160mm	Un	0.00	0
10 02 01 09	yee PVC 450x160mm	Un	143.00	0
10 02 01 11	yee PVC 500x160mm	Un	31.00	0
10 02 01 13	yee PVC 24" x160mm	Un	0.00	0
10 02 03	Suministro de codo PVC			
10 02 03 01	Codo 45° PVC 160mm	Un	489	10
10 03	Caja de inspección domiciliaria			
10 03 01	Caja domiciliaria plástica, incluye tapa, elevadores hidrosellos	Un	2.554	10
12	Intervención de espacio publico			
12 01	Pavimentos			
12 01 01	Construcción de pavimentos flexible			
12 01 01 01	Imprimación	M2	2.670,00	0
12 01 01 02	Construcción base asfáltica	M3	270,00	0

Periodo de reporte:

Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1		
		Código AQLATAM-ALC-002-2022		

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

12 01 01 03	Construcción rodadura asfáltica	M3	130,00	0
12 01 01 04	Sellado de junta asfalto	MI	4.970,00	0
12 01 02	Construcción de pavimento rígido			
12 01 02 01	Pavimento rígido MR 43	M3	232.85	0
12 02	Construcción de andenes			
12 02 01	Anden en concreto e=0.12mts	M2	2.039,86	0
12 03	Construcción de sardinel			
12 03 01	Construcción sardinel 50cm	MI	679,95	0
12 03 02	Construcción sardinel 35cm	MI	679,95	0
13	Instalación y suministro de concretos			
13 01	Instalación de concretos			
13 01 03	Instalación concreta para atraque tubería	M3	60	0
13 02	Suministro de concretos			
13 02 05	Concreto resistencia 21,0 Mpa (210 kg/cm2)	M3	60	0
17	Instalación tubería sin zanja			
17 06	Perforación ramming hierro 8", Paso Sub- terrenoTub. 8" sanitario vía Cerete-Montería	MI	0.00	0
SUMINISTROS				
8	Redes de alcantarillado			
8 01	Instalación y suministro de tubería dealcantarillado			
8 01 01	Instalación de tubería flexible de alcantarillado			
8 01 02	Suministro de tubería de alcantarillado			

Periodo de reporte:

Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1		
		Código AQLATAM-ALC-002-2022		

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

8 01 02 01	Suministro tubería PVC alcantarillado			
8 01 02 01 01	Tubo PVC alcantarillado 160mm	MI	15.324	80
8 01 02 01 02	Tubo PVC alcantarillado 200mm	MI	9.770,98	241.2
8 01 02 01 03	Tubo PVC alcantarillado 250mm	MI	776.39	0
8 01 02 01 04	Tubo PVC alcantarillado 315mm	MI	534.58	0
8 01 02 01 06	Tubo PVC alcantarillado 400mm	MI	0.00	0
8 01 02 01 07	Tubo PVC alcantarillado 450mm	MI	671	0
8 01 02 01 08	Tubo PVC alcantarillado 500mm	MI	144,45	0
8 01 02 01 09	Tubo PVC alcantarillado 24"	MI	0.00	0

4.3. BALANCE DE EJECUCION DE OBRAS (AVANCE FISICO VS AVANCE FINANCIERO)


Ver cuadro Estado de Avance de Físico de la Obra.

Periodo de reporte:

Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



4.4. MODIFICACION DEL PROYECTO

4.4.1.EN CANTIDADES

El proyecto de acuerdo a la reformulación que se realizó durante el proceso de suspensión (16 de julio del 2022 hasta el 28 de noviembre de 2022), se llevaron a cabo mesas técnicas entre la entidad contratante AQUALIA LATINOAMERICA S.A E.S.P y Ministerio de vivienda ciudad y territorio, donde tuvo lugar la aprobación de la reformulación del proyecto; donde se realizaron cambio en las cantidades contractuales del presupuesto oficial del contrato de obra en diferentes capítulos.

Ver anexos del presupuesto comparativo.

4.4.2.EN PRECIOS UNITARIOS

No aplica para este mes

Periodo de reporte:

Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

4.5. PERSONAL, EQUIPO Y ADMINISTRACION UTILIZADO POR EL CONTRATISTA EN OBRAS

4.5.1. PERSONAL

La obra cuenta con el personal mínimo requerido, esto es:

CANTIDAD	CARGO/PROFESION	%DE DEDICACION	CUMPLE		OBSERVACIONES
			si	no	
1	Director de obra	100	x		
1	Residente de obra	100	x		
1	Especialista hidráulico	50	x		
1	Especialista en geotecnia	50	x		
1	Inspector de obra	100	x		
1	Profesional social	100	x		
1	Secretario	50	x		

Adicional al personal mínimo requerido y el administrativo el CONSORCIO CONSTRUEDES CERETE, ha incorporado un personal adicional en el área operativa, requerido para la verificación del desarrollo del proyecto, entre los que se citan:

CANT	CARGO/PROFESION	% DE DECICACION	CUMPLE		OBSERVACIONES
			si	no	
1	Topógrafo	100	x		
1	Cadenero	100	x		

Periodo de reporte:

Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1	
		Código AQLATAM-ALC-002-2022	

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

Todo el personal en obra se encuentra afiliado al sistema de seguridad social, esto es: ARL, AFP Y EPS.

4.5.2. EQUIPOS

El CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE, cuenta con los siguientes equipos:

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN OBRA	CANTIDAD	EN BUEN ESTADO		OBSERVACIONES
		si	no	
Retroexcavadora		x		
Equipo de elevación diferencial		x		
Compactador con operador		x		
Volqueta de 7m3		x		

4.6. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORIA

4.6.1. ACTIVIDADES TÉCNICAS

La supervisión, revisión, comprobación y verificación de la labor planeada y ejecutada por el contratista CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ, en el presente periodo, estuvo a cargo de personal dispuesto por la interventoría. Se realizaron todas las inspecciones través de un equipo multidisciplinario que acompañó diariamente el desarrollo de actividades realizadas por el ejecutor CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ; se registro la información

Periodo de reporte:

Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

mediante informes semanales como así también en el presente informe mensual.

4.6.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- **Recursos Empleados:** La interventoría en el presente periodo dispuso, administró y mantuvo en la obra el personal profesional, técnico y administrativo; para el progreso de las funciones y compromisos adquiridos en el contrato de interventoría AQLATAM-ALC-002-2022.

4.6.3. SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL CONTRATO

La interventoría en el presente periodo realizó seguimiento al avance físico-financiero y revisión del presupuesto de obra donde se verificó la ejecución de las actividades correspondientes.

- **Elaboración de informes semanales del periodo en ejecución:** De acuerdo con las obligaciones contractuales del contrato de interventoría AQLATAM-ALC-002-2022; se realizó el informe mensual en el presente periodo, entre el 29 de noviembre del 2022 al 29 de diciembre del 2022; como así también, los informes semanales presentados ante la entidad contratante.
- **Verificación del pago de aportes legales (parafiscales) y de seguridad social:** La interventoría en el presente periodo verificó en cumplimiento de la afiliación de los aportes legales parafiscales y de seguridad social del personal vinculado a la obra.
- **Diario de Obra (Bitácora):** Se lleva un registro diario de las actividades realizadas en campo, dicho libro se lleva junto con contratista, donde se lleva un registro y control de lo ejecutado en obra en el sector 4 del municipio de cerete Córdoba.

Periodo de reporte:

Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

4.6.4. ACTIVIDADES FINANCIERAS

Semanalmente la interventoría revisa el avance en la ejecución de las labores desarrolladas por el contratista de acuerdo con los ítems que forman parte del presupuesto de obra correspondiendo al periodo entre el 29 de noviembre de 2022 y 29 de diciembre de 2022, contrastando la obra ejecutada con la programación tal y como se reporta en los informes semanales. Se adjunta Matriz de Seguimiento Obligaciones Contractuales de la Interventoría.

5. CAPITULO V: ASPECTOS TECNICOS

5.1. MODIFICACIONES

De acuerdo a la reformulación presentada por la entidad contratante aprobada por el MVCT, donde el 29 de noviembre de 2022 se reinició el proyecto de acuerdo a mesas técnicas que se llevaron a cabo entre la entidad contratante AQUALIA LATINOAMERICA S.A E.S.P y Ministerio de vivienda ciudad y territorio, donde tuvo lugar la aprobación de la reformulación del proyecto la cual consta de cambios en las cantidades del proyecto respecto a las contractuales.

5.2. PROBLEMAS Y SOLUCIONES ADOPTADAS

En el presente periodo, el ejecutor CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ en compañía de la interventoría CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ Se realizó un recorrido en el barrio El Cañito en la vía entre la carrera 11B y carrera 11G, la cual pertenece a las vías a intervenir en el proyecto, referenciada entre los pozos de inspección (MH S85 – MH F7); donde se logró identificar que en la vía se encuentra una curva existente la cual impide la dirección alineada respecto al diseño inicial del proyecto, además, se presenta la intersección de dos calles a las cuales se hace necesario establecer puntos de conexión al sistema como proyección al crecimiento futuro de la

Periodo de reporte:

Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

población en dicha zona, por lo cual se solicitó MH adicional con el fin de dar continuidad al trazado dentro de los parámetros de vía existente para el desarrollo de los trabajos del sistema de alcantarillado.

6. CAPITULO VI: CONTROL DE CALIDAD

6.1. ENSAYOS DE LABORATORIO

En el periodo el contratista CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ realizó la entrega de pruebas de laboratorio realizadas a los pozos de inspección instalados "resistencia a la compresión de cilindros de concreto".

Se adjuntan pruebas de laboratorio.

6.2. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO, ANALISIS Y CONCLUSIONES CORRESPONDIENTES Y DEMAS INFORMACION RELACIONADA CON LA CALIDAD DE OBRA.

No aplica para este mes.

7. CAPITULO VII: DESARROLLO DE CONTRATO DE OBRA Y COMPORTAMIENTO SEGÚN LA PROGRAMACIÓN

Observaciones:

El 16 de julio de 2022 el proyecto se suspendió de acuerdo con que se presentaron cambios significativos con respecto a lo viabilizado por lo que inicialmente se planteó una reformulación y por recomendación del ministerio de vivienda ciudad y territorio, se debía suspender las obras durante este proceso, con el fin de no agotar los tiempos de ejecución estipulados.

El periodo de suspensión del contrato tuvo una duración de ciento treinta y cuatro días (134), tiempo en el que se esperaba se realizara la reformulación del proyecto y la respectiva aprobación de ministerio de vivienda comercio y territorio.

El 29 de noviembre de 2022 se reinició el proyecto de acuerdo a mesas técnicas que se llevaron a cabo entre la entidad contratante AQUALIA

Periodo de reporte:

Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

LATINOAMERICA S.A E.S.P y Ministerio de vivienda ciudad y territorio, donde tuvo lugar la aprobación de la reformulación del proyecto.

Durante el periodo el contratista CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ, realizó la entrega de la nueva programación del contrato de obra ajustada a los nuevos plazos estipulados luego de la suspensión, donde se reprogramaron los porcentajes de obras de programados.

8. CAPITULO VIII: ASPECTOS VARIOS

8.1. REGISTRO FOTOGRAFIO

Se adjunta registro fotográfico de la ejecución de los trabajos en el sector N°4 del municipio de Cereté – Córdoba.

8.2. ACTAS, OFICIOS, COMUNICACIONES Y DEMAS REQUERIMIENTOS

Se anexan las actas, comunicaciones y demás requerimientos.

9. CAPITULO IX: ASPECTOS AMBIENTALES

Desde el reinicio N°1 se ha evidenciado que el contratista CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ, ha continuado laborando en los aspectos e impactos ambientales definidos en el plan de manejo ambiental estipulado para el proyecto de "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA". Ajustándose a la normativa ambiental vigente.

Hasta la fecha y con base a la etapa en que se encuentra el proyecto, los aspectos e impactos ambientales que se han identificado y se vienen trabajando son los siguiente:

- Contratación de Personal: Se pudo evidenciar que cuenta con una mínima cantidad de personal en obra, nativo de la zona de influencia del proyecto, y el CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ espera que este número vaya aumentando en la medida en que avance el proyecto, con el fin de contribuir así a la generación de empleo en la región y que contribuya al mejoramiento de su economía.

Periodo de reporte:

Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

- **Incremento de Demanda de Bienes y Servicios:** Se evidencia el incremento de este aspecto, principalmente dado que el CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ continua con la contratación de servicios, afectándole de forme positiva, ya que le para la comunidad local ofrecer servicios y bienes, generándoles un beneficio económico.
- **Generación de Empleo:** A la fecha, el total de personal contratado en el proyecto es de la zona de influencia del proyecto.
- **Alteración en la Calidad Visual:** Este impacto es general para todo el proyecto, el cual se define con incidencia directa, negativo, seguro, de intensidad media, de duración permanente, puntual, es mitigable y compensable.
- **Perdida de suelos:** Se han presentado cortes del terreno, pero hay que tener en cuenta que este impacto es general para todo el proyecto, por lo cual se define como incidencia directa. Negativo, de intensidad alta, de duración parcia, no es mitigable, pero si compensable.
- **Cambios en la Calidad del Aire:** Este impacto es evidente dado el inicio de los trabajos y el tráfico vehicular que este está generando en la zona. Este impacto es general en el proyecto, es directo, negativo, seguro, con una intensidad media, de duración temporal, local, es mitigable pero no compensable.

10. CAPITULO X: ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se evidenció que el CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ, ha realizado la identificación de los peligros a los cuales están expuestos los trabajadores en cada actividad de obra, los cuales están consignados en la Matriz de Identificación y Evaluación de Peligros y Riesgos; teniendo en cuenta el riesgo asociado y las consecuencias o daños que podría causar en la salud y en el patrimonio de las personas.

Periodo de reporte:

Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

Para aquellos riesgos no aceptables, el CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ procedió a definir procedimientos operativos o planes de acción que mantengan bajo control el peligro y prevengan la lesión y/o la enfermedad.

Durante la ejecución de la obra, los registros diarios son consignados en la Bitácora y en el formato "Plan de Control de Peligros y Riesgos", incluyendo siempre la firma de la Interventoría. Se lleva también un registro fotográfico de esta información.

Se evidenció también que el CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ, en la etapa inicial de la obra, ha trabajado en las siguientes actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo:

Afiliación al personal de la obra al Sistema de Seguridad Social (ARL, EPS, PENSIÓN Y PARAFISCALES) y pagos correspondientes.

- Entrega de EPP.
- Implementación del Protocolo de Bioseguridad.
- Capacitaciones de Bioseguridad y de Seguridad en la Obra.
- Afiliación al personal de la obra al sistema de seguridad social (ARL, PENSIÓN, EPS y PARAFISCALES).

11. CAPITULO XI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- En el aspecto administrativo, la interventoría CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ, deja constancia que el contratista CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ en el presente periodo comprendido entre el 29 de noviembre y 29 de diciembre del 2022, cumplió con el personal mínimo requerido para la ejecución y desarrollo de las actividades del contrato de obra; así mismo realizó una óptima ejecución del plan de gestión integral de obra.
- El componente social del contratista CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ luego del periodo de suspensión, ha continuado con los trabajos

Periodo de reporte:

Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

de mejoramiento de vías las cuales son afectadas directamente por la entrada y salida de maquinaria y volquetas.

- Debido al alto nivel freático presentado en la zona intervenida, el ejecutor ha implementado el uso permanente de bombas sumergibles con el fin de evitar en lo posible las inundaciones causadas por el nivel freático de terreno al momento de laborar.
- Además, en el sector 4, específicamente por las vías de acceso a la institución educativa cañito de los sábalos, los trabajos realizados en cuanto a la excavación para tubería flexible de alcantarillado han acontecido retrasos debido al flujo vehicular, como así mismo de estudiantes; no obstante, debido a la época de fiestas que se presenta en el municipio y celebración de novenas, el contratista se vio obligado a trabajar en ciertos tramos media jornada, para así evitar cualquier acontecimiento con el paso de menores de edad por las zonas donde se encontraban zanjas abiertas.
- El porcentaje de obra de avance físico para el periodo (29 de noviembre al 29 de diciembre) es de 6.12% ejecutados en actividades en campo, y el porcentaje programado es de 27.99%, lo que indica que hay un retraso evidente del porcentaje de obra ejecutado en relación con el porcentaje de obra programado presentado por el contratista CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ.
- La interventoría CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ, verifica y revisa la documentación presentada por el contratista CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ.

12. ANEXOS

- Matriz de seguimiento obligaciones contractuales de la interventoría.
- Registro fotográfico de ejecución de actividades.

Periodo de reporte:

Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

- Oficios y/o comunicaciones y/o requerimientos.
- Ver anexos de Actas, Comunicaciones y demás requerimientos del periodo.
- Control de aportes legales y seguridad social del contrato de obra.
- Control de aportes legales y seguridad social del contrato de interventoría.
- Certificados de calidad de equipos topográficos.
- Certificado de materiales
- Plan de gestión integral de obra
- Pólizas, Actualización Y Aprobación de estas

Periodo de reporte:

Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

ANEXOS

Periodo de reporte:

Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

MATRIZ DE SEGUIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LA INTERVENTORIA

OBLIGACIONES CONTRAACTUALES	FECHA DE REVISION	CUMPLE		OBSERVACIONES
		Si	No	
1. Verificar que la localización de las obras objeto del contrato se ajusten a los diseños y áreas definidas para el proyecto.	29 de diciembre de 2022	x		Se hizo un recorrido inicial previo a iniciar actividades en acompañamiento con el contratista y AQUALIA LATINOAMERICA S.A E.S. P, registrado en el informe semanal 1.
2. Designar, un Ingeniero Residente, que será su representante en las obras, y quien deberá tener autonomía para actuar por su cuenta.	29 de diciembre de 2022	x		Se asigna al ingeniero Claudia Causil como residente de interventoría desde el inicio de actividades, el cual ha hecho seguimiento de esta hasta presente periodo.
3. La Interventoría revisará y verificará que los estudios y diseños entregados por el Departamento estén de acuerdo con las condiciones actuales.	29 de diciembre de 2022	x		La interventoría ha hecho acompañamiento a AQUALIA LATINOAMERICA S.A en la revisión de diseños
4. El Interventor analizará los contratos, los anexos y cualquier otro documento oficial concerniente al proyecto. El estudio del contrato y demás condiciones contractuales, marcará las pautas para la administración general del proyecto y, por consiguiente, las condiciones legales de los mismos.	29 de diciembre de 2022	x		La interventoría analiza todos los documentos correspondientes al proyecto
5. Supervisar el cumplimiento de las disposiciones sobre seguridad e higiene industrial, contenidas en el manual elaborado por el contratista.	29 de diciembre de 2022	x		La interventoría ha asignado un profesional SST para llevar un plan de seguridad y salud en la Obra
6. Exigir la correcta aplicación sobre señalización, tanto temporal, como definitiva. Teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre vallas informativas y señalización. En caso de no ser adecuada, exigir los correctivos inmediatos.	29 de diciembre de 2022	x		La interventoría ha exigido al contratista el uso de señalizaciones, así como la valla informativa la cual fue instalada el día 1 de febrero acorde al modelo entregado.

Periodo de reporte:

Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1	
		Código AQLATAM-ALC-002-2022	

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

7. Realizar los procesos de control de calidad de los materiales que aplicará el Contratista. Los resultados y observaciones de los mismos se consignarán en el informe quincenal que presentará el Interventor a la entidad.	29 de diciembre de 2022			No aplica para este mes
8. Llevar a cabo los ensayos de campo y de laboratorio, y control de materiales, haciendo presencia física en los mismos, de acuerdo con las normas y especificaciones de construcción vigentes, y ejecutará aquellos que, a juicio de AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., requieran verificación.	29 de diciembre de 2022			No aplica para este mes
9. El contratante AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P. le solicite, con el fin de establecer la veracidad de los mismos cuando haya duda en los resultados obtenidos preliminarmente.	29 de diciembre de 2022	x		El contratante AQUALIA LATINOAMERICA SA E.S. P hasta el presente periodo no ha solicitado estudios adicionales a la Interventoría.
10. Analizar para AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., y previa su autorización, de forma conjunta con el contratista, problemas de carácter técnico, relacionados con suelos, materiales de construcción y procesos constructivos.	29 de diciembre de 2022			No aplica para este mes
11. Controlar que la ejecución del programa de obras se ajuste al diseño elaborado y con el conjunto de normas, especificaciones, procedimientos establecidos en los pliegos de condiciones del contrato de obra.	29 de diciembre de 2022	x		La interventoría ha supervisado que las actividades se ejecuten estén acorde con el diseño y cumpliendo las especificaciones técnicas entregadas por el contrato.
12. Exigir al Contratista el cumplimiento de los programas de trabajo acordados para todas las fases del contrato.	29 de diciembre de 2022	x		La interventoría ha exigido personal profesional, técnico, mano de obra y maquinaria necesaria para ejecutar las actividades
13. Será obligación de la Interventoría poner en conocimiento de AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., mínimo con un (1) mes de anticipación, la prórroga o vencimiento del contrato de obra. En cada uno de estos casos, será la Interventoría la responsable de solicitar	29 de diciembre de 2022	x		

Periodo de reporte:

Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1		
		Código AQLATAM-ALC-002-2022		

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

oportunamente el trámite, previa justificación técnica de los hechos, quedando a juicio de AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P. la determinación final.				
14. Las funciones de la Interventoría aquí contraída, se ejercerán hasta la liquidación del contrato intervenido.	29 de diciembre de 2022	x		
15. Mensualmente, el Interventor deberá incluir en su informe el estado del cumplimiento del programa de trabajo. Cuando se presenten circunstancias especiales, tales como ampliación de plazo y/o cuantía del contrato y/o modificación de las cantidades de obra, el Contratista deberá someter a revisión y aprobación de la Interventoría y del Coordinador de AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., el nuevo programa de trabajo.	29 de diciembre de 2022	x		La interventora ha hecho control de la programación de manera detallada.
16. Los métodos de construcción quedan a juicio del Contratista; sin embargo, el Interventor previa información al respecto a la AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., podrá sugerir cambios en los métodos que considere inadecuados.	29 de diciembre de 2022			No aplica para este mes
17. Control del equipo del contratista: El Interventor no está obligado a llevar un registro del equipo del Contratista; sin embargo, informará a AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., de las calidades generales del mismo y su impacto en la ejecución del programa de construcción y calidad de las obras. Todo lo anterior deberá incluirse en los informes quincenales y final de Interventoría.	29 de diciembre de 2022	x		
18. En caso de necesitarse la incorporación de nuevos ítems no contemplados en los definidos, el Contratista presentará a la Interventoría, un informe que incluya el análisis detallado de cada precio, teniendo en cuenta la resolución vigente al respecto. Los precios no previstos requieren visto	29 de diciembre de 2022	x		

Periodo de reporte:

Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

bueno del Departamento.				
19. En caso de ser necesario introducir modificaciones al diseño y a las cantidades de obra definidas, el Interventor hará una evaluación minuciosa de cada uno de los ítems del contrato, presentando a AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P. el resultado de dichas evaluaciones para que esta conceptúe su viabilidad o no.	29 de diciembre de 2022			No aplica para este mes
20. Elaborar un informe mensual para la entidad y enviarlo dentro de los diez primeros días del mes siguiente durante la vigencia del contrato de Interventoría. En dicho informe debe aparecer el estado de la obra teniendo en cuenta aspectos técnicos, económicos, financieros, contractuales, de equipos, personal, materiales, avance del programa de obra, problemas por solucionar y en general en forma detallada todos los aspectos relacionados con las obras. Para lo cual deberá: a) Llevar el control permanente, por ítem, de la cantidad de obra realmente ejecutada, con base en la información de actas de obra que produzca el Contratista y la inspección directa del Interventor. b) Con el fin de suscribir las actas parciales durante la ejecución de la obra, el Interventor medirá la obra terminada y verificará que esté acorde a los diseños aprobados, al contrato, a la calidad mínima exigida expresamente o la que corresponde a la clase de trabajo y a las especificaciones del proyecto. Una vez establecido el cumplimiento de lo anterior remitirá el Acta a AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., la cual estará incluida en el Informe quincenal.	29 de diciembre de 2022	x		
21. El Interventor realizará, cada vez que sea necesario, reuniones periódicas de evaluación de obras con los Contratistas o su representante. De dichas reuniones se elaborará un acta	29 de diciembre de 2022			No aplica para este mes

Periodo de reporte:

Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1	
		Código AQLATAM-ALC-002-2022	

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

suscrita por todos los que intervinieron en ellas, las cuales serán archivadas y mantenidas en custodia por la Interventoría. Así mismo, el Interventor podrá impartir sugerencias para el correcto desarrollo de los trabajos en campo, las cuales se consignarán en el acta de la reunión.				
22. Elaborar y suscribir, conjuntamente con AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P. y los contratistas, los convenios, acuerdos, pactos y eventos que afecten el desarrollo de los trabajos.	29 de diciembre de 2022			No aplica para este mes
23. Llevar y mantener el archivo actualizado de la Interventoría, de tal manera que se pueda constatar en cualquier momento el desarrollo de la ejecución del contrato.	29 de diciembre de 2022	x		La interventoría cuenta con el personal administrativo que controla a diario el presupuesto de la obra.
24. Prestar apoyo a AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P. para resolver las peticiones y reclamos del contratista de obra.	29 de diciembre de 2022			No aplica para este mes
25. Exigir al contratista el cumplimiento de la normatividad vigente sobre vallas informativas y señalización temporal y definitiva del proyecto.	29 de diciembre de 2022	x		La interventoría ha exigido al contratista el uso de señalizaciones, así como la valla informativa la cual fue instalada el día 11 de febrero acorde al modelo entregado.
26. Analizar, proponer y/o incorporar las recomendaciones y expectativas de las comunidades y/o instituciones afectadas con el desarrollo del proyecto, previo visto bueno de AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P.	29 de diciembre de 2022			No aplica para este periodo
27. El Interventor, AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P. y los Contratistas, efectuarán una inspección final a las obras, una semana antes de ser entregadas las con el fin de determinar el estado en que se va a recibir, para lo cual, el Interventor preparará un informe previo para	29 de diciembre de 2022			No aplica para este periodo

Periodo de reporte:

Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., en donde se describa el balance general de las obras ejecutadas, el costo de la obra, informes de laboratorio, etc. En caso de observaciones que deban atenderse por parte del Contratista, se dejará constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito por el Interventor, en el cual se fijará el plazo para el acondicionamiento final de las obras. Una vez realizados los trabajos requeridos, se procederá a elaborar el Acta de Recibo Final y Entrega de la Obra, con la presencia de AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P. y los contratistas y a la liquidación de la obra sobre la que ejerce Interventoría. El Interventor desarrollará todas aquellas actividades de carácter administrativo sobre la obra que ejerce Interventoría, incluido el seguimiento y control de la vigencia en valor y plazo de las garantías, la prórroga de las exigidas a la liquidación del contrato, tanto del suyo como del que vigila, previamente a la autorización de los pagos finales.				
28. Tiene por objeto la presentación de los documentos que permitan obtener la información suficiente sobre las características de la obra ejecutada. El Interventor deberá preparar un informe final, en el cual incluirá toda la información reportada en los informes quincenales, haciendo una descripción sobre todos los trabajos ejecutados indicando su localización con Puntos de Referencia, resumen de avance de obra semana a semana, Informe Financiero, Actas de comité de obra, clase de ensayos ejecutados y resumen de los resultados obtenidos, relación de los problemas geológicos, hidráulicos y de suelos, fuentes de materiales utilizados y toda la información técnica solicitada más adelante, al igual que la que considere conveniente deba conocer AQUALIA	29 de diciembre de 2022			No aplica para este mes

Periodo de reporte:

Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

LATINOAMÉRICA S.A E.S.P.. El informe deberá contener las recomendaciones especiales que el Interventor crea convenientes para la adecuada conservación de las obras. El Interventor debe presentar un informe que contenga todas las obras realizadas, incluidas las adicionales y contener la información mínima necesaria para identificar cada tipo de obra y sus características principales. El Contratista y La Empresa contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.				
---	--	--	--	--

Periodo de reporte:

Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

Periodo de reporte:

Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Descripción:	Excavaciones mecánica red h=< 2.50mts
Fecha:	29 de Noviembre 2022 – 29 de Diciembre 2022
Ubicación:	Sector N°4, Municipio de Cereté



Periodo de reporte:
Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Descripción:	Excavaciones mecánica red $h > 2.50 < 5.00$ mts
Fecha:	29 de Noviembre 2022 – 29 de Diciembre 2022
Ubicación:	Sector N°4, Municipio de Cereté



Periodo de reporte:
Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

	
Descripción:	Excavaciones mecánicas estructuras h=< 2.50mts
Fecha:	29 de Noviembre 2022 – 29 de Diciembre 2022
Ubicación:	Sector N°4, Municipio de Cereté
	

Periodo de reporte:
Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Descripción:	Excavaciones mecánica estructuras h>2.50<5.00mts
Fecha:	29 de Noviembre 2022 – 29 de Diciembre 2022
Ubicación:	Sector N°4, Municipio de Cereté
	

Periodo de reporte:
Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Descripción:	Excavación manual
Fecha:	29 de Noviembre 2022 – 29 de Diciembre 2022
Ubicación:	Sector N°4, Municipio de Cereté
	

Periodo de reporte:
Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

	
	
Descripción:	Entibado tablestacado con lamina
Fecha:	29 de Noviembre 2022 – 29 de Diciembre 2022
Ubicación:	Sector N°4, Municipio de Cereté
	

Periodo de reporte:
Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Descripción:	Cargue, Retiro y disposición de material proveniente de excavaciones
Fecha:	29 de Noviembre 2022 – 29 de Diciembre 2022
Ubicación:	Sector N°4, Municipio de Cereté



Periodo de reporte:
Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

	
Descripción:	Rellenos
Fecha:	29 de Noviembre 2022 – 29 de Diciembre 2022
Ubicación:	Sector N°4, Municipio de Cereté
	

Periodo de reporte:
Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Descripción:	Instalación tubería flexible alcantarillado D 8" (200 mm)
Fecha:	29 de Noviembre 2022 – 29 de Diciembre 2022
Ubicación:	Sector N°4, Municipio de Cereté



Periodo de reporte:
Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Descripción:	Base para pozo
Fecha:	29 de Noviembre 2022 – 29 de Diciembre 2022
Ubicación:	Sector N°4, Municipio de Cereté



Periodo de reporte:
Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Descripción:	Cilindro pozo en concreto D. Interno = 1,20m e=0,25
Fecha:	29 de Noviembre 2022 – 29 de Diciembre 2022
Ubicación:	Sector N°4, Municipio de Cereté



Periodo de reporte:
Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

	
Descripción:	Tapa cubierta pozo + aro-base + aro-tapa
Fecha:	29 de Noviembre 2022 – 29 de Diciembre 2022
Ubicación:	Sector N°4, Municipio de Cereté
	

Periodo de reporte:
Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Descripción:	Instalación tubería y accesorios domiciliaria 6"
Fecha:	29 de Noviembre 2022 – 29 de Diciembre 2022
Ubicación:	Sector N°4, Municipio de Cereté
	

Periodo de reporte:
Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Descripción:	yee PVC 200x160mm
Fecha:	29 de Noviembre 2022 – 29 de Diciembre 2022
Ubicación:	Sector N°4, Municipio de Cereté



Periodo de reporte:
Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

	
Descripción:	Caja domiciliaria plastica, incluye tapa, elevador e hidrosellos
Fecha:	29 de Noviembre 2022 – 29 de Diciembre 2022
Ubicacion:	Sector N°4, Municipio de Cereté
	

Periodo de reporte:
Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Descripción:	Tubo PVC alcantarillado 160mm
Fecha:	29 de Noviembre 2022 – 29 de Diciembre 2022
Ubicación:	Sector N°4, Municipio de Cereté
	

Periodo de reporte:
Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Descripción:	Tubo PVC alcantarillado 200mm
Fecha:	29 de Noviembre 2022 – 29 de Diciembre 2022
Ubicación:	Sector N°4, Municipio de Cereté



Periodo de reporte:
Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Descripción:	Mejoramiento de vías barrio "El Cañito"
Fecha:	29 de Noviembre 2022 – 29 de Diciembre 2022
Ubicación:	Sector N°4, Municipio de Cereté



Periodo de reporte:
Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

OFICIOS Y/O COMUNICACIONES Y/O REQUERIMIENTOS

Periodo de reporte:

Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Cereté, diciembre 23 de 2022

OFI-INT-CER-012

Señores:
AQUALIA LATINOAMERICA S.A.E.S.P
Carrera 24 N° 13-59
Cereté – Córdoba

Ref: Contrato No: AQLATAM-ALC-001-2022

Objetivo: "CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR N°4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".

Asunto: Solicitud de MH adicional

Cordial saludo,

Se realizó un recorrido en el barrio El Cañito en la carrera 11B, la cual pertenece a las vías a intervenir en el proyecto, referenciada entre los pozos de inspección (MH S85 – MH F7); donde se logró identificar que en la vía se encuentra una curva existente la cual impide la dirección alineada respecto al diseño inicial del proyecto, además, se presenta la intersección de dos calles a las cuales se hace necesario establecer puntos de conexión al sistema como proyección al crecimiento futuro de la población en dicha zona, por lo cual se solicita MH adicional con el fin de dar continuidad al trazado dentro de los parámetros de vía existente para el desarrollo de los trabajos del sistema de alcantarillado.



Curva Existente Entre La Carrera 11B Y 11G


Calle 22d #16 - 99 Barrio Pasatiempo
3146304480
Montería-Córdoba
conintercer@gmail.com

Periodo de reporte:

Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Agradecemos de antemano la atención prestada y quedamos atentos a cualquier información.

Atentamente,



JOHN ANTONIO MARTÍNEZ AGUILAR
Representante Legal
CONSORCIO INTER Z4

Calle 22d #16 - 99 Barrio Pasatiempo
3146304480
Montería-Córdoba
conintercer@gmail.com

Periodo de reporte:

Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

ACTAS SUSCRITAS DE OBRA E INTERVENTORIA

Periodo de reporte:

Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



ACTA DE REINICIO N°1

TIPO DE CONTRATO:	OBRA
NÚMERO DEL CONTRATO:	AQLATAM-ALC-001-2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
VALOR:	\$10.738.195.125,00
CONTRATANTE:	AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P.
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ
REPRESENTANTE LEGAL:	JORGE IVÁN ECHEVERRY SOTO
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ
SUPERVISOR:	ANDRÉS FELIPE SEPULVEDA GUARIN
FECHA DE INICIO	: 14 DE FEBRERO DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN 1	: 16 DE JULIO DE 2022
PLAZO:	EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES DE DOCE (12) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIACIÓN.
FECHA TERMINACION INICIAL:	13 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE TERMINACION FINAL:	28 DE JUNIO DE 2023

En el municipio de Cereté, a los veintinueve (29) días del mes de noviembre del año 2022, se reunieron en las instalaciones administrativas de AQUALIA LATINOAMERICA S.A E.S.P., las siguientes personas: **ANDRÉS FELIPE SEPULVEDA GUARIN**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.498.951 expedida en Tuluá, actuando en calidad de supervisor de las obras designado por **AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P.**, empresa contratante, y **JORGE IVÁN ECHEVERRY SOTO**, identificado con C.C. No. 1.067.838.399 de Montería, actuando como representante legal del contratista de obras **CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ**, con el propósito de suscribir la presente Acta de reinicio del de las labores del contrato de obra AQLATAM-ALC-

Periodo de reporte:

Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



001-2022, cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, suspendidas por las siguientes razones:

1. Que el proyecto durante su ejecución presentó cambios significativos con respecto a lo viabilizado por lo que inicialmente se planteó una reformulación y, por recomendación del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, se debía suspender las obras durante este proceso, con el fin de no agotar los tiempos de ejecución estipulados.
2. Que en fecha de 16 de julio de 2022 se celebró la suspensión No. 1 del contrato de obra AQLATAM-ALC-001-2022, suscrito entre AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P., y CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ, por un plazo de 134 días, tiempo que se esperaba que se realizaría la reformulación del proyecto y la respectiva aprobación por parte de MVCT.
3. Que por medio de mesas técnicas llevadas a cabo entre AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P., y Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio se consensaron los ajustes y modificaciones pertinentes a los diseños hidráulicos, planos de detalle y cantidades a ejecutar, aprobándose la respectiva reformulación del proyecto en el mes de noviembre de 2022 por parte de MVCT.

Así, habiéndose superado las causales que daban lugar a mantener suspendido el Contrato de Obra AQLATAM-ALC-001-2022, las partes,

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar el Contrato de Obra AQLATAM-ALC-001-2022 cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

SEGUNDO: El contratista se compromete a reiniciar la ejecución del contrato a partir de la fecha, cumpliendo con todas las obligaciones que le conciernen y están establecidas en la minuta del contrato.

TERCERO: El contratista se compromete a realizar la actualización de las pólizas de acuerdo con el reinicio de obra.

Calle 39 N° 15-60 barrio Venus- Cerete Córdoba PBX: (4) 7641602.Email: Info.cordoba@aqualia.com

Periodo de reporte:

Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Para constancia de la presente Acta se firma por los que en ella intervinieron,



JORGE IVÁN ECHEVERRY SOTO
CONSORCIO
CONSTRUREDES CERETÉ
Contratista de obra



JOHN ANTONIO MARTINEZ
AGUILAR
Representante Legal
CONSORCIO INTERVENTORÍA
CERETÉ
Contratista de Interventoría



ANDRÉS FELIPE SEPULVEDA GUARÍN
Supervisor
AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



ACTA DE REINICIO N°1

TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORIA

NÚMERO DEL CONTRATO: AQLATAM-ALC-002-2022

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

VALOR: \$738.545.608,13

CONTRATANTE: AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P.

CONTRATISTA: CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ

REPRESENTANTE LEGAL: JOHN ANTONIO MARTINEZ AGUILAR

SUPERVISOR: ANDRES FELIPE SEPULVEDA GUARIN

FECHA DE INICIO: 31 DE ENERO DE 2022

FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 16 DE JULIO DE 2022

PLAZO: EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES DE TRECE (13) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIACIÓN.

FECHA TERMINACION INICIAL: 28 DE FEBRERO DE 2023

FECHA DE TERMINACION FINAL: 14 DE JULIO DE 2023

En el municipio de Cereté, a los veintinueve (29) días del mes de noviembre del año 2022, se reunieron en las instalaciones administrativas de AQUALIA LATINOAMERICA S.A E.S.P., las siguientes personas: **ANDRÉS FELIPE SEPULVEDA GUARIN**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.498.951 expedida en Tuluá, actuando en calidad de supervisor de las obras designado por **AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P.**, empresa contratante, y **JOHN ANTONIO MARTINEZ AGUILAR**, identificado con C.C. No. 1.067.866.581 de Montería, actuando como representante legal del contratista de interventoría **CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ**, con el propósito de suscribir

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



la presente Acta de reinicio de las labores del contrato AQLATAM-ALC-002-2022, cuyo objeto es INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, suspendidas por las siguientes razones:

1. Que el proyecto durante su ejecución presentó cambios significativos con respecto a lo viabilizado por lo que inicialmente se planteó una reformulación y, por recomendación del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, se debía suspender las obras durante este proceso, con el fin de no agotar los tiempos de ejecución estipulados.
2. Que en fecha de 16 de julio de 2022 se celebró la suspensión No. 1 del contrato de interventoría AQLATAM-ALC-002-2022, suscrito entre **AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P.**, y **CONSORCIO INTER 24 CERETÉ**, por un plazo de 134 días, tiempo que se esperaba que se realizaría la reformulación del proyecto y la respectiva aprobación por parte de MVCT.
3. Que por medio de mesas técnicas llevadas a cabo entre AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P., y Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio se consensaron los ajustes y modificaciones pertinentes a los diseños hidráulicos, planos de detalle y cantidades a ejecutar, aprobándose la respectiva reformulación del proyecto en el mes de noviembre de 2022 por parte de MVCT.

Que habiéndose superado las causales que daban lugar a mantener suspendido el Contrato de interventoría AQLATAM-ALC-002-2022, las partes,

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar el Contrato de interventoría AQLATAM-ALC-002-2022 cuyo objeto es INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

Periodo de reporte:

Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



SEGUNDO: El contratista de interventoría se compromete a reiniciar la ejecución del contrato a partir del 29 de noviembre del año en curso, cumpliendo con todas las obligaciones que le conciernen y están establecidas en la minuta del contrato.

TERCERO: El contratista de interventoría se compromete a realizar la actualización de las pólizas de acuerdo con el reinicio de obra.

Para constancia de la presente Acta se firma por los que en ella intervinieron,


ANDRES FÉLIPE SEPULVEDA
GUARIN
 Supervisor
AQUALIA LATINOAMERICA S.A
E.S.P


JOHN ANTONIO MARTINEZ
AGUILAR
 Representante Legal
CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ
 Contratista de Interventoría

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Periodo de reporte:

Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

Página 1 de 2

Periodo de reporte:
Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

Planilla Resumen



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dy	Razon Social	Cuenta Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad Departamento	Teléfono	Examinado ENLA a	CEP
dy 00000000	1	CONSTRUCCION DE OBRAS	10000000000000000000	Principal	11222 16 99 20 1	MONTILLA-CORDOBA	1601010	11	11
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clase		Tipo		Fecha		Pago	
Periodo	Saldo	Periodo	Periodo	Periodo	Periodo	Periodo	Periodo	Periodo	Periodo
11/21/21	11/21/21	11/21/21	11/21/21	11/21/21	11/21/21	11/21/21	11/21/21	11/21/21	11/21/21
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	APL	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INDEBENTIDADES	VALOR A PAGAR	
APY (ADMINISTRACIONES 4)				7	\$74.900	\$0	\$0	\$74.900	\$74.900
COLFUNDOS	221001	800.227.940	4	1	\$10.700	\$0	\$0	\$10.700	\$10.700
COLFUNDOS	25-14	900.134.054	7	1	\$10.700	\$0	\$0	\$10.700	\$10.700
FORNSH	230101	800.224.808	8	4	\$40.800	\$0	\$0	\$40.800	\$40.800
PROTECCION	230101	800.228.739	0	1	\$10.700	\$0	\$0	\$10.700	\$10.700
ARL (ADMINISTRACIONES 1)				7	\$32.900	\$0	\$0	\$32.900	\$32.900
ARL SUBA	14-11	800.303.780	3	7	\$32.900	\$0	\$0	\$32.900	\$32.900
CEP (ADMINISTRACIONES 1)				7	\$18.900	\$0	\$0	\$18.900	\$18.900
CONFACOR	CEP16	891.086.095	1	7	\$18.900	\$0	\$0	\$18.900	\$18.900
EPS (ADMINISTRACIONES 3)				7	\$18.900	\$0	\$0	\$18.900	\$18.900
EPS SUBA (ARTE SUBALLO)	EP2010	800.088.702	2	1	\$2.700	\$0	\$0	\$2.700	\$2.700
EPS SUBA (ARTE SUBALLO)	EP2041	800.154.264	2	2	\$5.400	\$0	\$0	\$5.400	\$5.400
EPS SUBA (ARTE SUBALLO)	EP2041	800.154.264	2	2	\$5.400	\$0	\$0	\$5.400	\$5.400
SALDO TOTAL				4	\$10.800	\$0	\$0	\$10.800	\$10.800
TOTAL				7	\$145.600	\$0	\$0	\$145.600	\$145.600

2022/12/26 09:27 AM

Página 2 de 2

Periodo de reporte:
Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATO DE OBRA

Periodo de reporte:

Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Caratí, departamento de Córdoba.

Resumen General de Pago



DATOS GENERALES DEL APORTANTE																								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Brigada	Orden de Desembolso	Tiempo	Exoneración ICA - ICF																
MT-PROTECTOR	8	CONSORCIO CONTRATADOS CORTE	8 - MENOS DE 300 COTIZANTES	PRINCIPAL	1004-4-03-3-CC-PUCE	MANTENIMIENTO	21 MAR 2022	NO																
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																								
Periodo		Cuenta		Fecha		Pago		Valor																
Inicio	Fin	Periodo	Periodo	Inicio	Fin	Periodo	Periodo	Inicio	Fin															
2022-11	2022-12	644412140	644412140	2022-12-01	2022-12-31	2022-12-01	2022-12-31	2022-12-01	2022-12-31															
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																								
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RESGOS				PARAFISCALES				
Nº	Identificación	Horas	Código	Dir	Dir	Dir	Dir	Dir	Dir	Dir	Dir	Dir	Dir	Dir	Dir	Dir	Dir	Dir	Dir	Dir	Dir	Dir	Dir	Dir
1	ICF	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444
2	ICF	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444
3	ICF	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444
4	ICF	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444
5	ICF	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444
6	ICF	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444
7	ICF	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444
8	ICF	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444
9	ICF	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444
10	ICF	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444
Total				N/A				N/A				N/A				N/A				N/A				

RESUMEN DE PAGO									
RESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORIA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFI (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$178,200	\$3,900	\$0	\$182,100	
FORJENR	300330	800,224,288	8	4	\$178,200	\$3,900	\$0	\$182,100	
ALC (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$91,900	\$2,000	\$0	\$93,900	
ALC SABA	34-11	890,903,790	5	6	\$91,900	\$2,000	\$0	\$93,900	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$52,700	\$1,200	\$0	\$53,900	
COMFACOR	CCF14	891,080,005	1	6	\$52,700	\$1,200	\$0	\$53,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	\$184,700	\$3,700	\$0	\$188,400	
NUOVA E.P.S.	EP5037	900,156,204	2	6	\$184,700	\$3,700	\$0	\$188,400	
NUOVA EPS MOVILIDAD	EP5040	900,156,204	2	6	\$184,700	\$3,700	\$0	\$188,400	
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	6	\$184,700	\$3,700	\$0	\$188,400	
SARITAS	EP5005	800,251,440	6	6	\$184,700	\$3,700	\$0	\$188,400	
ICAF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$39,600	\$900	\$0	\$40,500	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	INACBF	899,999,279	2	6	\$39,600	\$900	\$0	\$40,500	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$20,400	\$400	\$0	\$20,800	
SENA	INACBF	899,999,279	2	6	\$20,400	\$400	\$0	\$20,800	
TOTAL				6	\$554,000	\$12,300	\$0	\$566,300	

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

Resumen General de Pago



DATOS GENERALES DEL APORTANTE															
Identificación	de	Apellido Social	Código Aportante	Reserva Principal	Origen	Código de Incentivación	Tratamiento	Exonerada S.M.A. n.º							
007.001.001	A	CONSTRUCCIONES CONTINUADES I PRTE	8. AÑOS DE BOM CERTIFICADO	PRINCIPAL	CHALARA DE LA C/CE PLAZA	MONTECALA CORDOBA	011.001.001	10							
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION															
Periodo		Clase		Tipo		Fecha		Valor							
Inicio	Fin	Planilla	Pago	Planilla	Pago	Inicio	Fin	Valor							
2022-07	2022-08	000000001	000000001	0	0	2022-07-01	2022-08-01	142	10.246.700						
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES															
EMPLEADO															
PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS						
Id.	Identificación	Código	Id.	Identificación	Código	Id.	Identificación	Código	Id.	Identificación					
1	007.001.001	000000001	1	007.001.001	000000001	1	007.001.001	000000001	1	007.001.001					
2	007.001.001	000000002	2	007.001.001	000000002	2	007.001.001	000000002	2	007.001.001					
3	007.001.001	000000003	3	007.001.001	000000003	3	007.001.001	000000003	3	007.001.001					
4	007.001.001	000000004	4	007.001.001	000000004	4	007.001.001	000000004	4	007.001.001					
5	007.001.001	000000005	5	007.001.001	000000005	5	007.001.001	000000005	5	007.001.001					
6	007.001.001	000000006	6	007.001.001	000000006	6	007.001.001	000000006	6	007.001.001					
7	007.001.001	000000007	7	007.001.001	000000007	7	007.001.001	000000007	7	007.001.001					
8	007.001.001	000000008	8	007.001.001	000000008	8	007.001.001	000000008	8	007.001.001					
9	007.001.001	000000009	9	007.001.001	000000009	9	007.001.001	000000009	9	007.001.001					
10	007.001.001	000000010	10	007.001.001	000000010	10	007.001.001	000000010	10	007.001.001					
Total															
Atribuciones 7)															
RESUMEN DE PAGO															
RIESGO		CÓDIGO		NT		DV		AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO		INTERESES MORA		VALOR A PAGAR	
AFILIADOS		25-14		900.136.004		7		5		\$1.200.000		\$194.300		\$1.394.300	
AFILIADOS		25-14		900.136.004		7		5		\$1.200.000		\$194.300		\$1.394.300	
AFILIADOS		25-14		900.136.004		7		5		\$1.200.000		\$194.300		\$1.394.300	
AFILIADOS		25-14		900.136.004		7		5		\$1.200.000		\$194.300		\$1.394.300	
AFILIADOS		25-14		900.136.004		7		5		\$1.200.000		\$194.300		\$1.394.300	
AFILIADOS		25-14		900.136.004		7		5		\$1.200.000		\$194.300		\$1.394.300	
AFILIADOS		25-14		900.136.004		7		5		\$1.200.000		\$194.300		\$1.394.300	
AFILIADOS		25-14		900.136.004		7		5		\$1.200.000		\$194.300		\$1.394.300	
AFILIADOS		25-14		900.136.004		7		5		\$1.200.000		\$194.300		\$1.394.300	
AFILIADOS		25-14		900.136.004		7		5		\$1.200.000		\$194.300		\$1.394.300	
AFILIADOS		25-14		900.136.004		7		5		\$1.200.000		\$194.300		\$1.394.300	
AFILIADOS		25-14		900.136.004		7		5		\$1.200.000		\$194.300		\$1.394.300	
AFILIADOS		25-14		900.136.004		7		5		\$1.200.000		\$194.300		\$1.394.300	
AFILIADOS		25-14		900.136.004		7		5		\$1.200.000		\$194.300		\$1.394.300	
AFILIADOS		25-14		900.136.004		7		5		\$1.200.000		\$194.300		\$1.394.300	
AFILIADOS		25-14		900.136.004		7		5		\$1.200.000		\$194.300		\$1.394.300	
AFILIADOS		25-14		900.136.004		7		5		\$1.200.000		\$194.300		\$1.394.300	
AFILIADOS		25-14		900.136.004		7		5		\$1.200.000		\$194.300		\$1.394.300	
AFILIADOS		25-14		900.136.004		7		5		\$1.200.000		\$194.300		\$1.394.300	
AFILIADOS		25-14		900.136.004		7		5		\$1.200.000		\$194.300		\$1.394.300	
AFILIADOS		25-14		900.136.004		7		5		\$1.200.000		\$194.300		\$1.394.300	
AFILIADOS		25-14		900.136.004		7		5		\$1.200.000		\$194.300		\$1.394.300	
AFILIADOS		25-14		900.136.004		7		5		\$1.200.000		\$194.300		\$1.394.300	
AFILIADOS		25-14		900.136.004		7		5		\$1.200.000		\$194.300		\$1.394.300	
AFILIADOS		25-14		900.136.004		7		5		\$1.200.000		\$194.300		\$1.394.300	
AFILIADOS		25-14		900.136.004		7		5		\$1.200.000		\$194.300		\$1.394.300	
AFILIADOS		25-14		900.136.004		7		5		\$1.200.000		\$194.300		\$1.394.300	
AFILIADOS		25-14		900.136.004		7		5		\$1.200.000		\$194.300		\$1.394.300	
AFILIADOS		25-14		900.136.004		7		5		\$1.200.000		\$194.300		\$1.394.300	
AFILIADOS		25-14		900.136.004		7		5		\$1.200.000		\$194.300		\$1.394.300	
AFILIADOS		25-14		900.136.004		7		5		\$1.200.000		\$194.300		\$1.394.300	
AFILIADOS		25-14		900.136.004		7		5		\$1.200.000		\$194.300		\$1.394.300	
AFILIADOS		25-14		900.136.004		7		5		\$1.200.000		\$194.300		\$1.394.300	
AFILIADOS		25-14		900.136.004		7		5		\$1.200.000		\$194.300		\$1.394.300	
AFILIADOS		25-14		900.136.004		7		5		\$1.200.000		\$194.300		\$1.394.300	
AFILIADOS		25-14		900.136.004		7		5		\$1.200.000		\$194.300		\$1.394.300	
AFILIADOS		25-14		900.136.004		7		5		\$1.200.000		\$194.300		\$1.394.300	
AFILIADOS		25-14		9											

2022/12/20 08:48 a.m.

Planilla Integrada

2022/12/20 08:48 AM

Periodo de reporte:
Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

[illegible]**Periodo de reporte:**

Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL[illegible]

Abstract

Downloaded from <http://ajphaphysoc.org/> at University of California - San Diego on June 11, 2015

Periodo de reporte:
Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

CERTIFICACIÓN DE EQUIPOS

Periodo de reporte:

Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1 Código AQLATAM-ALC-002-2022
---	--	--

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



CERTIFICADO DE VERIFICACION Y AJUSTE
ESTACION TOTAL
No. ET5762953
Este documento es acredta la propiedad del equipo



DATOS GENERALES
 Fecha Exp: 27-may-22
 Dirección: CC PLAZA MALL OF 311 MONTERIA

Vence: 26-nov-22
 Tel: 315607634

Propiedad: CONSTRUCTORA PERILUEZAR
 M: 981437961-6

DATOS DEL EQUIPO
 Marca: GOWIN
 Lectura angular mínima: 1"
 Aproximación a distancia: 2 mm +2 ppm/100

Modelo: TKS-202
 Alcance con un prisma: 2000m
 Aumento del telescopio: 30X

Serie: SF1006-K
 Lugar y fecha último Trabajo: EQUIPO NUEVO

DATOS DEL AJUSTE
 Para la interpretación del certificado se tendrán en cuenta los siguientes conceptos, los cuales determinan las condiciones de entrada del instrumento: al laboratorio y así mismo si requirió alguna conexión en cualquiera de sus partes inspeccionadas:
 A: Correcto B: Falla corregible C: No corregible D: No ajustó

Impulsa exterior	A
Mantenimiento	A
Base nivelante	A
Nivel tubular y alfilero	A
Ajuste eje vertical y horizontal	A
Verticalidad	A
Óptica general	A
Frenos y tornillos movimientos lentos	A
Plomada óptica y laser	B
Sistema de compensación electrónica	A
Colimación Vertical	A
Colimación Horizontal	A
Alineación infrarrojo con respecto a retículo	A
Teclado	A
Display	A
Ajuste millas de partería	A
Ajuste distanciero	A

DESCRIPCION	TOLENCIA	ERROE	DESCRIPCION	TOLENCIA	ERROE
Punto 0 compensador	<10"	<10"	Colimación vertical	<10"	<10"
Strefa tubular	<13"	<13"	Verticalidad	<10"	<10"
Strefa circular	<3"	<3"	Plomada óptica o laser	= 1mm	<1mm
colimacion horizontal	<10"	<10"			

TEMPERATURA Y PRESSION ATMOSFERICA
 TEMPERATURA: 29°C
 PRESSION: 960.00mmHg


DATOS OBTENIDOS EN LA INSPECCION INICIAL

VERTICAL		HORIZONTAL		DISTANCIA	
Etapa 1	90	Etapa 1	0	Etapa 1	21.639
Etapa 2	218°00'15"	Etapa 2	180°00'16"	Etapa 2	21.639
Residuo	0°00'15"	Residuo	0°00'16"	Residuo	0.0002
Tolerancia	(+/- 0.0002)	Tolerancia	(+/- 0.0002)	Tolerancia	(+/- 0.0001)
Patron	360	Patron	180	Patron	21.634
Error	0°00'15"	Error	0°00'14"	Error	0.0001

DATOS OBTENIDOS DESPUES DE LA CALIBRACION

VERTICAL		HORIZONTAL		DISTANCIA	
Etapa 1	90	Etapa 1	0	Etapa 1	21.634
Etapa 2	210	Etapa 2	180	Etapa 2	21.634
Residuo	0	Residuo	0	Residuo	0
Tolerancia	(+/- 0.0002)	Tolerancia	(+/- 0.0002)	Tolerancia	(+/- 0.0001)
Patron	360	Patron	180	Patron	21.634
Error	0	Error	0	Error	0

Certificamos que el equipo ha sido verificado y ajustado de acuerdo a las especificaciones técnicas de los manuales del fabricante de esta marca amparado en la NTC 8.000.0100.17003/19012
 Certificamos que el equipo luego de realizados todos las pruebas, chequeos y ajustes de acuerdo a las normas establecidas según las características técnicas para estos instrumentos, se encuentran en óptimas condiciones de trabajo, pero no cubren al PATRONES UTILIZADOR (TEODOLITO OPTOMECANICO FOR 32.2 No. SERIAL 111578 Y UN NIVEL AUTOMATICO FOR 3422 SERIAL 114481)

APROBO

Msc.
 ING. MARTHA ALEXANDRA SANTIAGO
 ESPECIALISTA EN INGENIERIA Y GESTION DE CALIDAD
 T.P. 9822813790 ATJ

ELABORO

JAVIER FELIPE MONTERO RABON
 TECNICO EN ELECTRONICA INDUSTRIAL

NT: 981 638 485-5
 Calle 799 No. 40-152 Pw.2
 Barranquilla Colombia
 Cel: 3176889460


 CERTIFICADO DE VERIFICACION Y AJUSTE
 No. ET5762953
 ESTACION TOTAL TKS-202 2000m SF1006-K
 VERIFICADO: 27-05-2022
 INGENIERO: JF-M

Periodo de reporte:
 Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



CERTIFICADO VERIFICACION Y AJUSTE
 NIVEL AUTOMÁTICO
 No. NA5782090
Este documento no acredita la propiedad del equipo.



DATOS GENERALES
 Fecha Exp: 27-may-22
 Dirección: CC PLACES MALL OF 317 MONTERIA

Vence: 28-nov-22
 Tel: 3116607834

Propiedad: CONSTRUCTORA TERLUZ S.A.S
 Id: 9014873614

DATOS DEL EQUIPO
 Marca: TOPCON
 Magnificador: 24X
 Exactitud del compensador: +1-15"

Modelo: ATB4
 Precisión Km: +/- 2.0 mm
 Mínima distancia focal: 0.3m

Serie: WP139453-K
 Tipo de imagen: Directa
 Apertura del objetivo: 32mm

DATOS DEL AJUSTE
 Para la interpretación del certificado se tendrán en cuenta los siguientes conceptos, los cuales determinan las condiciones de entrada del instrumento al laboratorio y así mismo si requirió alguna corrección en cualquiera de sus partes inspeccionadas:

A. Correcto B. Corregido C. No corregida D. No aplica

Limpieza	A
Mantenimiento	A
Base nivelante	A
Display	A
Sistema de enfoque	A
Ajuste del retículo	A
Ajuste en el sistema de compensación	A
Ajuste de verticalidad	B
Tomillo de movimiento lento	A
Nivel tubular o esférico	A

Nota se cambiaron dos piezas en la base

AJUSTE CON COLIMADOR

DESCRIPCION	TOLERANCIA	ERROR	DESCRIPCION	TOLERANCIA	ERROR
Línea de visión	<5"	<5"	Rango de compensación	±15"	<15"
Nivel circular	<5"	<5"	Verticalidad del retículo	<10"	<10"

Certificamos que el equipo ha sido verificado y ajustado de acuerdo a las especificaciones técnicas de los manuales del fabricante de esta marca amparado en la NTC-ISO/IEC 17025:2012
 Certificamos que el equipo luego de realizadas todas las pruebas, chequeos y ajustes de acuerdo a las normas establecidas según las características técnicas para estos instrumentos se encuentran en PATRONES UTILIZADOS: (TEODOLITO OPTOMECANICO FOIF J2-2 No. SERIAL:117579 Y UN NIVEL AUTOMATICO FOIF DS22 SERIAL: 314441)

APROBÓ


Maale

ING. MARTHA ALEJANDRA SANTIAGO
 ESPECIALISTA EN INGENIERIA Y GESTION DE CALIDAD
 T.P. 0822 8137947 ATL

ELABORÓ


DUVAN FELIPE MONTERO PABON
TECNICO EN ELECTRONICA INDUSTRIAL

NIT: 901 839 489-5
 Calle 798 No.42-352 Piso 2
 Barranquilla-Colombia
 Cel.31176606492



CERTIFICADO VERIFICACION Y AJUSTE
 No. NA5782090
 NIVEL TOPCON ATB424x SERIE WP139453K
 VIS-27-35-3000
 HASTA 26-11-2022

Periodo de reporte:
 Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

CERTIFICADO DE MATERIALES

Periodo de reporte:

Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CENTRAL DE AGREGADOS DE CORDOBA SAS
Nit. 901.395.534-4

Montería, Córdoba, 30 de diciembre de 2022

CENTRAL DE AGREGADOS DE CORDOBA S.A.S
Comercializador autorizado de Minerales con RUCOM-2022051621591
NIT. 901395534

CERTIFICA QUE:

Durante el año 2022 en el periodo comprendido entre el 29 de noviembre y el 29 de diciembre del año en curso, se han suministrado material granular al CONSORCIO CONSTRUEDES CERETE identificado con NIT. 901.551.201-6 El material comercializado proviene de la fuente del Concesionario JEMV CONSTRUCTOR S.A.S identificado con Nit: 901.407.951-6 y ubicada en Ciénaga de oro Córdoba. Bajo el titulo minero No. IDI-14571 y licencia ambiental N°2 7065 de febrero de 2020 expedida por la CVS.

Para constancia se firma a los 30 del mes de diciembre de 2022.

Cordialmente,



Orlando I Castellón Marrugo
CC. 73.196.326
Director de Operaciones CENTRACOR S.A.S.

Email: Agregadosdecordoba@gmail.com
Dir. Cra. 13 CL 13 – 94 – BARRIO CENTRO CERETÉ
TEL.320 255 3778

Periodo de reporte:

Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba


ACTUALIZACIÓN DE POLIZAS

Periodo de reporte:

Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

		POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL			
NIT. 860.009.578-6		DECRETO 1082 DE 2015			
CIUDAD DE EXPEDICIÓN MONTERIA		SUCURSAL AGENCIA MONTERIA		COO.SUC 53	Nº POLIZA 53-44-101019572
ANEXO 3					
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 29 12 2022	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 31 01 2023	A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 17 07 2026	A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA
DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO					
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO INTER Z4 CERETE					IDENTIFICACIÓN NIT: 901.553.796-1
DIRECCIÓN: CL 22 D 16 98 OF 1			CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA		TELÉFONO: 3146304480
DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO					
ASEGURADO / BENEFICIARIO: AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P.					IDENTIFICACIÓN NIT: 901.362.452-7
DIRECCIÓN: CL 80 NRO. 11 - 42 SUR OF 401			CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 7401628
ADICIONAL:					
OBJETO DEL SEGURO					
CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE AÑEXAN SEGUROS, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:					
ADEMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ACQUIRIDAS POR EL AFILIADO, REFERENTE A: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.					
CONTRATO No. AQLATAM-ALC-002-2022.					
AMPAROS					
RIESGO: INTERVENTORIA					
AMPAROS		VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASES/ACTUAL	SUMA ASES/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		31/01/2022	17/11/2023	\$147,709,121.63	\$147,709,121.63
CALIDAD DEL SERVICIO		31/01/2022	17/01/2024	\$73,854,560.81	\$73,854,560.81
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		31/01/2022	17/07/2026	\$73,854,560.81	\$73,854,560.81
ACLARACIONES					
MEDIANTE EL PRESENTE AMPARO SE AGUSTAN LAS VIGENCIAS DE LA PÓLIZA DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES ACTAS:					
ACTA DE SUSPENSIÓN N.º 1 DE FECHA 10 DE JULIO DEL 2022.					
ACTA DE RESUMIO N.º 1 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022.					
TODOS LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES.					
VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ ****279.736.00	\$ ****8.000.00	\$ ****54.669.00	\$ ****342.406.00	\$ ****295.418.243.25	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COSEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARTHA ELENA ARIZAÑO CEREJE	153664	100.00			
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.					
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELÉFONO: 7813230 - MONTERIA					
FIRMAS AUTORIZADAS:			FIRMAS TOMADOR		
					
53-44-101019572					
FIRMADA AUTORIZADA: Gabriela A. Zorzo B. - Secretaria General					
USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.CO			OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 15-16 TELÉFONO: 601-218977, 601-601933		
SLF 10366A			1		

Periodo de reporte:
Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

SEGUROS DEL ESTADO S.A.		POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL															
NIT. 860.009.578-6		DECRETO 1082 DE 2015															
CIUDAD DE EXPEDICIÓN MONTERIA		SUCURSAL AGENCIA MONTERIA		COD.SUC 53	Nº POLIZA 53-44-101019572												
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 29 12 2022		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 31 01 2023		A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 17 07 2026												
				A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA												
DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO																	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO INTER Z4 CERETE					IDENTIFICACIÓN NIT: 901.553.798-1												
DIRECCIÓN: CL 22 D 16 99 OF 1			CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA		TELÉFONO: 3146304480												
DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO																	
ASEGURADO / BENEFICIARIO: AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P.					IDENTIFICACIÓN NIT: 901.362.452-7												
DIRECCIÓN: CL 80 NRO. 11 - 42 SUR OF401			CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 7461625												
ADICIONAL:																	
 PAGINA WEB  CORRESPONSALES BANCARIOS  Pagos con convenio *No aplica para transferencias  Banco de Bogotá  Grupo Bancolombia Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445 Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189																	
VALOR PRIMA NETA \$ ****279,736.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ ****8,000.00	IVA \$ ****54,669.00	TOTAL A PAGAR \$ ****342,406.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ ****295,418,243.25	PLAN DE PAGO CONTADO												
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURADO														
NOMBRE MARTHA ELEIDA ARIZABAL CEREZOTE	CLAVE 153664	% DE PART. 100.00	NOMBRE COMPAÑIA	% DE PART.	VALOR ASEGURADO												
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.																	
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES A LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17- TELÉFONO: 7813220 - MONTERIA																	
FORMA DE PAGO <table border="1"> <thead> <tr> <th>BANCO</th> <th>CHEQUE No.</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EFFECTIVO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CHEQUE</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL \$</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			BANCO	CHEQUE No.	VALOR	EFFECTIVO			CHEQUE			TOTAL \$			 REFERENCIA PAGO: 1101580100783-1		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR															
EFFECTIVO																	
CHEQUE																	
TOTAL \$																	
COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE																	

Periodo de reporte:
Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CIUDAD DE EXPEDICIÓN		SUCURSAL		COD.SUC		NO.POLIZA		ANEXO									
MONTERIA		AGENCIA MONTERIA		53		53-44-101019572		3									
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS			VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS			TIPO MOVIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS			
29	12	2022	31	01	2023	00:00	17	07	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA						
DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO																	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO INTER 24 CERETE										IDENTIFICACIÓN: NIT: 901.553.798-1							
DIRECCIÓN: CL 22 D 16 98 OF 1										CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA				TELÉFONO: 3148304480			
DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO																	
ASEGURADO / BENEFICIARIO: AQUILA LATINOAMERICA S.A. E.S.P.										IDENTIFICACIÓN: NIT: 901.362.452-7							
DIRECCIÓN: CL 80 TIRU 11 - 42 SUR OF 401										CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL				TELÉFONO: 7461626			
ADICIONAL:																	
TEXTO ACLARATORIO:																	
PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL: NOMBRE: CONSTRUCCIONES CABALLERO S.A.S. IDENTIFICACIÓN: 950723310-6 PARTICIPACIÓN: 30.00 DEL CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS IDENTIFICACIÓN: 951371210-2 PARTICIPACIÓN: 70.00																	
Queda expresamente convenido que las obligaciones de SEGUROS DEL ESTADO S.A. se refieren únicamente al objeto y observaciones de la(s) garantía(s) que se especifican en este cuadro.																	
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN.																	
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELÉFONO: 7813270 - MONTERIA																	
 FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zaverde B. - Secretaria General																	
FIRMA TOMADOR																	

Periodo de reporte:
Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

Periodo de reporte:
Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



CERTIFICADO INDIVIDUAL DE CUMPLIMIENTO

SEGURO DE CUMPLIMIENTO - A FAVOR ENTIDADES ESTATALES
 Número Póliza: 4005754 Anexo: 2 Suma: TUNJA C.N.H. 29

Relato: 01000007000-01	Fecha de Expedición: 12/12/2022	Desde (a): 24 Nov. 2022 (1 m. a)	Hasta (a): 24 Nov. 2022 (1 m. a)	Asesor: 2	Desde (a): 24 Nov. 2022 (1 m. a)	Hasta (a): 24 Nov. 2022 (1 m. a)	Certificado de: 4005754
Intermediario: HDI SEGUROS & FIANZAS LTDA	Caja: 4005754	% Participación: 100.00	Cuotas Capital: 100.00	% Participación: 100.00			

DATOS DEL TOMADOR / ASEGURADO / BENEFICIARIO


Tomador: CONSORCIO CONSTRUYENDO CERETE	RT: 001-001-201-0	Remota: C/ ESTRO, S. 1. 00	Ciudad: CERETE CORDOBA	Teléfono: 0107081070
Asegurado: AQUALATAMERICA S.A. E.S.P.	Beneficiario: UNARIS SEGURIDAD			

INFORMACIÓN DEL RIESGO

Rango: 1	Código: 000000	Descripción: VARIOS
Descripción:	Beneficiario:	Tipo Dto:
AQUALATAMERICA S.A. E.S.P.		101
		101-001-000-2

Objeto + Rango + Riesgo	Valor asegurado	Valor asegurado	Subcódigo	Indice Sumable
CONTRATO		\$ 9.300.000.000,00		%
CUMPLIMIENTO		\$ 9.300.000.000,00		
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES		\$ 1.070.000.000,00		
ESTABILIDAD Y CUIDADO CORRECTO FUNCIONAMIENTO		\$ 2.147.000.000,00		
CUMPLIMIENTO		\$ 2.147.000.000,00		

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para operar la actividad aseguradora, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se denominará "La Compañía", otorga con sujeción a las cláusulas, condiciones, estipulaciones y condiciones contenidas en la presente póliza o anexos a ella, contra los riesgos indicados y por los riesgos adicionales contratados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA SEVENADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.



Oficina de Atención: Bogotá, 001-001-000-000 Teléfono al móvil: 000-000-0000 Fax: 000-000-0000 Correo: info@hdi.com.co

Periodo de reporte:
Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

SEGURO DE CUMPLIMIENTO
A FAVOR ENTIDADES ESTATALES

Tomador: CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ
Numero Póliza: 4005754 Anexo: 2 Sucursal: TUNJA C.N.H.29

Numero de identificación: 901.551.701-5
Certificado de: PROWIDCA



TEXTO DE LA PÓLIZA

MEDIANTE PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LAS VIGENCIA AMPAROS SEGUN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No 1 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2022
ACTA DE REINICIO No 1 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS

MEDIANTE PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LAS VIGENCIA AMPAROS SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2022.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL GARANTIZADO ORIGINADOS EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO NRO. AQLATAM-ALC-001-2022 CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACION DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CORDOBA".

TOMADOR/AFIANZADO: CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ

INTEGRADO POR:

EMIRO CARLOS BARQUIL CUBILLOS, CC.76.034.207, PARTICIPACION DEL 99%

BARBAR CONSTRUCCIONES S.A.S, NIT.903.234.686-5 PARTICIPACION DEL 1%

R/LEGAL: JORGE IVAN ECHEVERRY SOTO C.C. 1.067.838.399

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (5) AÑOS; SE AJUSTARÁ A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCION DE LA OBRA



FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO

Verifique la validez de la póliza en nuestras líneas de atención: Nacional 01 8000 129 728, Bogotá 601 307 8320 opción 4/2, celular #204, o través de WhatsApp 316 834 9339. Obtenga la certificación en <https://www.hdi.com.co/WebConsulta_Pol_Cumplimiento/>

Periodo de reporte:
Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



¡Bienvenid@!
Ahora eres parte fundamental de una compañía que trabaja por tu bienestar, el de tu familia y tu patrimonio.

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL - REP CIVIL EXTRADEL DEBERE DE CUMPLIMIENTO

Número Póliza: 4001149 Anexo: 2 Sucursal: TUNJA C.N.H. 29

Referencia: 00001647000402	Fecha de Expedición: 12/10/2022	Vigencia Seguro: Desde los 24 Horas (0-m-h)	Hasta los 24 Horas (0-m-h)	Anexo 01: 00001647000402	Desde (0-m-h): 10/01/2023	Hasta (0-m-h): 09/01/2024	Certificado de INCORPORACIÓN
Intermediario: RECURSOS & FINANZAS LTDA.	Clase: 4000001	% Participación: 00.00	Compartes Cédulas:	% Participación:			

DATOS DEL TOMADOR / ASEGURADO / BENEFICIARIO

Tomador: CONSORCIO CONSTRUYENDO CERETE	NIT: 991.851.201-6	Sede: CL. 40 No. 3 - 40	Ciudad: CERETE, CORDOBA	Teléfono: 315780005
Asegurado: CONSORCIO CONSTRUYENDO CERETE	NIT: 991.851.201-6			
Beneficiario: TERRENIOS AFECTADOS	NIT: 000.000.000-0			

PRODUCTO Y PRIMA

Código CBI	TOTAL SUMA ASEGURADA	CÓDIGO DE PAGO
7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGEN.	\$ 1.075.000.000,00	CONTADO - CUMPLIMIENTO ESPECIAL
VALORES RECARGOS (PERMANENTE)	PRIMA MARCHA PAGO PRIMA	
REP CIVIL EXT.	PRIMA TOTAL	PRIMA
	\$ 0,00	\$ 0,00
	GRANOS CONCEPTOS	GRANOS CONCEPTOS
	\$ 0,00	\$ 0,00
	GASTOS DE EXPEDICIÓN	GASTOS DE EXPEDICIÓN
	\$ 0,00	\$ 0,00
	GR	GR
	\$ 0,00	\$ 0,00
	PRIMA TOTAL	PRIMA TOTAL
	\$ 0,00	\$ 0,00

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la actividad aseguradora, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se refiere "la Compañía", asegura con la póliza a los riesgos, exclusiones, obligaciones y condiciones contenidas en la presente póliza y anexos, a ella, contra los riesgos mencionados y por los riesgos adicionales mencionados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE ESPERAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

BANCA / CAJEROS A/T	ALMACENES	EFFECT / SERVIDORES	INTERNET
BANCO DE BOGOTÁ BANCO CIBOLA BANCOROL	DIEST SANTANDER CAROLINA	PRIMA SERVIDORES COMUNICACIÓN	www.hdi.com.co PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO, DÉBITO, CHEQUES, DEPÓSITOS O DE AHORROS.

DEBEMOS AUTORIZAR A CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA PARA QUE OBTenga LOS DATOS BANCARIOS Y NUMERO DE PÓLIZA A VERIFICAR EN EL REGISTRO.

CÓDIGO BANCO	No. DEL CHEQUE	VALOR CHEQUE	VALOR DEPOSITADO	TOTAL
				\$ 0,00

HDI
SEGUROS

BOGOTÁ D.C. - Colombia
Calle 7ª N° 23-11 piso 8
Teléfono: (01) 24000000
Correo: hdi@hdi.com.co

RECUERDE: PARA PAGAR DE DEPÓSITO O PAGO DE RECARGOS DEBE PRESENTAR EL DOCUMENTO COMPLETO, JUNTAMENTE CON EL CHEQUE, A NOMEN DE LA COMPAÑÍA Y PAGAR EL VALOR BANCADO DE ESTO LA GARANTÍA.

Entidad Bancaria / HDI SEGUROS S.A.

Periodo de reporte:
Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CERTIFICADO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

HDI SEGUROS

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL - RESP CIVIL EXTRACON. DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

Número Póliza: 4001149 Años: 2 Socursal: TUNJA C.N.F. 29

Antes de	Fecha de Expedición	Desde las 24 horas (previo)	Hasta las 24 horas (previo)	Antes de	Desde (previo)	Hasta (previo)	Certificado de PROMOCIA
07/09/2022	12/12/2022	11/01/2023	06/01/2023	2	01/01/2023	06/01/2023	

Intermediario: TSEGUROS & FIANZAS LTDA. (Soc) 6003451 % Participación: 100.00 % Compañía Cédula: % Participación:

DATOS DEL TOMADOR / ASEGURADO / BENEFICIARIO

Tomador: CONSORCIO CONSTRUYENDO CERETE (S) 061.981.201.46 Dirección: CL 47 N° 6-46 Ciudad: CERETE, CORDOBA Niteno: 315749375

Asegurado: CONSORCIO CONSTRUYENDO CERETE Beneficiario: VARIOS SEGUN RELACION

INFORMACION DEL RIESGO

Riesgo 1: Ciudad CERETE Departamento: CORDOBA

Domicilio: MUNICIPIO DE CERETE

TERCEROS AFECTADOS

Beneficiario: Niteno: 000000000

OBJETO GENERAL

Objeto - Rango - Anos	Valor asegurado	Valor asegurado	Subasta	Indice Variable
RESP CIVIL EXT		\$ 5.071.838.000,00		%
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACON DERIVADA DE CUMPLIMIENTO		\$ 1.071.838.000,00		
DEDUCIBLE: 10.00% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Máximo: 1.000.000.000 - No aplica A: ILUO EN RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACON DERIVADA DE CUMPLIMIENTO		\$ 1.071.838.000,00		

PER SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la actividad aseguradora, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se denominará "La Compañía", acepta con sujeción a los términos, exclusiones, condiciones y restricciones contenidas en la presente póliza o anexos a ella, contra los riesgos indicados y por los conceptos señalados en el presente, LA ADONA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA ERIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FECHA AUTORIZADA

2022 12 29

Periodo de reporte:
Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL



RESP. CIVIL EXTRA CON. DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

Tomador: CONSORCIO CONSTRUIREMOS CERETÉ

Número de identificación: 901.551.201-6

Número Póliza: 4001149 Anejo: 2 Sucursal: TUNJA C.N.H. 20

Certificado de PRORROGA

TÍTULO DE LA PÓLIZA

MEDIANTE PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LAS VIGENCIA AMPAROS SEGUN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No 1 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2022

ACTA DE REINICIO No 1 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS

MEDIANTE PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LAS VIGENCIA AMPAROS SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2022.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL No. 4005754

AMPARAN LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ACORDE CON EL DECRETO 1082 DE 2015, POR DAÑOS Y/O PERJUICIOS PATRIMONIALES VENTRAPATRIMONIALES QUE SE OCASIONEN COMO CONSECUENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL NRO. AGLATAM-ALC-002-2022 CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CORDOBA".

TOMADOR/AFIANZADO: CONSORCIO CONSTRUIREMOS CERETÉ NIT. 901.551.201-6

INTEGRADO POR:

EMIRO CARLOS BARQUIL CUBILLOS, CC. 78.034.207, PARTICIPACIÓN DEL 99%

BARBAR CONSTRUCCIONES S.A.S, NIT. 901.234.606-5 PARTICIPACIÓN DEL 1%

R/LEGAL: JORGE IVAN ECHEVERRY SOTO C.C. 1.067.838.399

TOMADOR/AFIANZADO: CONSORCIO CONSTRUIREMOS CERETÉ NIT. 901.551.201-6

ASEGURADOS: AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P. NIT. 901.382.452-7 Y CONSORCIO CONSTRUIREMOS CERETÉ NIT. 901.551.201-6

BENEFICIARIOS: AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P. NIT. 901.382.452-7 Y TERCEROS AFECTADOS

FIRMA DEL TOMADOR / AFIANZADO



Periodo de reporte:

Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA

Periodo de reporte:

Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

INFORME MENSUAL COMPONENTE PGIO

"CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACION DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CORDOBA"

Periodo de reporte:

Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	INFORME MENSUAL PGIO CONTRATISTA	CODIGO: SIG-PLA001
		Version: 001

Tabla de contenido

INFORME DEL CONTRATISTA COMPONENTE PGIO.....	2
1. COMPONENTE CALIDAD.....	2
1.1. Inspección y Reporte de Equipos y/o Herramientas para la Realización de Ensayos en Obra.....	2
1.2 Verificación de Certificado de Calidad de Materiales y Legalidad de Sitios de Extracción de Materiales.....	3
2 COMPONENTE AMBIENTAL.....	3
2.1 Verificación y Seguimiento de sitios de obtención de materiales.....	3
2.2 Reporte de los documentos de vehículos, maquinaria y/o equipos.....	4
2.3 Reporte de Contingencias Ambientales.....	5
3 COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.....	5
3.1 Personal en obra.....	5
3.1 Afiliación y Pago de seguridad social.....	7
3.2 Entrega de Dotación y EPP al Personal.....	7
3.3 Reporte accidentes.....	7
3.4 Inspecciones de obra.....	7
3.7 Reporte sobre el estado de los equipos para la atención de primeros auxilios y emergencias.....	7
3.8 Reporte Sobre Instalaciones.....	8
3.8 Reporte de Capacitaciones SST.....	9
3.9 Notificación de Actos y Condiciones Inseguras.....	9
3.10 Encuesta de perfil sociodemográfico.....	9
4.0 ANEXOS FOTOGRAFICOS.....	9

CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE
 Carrera 6 # 65-24 Oficina 301 – Cel. – 3016845507
Consortioconstruredescerete@gmail.com
 Montería – Córdoba

Periodo de reporte:
 Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
 CONSTRUEDES CERETE	INFORME MENSUAL PGIO CONTRATISTA	CODIGO: SIG-PLA001
		Version: 001

INFORME DEL CONTRATISTA COMPONENTE PGIO

1. COMPONENTE CALIDAD.

1.1. Inspección y Reporte de Equipos y/o Herramientas para la Realización de Ensayos en Obra.

Durante el periodo comprendido entre el 29 de noviembre y 29 de diciembre de 2022 se utilizaron los siguientes equipos para verificación de Calidad:

Tabla 1 Equipos Para Verificación de Calidad en Obra

N°	Tipo
1	Tubo 6" 8" 10" 12"
2	Hidrosellos 6" 8" 10" 12"
3	yee
4	Silla yee
5	Unión
6	Tubo PVC
7	Unión de reparación
8	Collarín
9	codo
10	Tapón
11	Tubo sanitario
12	Unión hembra PVC
13	Unión macho PVC
14	Varillas para manjoles
15	Alambre negro
16	Unión sanitaria 2" 3" 4"
17	Moto bomba sumergible
18	NA5782090
19	ET5782053

[VER ANEXO C -1](#)

[VER ANEXO C -2](#)

CONSORCIO CONSTRUEDES CERETE
Carrera 6 # 65-24 Oficina 301 – Cel. – 3016845507
Consortioconstruedescerete@gmail.com
Montería – Córdoba

Periodo de reporte:

Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	CONSTRUREDES CERETE	CODIGO: SIG-PLA001
		Version: 001

1.2 Verificación de Certificado de Calidad de Materiales y Legalidad de Sitios de Extracción de Materiales.

A continuación, se relacionan los materiales e insumos utilizados en obra para el presente periodo:

Tabla Calidad de Materiales

Nº	MATERIAL	CANTIDAD	ORIGEN	CERTIFICADO
1	Material proveniente de excavación	285.44 M3	OBRA	NO
2	Recebo común	315.5 M3	CENTRACOR	SI
3	Triturado 1"	-174 M3	CENTRACOR	SI
4	Grava	336M3	CENTRACOR	SI
5	Piedra rajón	45 M3	CENTRACOR	SI
6	Sub-base granular	0 M3	CENTRACOR	SI
7	Base	0M3	CENTRACOR	SI

[VER ANEXO C – 6](#)

2 COMPONENTE AMBIENTAL

A continuación, se presenta el manejo relacionado con el Componente Ambiental del Contrato de obra **AQLATAM-ALC-001-2021** durante el transcurso del periodo comprendido entre el 29 de noviembre y 29 de diciembre.

2.1 Verificación y Seguimiento de sitios de obtención de materiales

En la siguiente tabla se describen los materiales utilizados en el desarrollo de la obra:

CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE
 Carrera 6 # 65-24 Oficina 301 – Cel. – 3016845507
Consortioconstruredescerete@gmail.com
 Montería – Córdoba

Periodo de reporte:
 Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	CONSTRUREDES CERETE	CODIGO: SIG-PLA001
		Version: 001

Tabla Materiales

Nº	MATERIAL	CANTIDAD	ORIGEN	CERTIFICADO
1	Material proveniente de excavación	285.44 M3	OBRA	NO
2	Recebo común	315.5 M3	CENTRACOR	SI
3	Triturado 1"	-174 M3	CENTRACOR	SI
4	Grava	336M3	CENTRACOR	SI
5	Piedra rajón	45 M3	CENTRACOR	SI
6	Sub-base granular	0 M3	CENTRACOR	SI
7	Base	0M3	CENTRACOR	SI

- Los certificados se encuentran en la carpeta de anexos calidad.

2.2 Reporte de los documentos de vehículos, maquinaria y/o equipos

En la siguiente tabla se relacionan los vehículos, maquinaria y/o equipos utilizados durante las actividades.

Tabla Relación de Vehículos, maquinaria y equipos

Vehículo maquinaria o equipo	Identificación	Tarjeta de propiedad
PH05	MC007884	SI
PH04	MC202131	SI
PH03	MC060740	SI
MC02	MC102970	SI
MC08	MC102970	SI

[VER ANEXO A - 1](#)

CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE
 Carrera 6 # 65-24 Oficina 301 – Cel. – 3016845507
Consortioconstruredescerete@gmail.com
 Montería – Córdoba

Periodo de reporte:

Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	INFORME MENSUAL PGIO CONTRATISTA	CODIGO: SIG-PLA001
		Version: 001

2.3 Reporte de Contingencias Ambientales

Durante el periodo comprendido entre el 29 de noviembre y 29 de diciembre de 2022, no se presentaron contingencias de tipo Ambiental o Durante el desarrollo de las actividades se presentó una emergencia de tipo Ambiental.

3 COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

A continuación, se presenta lo relacionado con el componente SST para el reporte del periodo de 29 de noviembre y 29 de diciembre de 2022.

3.1 Personal en obra

En la siguiente tabla se relaciona el personal profesional y operativo participante en el proyecto durante el periodo comprendido entre el 29 de noviembre y 29 de diciembre de 2022.

PLIEGO PROFESIONAL CONSORCIO CONSTRUREDES NIT: 901.551.201-6		
8.352.544	SANTIAGO MANUEL CORENA MARQUEZ	DIRECTOR DE LA OBRA
1.069.464.939	JORGE ARMANDO RIVERA DE LA OSSA	RESIDENTE DE OBRA
1.047.467.201	RAFAEL DAVID MENDEZ ANILLO	GEOTECNISTA
73.215.680	WILMER ANDRES DIAZ TORRES	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
1.067.845.891	JOSE HIGINIO ROSSI MARTINEZ	PROFESIONAL SISO
50.896.562	DANIELA MONTERROZA PERCY	TRABAJADORA SOCIAL
7.468.486	VICTOR JOSE BARBER LOZANO	ESPECIALISTA HIDRAULICO

Tabla 1: Relación personal profesional.

CONSTRUCTORA TERLUZ S.A.S NIT: 901.407.951-6		
1.073.822.633	GUIDO JOSE GALVAN HERNANDEZ	INGENIERO CIVIL
50.921.088	LINA PATRICIA ROYO PEÑA	AUXILIAR SISO
1.085.337.345	JORGE ARMANDO DIAZ OCAÑA	PROFESIONAL SISO
1.193.116.335	LUIS GUILLERMO PETRO HENRIQUEZ	AYUDANTE DE OBRA
15.370.151	CESAR EDUARDO HERNANDEZ LOPEZ	DIRECTOR OPERATIVO

CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE
 Carrera 6 # 65-24 Oficina 301 – Cel. – 3016845507
Consortioconstruredescerete@gmail.com
 Montería – Córdoba

Periodo de reporte:

Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	INFORME MENSUAL PGIO CONTRATISTA	CODIGO: SIG-PLA001
		Version: 001

1.003.319.311	MARIA JOSE COGOLLO ESPITIA	INGENIERA INDUSTRIAL
1.065.009.852	MELISSA ANDREA SALGADO VILLOBOS	INGENIERA CIVIL

Tabla 2: Relación del personal administrativo subcontratista.

BARRO PRETTO INGENIERIA S.A.S NIT: 901.103.599		 BARRO PRETTO INGENIERIA S.A.S
1.067.859.589	KEVIS QUEIS CAMPO PARRA	MAESTRO
78.748.944	TONIS ANTONIO TORRES PACHECO	MAESTRO
1.003.591.824	FADER ENRIQUE SOTELO LOPEZ	OFICIAL
1.007.851.354	JHON CARLOS CARA CELESTINO	AYUDANTE
1.003.101.352	JOSE MIGUEL LUGO CORREA	AYUDANTE
1.064.993.501	RAFAEL RICARDO GRANDEIT LOPEZ	AYUDANTE
78.034.80	HERNANDO MIGUEL LOPEZ GUILLIN	AYUDANTE
78.025.555	MEDARDO ENRIQUE MARTINEZ DIAZ	AYUDANTE
1.192.919.567	JOSE HERNANDEZ SIERRA	SISO
1.003.458.868	DUVAN ZAMBRANO AVILEZ	AYUDANTE
1.068.661.448	RAFAEL YANEZ PAYARES	AYUDANTE
1.064.980.252	JOSE JIMENEZ DIAZ	AYUDANTE

SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS S.A.S NIT: 900.584.006-4		 SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS
7.384.603	ALVIS MANUEL CARO MADERA	OPERADOR DE PAJARITA
1.045.678.849	CRISTIAN JAVIER BARRIOS DIAZ	OPERADOR DE MINICARGADOR
1.063.164.754	MARLN JOSE ATILANO DE LOS REYES	OPERADOR PAJARITA

CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE
Carrera 6 # 65-24 Oficina 301 – Cel. – 3016845507
Consortioconstruredescerete@gmail.com
Montería – Córdoba

Periodo de reporte:
Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	CONSTRUREDES CERETE	CODIGO: SIG-PLA001
		Version: 001

96.354.979	YOHAN SAMUEL MUÑOZ RIOS	OPERADOR PAJARITA
9.158.746	EDILBERTO BLANQUICETT VEGA	OPERADOR DE MINICARGADOR

Tabla 4: Personal operativa maquinaria subcontratada

3.1 Afiliación y Pago de seguridad social

Se verificó la vinculación de los trabajadores directos del consorcio **CONSTRUREDES CERETE**, y los subcontratistas **CONSTRUCTORA TERLUZ**, **SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS S.A.S** y **BARRO PREITO INGENIERIA S.A.S**.

[VER ANEXO SST – 1.1 SS CONSTRUREDES](#)

[VER ANEXO SST – 1.2 SS CONSTRUCTORA TERLUZ](#)

[VER ANEXO SST – 1.3 SS NOMADAS](#)

3.2 Reporte accidentes.

Durante este periodo se presentaron **0** accidentes y/o incidentes laborales o de tránsito como lo refleja cuadro resumen, que se muestra a continuación

Tabla Reporte de accidentes

Descripción	Periodo	Cantidad
No. Accidentes Laborales	Noviembre - Diciembre	0
No Accidentes de Tránsito	Noviembre - Diciembre	0
Días de Incapacidad por Accidentes Laborales	Noviembre - Diciembre	0

3.3 Inspecciones de obra

En este periodo se realizaron, Inspección de orden y aseo.

[VER ANEXO SST – 4](#)

3.7 Reporte sobre el estado de los equipos para la atención de primeros auxilios y emergencias.

En la obra se encuentra botiquín, camilla y extintor.

Anexar registro fotográfico.

CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE
 Carrera 6 # 65-24 Oficina 301 – Cel. – 3016845507
Consortioconstruredescerete@gmail.com
 Montería – Córdoba

Periodo de reporte:

Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
 CONSTRUEDES CERETE	INFORME MENSUAL PGIO CONTRATISTA	CODIGO: SIG-PLA001
		Version: 001



3.8 Reporte Sobre Instalaciones

Se cuenta con una oficina administrativa dotada, cuenta con los servicios de Agua, Luz, Internet, archivo, comunicación telefónica y sanitaria para Hombres y Mujeres.



CONSORCIO CONSTRUEDES CERETE
Carrera 6 # 65-24 Oficina 301 – Cel. – 3016845507
Consortioconstruedescerete@gmail.com
Montería – Córdoba

Periodo de reporte:
Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	INFORME MENSUAL PGIO CONTRATISTA	CODIGO: SIG-PLA001
		Version: 001

3.8 Reporte de Capacitaciones SST

A continuación, se muestra tabla con resumen de capacitaciones efectuadas en el periodo comprendido entre el 29 de noviembre y 29 de diciembre de 2022.

Tabla Reporte de capacitaciones SST

Fecha	Capacitación	Duración de la capacitación
15/12/2022	Responsabilidad laboral	30 MIN
21/12/2022	Espacios confinados	30 MIN
23/12/2022	Origen y consecuencias de la contaminación	30 MIN

[VER ANEXO SST – 6](#)

3.9 Notificación de Actos y Condiciones Inseguras

A continuación, se muestran las notificaciones de actos y condiciones inseguras del proyecto, que fueron efectuadas en el periodo comprendido entre el 29 de noviembre y 29 de diciembre de 2022.

[VER ANEXO SST - 7](#)

3.10 Encuesta de perfil sociodemográfico

A continuación, se muestran las encuestas de perfil sociodemográfico efectuadas en el periodo comprendido entre el 29 de noviembre y 29 de diciembre de 2022.

[VER ANEXO SST -8](#)

4.0 ANEXOS FOTOGRAFICOS.

CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE
 Carrera 6 # 65-24 Oficina 301 – Cel. – 3016845507
Consortioconstruredescerete@gmail.com
 Montería – Córdoba

Periodo de reporte:
 Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	INFORME MENSUAL PGIO CONTRATISTA	CODIGO: SIG-PLA001
		Version: 001



CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE
Carrera 6 # 65-24 Oficina 301 – Cel. – 3016845507
Consortioconstruredescerete@gmail.com
Montería – Córdoba

Periodo de reporte:
Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

Periodo de reporte:

Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022

	Informe mensual de avance de obra N° 06	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	INFORME MENSUAL PGIO CONTRATISTA	CODIGO: SIG-PLA001
		Version: 001


JORGE IVAN ECHEVERRY SOTO
R/L: CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE

CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE
 Carrera 6 # 65-24 Oficina 301 – Cel. – 3016845507
Consortioconstruredescerete@gmail.com
 Montería – Córdoba

Periodo de reporte:
Del 29 de noviembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022