

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

## **INFORME DE INTERVENTORIA N° 8**

### **Periodo de reporte**

**15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023**

### **Objetivo del contrato**

**INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.**

**Contrato No: AQLATAM-ALC-002-2022**

**Entidad contratante:**

**AQUALIA LATINOAMERICA S.A.E.S.P**

**Calle:22D 16 99 OF 01**

**3146304480**

**Montería- Córdoba**

**E-mail: [conintercer@gmail.com](mailto:conintercer@gmail.com)**

***Periodo de reporte:***

***Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023***

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

## TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION .....	4
1. CAPITULO I. GENERALIDADES.....	5
1.1. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.....	6
2. CAPITULO II. ASPECTOS CONTRACTURALES Y LEGALES.....	7
3. CAPITULO III. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS .....	7
3.1. PAGOS EFECTUADOS.....	7
3.1.1. ANTICIPOS .....	7
3.2. FACTURACION MENSUAL.....	7
3.2.1. ESTADO DE AVANCE FINANCIERO .....	7
3.2.2. ESTADO Y CUENTAS DEL PROYECTO.....	7
3.2.3. RELACION DE GASTOS .....	7
3.3. POLIZAS DE LOS CONTRATOS Y EXTRACTOS DE LAS VIGENCIAS DE LAS MISMAS.....	7
3.3.1. CONTRATO DE OBRA .....	7
3.3.2. DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA .....	9
4. CAPITULO IV: AVANCE GENERAL DEL PROYECTO .....	11
4.1. CONTROLES DE EJECUCION EN LA OBRA.....	11
4.2. CANTIDADES EJECUTADAS .....	12
4.3. BALANCE DE EJECUCION DE OBRAS (AVANCE FISICO VS AVANCE FINANCIERO) .....	16
4.4. MODIFICACION DEL PROYECTO.....	17
4.4.1. EN CANTIDADES .....	17
4.4.2. EN PRECIOS UNITARIOS .....	17

**Periodo de reporte:**

*Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

4.5.	PERSONAL, EQUIPO Y ADMINISTRACION UTILIZADO POR EL CONTRATISTA EN OBRAS.....	18
4.5.1.	PERSONAL.....	18
4.5.2.	EQUIPOS.....	19
4.6.	ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORIA .....	19
4.6.1.	ACTIVIDADES TECNICAS .....	19
4.6.2.	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS .....	20
4.6.4.	ACTIVIDADES FINANCIERAS .....	20
5.	CAPITULO V: ASPECTOS TECNICOS.....	21
5.1.	MODIFICACIONES .....	21
5.2.	PROBLEMAS Y SOLUCIONES ADOPTADAS .....	21
6.	CAPITULO VI: CONTROL DE CALIDAD .....	21
6.1.	ENSAYOS DE LABORATORIO.....	22
6.2.	RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO, ANALISIS Y CONCLUSIONES CORRESPONDIENTES Y DEMAS INFORMACION RELACIONADA CON LA CALIDAD DE OBRA.....	22
7.	CAPITULO VII: DESARROLLO DE CONTRATO DE OBRA Y COMPORTAMIENTO SEGÚN LA PROGRAMACION.....	22
8.	CAPITULO VIII: ASPECTOS VARIOS .....	23
8.1.	REGISTRO FOTOGRAFIO.....	23
8.2.	ACTAS, OFICIOS, COMUNICACIONES Y DEMAS REQUERIMIENTOS .....	23
9.	CAPITULO IX: ASPECTOS AMBIENTALES.....	23
10.	CAPITULO X: ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	24
11.	CAPITULO XI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	25
12.	ANEXOS .....	27

**Periodo de reporte:**

*Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

## **INTRODUCCIÓN**

Este informe presenta las actividades realizadas en el período de reporte indicado, del Contrato de Obra No Contrato No: AQLATAM-ALC-002-2022 cuyo objeto es “La ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba”.

El informe entrega una visión de las obras, así como las dificultades presentadas, incluyendo componentes técnicos, administrativos, financieros, legales y ambientales de los trabajos ejecutados, la documentación de los cambios, las inversiones realizadas, los recursos de personal (incluyendo los empleos directos e indirectos), los equipos utilizados y todos los demás aspectos que permiten el adecuado seguimiento y control de las obras.

El informe entrega los indicadores, conclusiones y recomendaciones de la interventoría y/o supervisión, para lograr el alcance del contrato, y para atender los eventos imprevistos que hayan podido afectar la normal ejecución de la obra en el plazo determinado, de manera que mitiguen las implicaciones de tales eventos.

**Periodo de reporte:**  
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

## 1. CAPITULO I. GENERALIDADES

### DATOS DEL CONTRATO DE OBRA

<b>Número del contrato</b>	AQLATAM-ALC-001-2022
<b>objeto del contrato</b>	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR N.º 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
<b>Valor</b>	\$10.738.195.125
<b>contratante</b>	AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S. P
<b>contratista</b>	CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ
<b>Representante legal</b>	JORGE IVAN ECHEVERRY SOTO
<b>Fecha de suscripción</b>	11 de enero de 2022
<b>Fecha de inicio</b>	14 de febrero de 2022
<b>Plazo</b>	12 meses
<b>Fecha final inicial</b>	28 de febrero de 2023
<b>Prorroga No.1</b>	No aplica
<b>Nueva fecha final</b>	14 de julio de 2023
<b>Suspensión N°1</b>	16 de julio de 2022
<b>Reinicio N°1</b>	29 de noviembre de 2022

**Periodo de reporte:**

Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

<b>Suspensión N°2</b>	23 de enero de 2023
<b>Reinicio N°2</b>	15 de febrero de 2023
<b>Localización de las obras</b>	Sector No 4 municipio de Cerete Córdoba
<b>Alcance del contrato</b>	El contratista, deberá desarrollar el objeto del contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación No AQLATAM-ALC-001-2022, los cuales hacen parte integral del presente contrato.
<b>Estado actual</b>	En Ejecución

### 1.1. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO

El Municipio de Cereté se ubica en la cuenca hidrográfica del Río Sinú, en la zona denominada Medio Sinú, lo que contribuye a la fertilidad de sus suelos, y al desarrollo de la agroindustria. Por su ubicación se constituye como epicentro de intercomunicaciones y centro de interconexión vial de la Troncal de Occidente, a escasos 18 kilómetros de la capital del Departamento de Córdoba, la ciudad de Montería.



El proyecto se llevará a cabo en el sector 4 etapa II del municipio, con esta intervención a las redes de alcantarillado de este sector, se logrará disminuir

**Periodo de reporte:**  
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

los reboses y realizar un manejo adecuado de las aguas residuales mejorando las condiciones de salubridad de las familias de este municipio.

## **2. CAPITULO II. ASPECTOS CONTRACTURALES Y LEGALES**

No aplica para este periodo.

## **3. CAPITULO III. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**

### **3.1. PAGOS EFECTUADOS**

#### **3.1.1. ANTICIPOS**

El contrato de obra No. AQLATAM-ALC-001-2022 que tiene por objetivo "LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA". No cuenta contractualmente con anticipo.

#### **3.2. FACTURACION MENSUAL**

No aplica para este periodo

##### **3.2.1. ESTADO DE AVANCE FINANCIERO**

No aplica para este periodo

##### **3.2.2. ESTADO Y CUENTAS DEL PROYECTO**

No aplica para este periodo

##### **3.2.3. RELACION DE GASTOS**

No aplica para este periodo

### **3.3. POLIZAS DE LOS CONTRATOS Y EXTRACTOS DE LAS VIGENCIAS DE ESTAS.**

#### **3.3.1. CONTRATO DE OBRA**

EL CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE, contratista del proyecto que tiene por objeto "LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO

**Periodo de reporte:**

*Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA". Tiene al día todas las garantías requeridas acorde a o exigido en los pliegos de condiciones, esto es:

AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	VIGENTE		VALOR
			si	no	
Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniario que se imponga	Hasta la liquidación del contrato	20% del valor del contrato	x		\$2.147.819.512
Buen manejo del anticipo	Hasta la liquidación del contrato	100% del valor del contrato			
Devolución del pago anticipado	Hasta la liquidación del contrato o hasta que la entidad verifique el cumplimiento de todas las actividades o de la entrega de todos los bienes o servicios asociados al anticipo	100% del monto pagado de forma anticipada			
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya	Plazo del contrato	100% del valor del contrato	x		\$1.073.819.512

**Periodo de reporte:**

Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato.					
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción.	Cinco años contando a partir de la suscripción del acta de liquidación final	20% del valor del contrato	x		\$2.147.639.025

### 3.3.2. DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ contratista de la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA". Se encuentra al día con todas las garantías requeridas acorde a lo exigido en los pliegos de condiciones, esto es:

AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	CUMPL E		VALOR
			si	no	
Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniario que se imponga	Hasta la liquidación del contrato	20% del valor del contrato	X		\$147.709.121.63
Buen manejo y correcta inversión del	Hasta la liquidación del contrato	100% del valor del contrato			

**Periodo de reporte:**

Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

anticipo					
Devolución del pago anticipado	Hasta la liquidación del contrato o hasta que la entidad verifique el cumplimiento de todas las actividades o de la entrega de todos los bienes o servicios asociados al anticipo	100% del monto pagado de forma anticipada			
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato.	Plazo del contrato	10% del valor del contrato	X		\$73.854.560.81
calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción.	Plazo de contrato y seis meses mas	10% del valor del contrato	X		\$73.854.560.81

**Periodo de reporte:**

Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

#### 4. CAPITULO IV: AVANCE GENERAL DEL PROYECTO

##### 4.1. CONTROLES DE EJECUCION EN LA OBRA

Avance de las actividades ejecutadas, por capítulos.

REDES DE ALCANTARILLADO SECTOR No. 4		
ITEM	DESCRIPCION	DESCRIPCION DE LAS TAREAS EJECUTADAS
2	Actividades preliminares	Localización, trazado y replanteo
3	Excavaciones	Excavaciones red $h > 2.50$ - $h > 2.50 < 5.00$ mt - estructuras $h > 2.50$
4	Demoliciones	
5	Entibados	Entibado tablescado con lamina
6	Retiro y disposición de material	Cargue, retiro y disposición de material proveniente de excavaciones
7	Rellenos	Material proveniente de la excavación, recebo común, triturado, grava y piedra rajón
8	Redes de alcantarillado	Instalación y suministro de tubería flexible de alcantarillado D8" (200mm)
9	Pozos de inspección y cámara de caída	Base para pozo
10	Domiciliarias de alcantarillado	Instalación de tubería y accesorios domiciliaria 6", Codo 45° PVC 160mm Y Caja domiciliaria plástica, incluye tapa, elevador es hidrosellos
12	Intervención de espacio publico	
13	Instalación y suministro de concretos	
17	Instalación tubería sin zanja	
	Suministros	Tubo PVC alcantarillado 160mm - Tubo PVC alcantarillado 200mm

**Periodo de reporte:**

Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

#### 4.2. CANTIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD REFORMULADA	CANTIDAD EJECUTADA
<b>2</b>	<b>Actividades premilitares</b>			
2 01	Localización y replanteo redes	ML	11.897,40	-9970.5
<b>3</b>	<b>Excavaciones</b>			
3 01	Excavaciones mecánica red h=< 2.50mts	M3	14.610,84	1315
3 02	Excavaciones mecánica red h>2.50<5.00mts	M3	11.966,43	1578
3 03	Excavaciones mecánica red h=>5.00mts	M3	0.00	0
3 04	Excavaciones mecánica estructuras h=< 2.50mts	M3	1.461,06	-5
3 05	Excavaciones mecánica estructuras h>2.50<5.00mts	M3	729.94	-50
3 06	Excavaciones mecánica estructuras h=>5.00mts	M3	0.00	0
3 07	Excavación manual	M3	13.791,60	346
<b>4</b>	<b>Demoliciones</b>			
4 03	Demolición de andenes	M2	2.039,89	0
4 04	Demolición de sardineles	MI	1.359,91	0
4 05	Demolición de pavimentos flexibles	M3	400	0
4 06	Demolición de pavimento rígido	M3	232.85	0
<b>5</b>	<b>Entibados</b>			
5 02	Entibado tablestacado con madera	M2	0.00	0
5 03	Entibado tablestacado con lamina	M2	35.572,96	670
<b>6</b>	<b>Retiro y disposición de material sobrante</b>			
6 01	Cargue, Retiro y disposición de material proveniente de excavaciones	M3-KM	335.609,48	31850

**Periodo de reporte:**

Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

<b>7</b>	<b>Rellenos</b>			
7 01	Material proveniente de la excavación	M3	14.403,74	1236.32
7 02	Recebo común	M3	21.486,41	1279.5
7 04	Triturado <= 1"	M3	1.840,29	173
7 05	Grava >1"	M3	1.888,89	162
7 06	Piedra rajón	M3	1.982,86	173
7 08	Subbase granular	M3	295.80	0
7 09	Base granular	M3	295.80	0
<b>8</b>	<b>Redes de alcantarillado</b>			
<b>8 01</b>	<b>Instalación y suministro de tubería de alcantarillado</b>			
<b>8 01 01</b>	<b>Instalación de tubería flexible de alcantarillado</b>			
8 01 01 06	Instalación tubería flexible alcantarillado D 8"(200 mm)	MI	9.770,98	342.4
8 01 01 07	Instalación tubería flexible alcantarillado D10"(250 mm)	MI	776.39	0
8 01 01 08	Instalación tubería flexible alcantarillado D 12"(315 mm)	MI	534.58	0
8 01 01 09	Instalación tubería flexible alcantarillado D 16"(400 mm)	MI	0.00	0
8 01 01 10	Instalación tubería flexible alcantarillado D 18" (450mm)	MI	671.00	0
8 01 01 11	Instalación tubería flexible alcantarillado D 20" (500 mm)	MI	144.45	0
8 01 01 12	Instalación tubería flexible alcantarillado D 24"	MI	0.00	0
<b>9</b>	<b>Pozos de inspección y cámara de caída</b>			
<b>9 01</b>	<b>Pozos de inspección</b>			
<b>9 01 01</b>	<b>Elementos pozo de inspección construidos en sitio</b>			
9 01	Base para pozo	Un	182	6

**Periodo de reporte:**

Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>	
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>	

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

01 01				
9 01 01 03	Cilindro pozo en concreto D. Interno = 1,20m e=0,25	MI	305.06	7
9 01 01 09	Tapa cubierta pozo + aro- base + aro-tapa	Un	182	6
<b>10</b>	<b>Domiciliarias de alcantarillado</b>			
<b>10 01</b>	<b>Instalaciones domiciliarias</b>			
10 01 01	Instalación tubería y accesorios domiciliaria 6"	MI	15.324	574
<b>10 02</b>	<b>Suministro accesorios domiciliarias</b>			
<b>10 02 01</b>	<b>Suministro e Instalación Yee PVC</b>			
10 02 01 01	yee PVC 200x160mm	Un	2.092,00	69
10 02 01 02	yee PVC 250x160mm	Un	165.00	0
10 02 01 03	yee PVC 315x160mm	Un	123.00	0
10 02 01 07	yee PVC 400x160mm	Un	0.00	0
10 02 01 09	yee PVC 450x160mm	Un	143.00	0
10 02 01 11	yee PVC 500x160mm	Un	31.00	0
10 02 01 13	yee PVC 24" x160mm	Un	0.00	0
<b>10 02 03</b>	<b>Suministro de codo PVC</b>			
10 02 03 01	Codo 45° PVC 160mm	Un	489	51
<b>10 03</b>	<b>Caja de inspección domiciliaria</b>			
10 03 01	Caja domiciliaria plástica, incluye tapa, elevadores hidrosellos	Un	2.554	69
<b>12</b>	<b>Intervención de espacio publico</b>			
<b>12 01</b>	<b>Pavimentos</b>			
<b>12 01 01</b>	<b>Construcción de pavimentos flexible</b>			
12 01	Imprimación	M2	2.670,00	0

**Periodo de reporte:**  
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

01 01				
12 01 01 02	Construcción base asfáltica	M3	270,00	0
12 01 01 03	Construcción rodadura asfáltica	M3	130,00	0
12 01 01 04	Sellado de junta asfalto	MI	4.970,00	0
<b>12 01 02</b>	<b>Construcción de pavimento rígido</b>			
12 01 02 01	Pavimento rígido MR 43	M3	232.85	0
<b>12 02</b>	<b>Construcción de andenes</b>			
12 02 01	Anden en concreto e= 0.12mts	M2	2.039,86	0
<b>12 03</b>	<b>Construcción de sardinel</b>			
12 03 01	Construcción sardinel 50cm	MI	679,95	0
12 03 02	Construcción sardinel 35cm	MI	679,95	0
<b>13</b>	<b>Instalación y suministro de concretos</b>			
<b>13 01</b>	<b>Instalación de concretos</b>			
13 01 03	Instalación concreta para atraque tubería	M3	60	0
<b>13 02</b>	<b>Suministro de concretos</b>			
13 02 05	Concreto resistencia 21,0 Mpa (210 kg/cm <sup>2</sup> )	M3	60	0
<b>17</b>	<b>Instalación tubería sin zanja</b>			
17 06	Perforación ramming hierro 8", Paso Sub- terreno Tub. 8" sanitario vía Cerete-Montería	MI	0.00	0
<b>SUMINISTROS</b>				
8	Redes de alcantarillado			
8 01	Instalación y suministro de tubería dealcantarillado			
8 01 01	Instalación de tubería flexible de alcantarillado			

**Periodo de reporte:**  
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>	
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>	

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

8 01 02	Suministro de tubería de alcantarillado			
8 01 02 01	Suministro tubería PVC alcantarillado			
8 01 02 01 01	Tubo PVC alcantarillado 160mm	MI	15.324	574
8 01 02 01 02	Tubo PVC alcantarillado 200mm	MI	9.770,98	342.4
8 01 02 01 03	Tubo PVC alcantarillado 250mm	MI	776.39	0
8 01 02 01 04	Tubo PVC alcantarillado 315mm	MI	534.58	0
8 01 02 01 06	Tubo PVC alcantarillado 400mm	MI	0.00	0
8 01 02 01 07	Tubo PVC alcantarillado 450mm	MI	671	0
8 01 02 01 08	Tubo PVC alcantarillado 500mm	MI	144,45	0
8 01 02 01 09	Tubo PVC alcantarillado 24"	MI	0.00	0

#### **4.3. BALANCE DE EJECUCION DE OBRAS (AVANCE FISICO VS AVANCE FINANCIERO)**


Ver cuadro Estado de Avance de Físico de la Obra.

**Periodo de reporte:**

*Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



#### 4.4. MODIFICACION DEL PROYECTO

##### 4.4.1. EN CANTIDADES

El proyecto de acuerdo a la reformulación que se realizó durante el proceso de suspensión (16 de julio del 2022 hasta el 28 de noviembre de 2022), se llevó a cabo mesas técnicas entre la entidad contratante AQUALIA LATINOAMERICA S.A E.S.P y Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, donde tuvo lugar la aprobación de la reformulación del proyecto; en la cual se realizaron cambios en las cantidades contractuales del presupuesto oficial del contrato de obra en diferentes capítulos.

Ver anexos del presupuesto comparativo.

##### 4.4.2. EN PRECIOS UNITARIOS

No aplica para este mes

**Periodo de reporte:**

*Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>	
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>	

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

#### **4.5. PERSONAL, EQUIPO Y ADMINISTRACION UTILIZADO POR EL CONTRATISTA EN OBRAS**

##### **4.5.1. PERSONAL**

La obra cuenta con el personal mínimo requerido, esto es:

CANTIDAD	CARGO/PROFESION	%DE DEDICACION	CUMPLE		OBSERVACIONES
			si	no	
1	Director de obra	100	x		
1	Residente de obra	100	x		
1	Especialista hidráulico	50	x		
1	Especialista en geotecnia	50	x		
1	Inspector de obra	100	x		
1	Profesional social	100	x		
1	Secretario	50	x		

Adicional al personal mínimo requerido y el administrativo el CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE, ha incorporado un personal adicional en el área operativa, requerido para la verificación del desarrollo del proyecto, entre los que se citan:

CANT	CARGO/PROFESION	% DE DECICACION	CUMPLE		OBSERVACIONES
			si	no	
<b>1</b>	Topógrafo	100	<b>x</b>		
<b>1</b>	Cadenero	100	<b>x</b>		

**Periodo de reporte:**

*Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>	
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>	

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

Todo el personal en obra se encuentra afiliado al sistema de seguridad social, esto es: ARL, AFP Y EPS.

#### 4.5.2. EQUIPOS

El CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE, cuenta con los siguientes equipos:

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN OBRA	CANTIDAD	EN BUEN ESTADO		OBSERVACIONES
		si	no	
Retroexcavadora		x		
Equipo de elevación diferencial		x		
Compactador con operador		x		
Volqueta de 7m3		x		

#### 4.6. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORIA

##### 4.6.1. ACTIVIDADES TÉCNICAS

La supervisión, revisión, comprobación y verificación de la labor planeada y ejecutada por el contratista CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ, en el presente periodo, estuvo a cargo de personal dispuesto por la interventoría. Se realizaron todas las inspecciones través de un equipo multidisciplinario que acompañó diariamente el desarrollo de actividades realizadas por el ejecutor CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ; se registro la información mediante informes semanales como así también en el presente informe mensual.

**Periodo de reporte:**

*Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

#### **4.6.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS**

- **Recursos Empleados:** La interventoría en el presente periodo dispuso, administró y mantuvo en la obra el personal profesional, técnico y administrativo; para el progreso de las funciones y compromisos adquiridos en el contrato de interventoría AQLATAM-ALC-002-2022.

#### **4.6.3. SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL CONTRATO**

La interventoría en el presente periodo realizó seguimiento al avance físico-financiero y revisión del presupuesto de obra donde se verificó la ejecución de las actividades correspondientes.

- **Elaboración de informes semanales del periodo en ejecución:** De acuerdo con las obligaciones contractuales del contrato de interventoría AQLATAM-ALC-002-2022; se realizó el informe mensual en el presente periodo, entre el 15 de febrero del 2023 al 15 de marzo del 2023; como así también, los informes semanales presentados ante la entidad contratante.
- **Verificación del pago de aportes legales (parafiscales) y de seguridad social:** La interventoría en el presente periodo verificó en cumplimiento de la afiliación de los aportes legales parafiscales y de seguridad social del personal vinculado a la obra.
- **Diario de Obra (Bitácora):** Se lleva un registro diario de las actividades realizadas en campo, dicho libro se lleva junto con contratista, donde se lleva un registro y control de lo ejecutado en obra en el sector 4 del municipio de cerete Córdoba.

#### **4.6.4. ACTIVIDADES FINANCIERAS**

**Periodo de reporte:**

*Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

Semanalmente la interventoría revisa el avance en la ejecución de las labores desarrolladas por el contratista de acuerdo con los ítems que forman parte del presupuesto de obra que corresponden al periodo entre el 15 de febrero del 2023 al 15 de marzo del 2023, contrastando la obra ejecutada con la programación tal y como se reporta en los informes semanales. Se adjunta Matriz de Seguimiento Obligaciones Contractuales de la Interventoría.

## **5. CAPITULO V: ASPECTOS TECNICOS**

### **5.1. MODIFICACIONES**

De acuerdo a la reformulación presentada por la entidad contratante aprobada por el MVCT, donde el 29 de noviembre de 2022 se reinició el proyecto de acuerdo a mesas técnicas que se llevaron a cabo entre la entidad contratante AQUALIA LATINOAMERICA S.A E.S.P y Ministerio de vivienda ciudad y territorio, donde tuvo lugar la aprobación de la reformulación del proyecto la cual consta de cambios en las cantidades del proyecto respecto a las contractuales.

### **5.2. PROBLEMAS Y SOLUCIONES ADOPTADAS**

El 04 de enero de 2023 se llevó a cabo la nueva supervisión técnica del convenio 1072 de 2021 por parte de AQUALIA LATINOAMERICA S.A E.S.P que al llevar a cabo una revisión en campo, se evidenció que una de las cotas aprobadas en la reformulación no coincide con la verificada en campo y al presentar la inconsistencia descrita; el día 23 de enero de 2023 se considera necesario suspender los contratos, de obra No. AQLATAM-ALC-001-2022 y de interventoría No. AQLATAM-ALC-002-2022 con el fin de realizar una revisión general de la topografía en la zona de intervención del proyecto.

**Periodo de reporte:**

*Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

Por consiguiente, el día 15 de febrero de 2023, se reinició las actividades del proyecto, con el fin de dar continuidad al desarrollo de actividades de los contratos de obra e interventoría.

## **6. CAPITULO VI: CONTROL DE CALIDAD**

### **6.1. ENSAYOS DE LABORATORIO**

En el periodo el contratista CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ realizó la entrega de pruebas de laboratorio realizadas a los pozos de inspección instalados "resistencia a la compresión de cilindros de concreto".

### **6.2. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO, ANALISIS Y CONCLUSIONES CORRESPONDIENTES Y DEMAS INFORMACION RELACIONADA CON LA CALIDAD DE OBRA.**

No aplica para este mes.

## **7. CAPITULO VII: DESARROLLO DE CONTRATO DE OBRA Y COMPORTAMIENTO SEGÚN LA PROGRAMACIÓN**

Observaciones:

La interventoría CONSORCIO INTER Z4 CERETE solicitó al contratista CONSORCIO CONSTRUREDES en un plan de contingencia para la programación de obra que detalle los pasos a seguir en caso de que se presenten imprevistos o desafíos que afecten el progreso y la entrega del presente proyecto dentro del plazo establecido. Algunos elementos que deben incluirse en la solicitud del plan de contingencia para la programación de obra:

- Identificación de los riesgos y desafíos más probables
- Desarrollo de estrategias de contingencia
- Asignación de responsabilidades
- Definición de indicadores de seguimiento
- Comunicación y coordinación

**Periodo de reporte:**

*Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

- Documentación

La interventoría realizará seguimiento al plan de contingencia a implementar para garantizar la continuidad del proyecto y minimizar los retrasos y costos adicionales en caso de que se presenten imprevistos.

## **8. CAPITULO VIII: ASPECTOS VARIOS**

### **8.1. REGISTRO FOTOGRAFIO**

Se adjunta registro fotográfico de la ejecución de los trabajos en el sector N°4 del municipio de Cereté – Córdoba.

### **8.2. ACTAS, OFICIOS, COMUNICACIONES Y DEMAS REQUERIMINETOS**

Se anexan las actas, comunicaciones y demás requerimientos.

## **9. CAPITULO IX: ASPECTOS AMBIENTALES**

Se ha evidenciado que el contratista CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ, ha continuado laborando en los aspectos e impactos ambientales definidos en el plan de manejo ambiental estipulado para el proyecto de "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA". Ajustándose a la normativa ambiental vigente.

Hasta la fecha y con base a la etapa en que se encuentra el proyecto, los aspectos e impactos ambientales que se han identificado y se vienen trabajando son los siguiente:

- **Contratación de Personal:** Se pudo evidenciar que cuenta con una mínima cantidad de personal en obra, nativo de la zona de influencia del proyecto, y el CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ espera que este número vaya aumentando en la medida en que avance el proyecto, con el fin de contribuir así a la generación de empleo en la región y que contribuya al mejoramiento de su economía.
- **Incremento de Demanda de Bienes y Servicios:** Se evidencia el incremento de este aspecto, principalmente dado que el CONSORCIO

**Periodo de reporte:**

*Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CONSTRUREDES CERETÉ continua con la contratación de servicios, afectándole de forme positiva, ya que le para la comunidad local ofrecer servicios y bienes, generándoles un beneficio económico.

- Generación de Empleo: A la fecha, el total de personal contratado en el proyecto es de la zona de influencia del proyecto.
- Alteración en la Calidad Visual: Este impacto es general para todo el proyecto, el cual se define con incidencia directa, negativo, seguro, de intensidad media, de duración permanente, puntual, es mitigable y compensable.
- Perdida de suelos: Se han presentado cortes del terreno, pero hay que tener en cuenta que este impacto es general para todo el proyecto, por lo cual se define como incidencia directa. Negativo, de intensidad alta, de duración parcial, no es mitigable, pero si compensable.
- Cambios en la Calidad del Aire: Este impacto es evidente dado el inicio de los trabajos y el tráfico vehicular que este está generando en la zona. Este impacto es general en el proyecto, es directo, negativo, seguro, con una intensidad media, de duración temporal, local, es mitigable pero no compensable.

## **10. CAPITULO X: ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

Se evidenció que el CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ, ha realizado la identificación de los peligros a los cuales están expuestos los trabajadores en cada actividad de obra, los cuales están consignados en la Matriz de Identificación y Evaluación de Peligros y Riesgos; teniendo en cuenta el riesgo asociado y las consecuencias o daños que podría causar en la salud y en el patrimonio de las personas.

Para aquellos riesgos no aceptables, el CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ procedió a definir procedimientos operativos o planes de acción

**Periodo de reporte:**

*Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

que mantengan bajo control el peligro y prevengan la lesión y/o la enfermedad.

Durante la ejecución de la obra, los registros diarios son consignados en la Bitácora y en el formato "Plan de Control de Peligros y Riesgos", incluyendo siempre la firma de la Interventoría. Se lleva también un registro fotográfico de esta información.

Se evidenció también que el CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ, en la etapa inicial de la obra, ha trabajado en las siguientes actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo:

Afiliación al personal de la obra al Sistema de Seguridad Social (ARL, EPS, PENSIÓN Y PARAFISCALES) y pagos correspondientes.

- Entrega de EPP.
- Implementación del Protocolo de Bioseguridad.
- Capacitaciones de Bioseguridad y de Seguridad en la Obra.
- Afiliación al personal de la obra al sistema de seguridad social (ARL, PENSIÓN, EPS y PARAFISCALES).

## **11. CAPITULO XI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.**

- En el aspecto administrativo, la interventoría CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ, deja constancia que el contratista CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ en el presente periodo comprendido entre el 15 de febrero de 2023 y 15 de marzo de 2023, cumplió con el personal mínimo requerido para la ejecución y desarrollo de las actividades del contrato de obra; así mismo realizó una óptima ejecución del plan de gestión integral de obra.
- El componente social del contratista CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ realiza el seguimiento de las solicitudes presentadas por la comunidad debido a que en la urbanización el descanso se encuentra laborando obras de pavimentación; dichas obras, intervinieron de manera directa las tapas de pozos de inspección; por tal razón, contratista CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ manifestó mediante

**Periodo de reporte:**

*Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

oficio *OFIC-ALC-CCC-020* que el consorcio del pavimento modificó las estructuras; dicha situación se expuso ante la entidad contratante, donde se tomaron medidas, para garantizar la estabilidad y calidad del proyecto.

- El proyecto tuvo reinicio el día 15 de febrero de 2023, donde se retomaron labores para la ejecución de actividades del proyecto. El día 21 de febrero, la entidad contratante hace entrega mediante correspondencia el levantamiento topográfico realizado por contratista, igualmente, la entrega de la comprobación hidráulica para revisión y solicitud de aval. Luego de una revisión, el día 23 de febrero, la interventoría mediante oficio *OFI-INT-CER-020* manifiesta la existencia de inconsistencias en los diseños entregados respecto a la comprobación hidráulica del proyecto. Por lo tanto, el día 28 de febrero se realiza comité de obra, donde participaron la entidad contratante AQUALIA LATINOAMERICA S.A E.S. P, el contratista CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ y la interventoría CONSORCO INTER Z4 CERETÉ, con el fin de establecer una ruta de soluciones debido a las inconsistencias encontradas en los diseños entregados por parte de la entidad contratante, asimismo, se establecieron compromisos entregables a cargo de todas las partes. Posterior a una revisión realizada por la interventoría, se dio aval a diseños y a levantamiento topográfico para la continuidad de trabajos el día 02 de marzo de 2023 mediante oficio *OFI-INT-CER-022*. El día 03 de marzo la interventoría solicita la entrega oficial del plano actualizado mediante oficio *OFI-INT-CER-023* con el fin de realizar el seguimiento de los trabajos a realizar por el contratista de acuerdo a los cambios realizados en el proyecto, dichos cambios fueron realizados y aprobados por el área técnica de AQUALIA LATINOAMERICA S.A E.S. P. A la fecha no se ha recibido la entrega oficial del plano actualizado, por tal razón la interventoría se encuentra a la espera de la debida trazabilidad, para así garantizar la eficiencia de los trabajos a supervisar; de igual modo, entregar de manera oficial los nuevos lineamientos del proyecto al contratista CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE para avalar el cumplimiento y la calidad de la ejecución de actividades del proyecto.

**Periodo de reporte:**

*Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

- El porcentaje de obra de avance físico del presente periodo es de 16.16% ejecutados en actividades en campo, y el porcentaje programado es de 47.02%, lo que indica que continua un retraso evidente del porcentaje de obra ejecutado en relación con el porcentaje de obra programado presentado por el contratista CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ. Por tal razón se solicitó al contratista la implementación de un plan de contingencia para la programación de obra, el cual detalle los pasos a seguir en caso de que se presenten imprevistos o desafíos que afecten el progreso y la entrega de la obra dentro del plazo establecido. El contratista realizó la entrega del plan de contingencia el día 07 de marzo de 2023, y a la fecha no se ha constatado cumplimiento alguno de lo expresado en el plan de contingencia entregado. La interventoría continuará de manera rigurosa el seguimiento al desarrollo de actividades por parte del contratista.
- La interventoría supervisa la evaluación de la calidad de los trabajos realizados y una identificación de cualquier problema o desviación que pueda afectar el cumplimiento de los estándares requeridos en el presente proyecto, como así también, el uso adecuado de los recursos, una evaluación de la utilización adecuada de los recursos, incluyendo mano de obra, materiales y equipos.
- La interventoría CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ, verifica y revisa la documentación presentada por el contratista CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ.

## **12. ANEXOS**

- Matriz de seguimiento obligaciones contractuales de la interventoría.
- Registro fotográfico de ejecución de actividades.
- Oficios y/o comunicaciones y/o requerimientos.

**Periodo de reporte:**

*Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

- Ver anexos de Actas, Comunicaciones y demás requerimientos del periodo.
- Control de aportes legales y seguridad social del contrato de obra.
- Control de aportes legales y seguridad social del contrato de interventoría.
- Plan de gestión integral de obra
- Certificados de calidad de equipos topográficos.
- Certificado de materiales
- Bitácora de Obra

**Periodo de reporte:**  
*Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

## **ANEXOS**

**Periodo de reporte:**  
*Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

## MATRIZ DE SEGUIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LA INTERVENTORIA

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	FECHA DE REVISION	CUMPLE		OBSERVACIONES
		Si	No	
<b>1.</b> Verificar que la localización de las obras objeto del contrato se ajusten a los diseños y áreas definidas para el proyecto.	15 de marzo 2023	<b>x</b>		Se hizo un recorrido inicial previo a iniciar actividades en acompañamiento con el contratista y AQUALIA LATINOAMERICA S.A E.S. P, registrado en el informe semanal 1.
<b>2.</b> Designar, un Ingeniero Residente, que será su representante en las obras, y quien deberá tener autonomía para actuar por su cuenta.	15 de marzo 2023	<b>x</b>		Se asigna al ingeniero Julio Junior Álvarez Diaz como residente de interventoría desde el reinicio N°1 de actividades, el cual ha hecho seguimiento de esta hasta el presente periodo.
<b>3.</b> La Interventoría revisará y verificará que los estudios y diseños entregados por el Departamento estén de acuerdo con las condiciones actuales.	15 de marzo 2023	<b>x</b>		La interventoría ha hecho acompañamiento a AQUALIA LATINOAMERICA S.A en la revisión de diseños
<b>4.</b> El Interventor analizará los contratos, los anexos y cualquier otro documento oficial concerniente al proyecto. El estudio del contrato y demás condiciones contractuales, marcará las pautas para la administración general del proyecto y, por consiguiente, las condiciones legales de los mismos.	15 de marzo 2023	<b>x</b>		La interventoría analiza todos los documentos correspondientes al proyecto
<b>5.</b> Supervisar el cumplimiento de las disposiciones sobre seguridad e higiene industrial, contenidas en el manual elaborado por el contratista.	15 de marzo 2023	<b>x</b>		La interventoría ha asignado un profesional SST para llevar un plan de seguridad y salud en la Obra

**Periodo de reporte:**

*Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>	
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>	

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

<b>6.</b> Exigir la correcta aplicación sobre señalización, tanto temporal, como definitiva. Teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre vallas informativas y señalización. En caso de no ser adecuada, exigir los correctivos inmediatos.	15 de marzo 2023	x	La interventoría ha exigido al contratista el uso de señalizaciones, así como la valla informativa la cual fue instalada el día 1 de febrero acorde al modelo entregado.
<b>7.</b> Realizar los procesos de control de calidad de los materiales que aplicará el Contratista. Los resultados y observaciones de los mismos se consignarán en el informe quincenal que presentará el Interventor a la entidad.	15 de marzo 2023		No aplica para este mes
<b>8.</b> Llevar a cabo los ensayos de campo y de laboratorio, y control de materiales, haciendo presencia física en los mismos, de acuerdo con las normas y especificaciones de construcción vigentes, y ejecutará aquellos que, a juicio de AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., requieran verificación.	15 de marzo 2023		No aplica para este mes
<b>9.</b> El contratante AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P. le solicite, con el fin de establecer la veracidad de los mismos cuando haya duda en los resultados obtenidos preliminarmente.	15 de marzo 2023	x	El contratante AQUALIA LATINOAMERICA SA E.S. P solicitó aval a levantamiento topográfico posterior a revisión
<b>10.</b> Analizar para AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., y previa su autorización, de forma conjunta con el contratista, problemas de carácter técnico, relacionados con suelos, materiales de construcción y procesos constructivos.	15 de marzo 2023		No aplica para este mes
<b>11.</b> Controlar que la ejecución del programa de obras se ajuste al diseño elaborado y con el conjunto de normas, especificaciones, procedimientos establecidos en los pliegos de condiciones del contrato de obra.	15 de marzo 2023	x	La interventoría ha supervisado que las actividades se ejecuten estén acorde con el diseño y cumpliendo las especificaciones técnicas entregadas por el contrato.
<b>12.</b> Exigir al Contratista el cumplimiento de los programas de trabajo acordados para todas las fases del contrato.	15 de marzo 2023	x	La interventoría ha exigido al contratista el cumplimiento del plan de contingencia entregado el día 07 de marzo de 2023 mediante correspondencia

**Periodo de reporte:**

Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

<b>13.</b> Será obligación de la Interventoría poner en conocimiento de AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., mínimo con un (1) mes de anticipación, la prórroga o vencimiento del contrato de obra. En cada uno de estos casos, será la Interventoría la responsable de solicitar oportunamente el trámite, previa justificación técnica de los hechos, quedando a juicio de AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P. la determinación final.	15 de marzo 2023	<b>x</b>		N.A
<b>14.</b> Las funciones de la Interventoría aquí contraída, se ejercerán hasta la liquidación del contrato intervenido.	15 de marzo 2023	<b>x</b>		
<b>15.</b> Mensualmente, el Interventor deberá incluir en su informe el estado del cumplimiento del programa de trabajo. Cuando se presenten circunstancias especiales, tales como ampliación de plazo y/o cuantía del contrato y/o modificación de las cantidades de obra, el Contratista deberá someter a revisión y aprobación de la Interventoría y del Coordinador de AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., el nuevo programa de trabajo.	15 de marzo 2023	<b>x</b>		La interventora realiza seguimiento y control a la programación de obra; manifestando el atraso presente en el avance físico de la obra con relación al avance programado de obra.
<b>16.</b> Los métodos de construcción quedan a juicio del Contratista; sin embargo, el Interventor previa información al respecto a la AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., podrá sugerir cambios en los métodos que considere inadecuados.	15 de marzo 2023			No aplica para este mes
<b>17.</b> Control del equipo del contratista: El Interventor no está obligado a llevar un registro del equipo del Contratista; sin embargo, informará a AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., de las calidades generales del mismo y su impacto en la ejecución del programa de construcción y calidad de las obras. Todo lo anterior deberá incluirse en los informes quincenales y final de Interventoría.	15 de marzo 2023	<b>x</b>		
<b>18.</b> En caso de necesitarse la	15 de	<b>x</b>		No aplica para este periodo

**Periodo de reporte:**

Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

<p>incorporación de nuevos ítems no contemplados en los definidos, el Contratista presentará a la Interventoría, un informe que incluya el análisis detallado de cada precio, teniendo en cuenta la resolución vigente al respecto. Los precios no previstos requieren visto bueno del Departamento.</p>	<p>marzo 2023</p>			
<p><b>19.</b> En caso de ser necesario introducir modificaciones al diseño y a las cantidades de obra definidas, el Interventor hará una evaluación minuciosa de cada uno de los ítems del contrato, presentando a AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P. el resultado de dichas evaluaciones para que esta conceptúe su viabilidad o no.</p>	<p>15 de marzo 2023</p>			<p>La interventoría se encuentra a la espera de la entrega de los diseños actualizados de la comprobación hidráulica, como así también, la entrega del plano actualizado, donde se incluyan los cambios estipulados en la reformulación</p>
<p><b>20.</b> Elaborar un informe mensual para la entidad y enviarlo dentro de los diez primeros días del mes siguiente durante la vigencia del contrato de Interventoría. En dicho informe debe aparecer el estado de la obra teniendo en cuenta aspectos técnicos, económicos, financieros, contractuales, de equipos, personal, materiales, avance del programa de obra, problemas por solucionar y en general en forma detallada todos los aspectos relacionados con las obras. Para lo cual deberá: a) Llevar el control permanente, por ítem, de la cantidad de obra realmente ejecutada, con base en la información de actas de obra que produzca el Contratista y la inspección directa del Interventor. b) Con el fin de suscribir las actas parciales durante la ejecución de la obra, el Interventor medirá la obra terminada y verificará que esté acorde a los diseños aprobados, al contrato, a la calidad mínima exigida expresamente o la que corresponde a la clase de trabajo y a las especificaciones del proyecto. Una vez establecido el cumplimiento de lo anterior remitirá el Acta a AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A</p>	<p>15 de marzo 2023</p>	<p>x</p>		<p>La interventoría realiza la entrega mensualmente del informe de interventoría a la entidad contratante AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P</p>

**Periodo de reporte:**

Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>	
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>	

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

E.S.P., la cual estará incluida en el Informe quincenal.				
<b>21.</b> El Interventor realizará, cada vez que sea necesario, reuniones periódicas de evaluación de obras con los Contratistas o su representante. De dichas reuniones se elaborará un acta suscrita por todos los que intervinieron en ellas, las cuales serán archivadas y mantenidas en custodia por la Interventoría. Así mismo, el Interventor podrá impartir sugerencias para el correcto desarrollo de los trabajos en campo, las cuales se consignarán en el acta de la reunión.	15 de marzo 2023			El día 28 de febrero se realizó comité de obra (Entidad contratante, Contratista e Interventoría) con el fin de establecer una ruta de soluciones a las inconsistencias presentes en el proyecto, como así también, se crearon establecieron compromisos entregables.
<b>22.</b> Elaborar y suscribir, conjuntamente con AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P. y los contratistas, los convenios, acuerdos, pactos y eventos que afecten el desarrollo de los trabajos.	15 de marzo 2023			No aplica para este mes
<b>23.</b> Llevar y mantener el archivo actualizado de la Interventoría, de tal manera que se pueda constatar en cualquier momento el desarrollo de la ejecución del contrato.	15 de marzo 2023	x		La interventoría cuenta con el personal administrativo que controla a diario el presupuesto de la obra.
<b>24.</b> Prestar apoyo a AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P. para resolver las peticiones y reclamos del contratista de obra.	15 de marzo 2023			No aplica para este mes
<b>25.</b> Exigir al contratista el cumplimiento de la normatividad vigente sobre vallas informativas y señalización temporal y definitiva del proyecto.	15 de marzo 2023	x		La interventoría ha exigido al contratista el uso de señalizaciones, así como la valla informativa la cual fue instalada el día 11 de febrero acorde al modelo entregado.
<b>26.</b> Analizar, proponer y/o incorporar las recomendaciones y expectativas de las comunidades y/o instituciones afectadas con el desarrollo del proyecto, previo visto bueno de AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P.	15 de marzo 2023			No aplica para este periodo
<b>27.</b> El Interventor, AQUALIA	15 de			No aplica para este periodo

**Periodo de reporte:**

Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

<p>LATINOAMÉRICA S.A E.S.P. y los Contratistas, efectuarán una inspección final a las obras, una semana antes de ser entregadas las con el fin de determinar el estado en que se va a recibir, para lo cual, el Interventor preparará un informe previo para AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., en donde se describa el balance general de las obras ejecutadas, el costo de la obra, informes de laboratorio, etc. En caso de observaciones que deban atenderse por parte del Contratista, se dejará constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito por el Interventor, en el cual se fijará el plazo para el acondicionamiento final de las obras. Una vez realizados los trabajos requeridos, se procederá a elaborar el Acta de Recibo Final y Entrega de la Obra, con la presencia de AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P. y los contratistas y a la liquidación de la obra sobre la que ejerce Interventoría. El Interventor desarrollará todas aquellas actividades de carácter administrativo sobre la obra que ejerce Interventoría, incluido el seguimiento y control de la vigencia en valor y plazo de las garantías, la prórroga de las exigidas a la liquidación del contrato, tanto del suyo como del que vigila, previamente a la autorización de los pagos finales.</p>	<p>marzo 2023</p>			
<p><b>28.</b> Tiene por objeto la presentación de los documentos que permitan obtener la información suficiente sobre las características de la obra ejecutada. El Interventor deberá preparar un informe final, en el cual incluirá toda la información reportada en los informes quincenales, haciendo una descripción sobre todos los trabajos ejecutados indicando su localización con Puntos de Referencia, resumen de avance de obra semana a semana, Informe Financiero, Actas de comité de obra, clase de</p>	<p>15 de marzo 2023</p>			<p>No aplica para este mes</p>

**Periodo de reporte:**

Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

<p>ensayos ejecutados y resumen de los resultados obtenidos, relación de los problemas geológicos, hidráulicos y de suelos, fuentes de materiales utilizados y toda la información técnica solicitada más adelante, al igual que la que considere conveniente deba conocer AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P.. El informe deberá contener las recomendaciones especiales que el Interventor crea convenientes para la adecuada conservación de las obras. El Interventor debe presentar un informe que contenga todas las obras realizadas, incluidas las adicionales y contener la información mínima necesaria para identificar cada tipo de obra y sus características principales.</p> <p>El Contratista y La Empresa contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.</p>			
---	--	--	--

**Periodo de reporte:**  
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

## **REGISTRO FOTOGRÁFICO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES**

**Periodo de reporte:**  
*Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023*



**Informe mensual de avance  
de obra N° 08**

**Versión 1**  
**Código**  
**AQLATAM-ALC-002-2022**

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



**Descripción:**

Excavaciones mecánica red h=< 2.50mts

**Fecha:**

15 de Febrero 2023 – 15 de Marzo 2023

**Ubicación:**

Sector N°4, Municipio de Cereté



**Periodo de reporte:**  
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023



**Informe mensual de avance  
de obra N° 08**

**Versión 1**  
**Código**  
**AQLATAM-ALC-002-2022**

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



**Descripción:**

Excavaciones mecánica red h>2.50<5.00mts

**Fecha:**

15 de Febrero 2023 – 15 de Marzo 2023

**Ubicación:**

Sector N°4, Municipio de Cereté



**Periodo de reporte:**  
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023



**Informe mensual de avance  
de obra N° 08**

**Versión 1**  
**Código**  
**AQLATAM-ALC-002-2022**

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



<b>Descripción:</b>	Excavaciones mecánicas estructuras h=< 2.50mts
<b>Fecha:</b>	15 de Febrero 2023 – 15 de Marzo 2023
<b>Ubicación:</b>	Sector N°4, Municipio de Cereté



**Periodo de reporte:**  
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023



**Informe mensual de avance  
de obra N° 08**

**Versión 1**  
**Código**  
**AQLATAM-ALC-002-2022**

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



<b>Descripción:</b>	Excavaciones mecánica estructuras h>2.50<5.00mts
<b>Fecha:</b>	15 de Febrero 2023 – 15 de Marzo 2023
<b>Ubicación:</b>	Sector N°4, Municipio de Cereté



**Periodo de reporte:**  
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023



**Informe mensual de avance  
de obra N° 08**

**Versión 1**  
**Código**  
**AQLATAM-ALC-002-2022**

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



<b>Descripción:</b>	Excavación manual
<b>Fecha:</b>	15 de Febrero 2023 – 15 de Marzo 2023
<b>Ubicación:</b>	Sector N°4, Municipio de Cereté



**Periodo de reporte:**  
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023



**Informe mensual de avance  
de obra N° 08**

**Versión 1**  
**Código**  
**AQLATAM-ALC-002-2022**

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



<b>Descripción:</b>	Entibado tablestacado con lamina
<b>Fecha:</b>	15 de Febrero 2023 – 15 de Marzo 2023
<b>Ubicación:</b>	Sector N°4, Municipio de Cereté



**Periodo de reporte:**  
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023



**Informe mensual de avance  
de obra N° 08**

**Versión 1**  
**Código**  
**AQLATAM-ALC-002-2022**

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



**Descripción:**

Entibado tablestacado con lamina

**Fecha:**

15 de Febrero 2023 – 15 de Marzo 2023

**Ubicación:**

Sector N°4, Municipio de Cereté



**Periodo de reporte:**  
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023



**Informe mensual de avance  
de obra N° 08**

**Versión 1**  
**Código**  
**AQLATAM-ALC-002-2022**

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



**Descripción:**

Instalación tubería flexible alcantarillado D 8" (200 mm)

**Fecha:**

15 de Febrero 2023 – 15 de Marzo 2023

**Ubicación:**

Sector N°4, Municipio de Cereté



**Periodo de reporte:**  
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023



**Informe mensual de avance  
de obra N° 08**

**Versión 1**  
**Código**  
**AQLATAM-ALC-002-2022**

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



**Descripción:**

Rellenos

**Fecha:**

15 de Febrero 2023 – 15 de Marzo 2023

**Ubicación:**

Sector N°4, Municipio de Cereté



**Periodo de reporte:**  
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023



**Informe mensual de avance  
de obra N° 08**

**Versión 1**  
**Código**  
**AQLATAM-ALC-002-2022**

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



<b>Descripción:</b>	Instalación tubería flexible alcantarillado D 8" (200 mm)
<b>Fecha:</b>	15 de Febrero 2023 – 15 de Marzo 2023
<b>Ubicación:</b>	Sector N°4, Municipio de Cereté



**Periodo de reporte:**  
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023



**Informe mensual de avance  
de obra N° 08**

**Versión 1**  
**Código**  
**AQLATAM-ALC-002-2022**

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



**Descripción:**

Base para pozo

**Fecha:**

15 de Febrero 2023 – 15 de Marzo 2023

**Ubicación:**

Sector N°4, Municipio de Cereté



**Periodo de reporte:**  
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



<b>Descripción:</b>	Cilindro pozo en concreto D. Interno = 1,20m e=0,25
<b>Fecha:</b>	15 de Febrero 2023 – 15 de Marzo 2023
<b>Ubicación:</b>	Sector N°4, Municipio de Cereté



**Informe mensual de avance  
de obra N° 08**

**Versión 1**  
**Código**  
**AQLATAM-ALC-002-2022**

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



<b>Descripción:</b>	Tapa cubierta pozo + aro-base + aro-tapa
<b>Fecha:</b>	15 de Febrero 2023 – 15 de Marzo 2023
<b>Ubicación:</b>	Sector N°4, Municipio de Cereté



**Periodo de reporte:**  
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023



**Informe mensual de avance  
de obra N° 08**

**Versión 1**  
**Código**  
**AQLATAM-ALC-002-2022**

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



**Descripción:**

Instalación tubería y accesorios domiciliaria 6"

**Fecha:**

15 de Febrero 2023 – 15 de Marzo 2023

**Ubicación:**

Sector N°4, Municipio de Cereté



**Periodo de reporte:**  
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023



**Informe mensual de avance  
de obra N° 08**

**Versión 1**  
**Código**  
**AQLATAM-ALC-002-2022**

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



**Descripción:**

Yee PVC (160MM X 200MM)

**Fecha:**

15 de Febrero 2023 – 15 de Marzo 2023

**Ubicación:**

Sector N°4, Municipio de Cereté



**Periodo de reporte:**  
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



<b>Descripción:</b>	Caja domiciliaria plastica, incluye tapa, elevador e hidrosellos
<b>Fecha:</b>	15 de Febrero 2023 – 15 de Marzo 2023
<b>Ubicacion:</b>	Sector N°4, Municipio de Cereté



**Informe mensual de avance  
de obra N° 08**

**Versión 1**  
**Código**  
**AQLATAM-ALC-002-2022**

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



<b>Descripción:</b>	Mejoramiento de vías barrio "Las Palmas"
<b>Fecha:</b>	15 de Febrero 2023 – 15 de Marzo 2023
<b>Ubicación:</b>	Sector N°4, Municipio de Cereté



**Periodo de reporte:**  
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

## **OFICIOS Y/O COMUNICACIONES Y/O REQUERIMIENTOS.**

**Periodo de reporte:**  
*Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

	
<p>Cereté, 02 de marzo de 2023</p>	<p>OFI-INT-CER-022</p>
<p>Ingeniera <b>MARIA ALEJANDRA OLIVAR CORONADO</b> Supervisora Técnica Convenio AQUALIA LATINOAMERICA S.A.E.S.P Carrera 24 N° 13-59 Cereté – Córdoba</p>	
<p><b>Ref.: Contrato No:</b> AQLATAM-ALC-001-2022 <b>Objetivo:</b> "CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR N°4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA</p>	
<p><b>Asunto:</b> Respuesta a "SOLICITUD DE AVAL TÉCNICO A TOPOGRAFÍA Y AJUSTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO DE "CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACION DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 DEL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA ETAPA II"</p>	
<p>Cordial saludo,</p>	
<p>Con relación al asunto solicitado el día 21 de febrero de 2023 "Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos a esta interventoría, su aval a la topografía entregada por el contratista para la reformulación del proyecto en mención, así mismo la revisión y aprobación del rediseño elaborado con dicha información por parte de Aqualia Latinoamérica S.A. E.S.P. Se presentó respuesta mediante oficio "OFI-INT-CER-022" donde se expresó "La interventoría CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ recomienda a la entidad contratante, tomar las acciones correctivas necesarias para solucionar las inconsistencias encontradas. Como así también, se realice una revisión detallada de la modelación de diseño y el plano de diseño reformulado para determinar las causas de las discrepancias encontradas y las acciones necesarias para corregirla. Además, solicitamos que se nos mantenga informados sobre las medidas que se implementarán para garantizar la supervisión del proyecto." Por consiguiente, se realizó comité técnico el día 28 de febrero del presente año con el fin de establecer una ruta de soluciones a las inconsistencias presentadas del proyecto; como así también, se realizaron compromisos entregables. En dicho comité participaron, la entidad contratante AQUALIA LATINOAMERICA S.A.E.S.P, el contratista CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ y la interventoría CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ.</p>	
<p>El día 01 de marzo de 2023 AQUALIA LATINOAMERICA S.A.E.S.P realizó la entrega del listado de los MH que no pueden ser intervenidos en el proyecto hasta cuando no sean evaluados técnicamente y enviados a ministerio para reformulación.</p>	
<p>Finalmente, como interventoría del proyecto en referencia, luego de una revisión de la topografía entregada por parte del contratista CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ (Plano Levantamiento Z4 último. dwg), esta interventoría da el aval al levantamiento topográfico y su aprobación para su implementación en el proyecto; de igual modo, esta interventoría estará a la espera de la entrega de la comprobación hidráulica requerida para el proyecto, la cual será entregada el día 8 de marzo de 2023 por parte del área técnica AQUALIA</p>	
<p>Calle 22d #16 - 99 Barrio Pasatiempo 3146304480 Montería-Córdoba conintercer@gmail.com</p>	

**Periodo de reporte:**

Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba


  
CONSORCIO INTER Z4

LATINOAMERICA S.A.E.S.P con el fin de garantizar

Agradecemos de antemano la atención prestada y quedamos atentos a cualquier información.

[Ver anexos](#)

Atentamente,



**JOHN ANTONIO MARTÍNEZ AGUILAR**  
Representante legal  
CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ

Calle 22d #16 - 99 Barrio Pasatiempo  
3146304480  
Montería-Córdoba  
conintercer@gmail.com

**Periodo de reporte:**  
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

Cereté Córdoba, 01 de marzo de 2023

Señor  
**JHON ANTONIO MARTÍNEZ AGUILAR**  
Representante Legal  
CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ  
Cereté, Córdoba

**ASUNTO:** ENTREGA DE LISTADO DE MH QUE NO PUEDEN SER INTERVENIDOS CON EL PROYECTO DE "CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACION DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 DEL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA ETAPA II"

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta compromiso adquirido en comité de obra realizado el día 28 de febrero de 2023 en las instalaciones de Aqualia Latinoamérica SA ESP en el Municipio de Cereté, se hace entrega del listado de MH determinados por el área técnica de Aqualia que no pueden ser intervenidos con el proyecto que tiene como objeto la "CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACION DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 DEL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA ETAPA II" hasta que no sean evaluados técnicamente y enviados a Ministerio para reformulación:

Listado de MH a no intervenir
F1
F2
F3
F4
F5
IVCD1
IVCD2
IVCD3
MH 2
S56A
s61
s57
s58
S176B
S176C
S176
S177
S22
S23

**Periodo de reporte:**

*Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>


Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Es de anotar que existen MIH definidos como iniciales y que se encuentran adyacentes a las zonas demarcadas, los cuales SI pueden ser intervenidos y se discriminan a continuación:

LISTADO DE INICIALES	
S53	
S49	
S50	
S16	NOTA: NO ES INICIAL, PERO TAMBIEN ES ADYACENTE
S15	
S13	
S14	
S24	
S26	
S27	

Cordialmente,




**MARÍA ALEJANDRA OLIVAR CORONADO**  
Supervisora Técnica Convenio  
Responsable de obras Colombia

**Periodo de reporte:**  
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

	
<p>Cereté, 03 de marzo de 2023</p>	<p>OFI-INT-CER-023</p>
<p>Ingeniera <b>MARIA ALEJANDRA OLIVAR CORONADO</b> Supervisora Técnica Convenio AQUALIA LATINOAMERICA S.A.E.S.P Carrera 24 N° 13-59 Cereté – Córdoba</p>	
<p><b>Ref.: Contrato No:</b> AQLATAM-ALC-001-2022 <b>Objetivo:</b> "CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR N°4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA</p>	
<p><b>Asunto:</b> SOLICITUD DE PLANO ACTUALIZADO</p>	
<p>Cordial saludo,</p>	
<p>Me dirijo a ustedes en calidad de interventor designado para el proyecto en referencia, con el fin de solicitarles el plano actualizado del proyecto. Como interventor, es mi responsabilidad garantizar que el proyecto se lleve a cabo de acuerdo con las especificaciones técnicas designadas por el área técnica de AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P.</p>	
<p>Dicha documentación es esencial para el desarrollo de las labores de interventoría, ya que permite verificar el cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos en el contrato. Asimismo, el plano es un elemento clave para asegurar la calidad de los trabajos realizados por el contratista y garantizar que estos se ajusten a las especificaciones técnicas establecidas.</p>	
<p>Por lo anterior, solicito su colaboración para que se nos haga llegar el plano correspondiente lo antes posible, con el fin de poder continuar con las labores de interventoría de manera eficiente y efectiva; como así también, realizar la entrega oficial al contratista CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ.</p>	
<p>Agradecemos de antemano la atención prestada y quedamos atentos a cualquier información.</p>	
<p>Atentamente,</p>	
	
<p><b>JOHN ANTONIO MARTÍNEZ AGUILAR</b> Representante legal CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ</p>	
<p>Calle 22d #16 - 99 Barrio Pasatiempo 3146304480 Montería-Córdoba conintercer@gmail.com</p>	

**Periodo de reporte:**

Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023



**Informe mensual de avance  
de obra N° 08**

**Versión 1**  
**Código**  
**AQLATAM-ALC-002-2022**

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

Cereté Córdoba, 06 de marzo de 2023

Señor  
**JHON ANTONIO MARTÍNEZ AGUILAR**  
Representante Legal  
CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ  
Cereté, Córdoba

**ASUNTO:** ENTREGA DE PLANO ACTUALIZADO DEL PROYECTO DE "CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACION DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 DEL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA ETAPA II


Cordial saludo,

Estimado ingeniero, de acuerdo al comunicado N° OFI-INT-CER-023, de 03 de febrero de 2023, Aqualia Latinoamérica S.A E.S.P en calidad de contratante del proyecto que tiene como objeto la "CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACION DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 DEL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA ETAPA II" hace entrega del plano de redes actualizado, de acuerdo a la topografía realizada por parte del contratista.

**MARÍA ALEJANDRA OLIVAR CORONADO**  
SUPERVISORA TECNICA DESIGNADA  
Representante de Obras Aqualia S.A E.S.P

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

	
<p>Cereté, 13 de marzo de 2023</p>	<p>OFI-INT-CER-024</p>
<p>Ingeniera <b>MARIA ALEJANDRA OLIVAR CORONADO</b> Supervisora Técnica Convenio AQUALIA LATINOAMERICA S.A.E.S.P. Carrera 24 N° 13-59 Cereté – Córdoba</p>	
<p><b>Ref.: Contrato No:</b> AQLATAM-ALC-001-2022 <b>Objetivo:</b> "CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR N°4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA</p>	
<p><b>Asunto:</b> Respuesta a "SOLICITUD DE AVAL TÉCNICO A TOPOGRAFÍA Y AJUSTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO DE "CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACION DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 DEL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA ETAPA II"</p>	
<p>Cordial saludo,</p>	
<p>Me dirijo a usted en calidad de interventor, en representación de CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ, para informarle que se ha llevado a cabo una revisión detallada de los cálculos hidráulicos realizados por el área técnica de la entidad contratante AQUALIA LATINOAMERICA S.A E.S.P. del proyecto en referencia en cuanto a la comprobación hidráulica para garantizar que la fuerza tractiva requerida para el transporte de las aguas residuales se encuentre dentro de los límites permitidos y no cause obstrucciones ni problemas de funcionamiento en el sistema de alcantarillado; como así también, la construcción de las obras correspondientes.</p>	
<p>En base a lo anterior, el equipo de interventoría certifica que el proyecto de alcantarillado cumplió con los objetivos y metas establecidos en el mismo, y que se han llevado a cabo todas las acciones necesarias para asegurar su correcto funcionamiento. Por lo tanto, se emite un aval de interventoría que certifica que los diseños hidráulicos cumplen con los estándares y normas técnicas establecidos en cuanto a la fuerza tractiva necesaria para el correcto funcionamiento del sistema de alcantarillado.</p>	
<p>Agradecemos de antemano la atención prestada y quedamos atentos a cualquier información.</p>	
<p>Atentamente,</p>	
	
<p><b>JOHN ANTONIO MARTÍNEZ AGUILAR</b> Representante legal CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ</p>	
<p>Calle 22d #16 - 99 Barrio Pasatiempo 3146304480 Montería-Córdoba conintercer@gmail.com</p>	

**Periodo de reporte:**

Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

## **ACTAS SUSCRITAS DE OBRA E INTERVENTORIA**

**Periodo de reporte:**  
*Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

### ACTA DE REINICIO N°2

<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	OBRA
<b>NÚMERO DEL CONTRATO:</b>	AQLATAM-ALC-001-2022
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
<b>VALOR:</b>	\$10.738.195.125,00
<b>CONTRATANTE:</b>	AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P.
<b>CONTRATISTA:</b>	CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	JORGE IVÁN ECHEVERRY SOTO
<b>INTERVENTOR:</b>	CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ
<b>SUPERVISOR:</b>	MARÍA ALEJANDRA OLIVAR CORONADO
<b>FECHA DE INICIO</b>	: 14 DE FEBRERO DE 2022
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN 1</b>	: 16 DE JULIO DE 2022
<b>FECHA DE REINICIO 1</b>	: 29 DE NOVIEMBRE DE 2022
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN 2:</b>	23 DE ENERO DE 2023
<b>PLAZO:</b>	EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES DE DOCE (12) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIACIÓN.
<b>FECHA TERMINACION INICIAL:</b>	13 DE FEBRERO DE 2023
<b>FECHA DE TERMINACION REINICIO N°1:</b>	28 DE JUNIO DE 2023
<b>FECHA DE TERMINACION FINAL:</b>	21 DE JULIO DE 2023

En el municipio de Cereté, a los quince (15) días del mes de febrero del año 2023, se reunieron en las instalaciones administrativas de AQUALIA LATINOAMERICA S.A E.S.P., las siguientes personas: **MARÍA ALEJANDRA OLIVAR CORONADO**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.066.510.416 expedida en Ayapel, actuando en calidad de supervisor de las obras designado por **AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P.**, empresa

**Periodo de reporte:**  
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de

a

contratante, y **JORGE IVÁN ECHEVERRY SOTO**, identificado con C.C. No. 1.067.838.399 de Montería, actuando como representante legal del contratista de obras **CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ**, con el propósito de suscribir la presente Acta de reinicio del de las labores del contrato de obra AQLATAM-ALC-001-2022, cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, suspendidas por las siguientes razones:

1. Que, al llevar a cabo revisión en campo por parte de la nueva supervisión técnica del convenio, se evidenció que una de las cotas aprobadas en la reformulación del proyecto no coincidió con la verificada en campo, por lo cual al presentarse esta inconsistencia se consideró necesario suspender las obras con el fin de realizar una revisión general de la topografía en la zona de intervención del proyecto.
2. Que en fecha de 23 de enero de 2023 se celebró la suspensión No. 2 del contrato de obra AQLATAM-ALC-001-2022, suscrito entre **AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P.**, y **CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ**.

Así, habiéndose superado las causales que daban lugar a mantener suspendido el Contrato de Obra AQLATAM-ALC-001-2022, las partes,

#### **ACUERDAN**

**PRIMERO:** Reiniciar el Contrato de Obra AQLATAM-ALC-001-2022 cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

**SEGUNDO:** El contratista de interventoría se compromete a reiniciar la ejecución del contrato a partir del 15 de febrero del año en curso, cumpliendo con todas las obligaciones que le conciernen y están establecidas en la minuta del contrato.

**TERCERO:** El contratista se compromete a realizar la actualización de las pólizas de acuerdo con el reinicio de obra.

#### **Periodo de reporte:**

*Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de  
a

Para constancia de la presente Acta se firma por los que en ella intervinieron,


---

**MARIA ALEJANDRA OLIVAR  
CORONADO**  
 Supervisora  
**AQUALIA LATINOAMERICA S.A**  
 E.S.P.


---

**JORGE IVÁN ECHEVERRY SOTO**  
 CONSORCIO  
**CONSTRUREDES CERETÉ**  
 Contratista de obra

**Periodo de reporte:**  
 Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



### ACTA DE REINICIO N°2

<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	INTERVENTORIA
<b>NÚMERO DEL CONTRATO:</b>	AQLATAM-ALC-002-2022
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
<b>VALOR:</b>	\$738.545.608,13
<b>CONTRATANTE:</b>	AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P.
<b>CONTRATISTA:</b>	CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	JOHN ANTONIO MARTINEZ AGUILAR
<b>SUPERVISOR:</b>	MARÍA ALEJANDRA OLIVAR CORONADO
<b>FECHA DE INICIO:</b>	31 DE ENERO DE 2022
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN 1:</b>	16 DE JULIO DE 2022
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN 2:</b>	23 DE ENERO DE 2023
<b>PLAZO:</b>	EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES DE TRECE (13) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIACIÓN.
<b>FECHA TERMINACION INICIAL:</b>	28 DE FEBRERO DE 2023
<b>FECHA DE TERMINACIÓN REINICIO N°1:</b>	14 DE JULIO DE 2023
<b>FECHA DE TERMINACION FINAL:</b>	06 DE AGOSTO DE 2023

En el municipio de Cereté, a los quince (15) días del mes de febrero del año 2023, se reunieron en las instalaciones administrativas de AQUALIA LATINOAMERICA S.A E.S.P., las siguientes personas: **MARÍA ALEJANDRA OLIVAR CORONADO**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.066.510.416 expedida en Ayapel, actuando en calidad de supervisor de las obras designado por **AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P.**, empresa

Calle 39 N° 15-60 barrio Venus- Cerete Córdoba PBX: (4) 7641602.Email: info.cordoba@aqualia.com

**Periodo de reporte:**  
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



contratante, y **JOHN ANTONIO MARTINEZ AGUILAR**, identificado con C.C. No. 1.067.866.581 de Montería, actuando como representante legal del contratista de interventoría **CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ**, con el propósito de suscribir la presente Acta de reinicio de las labores del contrato AQLATAM-ALC-002-2022, cuyo objeto es INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, suspendidas por las siguientes razones:

1. Que, al llevar a cabo revisión en campo por parte de la nueva supervisión técnica del convenio, se evidenció que una de las cotas aprobadas en la reformulación del proyecto no coincidió con la verificada en campo, por lo cual al presentarse esta inconsistencia se consideró necesario suspender las obras con el fin de realizar una revisión general de la topografía en la zona de intervención del proyecto.
2. Que en fecha de 23 de enero de 2023 se celebró la suspensión No. 2 del contrato de interventoría AQLATAM-ALC-002-2022, suscrito entre **AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P.**, y **CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ**.

Que habiéndose superado las causales que daban lugar a mantener suspendido el Contrato de interventoría AQLATAM-ALC-002-2022, las partes,

#### ACUERDAN

**PRIMERO:** Reiniciar el Contrato de interventoría AQLATAM-ALC-002-2022 cuyo objeto es INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

**SEGUNDO:** El contratista de interventoría se compromete a reiniciar la ejecución del contrato a partir del 15 de febrero del año en curso, cumpliendo con todas las obligaciones que le conciernen y están establecidas en la minuta del contrato.

**TERCERO:** El contratista de interventoría se compromete a realizar la actualización de las pólizas de acuerdo con el reinicio de obra.

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>


Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Para constancia de la presente Acta se firma por los que en ella intervinieron,



**MARIA ALEJANDRA OLIVAR  
CORONADO  
Supervisora  
AQUALIA LATINOAMERICA S.A  
E.S.P**



**JOHN ANTONIO MARTINEZ  
AGUILAR  
Representante Legal  
CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ  
Contratista de Interventoría**

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

## **CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATO DE OBRA**

**Periodo de reporte:**  
*Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

**Periodo de reporte:**  
*Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

**Periodo de reporte:**  
*Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

**Periodo de reporte:**  
*Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

**Periodo de reporte:**  
*Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

**Periodo de reporte:**  
*Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

**Periodo de reporte:**  
*Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

## **CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATO DE LA INTERVENTORÍA**

**Periodo de reporte:**  
*Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023*





**Informe mensual de avance de obra N° 08**

**Versión 1**  
**Código AQLATAM-ALC-002-2022**

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

**Planilla Resumen**



DATOS GENERALES DEL PARTICIPANTE		Razon Social		Clave Abreviada		Sector Principal		Direccion		Ciudad/Departamento		Telefono		Documento IDVA e ICFP	
Identificación	IV	CONSORCIO INTER 24 CERETE		B ADIOS DE 200.077.24172		Principal		S1229 14-89 OF 1		MONTECALI-CORDOBA		7801010		31	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Monto		Pagos		Valor			
Periodo	Fecha	Regi	Platila	Platila	Platila	2023/12/15	2023/12/15	2023/12/15	2023/12/15	2023/12/15	2023/12/15	2023/12/15	2023/12/15	2023/12/15	2023/12/15
<b>RESUMEN DE PAGO</b>															
<b>DESCRIPCION</b>	<b>CODIGO</b>	<b>NIT</b>	<b>DV</b>	<b>AFLIADOS</b>	<b>VALOR LIQUIDADO</b>	<b>INTERESES HORA</b>	<b>SALDOS E INCAPACIDADES</b>	<b>VALOR A PAGAR</b>							
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				7	\$74,900	\$0	\$0	\$74,900							
COLINDOS	231001	800,227,940	8		\$10,700	\$0	\$0	\$10,700							
COLPORCIONES	25-14	900,336,004	7		\$10,700	\$0	\$0	\$10,700							
POYORER	230101	800,224,808	8	4	\$42,800	\$0	\$0	\$42,800							
PROTECOOH	230101	800,229,279	0		\$10,700	\$0	\$0	\$10,700							
ARI (ADMINISTRADORAS: 1)	14-11	890,903,290	3		\$32,900	\$0	\$0	\$32,900							
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$18,900	\$0	\$0	\$18,900							
COMPACOR	CCP16	891,080,005	1		\$18,900	\$0	\$0	\$18,900							
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				7	\$18,900	\$0	\$0	\$18,900							
EPS SURIA (ARTES SUGALDI)	EPS010	800,088,702	2		\$2,700	\$0	\$0	\$2,700							
MEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,196,244	2		\$5,400	\$0	\$0	\$5,400							
SALUD TOTAL	EPS041	800,130,907	4		\$10,800	\$0	\$0	\$10,800							
<b>TOTAL</b>				<b>7</b>	<b>\$145,600</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$145,600</b>							

**Periodo de reporte:**  
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

## **PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA**

**Periodo de reporte:**  
*Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023*



**Informe mensual de avance  
de obra N° 08**

**Versión 1**  
**Código**  
**AQLATAM-ALC-002-2022**

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

# INFORME MENSUAL COMPONENTE PGIO

"CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACION DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CORDOBA"

**Periodo de reporte:**

*Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		
 <b>CONSTRUEDES CERETE</b>	<b>INFORME MENSUAL PGIO CONTRATISTA</b>	<b>CODIGO: SIG-PLA001</b>
		<b>Version: 001</b>

### Tabla de contenido

INFORME DEL CONTRATISTA COMPONENTE PGIO.....	2
1. COMPONENTE CALIDAD.....	2
1.1. Inspección y Reporte de Equipos y/o Herramientas para la Realización de Ensayos en Obra.....	2
1.2 Verificación de Certificado de Calidad de Materiales y Legalidad de Sitios de Extracción de Materiales.....	3
2 COMPONENTE AMBIENTAL.....	3
2.1 Verificación y Seguimiento de sitios de obtención de materiales.....	3
2.2 Reporte de los documentos de vehículos, maquinaria y/o equipos.....	4
2.3 Reporte de Contingencias Ambientales.....	5
3 COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.....	5
3.1 Personal en obra.....	5
3.1 Afiliación y Pago de seguridad social.....	7
3.2 Reporte accidentes.....	7
3.3 Inspecciones de obra.....	8
3.7 Reporte sobre el estado de los equipos para la atención de primeros auxilios y emergencias.....	8
3.8 Reporte Sobre Instalaciones.....	8
3.8 Reporte de Capacitaciones SST.....	9
<b>3.9 Notificación de Actos y Condiciones Inseguras.....</b>	10
<b>3.10 Encuesta de perfil sociodemográfico.....</b>	10
4.0 ANEXOS FOTOGRAFICOS.....	10

**CONSORCIO CONSTRUEDES CERETE**  
 Carrera 6 # 65-24 Oficina 301 – Cel. – 3016845507  
[Consortioconstruedescerete@gmail.com](mailto:Consortioconstruedescerete@gmail.com)  
 Montería – Córdoba

**Periodo de reporte:**  
 Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		
	<b>INFORME MENSUAL PGIO CONTRATISTA</b>	<b>CODIGO: SIG-PLA001</b>
		<b>Version: 001</b>

### INFORME DEL CONTRATISTA COMPONENTE PGIO

#### 1. COMPONENTE CALIDAD.

##### 1.1. Inspección y Reporte de Equipos y/o Herramientas para la Realización de Ensayos en Obra.

Durante el periodo comprendido entre el 15 de febrero de 2023 y 15 de marzo de 2023 se utilizaron los siguientes equipos para verificación de Calidad:

**Tabla 1 Equipos Para Verificación de Calidad en Obra**

N°	Tipo
1	Tubo 6" 8" 10" 12"
2	Hidrosellos 6" 8" 10" 12"
3	yee
4	Silla yee
5	Unión
6	Tubo PVC
7	Unión de reparación
8	Collarín
9	codo
10	Tapón
11	Tubo sanitario
12	Unión hembra PVC
13	Unión macho PVC
14	Varillas para manjoles
15	Alambre negro
16	Unión sanitaria 2" 3" 4"
17	Moto bomba sumergible
18	NA5782090
19	ET5782053

[VER ANEXO C -1](#)

[VER ANEXO C -2](#)

**CONSORCIO CONSTRUEDES CERETE**  
 Carrera 6 # 65-24 Oficina 301 – Cel. – 3016845507  
[Consortioconstruedescerete@gmail.com](mailto:Consortioconstruedescerete@gmail.com)  
 Montería – Córdoba

**Periodo de reporte:**  
 Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		
 <b>CONSTRUEDES CERETE</b>	<b>INFORME MENSUAL PGIO CONTRATISTA</b>	<b>CODIGO: SIG-PLA001</b>
		<b>Version: 001</b>

### 1.2 Verificación de Certificado de Calidad de Materiales y Legalidad de Sitios de Extracción de Materiales.

A continuación, se relacionan los materiales e insumos utilizados en obra para el presente periodo:

**Tabla Calidad de Materiales**

Nº	MATERIAL	CANTIDAD	ORIGEN	CERTIFICADO
1	Material proveniente de excavación	1230.81 M3	OBRA	NO
2	Recebo común	1273.5 M3	CENTRACOR	SI
3	Triturado 1"	173 M3	CENTRACOR	SI
4	Grava	162 M3	CENTRACOR	SI
5	Piedra rajón	173 M3	CENTRACOR	SI
6	Sub-base granular	0 M3	CENTRACOR	SI
7	Base	0 M3	CENTRACOR	SI

[VER ANEXO C - 6](#)

## 2 COMPONENTE AMBIENTAL.

A continuación, se presenta el manejo relacionado con el Componente Ambiental del Contrato de obra **AQLATAM-ALC-001-2021** durante el transcurso del periodo comprendido entre el 15 de febrero de 2023 y 15 de marzo de 2023.

### 2.1 Verificación y Seguimiento de sitios de obtención de materiales

En la siguiente tabla se describen los materiales utilizados en el desarrollo de la obra:

**CONSORCIO CONSTRUEDES CERETE**  
 Carrera 6 # 65-24 Oficina 301 – Cel. – 3016845507  
[Consortioconstruedescerete@gmail.com](mailto:Consortioconstruedescerete@gmail.com)  
 Montería – Córdoba

**Periodo de reporte:**  
*Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		
	<b>INFORME MENSUAL PGIO CONTRATISTA</b>	<b>CODIGO: SIG-PLA001</b>
		<b>Version: 001</b>

#### Tabla Materiales

Nº	MATERIAL	CANTIDAD	ORIGEN	CERTIFICADO
1	Material proveniente de excavación	1230.81 M3	OBRA	NO
2	Recebo común	1273.5 M3	CENTRACOR	SI
3	Triturado 1"	173 M3	CENTRACOR	SI
4	Grava	162 M3	CENTRACOR	SI
5	Piedra rajón	173 M3	CENTRACOR	SI
6	Sub-base granular	0 M3	CENTRACOR	SI
7	Base	0 M3	CENTRACOR	SI

- Los certificados se encuentran en la carpeta de anexos calidad.

#### 2.2 Reporte de los documentos de vehículos, maquinaria y/o equipos

En la siguiente tabla se relacionan los vehículos, maquinaria y/o equipos utilizados durante las actividades.

**Tabla Relación de Vehículos, maquinaria y equipos**

Vehículo maquinaria o equipo	Identificación	Tarjeta de propiedad
PH04	MC202131	SI
MC01	MC047876	SI

[VER ANEXO A - 1](#)

**CONSORCIO CONSTRUEDES CERETE**  
 Carrera 6 # 65-24 Oficina 301 – Cel. – 3016845507  
[Consortioconstruedescerete@gmail.com](mailto:Consortioconstruedescerete@gmail.com)  
 Montería – Córdoba

**Periodo de reporte:**  
 Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		
	<b>INFORME MENSUAL PGIO CONTRATISTA</b>	<b>CODIGO: SIG-PLA001</b>
		<b>Version: 001</b>

### 2.3 Reporte de Contingencias Ambientales

Durante el periodo comprendido entre el 15 de febrero de 2023 y 15 de marzo de 2023, no se presentaron contingencias de tipo Ambiental o Durante el desarrollo de las actividades se presentó una emergencia de tipo Ambiental.

Fecha	Capacitación	Duración de las capacitaciones
IMPORTANCIA DEL MEDIO AMBIENTE	Para asegurar su propia existencia en armonía y equilibrio con la naturaleza. En definitiva, el hombre debe conocer el valor que representa su entorno natural para que lo conserve para sus hijos y nietos que merecen vivir en un mundo mejor.	30 Min

### 3 COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

A continuación, se presenta lo relacionado con el componente SST para el reporte del periodo de 15 de febrero de 2023 y 15 de marzo de 2023.

#### 3.1 Personal en obra

En la siguiente tabla se relaciona el personal profesional y operativo participante en el proyecto durante el periodo comprendido entre el 15 de febrero de 2023 y 15 de marzo de 2023.

PLIEGO PROFESIONAL CONSORCIO CONSTRUREDES NIT: 901.551.201-6		
8.352.544	SANTIAGO MANUEL CORENA MARQUEZ	DIRECTOR DE LA OBRA
1.069.464.939	JORGE ARMANDO RIVERA DE LA OSSA	RESIDENTE DE OBRA
1.047.467.201	RAFAEL DAVID MENDEZ ANILLO	GEOTECNISTA
73.215.680	WILMER ANDRÉS DIAZ TORRES	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
1.067.845.891	JOSE HIGINIO ROSSI MARTINEZ	PROFESIONAL SISO
50.896.562	DANIELA MONTERROZA PERCY	TRABAJADORA SOCIAL
7.468.486	VICTOR JOSE BARBER LOZANO	ESPECIALISTA HIDRAULICO

**CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE**  
 Carrera 6 # 65-24 Oficina 301 – Cel. – 3016845507  
[Consortioconstruredescerete@gmail.com](mailto:Consortioconstruredescerete@gmail.com)  
 Montería – Córdoba

**Periodo de reporte:**  
 Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		
	<b>INFORME MENSUAL PGIO CONTRATISTA</b>	<b>CODIGO: SIG-PLA001</b>
		<b>Version: 001</b>

1.085.337.345	JORGE ARMANDO DIAZ OCAÑA	PROFESIOANL SISO
1.003.191.488	MIGUEL ALFONSO NIETO GOMEZ	OFICIOS VARIOS
78.032.893	JOSE MANUEL JIMENEZ JIMENEZ	OFICIOS VARIOS
78.034.248	ALEXANDER GONZALEZ ARROYO	OFICIOS VARIOS
78.700.606	ARMILO J. DORIA COGOLLO	AUX. TOPOGRAFIA
1.100.080.284	DEVINSON POLO NAVARRO	OFICIOS VARIOS
78.024.090	GERVY LUIS TORRES BRUNO	TECN. MANTENIMIENTO
1.068.416.834	JESUS FARID PALOMO RUIZ	OFICIOS VARIOS
50.921.088	LINA PATRICIA ROYO PEÑA	AUX. SISO
1.193.116.335	LUIS GUILLERMO PETRO HERNANDEZ	INSP. TECNICO
1.065.000.276	MAYKOL SANDON GUZMAN	CELADOR
1.064.982.815	WILLIS D. SUAREZ SIMANCA	OFICIOS VARIOS

**Tabla 1: Relación personal profesional.**

**Tabla 2: Relación del personal administrativo subcontratista.**

<b>BARRO PRETTO INGENIERIA S.A.S</b> <b>NIT: 901.103.599</b>		
1.067.859.589	KEVIS QUEIS CAMPO PARRA	
78.748.944	TONIS ANTONIO TORRES PACHECO	MAESTRO
1.003.591.824	FADER ENRIQUE SOTELO LOPEZ	OFICIAL
1.007.851.354	JHON CARLOS CARA CELESTINO	AYUDANTE
1.003.101.352	JOSE MIGUEL LUGO CORREA	AYUDANTE
1.064.993.501	RAFAEL RICARDO GRANDETT LOPEZ	AYUDANTE
78.034.80	HERNANDO MIGUEL LOPEZ GUILLIN	AYUDANTE
78.025.555	MEDARDO ENRIQUE MARTINEZ DIAZ	AYUDANTE
1.192.919.567	JOSE HERNANDEZ SIERRA	SISO
1.003.458.868	DUVAN ZAMBRANO AVILEZ	AYUDANTE

**CONSORCIO CONSTRUEDES CERETE**  
 Carrera 6 # 65-24 Oficina 301 – Cel. – 3016845507  
[Consortioconstruedescerete@gmail.com](mailto:Consortioconstruedescerete@gmail.com)  
 Montería – Córdoba

**Periodo de reporte:**  
 Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		
	<b>INFORME MENSUAL PGIO CONTRATISTA</b>	<b>CODIGO: SIG-PLA001</b>
		<b>Version: 001</b>

1.068.661.448	RAFAEL YANEZ PAYARES	AYUDANTE
1.064.980.252	JOSE JIMENEZ DIAZ	AYUDANTE

<b>SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS S.A.S</b> <b>NIT: 900.584.006-4</b>		
7.384.603	ALVIS MANUEL CARO MADERA	OPERADOR DE PAJARITA
9.158.746	EDILBERTO BLANQUICETT VEGA	OPERADOR DE MINICARGADOR

**Tabla 4: Personal operativa maquinaria subcontratada**

### 3.1 Afiliación y Pago de seguridad social

Se verificó la vinculación de los trabajadores directos del consorcio **CONSTRUREDES CERETE**, y los subcontratistas, **SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS S.A.S** y **BARRO PRETTO INGENIERIA S.A.S**.

[VER ANEXO SST – 1.1 SS CONSTRUREDES](#)

[VER ANEXO SST – 1.2 SS NOMADAS](#)

[VER ANEXO SST – 1.3 BARRO PRETTO](#)

### 3.2 Reporte accidentes.

Durante este período se presentaron **0** accidentes y/o incidentes laborales o de tránsito como lo refleja cuadro resumen, que se muestra a continuación

**Tabla Reporte de accidentes**

Descripción	Periodo	Cantidad
No. Accidentes Laborales	Febrero - Marzo	0
No Accidentes de Tránsito	Febrero - Marzo	0
Días de Incapacidad por Accidentes Laborales	Febrero - Marzo	0

**CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE**  
 Carrera 6 # 65-24 Oficina 301 – Cel. – 3016845507  
[Consortioconstruredescerete@gmail.com](mailto:Consortioconstruredescerete@gmail.com)  
 Montería – Córdoba

**Periodo de reporte:**  
 Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		
	<b>INFORME MENSUAL PGIO CONTRATISTA</b>	<b>CODIGO: SIG-PLA001</b>
		<b>Version: 001</b>

### 3.3 Inspecciones de obra


En este periodo se realizaron, Inspección del uso seguro de herramientas y equipos y inspección de uso y reposición de epp y dotación.

[VER ANEXO SST – 4](#)

### 3.7 Reporte sobre el estado de los equipos para la atención de primeros auxilios y emergencias.

En la obra se encuentra botiquín, camilla y extintor.

Anexar registro fotográfico.



### 3.8 Reporte Sobre Instalaciones

Se cuenta con una oficina administrativa dotada, cuenta con los servicios de Agua, Luz, Internet, archivo, comunicación telefónica y sanitaria para Hombres y Mujeres.

**CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE**  
 Carrera 6 # 65-24 Oficina 301 – Cel. – 3016845507  
[Consortioconstruredescerete@gmail.com](mailto:Consortioconstruredescerete@gmail.com)  
 Montería – Córdoba

**Periodo de reporte:**  
 Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		
 <b>CONSTRUEDES CERETE</b>	<b>INFORME MENSUAL PGIO CONTRATISTA</b>	<b>CODIGO: SIG-PLA001</b>
		<b>Version: 001</b>



**ARCHIVO**



**BAÑOS**

**OFICINAS ADMINISTRATIVAS**

### 3.8 Reporte de Capacitaciones SST

A continuación, se muestra tabla con resumen de capacitaciones efectuadas en el periodo comprendido entre el 15 de febrero de 2023 y 15 de marzo de 2023.

**Tabla Reporte de capacitaciones SST**

Fecha	Capacitación	Duración de la capacitación
13/03/2023	Prevención del dolor lumbar	30 MIN
15/03/2023	Protege tus ojos	30 MIN
22/03/2023	Como evitar los accidentes más comunes	30 MIN

**CONSORCIO CONSTRUEDES CERETE**  
 Carrera 6 # 65-24 Oficina 301 – Cel. – 3016845507  
[Consortioconstruedescerete@gmail.com](mailto:Consortioconstruedescerete@gmail.com)  
 Montería – Córdoba

**Periodo de reporte:**  
 Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		
 <b>CONSTRUREDES CERETE</b>	<b>INFORME MENSUAL PGIO CONTRATISTA</b>	<b>CODIGO: SIG-PLA001</b>
		<b>Version: 001</b>

[VER ANEXO SST – 6](#)

### 3.9 Notificación de Actos y Condiciones Inseguras

A continuación, se muestran las notificaciones de actos y condiciones inseguras del proyecto, que fueron efectuadas en el periodo comprendido entre el 15 de febrero de 2023 y 15 de marzo de 2023.

[VER ANEXO SST - 7](#)

### 3.10 Encuesta de perfil sociodemográfico

A continuación, se muestran las encuestas de perfil sociodemográfico efectuadas en el periodo comprendido entre el 15 de febrero de 2023 y 15 de marzo de 2023.

[VER ANEXO SST -8](#)

## 4.0 ANEXOS FOTOGRAFICOS



**CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE**  
 Carrera 6 # 65-24 Oficina 301 – Cel. – 3016845507  
[Consortioconstruredescerete@gmail.com](mailto:Consortioconstruredescerete@gmail.com)  
 Montería – Córdoba

**Periodo de reporte:**  
 Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		
	<b>INFORME MENSUAL PGIO CONTRATISTA</b>	<b>CODIGO: SIG-PLA001</b>
		<b>Version: 001</b>



**CERRAMIENTO A MANJOLES**



**CHARLAS Y CAPACITACIONES DE SEGURIDAD**



**JORGE IVAN ECHEVERRY SOTO**  
R/L: CONSORCIO CONSTRUEDES CERETE

**CONSORCIO CONSTRUEDES CERETE**  
 Carrera 6 # 65-24 Oficina 301 – Cel. – 3016845507  
[Consortioconstruedescerete@gmail.com](mailto:Consortioconstruedescerete@gmail.com)  
 Montería – Córdoba

**Periodo de reporte:**  
 Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

## **CERTIFICACIÓN DE EQUIPOS**

**Periodo de reporte:**  
*Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



**INGEMANCA S.A.S.**  
Aliado en tus proyectos

**CERTIFICADO N°3679**



Fecha de calibración: 19-12-2022  
Próxima revisión sugerida: 18-06-2023

**NIVEL DE PRECISION**  
**CERTIFICADO DE AJUSTE Y VERIFICACION**

**DATOS GENERALES**

Propiedad: CARLOS PACHECO	NIT/CC: 78753635
TELEFONO: 3145614486	DIRECCION: CALLE 39 15 38

**DATOS DEL EQUIPO**

NIVEL DE PRECISION	MARCA EQUIPO: TOPCON	MODELO EQUIPO: AT-B4	SERIAL: JZ9096
DESVIACION ESTANDAR: 2.0 mm	MINIMA DISTANCIA FOCAL: 20 mm	RELACION DE ESTADIA: 10	MAGNIFICACION: 24X
APERTURA DEL OBJETO: 32 mm	EXACTITUD COMPENSADOR: 0.5	RANGO DEL COMPENSADOR: +/- 15	TIPO DE IMAGEN: DIRECTA

Los resultados de este certificado solo están relacionados con el equipo ajustado en el momento y en las condiciones en las cuales se realizaron las mediciones.

INGEMANCA SAS no se hace responsable de los daños que pueda ocasionar el uso inadecuado de este instrumento, ni de una errónea interpretación de los resultados del ajuste aquí declarados.

Es responsabilidad del usuario hacer chequeos al instrumento en periodos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base en las características del trabajo y el tiempo de uso del instrumento.

**PROCEDIMIENTO EMPLEADO**

Procedimiento de Ajuste de equipos de medición de dirección horizontal, ángulo vertical y Distancia.

El Ajuste se realiza mediante el análisis de la precisión del equipo con respecto a varios puntos enfocados al infinito en tubos colimadores (según norma ISO 17123-2), y del análisis de la exactitud con respecto al concepto geométrico de la vuelta de campana sobre un mismo punto establecido enfocado al infinito en un tubo colimador. El Distanciómetro se evalúa con la precisión y exactitud de la medición comparativa de una estación total patrón.

**CONDICIONES AMBIENTALES**

Las condiciones ambientales de temperatura y humedad referente, son registradas en el laboratorio al inicio y final del ajuste del equipo con un termohigrómetro.

TEMPERATURA AMBIENTE INICIAL: 24.2 °C	TEMPERATURA AMBIENTE FINAL: 24.2 °C
HUMEDAD RELATIVA INICIAL: 49.2 %HR	HUMEDAD RELATIVA FINAL: 52.9 %HR

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



**INGEMANCA S.A.S.**  
Aliado en tus proyectos

**CERTIFICADO N°3679**



Fecha de calibración: 19-12-2022  
Próxima revisión sugerida: 18-06-2023

#### VALORACION DE LA INCERTIDUMBRE

La Incertidumbre adquirida en los resultados del ajuste corresponden a la Incertidumbre Expandida con un coeficiente de cobertura  $K=2$ , para un nivel de confianza del 95,01%.

No considerándose la estabilidad del instrumento a más largo plazo.

Para la valoración de la incertidumbre se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros: la desviación estándar de los datos en la prueba de precisión, la división de escala del equipo y la resolución de retículo del tubo del colimador.

#### TRAZABILIDAD

El laboratorio afirma la trazabilidad de las mediciones y de sus patrones al sistema internacional de unidades SI, por medio del ajuste de sus equipos a intervalos precisos con laboratorios externos.

EQUIPO: ESTACION TOTAL	MARCA: GEOMAX	MODELO: ZIPP 10R PRO
SERIE: 2103828	FECHA CALIBRACION: 19/02/2020	
LABORATORIO DE CALIBRACION: SENA LACET	CERTIFICADO DE CALIBRACION: CAL-2020-0005	
EQUIPO: NIVEL PRECISION	MARCA: GEOMAX	MODELO: ZAL132
SERIE: 303507	FECHA CALIBRACION: 19/02/2020	
LABORATORIO DE CALIBRACION: SENA LACET	CERTIFICADO DE CALIBRACION: CAL-2020-0004	
EQUIPO: FIVE TUBES COLLIMATOR	MARCA: SUNWAY	MODELO: W550-5
SERIE: 1130	FECHA CALIBRACION: 20/11/2019	

Este certificado se Emite de acuerdo con las condiciones y capacidades de medida del laboratorio y Su trazabilidad.  
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin el consentimiento por escrito del laboratorio que lo expida.

#### INSPECCION OPTOMECANICA

BASE NIVELANTE:	PERFECTO ESTADO
HORIZONTABILIDAD:	PERFECTO ESTADO
OPTICA GENERAL:	PERFECTO ESTADO
MOVIMIENTO TANGENCIAL:	PERFECTO ESTADO
NIVELES TUBULARES Y ESFERICOS:	PERFECTO ESTADO

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



**INGEMANCA S.A.S.**  
Aliado en tus proyectos

**CERTIFICADO N°3679**



Fecha de calibración: 19-12-2022  
Próxima revisión sugerida: 18-06-2023

**INSPECCION SISTEMA ANGULAR COLIMADORES DE 5 TUBOS MODELO DEL EQUIPO W550-5**

COMPENSADOR ELECTRONICO:	VERIFICADO Y AJUSTADO
COMPENSADOR OPTICO MECANICO:	VERIFICADO Y AJUSTADO
HORIZONTABILIDAD DE RETICULA:	VERIFICADO Y AJUSTADO
LOS COMPENSADOR ESTAN EN OPTIMAS CONDICIONES	

L1:			L2:			ERROR:	
T1	T2	T1-T2	T1	T2	T1-T2	L1-L2	
402 mm	393 mm	9 mm	500 mm	491 mm	9 mm	0 mm	
402 mm	393 mm	9 mm	500 mm	491 mm	9 mm	0 mm	
402 mm	393 mm	9 mm	500 mm	491 mm	9 mm	0 mm	
402 mm	393 mm	9 mm	500 mm	491 mm	9 mm	0 mm	
402 mm	393 mm	9 mm	500 mm	491 mm	9 mm	0 mm	
402 mm	393 mm	9 mm	500 mm	491 mm	9 mm	0 mm	
402 mm	393 mm	9 mm	500 mm	491 mm	9 mm	0 mm	
402 mm	393 mm	9 mm	500 mm	491 mm	9 mm	0 mm	
402 mm	393 mm	9 mm	500 mm	491 mm	9 mm	0 mm	
402 mm	393 mm	9 mm	500 mm	491 mm	9 mm	0 mm	
						<b>SUMA</b>	<b>0 mm</b>
						<b>PROMEDIO</b>	<b>0 mm</b>
						<b>DESVIACION</b>	<b>0 mm</b>
						<b>VARIANZA</b>	<b>0 mm</b>

INGEMANCA S.A.S certifica que el instrumento y sus accesorios se entregan en óptimas condiciones de funcionamiento y los errores encontrados al ingreso del equipo han sido corregidos de acuerdo con los parámetros de tolerancia establecidos por el fabricante, pero no exime al operador de efectuar controles periódicos.

Es importante aclarar que este documento por sí solo, no es una fuente confiable para corroborar la veracidad del certificado; es por ello que INGEMANCA S.A.S le ofrece al interesado la posibilidad de verificarlo, ingresando al QR.



LIBARDO ÁLVAREZ

TECNICO DE INGEMANCA S.A.S.

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

## **CERTIFICADO DE MATERIALES**

**Periodo de reporte:**  
*Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023*

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CENTRAL DE AGREGADOS DE CORDOBA SAS  
Nit. 901.395.534-4

Montería, Córdoba, 17 de marzo de 2023

**CENTRAL DE AGREGADOS DE CORDOBA S.A.S**  
Comercializador autorizado de Minerales con RUCOM-2022051621591  
NIT. 901395534

**CERTIFICA QUE:**

Durante el año 2023 en el periodo comprendido entre el 15 de febrero y el 15 de marzo del año en curso, se han suministrado material granular al CONSORCIO CONSTRUEDES CERETE identificado con NIT. 901.551.201-6 El material comercializado proviene de la fuente del Concesionario JEMV CONSTRUCTOR S.A.S identificado con Nit: 901.407.951-6 y ubicada en Ciénaga de oro Córdoba. Bajo el titulo minero No. IDI-14571 y licencia ambiental N°2 7065 de febrero de 2020 expedida por la CVS.

Para constancia se firma a los 17 del mes de marzo de 2023.

Cordialmente,



Orlando I Castellon Marrugo  
CC. 73.196.326  
Director de Operaciones CENTRACOR S.A.S.

Email: [Agregadosdecordoba@gmail.com](mailto:Agregadosdecordoba@gmail.com)  
Dir. Cra. 13 CL 13 - 94 - BARRIO CENTRO CERETÉ  
TEL.320 255 3778

**Periodo de reporte:**  
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

## **ACTUALIZACIÓN Y APROBACIÓN DE POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA**

**Periodo de reporte:**  
*Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023*



	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



**CERTIFICADO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL**

**SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL - RESP CIVIL EXTRA. DERIVADA DE CUMPLIMIENTO**

Número Póliza: 4001149    Anexo: 2    Sucursal: TUNJA C.N.H.29

SECUENCIA SEGURO	SECUENCIA ANEXO	SECUENCIA ANEXO	Certificado de PAFIDRUGA
0100010700542	19102002	19022003	08070029
Desde (en 24 horas) (Mín. 1)	Hasta (en 24 horas) (Máx. 1)	Desde (en 24 horas) (Mín. 1)	Hasta (en 24 horas) (Máx. 1)
11012002	08070029	19022003	08070029
<b>Información</b> SEGUROS & FIANZAS LTDA		Clase 400001	% Participación 10000
		Categoría Cobrir 10000	% Participación 10000

**DATOS DEL TOMADOR / ASEGURADO / BENEFICIARIO**

<b>Tomador</b> CONSORCIO CONSTRUIDORES CERETE	<b>NI</b> 501.251.2014	<b>Dirección</b> CL 87 NO. 5 - 40	<b>Ciudad</b> CERETE, CORDOBA	<b>Teléfono</b> 3127381971
<b>Asegurado</b> CONSORCIO CONSTRUIDORES CERETE	<b>Beneficiario</b> VARIOS SEGUN RELACION			


**INFORMACIÓN DEL RIESGO**

<b>Rango 1</b> Municipio de Cereté	<b>Ciudad</b> CERETE	<b>Departamento</b> CORDOBA
<b>Beneficiarios</b> TERCEROS AFECTADOS	<b>Tipo Doc.</b> NI	<b>Nro. Doc.</b> 501.251.2014

Objeto + Rango + Anexo	Valor asegurado	Valor asegurado	Indicador	Valor final
<b>OBJETO GENERAL</b>		\$1.073.895.000,00	%	valor
<b>RESP CIVIL EXT.</b>		\$1.073.895.000,00		
<b>RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA. DERIVADA DE CUMPLIMIENTO</b>		\$1.073.895.000,00		

DEDUCIBLES: 10.00% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Máximo 1.000.000.000 - No aplica a 0.00% EN RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA. DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, indistintamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para operar la actividad aseguradora, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que se adjuntan los Formos "La Compañía", "seguros con suscripción a las pólizas, exclusiones, subpólizas y condiciones contenidas en la presente póliza o aceptadas a ella, contra los riesgos indicados; y con los seguros adicionales contratados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O AMEROS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

  
 FIRMA AUTORIZADA

Canal de Atención: Bogotá: 011 317 81 29    Desde celular: 4304    Medellín: 314 594 51 39    www.hdi.com.co

**Periodo de reporte:**  
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023



**Informe mensual de avance  
de obra N° 08**

**Versión 1**  
**Código**  
**AQLATAM-ALC-002-2022**

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

**SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL**



RESP. CIVIL EXTRA CON. DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

Tomador: CONSORCIO CONSTRUIREMOS CERETE

Número de identificación: 901.551.201-6

Número Póliza: 4001149 Anexo: 2 Sucursal: TUNIA C.M.H.79

Certificado de: PRORROGA

TEXTO DE LA PÓLIZA

MEDIANTE PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LAS VIGENCIA AMPAROS SEGUN:

ACTA DE SUSPENSION No 1 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2022  
ACTA DE REINICIO No 1 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS

MEDIANTE PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LAS VIGENCIA AMPAROS SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2022.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL No. 4005754

AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ACORDE CON EL DECRETO 1082 DE 2015, POR DAÑOS Y/O PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES QUE SE OCASIONEN COMO CONSECUENCIA DE LA EJECUCION DEL NRO. AQLATAM-ALC-001-2022 CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACION DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CORDOBA".

TOMADOR/AFIANZADO: CONSORCIO CONSTRUIREMOS CERETE NIT. 901.551.201-6

INTEGRADO POR:  
EMIRO CARLOS BARSUIL CUBILLOS, CC. 78.034.207, PARTICIPACION DEL 90%  
BARMAR CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT. 901.234.686-5 PARTICIPACION DEL 1%

R/LEGAL: JORGE IVAN ECHEVERRY SOTO C.C. 1.067.838.399

TOMADOR/AFIANZADO: CONSORCIO CONSTRUIREMOS CERETE NIT. 901.551.201-6  
ASEGURADOS: AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P. NIT. 901.362.452-7 Y CONSORCIO CONSTRUIREMOS CERETE NIT. 901.551.201-6  
BENEFICIARIOS: AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P. NIT. 901.362.452-7 Y TERCEROS AFECTADOS

VIGILADO POR: SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

FIRMA DEL TOMADOR / AFIANZADO

**Periodo de reporte:**  
**Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023**



**Informe mensual de avance de obra N° 08**

**Versión 1**  
**Código**  
**AQLATAM-ALC-002-2022**

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

**¡Bienvenido!**  
Ahora eres parte fundamental de una compañía que trabaja por tu bienestar, el de tu familia y tu patrimonio.

**SEGURO DE CUMPLIMIENTO**

**SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR ENTIDADES ESTATALES**

Número Póliza: 4005754    Anexo: 2    Sucursal: TUNJA C.N.H. 29

Referencia	Fecha de Emisión	Desde las 24 horas de inicio	Hasta las 24 horas de final	Alcance	Medida Ancho	Medida Alto	Critérios de Prioridad
01000047026-41	12/12/2022	14/02/2023	15/03/2023	2	15000000	11000000	PROMEDIO

Interventoría	Ciudad	% Participación	Compañía Cedente	% Participación
ISEGUROS & FIANZAS LTDA	BOGOTÁ	100.00	ISEG	100.00

**DATOS DEL AFIANZADO / ASEGURADO / BENEFICIARIO**

Tamaño	NIT	Dirección	Ciudad	Número
CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ	8812842046	CL 07 AFD 3 - 40	CERETE, CORDOBA	3427301975

Asegurado	NIT
AGUIJA LATINOAMERICA S.A. E.S.P.	9013624527

Beneficiario	NIT
AGUIJA LATINOAMERICA S.A. E.S.P.	9013624527

**PRODUCTO Y PRIMA**

Descripción	Ciudad	Total Seguro Asegurado	Valor
Dirección: CL 2910, 15 - 08	CERETE		\$ 0,300,000,000.00

Aspecto	Registra desde	Registra hasta	Suma asegurada	Condición de Pago	Fecha Máxima Pago Prima
CUMPLIMIENTO	14/02/2023	06/03/2023	\$ 2,147,438,825.00	PRIMA	06/03
ESTADO DE CUENTA CORRIENTE (ANEXO)	11/03/2023	11/03/2023	\$ 2,147,438,825.00	Deva. anticipada	06/03
PAQDES SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	14/02/2023	06/03/2023	\$ 1,073,719,412.50	Banco de depósitos	06/03
				Ad	06/03
				Prima final	06/03

SEGURO DE CUMPLIMIENTO

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo los leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la actividad aseguradora, sede principal en la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "la Compañía", presenta los siguientes datos de identificación y condiciones contractuales en la presente póliza o apéndice a ella, cuyos términos, condiciones, coberturas, exclusiones, limitaciones y demás cláusulas se encuentran en el texto de la PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIENDO LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA AUTORIZADA

BANCOS / CARGOS ACH	AIBANCAEROS	DEBITO / SERVIDORERA	INTERNET
BANCO DE OCCIDENTE BANCOLOMBIA BANVENIDA	CAJA SANTANDER CAROLINA	FOUNDA (ENERGÍA) - COMANDO 118275	www.hdi.com.co/seguro-en-linea/ PAGOS CON TARJETA DE CREDITO, DEPÓSITO CUENTAS CORRIENTES O DE AHORRO

DEBERÁ APORTAR A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA, POR LOS DATOS EN NEGRITAS Y NÚMERO DE PÓLIZA A: 008704003.COM(1)

CÓDIGO BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA	VALOR CREDITO	VALOR DEBITIVO	OTROS	SOLDO
	Me. 001.041.048				\$ 0.00

**HDI**  
SEGUROS S.A.

NIT: 900.806.815-4  
Carrera 7ª N° 32-73 piso 6  
Bogotá D.C. - Colombia  
Teléfono: 0011-3900000

REFERENCIA PARA PAGOS EN BANCOS Y PUERTOS DE RECARGO CON RESERVAS DEL DEPARTAMENTO DE CREDITO PARA EL CANCELADO A FAVOR DE LA COMPAÑÍA Y PAGAR EL VALOR EFECTIVO DE ESTE DOCUMENTO.

Entidad Bancaria / HDI SEGUROS S.A.

**Periodo de reporte:**  
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023



Informe mensual de avance de obra N° 08

Versión 1
Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CERTIFICADO INDIVIDUAL DE CUMPLIMIENTO



SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR ENTIDADES ESTATALES
Número Póliza: 4005754 Anexo: 2 Sucursal: TUNJA C.N.H. 29

Table with 8 columns: Referencia, Fecha de Expedición, Desde (a), Hasta (a), Anexo, Desde (a), Hasta (a), Celebración. Includes company name CONSORCIO S. FRANZAS LTDA and details like Clave, % Participación, Compañía Cedida, % Participación.

DATOS DEL TOMADOR / ASEGURADO / BENEFICIARIO

Table with 5 columns: Tomador, NIT, Dirección, Ciudad, Teléfono. Includes CONSORCIO CONSTRUCTORES CERETE and AONIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P.

INFORMACIÓN DEL RIESGO

Table with 3 columns: Tipo, Ciudad, Departamento. Includes Tipo: 1, Ciudad: Cereté, Departamento: Córdoba.

Table with 6 columns: CONTRATO, CUMPLIMIENTO, PAGO DE SALARIOS, ESTABILIDAD Y CALIDAD CORRECTO FUNCIONAMIENTO, CUMPLIMIENTO. Includes values like \$ 5.389.007.802,00 and \$ 2.147.638.025,00.

VIGILADO

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida según las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la actividad aseguradora...

Handwritten signature and stamp area.

Periodo de reporte: Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

**SEGURO DE CUMPLIMIENTO**  
A FAVOR ENTIDADES ESTATALES

Tomador: CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ

Numero Póliza: 4805754    Anexo: 2    Sucursal: TUNJA C.N.H.29

**HDI**  
SEGUROS

Numero de identificación: 901.551.201-6  
Certificado de: PRORROGA

---

\*\*\*\*\*

REVISAR LA PÓLIZA

MEDIANTE PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LAS VIGENCIA AMPAROS SEGUN:

ACTA DE SUSPENSION No 1 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2022  
ACTA DE REINICIO No 1 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2022

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS

\*\*\*\*\*

MEDIANTE PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LAS VIGENCIA AMPAROS SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2022.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS

\*\*\*\*\*

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL GARANTIZADO, ORIGINADOS EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO NRO. AQLATAM-ALC-001-2022 CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACION DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CORDOBA"

TOMADOR/AFIANZADO: CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ

INTEGRADO POR:  
EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS. CC.78.034.207, PARTICIPACION DEL 99%  
BARMAR CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT 901.234.688-5 PARTICIPACION DEL 1%  
R/LEGAL: JORGE IVAN ECHEVERRY SOTO C.C. 1.067.838.399

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (5) AÑOS; SE AJUSTARA A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCION DE LA OBRA



FIRMA DEL TOMADOR/AFIANZADO

\*\*\*\*\*

Verifique la validez de la póliza en nuestras líneas de atención: nacional 01 8000 129 728, Bogotá 601 307 8320 opción 4/2, celular #204, o través de WhatsApp 316 834 9339. Obtenga la certificación en <a href="https://www.hdi.com.co/WebConsulta\_Pol\_Cumplimiento/">https://www.hdi.com.co/WebConsulta\_Pol\_Cumplimiento/>

**Periodo de reporte:**  
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	<b>Informe mensual de avance de obra N° 08</b>	<b>Versión 1</b>
		<b>Código AQLATAM-ALC-002-2022</b>

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

## **ACTUALIZACIÓN Y APROBACIÓN DE POLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

**Periodo de reporte:**  
*Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023*



Informe mensual de avance de obra N° 08

Versión 1
Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

Formulario de Seguro de Cumplimiento Entidad Estatal. Incluye datos del tomador/garantizado, asegurado/beneficiario, objeto del seguro, amparos, aclaraciones, y valores de pago. Incluye firma y QR.

Periodo de reporte: Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023



Informe mensual de avance  
de obra N° 08

Versión 1  
Código  
AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

SEGUROS DEL ESTADO S.A.		POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL			
NIT. 890.099.578-6		DECRETO 1082 DE 2015			
CIUDAD DE EXPEDICIÓN MONTERIA		SUCURSAL AGENCIA MONTERIA			
CDD.SUC 53		NO.PÓLIZA 53-44-101019572			
ANEXO 4					
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MEE AÑO 15 03 2023		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 31 01 2022			
A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 11 08 2026			
A LAS HORAS 23:59		TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA			
DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO					
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO INTER 24 CERETE		IDENTIFICACIÓN NIT: 901.553.798-1			
DIRECCIÓN: CL 22 D 16 99 OF 1		CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA			
		TELÉFONO: 3146304480			
DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO					
ASEGURADO / BENEFICIARIO: AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P.		IDENTIFICACIÓN NIT: 901.362.452-7			
DIRECCIÓN: CL 80 NRD. 11 - 42 SUR OF401		CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. DISTRITO CAPITAL			
		TELÉFONO: 7461626			
ADICIONAL:					
<b>PAGINA WEB</b>     		<b>CORRESPONSALES BANCARIOS</b>        			
<b>Pagos con convenio *No aplica para transferencias</b> Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445 Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189					
VALOR PRIMA NETA \$ *****49.573.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8.000.00	IVA \$ *****10.938.00	TOTAL A PAGAR \$ *****68.512.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****295.418.243.25	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARTHA ELENA ANDAÑO CIBUJE	152664	100,00			
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.					
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. 65 CALLE 20 NO.2 - 17 - TELÉFONO: 7819230 - MONTERIA					
<b>FORMA DE PAGO</b>					
BANCO	CHEQUE No.	VALOR			
EFFECTIVO					
CHEQUE					
TOTAL \$					
					REFERENCIA PAGO: 1101580105715-3
COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE					

Periodo de reporte:  
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023



Informe mensual de avance de obra N° 08

Versión 1  
Código  
AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

		<b>POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL</b>											
NIT. 860.009.578-6		DECRETO 1082 DE 2015											
CIUDAD DE EXPEDICIÓN MONTERIA			SUCURSAL AGENCIA MONTERIA				COD.SUC 53		NO.POLIZA 53-44-101019572		ANEXO 4		
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 15 03 2023			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 31 03 2022			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 11 08 2026		A LAS HORAS 23:59		TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA	
DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO													
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO INTER 24 CERETE								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.553.798-1					
DIRECCIÓN: CL 23 D 18 99 OF 1						CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA			TELÉFONO: 3146304400				
DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO													
ASEGURADO / BENEFICIARIO: AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P.								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.362.452-7					
DIRECCIÓN: CL 80 BRU. 11 - 42 SUR OF401						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 7461029				
ADICIONAL:													
TESTO ACLARATORIO													
PARTICIPANTE CONSORCIO - UNION TEMPORAL :													
NOMBRE				IDENTIFICACION				PARTICIPACION					
CONSTRUCIONES CADALLEJO S.A.S.				900723310-8				20.00					
JSL CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA S AS				901271210-1				70.00					
<p>QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.</p> <p>NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA. POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN</p> <p>PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 29 NO.2 - 17 - TELÉFONO: 7813230 - MONTERIA.</p>													
 FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarate S. - Secretario General						 FIRMA TOMADOR							
53-44-101019572						01 FOLIO 0044							

Periodo de reporte:  
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023