

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

INFORME DE INTERVENTORIA N° 8

Periodo de reporte

15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

Objetivo del contrato

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

Contrato No: AQLATAM-ALC-002-2022

Entidad contratante:

AQUALIA LATINOAMERICA S.A.E.S.P

Calle:22D 16 99 OF 01

3146304480

Montería- Córdoba

E-mail: conintercer@gmail.com

Periodo de reporte:

Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION	4
1. CAPITULO I. GENERALIDADES.....	5
1.1. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.....	6
2. CAPITULO II. ASPECTOS CONTRACTURALES Y LEGALES.....	7
3. CAPITULO III. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	7
3.1. PAGOS EFECTUADOS.....	7
3.1.1. ANTICIPOS	7
3.2. FACTURACION MENSUAL.....	7
3.2.1. ESTADO DE AVANCE FINANCIERO	7
3.2.2. ESTADO Y CUENTAS DEL PROYECTO.....	7
3.2.3. RELACION DE GASTOS	7
3.3. POLIZAS DE LOS CONTRATOS Y EXTRACTOS DE LAS VIGENCIAS DE LAS MISMAS.....	7
3.3.1. CONTRATO DE OBRA	7
3.3.2. DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	9
4. CAPITULO IV: AVANCE GENERAL DEL PROYECTO	11
4.1. CONTROLES DE EJECUCION EN LA OBRA.....	11
4.2. CANTIDADES EJECUTADAS	12
4.3. BALANCE DE EJECUCION DE OBRAS (AVANCE FISICO VS AVANCE FINANCIERO)	16
4.4. MODIFICACION DEL PROYECTO.....	17
4.4.1. EN CANTIDADES	17
4.4.2. EN PRECIOS UNITARIOS	17

Periodo de reporte:

Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

4.5. PERSONAL, EQUIPO Y ADMINISTRACION UTILIZADO POR EL CONTRATISTA EN OBRAS.....	18
4.5.1. PERSONAL.....	18
4.5.2. EQUIPOS.....	19
4.6. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORIA	19
4.6.1. ACTIVIDADES TECNICAS	19
4.6.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	20
4.6.4. ACTIVIDADES FINANCIERAS	20
5. CAPITULO V: ASPECTOS TECNICOS.....	21
5.1. MODIFICACIONES	21
5.2. PROBLEMAS Y SOLUCIONES ADOPTADAS	21
6. CAPITULO VI: CONTROL DE CALIDAD	21
6.1. ENSAYOS DE LABORATORIO.....	22
6.2. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO, ANALISIS Y CONCLUSIONES CORRESPONDIENTES Y DEMAS INFORMACION RELACIONADA CON LA CALIDAD DE OBRA.....	22
7. CAPITULO VII: DESARROLLO DE CONTRATO DE OBRA Y COMPORTAMIENTO SEGÚN LA PROGRAMACION.....	22
8. CAPITULO VIII: ASPECTOS VARIOS	23
8.1. REGISTRO FOTOGRAFIO.....	23
8.2. ACTAS, OFICIOS, COMUNICACIONES Y DEMAS REQUERIMIENTOS	23
9. CAPITULO IX: ASPECTOS AMBIENTALES.....	23
10. CAPITULO X: ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	24
11. CAPITULO XI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	25
12. ANEXOS	27

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

INTRODUCCIÓN

Este informe presenta las actividades realizadas en el período de reporte indicado, del Contrato de Obra No Contrato No: AQLATAM-ALC-002-2022 cuyo objeto es “La ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba”.

El informe entrega una visión de las obras, así como las dificultades presentadas, incluyendo componentes técnicos, administrativos, financieros, legales y ambientales de los trabajos ejecutados, la documentación de los cambios, las inversiones realizadas, los recursos de personal (incluyendo los empleos directos e indirectos), los equipos utilizados y todos los demás aspectos que permiten el adecuado seguimiento y control de las obras.

El informe entrega los indicadores, conclusiones y recomendaciones de la interventoría y/o supervisión, para lograr el alcance del contrato, y para atender los eventos imprevistos que hayan podido afectar la normal ejecución de la obra en el plazo determinado, de manera que mitiguen las implicaciones de tales eventos.

Periodo de reporte:
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

1. CAPITULO I. GENERALIDADES

DATOS DEL CONTRATO DE OBRA

Número del contrato	AQLATAM-ALC-001-2022
objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR N.º 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
Valor	\$10.738.195.125
contratante	AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S. P
contratista	CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ
Representante legal	JORGE IVAN ECHEVERRY SOTO
Fecha de suscripción	11 de enero de 2022
Fecha de inicio	14 de febrero de 2022
Plazo	12 meses
Fecha final inicial	28 de febrero de 2023
Prorroga No.1	No aplica
Nueva fecha final	14 de julio de 2023
Suspensión N°1	16 de julio de 2022
Reinicio N°1	29 de noviembre de 2022

Periodo de reporte:

Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

Suspensión N°2	23 de enero de 2023
Reinicio N°2	15 de febrero de 2023
Localización de las obras	Sector No 4 municipio de Cerete Córdoba
Alcance del contrato	El contratista, deberá desarrollar el objeto del contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación No AQLATAM-ALC-001-2022, los cuales hacen parte integral del presente contrato.
Estado actual	En Ejecución

1.1. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO

El Municipio de Cereté se ubica en la cuenca hidrográfica del Río Sinú, en la zona denominada Medio Sinú, lo que contribuye a la fertilidad de sus suelos, y al desarrollo de la agroindustria. Por su ubicación se constituye como epicentro de intercomunicaciones y centro de interconexión vial de la Troncal de Occidente, a escasos 18 kilómetros de la capital del Departamento de Córdoba, la ciudad de Montería.



El proyecto se llevará a cabo en el sector 4 etapa II del municipio, con esta intervención a las redes de alcantarillado de este sector, se logrará disminuir

Periodo de reporte:
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

los reboses y realizar un manejo adecuado de las aguas residuales mejorando las condiciones de salubridad de las familias de este municipio.

2. CAPITULO II. ASPECTOS CONTRACTURALES Y LEGALES

No aplica para este periodo.

3. CAPITULO III. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

3.1. PAGOS EFECTUADOS

3.1.1. ANTICIPOS

El contrato de obra No. AQLATAM-ALC-001-2022 que tiene por objetivo "LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA". No cuenta contractualmente con anticipo.

3.2. FACTURACION MENSUAL

No aplica para este periodo

3.2.1. ESTADO DE AVANCE FINANCIERO

No aplica para este periodo

3.2.2. ESTADO Y CUENTAS DEL PROYECTO

No aplica para este periodo

3.2.3. RELACION DE GASTOS

No aplica para este periodo

3.3. POLIZAS DE LOS CONTRATOS Y EXTRACTOS DE LAS VIGENCIAS DE ESTAS.

3.3.1. CONTRATO DE OBRA

EL CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE, contratista del proyecto que tiene por objeto "LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO

Periodo de reporte:

Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA". Tiene al día todas las garantías requeridas acorde a lo exigido en los pliegos de condiciones, esto es:

AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	VIGENTE		VALOR
			si	no	
Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniario que se imponga	Hasta la liquidación del contrato	20% del valor del contrato	x		\$2.147.819.512
Buen manejo del anticipo	Hasta la liquidación del contrato	100% del valor del contrato			
Devolución del pago anticipado	Hasta la liquidación del contrato o hasta que la entidad verifique el cumplimiento de todas las actividades o de la entrega de todos los bienes o servicios asociados al anticipo	100% del monto pagado de forma anticipada			
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya	Plazo del contrato	100% del valor del contrato	x		\$1.073.819.512

Periodo de reporte:

Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato.					
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción.	Cinco años contando a partir de la suscripción del acta de liquidación final	20% del valor del contrato	x		\$2.147.639.025

3.3.2.DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ contratista de la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA". Se encuentra al día con todas las garantías requeridas acorde a lo exigido en los pliegos de condiciones, esto es:

AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	CUMPL E		VALOR
			si	no	
Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniario que se imponga	Hasta la liquidación del contrato	20% del valor del contrato	X		\$147.709.121.63
Buen manejo y correcta inversión del	Hasta la liquidación del contrato	100% del valor del contrato			

Periodo de reporte:

Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

anticipo					
Devolución del pago anticipado	Hasta la liquidación del contrato o hasta que la entidad verifique el cumplimiento de todas las actividades o de la entrega de todos los bienes o servicios asociados al anticipo	100% del monto pagado de forma anticipada			
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato.	Plazo del contrato	10% del valor del contrato	X		\$73.854.560.81
calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción.	Plazo de contrato y seis meses mas	10% del valor del contrato	X		\$73.854.560.81

Periodo de reporte:

Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

4. CAPITULO IV: AVANCE GENERAL DEL PROYECTO

4.1. CONTROLES DE EJECUCION EN LA OBRA

Avance de las actividades ejecutadas, por capítulos.

REDES DE ALCANTARILLADO SECTOR No. 4		
ITEM	DESCRIPCION	DESCRIPCION DE LAS TAREAS EJECUTADAS
2	Actividades preliminares	Localización, trazado y replanteo
3	Excavaciones	Excavaciones red $h > 2.50$ - $h > 2.50 < 5.00$ mt - estructuras $h > 2.50$
4	Demoliciones	
5	Entibados	Entibado tablescado con lamina
6	Retiro y disposición de material	Cargue, retiro y disposición de material proveniente de excavaciones
7	Rellenos	Material proveniente de la excavación, recebo común, triturado, grava y piedra rajón
8	Redes de alcantarillado	Instalación y suministro de tubería flexible de alcantarillado D8" (200mm)
9	Pozos de inspección y cámara de caída	Base para pozo
10	Domiciliarias de alcantarillado	Instalación de tubería y accesorios domiciliaria 6", Codo 45° PVC 160mm Y Caja domiciliaria plástica, incluye tapa, elevador es hidrosellos
12	Intervención de espacio publico	
13	Instalación y suministro de concretos	
17	Instalación tubería sin zanja	
	Suministros	Tubo PVC alcantarillado 160mm - Tubo PVC alcantarillado 200mm

Periodo de reporte:

Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

4.2. CANTIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD REFORMULADA	CANTIDAD EJECUTADA
2	Actividades premilitares			
2 01	Localización y replanteo redes	ML	11.897,40	-9970.5
3	Excavaciones			
3 01	Excavaciones mecánica red h=< 2.50mts	M3	14.610,84	1315
3 02	Excavaciones mecánica red h>2.50<5.00mts	M3	11.966,43	1578
3 03	Excavaciones mecánica red h=>5.00mts	M3	0.00	0
3 04	Excavaciones mecánica estructuras h=< 2.50mts	M3	1.461,06	-5
3 05	Excavaciones mecánica estructuras h>2.50<5.00mts	M3	729.94	-50
3 06	Excavaciones mecánica estructuras h=>5.00mts	M3	0.00	0
3 07	Excavación manual	M3	13.791,60	346
4	Demoliciones			
4 03	Demolición de andenes	M2	2.039,89	0
4 04	Demolición de sardineles	MI	1.359,91	0
4 05	Demolición de pavimentos flexibles	M3	400	0
4 06	Demolición de pavimento rígido	M3	232.85	0
5	Entibados			
5 02	Entibado tablestacado con madera	M2	0.00	0
5 03	Entibado tablestacado con lamina	M2	35.572,96	670
6	Retiro y disposición de material sobrante			
6 01	Cargue, Retiro y disposición de material proveniente de excavaciones	M3-KM	335.609,48	31850

Periodo de reporte:

Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1		
		Código AQLATAM-ALC-002-2022		

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

7	Rellenos			
7 01	Material proveniente de la excavación	M3	14.403,74	1236.32
7 02	Recebo común	M3	21.486,41	1279.5
7 04	Triturado <= 1"	M3	1.840,29	173
7 05	Grava >1"	M3	1.888,89	162
7 06	Piedra rajón	M3	1.982,86	173
7 08	Subbase granular	M3	295.80	0
7 09	Base granular	M3	295.80	0
8	Redes de alcantarillado			
8 01	Instalación y suministro de tubería de alcantarillado			
8 01 01	Instalación de tubería flexible de alcantarillado			
8 01 01 06	Instalación tubería flexible alcantarillado D 8"(200 mm)	MI	9.770,98	342.4
8 01 01 07	Instalación tubería flexible alcantarillado D10"(250 mm)	MI	776.39	0
8 01 01 08	Instalación tubería flexible alcantarillado D 12"(315 mm)	MI	534.58	0
8 01 01 09	Instalación tubería flexible alcantarillado D 16"(400 mm)	MI	0.00	0
8 01 01 10	Instalación tubería flexible alcantarillado D 18" (450mm)	MI	671.00	0
8 01 01 11	Instalación tubería flexible alcantarillado D 20" (500 mm)	MI	144.45	0
8 01 01 12	Instalación tubería flexible alcantarillado D 24"	MI	0.00	0
9	Pozos de inspección y cámara de caída			
9 01	Pozos de inspección			
9 01 01	Elementos pozo de inspección construidos en sitio			
9 01	Base para pozo	Un	182	6

Periodo de reporte:
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1		
		Código AQLATAM-ALC-002-2022		

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

01 01				
9 01 01 03	Cilindro pozo en concreto D. Interno = 1,20m e=0,25	MI	305.06	7
9 01 01 09	Tapa cubierta pozo + aro- base + aro-tapa	Un	182	6
10	Domiciliarias de alcantarillado			
10 01	Instalaciones domiciliarias			
10 01 01	Instalación tubería y accesorios domiciliaria 6"	MI	15.324	574
10 02	Suministro accesorios domiciliarias			
10 02 01	Suministro e Instalación Yee PVC			
10 02 01 01	yee PVC 200x160mm	Un	2.092,00	69
10 02 01 02	yee PVC 250x160mm	Un	165.00	0
10 02 01 03	yee PVC 315x160mm	Un	123.00	0
10 02 01 07	yee PVC 400x160mm	Un	0.00	0
10 02 01 09	yee PVC 450x160mm	Un	143.00	0
10 02 01 11	yee PVC 500x160mm	Un	31.00	0
10 02 01 13	yee PVC 24" x160mm	Un	0.00	0
10 02 03	Suministro de codo PVC			
10 02 03 01	Codo 45° PVC 160mm	Un	489	51
10 03	Caja de inspección domiciliaria			
10 03 01	Caja domiciliaria plástica, incluye tapa, elevadores hidrosellos	Un	2.554	69
12	Intervención de espacio publico			
12 01	Pavimentos			
12 01 01	Construcción de pavimentos flexible			
12 01	Imprimación	M2	2.670,00	0

Periodo de reporte:
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1		
		Código AQLATAM-ALC-002-2022		

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

01 01				
12 01 01 02	Construcción base asfáltica	M3	270,00	0
12 01 01 03	Construcción rodadura asfáltica	M3	130,00	0
12 01 01 04	Sellado de junta asfalto	MI	4.970,00	0
12 01 02	Construcción de pavimento rígido			
12 01 02 01	Pavimento rígido MR 43	M3	232.85	0
12 02	Construcción de andenes			
12 02 01	Anden en concreto e= 0.12mts	M2	2.039,86	0
12 03	Construcción de sardinel			
12 03 01	Construcción sardinel 50cm	MI	679,95	0
12 03 02	Construcción sardinel 35cm	MI	679,95	0
13	Instalación y suministro de concretos			
13 01	Instalación de concretos			
13 01 03	Instalación concreta para atraque tubería	M3	60	0
13 02	Suministro de concretos			
13 02 05	Concreto resistencia 21,0 Mpa (210 kg/cm ²)	M3	60	0
17	Instalación tubería sin zanja			
17 06	Perforación ramming hierro 8", Paso Sub- terrenoTub. 8" sanitario vía Cerete-Montería	MI	0.00	0
SUMINISTROS				
8	Redes de alcantarillado			
8 01	Instalación y suministro de tubería dealcantarillado			
8 01 01	Instalación de tubería flexible de alcantarillado			

Periodo de reporte:

Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1		
		Código AQLATAM-ALC-002-2022		

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

8 01 02	Suministro de tubería de alcantarillado			
8 01 02 01	Suministro tubería PVC alcantarillado			
8 01 02 01 01	Tubo PVC alcantarillado 160mm	MI	15.324	574
8 01 02 01 02	Tubo PVC alcantarillado 200mm	MI	9.770,98	342.4
8 01 02 01 03	Tubo PVC alcantarillado 250mm	MI	776.39	0
8 01 02 01 04	Tubo PVC alcantarillado 315mm	MI	534.58	0
8 01 02 01 06	Tubo PVC alcantarillado 400mm	MI	0.00	0
8 01 02 01 07	Tubo PVC alcantarillado 450mm	MI	671	0
8 01 02 01 08	Tubo PVC alcantarillado 500mm	MI	144,45	0
8 01 02 01 09	Tubo PVC alcantarillado 24"	MI	0.00	0

4.3. BALANCE DE EJECUCION DE OBRAS (AVANCE FISICO VS AVANCE FINANCIERO)


Ver cuadro Estado de Avance de Físico de la Obra.

Periodo de reporte:

Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



4.4. MODIFICACION DEL PROYECTO

4.4.1.EN CANTIDADES

El proyecto de acuerdo a la reformulación que se realizó durante el proceso de suspensión (16 de julio del 2022 hasta el 28 de noviembre de 2022), se llevó a cabo mesas técnicas entre la entidad contratante AQUALIA LATINOAMERICA S.A E.S.P y Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, donde tuvo lugar la aprobación de la reformulación del proyecto; en la cual se realizaron cambios en las cantidades contractuales del presupuesto oficial del contrato de obra en diferentes capítulos.

Ver anexos del presupuesto comparativo.

4.4.2.EN PRECIOS UNITARIOS

No aplica para este mes

Periodo de reporte:
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

4.5. PERSONAL, EQUIPO Y ADMINISTRACION UTILIZADO POR EL CONTRATISTA EN OBRAS

4.5.1. PERSONAL

La obra cuenta con el personal mínimo requerido, esto es:

CANTIDAD	CARGO/PROFESION	%DE DEDICACION	CUMPLE		OBSERVACIONES
			si	no	
1	Director de obra	100	x		
1	Residente de obra	100	x		
1	Especialista hidráulico	50	x		
1	Especialista en geotecnia	50	x		
1	Inspector de obra	100	x		
1	Profesional social	100	x		
1	Secretario	50	x		

Adicional al personal mínimo requerido y el administrativo el CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE, ha incorporado un personal adicional en el área operativa, requerido para la verificación del desarrollo del proyecto, entre los que se citan:

CANT	CARGO/PROFESION	% DE DECICACION	CUMPLE		OBSERVACIONES
			si	no	
1	Topógrafo	100	x		
1	Cadenero	100	x		

Periodo de reporte:

Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

Todo el personal en obra se encuentra afiliado al sistema de seguridad social, esto es: ARL, AFP Y EPS.

4.5.2. EQUIPOS

El CONSORCIO CONSTRUEDES CERETE, cuenta con los siguientes equipos:

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN OBRA	CANTIDAD	EN BUEN ESTADO		OBSERVACIONES
		si	no	
Retroexcavadora		x		
Equipo de elevación diferencial		x		
Compactador con operador		x		
Volqueta de 7m3		x		

4.6. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORIA

4.6.1. ACTIVIDADES TÉCNICAS

La supervisión, revisión, comprobación y verificación de la labor planeada y ejecutada por el contratista CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ, en el presente periodo, estuvo a cargo de personal dispuesto por la interventoría. Se realizaron todas las inspecciones través de un equipo multidisciplinario que acompañó diariamente el desarrollo de actividades realizadas por el ejecutor CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ; se registro la información mediante informes semanales como así también en el presente informe mensual.

Periodo de reporte:

Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

4.6.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- **Recursos Empleados:** La interventoría en el presente periodo dispuso, administró y mantuvo en la obra el personal profesional, técnico y administrativo; para el progreso de las funciones y compromisos adquiridos en el contrato de interventoría AQLATAM-ALC-002-2022.

4.6.3. SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL CONTRATO

La interventoría en el presente periodo realizó seguimiento al avance físico-financiero y revisión del presupuesto de obra donde se verificó la ejecución de las actividades correspondientes.

- **Elaboración de informes semanales del periodo en ejecución:** De acuerdo con las obligaciones contractuales del contrato de interventoría AQLATAM-ALC-002-2022; se realizó el informe mensual en el presente periodo, entre el 15 de febrero del 2023 al 15 de marzo del 2023; como así también, los informes semanales presentados ante la entidad contratante.
- **Verificación del pago de aportes legales (parafiscales) y de seguridad social:** La interventoría en el presente periodo verificó en cumplimiento de la afiliación de los aportes legales parafiscales y de seguridad social del personal vinculado a la obra.
- **Diario de Obra (Bitácora):** Se lleva un registro diario de las actividades realizadas en campo, dicho libro se lleva junto con contratista, donde se lleva un registro y control de lo ejecutado en obra en el sector 4 del municipio de cerete Córdoba.

4.6.4. ACTIVIDADES FINANCIERAS

Periodo de reporte:

Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

Semanalmente la interventoría revisa el avance en la ejecución de las labores desarrolladas por el contratista de acuerdo con los ítems que forman parte del presupuesto de obra que corresponden al periodo entre el 15 de febrero del 2023 al 15 de marzo del 2023, contrastando la obra ejecutada con la programación tal y como se reporta en los informes semanales. Se adjunta Matriz de Seguimiento Obligaciones Contractuales de la Interventoría.

5. CAPITULO V: ASPECTOS TECNICOS

5.1. MODIFICACIONES

De acuerdo a la reformulación presentada por la entidad contratante aprobada por el MVCT, donde el 29 de noviembre de 2022 se reinició el proyecto de acuerdo a mesas técnicas que se llevaron a cabo entre la entidad contratante AQUALIA LATINOAMERICA S.A E.S.P y Ministerio de vivienda ciudad y territorio, donde tuvo lugar la aprobación de la reformulación del proyecto la cual consta de cambios en las cantidades del proyecto respecto a las contractuales.

5.2. PROBLEMAS Y SOLUCIONES ADOPTADAS

El 04 de enero de 2023 se llevó a cabo la nueva supervisión técnica del convenio 1072 de 2021 por parte de AQUALIA LATINOAMERICA S.A E.S.P que al llevar a cabo una revisión en campo, se evidenció que una de las cotas aprobadas en la reformulación no coincide con la verificada en campo y al presentar la inconsistencia descrita; el día 23 de enero de 2023 se considera necesario suspender los contratos, de obra No. AQLATAM-ALC-001-2022 y de interventoría No. AQLATAM-ALC-002-2022 con el fin de realizar una revisión general de la topografía en la zona de intervención del proyecto.

Periodo de reporte:

Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

Por consiguiente, el día 15 de febrero de 2023, se reinició las actividades del proyecto, con el fin de dar continuidad al desarrollo de actividades de los contratos de obra e interventoría.

6. CAPITULO VI: CONTROL DE CALIDAD

6.1. ENSAYOS DE LABORATORIO

En el periodo el contratista CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ realizó la entrega de pruebas de laboratorio realizadas a los pozos de inspección instalados "resistencia a la compresión de cilindros de concreto".

6.2. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO, ANALISIS Y CONCLUSIONES CORRESPONDIENTES Y DEMAS INFORMACION RELACIONADA CON LA CALIDAD DE OBRA.

No aplica para este mes.

7. CAPITULO VII: DESARROLLO DE CONTRATO DE OBRA Y COMPORTAMIENTO SEGÚN LA PROGRAMACIÓN

Observaciones:

La interventoría CONSORCIO INTER Z4 CERETE solicitó al contratista CONSORCIO CONSTRUREDES en un plan de contingencia para la programación de obra que detalle los pasos a seguir en caso de que se presenten imprevistos o desafíos que afecten el progreso y la entrega del presente proyecto dentro del plazo establecido. Algunos elementos que deben incluirse en la solicitud del plan de contingencia para la programación de obra:

- Identificación de los riesgos y desafíos más probables
- Desarrollo de estrategias de contingencia
- Asignación de responsabilidades
- Definición de indicadores de seguimiento
- Comunicación y coordinación

Periodo de reporte:

Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

- Documentación

La interventoría realizará seguimiento al plan de contingencia a implementar para garantizar la continuidad del proyecto y minimizar los retrasos y costos adicionales en caso de que se presenten imprevistos.

8. CAPITULO VIII: ASPECTOS VARIOS

8.1. REGISTRO FOTOGRAFIO

Se adjunta registro fotográfico de la ejecución de los trabajos en el sector N°4 del municipio de Cereté – Córdoba.

8.2. ACTAS, OFICIOS, COMUNICACIONES Y DEMAS REQUERIMINETOS

Se anexan las actas, comunicaciones y demás requerimientos.

9. CAPITULO IX: ASPECTOS AMBIENTALES

Se ha evidenciado que el contratista CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ, ha continuado laborando en los aspectos e impactos ambientales definidos en el plan de manejo ambiental estipulado para el proyecto de "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA". Ajustándose a la normativa ambiental vigente.

Hasta la fecha y con base a la etapa en que se encuentra el proyecto, los aspectos e impactos ambientales que se han identificado y se vienen trabajando son los siguiente:

- Contratación de Personal: Se pudo evidenciar que cuenta con una mínima cantidad de personal en obra, nativo de la zona de influencia del proyecto, y el CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ espera que este número vaya aumentando en la medida en que avance el proyecto, con el fin de contribuir así a la generación de empleo en la región y que contribuya al mejoramiento de su economía.
- Incremento de Demanda de Bienes y Servicios: Se evidencia el incremento de este aspecto, principalmente dado que el CONSORCIO

Periodo de reporte:

Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CONSTRUREDES CERETÉ continua con la contratación de servicios, afectándole de forme positiva, ya que le para la comunidad local ofrecer servicios y bienes, generándoles un beneficio económico.

- Generación de Empleo: A la fecha, el total de personal contratado en el proyecto es de la zona de influencia del proyecto.
- Alteración en la Calidad Visual: Este impacto es general para todo el proyecto, el cual se define con incidencia directa, negativo, seguro, de intensidad media, de duración permanente, puntual, es mitigable y compensable.
- Perdida de suelos: Se han presentado cortes del terreno, pero hay que tener en cuenta que este impacto es general para todo el proyecto, por lo cual se define como incidencia directa. Negativo, de intensidad alta, de duración parcia, no es mitigable, pero si compensable.
- Cambios en la Calidad del Aire: Este impacto es evidente dado el inicio de los trabajos y el tráfico vehicular que este está generando en la zona. Este impacto es general en el proyecto, es directo, negativo, seguro, con una intensidad media, de duración temporal, local, es mitigable pero no compensable.

10. CAPITULO X: ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se evidenció que el CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ, ha realizado la identificación de los peligros a los cuales están expuestos los trabajadores en cada actividad de obra, los cuales están consignados en la Matriz de Identificación y Evaluación de Peligros y Riesgos; teniendo en cuenta el riesgo asociado y las consecuencias o daños que podría causar en la salud y en el patrimonio de las personas.

Para aquellos riesgos no aceptables, el CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ procedió a definir procedimientos operativos o planes de acción

Periodo de reporte:

Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

que mantengan bajo control el peligro y prevengan la lesión y/o la enfermedad.

Durante la ejecución de la obra, los registros diarios son consignados en la Bitácora y en el formato "Plan de Control de Peligros y Riesgos", incluyendo siempre la firma de la Interventoría. Se lleva también un registro fotográfico de esta información.

Se evidenció también que el CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ, en la etapa inicial de la obra, ha trabajado en las siguientes actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo:

Afiliación al personal de la obra al Sistema de Seguridad Social (ARL, EPS, PENSIÓN Y PARAFISCALES) y pagos correspondientes.

- Entrega de EPP.
- Implementación del Protocolo de Bioseguridad.
- Capacitaciones de Bioseguridad y de Seguridad en la Obra.
- Afiliación al personal de la obra al sistema de seguridad social (ARL, PENSIÓN, EPS y PARAFISCALES).

11. CAPITULO XI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- En el aspecto administrativo, la interventoría CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ, deja constancia que el contratista CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ en el presente periodo comprendido entre el 15 de febrero de 2023 y 15 de marzo de 2023, cumplió con el personal mínimo requerido para la ejecución y desarrollo de las actividades del contrato de obra; así mismo realizó una óptima ejecución del plan de gestión integral de obra.
- El componente social del contratista CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ realiza el seguimiento de las solicitudes presentadas por la comunidad debido a que en la urbanización el descanso se encuentra laborando obras de pavimentación; dichas obras, intervinieron de manera directa las tapas de pozos de inspección; por tal razón, contratista CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ manifestó mediante

Periodo de reporte:

Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

oficio *OFIC-ALC-CCC-020* que el consorcio del pavimento modificó las estructuras; dicha situación se expuso ante la entidad contratante, donde se tomaron medidas, para garantizar la estabilidad y calidad del proyecto.

- El proyecto tuvo reinicio el día 15 de febrero de 2023, donde se retomaron labores para la ejecución de actividades del proyecto. El día 21 de febrero, la entidad contratante hace entrega mediante correspondencia el levantamiento topográfico realizado por contratista, igualmente, la entrega de la comprobación hidráulica para revisión y solicitud de aval. Luego de una revisión, el día 23 de febrero, la interventoría mediante oficio *OFI-INT-CER-020* manifiesta la existencia de inconsistencias en los diseños entregados respecto a la comprobación hidráulica del proyecto. Por lo tanto, el día 28 de febrero se realiza comité de obra, donde participaron la entidad contratante AQUALIA LATINOAMERICA S.A E.S. P, el contratista CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ y la interventoría CONSORCO INTER Z4 CERETÉ, con el fin de establecer una ruta de soluciones debido a las inconsistencias encontradas en los diseños entregados por parte de la entidad contratante, asimismo, se establecieron compromisos entregables a cargo de todas las partes. Posterior a una revisión realizada por la interventoría, se dio aval a diseños y a levantamiento topográfico para la continuidad de trabajos el día 02 de marzo de 2023 mediante oficio *OFI-INT-CER-022*. El día 03 de marzo la interventoría solicita la entrega oficial del plano actualizado mediante oficio *OFI-INT-CER-023* con el fin de realizar el seguimiento de los trabajos a realizar por el contratista de acuerdo a los cambios realizados en el proyecto, dichos cambios fueron realizados y aprobados por el área técnica de AQUALIA LATINOAMERICA S.A E.S. P. A la fecha no se ha recibido la entrega oficial del plano actualizado, por tal razón la interventoría se encuentra a la espera de la debida trazabilidad, para así garantizar la eficiencia de los trabajos a supervisar; de igual modo, entregar de manera oficial los nuevos lineamientos del proyecto al contratista CONSORCIO CONSTRUEDES CERETE para avalar el cumplimiento y la calidad de la ejecución de actividades del proyecto.

Periodo de reporte:

Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

- El porcentaje de obra de avance físico del presente periodo es de 16.16% ejecutados en actividades en campo, y el porcentaje programado es de 47.02%, lo que indica que continua un retraso evidente del porcentaje de obra ejecutado en relación con el porcentaje de obra programado presentado por el contratista CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ. Por tal razón se solicitó al contratista la implementación de un plan de contingencia para la programación de obra, el cual detalle los pasos a seguir en caso de que se presenten imprevistos o desafíos que afecten el progreso y la entrega de la obra dentro del plazo establecido. El contratista realizó la entrega del plan de contingencia el día 07 de marzo de 2023, y a la fecha no se ha constatado cumplimiento alguno de lo expresado en el plan de contingencia entregado. La interventoría continuará de manera rigurosa el seguimiento al desarrollo de actividades por parte del contratista.
- La interventoría supervisa la evaluación de la calidad de los trabajos realizados y una identificación de cualquier problema o desviación que pueda afectar el cumplimiento de los estándares requeridos en el presente proyecto, como así también, el uso adecuado de los recursos, una evaluación de la utilización adecuada de los recursos, incluyendo mano de obra, materiales y equipos.
- La interventoría CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ, verifica y revisa la documentación presentada por el contratista CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ.

12. ANEXOS

- Matriz de seguimiento obligaciones contractuales de la interventoría.
- Registro fotográfico de ejecución de actividades.
- Oficios y/o comunicaciones y/o requerimientos.

Periodo de reporte:

Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

- Ver anexos de Actas, Comunicaciones y demás requerimientos del periodo.
- Control de aportes legales y seguridad social del contrato de obra.
- Control de aportes legales y seguridad social del contrato de interventoría.
- Plan de gestión integral de obra
- Certificados de calidad de equipos topográficos.
- Certificado de materiales
- Bitácora de Obra

Periodo de reporte:
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

ANEXOS

Periodo de reporte:
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

MATRIZ DE SEGUIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LA INTERVENTORIA

OBLIGACIONES CONTRAACTUALES	FECHA DE REVISION	CUMPLE		OBSERVACIONES
		Si	No	
1. Verificar que la localización de las obras objeto del contrato se ajusten a los diseños y áreas definidas para el proyecto.	15 de marzo 2023	x		Se hizo un recorrido inicial previo a iniciar actividades en acompañamiento con el contratista y AQUALIA LATINOAMERICA S.A E.S. P, registrado en el informe semanal 1.
2. Designar, un Ingeniero Residente, que será su representante en las obras, y quien deberá tener autonomía para actuar por su cuenta.	15 de marzo 2023	x		Se asigna al ingeniero Julio Junior Álvarez Diaz como residente de interventoría desde el reinicio N°1 de actividades, el cual ha hecho seguimiento de esta hasta el presente periodo.
3. La Interventoría revisará y verificará que los estudios y diseños entregados por el Departamento estén de acuerdo con las condiciones actuales.	15 de marzo 2023	x		La interventoría ha hecho acompañamiento a AQUALIA LATINOAMERICA S.A en la revisión de diseños
4. El Interventor analizará los contratos, los anexos y cualquier otro documento oficial concerniente al proyecto. El estudio del contrato y demás condiciones contractuales, marcará las pautas para la administración general del proyecto y, por consiguiente, las condiciones legales de los mismos.	15 de marzo 2023	x		La interventoría analiza todos los documentos correspondientes al proyecto
5. Supervisar el cumplimiento de las disposiciones sobre seguridad e higiene industrial, contenidas en el manual elaborado por el contratista.	15 de marzo 2023	x		La interventoría ha asignado un profesional SST para llevar un plan de seguridad y salud en la Obra

Periodo de reporte:

Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1	
		Código AQLATAM-ALC-002-2022	

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

6. Exigir la correcta aplicación sobre señalización, tanto temporal, como definitiva. Teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre vallas informativas y señalización. En caso de no ser adecuada, exigir los correctivos inmediatos.	15 de marzo 2023	x		La interventoría ha exigido al contratista el uso de señalizaciones, así como la valla informativa la cual fue instalada el día 1 de febrero acorde al modelo entregado.
7. Realizar los procesos de control de calidad de los materiales que aplicará el Contratista. Los resultados y observaciones de los mismos se consignarán en el informe quincenal que presentará el Interventor a la entidad.	15 de marzo 2023			No aplica para este mes
8. Llevar a cabo los ensayos de campo y de laboratorio, y control de materiales, haciendo presencia física en los mismos, de acuerdo con las normas y especificaciones de construcción vigentes, y ejecutará aquellos que, a juicio de AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., requieran verificación.	15 de marzo 2023			No aplica para este mes
9. El contratante AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P. le solicite, con el fin de establecer la veracidad de los mismos cuando haya duda en los resultados obtenidos preliminarmente.	15 de marzo 2023	x		El contratante AQUALIA LATINOAMERICA SA E.S. P solicitó aval a levantamiento topográfico posterior a revisión
10. Analizar para AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., y previa su autorización, de forma conjunta con el contratista, problemas de carácter técnico, relacionados con suelos, materiales de construcción y procesos constructivos.	15 de marzo 2023			No aplica para este mes
11. Controlar que la ejecución del programa de obras se ajuste al diseño elaborado y con el conjunto de normas, especificaciones, procedimientos establecidos en los pliegos de condiciones del contrato de obra.	15 de marzo 2023	x		La interventoría ha supervisado que las actividades se ejecuten estén acorde con el diseño y cumpliendo las especificaciones técnicas entregadas por el contrato.
12. Exigir al Contratista el cumplimiento de los programas de trabajo acordados para todas las fases del contrato.	15 de marzo 2023	x		La interventoría ha exigido al contratista el cumplimiento del plan de contingencia entregado el día 07 de marzo de 2023 mediante correspondencia

Periodo de reporte:

Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1	
		Código AQLATAM-ALC-002-2022	

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

13. Será obligación de la Interventoría poner en conocimiento de AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., mínimo con un (1) mes de anticipación, la prórroga o vencimiento del contrato de obra. En cada uno de estos casos, será la Interventoría la responsable de solicitar oportunamente el trámite, previa justificación técnica de los hechos, quedando a juicio de AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P. la determinación final.	15 de marzo 2023	x		N.A
14. Las funciones de la Interventoría aquí contraída, se ejercerán hasta la liquidación del contrato intervenido.	15 de marzo 2023	x		
15. Mensualmente, el Interventor deberá incluir en su informe el estado del cumplimiento del programa de trabajo. Cuando se presenten circunstancias especiales, tales como ampliación de plazo y/o cuantía del contrato y/o modificación de las cantidades de obra, el Contratista deberá someter a revisión y aprobación de la Interventoría y del Coordinador de AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., el nuevo programa de trabajo.	15 de marzo 2023	x		La interventora realiza seguimiento y control a la programación de obra; manifestando el atraso presente en el avance físico de la obra con relación al avance programado de obra.
16. Los métodos de construcción quedan a juicio del Contratista; sin embargo, el Interventor previa información al respecto a la AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., podrá sugerir cambios en los métodos que considere inadecuados.	15 de marzo 2023			No aplica para este mes
17. Control del equipo del contratista: El Interventor no está obligado a llevar un registro del equipo del Contratista; sin embargo, informará a AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., de las calidades generales del mismo y su impacto en la ejecución del programa de construcción y calidad de las obras. Todo lo anterior deberá incluirse en los informes quincenales y final de Interventoría.	15 de marzo 2023	x		
18. En caso de necesitarse la	15 de	x		No aplica para este periodo

Periodo de reporte:

Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1	
		Código AQLATAM-ALC-002-2022	

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

incorporación de nuevos ítems no contemplados en los definidos, el Contratista presentará a la Interventoría, un informe que incluya el análisis detallado de cada precio, teniendo en cuenta la resolución vigente al respecto. Los precios no previstos requieren visto bueno del Departamento.	marzo 2023			
19. En caso de ser necesario introducir modificaciones al diseño y a las cantidades de obra definidas, el Interventor hará una evaluación minuciosa de cada uno de los ítems del contrato, presentando a AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P. el resultado de dichas evaluaciones para que esta conceptúe su viabilidad o no.	15 de marzo 2023			La interventoría se encuentra a la espera de la entrega de los diseños actualizados de la comprobación hidráulica, como así también, la entrega del plano actualizado, donde se incluyan los cambios estipulados en la reformulación
20. Elaborar un informe mensual para la entidad y enviarlo dentro de los diez primeros días del mes siguiente durante la vigencia del contrato de Interventoría. En dicho informe debe aparecer el estado de la obra teniendo en cuenta aspectos técnicos, económicos, financieros, contractuales, de equipos, personal, materiales, avance del programa de obra, problemas por solucionar y en general en forma detallada todos los aspectos relacionados con las obras. Para lo cual deberá: a) Llevar el control permanente, por ítem, de la cantidad de obra realmente ejecutada, con base en la información de actas de obra que produzca el Contratista y la inspección directa del Interventor. b) Con el fin de suscribir las actas parciales durante la ejecución de la obra, el Interventor medirá la obra terminada y verificará que esté acorde a los diseños aprobados, al contrato, a la calidad mínima exigida expresamente o la que corresponde a la clase de trabajo y a las especificaciones del proyecto. Una vez establecido el cumplimiento de lo anterior remitirá el Acta a AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A	15 de marzo 2023	x		La interventoría realiza la entrega mensualmente del informe de interventoría a la entidad contratante AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P

Periodo de reporte:

Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1	
		Código AQLATAM-ALC-002-2022	

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

E.S.P., la cual estará incluida en el Informe quincenal.				
21. El Interventor realizará, cada vez que sea necesario, reuniones periódicas de evaluación de obras con los Contratistas o su representante. De dichas reuniones se elaborará un acta suscrita por todos los que intervinieron en ellas, las cuales serán archivadas y mantenidas en custodia por la Interventoría. Así mismo, el Interventor podrá impartir sugerencias para el correcto desarrollo de los trabajos en campo, las cuales se consignarán en el acta de la reunión.	15 de marzo 2023			El día 28 de febrero se realizó comité de obra (Entidad contratante, Contratista e Interventoría) con el fin de establecer una ruta de soluciones a las inconsistencias presentes en el proyecto, como así también, se crearon establecieron compromisos entregables.
22. Elaborar y suscribir, conjuntamente con AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P. y los contratistas, los convenios, acuerdos, pactos y eventos que afecten el desarrollo de los trabajos.	15 de marzo 2023			No aplica para este mes
23. Llevar y mantener el archivo actualizado de la Interventoría, de tal manera que se pueda constatar en cualquier momento el desarrollo de la ejecución del contrato.	15 de marzo 2023	x		La interventoría cuenta con el personal administrativo que controla a diario el presupuesto de la obra.
24. Prestar apoyo a AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P. para resolver las peticiones y reclamos del contratista de obra.	15 de marzo 2023			No aplica para este mes
25. Exigir al contratista el cumplimiento de la normatividad vigente sobre vallas informativas y señalización temporal y definitiva del proyecto.	15 de marzo 2023	x		La interventoría ha exigido al contratista el uso de señalizaciones, así como la valla informativa la cual fue instalada el día 11 de febrero acorde al modelo entregado.
26. Analizar, proponer y/o incorporar las recomendaciones y expectativas de las comunidades y/o instituciones afectadas con el desarrollo del proyecto, previo visto bueno de AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P.	15 de marzo 2023			No aplica para este periodo
27. El Interventor, AQUALIA	15 de			No aplica para este periodo

Periodo de reporte:

Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

LATINOAMÉRICA S.A E.S.P. y los Contratistas, efectuarán una inspección final a las obras, una semana antes de ser entregadas las con el fin de determinar el estado en que se va a recibir, para lo cual, el Interventor preparará un informe previo para AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., en donde se describa el balance general de las obras ejecutadas, el costo de la obra, informes de laboratorio, etc. En caso de observaciones que deban atenderse por parte del Contratista, se dejará constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito por el Interventor, en el cual se fijará el plazo para el acondicionamiento final de las obras. Una vez realizados los trabajos requeridos, se procederá a elaborar el Acta de Recibo Final y Entrega de la Obra, con la presencia de AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P. y los contratistas y a la liquidación de la obra sobre la que ejerce Interventoría. El Interventor desarrollará todas aquellas actividades de carácter administrativo sobre la obra que ejerce Interventoría, incluido el seguimiento y control de la vigencia en valor y plazo de las garantías, la prórroga de las exigidas a la liquidación del contrato, tanto del suyo como del que vigila, previamente a la autorización de los pagos finales.	marzo 2023			
28. Tiene por objeto la presentación de los documentos que permitan obtener la información suficiente sobre las características de la obra ejecutada. El Interventor deberá preparar un informe final, en el cual incluirá toda la información reportada en los informes quincenales, haciendo una descripción sobre todos los trabajos ejecutados indicando su localización con Puntos de Referencia, resumen de avance de obra semana a semana, Informe Financiero, Actas de comité de obra, clase de	15 de marzo 2023			No aplica para este mes

Periodo de reporte:

Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

ensayos ejecutados y resumen de los resultados obtenidos, relación de los problemas geológicos, hidráulicos y de suelos, fuentes de materiales utilizados y toda la información técnica solicitada más adelante, al igual que la que considere conveniente deba conocer AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P.. El informe deberá contener las recomendaciones especiales que el Interventor crea convenientes para la adecuada conservación de las obras. El Interventor debe presentar un informe que contenga todas las obras realizadas, incluidas las adicionales y contener la información mínima necesaria para identificar cada tipo de obra y sus características principales. El Contratista y La Empresa contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.				
---	--	--	--	--

Periodo de reporte:
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

Periodo de reporte:

Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Descripción:	Excavaciones mecánica red h=< 2.50mts
Fecha:	15 de Febrero 2023 – 15 de Marzo 2023
Ubicación:	Sector N°4, Municipio de Cereté



Periodo de reporte:
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Descripción:	Excavaciones mecánica red h>2.50<5.00mts
Fecha:	15 de Febrero 2023 – 15 de Marzo 2023
Ubicación:	Sector N°4, Municipio de Cereté



Periodo de reporte:
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Descripción:	Excavaciones mecánica estructuras h=< 2.50mts
Fecha:	15 de Febrero 2023 – 15 de Marzo 2023
Ubicación:	Sector N°4, Municipio de Cereté



Periodo de reporte:
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Descripción:	Excavaciones mecánica estructuras h>2.50<5.00mts
Fecha:	15 de Febrero 2023 – 15 de Marzo 2023
Ubicación:	Sector N°4, Municipio de Cereté
	

Periodo de reporte:
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Descripción:	Excavación manual
Fecha:	15 de Febrero 2023 – 15 de Marzo 2023
Ubicación:	Sector N°4, Municipio de Cereté
	

Periodo de reporte:
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Descripción:	Entibado tablestacado con lamina
Fecha:	15 de Febrero 2023 – 15 de Marzo 2023
Ubicación:	Sector N°4, Municipio de Cereté
	

Periodo de reporte:
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Descripción:	Entibado tablestacado con lamina
Fecha:	15 de Febrero 2023 – 15 de Marzo 2023
Ubicación:	Sector N°4, Municipio de Cereté
	

Periodo de reporte:
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Descripción:	Instalación tubería flexible alcantarillado D 8" (200 mm)
Fecha:	15 de Febrero 2023 – 15 de Marzo 2023
Ubicación:	Sector N°4, Municipio de Cereté



Periodo de reporte:
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Descripción:	Rellenos
Fecha:	15 de Febrero 2023 – 15 de Marzo 2023
Ubicación:	Sector N°4, Municipio de Cereté
	

Periodo de reporte:
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Descripción:	Instalación tubería flexible alcantarillado D 8" (200 mm)
Fecha:	15 de Febrero 2023 – 15 de Marzo 2023
Ubicación:	Sector N°4, Municipio de Cereté



Periodo de reporte:
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Descripción:	Base para pozo
Fecha:	15 de Febrero 2023 – 15 de Marzo 2023
Ubicación:	Sector N°4, Municipio de Cereté
	

Periodo de reporte:
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Descripción:	Cilindro pozo en concreto D. Interno = 1,20m e=0,25
Fecha:	15 de Febrero 2023 – 15 de Marzo 2023
Ubicación:	Sector N°4, Municipio de Cereté
	

Periodo de reporte:
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Descripción:	Tapa cubierta pozo + aro-base + aro-tapa
Fecha:	15 de Febrero 2023 – 15 de Marzo 2023
Ubicación:	Sector N°4, Municipio de Cereté



Periodo de reporte:
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Descripción:	Instalación tubería y accesorios domiciliaria 6"
Fecha:	15 de Febrero 2023 – 15 de Marzo 2023
Ubicación:	Sector N°4, Municipio de Cereté
	

Periodo de reporte:
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Descripción:	Yee PVC (160MM X 200MM)
Fecha:	15 de Febrero 2023 – 15 de Marzo 2023
Ubicación:	Sector N°4, Municipio de Cereté
	

Periodo de reporte:
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Descripción:	Caja domiciliaria plastica, incluye tapa, elevador e hidrosellos
Fecha:	15 de Febrero 2023 – 15 de Marzo 2023
Ubicación:	Sector N°4, Municipio de Cereté



Periodo de reporte:
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Descripción:	Mejoramiento de vías barrio "Las Palmas"
Fecha:	15 de Febrero 2023 – 15 de Marzo 2023
Ubicación:	Sector N°4, Municipio de Cereté
	

Periodo de reporte:
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

OFICIOS Y/O COMUNICACIONES Y/O REQUERIMIENTOS.

Periodo de reporte:

Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Cereté, 02 de marzo de 2023

OFI-INT-CER-022

Ingeniera
MARIA ALEJANDRA OLIVAR CORONADO
Supervisora Técnica Convenio
AQUALIA LATINOAMERICA S.A.E.S.P
Carrera 24 N° 13-59
Cereté – Córdoba

Ref.: Contrato No: AQLATAM-ALC-001-2022

Objetivo: "CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR N°4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Asunto: Respuesta a "SOLICITUD DE AVAL TÉCNICO A TOPOGRAFÍA Y AJUSTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO DE "CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACION DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 DEL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA ETAPA II"

Cordial saludo,

Con relación al asunto solicitado el día 21 de febrero de 2023 "Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos a esta interventoría, su aval a la topografía entregada por el contratista para la reformulación del proyecto en mención, así mismo la revisión y aprobación del rediseño elaborado con dicha información por parte de Aqualia Latinoamérica S.A. E.S.P. Se presentó respuesta mediante oficio "OFI-INT-CER-022" donde se expresó "La interventoría CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ recomienda a la entidad contratante, tomar las acciones correctivas necesarias para solucionar las inconsistencias encontradas. Como así también, se realice una revisión detallada de la modelación de diseño y el plano de diseño reformulado para determinar las causas de las discrepancias encontradas y las acciones necesarias para corregirla. Además, solicitamos que se nos mantenga informados sobre las medidas que se implementarán para garantizar la supervisión del proyecto." Por consiguiente, se realizó comité técnico el día 28 de febrero del presente año con el fin de establecer una ruta de soluciones a las inconsistencias presentadas del proyecto; como así también, se realizaron compromisos entregables. En dicho comité participaron, la entidad contratante AQUALIA LATINOAMERICA S.A.E.S.P, el contratista CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ y la interventoría CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ.

El día 01 de marzo de 2023 AQUALIA LATINOAMERICA S.A.E.S.P realizó la entrega del listado de los MH que no pueden ser intervenidos en el proyecto hasta cuando no sean evaluados técnicamente y enviados a ministerio para reformulación.

Finalmente, como interventoría del proyecto en referencia, luego de una revisión de la topografía entregada por parte del contratista CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ (Plano Levantamiento Z4 último. dwg), esta interventoría da el aval al levantamiento topográfico y su aprobación para su implementación en el proyecto; de igual modo, esta interventoría estará a la espera de la entrega de la comprobación hidráulica requerida para el proyecto, la cual será entregada el día 8 de marzo de 2023 por parte del área técnica AQUALIA

Calle 22d #16 - 99 Barrio Pasatiempo
3146304480
Montería-Córdoba
conintercer@gmail.com

Periodo de reporte:

Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba




CONSORCIO INTER Z4

LATINOAMERICA S.A.E.S.P con el fin de garantizar

Agradecemos de antemano la atención prestada y quedamos atentos a cualquier información.

[Ver anexos](#)

Atentamente,



JOHN ANTONIO MARTÍNEZ AGUILAR
Representante legal
CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ

Calle 22d #16 - 99 Barrio Pasatiempo
3146304480
Montería-Córdoba
conintercer@gmail.com

Periodo de reporte:

Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba





Cereté Córdoba, 01 de marzo de 2023

Señor
JHON ANTONIO MARTÍNEZ AGUILAR
Representante Legal
CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ
Cereté, Córdoba

ASUNTO: ENTREGA DE LISTADO DE MH QUE NO PUEDEN SER INTERVENIDOS CON EL PROYECTO DE "CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACION DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 DEL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA ETAPA II"

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta compromiso adquirido en comité de obra realizado el día 28 de febrero de 2023 en las instalaciones de Aqualia Latinoamérica SA ESP en el Municipio de Cereté, se hace entrega del listado de MH determinados por el área técnica de Aqualia que no pueden ser intervenidos con el proyecto que tiene como objeto la "CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACION DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 DEL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA ETAPA II" hasta que no sean evaluados técnicamente y enviados a Ministerio para reformulación:

Listado de MH a no intervenir
F1
F2
F3
F4
F5
IVCD1
IVCD2
IVCD3
MH 2
S56A
s61
s57
s58
S176B
S176C
S176
S177
S22
S23

Periodo de reporte:
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022


Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Es de anotar que existen MH definidos como iniciales y que se encuentran adyacentes a las zonas demarcadas, los cuales SI pueden ser intervenidos y se discriminan a continuación:

LISTADO DE INICIALES	
S53	
S49	
S50	
S16	NOTA: NO ES INICIAL, PERO TAMBIEN ES ADYACENTE
S15	
S13	
S14	
S24	
S26	
S27	

Cordialmente,



MARÍA ALEJANDRA OLIVAR CORONADO
Supervisora Técnica Convenio
Responsable de obras Colombia

Periodo de reporte:
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Cereté, 03 de marzo de 2023 OFI-INT-CER-023

Ingeniera
MARIA ALEJANDRA OLIVAR CORONADO
 Supervisora Técnica Convenio
 AQUALIA LATINOAMERICA S.A.E.S.P
 Carrera 24 N° 13-59
 Cereté – Córdoba

Ref.: Contrato No: AQLATAM-ALC-001-2022
Objetivo: "CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR N°4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Asunto: SOLICITUD DE PLANO ACTUALIZADO

Cordial saludo,


Me dirijo a ustedes en calidad de interventor designado para el proyecto en referencia, con el fin de solicitarles el plano actualizado del proyecto. Como interventor, es mi responsabilidad garantizar que el proyecto se lleve a cabo de acuerdo con las especificaciones técnicas designadas por el área técnica de AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P.

Dicha documentación es esencial para el desarrollo de las labores de interventoría, ya que permite verificar el cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos en el contrato. Asimismo, el plano es un elemento clave para asegurar la calidad de los trabajos realizados por el contratista y garantizar que estos se ajusten a las especificaciones técnicas establecidas.

Por lo anterior, solicito su colaboración para que se nos haga llegar el plano correspondiente lo antes posible, con el fin de poder continuar con las labores de interventoría de manera eficiente y efectiva; como así también, realizar la entrega oficial al contratista CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ.

Agradecemos de antemano la atención prestada y quedamos atentos a cualquier información.

Atentamente,



JOHN ANTONIO MARTÍNEZ AGUILAR
 Representante legal
 CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ

Calle 22d #16 - 99 Barrio Pasatiempo
 3146304480
 Montería-Córdoba
 conintercer@gmail.com

Periodo de reporte:
 Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

Cereté Córdoba, 06 de marzo de 2023

Señor
JHON ANTONIO MARTÍNEZ AGUILAR
Representante Legal
CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ
Cereté, Córdoba

ASUNTO: ENTREGA DE PLANO ACTUALIZADO DEL PROYECTO DE
"CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACION DE
COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 DEL MUNICIPIO DE CERETÉ,
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA ETAPA II

Cordial saludo,


Estimado ingeniero, de acuerdo al comunicado N° OFI-INT-CER-023, de 03 de febrero de 2023, Aqualia Latinoamérica S.A E.S.P en calidad de contratante del proyecto que tiene como objeto la "CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACION DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 DEL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA ETAPA II" hace entrega del plano de redes actualizado, de acuerdo a la topografía realizada por parte del contratista.



MARÍA ALEJANDRA OLIVAR CORONADO
SUPERVISORA TECNICA DESIGNADA
Representante de Obras Aqualia S.A E.S.P

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

	Cereté, 13 de marzo de 2023 OFI-INT-CER-024 Ingeniera MARIA ALEJANDRA OLIVAR CORONADO Supervisora Técnica Convenio AQUALIA LATINOAMERICA S.A.E.S.P Carrera 24 N° 13-59 Cereté – Córdoba Ref.: Contrato No: AQLATAM-ALC-001-2022 Objetivo: "CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR N°4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA Asunto: Respuesta a "SOLICITUD DE AVAL TÉCNICO A TOPOGRAFÍA Y AJUSTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO DE "CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACION DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 DEL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA ETAPA II" Cordial saludo, Me dirijo a usted en calidad de interventor, en representación de CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ, para informarle que se ha llevado a cabo una revisión detallada de los cálculos hidráulicos realizados por el área técnica de la entidad contratante AQUALIA LATINOAMERICA S.A E.S.P. del proyecto en referencia en cuanto a la comprobación hidráulica para garantizar que la fuerza tractiva requerida para el transporte de las aguas residuales se encuentre dentro de los límites permitidos y no cause obstrucciones ni problemas de funcionamiento en el sistema de alcantarillado; como así también, la construcción de las obras correspondientes. En base a lo anterior, el equipo de interventoría certifica que el proyecto de alcantarillado cumplió con los objetivos y metas establecidos en el mismo, y que se han llevado a cabo todas las acciones necesarias para asegurar su correcto funcionamiento. Por lo tanto, se emite un aval de interventoría que certifica que los diseños hidráulicos cumplen con los estándares y normas técnicas establecidos en cuanto a la fuerza tractiva necesaria para el correcto funcionamiento del sistema de alcantarillado. Agradecemos de antemano la atención prestada y quedamos atentos a cualquier información. Atentamente,  JOHN ANTONIO MARTÍNEZ AGUILAR Representante legal CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ Calle 22d #16 - 99 Barrio Pasatiempo 3146304480 Montería-Córdoba conintercer@gmail.com
---	--

Periodo de reporte:
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

ACTAS SUSCRITAS DE OBRA E INTERVENTORIA

Periodo de reporte:

Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

ACTA DE REINICIO N°2

TIPO DE CONTRATO: OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO: AQLATAM-ALC-001-2022

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

VALOR: \$10.738.195.125,00

CONTRATANTE: AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P.

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ

REPRESENTANTE LEGAL: JORGE IVÁN ECHEVERRY SOTO

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ

SUPERVISOR: MARÍA ALEJANDRA OLIVAR CORONADO

FECHA DE INICIO : 14 DE FEBRERO DE 2022

FECHA DE SUSPENSIÓN 1 : 16 DE JULIO DE 2022

FECHA DE REINICIO 1 : 29 DE NOVIEMBRE DE 2022

FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 23 DE ENERO DE 2023

PLAZO: EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES DE DOCE (12) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIACIÓN.

FECHA TERMINACION INICIAL: 13 DE FEBRERO DE 2023

FECHA DE TERMINACION REINICIO N°1: 28 DE JUNIO DE 2023

FECHA DE TERMINACION FINAL: 21 DE JULIO DE 2023

En el municipio de Cereté, a los quince (15) días del mes de febrero del año 2023, se reunieron en las instalaciones administrativas de AQUALIA LATINOAMERICA S.A E.S.P., las siguientes personas: **MARÍA ALEJANDRA OLIVAR CORONADO**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.066.510.416 expedida en Ayapel, actuando en calidad de supervisor de las obras designado por **AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P.**, empresa

Periodo de reporte:

Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de

a.

contratante, y **JORGE IVÁN ECHEVERRY SOTO**, identificado con C.C. No. 1.067.838.399 de Montería, actuando como representante legal del contratista de obras **CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ**, con el propósito de suscribir la presente Acta de reinicio del de las labores del contrato de obra AQLATAM-ALC-001-2022, cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, suspendidas por las siguientes razones:

1. Que, al llevar a cabo revisión en campo por parte de la nueva supervisión técnica del convenio, se evidenció que una de las cotas aprobadas en la reformulación del proyecto no coincidió con la verificada en campo, por lo cual al presentarse esta inconsistencia se consideró necesario suspender las obras con el fin de realizar una revisión general de la topografía en la zona de intervención del proyecto.
2. Que en fecha de 23 de enero de 2023 se celebró la suspensión No. 2 del contrato de obra AQLATAM-ALC-001-2022, suscrito entre **AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P.**, y **CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ**.

Así, habiéndose superado las causales que daban lugar a mantener suspendido el Contrato de Obra AQLATAM-ALC-001-2022, las partes,

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar el Contrato de Obra AQLATAM-ALC-001-2022 cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

SEGUNDO: El contratista de interventoría se compromete a reiniciar la ejecución del contrato a partir del 15 de febrero del año en curso, cumpliendo con todas las obligaciones que le conciernen y están establecidas en la minuta del contrato.

TERCERO: El contratista se compromete a realizar la actualización de las pólizas de acuerdo con el reinicio de obra.


Periodo de reporte:


Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de
a

Para constancia de la presente Acta se firma por los que en ella intervinieron,


**MARIA ALEJANDRA OLIVAR
CORONADO**
 Supervisora
**AQUALIA LATINOAMERICA S.A
E.S.P.**


JORGE IVÁN ECHEVERRY SOTO
CONSORCIO
CONSTRUREDES CERETÉ
 Contratista de obra

Periodo de reporte:
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



ACTA DE REINICIO N°2

TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORIA

NÚMERO DEL CONTRATO: AQLATAM-ALC-002-2022

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

VALOR: \$738.545.608,13

CONTRATANTE: AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P.

CONTRATISTA: CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ

REPRESENTANTE LEGAL: JOHN ANTONIO MARTINEZ AGUILAR

SUPERVISOR: MARÍA ALEJANDRA OLIVAR CORONADO

FECHA DE INICIO: 31 DE ENERO DE 2022

FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 16 DE JULIO DE 2022

FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 23 DE ENERO DE 2023

PLAZO: EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES DE TRECE (13) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIACIÓN.

FECHA TERMINACION INICIAL: 28 DE FEBRERO DE 2023

FECHA DE TERMINACIÓN REINICIO N°1: 14 DE JULIO DE 2023

FECHA DE TERMINACION FINAL: 06 DE AGOSTO DE 2023

En el municipio de Cereté, a los quince (15) días del mes de febrero del año 2023, se reunieron en las instalaciones administrativas de AQUALIA LATINOAMERICA S.A E.S.P., las siguientes personas: **MARÍA ALEJANDRA OLIVAR CORONADO**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.066.510.416 expedida en Ayapel, actuando en calidad de supervisor de las obras designado por **AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P.**, empresa

Calle 39 N° 15-60 barrio Venus- Cerete Córdoba PBX: (4) 7641602.Email: info.cordoba@aqualia.com

Periodo de reporte:
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



contratante, y **JOHN ANTONIO MARTINEZ AGUILAR**, identificado con C.C. No. 1.067.866.581 de Montería, actuando como representante legal del contratista de interventoría **CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ**, con el propósito de suscribir la presente Acta de reinicio de las labores del contrato AQLATAM-ALC-002-2022, cuyo objeto es INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, suspendidas por las siguientes razones:

1. Que, al llevar a cabo revisión en campo por parte de la nueva supervisión técnica del convenio, se evidenció que una de las cotas aprobadas en la reformulación del proyecto no coincidió con la verificada en campo, por lo cual al presentarse esta inconsistencia se consideró necesario suspender las obras con el fin de realizar una revisión general de la topografía en la zona de intervención del proyecto.
2. Que en fecha de 23 de enero de 2023 se celebró la suspensión No. 2 del contrato de interventoría AQLATAM-ALC-002-2022, suscrito entre **AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P.**, y **CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ**.

Que habiéndose superado las causales que daban lugar a mantener suspendido el Contrato de interventoría AQLATAM-ALC-002-2022, las partes,

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar el Contrato de interventoría AQLATAM-ALC-002-2022 cuyo objeto es INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

SEGUNDO: El contratista de interventoría se compromete a reiniciar la ejecución del contrato a partir del 15 de febrero del año en curso, cumpliendo con todas las obligaciones que le conciernen y están establecidas en la minuta del contrato.

TERCERO: El contratista de interventoría se compromete a realizar la actualización de las pólizas de acuerdo con el reinicio de obra.


	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Para constancia de la presente Acta se firma por los que en ella intervinieron,


MARIA ALEJANDRA OLIVAR
CORONADO
Supervisora
AQUALIA LATINOAMERICA S.A
E.S.P


JOHN ANTONIO MARTINEZ
AGUILAR
Representante Legal
CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ
Contratista de Interventoría

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATO DE OBRA

Periodo de reporte:
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

Periodo de reporte:
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

Periodo de reporte:
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

Periodo de reporte:
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

Periodo de reporte:
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

Periodo de reporte:
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

Periodo de reporte:
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATO DE LA INTERVENTORÍA

Periodo de reporte:
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	47	Razon Social	Clase Aportante	Sector Principal	Origen	Clasificación	Teléfono	Estrada 2500 a
NIT NO 837874	0	CONSORCIO SUTRO LA CERTE	R. MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	C1-227 14 99 50 1	790 10 33	N	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Fecha	Clase	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	Plazuela	
---------	-------	-------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--

2023/12/26 09:27 AM

Página 1 de 2

Periodo de reporte:
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

Planilla Resumen



DATOS GENERALES DEL AUTORTANTE		Razon Social		Clave Identificatoria		Escritura Principal		División		Ciudad de Registro		Teléfono		Documento IDVA e ICBF	
NIT	800.127.940	CONINTERCER 24 CERETE		B-ANTONIO DE SUO (07724472)		Principal		52.129.14.09 OF 1		MONTEBELLAS CORDOBA		780.03.00		31	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Monto		Pago		Monto	
Periodo	2023-01	2023-01		B		2023-01-01		2023-01-01		2023-01-01		2023-01-01		2023-01-01	
RESUMEN DE PAGO		CÓDIGO		NIT		DV		AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO		INTERESES MORA		SALDOS E INCAPACIDADES	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)		231001		800.127.940		B		7		\$74.900		\$0		\$74.900	
COLPENSORES		25-14		800.136.004		B		7		\$10.700		\$0		\$10.700	
PROVENIR		230101		800.124.808		B		4		\$42.800		\$0		\$42.800	
PROTECOIN		230101		800.129.239		B		5		\$10.700		\$0		\$10.700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)		14-11		895.903.290		B		7		\$32.900		\$0		\$32.900	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)		CCF16		891.080.005		B		7		\$18.900		\$0		\$18.900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)		EPS010		800.088.702		B		7		\$18.900		\$0		\$18.900	
EPS SURIA (ANTES SIGALLU)		EPS010		800.088.702		B		7		\$18.900		\$0		\$18.900	
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS04E		800.196.244		B		2		\$5.400		\$0		\$5.400	
SALDO TOTAL		EPS000		800.130.907		B		4		\$10.800		\$0		\$10.800	
TOTAL								7		\$145.600		\$0		\$145.600	

2023/12/26 09:27 AM

Página 2 de 2

Periodo de reporte:
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA

Periodo de reporte:

Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

INFORME MENSUAL COMPONENTE PGIO

"CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACION DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CORDOBA"

Periodo de reporte:

Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	INFORME MENSUAL PGIO CONTRATISTA	CODIGO: SIG-PLA001
		Version: 001

Tabla de contenido

INFORME DEL CONTRATISTA COMPONENTE PGIO.....	2
1. COMPONENTE CALIDAD.....	2
1.1. Inspección y Reporte de Equipos y/o Herramientas para la Realización de Ensayos en Obra,	2
1.2 Verificación de Certificado de Calidad de Materiales y Legalidad de Sitios de Extracción de Materiales.....	3
2 COMPONENTE AMBIENTAL.....	3
2.1 Verificación y Seguimiento de sitios de obtención de materiales	3
2.2 Reporte de los documentos de vehículos, maquinaria y/o equipos	4
2.3 Reporte de Contingencias Ambientales.....	5
3 COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	5
3.1 Personal en obra	5
3.1 Afiliación y Pago de seguridad social	7
3.2 Reporte accidentes.	7
3.3 Inspecciones de obra.....	8
3.7 Reporte sobre el estado de los equipos para la atención de primeros auxilios y emergencias.....	8
3.8 Reporte Sobre Instalaciones	8
3.8 Reporte de Capacitaciones SST.....	9
3.9 Notificación de Actos y Condiciones Inseguras.....	10
3.10 Encuesta de perfil sociodemográfico	10
4.0 ANEXOS FOTOGRAFICOS	10

CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE
 Carrera 6 # 65-24 Oficina 301 – Cel. – 3016845507
Consortioconstruredescerete@gmail.com
 Montería – Córdoba

Periodo de reporte:
 Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
 CONSTRUEDES CERETÉ	INFORME MENSUAL PGIO CONTRATISTA	CODIGO: SIG-PLA001
		Version: 001

INFORME DEL CONTRATISTA COMPONENTE PGIO

1. COMPONENTE CALIDAD.

1.1. Inspección y Reporte de Equipos y/o Herramientas para la Realización de Ensayos en Obra.

Durante el periodo comprendido entre el 15 de febrero de 2023 y 15 de marzo de 2023 se utilizaron los siguientes equipos para verificación de Calidad:

Tabla 1 Equipos Para Verificación de Calidad en Obra

Nº	Tipo
1	Tubo 6" 8" 10" 12"
2	Hidrosellos 6" 8" 10" 12"
3	yee
4	Silla yee
5	Unión
6	Tubo PVC
7	Unión de reparación
8	Collarín
9	codo
10	Tapón
11	Tubo sanitario
12	Unión hembra PVC
13	Unión macho PVC
14	Varillas para manjoles
15	Alambre negro
16	Unión sanitaria 2" 3" 4"
17	Moto bomba sumergible
18	NA5782090
19	ET5782053

[VER ANEXO C -1](#)

[VER ANEXO C -2](#)

CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ
Carrera 6 # 65-24 Oficina 301 – Cel. – 3016845507
Consortioconstruedescerete@gmail.com
Montería – Córdoba

Periodo de reporte:
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	CONSTRUEDES CERETE	CODIGO: SIG-PLA001
		Version: 001

1.2 Verificación de Certificado de Calidad de Materiales y Legalidad de Sitios de Extracción de Materiales.

A continuación, se relacionan los materiales e insumos utilizados en obra para el presente periodo:

Tabla Calidad de Materiales

Nº	MATERIAL	CANTIDAD	ORIGEN	CERTIFICADO
1	Material proveniente de excavación	1230.81 M3	OBRA	NO
2	Recebo común	1273.5 M3	CENTRACOR	SI
3	Triturado 1"	173 M3	CENTRACOR	SI
4	Grava	162 M3	CENTRACOR	SI
5	Piedra rajón	173 M3	CENTRACOR	SI
6	Sub-base granular	0 M3	CENTRACOR	SI
7	Base	0 M3	CENTRACOR	SI

[VER ANEXO C – 6](#)

2 COMPONENTE AMBIENTAL

A continuación, se presenta el manejo relacionado con el Componente Ambiental del Contrato de obra **AQLATAM-ALC-001-2021** durante el transcurso del periodo comprendido entre el 15 de febrero de 2023 y 15 de marzo de 2023.

2.1 Verificación y Seguimiento de sitios de obtención de materiales

En la siguiente tabla se describen los materiales utilizados en el desarrollo de la obra:

CONSORCIO CONSTRUEDES CERETE
 Carrera 6 # 65-24 Oficina 301 – Cel. – 3016845507
Consortioconstruedescerete@gmail.com
 Montería – Córdoba

Periodo de reporte:
 Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	INFORME MENSUAL PGIO CONTRATISTA	CODIGO: SIG-PLA001
		Version: 001

Tabla Materiales

Nº	MATERIAL	CANTIDAD	ORIGEN	CERTIFICADO
1	Material proveniente de excavación	1230.81 M3	OBRA	NO
2	Recebo común	1273.5 M3	CENTRACOR	SI
3	Triturado 1"	173 M3	CENTRACOR	SI
4	Grava	162 M3	CENTRACOR	SI
5	Piedra rajón	173 M3	CENTRACOR	SI
6	Sub-base granular	0 M3	CENTRACOR	SI
7	Base	0 M3	CENTRACOR	SI

- Los certificados se encuentran en la carpeta de anexos calidad.

2.2 Reporte de los documentos de vehículos, maquinaria y/o equipos

En la siguiente tabla se relacionan los vehículos, maquinaria y/o equipos utilizados durante las actividades.

Tabla Relación de Vehículos, maquinaria y equipos

Vehículo maquinaria o equipo	Identificación	Tarjeta de propiedad
PH04	MC202131	SI
MC01	MC047876	SI

[VER ANEXO A - 1](#)

CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE
 Carrera 6 # 65-24 Oficina 301 – Cel. – 3016845507
Consortioconstruredescerete@gmail.com
 Montería – Córdoba

Periodo de reporte:
 Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	INFORME MENSUAL PGIO CONTRATISTA	CODIGO: SIG-PLA001
		Version: 001

2.3 Reporte de Contingencias Ambientales

Durante el periodo comprendido entre el 15 de febrero de 2023 y 15 de marzo de 2023, no se presentaron contingencias de tipo Ambiental o Durante el desarrollo de las actividades se presentó una emergencia de tipo Ambiental.

Fecha	Capacitación	Duración de las capacitaciones
IMPORTANCIA DEL MEDIO AMBIENTE	Para asegurar su propia existencia en armonía y equilibrio con la naturaleza. En definitiva, el hombre debe conocer el valor que representa su entorno natural para que lo conserve para sus hijos y nietos que merecen vivir en un mundo mejor.	30 Min

3 COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

A continuación, se presenta lo relacionado con el componente SST para el reporte del periodo de 15 de febrero de 2023 y 15 de marzo de 2023.

3.1 Personal en obra

En la siguiente tabla se relaciona el personal profesional y operativo participante en el proyecto durante el periodo comprendido entre el 15 de febrero de 2023 y 15 de marzo de 2023.

PLIEGO PROFESIONAL CONSORCIO CONSTRUREDES NIT: 901.551.201-6		
8.352.544	SANTIAGO MANUEL CORENA MARQUEZ	DIRECTOR DE LA OBRA
1.069.464.939	JORGE ARMANDO RIVERA DE LA OSSA	RESIDENTE DE OBRA
1.047.467.201	RAFAEL DAVID MENDEZ ANILLO	GEOTECNISTA
73.215.680	WILMER ANDRES DIAZ TORRES	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
1.067.845.891	JOSE HIGINIO ROSSI MARTINEZ	PROFESIONAL SISO
50.896.562	DANIELA MONTERROZA PERCY	TRABAJADORA SOCIAL
7.468.486	VICTOR JOSE BARBER LOZANO	ESPECIALISTA HIDRAULICO

CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE
Carrera 6 # 65-24 Oficina 301 – Cel. – 3016845507
Consortioconstruredescerete@gmail.com
Montería – Córdoba

Periodo de reporte:
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	CONSTRUEDES CERETE	CODIGO: SIG-PLA001
		Version: 001

1.085.337.345	JORGE ARMANDO DIAZ OCAÑA	PROFESIOANL SISO
1.003.191.488	MIGUEL ALFONSO NIETO GOMEZ	OFICIOS VARIOS
78.032.893	JOSE MANUEL JIMENEZ JIMENEZ	OFICIOS VARIOS
78.034.248	ALEXANDER GONZALEZ ARROYO	OFICIOS VARIOS
78.700.606	ARMILO J. DORIA COGOLLO	AUX. TOPOGRAFIA
1.100.080.284	DEVINSON POLO NAVARRO	OFICIOS VARIOS
78.024.090	GERVY LUIS TORRES BRUNO	TECN. MANTENIMIENTO
1.068.416.834	JESUS FARID PALOMO RUIZ	OFICIOS VARIOS
50.921.088	LINA PATRICIA ROYO PEÑA	AUX. SISO
1.193.116.335	LUIS GUILLERMO PETRO HERNANDEZ	INSP. TECNICO
1.065.000.276	MAYKOL SANDON GUZMAN	CELADOR
1.064.982.815	WILLIS D. SUAREZ SIMANCA	OFICIOS VARIOS

Tabla 1: Relación personal profesional.

Tabla 2: Relación del personal administrativo subcontratista.

BARRO PRETTO INGENIERIA S.A.S NIT: 901.103.599		 BARRO PRETTO INGENIERIA S.A.S
1.067.859.589	KEVIS QUEIS CAMPO PARRA	MAESTRO
78.748.944	TONIS ANTONIO TORRES PACHECO	MAESTRO
1.003.591.824	FADER ENRIQUE SOTELO LOPEZ	OFICIAL
1.007.851.354	JHON CARLOS CARA CELESTINO	AYUDANTE
1.003.101.352	JOSE MIGUEL LUGO CORREA	AYUDANTE
1.064.993.501	RAFAEL RICARDO GRANDETT LOPEZ	AYUDANTE
78.034.80	HERNANDO MIGUEL LOPEZ GUILLIN	AYUDANTE
78.025.555	MEDARDO ENRIQUE MARTINEZ DIAZ	AYUDANTE
1.192.919.567	JOSE HERNANDEZ SIERRA	SISO
1.003.458.868	DUVAN ZAMBRANO AVILEZ	AYUDANTE

CONSORCIO CONSTRUEDES CERETE
Carrera 6 # 65-24 Oficina 301 – Cel. – 3016845507
Consortioconstruedescerete@gmail.com
Montería – Córdoba

Periodo de reporte:
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	INFORME MENSUAL PGIO CONTRATISTA	CODIGO: SIG-PLA001
		Version: 001

1.068.661.448	RAFAEL YANEZ PAYARES	AYUDANTE
1.064.980.252	JOSE JIMENEZ DIAZ	AYUDANTE

SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS S.A.S NIT: 900.584.006-4		
7.384.603	ALVIS MANUEL CARO MADERA	OPERADOR DE PAJARITA
9.158.746	EDILBERTO BLANQUICETT VEGA	OPERADOR DE MINICARGADOR

Tabla 4: Personal operativa maquinaria subcontratada

3.1 Afiliación y Pago de seguridad social

Se verificó la vinculación de los trabajadores directos del consorcio **CONSTRUREDES CERETE**, y los subcontratistas, **SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS S.A.S** y **BARRO PRETTO INGENIERIA S.A.S**.

[VER ANEXO SST – 1.1 SS CONSTRUREDES](#)

[VER ANEXO SST – 1.2 SS NOMADAS](#)

[VER ANEXO SST – 1.3 BARRO PRETTO](#)

3.2 Reporte accidentes.

Durante este período se presentaron **0** accidentes y/o incidentes laborales o de tránsito como lo refleja cuadro resumen, que se muestra a continuación

Tabla Reporte de accidentes

Descripción	Periodo	Cantidad
No. Accidentes Laborales	Febrero - Marzo	0
No Accidentes de Tránsito	Febrero - Marzo	0
Días de Incapacidad por Accidentes Laborales	Febrero - Marzo	0

CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE
Carrera 6 # 65-24 Oficina 301 – Cel. – 3016845507
Consortioconstruredescerete@gmail.com
Montería – Córdoba

Periodo de reporte:

Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
 CONSTRUEDES CERETE	INFORME MENSUAL PGIO CONTRATISTA	CODIGO: SIG-PLA001
		Version: 001

3.3 Inspecciones de obra

En este periodo se realizaron, Inspección del uso seguro de herramientas y equipos y inspección de uso y reposición de epp y dotación.

[VER ANEXO SST – 4](#)

3.7 Reporte sobre el estado de los equipos para la atención de primeros auxilios y emergencias.

En la obra se encuentra botiquín, camilla y extintor.

Anexar registro fotográfico.



3.8 Reporte Sobre Instalaciones

Se cuenta con una oficina administrativa dotada, cuenta con los servicios de Agua, Luz, Internet, archivo, comunicación telefónica y sanitaria para Hombres y Mujeres.

CONSORCIO CONSTRUEDES CERETE
Carrera 6 # 65-24 Oficina 301 – Cel. – 3016845507
Consortioconstruedescerete@gmail.com
Montería – Córdoba

Periodo de reporte:
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
 CONSTRUEDES CERETE	INFORME MENSUAL PGIO CONTRATISTA	CODIGO: SIG-PLA001
		Version: 001



3.8 Reporte de Capacitaciones SST

A continuación, se muestra tabla con resumen de capacitaciones efectuadas en el periodo comprendido entre el 15 de febrero de 2023 y 15 de marzo de 2023.

Tabla Reporte de capacitaciones SST

Fecha	Capacitación	Duración de la capacitación
13/03/2023	Prevención del dolor lumbar	30 MIN
15/03/2023	Protege tus ojos	30 MIN
22/03/2023	Como evitar los accidentes más comunes	30 MIN

CONSORCIO CONSTRUEDES CERETE
Carrera 6 # 65-24 Oficina 301 – Cel. – 3016845507
Consortioconstruedescerete@gmail.com
Montería – Córdoba

Periodo de reporte:
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
 CONSTRUEDES CERETE	INFORME MENSUAL PGIO CONTRATISTA	CODIGO: SIG-PLA001
		Version: 001

[VER ANEXO SST – 6](#)

3.9 Notificación de Actos y Condiciones Inseguras

A continuación, se muestran las notificaciones de actos y condiciones inseguras del proyecto, que fueron efectuadas en el periodo comprendido entre el 15 de febrero de 2023 y 15 de marzo de 2023.

[VER ANEXO SST - 7](#)

3.10 Encuesta de perfil sociodemográfico

A continuación, se muestran las encuestas de perfil sociodemográfico efectuadas en el periodo comprendido entre el 15 de febrero de 2023 y 15 de marzo de 2023.

[VER ANEXO SST -8](#)

4.0 ANEXOS FOTOGRAFICOS



CONSORCIO CONSTRUEDES CERETE
 Carrera 6 # 65-24 Oficina 301 – Cel. – 3016845507
Consortioconstruedescerete@gmail.com
 Montería – Córdoba

Periodo de reporte:
 Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	INFORME MENSUAL PGIO CONTRATISTA	CODIGO: SIG-PLA001
		Version: 001



CERRAMIENTO A MANJOLES



CHARLAS Y CAPACITACIONES DE SEGURIDAD


JORGE IVAN ECHEVERRY SOTO
R/L: CONSORCIO CONSTRUEDES CERETE

CONSORCIO CONSTRUEDES CERETE
 Carrera 6 # 65-24 Oficina 301 – Cel. – 3016845507
Consortioconstruedescerete@gmail.com
 Montería – Córdoba

Periodo de reporte:
 Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

CERTIFICACIÓN DE EQUIPOS

Periodo de reporte:

Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



INGEMANCA S.A.S.
Aliado en tus proyectos

CERTIFICADO N°3679



Fecha de calibración: 19-12-2022
Próxima revisión sugerida: 18-06-2023

NIVEL DE PRECISION CERTIFICADO DE AJUSTE Y VERIFICACION

DATOS GENERALES

Propiedad: CARLOS PACHECO	NIT/CC: 78753635
TELEFONO: 3145614486	DIRECCION: CALLE 39 15 38

DATOS DEL EQUIPO

NIVEL DE PRECISION	MARCA EQUIPO: TOPCON	MODELO EQUIPO: AT-B4	SERIAL: JZ9096
DESVIACION ESTANDAR: 2.0 mm	MINIMA DISTANCIA FOCAL: 20 mm	RELACION DE ESTADIA: 10	MAGNIFICACION: 24X
APERTURA DEL OBJETO: 32 mm	EXACTITUD COMPENSADOR: 0.5	RANGO DEL COMPENSADOR: +/- 15	TIPO DE IMAGEN: DIRECTA

Los resultados de este certificado solo están relacionados con el equipo ajustado en el momento y en las condiciones en las cuales se realizaron las mediciones.

INGEMANCA SAS no se hace responsable de los daños que pueda ocasionar el uso inadecuado de este instrumento, ni de una errónea interpretación de los resultados del ajuste aquí declarados.

Es responsabilidad del usuario hacer chequeos al instrumento en periodos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base en las características del trabajo y el tiempo de uso del instrumento.

PROCEDIMIENTO EMPLEADO

Procedimiento de Ajuste de equipos de medición de dirección horizontal, ángulo vertical y Distancia.

El Ajuste se realiza mediante el análisis de la precisión del equipo con respecto a varios puntos enfocados al infinito en tubos colimadores (según norma ISO 17123-2), y del análisis de la exactitud con respecto al concepto geométrico de la vuelta de campana sobre un mismo punto establecido enfocado al infinito en un tubo colimador. El Distanciómetro se evalúa con la precisión y exactitud de la medición comparativa de una estación total patrón.

CONDICIONES AMBIENTALES

Las condiciones ambientales de temperatura y humedad referente, son registradas en el laboratorio al inicio y final del ajuste del equipo con un termohigrómetro.

TEMPERATURA AMBIENTE INICIAL: 24.2 °C	TEMPERATURA AMBIENTE FINAL: 24.2 °C
HUMEDAD RELATIVA INICIAL: 49.2 %HR	HUMEDAD RELATIVA FINAL: 52.9 %HR

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



INGEMANCA S.A.S.
Aliado en tus proyectos

CERTIFICADO N°3679



Fecha de calibración: 19-12-2022
Próxima revisión sugerida: 18-06-2023

VALORACION DE LA INCERTIDUMBRE

La Incertidumbre adquirida en los resultados del ajuste corresponden a la Incertidumbre Expandida con un coeficiente de cobertura $K=2$, para un nivel de confianza del 95,01%.

No considerándose la estabilidad del instrumento a más largo plazo.

Para la valoración de la incertidumbre se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros: la desviación estándar de los datos en la prueba de precisión, la división de escala del equipo y la resolución de retículo del tubo del colimador.

TRAZABILIDAD

El laboratorio afirma la trazabilidad de las mediciones y de sus patrones al sistema internacional de unidades SI, por medio del ajuste de sus equipos a intervalos precisos con laboratorios externos.

EQUIPO: ESTACION TOTAL	MARCA: GEOMAX	MODELO: ZIPP 10R PRO
SERIE: 2103828	FECHA CALIBRACION: 19/02/2020	
LABORATORIO DE CALIBRACION: SENA LACET	CERTIFICADO DE CALIBRACION: CAL-2020-0005	
EQUIPO: NIVEL PRECISION	MARCA: GEOMAX	MODELO: ZAL132
SERIE: 303507	FECHA CALIBRACION: 19/02/2020	
LABORATORIO DE CALIBRACION: SENA LACET	CERTIFICADO DE CALIBRACION: CAL-2020-0004	
EQUIPO: FIVE TUBES COLLIMATOR	MARCA: SUNWAY	MODELO: W550-5
SERIE: 1130	FECHA CALIBRACION: 20/11/2019	

Este certificado se Emite de acuerdo con las condiciones y capacidades de medida del laboratorio y Su trazabilidad.
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin el consentimiento por escrito del laboratorio que lo expida.

INSPECCION OPTOMECANICA

BASE NIVELANTE:	PERFECTO ESTADO
HORIZONTABILIDAD:	PERFECTO ESTADO
OPTICA GENERAL:	PERFECTO ESTADO
MOVIMIENTO TANGENCIAL:	PERFECTO ESTADO
NIVELES TUBULARES Y ESFERICOS:	PERFECTO ESTADO

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

CERTIFICADO DE MATERIALES

Periodo de reporte:

Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CENTRAL DE AGREGADOS DE CORDOBA SAS
Nit. 901.395.534-4

Montería, Córdoba, 17 de marzo de 2023

CENTRAL DE AGREGADOS DE CORDOBA S.A.S
Comercializador autorizado de Minerales con RUCOM-2022051621591
NIT. 901395534

CERTIFICA QUE:

Durante el año 2023 en el periodo comprendido entre el 15 de febrero y el 15 de marzo del año en curso, se han suministrado material granular al CONSORCIO CONSTRUEDES CERETE identificado con NIT. 901.551.201-6 El material comercializado proviene de la fuente del Concesionario JEMV CONSTRUCTOR S.A.S identificado con Nit: 901.407.951-6 y ubicada en Ciénaga de oro Córdoba. Bajo el titulo minero No. IDI-14571 y licencia ambiental N°2 7065 de febrero de 2020 expedida por la CVS.

Para constancia se firma a los 17 del mes de marzo de 2023.

Cordialmente,



Orlando I Castellon Marrugo
CC. 73.196.326
Director de Operaciones CENTRACOR S.A.S.

Email: Agregadosdecordoba@gmail.com
Dir. Cra. 13 CL 13 – 94 – BARRIO CENTRO CERETÉ
TEL.320 255 3778

Periodo de reporte:
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

ACTUALIZACIÓN Y APROBACIÓN DE POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA

Periodo de reporte:

Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba




RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL - RESP CIVIL EXTRA CON. DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

Número Póliza: 4001149 Anexo: 2 Sucursal: TUNJA C.N.H 79

Referencia: 010081547088-42	Fecha de Expedición: 12/02/2022	Vigencia Seguro: Desde (a las 24 horas (d-m-a)) 11/01/2022 Hasta (a las 24 horas (d-m-a)) 05/07/2023	Anexo NF: 2	Vigencia Aseguro: Desde (d-m-a) 10/02/2023 Hasta (d-m-a) 05/07/2023	Certificado de PRIMORROSA
Intermediario: TSEGUROS & FIANZAS LTDA	Código: A003401	% Participación: 100.00	Corresponsable Cedido:		% Participación:


DATOS DEL TOMADOR / ASEGURADO / BENEFICIARIO

Tomador: CONSORCIO CONSTRUCTORES CERETE	NIT: 801.051.201-6	Dirección: CL. 47 NO. 3-40	Ciudad: CERETE, CORDOBA	Teléfono: 3157301025
Asegurado: CONSORCIO CONSTRUCTORES CERETE	NIT: 801.051.201-6			
Beneficiario: TERCEROS AFECTADOS	NIT: 800.000.000-0			

PRODUCTO Y PRIMA

Código CUI	TOTAL SUMA ASEGURADA	CONVENCIO DE PAGO
7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGEN.	\$ 1.035.810.000,00	CONTADO - CUMPLIMIENTO ESPECIAL
VALORES ASEGURADOS POR RAMI TIPO B D	PRIMA HABIDA PAGO PRIMA	2007/2023
RESP CIVIL EJE	PRIMA FIJA	\$ 0,00
\$ 1.035.810,00	OTROS CONCEPTOS	\$ 0,00
	GASTOS DE EXPEDICION	\$ 0,00
	IVA	\$ 0,00
	PRIMA TOTAL	\$ 0,00

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la actividad aseguradora, cuya oficina principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "la Compañía", asegura con respecto a los términos, condiciones, exclusiones y condiciones contenidas en la póliza y en los anexos a ella, contra los riesgos indicados y por los seguros subyacentes operando: LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACION AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPAÑIA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.


PRIMA AUTORIZADA

BANCOS / CAJEROS ATM	ALMACENES	DEPÓSITO / ENTREGA	INTERNET
BANCO DE COLOMBIA	ENTRO	MONEDAS GENTILES	www.hdi.com.co/pagos-en-linea/
BAJOCOLUMBIA	SORTEAJA	CONTENIDO 1 HEZES	PAGOS CON TARJETA DE CREDITO, DEBITO, CREDITOS
BAJOCOLUMBIA	COPIA		COMPROBANTES O LOS ANEXOS.

☒ DEBITO AUTOMATICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA. INVIENE LOS DATOS BANCARIOS Y NUMERO DE PÓLIZA A: DEBITO AUTOMATICO

COMANDO BANCO	NÚM. DEL CHEQUE	VALOR CHEQUE	VALOR EFECTIVO	TOTAL	\$ 0,00
---------------	-----------------	--------------	----------------	-------	---------

HDI
Entidad Bancaria / HDI SEGUROS S.A.

RECEBER: PARA PAGAR EN BANCOS Y PUNTOS DE RECARGA DEBEN PRESENTAR ESTE DOCUMENTO COMPLETO, LLENAR EL CHEQUE A ORDEN DE LA COMPAÑIA Y PAGAR EL VALOR (FUERA DE ESTE DOCUMENTO).

Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

RESP. CIVIL EXTRA CON. DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

HDI
SEGUROS

Tomador: CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ

Número de identificación: 901.551.201-6

Número Póliza: 4001149 Anexo: 2 Sucursal: TUNIA C.M.H. 29

Certificado de: PRORROGA

TEXTO DE LA PÓLIZA

MEDIANTE PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LAS VIGENCIA AMPAROS SEGUN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No 1 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2022
ACTA DE REINICIO No 1 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS

MEDIANTE PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LAS VIGENCIA AMPAROS SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2022.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL No. 4005754

AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ACORDE CON EL DECRETO 1082 DE 2015, POR DAÑOS Y/O PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES QUE SE OCASIONEN COMO CONSECUENCIA DE LA EJECUCION DEL NRO. AQLATAM-ALC-001-2022 CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACION DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CORDOBA".

TOMADOR/AFIANZADO: CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ NIT. 901.551.201-6

INTEGRADO POR:
EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS, CC. 78.034.207, PARTICIPACION DEL 99%
BARMAR CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT. 901.234.686-5 PARTICIPACION DEL 1%

R/LEGAL: JORGE IVAN ECHEVERRY SOTO C.C. 1.067.838.399

TOMADOR/AFIANZADO: CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ NIT. 901.551.201-6
ASEGURADOS: AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P. NIT. 901.362.452-7 Y CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ NIT. 901.551.201-6

BENEFICIARIOS: AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P. NIT. 901.362.452-7 Y TERCEROS AFECTADOS

VISADO AGENCIA SEGUROS

FIRMA DEL TOMADOR / AFIANZADO



Periodo de reporte:

Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

SEGURO DE CUMPLIMIENTO

A FAVOR ENTIDADES ESTATALES

Tomador: CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ

Numero de identificación: 901.551.201-6

Numero Póliza: 4005754 Anexo: 2 Sucursal: TUNJA C.N.H 29

Certificado de: PRORROGA

RECOMIENDAS

MEDIANTE PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LAS VIGENCIA AMPAROS SEGUN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No 1 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2022
ACTA DE REINICIO No 1 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS

MEDIANTE PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LAS VIGENCIA AMPAROS SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2022.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL GARANTIZADO ORIGINADOS EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO NRO. AQLATAM-ALC-001-2022 CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACION DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CORDOBA"

TOMADOR/AFIANZADO: CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ

INTEGRADO POR:

EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS, CC.78.034.207, PARTICIPACION DEL 99%
BARMAR CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT 901.234.688-5 PARTICIPACION DEL 1%
R/LEGAL: JORGE IVAN ECHEVERRY SOTO C.C. 1.067.838.399

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (5) AÑOS; SE AJUSTARÁ A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DE LA OBRA

FIRMA DEL TOMADOR/AFIANZADO

Verifique la validez de la póliza en nuestras líneas de atención: nacional 01 8000 129 728, Bogotá 601 307 8320 opción 4/2, celular #204, o través de WhatsApp 316 834 9339. Obtenga la certificación en <https://www.hdi.com.co/WebConsulta_Pol_Cumplimiento/>

Periodo de reporte:

Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022


Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

ACTUALIZACIÓN Y APROBACIÓN DE POLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Periodo de reporte:
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

 SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6												POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL DECRETO 1082 DE 2015																																			
CIUDAD DE EXPEDICIÓN MONTERIA						SUCURSAL AGENCIA MONTERIA						COD.SUC 53		N° PÓLIZA 53-44-101019572		ANEXO 4																															
FECHA EXPEDICIÓN		DÍA		MES		AÑO		VIGENCIA DESDE		DÍA		MES		AÑO		ALAS HORAS		VIGENCIA HASTA		DÍA		MES		AÑO		ALAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO																			
15		03		2023		31		01		2022		00:00		11		08		2026		23:59								ANEXO DE PRORROGA																			
DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO																																															
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO INTER 24 CERETE														IDENTIFICACIÓN NIT: 901.553.790-1																																	
DIRECCIÓN: CL 22 D 16 99 OF 1														CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA																																	
														TELÉFONO: 3146304480																																	
DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO																																															
ASEGURADO / BENEFICIARIO AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P.														IDENTIFICACIÓN NIT: 901.362.452-7																																	
DIRECCIÓN: CL 80 MRQ. 11 - 42 SUR OF 401														CIUDAD: BOGOTA, D.C. DISTRITO CAPITAL																																	
														TELÉFONO: 7461626																																	
ADICIONAL:																																															
OBJETO DEL SEGURO																																															
CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECOSIJO, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y BASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA: AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ACQUIRIDAS POR EL APTARADO, REFERENTE A: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACION DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CORDOBA. CONTRATO No., AQLATAM-ALC-002-2022.																																															
AMPAROS																																															
RIESGO: INTERVENTORIA																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>AMPAROS</th> <th>VIGENCIA DESDE</th> <th>VIGENCIA HASTA</th> <th>SUMA ASEG/ACTUAL</th> <th>SUMA ASEG/ANTERIOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO</td> <td>31/01/2022</td> <td>11/12/2023</td> <td>\$147,709,121.63</td> <td>\$147,709,121.63</td> </tr> <tr> <td>CALIDAD DEL SERVICIO</td> <td>31/01/2022</td> <td>11/02/2024</td> <td>\$73,854,560.81</td> <td>\$73,854,560.81</td> </tr> <tr> <td>PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES</td> <td>31/01/2022</td> <td>11/08/2026</td> <td>\$73,854,560.81</td> <td>\$73,854,560.81</td> </tr> </tbody> </table>																												AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/01/2022	11/12/2023	\$147,709,121.63	\$147,709,121.63	CALIDAD DEL SERVICIO	31/01/2022	11/02/2024	\$73,854,560.81	\$73,854,560.81	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	31/01/2022	11/08/2026	\$73,854,560.81	\$73,854,560.81
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR																																											
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/01/2022	11/12/2023	\$147,709,121.63	\$147,709,121.63																																											
CALIDAD DEL SERVICIO	31/01/2022	11/02/2024	\$73,854,560.81	\$73,854,560.81																																											
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	31/01/2022	11/08/2026	\$73,854,560.81	\$73,854,560.81																																											
ACLARACIONES																																															
MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LA PÓLIZA DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES ACTAS: ACTA DE SUSPENSIÓN N° 2 DE FECHA 23 DE ENERO DEL 2023. ACTA DE RESCISIÓN N° 2 DE FECHA 15 DE FEBRERO DEL 2023. TODOS LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES.																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>VALOR PRIMA NETA</th> <th>GASTOS EXPEDICIÓN</th> <th>IVA</th> <th>TOTAL A PAGAR</th> <th>VALOR ASEGURADO TOTAL</th> <th>PLAN DE PAGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$ *****49,573.00</td> <td>\$ *****6,000.00</td> <td>\$ *****10,838.00</td> <td>\$ *****66,411.00</td> <td>\$ *****295,418,243.25</td> <td>CONTADO</td> </tr> </tbody> </table>																												VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO	\$ *****49,573.00	\$ *****6,000.00	\$ *****10,838.00	\$ *****66,411.00	\$ *****295,418,243.25	CONTADO								
VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO																																										
\$ *****49,573.00	\$ *****6,000.00	\$ *****10,838.00	\$ *****66,411.00	\$ *****295,418,243.25	CONTADO																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">INTERMEDIANO</th> <th colspan="3">DISTRIBUCIÓN COASEGURO</th> </tr> <tr> <th>NOMBRE</th> <th>CLAVE</th> <th>% DE PART.</th> <th>NOMBRE COMPAÑIA</th> <th>% PART.</th> <th>VALOR ASEGURADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MARTHA ELENA ARICAADO CRETE</td> <td>133664</td> <td>100.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																												INTERMEDIANO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO			NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO	MARTHA ELENA ARICAADO CRETE	133664	100.00					
INTERMEDIANO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO																																												
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO																																										
MARTHA ELENA ARICAADO CRETE	133664	100.00																																													
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.																																															
NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELÉFONO: 7813230 - MONTERIA																																															
 53-44-101019572 FIRMA AUTORIZADA: Subsecretaria A. Tania B. - Secretaria General   FIRMA TOMADOR																																															
NOTAS PARA CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.CO OFICINA PRINCIPAL: CALLE 33 NO 10-10 TELÉFONO: 601-218677, 601-4018330 SAP103664																																															

Periodo de reporte:
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023

	Informe mensual de avance de obra N° 08	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

		POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL DECRETO 1082 DE 2015				
CIUDAD DE EXPEDICIÓN MONTERIA		SUCURSAL AGENCIA MONTERIA		COD.SUC 53	Nº.POLIZA 53-44-101019572	ANEXO 4
FECHA EXPEDICIÓN DIA MES AÑO 15 03 2023	VIGENCIA DESDE DIA MES AÑO 31 03 2022	A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DIA MES AÑO 11 08 2026	A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA	
DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO						
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO INTER 24 CERETE				IDENTIFICACIÓN NIT: 901.553.798-1		
DIRECCIÓN: CL 23 D 16 99 OF 1				CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA		TELÉFONO: 3146304480
DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO						
ASEGURADO / BENEFICIARIO: AQUALIA LATINOAMERICA S.A. S.S.P.				IDENTIFICACIÓN NIT: 901.362.452-7		
DIRECCIÓN: CL 80 RRD. 11 - 42 SUR OF 401				CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 7461626
ADICIONAL:						
TEXTO ACLARATORIO						
PARTICIPANTE CONSORCIO - UNION TEMPORAL : HONORABLE CONSTRUCCIONES CADALLEO S.A.S. JSL CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS						
		IDENTIFICACIÓN 900723210-8 901271210-1		PARTICIPACIÓN 20.00 70.00		
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.						
NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA. POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN.						
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 29 NO.2 - 17 - TELÉFONO: 7813230 - MONTERIA.						
 FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zorante B. - Secretario General				 FIRMA TOMADOR		

Periodo de reporte:
Del 15 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023