



ACTA DE REINICIO N°1

TIPO DE CONTRATO:	OBRA
NÚMERO DEL CONTRATO:	AQLATAM-ALC-001-2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
VALOR:	\$10.738.195.125,00
CONTRATANTE:	AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P.
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ
REPRESENTANTE LEGAL:	JORGE IVÁN ECHEVERRY SOTO
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ
SUPERVISOR:	ANDRÉS FELIPE SEPULVEDA GUARIN
FECHA DE INICIO	: 14 DE FEBRERO DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN 1	: 16 DE JULIO DE 2022
PLAZO:	EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES DE DOCE (12) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIACIÓN.
FECHA TERMINACION INICIAL:	13 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE TERMINACION FINAL:	28 DE JUNIO DE 2023

En el municipio de Cereté, a los veintinueve (29) días del mes de noviembre del año 2022, se reunieron en las instalaciones administrativas de AQUALIA LATINOAMERICA S.A E.S.P., las siguientes personas: **ANDRÉS FELIPE SEPULVEDA GUARIN**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.498.951 expedida en Tuluá, actuando en calidad de supervisor de las obras designado por **AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P.**, empresa contratante, y **JORGE IVÁN ECHEVERRY SOTO**, identificado con C.C. No. 1.067.838.399 de Montería, actuando como representante legal del contratista de obras **CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ**, con el propósito de suscribir la presente Acta de reinicio del de las labores del contrato de obra AQLATAM-ALC-



001-2022, cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, suspendidas por las siguientes razones:

1. Que el proyecto durante su ejecución presentó cambios significativos con respecto a lo viabilizado por lo que inicialmente se planteó una reformulación y, por recomendación del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, se debía suspender las obras durante este proceso, con el fin de no agotar los tiempos de ejecución estipulados.
2. Que en fecha de 16 de julio de 2022 se celebró la suspensión No. 1 del contrato de obra AQLATAM-ALC-001-2022, suscrito entre AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P., y CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ, por un plazo de 134 días, tiempo que se esperaba que se realizaría la reformulación del proyecto y la respectiva aprobación por parte de MVCT.
3. Que por medio de mesas técnicas llevadas a cabo entre AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P., y Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio se consensaron los ajustes y modificaciones pertinentes a los diseños hidráulicos, planos de detalle y cantidades a ejecutar, aprobándose la respectiva reformulación del proyecto en el mes de noviembre de 2022 por parte de MVCT.

Así, habiéndose superado las causales que daban lugar a mantener suspendido el Contrato de Obra AQLATAM-ALC-001-2022, las partes,

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar el Contrato de Obra AQLATAM-ALC-001-2022 cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

SEGUNDO: El contratista se compromete a reiniciar la ejecución del contrato a partir de la fecha, cumpliendo con todas las obligaciones que le conciernen y están establecidas en la minuta del contrato.

TERCERO: El contratista se compromete a realizar la actualización de las pólizas de acuerdo con el reinicio de obra.



Para constancia de la presente Acta se firma por los que en ella intervinieron,

JORGE IVÁN ECHEVERRY SOTO
CONSORCIO
CONSTRUREDES CERETÉ
Contratista de obra

JOHN ANTONIO MARTINEZ
AGUILAR
Representante Legal
CONSORCIO INTERVENTORÍA
CERETÉ
Contratista de Interventoría

ANDRÉS FELIPE SEPULVEDA GUARÍN
Supervisor
AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P