

ACTA DE REINICIO N°2

TIPO DE CONTRATO: OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO: AQLATAM-ALC-001-2022

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

VALOR: \$10.738.195.125,00

CONTRATANTE: AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P.

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ

REPRESENTANTE LEGAL: JORGE IVÁN ECHEVERRY SOTO

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ

SUPERVISOR: MARÍA ALEJANDRA OLIVAR CORONADO

FECHA DE INICIO : 14 DE FEBRERO DE 2022

FECHA DE SUSPENSIÓN 1 : 16 DE JULIO DE 2022

FECHA DE REINICIO 1 : 29 DE NOVIEMBRE DE 2022

FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 23 DE ENERO DE 2023

PLAZO: EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES DE DOCE (12) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIACIÓN.

FECHA TERMINACION INICIAL: 13 DE FEBRERO DE 2023

FECHA DE TERMINACION REINICIO N°1: 28 DE JUNIO DE 2023

FECHA DE TERMINACION FINAL: 21 DE JULIO DE 2023

En el municipio de Cereté, a los quince (15) días del mes de febrero del año 2023, se reunieron en las instalaciones administrativas de AQUALIA LATINOAMERICA S.A E.S.P., las siguientes personas: **MARÍA ALEJANDRA OLIVAR CORONADO**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.066.510.416 expedida en Ayapel, actuando en calidad de supervisor de las obras designado por **AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P.**, empresa

contratante, y **JORGE IVÁN ECHEVERRY SOTO**, identificado con C.C. No. 1.067.838.399 de Montería, actuando como representante legal del contratista de obras **CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ**, con el propósito de suscribir la presente Acta de reinicio del de las labores del contrato de obra AQLATAM-ALC-001-2022, cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, suspendidas por las siguientes razones:

1. Que, al llevar a cabo revisión en campo por parte de la nueva supervisión técnica del convenio, se evidenció que una de las cotas aprobadas en la reformulación del proyecto no coincidió con la verificada en campo, por lo cual al presentarse esta inconsistencia se consideró necesario suspender las obras con el fin de realizar una revisión general de la topografía en la zona de intervención del proyecto.
2. Que en fecha de 23 de enero de 2023 se celebró la suspensión No. 2 del contrato de obra AQLATAM-ALC-001-2022, suscrito entre **AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P.**, y **CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ**.

Así, habiéndose superado las causales que daban lugar a mantener suspendido el Contrato de Obra AQLATAM-ALC-001-2022, las partes,

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar el Contrato de Obra AQLATAM-ALC-001-2022 cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

SEGUNDO: El contratista de interventoría se compromete a reiniciar la ejecución del contrato a partir del 15 de febrero del año en curso, cumpliendo con todas las obligaciones que le conciernen y están establecidas en la minuta del contrato.

TERCERO: El contratista se compromete a realizar la actualización de las pólizas de acuerdo con el reinicio de obra.

Para constancia de la presente Acta se firma por los que en ella intervinieron,



**MARÍA ALEJANDRA OLIVAR
CORONADO**
Supervisora
AQUALIA LATINOAMERICA S.A
E.S.P



JORGE IVÁN ECHEVERRY SOTO
CONSORCIO
CONSTRUREDES CERETÉ
Contratista de obra