

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

INFORME DE INTERVENTORIA No 1

Periodo de reporte

1 febrero 2022 – 28 de febrero 2022

Objetivo del contrato

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Contrato No: AQLATAM-ALC-002-2022

Entidad contratante:

AQUALIA LATINOAMERICA S.A.E.S.P

Calle:22D 16 99 OF 01

E-mail: conintercer@gmail.com

Periodo de reporte:

Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION.....	4
1. CAPITULO I. GENERALIDADES.....	5
1.1. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	7
2. CAPITULO II. ASPECTOS CONTRAACTURALES Y LEGALES	8
3. CAPITULO III. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	8
3.1. PAGOS EFECTUADOS	8
3.1.1. ANTICIPOS.....	8
3.2. FACTURACION MENSUAL	8
3.2.1. EXTRACTOS DE AVANCE FINANCIERO	8
3.2.2. EXTRACTOS Y CUENTAS DEL PROYECTO	8
3.2.3. RELACION DE GASTOS.....	8
3.3. POLIZAS DE LOS CONTRATOS Y EXTRACTOS DE LAS VIGENCIAS DE LAS MISMAS.....	8
3.3.1. CONTRATO DE OBRA	9
3.3.2. DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	10
4. CAPITULO IV: AVANCE GENERAL DEL PROYECTO	13
4.1. CONTROLES DE EJECUCION DE LA OBRA	13
4.2. CANTIDADES EJECUTADAS	14
4.3. BALANCE DE EJECUCION DE OBRAS (AVANCE FISICO VS AVANCE FINANCIERO)	19
4.4. MODIFICACION DEL PROYECTO	20
4.4.1. EN CANTIDADES	20
4.4.2. EN PRECIOS UNITARIOS	20
4.5. PERSONAL, EQUIPO Y ADMINISTRACION UTILIZADO POR EL CONTRATISTA EN OBRAS	20
4.5.1. PERSONAL	20
4.6. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORIA	21
4.6.1. ACTIVIDADES TECNICAS	21

Periodo de reporte:

Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

4.6.2.	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	21
4.6.3.	ACTIVIDADES FINANCIERA.....	21
5.	CAPITULO V: ASPECTOS TECNICOS	22
5.1.	MODIFICACIONES	22
5.2.	PROBLEMAS Y SOLUCIONES ADOPTADAS	22
6.	CAPITULO VI: CONTROL DE CALIDAD.....	23
6.1.	ENSAYOS DE LABORATORIO.....	23
6.2.	RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO, ANALISIS Y CONCLUSIONES CORRESPONDIENTES Y DEMAS INFORMACION RELACIONADA CON LA CALIDAD DE OBRA.	23
7.	ASPECTOS VARIOS.....	24
7.1.	REGISTRO FOTOGRAFIO	24
7.2.	ACTAS, OFICIOS, COMUNICACIONES Y DEMAS REQUERIMIENTOS	24
8.	CAPITULO IX: ASPECTOS AMBIENTALES	25
9.	CAPITULO X: ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	27
10.	CAPITULO XI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	28
11.	ANEXOS	30

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

INTRODUCCION

Este informe presenta las actividades realizadas en el período de reporte indicado, del Contrato de Obra No: Contrato No: AQLATAM-ALC-001-2022 cuyo objeto es: La ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba.

El informe entrega una visión de las obras, así como las dificultades presentadas, incluyendo componentes técnicos, administrativos, financieros, legales y ambientales de los trabajos ejecutados, la documentación de los cambios, las inversiones realizadas, los recursos de personal (incluyendo los empleos directos e indirectos), los equipos utilizados y todos los demás aspectos que permiten el adecuado seguimiento y control de las obras.

El informe entrega los indicadores, conclusiones y recomendaciones de la interventoría y/o supervisión, para lograr el alcance del contrato, y para atender los eventos imprevistos que hayan podido afectar la normal ejecución de la obra en el plazo determinado, de manera que mitiguen las implicaciones de tales eventos.

Periodo de reporte:
Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

1. CAPITULO I. GENERALIDADES

DATOS DEL CONTRATO DE OBRA

Número del contrato	AQLATAM-ALC-001-2022
objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR N.º 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
Valor	\$10.738.195.125
contratante	AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P
contratista	CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ
Representante legal	JORGE IVAN ECHEVERRY SOTO
Fecha de suscripción	11 de enero de 2022
Fecha de inicio	14 de febrero de 2022
Plazo	12 meses
Fecha final inicial	14 de febrero de 2023
Prorroga No.1	No aplica
Nueva fecha final	No aplica

Periodo de reporte:
Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

Localización de las obras	Sector No 4 municipio de cerete Córdoba
Alcance del contrato	El contratista, deberá desarrollar el objeto del contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación No AQLATAM-ALC-001-2022, los cuales hacen parte integral del presente contrato.
Estado actual	En ejecución

Periodo de reporte:
Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

1.1. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO

El Municipio de Cereté se ubica en la cuenca hidrográfica del Río Sinú, en la zona denominada Medio Sinú, lo que contribuye a la fertilidad de sus suelos, y al desarrollo de la agroindustria. Por su ubicación se constituye como epicentro de intercomunicaciones y centro de interconexión vial de la Troncal de Occidente, a escasos 18 kilómetros de la capital del Departamento de Córdoba, la ciudad de Montería.



El proyecto se llevará a cabo en el sector 4 etapa II del municipio, con esta intervención a las redes de alcantarillado de este sector, se logrará disminuir los reboses y realizar un manejo adecuado de las aguas residuales mejorando las condiciones de salubridad de las familias de este municipio.

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

2. CAPITULO II. ASPECTOS CONTRAACTURALES Y LEGALES

Se adjuntan los contratos de obra y de interventoría y demás suscritos en el desarrollo del proyecto.

3. CAPITULO III. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

3.1. PAGOS EFECTUADOS

3.1.1. ANTICIPOS

El contrato de obra No. AQLATAM-ALC-001-2022 que tiene por objetivo "LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA". No cuenta contra actualmente con anticipo

3.2. FACTURACION MENSUAL

No aplica para este periodo

3.2.1. EXTRACTOS DE AVANCE FINANCIERO

No aplica para este periodo

3.2.2. EXTRACTOS Y CUENTAS DEL PROYECTO

No aplica para este periodo

3.2.3. RELACION DE GASTOS

No aplica para este periodo

3.3. POLIZAS DE LOS CONTRATOS Y EXTRACTOS DE LAS VIGENCIAS DE LAS MISMAS.

Periodo de reporte:
Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

3.3.1.CONTRATO DE OBRA

EL CONSORCIO CONSTRUEDES CERETE, contratista del proyecto que tiene por objeto "LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA". Tiene al día todas las garantías requeridas acorde a o exigido en los pliegos de condiciones, esto es:

AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	VIGENTE		VALOR
			si	no	
Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniario que se imponga	Hasta la liquidación del contrato	20% del valor del contrato	x		\$2.147.819.512
Buen manejo del anticipo	Hasta la liquidación del contrato	100% del valor del contrato			
Devolución del pago anticipado	Hasta la liquidación del contrato o hasta que la entidad verifique el cumplimiento de todas las actividades o de la entrega de todos los bienes o servicios asociados al anticipo	100% del monto pagado de forma anticipada			

Periodo de reporte:
Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato.	Plazo del contrato	100% del valor del contrato	x		\$1.073.819.512
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción.	Cinco años contando a partir de la suscripción del acta de liquidación final	20% del valor del contrato	x		\$2.147.639.025

3.3.2.DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

EL CONSORCIO INTER Z4 contratista de la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA". También tiene al día todas las garantías requeridas acorde a lo exigido en los pliegos de condiciones, esto es:

AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURAD O	CUMPL E		VALOR
			si	no	

Periodo de reporte:
Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniario que se imponga	Hasta la liquidación del contrato	20% del valor del contrato	X		\$147.709.121.63
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Hasta la liquidación del contrato	100% del valor del contrato			
Devolución del pago anticipado	Hasta la liquidación del contrato o hasta que la entidad verifique el cumplimiento o de todas las actividades o de la entrega de todos los bienes o servicios asociados al anticipo	100% del monto pagado de forma anticipada			
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la	Plazo del contrato	10% del valor del contrato	X		\$73.854.560.81

Periodo de reporte:
Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

ejecución del contrato.					
calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción.	Plazo de contrato y seis meses mas	10% del valor del contrato	X		\$73.854.560.81

Periodo de reporte:
Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

4. CAPITULO IV: AVANCE GENERAL DEL PROYECTO

4.1. CONTROLES DE EJECUCION DE LA OBRA

ITEM	DESCRIPCION	DESCRIPCION DE LAS TAREAS ASIGNADAS
2	Actividades preliminares	Se realizo localización y replanteo.
3	Excavaciones	
4	Demoliciones	
5	Entibados	
6	Retiro y disposición de material	
7	Rellenos	
8	Redes de alcantarillado	
8 01	Instalación y suministro de tubería de alcantarillado	
8 01 01	Instalación de tubería flexible de alcantarillado	
9	Pozos de inspección y cámara de caída	
9 01	Pozos de inspección	
9 01 01	Elementos pozo de inspección contruidos en sitio	
10	Domiciliarias de alcantarillado	
10 01	Instalaciones domiciliarias	
10 02	Suministro accesorios domiciliarias	
10 02 01	Suministro e Instalación Yee PVC	
10 02 03	Suministro de codo PVC	
10 03	Caja de inspección domiciliaria	
12	Intervención de espacio publico	
12 01	Pavimentos	
12 01 01	Construcción de pavimentos flexible	
12 01 02	Construcción de pavimento rígido	
12 02	Construcción de andenes	
12 03	Construcción de sardinel	

Periodo de reporte:

Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

13	Instalación y suministro de concretos	
13 02	Suministro de concretos	
17	Instalación tubería sin zanja	

Actividades preliminares: Antes de comenzar los trabajos de excavación se realizó un exhaustivo recorrido de reconocimiento de las condiciones del terreno para localizar las tuberías; esta actividad se llevó a cabo en la semana del 1 al 14 de febrero del presente año.

En la semana del 14 de febrero al 2 de marzo se realizó la localización, trazado y replanteo del proyecto en el terreno con ayuda de equipos topográficos, herramientas menores y elementos de referencia o amarre claramente visibles en las zonas a intervenir; esto, con el objeto verificar la información contenida en los planos de detalle y las directrices entregadas por la entidad contratante, y de esta manera realizar un trazado efectivo de las redes a instalar.

Se verifico en terreno que los puntos de referencia o amarre estén ubicados de acuerdo a lo especificado en los planos según las zonas a intervenir, de manera que en se puedan realizar las correcciones pertinentes antes del inicio de las obras, en caso de hallar diferencias

4.2. CANTIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CANTIDAD EJECUTADA
2	Actividades premilitares			
2 01	Localización y replanteo redes	MI	16.240	16.240
3	Excavaciones			
3 01	Excavaciones mecánica red h=< 2.50mts	M3	17.100	
3 02	Excavaciones mecánica red h>2.50<5.00mts	M3	13.800	
3 03	Excavaciones mecánica red h=>5.00mts	M3	1.300	

Periodo de reporte:

Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

3 04	Excavaciones mecánica estructuras h=< 2.50mts	M3	1.200	
3 05	Excavaciones mecánica estructuras h>2.50<5.00mts	M3	1.300	
3 06	Excavaciones mecánica estructuras h=>5.00mts	M3	100	
3 07	Excavación manual	M3	7.700	
4	Demoliciones			
4 03	Demolición de andenes	M2	3.840	
4 04	Demolición de sardineles	MI	2.560	
4 05	Demolición de pavimentos flexibles	M3	400	
4 06	Demolición de pavimento rígido	M3	195	
5	Entibados			
5 02	Entibado tablestacado con madera	M2	25.510	
5 03	Entibado tablestacado con lamina	M2	8.570	
6	Retiro y disposición de material sobrante			
6 01	Cargue, Retiro y disposición de material proveniente de excavaciones	M3-KM	425.000	
7	Rellenos			
7 01	Material proveniente de la excavación	M3	15.900	
7 02	Recebo común	M3	15.900	
7 04	Triturado <= 1"	M3	2.300	
7 05	Grava >1"	M3	3.000	
7 06	Piedra rajón		4.000	
7 08	Subbase granular	M3	700	
7 09	Base granular	M3	700	
8	Redes de alcantarillado			
8 01	Instalación y suministro de tubería de alcantarillado			

Periodo de reporte:

Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

8 01 01	Instalación de tubería flexible de alcantarillado			
8 01 01 06	Instalación tubería flexible alcantarillado D 8"(200 mm)	MI	11.750	
8 01 01 07	Instalación tubería flexible alcantarillado D10"(250 mm)	MI	990	
8 01 01 08	Instalación tubería flexible alcantarillado D 12"(315 mm)	MI	1.840	
8 01 01 09	Instalación tubería flexible alcantarillado D 16"(400 mm)	MI	410	
8 01 01 10	Instalación tubería flexible alcantarillado D 18"(450mm)	MI	630	
8 01 01 11	Instalación tubería flexible alcantarillado D 20" (500 mm)	MI	310	
8 01 01 12	Instalación tubería flexible alcantarillado D 24"	MI	130	
9	Pozos de inspección y cámara de caída			
9 01	Pozos de inspección			
9 01 01	Elementos pozo de inspección construidos en sitio			
9 01 01 01	Base para pozo	Un	161	
9 01 01 03	Cilindro pozo en concreto D. Interno = 1,20m e=0,25	MI	165	
9 01 01 09	Tapa cubierta pozo + aro-base + aro-tapa	Un	161	
10	Domiciliarias de alcantarillado			
10 01	Instalaciones domiciliarias			

Periodo de reporte:
Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

10 01 01	Instalación tubería y accesorios domiciliaria 6"	MI	12.600	
10 02	Suministro accesorios domiciliarias			
10 02 01	Suministro e Instalación Yee PVC			
10 02 01 01	yee PVC 200x160mm	Un	1.607	
10 02 01 02	yee PVC 250x160mm	Un	93	
10 02 01 03	yee PVC 315x160mm	Un	168	
10 02 01 07	yee PVC 400x160mm	Un	44	
10 02 01 09	yee PVC 450x160mm	Un	54	
10 02 01 11	yee PVC 500x160mm	Un	23	
10 02 01 13	yee PVC 24" x160mm	Un	11	
10 02 03	Suministro de codo PVC			
10 02 03 01	Codo 45° PVC 160mm	Un	489	
10 03	Caja de inspección domiciliaria			
10 03 01	Caja domiciliaria plástica, incluye tapa, elevadore hidrosellos	Un	2.000	
12	Intervención de espacio publico			
12 01	Pavimentos			
12 01 01	Construcción de pavimentos flexible			
12 01 01 01	Imprimación	M2	2.670	
12 01 01 02	Construcción base asfáltica	M3	270	
12 01 01 03	Construcción rodadura asfáltica	M3	130	
12 01 01 04	Sellado de junta asfalto	MI	4.970	

Periodo de reporte:

Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

12 01 02	Construcción de pavimento rígido			
12 01 02 01	Pavimento rígido MR 43	M3	195	
12 02	Construcción de andenes			
12 02 01	Anden en concreto e= 0.12mts	M2	3.840	
12 03	Construcción de sardinel			
12 03 01	Construcción sardinel 50cm	MI	1.280	
12 03 02	Construcción sardinel 35cm	MI	1.280	
13	Instalación y suministro de concretos			
13 01	Instalación de concretos			
13 01 03	Instalación concreta para atraque tubería	M3	60	
13 02	Suministro de concretos			
13 02 05	Concreto resistencia 21,0 Mpa (210 kg/cm2)	M3	60	
17	Instalación tubería sin zanja			
17 06	Perforación ramming hierro 8", Paso Subterreno Tub. 8" sanitario vía Cerete-Montería	MI	50	
SUMINISTROS				
8	Redes de alcantarillado			
8 01	Instalación y suministro de tubería de alcantarillado			
8 01 01	Instalación de tubería flexible de alcantarillado			
8 01 02	Suministro de tubería de alcantarillado			

Periodo de reporte:
Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

8 01 02 01	Suministro tubería PVC alcantarillado			
8 01 02 01 01	Tubo PVC alcantarillado 160mm	MI	12.600	
8 01 02 01 02	Tubo PVC alcantarillado 200mm	MI	11.750	
8 01 02 01 03	Tubo PVC alcantarillado 250mm	MI	990	
8 01 02 01 04	Tubo PVC alcantarillado 315mm	MI	1.840	
8 01 02 01 06	Tubo PVC alcantarillado 400mm	MI	410	
8 01 02 01 07	Tubo PVC alcantarillado 450mm	MI	630	
8 01 02 01 08	Tubo PVC alcantarillado 500mm	MI	310	
8 01 02 01 09	Tubo PVC alcantarillado 24"	MI	130	

4.3. BALANCE DE EJECUCION DE OBRAS (AVANCE FISICO VS AVANCE FINANCIERO)

No aplica para este mes

Periodo de reporte:
Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

4.4. MODIFICACION DEL PROYECTO

4.4.1. EN CANTIDADES

No aplica

4.4.2. EN PRECIOS UNITARIOS

No aplica para este mes

4.5. PERSONAL, EQUIPO Y ADMINISTRACION UTILIZADO POR EL CONTRATISTA EN OBRAS

4.5.1. PERSONAL

La obra cuenta con el personal mínimo requerido, esto es:

CANTIDAD	CARGO/PROFESION	% DE DEDICACION	CUMPLE		OBSERVACIONES
			si	no	
1	Director de obra	100	x		
1	Residente de obra	100	x		
1	Especialista hidráulico	50	x		
1	Especialista en geotecnia	50	x		
1	Inspector de obra	100	x		
1	Profesional social	100	x		
1	Secretario	50	x		

Adicional al personal mínimo requerido y el administrativo el CONSORCIO INTERZ4, ha incorporado un personal adicional en el área operativa, requerido para la verificación del desarrollo del proyecto, entre los que se citan:

CANT	CARGO/PROFESION	% DE DEDICACION	CUMPLE		OBSERVACIONES
			si	no	
1	Topógrafo	100	x		
1	Cadenero	100	x		

Periodo de reporte:

Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

Todo el personal en obra se encuentra afiliado al sistema de seguridad social, esto es: ARL, AFP Y EPS.

4.6. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORIA

4.6.1. ACTIVIDADES TECNICAS

La supervisión, revisión, comprobación y verificación de la labor planeada y ejecutada por el contratista CONSORCIO INTER Z4, en el primer mes, estuvo a cargo de personal dispuesto por la interventoría en obra. Se realizaron todas las inspecciones través de un equipo multidisciplinario que acompañó diariamente al contratista en las tareas desarrolladas según el cronograma de trabajo dispuesto.

4.6.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Recursos Empleados: La interventoría en el mes 1 dispuso, administró y mantuvo en la obra el personal profesional, técnico y administrativo, instalaciones y equipos, para el desarrollo de las funciones y compromisos adquiridos en el contrato de interventoría AQLATAM-ALC-002-2022

4.6.3. ACTIVIDADES FINANCIERA

Semanalmente la interventoría revisara el avance en la ejecución de las labores desarrolladas por el contratista de acuerdo con los ítems que forman parte del presupuesto de obra, contrastando la obra ejecutada con la programación tal y como se reporta en los informes semanales No.1, No.2, No.3 y No.4. Se adjunta Matriz de Seguimiento Obligaciones Contractuales de la Interventoría.

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

5. CAPITULO V: ASPECTOS TECNICOS

5.1. MODIFICACIONES

No aplica

5.2. PROBLEMAS Y SOLUCIONES ADOPTADAS

No aplica para este mes

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

6. CAPITULO VI: CONTROL DE CALIDAD

6.1. ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para este mes

6.2. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO, ANALISIS Y CONCLUSIONES CORRESPONDIENTES Y DEMAS INFORMACION RELACIONADA CON LA CALIDAD DE OBRA.

No aplica para este mes.

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

7. ASPECTOS VARIOS

7.1. REGISTRO FOTOGRAFIO

Se adjunta registro fotográfico de la ejecución de los trabajos (antes, durante y después de ejecutado).

7.2. ACTAS, OFICIOS, COMUNICACIONES Y DEMAS REQUERIMIENTOS

Se anexarán las actas, comunicaciones y demás requerimientos.

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

8. CAPITULO IX: ASPECTOS AMBIENTALES

Hasta la fecha se ha podido evidenciar que el CONSTRUREDES CERETÉ, viene trabajando en los aspectos e impactos ambientales definidos en el plan de manejo ambiental estipulado para el proyecto de "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA". Ajustándose a la normativa ambiental vigente.

Hasta la fecha y con base a la etapa en que se encuentra el proyecto, los aspectos e impactos ambientales que se han identificado y se vienen trabajando son los siguiente:

- **Contratación de Personal:** Se pudo evidenciar que cuenta con una mínima cantidad de personal en obra, nativo de la zona de influencia del proyecto, y el CONSTRUREDES CERETÉ espera que este número vaya aumentando en la medida en que avance el proyecto, con el fin de contribuir así a la generación de empleo en la región y que contribuya al mejoramiento de su economía.
- **Incremento de Demanda de Bienes y Servicios:** Se evidencia el incremento de este aspecto, principalmente dado que el CONSTRUREDES CERETÉ comenzó con la contratación de servicios, afectándole de forme positiva, ya que le para la comunidad local ofrecer servicios y bienes, generándoles un beneficio económico.
- **Generación de Empleo:** A la fecha, el total de personal contratado en el proyecto es de la zona de influencia del proyecto.
- **Alteración en la Calidad Visual:** Este impacto es general para todo el proyecto, el cual se define con incidencia directa, negativo, seguro, de intensidad media, de duración permanente, puntual, es mitigable y compensable.

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

- Cambios en la Calidad del Aire: Este impacto es evidente dado el inicio de los trabajos y el tráfico vehicular que este está generando en la zona. Este impacto es general en el proyecto, es directo, negativo, seguro, con una intensidad media, de duración temporal, local, es mitigable pero no compensable.

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

9. CAPITULO X: ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se evidenció que el CONSTRUREDES CERETÉ, ha realizado la identificación de los peligros a los cuales están expuestos los trabajadores en cada actividad de obra, los cuales están consignados en la Matriz de Identificación y Evaluación de Peligros y Riesgos; teniendo en cuenta el riesgo asociado y las consecuencias o daños que podría causar en la salud y en el patrimonio de las personas.

Para aquellos riesgos no aceptables, el CONSTRUREDES CERETÉ procedió a definir procedimientos operativos o planes de acción que mantengan bajo control el peligro y prevengan la lesión y/o la enfermedad.

Durante la ejecución de la obra, los registros diarios son consignados en la Bitácora y en el formato "Plan de Control de Peligros y Riesgos", incluyendo siempre la firma de la Interventoría. Se lleva también un registro fotográfico de esta información.

Se evidenció también que el CONSTRUREDES CERETÉ, en la etapa inicial de la obra, ha trabajado en las siguientes actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo:

Afiliación al personal de la obra al Sistema de Seguridad Social (ARL, EPS, PENSIÓN Y PARAFISCALES) y pagos correspondientes.

- Entrega de EPP.

Implementación del Protocolo de Bioseguridad.

Capacitaciones de Bioseguridad y de Seguridad en la Obra.

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

10. CAPITULO XI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El contrato de interventoría AQLATAM-ALC-002 2022, contrato suscrito entre EL CONSORCIO INTER Z4 y AQUALIA LATINOAMERICA SA ESP; cuyo objeto es : INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, presentó el "informe mensual de interventoría No. 01" del periodo comprendido entre el 1 de Febrero de 2022 al 28 de febrero del 2022.
- Durante el periodo en mención, se ejecutaron actividades de localización y replanteo, aun a pesar de que se presentaron algunos retrasos influenciados por la temporada invernal presente en el sector, lo que influye en la realización de las actividades contempladas en el cronograma inicial, cabe aclarar que las lluvias no solo afectan el día en que se originó, sino que afecta días posteriores a esta ya que muchas veces el terreno inestable de algunos sectores no permite el acceso a algunas vías o la ejecución correcta de actividades puntuales

DIA	CLIMA
1 DE FEBRERO	SOLEADO
2 DE FEBRERO	SOLEADO
3 DE FEBRERO	SOLEADO
4 DE FEBRERO	SOLEADO
5 DE FEBRERO	NUBLADO
6 DE FEBRERO	N. A
7 DE FEBRERO	SOLEADO
8 DE FEBRERO	SOLEADO
9 DE FEBRERO	NUBLADO
10 DE FEBRERO	SOLEADO
11 DE FEBRERO	SOLEADO
12 DE FEBRERO	SOLEADO

Periodo de reporte:
Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

13 DE FEBRERO	N. A
14 DE FEBRERO	SOLEADO
15 DE FEBRERO	NUBLADO
16 DE FEBRERO	SOLEADO
17 DE FEBRERO	SOLEADO
18 DE FEBRERO	SOLEADO
19 DE FEBRERO	NUBLADO
20 DE FEBRERO	N. A
21 DE FEBRERO	SOLEADO
22 DE FEBRERO	SOLEADO
23 DE FEBRERO	SOLEADO
24 DE FEBRERO	SOLEADO
25 DE FEBRERO	SOLEADO
26 DE FEBRERO	SOLEADO
27 DE FEBRERO	N. A
28 DE FEBRERO	LLUVIAS

Periodo de reporte:
Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

11. ANEXOS

- Matriz de seguimiento obligaciones contractuales de la interventoría
- Contrato de obra
- Contrato de interventoría
- Pólizas, actualizaciones y aprobación de las mismas
- Registro fotográfico de ejecución de actividades
- Actas suscritas de obra
- Oficios y/o comunicaciones y/o requerimientos
- Control de aportes legales y seguridad social del contrato de obra
- Control de aportes legales y seguridad social del contrato de Interventoría
- Bitácora en obra

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

ANEXOS

MATRIZ DE SEGUIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LA INTERVENTORIA

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	FECHA DE REVISION	CUMPLE		OBSERVACIONES
		Si	No	
1. Verificar que la localización de las obras objeto del contrato	28 febrero 2022	x		Se hizo un recorrido inicial previo a iniciar

Periodo de reporte:
Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

se ajusten a los diseños y áreas definidas para el proyecto.				actividades en acompañamiento con el contratista y AQUALIA LATINOAMERICA S.A E.S. P, registrado en el informe semanal 1.
2. Designar, un Ingeniero Residente, que será su representante en las obras, y quien deberá tener autonomía para actuar por su cuenta.	28 febrero 2022	x		Se asigna al ingeniero Claudia Causil como residente de interventoría desde el inicio de actividades, el cual ha hecho seguimiento de esta hasta presente periodo.
3. La Interventoría revisará y verificará que los estudios y diseños entregados por el Departamento estén de acuerdo con las condiciones actuales.	28 febrero 2022	x		La interventoría ha hecho acompañamiento a AQUALIA LATINOAMERICA S.A en la revisión de diseños
4. El Interventor analizará los contratos, los anexos y cualquier otro documento oficial concerniente al proyecto. El estudio del contrato y demás condiciones contractuales, marcará las pautas para la administración general del proyecto y, por consiguiente, las condiciones legales de los mismos.	28 febrero 2022	x		
5. Supervisar el cumplimiento de las disposiciones sobre seguridad e higiene industrial, contenidas en el manual elaborado por el contratista.	28 febrero 2022	x		La interventoría ha asignado un profesional SST para llevar un plan de seguridad y salud en la Obra
6. Exigir la correcta aplicación sobre señalización, tanto temporal, como definitiva. Teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre	28 febrero 2022	x		La interventoría ha exigido al contratista el uso de señalizaciones, así como la valla informativa la cual fue

Periodo de reporte:
Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

vallas informativas y señalización. En caso de no ser adecuada, exigir los correctivos inmediatos.				instalada el día 1 de febrero acorde al modelo entregado.
7. Realizar los procesos de control de calidad de los materiales que aplicará el Contratista. Los resultados y observaciones de los mismos se consignarán en el informe quincenal que presentará el Interventor a la entidad.	28 febrero 2022			No aplica para este mes
8. Llevar a cabo los ensayos de campo y de laboratorio, y control de materiales, haciendo presencia física en los mismos, de acuerdo con las normas y especificaciones de construcción vigentes, y ejecutará aquellos que, a juicio de AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., requieran verificación.	28 febrero 2022			No aplica para este mes
9. El contratante AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P. le solicite, con el fin de establecer la veracidad de los mismos cuando haya duda en los resultados obtenidos preliminarmente.	28 febrero 2022	x		El contratante AQUALIA LATINOAMERICA SA E.S. P hasta el presente periodo no ha solicitado estudios adicionales a la Interventoría.
10. Analizar para AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., y previa su autorización, de forma conjunta con el contratista, problemas de carácter técnico, relacionados con suelos, materiales de construcción y procesos constructivos.	28 febrero 2022			No aplica para este mes
11. Controlar que la ejecución del programa de obras se	28 febrero 2022	x		La interventoría ha supervisado que las

Periodo de reporte:
Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

ajuste al diseño elaborado y con el conjunto de normas, especificaciones, procedimientos establecidos en los pliegos de condiciones del contrato de obra.				actividades se ejecuten estén acorde con el diseño y cumpliendo las especificaciones técnicas entregadas por el contrato.
12. Exigir al Contratista el cumplimiento de los programas de trabajo acordados para todas las fases del contrato.	28 febrero 2022	x		La interventoría ha exigido personal profesional, técnico, mano de obra y maquinaria necesaria para ejecutar las actividades
13. Será obligación de la Interventoría poner en conocimiento de AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., mínimo con un (1) mes de anticipación, la prórroga o vencimiento del contrato de obra. En cada uno de estos casos, será la Interventoría la responsable de solicitar oportunamente el trámite, previa justificación técnica de los hechos, quedando a juicio de AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P. la determinación final.	28 febrero 2022	x		
14. Las funciones de la Interventoría aquí contraída, se ejercerán hasta la liquidación del contrato intervenido.	28 febrero 2022	x		
15. Mensualmente, el Interventor deberá incluir en su informe el estado del cumplimiento del programa de trabajo. Cuando se presenten circunstancias especiales, tales como ampliación de plazo y/o cuantía del contrato y/o	28 febrero 2022	x		La interventora ha hecho control de la programación de manera detallada.

Periodo de reporte:
Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

modificación de las cantidades de obra, el Contratista deberá someter a revisión y aprobación de la Interventoría y del Coordinador de AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., el nuevo programa de trabajo.				
16. Los métodos de construcción quedan a juicio del Contratista; sin embargo, el Interventor previa información al respecto a la AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., podrá sugerir cambios en los métodos que considere inadecuados.	28 febrero 2022			No aplica para este mes
17. Control del equipo del contratista: El Interventor no está obligado a llevar un registro del equipo del Contratista; sin embargo, informará a AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., de las calidades generales del mismo y su impacto en la ejecución del programa de construcción y calidad de las obras. Todo lo anterior deberá incluirse en los informes quincenales y final de Interventoría.	28 febrero 2022	x		
18. En caso de necesitarse la incorporación de nuevos ítems no contemplados en los definidos, el Contratista presentará a la Interventoría, un informe que incluya el análisis detallado de cada precio, teniendo en cuenta la resolución vigente al respecto. Los precios no previstos	28 febrero 2022			No aplica para este mes

Periodo de reporte:
Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

requieren visto bueno del Departamento.				
19. En caso de ser necesario introducir modificaciones al diseño y a las cantidades de obra definidas, el Interventor hará una evaluación minuciosa de cada uno de los ítems del contrato, presentando a AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P. el resultado de dichas evaluaciones para que esta conceptúe su viabilidad o no.	28 febrero 2022			No aplica para este mes
20. Elaborar un informe mensual para la entidad y enviarlo dentro de los diez primeros días del mes siguiente durante la vigencia del contrato de Interventoría. En dicho informe debe aparecer el estado de la obra teniendo en cuenta aspectos técnicos, económicos, financieros, contractuales, de equipos, personal, materiales, avance del programa de obra, problemas por solucionar y en general en forma detallada todos los aspectos relacionados con las obras. Para lo cual deberá: a) Llevar el control permanente, por ítem, de la cantidad de obra realmente ejecutada, con base en la información de actas de obra que produzca el Contratista y la inspección directa del Interventor. b) Con el fin de suscribir las actas parciales durante la ejecución de la obra, el Interventor medirá la obra	28 febrero 2022	x		

Periodo de reporte:
Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

terminada y verificará que esté acorde a los diseños aprobados, al contrato, a la calidad mínima exigida expresamente o la que corresponde a la clase de trabajo y a las especificaciones del proyecto. Una vez establecido el cumplimiento de lo anterior remitirá el Acta a AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., la cual estará incluida en el Informe quincenal.				
21. El Interventor realizará, cada vez que sea necesario, reuniones periódicas de evaluación de obras con los Contratistas o su representante. De dichas reuniones se elaborará un acta suscrita por todos los que intervinieron en ellas, las cuales serán archivadas y mantenidas en custodia por la Interventoría. Así mismo, el Interventor podrá impartir sugerencias para el correcto desarrollo de los trabajos en campo, las cuales se consignarán en el acta de la reunión.	28 febrero 2022			No aplica para este mes
22. Elaborar y suscribir, conjuntamente con AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P. y los contratistas, los convenios, acuerdos, pactos y eventos que afecten el desarrollo de los trabajos.	28 febrero 2022			No aplica para este mes

Periodo de reporte:
Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

23. Llevar y mantener el archivo actualizado de la Interventoría, de tal manera que se pueda constatar en cualquier momento el desarrollo de la ejecución del contrato.	28 febrero 2022	x		La interventoría cuenta con el personal administrativo que controla a diario el presupuesto de la obra
24. Prestar apoyo a AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P. para resolver las peticiones y reclamos del contratista de obra.	28 febrero 2022			No aplica para este mes
25. Exigir al contratista el cumplimiento de la normatividad vigente sobre vallas informativas y señalización temporal y definitiva del proyecto.	28 febrero 2022	x		La interventoría ha exigido al contratista el uso de señalizaciones, así como la valla informativa la cual fue instalada el día 1 de febrero acorde al modelo entregado.
26. Analizar, proponer y/o incorporar las recomendaciones y expectativas de las comunidades y/o instituciones afectadas con el desarrollo del proyecto, previo visto bueno de AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P.	28 febrero 2022			No aplica para este periodo
27. El Interventor, AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P. y los Contratistas, efectuarán una inspección final a las obras, una semana antes de ser entregadas las con el fin de determinar el estado en que se va a recibir, para lo cual, el Interventor preparará un informe previo para AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., en donde se describa el balance	28 febrero 2022			No aplica para este periodo

Periodo de reporte:
Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

general de las obras ejecutadas, el costo de la obra, informes de laboratorio, etc. En caso de observaciones que deban atenderse por parte del Contratista, se dejará constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito por el Interventor, en el cual se fijará el plazo para el acondicionamiento final de las obras. Una vez realizados los trabajos requeridos, se procederá a elaborar el Acta de Recibo Final y Entrega de la Obra, con la presencia de AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P. y los contratistas y a la liquidación de la obra sobre la que ejerce Interventoría. El Interventor desarrollará todas aquellas actividades de carácter administrativo sobre la obra que ejerce Interventoría, incluido el seguimiento y control de la vigencia en valor y plazo de las garantías, la prórroga de las exigidas a la liquidación del contrato, tanto del suyo como del que vigila, previamente a la autorización de los pagos finales.				
28. Tiene por objeto la presentación de los documentos que permitan obtener la información suficiente sobre las características de la obra ejecutada. El Interventor deberá preparar un informe final, en el cual incluirá toda la	28 febrero 2022			No aplica para este mes

Periodo de reporte:
Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

información reportada en los informes quincenales, haciendo una descripción sobre todos los trabajos ejecutados indicando su localización con Puntos de Referencia, resumen de avance de obra semana a semana, Informe Financiero, Actas de comité de obra, clase de ensayos ejecutados y resumen de los resultados obtenidos, relación de los problemas geológicos, hidráulicos y de suelos, fuentes de materiales utilizados y toda la información técnica solicitada más adelante, al igual que la que considere conveniente deba conocer AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P.. El informe deberá contener las recomendaciones especiales que el Interventor crea convenientes para la adecuada conservación de las obras. El Interventor debe presentar un informe que contenga todas las obras realizadas, incluidas las adicionales y contener la información mínima necesaria para identificar cada tipo de obra y sus características principales. El Contratista y La Empresa contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el				
---	--	--	--	--

Periodo de reporte:
Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

Contratista con la presentación de su propuesta.				
--	--	--	--	--

Periodo de reporte:
Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CONTRATOS **(DE OBRA Y DE INTERVENTORIA)**

Periodo de reporte:
Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO No. AQLATAM-ALC-002-2022

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA



Código
Versión No.

AQLATAM-DTO-COR-01
1.1.

CONTRATO No. AQLATAM-ALC-002-2022

Entre **JOSE RAMÓN DIEZCABALLERO PASCUAL** identificado con cédula de extranjería No. 282497 como representante legal principal y **ANGEL SAR CANEDA** identificado con cédula de Extranjería No. 884579 en calidad de representante legal suplente de **AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P.**, sociedad constituida mediante Escritura Pública No.39 del 15 de enero de 2020 en la Notaria 10 de Bogotá D.C., inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 22 de enero de 2020 con el No. 02544602 del Libro IX del registro mercantil, identificada con NIT 901.362.452-7 (en adelante la “**Empresa**”), por una parte; y, por la otra, **JOHN ANTONIO MARTINEZ AGUILAR** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.067.866.581 de Montería en calidad de representante legal del **CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ** identificado con NIT 901.553.798-1 (en adelante el “**Contratista**”), identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

- I. El 22 de octubre de 2021, se suscribió convenio 1072 de 2021, entre el ministerio de vivienda, ciudad y territorio, el municipio de Cereté- Córdoba y Aqualia Latinoamerica S.A E.S. P., para la ejecución del proyecto que tiene como objeto “Construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector N°4 etapa II en el Municipio de Cerete, departamento de Córdoba”
- II. El 13 de diciembre de 2021, se realizó la publicación de la SCO-AQLATAM-ALC-028-2021 en la página web de la Empresa <https://www.aqualia.com.co/web/aqualia-colombia/obras-cordoba>.
- III. El 17 de diciembre de 2021, se realizó el cierre de presentación de ofertas físicas en las instalaciones de la Empresa.
- IV. El 24 de diciembre de 2021, se presentó el informe final de evaluación de los documentos del sobre No. 1
- V. El 27 de diciembre de 2021, se realizó la apertura del sobre No. 2
- VI. El 28 de diciembre de 2021, se publicó el acta de evaluación final del sobre No.2 y el proponente que La Empresa adjudicó el Contrato.

Con base en las anteriores consideraciones, La Empresa y el Contratista (individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 142 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas:

Periodo de reporte:
Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CONTRATO No. AQLATAM-ALC-002-2022

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA



Código
Versión No.

AQLATAM-OTO-COB-01
S.T.

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLÁUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es **INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA**

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. SCO- AQLATAM-ALC-028-2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con La Empresa a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, al igual que cumplir con las actividades relacionadas en el pliego de condiciones y expuestas a continuación:

1. Verificar que la localización de las obras objeto del contrato se ajusten a los diseños y áreas definidas para el proyecto. **2.** Designar, un Ingeniero Residente, que será su representante en las obras, y quien deberá tener autonomía para actuar por su cuenta. **3.** La Interventoría revisará y verificará que los estudios y diseños entregados por el Departamento estén de acuerdo con las condiciones actuales. **4.** El Interventor analizará los contratos, los anexos y cualquier otro documento oficial concerniente al proyecto. El estudio del contrato y demás condiciones contractuales, marcará las pautas para la administración general del proyecto y, por consiguiente, las condiciones legales de los mismos. **5.** Supervisar el cumplimiento de las disposiciones sobre seguridad e higiene industrial, contenidas en el manual elaborado por el contratista. **6.** Exigir la correcta aplicación sobre señalización, tanto temporal, como definitiva. Teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre vallas informativas y señalización. En caso de no ser adecuada, exigir los correctivos inmediatos. **7.** Realizar los procesos de control de calidad de los materiales que aplicará el Contratista. Los resultados y observaciones

Página 2 de 16

Periodo de reporte:
Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CONTRATO No. AQLATAM-ALC-002-2022

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CORDOBA



Código

Versión No.

AQLATAM-DTO-COR-01
S.T.

de los mismos se consignarán en el informe quincenal que presentará el Interventor a la entidad. **8.** Llevar a cabo los ensayos de campo y de laboratorio, y control de materiales, haciendo presencia física en los mismos, de acuerdo con las normas y especificaciones de construcción vigentes, y ejecutará aquellos que, a juicio de AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., requieran verificación. **9.** El contratante AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P. le solicite, con el fin de establecer la veracidad de los mismos cuando haya duda en los resultados obtenidos preliminarmente. **10.** Analizar para AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., y previa su autorización, de forma conjunta con el contratista, problemas de carácter técnico, relacionados con suelos, materiales de construcción y procesos constructivos. **11.** Controlar que la ejecución del programa de obras se ajuste al diseño elaborado y con el conjunto de normas, especificaciones, procedimientos establecidos en los pliegos de condiciones del contrato de obra. **12.** Exigir al Contratista el cumplimiento de los programas de trabajo acordados para todas las fases del contrato. **13.** Será obligación de la Interventoría poner en conocimiento de AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., mínimo con un (1) mes de anticipación, la prórroga o vencimiento del contrato de obra. En cada uno de estos casos, será la Interventoría la responsable de solicitar oportunamente el trámite, previa justificación técnica de los hechos, quedando a juicio de AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P. la determinación final. **14.** Las funciones de la Interventoría aquí contraída, se ejercerán hasta la liquidación del contrato intervenido. **15.** Mensualmente, el Interventor deberá incluir en su informe el estado del cumplimiento del programa de trabajo. Cuando se presenten circunstancias especiales, tales como ampliación de plazo y/o cuantía del contrato y/o modificación de las cantidades de obra, el Contratista deberá someter a revisión y aprobación de la Interventoría y del Coordinador de AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., el nuevo programa de trabajo. **16.** Los métodos de construcción quedan a juicio del Contratista; sin embargo, el Interventor previa información al respecto a la AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., podrá sugerir cambios en los métodos que considere inadecuados. **17.** Control del equipo del contratista: El Interventor no está obligado a llevar un registro del equipo del Contratista; sin embargo, informará a AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., de las calidades generales del mismo y su impacto en la ejecución del programa de construcción y calidad de las obras. Todo lo anterior deberá incluirse en los informes quincenales y final de Interventoría. **18.** En caso de necesitarse la incorporación de nuevos ítems no contemplados en los definidos, el Contratista presentará a la Interventoría, un informe que incluya el análisis detallado de cada precio, teniendo en cuenta la resolución vigente al respecto. Los precios no previstos requieren visto bueno del Departamento. **19.** En caso de ser necesario introducir modificaciones al diseño y a las cantidades de obra definidas, el Interventor hará una evaluación minuciosa de cada uno de los ítems del contrato, presentando a AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P. el resultado de dichas evaluaciones para que esta conceptúe su viabilidad o no. **20.** Elaborar un informe mensual para la entidad y enviarlo dentro de los diez primeros días del mes siguiente durante la vigencia del contrato de Interventoría. En dicho informe debe aparecer el estado de la obra teniendo en cuenta aspectos técnicos, económicos, financieros, contractuales, de equipos, personal, materiales, avance del programa de obra, problemas por solucionar y en general en forma detallada todos los aspectos relacionados con las obras. Para lo cual deberá: a) Llevar el control permanente, por ítem, de la cantidad de obra

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CORDOBA



Código: AQLATAM-DTO-COR-EP
Versión No. 5.1.

realmente ejecutada, con base en la información de actas de obra que produzca el Contratista y la inspección directa del Interventor. b) Con el fin de suscribir las actas parciales durante la ejecución de la obra, el Interventor medirá la obra terminada y verificará que esté acorde a los diseños aprobados, al contrato, a la calidad mínima exigida expresamente o la que corresponde a la clase de trabajo y a las especificaciones del proyecto. Una vez establecido el cumplimiento de lo anterior remitirá el Acta a AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., la cual estará incluida en el Informe quincenal. **21.** El Interventor realizará, cada vez que sea necesario, reuniones periódicas de evaluación de obras con los Contratistas o su representante. Dichas reuniones se elaborará un acta suscrita por todos los que intervinieron en ellas, las cuales serán archivadas y mantenidas en custodia por la Interventoría. Así mismo, el Interventor podrá impartir sugerencias para el correcto desarrollo de los trabajos en campo, las cuales se consignarán en el acta de la reunión. **22.** Elaborar y suscribir, conjuntamente con AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P. y los contratistas, los convenios, acuerdos, pactos y eventos que afecten el desarrollo de los trabajos. **23.** Llevar y mantener el archivo actualizado de la Interventoría, de tal manera que se pueda constatar en cualquier momento el desarrollo de la ejecución del contrato. **24.** Prestar apoyo a AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P. para resolver las peticiones y reclamos del contratista de obra. **25.** Exigir al contratista el cumplimiento de la normatividad vigente sobre vallas informativas y señalización temporal y definitiva del proyecto. **26.** Analizar, proponer y/o incorporar las recomendaciones y expectativas de las comunidades y/o instituciones afectadas con el desarrollo del proyecto, previo visto bueno de AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P. **27.** El Interventor, AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P. y los Contratistas, efectuarán una inspección final a las obras, una semana antes de ser entregadas las con el fin de determinar el estado en que se va a recibir, para lo cual, el Interventor preparará un informe previo para AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., en donde se describa el balance general de las obras ejecutadas, el costo de la obra, informes de laboratorio, etc. En caso de observaciones que deban atenderse por parte del Contratista, se dejará constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito por el Interventor, en el cual se fijará el plazo para el acondicionamiento final de las obras. Una vez realizados los trabajos requeridos, se procederá a elaborar el Acta de Recibo Final y Entrega de la Obra, con la presencia de AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P. y los contratistas y a la liquidación de la obra sobre la que ejerce Interventoría. El Interventor desarrollará todas aquellas actividades de carácter administrativo sobre la obra que ejerce Interventoría, incluido el seguimiento y control de la vigencia en valor y plazo de las garantías, la prórroga de las exigidas a la liquidación del contrato, tanto del suyo como del que vigila, previamente a la autorización de los pagos finales. **28.** Tiene por objeto la presentación de los documentos que permitan obtener la información suficiente sobre las características de la obra ejecutada. El Interventor deberá preparar un informe final, en el cual incluirá toda la información reportada en los informes quincenales, haciendo una descripción sobre todos los trabajos ejecutados indicando su localización con Puntos de Referencia, resumen de avance de obra semana a semana, Informe Financiero, Actas de comité de obra, clase de ensayos ejecutados y resumen de los resultados obtenidos, relación de los problemas geológicos, hidráulicos y de suelos, fuentes de materiales utilizados y toda la información técnica solicitada más adelante, al igual que la que considere conveniente deba conocer AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P.. El informe deberá

Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CONTRATO No. AQLATAM-ALC-002-2022

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CORDOBA



Código

Versión No.

AQLATAM-ETO-COR-01

5.1.

contener las recomendaciones especiales que el Interventor crea convenientes para la adecuada conservación de las obras. El Interventor debe presentar un Informe que contenga todas las obras realizadas, incluidas las adicionales y contener la información mínima necesaria para identificar cada tipo de obra y sus características principales.

El Contratista y La Empresa contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de TRECE (13) MESES, contados a partir de la firma del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de setecientos treinta y ocho millones quinientos cuarenta y cinco mil seiscientos ocho pesos M/Cte. (\$738.545.608,13), para el año de suscripción del contrato 2022.

El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagartenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

La Empresa no entregará anticipo y/o pago anticipado.

CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal emitido por el conveniente:

Número certificado disponibilidad presupuestal	Fecha certificado disponibilidad presupuestal	Valor certificado de disponibilidad presupuestal
320821 - Nación	Septiembre 13 de 2021	\$11.476.740.733
320521 - Nación	Septiembre 13 de 2021	\$229.534.815

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CONTRATO No. AQLATAM-ALC-002-2022

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CORDOBA



Código

Versión No.

AQLATAM-DTO-COR-01
S.T.

La entidad pagará al interventor pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con la interventoría ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfacción por el supervisor en el mes inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en actas de interventoría.

El pago al interventor se efectuará dentro de los (30) días hábiles siguientes a la presentación de la factura y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a satisfacción de las actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el interventor al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Parágrafo 1. La entidad realizará al interventor el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se hará a la terminación de la interventoría recibidos a entera satisfacción de la entidad.

La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato.

La entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El interventor deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el pliego de condiciones y demás Documentos del Proceso, vigente durante la ejecución del contrato, el interventor se obliga a:

- 1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de contratación.
- 2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del proceso de contratación.
- 3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el pliego de condiciones y demás Documentos del proceso.
- 4. Dar a conocer a la entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.
- 5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.

Periodo de reporte:
Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CONTRATO No. AQLATAM-ALC-002-2022

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA



Código

Versión No.

AQLATAM-DTO-COR-01
1.1.

6. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la entidad.

7. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de personal local durante la ejecución del contrato.

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.

10. Informar a la entidad estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero.

11. Comunicarle a la entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato.

12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).

13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está en liquidación o quiebra la persona jurídica o sus representantes legales, socios o accionistas.

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

15. Ejecutar el contrato con el personal clave ofrecido en el procedimiento de selección. Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del contrato, el interventor presentará las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la entidad, en un plazo no mayor a [incluir el número de días] días hábiles. La persona que reemplazará al profesional del personal clave evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la "Matriz 4- Información del personal clave evaluable" y tener el año de experiencia específica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje.

Periodo de reporte:
Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CONTRATO No. AQLATAM-ALC-002-2022

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CORDOBA



Código

Versión No.

AQLATAM-DTO-COR-01
S.T.

16. El interventor dará estricto cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad, así como de la Resolución 312 de 2019 y el Decreto 531 de 2020, o las normas que las modifiquen o sustituyan, mientras se conserve la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional.

CLÁUSULA 10. DERECHOS DEL INTERVENTOR

El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato.

CLÁUSULA 11. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA

La Empresa está obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.
3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato.

CLÁUSULA 12. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados a La Empresa en la ejecución del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLÁUSULA 13. MULTAS

Incumplir la obligación de incluir mínimamente el diez por ciento (10%) o el porcentaje previsto por La Empresa que no supere el treinta por ciento (30%) de mano de obra no calificada de la región durante la ejecución del contrato, de conformidad con la obligación 1 de las "obligaciones generales del contratista", causará multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 1% del valor total del contrato.

Se causarán multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a La Empresa. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5% del

Periodo de reporte:
Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CONTRATO No. AQLATAM-ALC-002-2022

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CORDOBA



Código:
Versión No.

AQLATAM-DTO-COR-01
S.E.

valor del contrato.

Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las siguientes Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula, de acuerdo con el contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.
3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.
4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada.
5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.
6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.
7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.
8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.
9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago de salarios u honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 1 salarios mínimos diarios o mensuales legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.

Periodo de reporte:
Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CONTRATO No. AQLATAM-ALC-002-2022

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CORDOBA



Código

AQLATAM-DTO-COR-41

Versión No.

1.1.

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.

Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Empresa Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato.

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas.

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD

El Contratista se obliga a:

- Mantener indemne a la Empresa y a sus directivos, socios, miembros de la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier reclamación, pleito, queja, demanda, sanción, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones del Contratista, en ejecución del contrato.
- Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos, acreedores, contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra la Empresa con ocasión de acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecución del contrato.

Parágrafo. Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra la Empresa, ésta podrá requerir al Contratista o vincularlo bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con el Contratista la estrategia de defensa que resulte más favorable a los intereses de la Empresa.

CLÁUSULA 15. CLÁUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de

Página 10 | 16

Periodo de reporte:
Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CONTRATO No. AQLATAM-ALC-002-2022

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CORDOBA



Código: AQLATAM-PTO-COR-01
Versión No. 5.1.

las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inexecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a La Empresa una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios.

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de La Empresa de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.

Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que La Empresa compense el valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de La Empresa ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato.

CLÁUSULA 16. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

CLÁUSULA 17. GARANTÍAS

7.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento en original a La Empresa dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de La Empresa. Esta garantía tendrá las siguientes características:

Característica	Condición
Clase	Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria.
Asegurado/beneficiario	AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P. identificada con NIT 901.362.452-7

Página 11 de 16

Periodo de reporte:
Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CONTRATO No. AQLATAM-ALC-002-2022

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA



Código AQLATAM-DTO-COR-01

Versión No. 1.1.

Amparos, vigencia y valores asegurados	Amparo	Vigencia	Valor Asegurado
	Cumplimiento general del contrato y el pago de las	Hasta la liquidación del contrato	20% del valor del contrato

Característica	Condición		
	multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan		
	Pago de salarios, prestaciones sociales y legales e indemnizaciones laborales del personal que el Contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato	Plazo del contrato y tres (3) años más.	10% del valor del contrato
	Calidad del servicio por los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio prestado.	Plazo del contrato y seis (6) meses más.	10% del valor del contrato
Tomador	Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.		

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CONTRATO No. AQLATAM-ALC-002-2022

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA



Código AQLATAM-DTO-COR-01
Versión No. 1.1.

Información necesaria dentro de la póliza	Número y año del contrato
	Objeto del contrato
	Firma del representante legal del Contratista
	En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es \$14.980.420,20 aproximar a
	\$14.980.421

El Interventor está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Interventor o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se dará inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.

17.2 GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO

El Interventor será responsable por los perjuicios causados a la entidad contratante que se produzcan con posterioridad a la terminación del contrato, y que se compruebe tienen su causa en una de dos hipótesis (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado de la celebración de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al contratista. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de igual al plazo de garantía de estabilidad del contrato principal en cumplimiento del artículo 85 de la Ley 1474 de 2011.

CLÁUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de La Empresa, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de La Empresa, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLÁUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA EMPRESA Y EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y La Empresa no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CONTRATO No. AQLATAM-ALC-002-2022

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA



Código: AQLATAM-DTO-COR-01
Versión No. 1.1.

El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de La Empresa. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Empresa no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Empresa podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLÁUSULA 20. CESIÓN

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo y expreso de La Empresa, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.

CLÁUSULA 21. LIQUIDACIÓN

El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será de cuatro (4) meses.

Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún acuerdo, La Empresa procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, La Empresa podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por La Empresa con anterioridad a la liquidación.

CLÁUSULA 22. CÓDIGO DE ÉTICA

AQUALIA se ha dotado de una Política Anticorrupción basada en los principios de transparencia, honradez, imparcialidad y tolerancia cero frente a las actividades de soborno, fraude, financiación de actividades terroristas, blanqueo de capitales y en general, contra cualquier manifestación de corrupción.

El PROVEEDOR declara conocer el contenido y alcance de dicha Política Anticorrupción, así como el del Código Ético y de Conducta del que se ha dotado igualmente AQUALIA, estando disponibles en la página web corporativa (www.aqualia.es). El PROVEEDOR lo acepta y se compromete a cumplirlo y hacerlo cumplir a sus empleados, Subcontratistas, agentes o

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CONTRATO No. AQLATAM-ALC-002-2022

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA



Código AQLATAM-DTO-COR-01
Versión No. 1.1.

terceros con los que mantenga algún tipo de relación jurídica en el marco de cualesquiera contratos suscritos con AQUALIA y mientras persista la relación jurídica con AQUALIA, adoptando cuantas medidas resulten razonables a estos efectos.

El PROVEEDOR acepta expresamente que durante la ejecución del contrato con AQUALIA, no ofrecerá, prometerá o dará por sí o por persona interpuesta, dinero, objetos de valor o cualquiera otra dación o promesa a funcionario, autoridad pública o un tercero que pudiera constituir infracción de la normativa aplicable en materia de corrupción y blanqueo de capitales.

Del mismo modo, el PROVEEDOR garantiza que ni él ni ninguno de los a él vinculados de los enumerados anteriormente, están incurso en situación de conflicto de interés con el AQUALIA y que se comprometen a respetar tanto la legislación en materia de anticorrupción como en materia de blanqueo de capitales que resulte de aplicación a la relación contractual con el AQUALIA en razón a su lugar de ejecución o el domicilio de los contratantes.

El PROVEEDOR se compromete, en todo caso, a asumir en su relación con el AQUALIA, y a hacer asumirlos a los a él vinculados ya mencionados, los diez principios del Pacto Mundial, promovido por Naciones Unidas y al que está adherido este Grupo (www.pactomundial.org), así como los derechos humanos y laborales fundamentales reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y los Convenios de la OIT.

El PROVEEDOR autoriza al AQUALIA y a FCC, grupo al que pertenece a AQUALIA, la realización de las auditorías periódicas que la compañía considere necesarias en relación con el cumplimiento de las obligaciones que resultan de la presente causa.

El incumplimiento del Código Ético y de Conducta, de la Política Anticorrupción o la incursión en situación de conflicto de interés así como la inobservancia de cualquiera de los principios del Pacto Mundial o la Declaración Universal de los Derechos Humanos o la Declaración de la OIT, podrá constituir justa causa de la terminación de la relación entre AQUALIA y el PROVEEDOR de forma unilateral y sin penalidad alguna para AQUALIA, pudiendo reclamar AQUALIA los daños y perjuicios que se le hayan causado.

AQUALIA. Pone a disposición del PROVEEDOR el canal ético (canaletico@fcc.es) a los efectos de cualquier comunicación relativa al Código Ético y de Conducta y Política Anticorrupción.

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Peric

Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CONTRATO No. AQLATAM-ALC-002-2022

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA



Código: AQLATAM-DTO-COR-01
Versión No. 1.1.

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el municipio de Cereté y el domicilio contractual es Cereté en el departamento de Córdoba.

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el Contratista.
4. Las garantías debidamente aprobadas.
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato.

En constancia se firma el presente contrato en Cereté a los once (11) días del mes de enero del año 2022

Por La Empresa.



JOSE RAMÓN DIEZCABALLERO
PASCUAL REPRESENTANTE LEGAL
AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P.

Por el contratista.



JOHN ANTONIO MARTÍNEZ AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTER 24 CERETÉ



ANGEL SAR CANEDA
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P.

Periodo de reporte:
Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CONTRATO DE OBRA

Periodo de reporte:
Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CONTRATO No AQLATAM-ALC-001-2022

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

 **aqualia**

Código AQLATAM-OTO-COR-01
Versión No. 1.1 Página 1 de 15

CONTRATO No. AQLATAM-ALC-001-2022

Entre **JOSE RAMÓN DIEZCABALLERO PASCUAL** identificado con cédula de extranjería No. 282497 como representante legal principal y **ANGEL SAR CANEDA** identificado con cédula de Extranjería No. 884579 en calidad de representante legal suplente de **AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P.**, sociedad constituida mediante Escritura Pública No.39 del 15 de enero de 2020 en la Notaría 10 de Bogotá D.C., inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 22 de enero de 2020 con el No. 02544602 del Libro IX del registro mercantil, identificada con NIT 901.362.452-7 (en adelante la "Empresa"), por una parte; y, por la otra, **JORGE IVAN ECHEVERRY SOTO** identificado con cédula de ciudadanía N° 1.067.838.399 De Cereté, Córdoba en calidad de representante legal del **CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ** identificado con NIT 901551201-6 (en adelante el "Contratista"), identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

- I. El 22 de octubre de 2021, se suscribió convenio 1072 de 2021, entre el ministerio de vivienda, ciudad y territorio, el municipio de Cereté- Córdoba y Aqualia Latinoamerica S.A E.S. P., para le ejecución del proyecto que tiene como objeto "Construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector N°4 etapa II en el Municipio de Cerete, departamento de córdoba"
- II. El 16 de noviembre de 2021, se realizó la publicación de la SCO-AQLATAM-ALC-023-2021 en la página web de la Empresa <https://www.aqualia.com.co/web/aqualia-colombia/obras-cordoba>.
- III. El 10 de diciembre de 2021, se realizó el cierre de presentación de ofertas físicas en las instalaciones de la Empresa.
- IV. El 21 de diciembre de 2021, se presentó el informe final de evaluación de los documentos del sobre No. 1
- V. El 22 de diciembre de 2021, se realizó la apertura del sobre No. 2
El 22 de diciembre de 2021, se publicó el acta de evaluación final del sobre No.2 y el proponente que La Empresa adjudicó el Contrato.

Con base en las anteriores consideraciones, La Empresa y el Contratista (individualmente la "Parte", conjuntamente las "Partes"), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 142 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas

Código MVCT CCE-EICP-GI-09
Versión No. 1

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CONTRATO No AQLATAM-ALC-001-2022			
OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"		Código Versión No.	AQLATAM-DTO-COR-01 Página 2 de 15
con el significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.			
CLÁUSULA 2. OBJETO El objeto del Contrato es CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR N.º 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.			
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. SCO- AQLATAM-ALC-023-2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato. El Contratista se obliga para con La Empresa a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. El Contratista y La Empresa contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.			
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de DOCE (12) MESES, contados a partir de la firma del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.			
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO El valor del Contrato es por la suma de DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS M/CTE (\$ 10.738.195.125) para el año de suscripción del contrato 2022.			
Código MVCT CCE-EICP-G-09 Versión No. 1			

Periodo de reporte:
Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CONTRATO No AQLATAM-ALC-001-2022			
OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"		Código	AQLATAM-DTO-COR-01
		Versión No.	1.1
		Página	3 de 15

El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagartenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

La Empresa no entregará anticipo y/o pago anticipado.

CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Número certificado disponibilidad presupuestal	Fecha certificado disponibilidad presupuestal	Valor certificado de disponibilidad presupuestal
320821 - Nación	Septiembre 13 de 2021	\$11.476.740.733
320521 - Nación	Septiembre 13 de 2021	\$229.534.815

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO

La Empresa efectuará al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AIU pactado.

Parágrafo 1. La Empresa realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al diez (10%) del valor total del contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción de La Empresa.

La Empresa no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Empresa hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Código MVCT CCE-EICP-GI-03
Versión No. 1

Periodo de reporte:
Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CONTRATO No AQLATAM-ALC-001-2022

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"



Código AQLATAM-OTO-COR-01

Versión No. 1.1 Página 4 de 15

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el pliego de condiciones y demás Documentos del Proceso, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al diez por ciento (10%), sin perjuicio de incluir un porcentaje superior que no supere el treinta por ciento (30%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5%, sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y características propias de la región, que no podrá superar el 30%) de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres.
2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.
5. Dar a conocer a La Empresa cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
6. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por La Empresa competente (cuando aplique intervenciones).
7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con La Empresa.
8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.
9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.
11. Informar a La Empresa cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.
12. Comunicarle a La Empresa cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.
13. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).
14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.
15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
16. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

Código MVCT CCE-ECIP-GI-09
Versión No. 1

Periodo de reporte:
Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1 Código AQLATAM-ALC-002-2022
---	---	--

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CONTRATO No AQLATAM-ALC-001-2022

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"



Código: AQLATAM-OTO-COR-01
Versión No. 1.1 Página 5 de 15

17. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los 10 días hábiles siguientes a la suscripción del contrato.

18. El Contratista declara y acepta que el diseño entregado por La Empresa ha sido analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el Contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por La **Empresa**.

CLÁUSULA 10. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato.

CLÁUSULA 11. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA

La Empresa está obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.
3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato.

CLÁUSULA 12. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados a La Empresa en la ejecución del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLÁUSULA 13. MULTAS

Incumplir la obligación de incluir mínimamente el diez por ciento (10%) o el porcentaje previsto por La Empresa que no supere el treinta por ciento (30%) de mano de obra no calificada de la región durante la ejecución del contrato, de conformidad con la obligación 1 de las "obligaciones generales del contratista", causará multas equivalentes a [1 SMMLV] por cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 1% del valor total del contrato.

Código MVCT: CCE-2019-G-03
Versión No. 1

Periodo de reporte:
Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CONTRATO No AQLATAM-ALC-001-2022	
OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"	Código AQLATAM-OTO-COR-01 Versión No. 1.1 Página 6 de 15

Se causarán multas equivalentes a [1 SMMVLV], por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a La Empresa. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato.

Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las siguientes multas:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionarlas garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula, de acuerdo con el contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.
3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al [0,2%] del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.
4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada.
5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.
6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada orden incumplida.
7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.
8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato.
9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a [1] salarios mínimos diarios o mensuales legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.

Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a La Empresa Contratante para descontar el valor de esta, la cual se tomará

Código MVCT OCE-DCP-GI-02
Versión No. 1

Periodo de reporte:
Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CONTRATO No AQLATAM-ALC-001-2022	
OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"	
Código Versión No.	AQLATAM-OTO-COR-01 1.1 Página 7 de 15

directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato.

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas.

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLÁUSULA 14. CLÁUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a La Empresa una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios.

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de La Empresa de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.

Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que La Empresa compense el valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de La Empresa ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del

Código MVCT CCE-EICP-GI-09
Versión No. 1

Periodo de reporte:
Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CONTRATO No AQLATAM-ALC-001-2022

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"



Código AQLATAM-DTO-COR-01
Versión No. 1.1 Página 8 de 15

contrato.

CLÁUSULA 15. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

CLÁUSULA 16. GARANTÍAS

16.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento en original a La Empresa dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de La Empresa. Esta garantía tendrá las siguientes características:

Característica	Condición
Clase	Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades es, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria.
Asegurado/beneficiario	AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P. identificada con NIT 901.362.452-7

Característica	Condición									
Amparos, vigencia y valores asegurados	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Amparo</th><th>Vigencia</th><th>Valor Asegurado</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento general</td><td>Hasta la liquidación del contrato</td><td>20% del valor del contrato</td></tr> <tr> <td>Pago de salario y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales</td><td>Plazo del contrato y tres (3) años más.</td><td>10% del valor del contrato</td></tr> </tbody> </table>	Amparo	Vigencia	Valor Asegurado	Cumplimiento general	Hasta la liquidación del contrato	20% del valor del contrato	Pago de salario y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	Plazo del contrato y tres (3) años más.	10% del valor del contrato
Amparo	Vigencia	Valor Asegurado								
Cumplimiento general	Hasta la liquidación del contrato	20% del valor del contrato								
Pago de salario y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	Plazo del contrato y tres (3) años más.	10% del valor del contrato								
condición de pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan del personal que el Contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato										

Código MVCT CCE-EICP-GI-03
Versión No. 1

Periodo de reporte:
Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CONTRATO No AQLATAM-ALC-001-2022			
OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"		Código	AQLATAM-OTO-COR-01
		Versión No.	1.1 Página 9 de 15
	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	Cinco (5) años contados a partir de la suscripción del acta de liquidación final	20% del valor del contrato
Tomador	Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.		
Información necesaria dentro de la póliza	- Número y año del contrato - Objeto del contrato - Firma del representante legal del Contratista - En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es \$14.980.420,20 aproximar a \$14.980.421		

El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe La Empresa, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA

El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un periodo de garantía de cinco (5) años contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que La Empresa le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto.

Código MVCT: CCE-ECIP-G-09
Versión No.: 1

Periodo de reporte:
Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CONTRATO No AQLATAM-ALC-001-2022

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

 Código AQLATAM-OTO-COR-01
Versión No. 1.1 Página 10 de 15

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, La Empresa podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el período de garantía.

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de La Empresa, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, La Empresa podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.

18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de La Empresa con las siguientes características:

Característica	Condición
Clase	Contrato de seguro contenido en una póliza
Asegurados	AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P. identificada con NIT 901.362.452-7
Tomador	Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documentose exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Valor	10 % del valor del contrato

Característica	Condición
Vigencia	Igual al periodo de ejecución del contrato.
Beneficiarios	Terceros afectados y AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P. identificada con NIT 901.362.452-7

Código MVCT CCE-EICP-GI-09
Versión No. 1

Periodo de reporte:
Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CONTRATO No AQLATAM-ALC-001-2022

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

 Código AQLATAM-DTO-COR-01
Versión No. 1.1 Página 11 de 15

Amparos	Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
Información necesaria dentro de la póliza	Número y año del contrato Objeto del contrato Firma del representante legal del Contratista En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es \$14.980.420,20 aproximar a \$14.980.421

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de La Empresa, dentro del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de la pérdida por La Empresa asegurada no serán admisibles.

El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

CLÁUSULA 17. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de La Empresa, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de La Empresa, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLÁUSULA 18. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA EMPRESA Y EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y La Empresa no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja

Código MVCT CCE-EICP-G-09
Versión No. 1

Periodo de reporte:
Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CONTRATO No AQLATAM-ALC-001-2022 OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"		
de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de La Empresa. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Empresa no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Empresa podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s).		Código AQLATAM-OTO-COR-01 Versión No. 1.1 Página 12 de 15
CLÁUSULA 19. CESIÓN El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo y expreso de La Empresa, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.		
CLÁUSULA 20. LIQUIDACIÓN El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será de cuatro (4) meses. Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato. Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún acuerdo, La Empresa procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, La Empresa podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por La Empresa con anterioridad a la liquidación.		
CLÁUSULA 21. CÓDIGO DE ÉTICA AQUALIA se ha dotado de una Política Anticorrupción basada en los principios de transparencia, honradez, imparcialidad y tolerancia cero frente a las actividades de soborno, fraude, financiación de actividades terroristas, blanqueo de capitales y en		Código MVCT CCE-ECIP-GI-03 Versión No. 1

Periodo de reporte:
Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CONTRATO No AQLATAM-ALC-001-2022

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"



Código
Versión No.

AQLATAM-OTD-COR-01
1.1 Página 13 de 15

general, contra cualquier manifestación de corrupción.

El PROVEEDOR declara conocer el contenido y alcance de dicha Política Anticorrupción, así como el del Código Ético y de Conducta del que se ha dotado igualmente AQUALIA, estando disponibles en la página web corporativa (www.aqualia.es). El PROVEEDOR lo acepta y se compromete a cumplirlo y hacerlo cumplir a sus empleados, Subcontratistas, agentes o terceros con los que mantenga algún tipo de relación jurídica en el marco de cualesquiera contratos suscritos con AQUALIA y mientras persista la relación jurídica con AQUALIA, adoptando cuantas medidas resulten razonables a estos efectos.

El PROVEEDOR acepta expresamente que, durante la ejecución del contrato con AQUALIA, no ofrecerá, prometerá o dará por sí o por persona interpuesta, dinero, objetos de valor o cualquiera otra dádiva o promesa a funcionario, autoridad pública o un tercero que pudiera constituir infracción de la normativa aplicable en materia de corrupción y blanqueo de capitales.

Del mismo modo, el PROVEEDOR garantiza que ni él ni ninguno de los a él vinculados de los enumerados anteriormente, están incurso en situación de conflicto de interés con el AQUALIA y que se comprometen a respetar tanto la legislación en materia de anticorrupción como en materia de blanqueo de capitales que resulte de aplicación a la relación contractual con el AQUALIA en razón a su lugar de ejecución o el domicilio de los contratantes.

El PROVEEDOR se compromete, en todo caso, a asumir en su relación con el AQUALIA, y a hacer asumirlos a los a él vinculados ya mencionados, los diez principios del Pacto Mundial, promovido por Naciones Unidas y al que está adherido este Grupo (www.pactomundial.org), así como los derechos humanos y laborales fundamentales reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y los Convenios de la OIT.

El PROVEEDOR autoriza al AQUALIA y a FCC, grupo al que pertenece a AQUALIA, la realización de las auditorías periódicas que la compañía considere necesarias en relación con el cumplimiento de las obligaciones que resultan de la presente causa.

El incumplimiento del Código Ético y de Conducta, de la Política Anticorrupción o la incursión en situación de conflicto de interés así como la inobservancia de cualquiera de los principios del Pacto Mundial o la Declaración Universal de los Derechos Humanos o la Declaración de la OIT, podrá constituir justa causa de la terminación de la relación entre AQUALIA y el PROVEEDOR de forma unilateral y sin penalidad alguna para AQUALIA, pudiendo reclamar AQUALIA los daños y perjuicios que se le hayan causado.

El AQUALIA pone a disposición del PROVEEDOR el canal ético (canaletico@fcc.es) a los efectos de cualquier comunicación relativa al Código Ético y de Conducta y Política Anticorrupción.

CLÁUSULA 22. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN

Código INVCT CCE-SICP-GI-03
Versión No. 1

Periodo de reporte:
Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CONTRATO No AQLATAM-ALC-001-2022

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"



aqualia

Código: AQLATAM-DTD-COR-01
Versión No. 1.1 Página 14 de 15

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLÁUSULA 23. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el municipio de San Antero y el domicilio contractual es Cereté en el departamento de Córdoba.

CLÁUSULA 24. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen los mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el Contratista.
4. Las garantías debidamente aprobadas.
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato.

En constancia se firma el presente contrato en Cereté a los once (11) días del mes de enero de 2022

Por La Empresa.



**JOSE RAMÓN DIEZCABALLERO
PASCUAL
REPRESENTANTE LEGAL
AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P.**

Por el contratista.



**JORGE IVAN ECHEVERRY SOTO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ**



**ANGEL SAR CANEDA
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P.**

Código MVCT: CCE-EICP-G2-09
Versión No. 1

Periodo de reporte:
Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

 CONSORCIO INTER 24	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

PÓLIZAS, ACTUALIZACIONES Y APROBACIÓN DE LAS MISMAS

SEGUROS DEL ESTADO S.A.																											
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL																											
DECRETO 1082 DE 2015																											
CIUDAD DE EXPEDICIÓN MONTERIA			SUCURSAL AGENCIA MONTERIA			COD.SUC 53		NO.POLIZA 53-44-101019672																			
FECHA EXPEDICIÓN DIA MES AÑO 02 02 2022		VIGENCIA DESDE DIA MES AÑO 31 01 2022		A LAS HORAS 00:00 03 03 2022		VIGENCIA HASTA DIA MES AÑO 28 02 2022		A LAS HORAS 23:59																			
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA																											
DATOS DEL TOMADOR/SANITIZADO																											
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO INTER 24 CERETE						IDENTIFICACIÓN NIT: 901.362.790-1																					
DIRECCIÓN: CL 22 D 16 99 OF 1						CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA		TELÉFONO: 3148304480																			
DATOS DEL ASEGURADO/BENEFICIARIO																											
ASEGURADO / BENEFICIARIO: AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P.						IDENTIFICACIÓN NIT: 901.362.462-7																					
DIRECCIÓN: CL 80 NRO. 11 - 42 SUR OF401						CIUDAD: BOGOTA, D.C. DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 7461626																			
ADICIONAL:																											
OBJETO DEL SEGURO																											
CON REFERENCIA A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ESTOS, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA ESTRA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y BASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO HOMOLOGO EN CADA AMPARO. SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA: BRINDAR EL USO DE LAS PRESTACIONES DEFINIDAS POR EL DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL ASEGURADO, REPRESENTA A: INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CORDOBA. CONTRATO No. AQLATAM-SUC-002-2022.																											
AMPAROS																											
RIESGO: INTERVENCIÓN																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>AMPARO</th> <th>VIGENCIA DESDE</th> <th>VIGENCIA HASTA</th> <th>VALOR ASEGURADO TOTAL</th> <th>VALOR ASEGURADO TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO</td> <td>31/01/2022</td> <td>01/07/2022</td> <td>\$2.47.769.125.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LABORALES Y OBLIGACIONES LABORALES</td> <td>31/01/2022</td> <td>01/07/2022</td> <td>\$73.834.348.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO TOTAL	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/01/2022	01/07/2022	\$2.47.769.125.00		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LABORALES Y OBLIGACIONES LABORALES	31/01/2022	01/07/2022	\$73.834.348.00				
AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO TOTAL																							
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/01/2022	01/07/2022	\$2.47.769.125.00																								
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LABORALES Y OBLIGACIONES LABORALES	31/01/2022	01/07/2022	\$73.834.348.00																								
ACELERACIONES																											
ACORDADO EL PRESENTE SEGURO EN REALIDAD TRÁMITE DE VIGENCIA DE SEGURO AL ACTA DE INICIO DE PRIMA DE SEGURO DEL 10/01/2022. QUE LAS OBLIGACIONES Y CONDICIONES DE VIGENCIA SIGAN VIGENTES.																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>VALOR PRIMA NETA</th> <th>GASTOS EXPEDICIÓN</th> <th>IVA</th> <th>TOTAL A PAGAR</th> <th>VALOR ASEGURADO TOTAL</th> <th>PLAN DE PAGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$ 441.500.000.00</td> <td>\$ 20.000.00</td> <td>\$ 30.184.00</td> <td>\$ 491.684.00</td> <td>\$ 295.416.243.25</td> <td>CONTADO</td> </tr> </tbody> </table>										VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO	\$ 441.500.000.00	\$ 20.000.00	\$ 30.184.00	\$ 491.684.00	\$ 295.416.243.25	CONTADO						
VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO																						
\$ 441.500.000.00	\$ 20.000.00	\$ 30.184.00	\$ 491.684.00	\$ 295.416.243.25	CONTADO																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ASEGURADO</th> <th colspan="3">DISTRIBUCIÓN COSEGURO</th> </tr> <tr> <th>NOMBRE</th> <th>CLAVE</th> <th>% PNT</th> <th>NOMBRE COMPAÑIA</th> <th>% PNT</th> <th>VALOR ASEGURADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MARTIN LUIS ARIZOLA OSORIO</td> <td>101014</td> <td>100.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										ASEGURADO			DISTRIBUCIÓN COSEGURO			NOMBRE	CLAVE	% PNT	NOMBRE COMPAÑIA	% PNT	VALOR ASEGURADO	MARTIN LUIS ARIZOLA OSORIO	101014	100.00			
ASEGURADO			DISTRIBUCIÓN COSEGURO																								
NOMBRE	CLAVE	% PNT	NOMBRE COMPAÑIA	% PNT	VALOR ASEGURADO																						
MARTIN LUIS ARIZOLA OSORIO	101014	100.00																									
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO. NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NOL.2 - 17 - TELÉFONO: 7812230 - MONTERIA																											
SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NOL.2 - 17 - TELÉFONO: 7812230 - MONTERIA																											
SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NOL.2 - 17 - TELÉFONO: 7812230 - MONTERIA																											

Periodo de reporte:
Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022


Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

SEGUROS DEL ESTADO S.A.		POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL																
MT.000.000.578-6		DECRETO 1082 DE 2015																
Ciudad de Expedición MONTERIA	SUCURSAL AGENCIA MONTERIA	COO.SUC 65	NO PÓLIZA 65-44-101919572															
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 02 02 2022	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 31 01 2022	A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 05 03 2022															
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA																		
DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO																		
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO INTER 24 CERETE		IDENTIFICACIÓN NIT: 901.861.795-1																
DIRECCIÓN: CL 22 D 16 96 OF 1		Ciudad: MONTERIA, CORDOBA	TELÉFONO: 3140304400															
DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO																		
ASEGURADO / BENEFICIARIO: AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P.		IDENTIFICACIÓN NIT: 901.362.452-7																
DIRECCIÓN: CL 80 NRO. 11 - 42 SUR OF 401		Ciudad: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 7401638															
ADICIONAL:																		
																		
PAGINA WEB		CORRESPONSALES BANCARIOS																
																		
Pagos con convenio *No aplica para transferencias																		
		Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445 Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189																
VALOR PRIMA NETA \$ ****.560.000.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****20.000.00	IVA \$ *****201.840.00	TOTAL A PAGAR \$ *****1.080.464.00															
VALOR ASSEGURADO TOTAL \$ *****295.410.240.25		PLAN DE PAGO CONTADO																
NOMBRE: CLAYTON NÚMERO: 1333004 EDAD: 100 - 00		NOMBRE COMPAÑIA: DISTRIBUCIÓN COMPAÑIA: VALOR ASSEGURADO:																
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIEREN ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LAS(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.																		
NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE MOTIVACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. 85 CALLE 28 NRO. 57 - TELÉFONO: 3312239 - MONTERIA																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">FORMA DE PAGO</th> </tr> <tr> <th>BANCO</th> <th>CHEQUE No.</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EFFECTIVO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CHEQUE</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL \$</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				FORMA DE PAGO			BANCO	CHEQUE No.	VALOR	EFFECTIVO			CHEQUE			TOTAL \$		
FORMA DE PAGO																		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR																
EFFECTIVO																		
CHEQUE																		
TOTAL \$																		
																		
REFERENCIA PAGO: 1101500001945-7																		
COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE																		

Periodo de reporte:
Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CIUDAD DE EXPEDICIÓN		SUCURSAL		COD.SUC		NO.POLIZA		ANEXO	
MONTERIA		AGENCIA MONTERIA		53		53-44-101019572		2	
FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO				
DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO	00:00	DÍA MES AÑO	00:00	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA				
02 02 2022	31 01 2022	00:00	03 03 2022	23:59					
DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO									
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO INTER 24 CERETE						IDENTIFICACIÓN: NIT: 901.583.796-1			
DIRECCIÓN: CL 22 D 16 99 OF 1						CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA		TELÉFONO: 3142354420	
DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO									
ASEGURADO / BENEFICIARIO: AGUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P.						IDENTIFICACIÓN: NIT: 901.382.452-7			
DIRECCIÓN: CL 30 NRO. 11 - 40 SUR OF 401						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 74011225	
ADICIONAL:									
TESTO SIGNATARIO:									
PARTICIPANTE: CONSORCIO - ORDEN TENDRAN : MONTE: CONSTRUCIONES CASALLERO E. & C. DEL CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA S.A.S.									
IDENTIFICACIÓN:		PARTICIPACIÓN:							
90023322-4		33.00							
90197322-5		79.00							
QUEDA EXPRESAMENTE ENTENDIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGURO DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.									
NOTA: SEGURO DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN.									
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGURO DEL ESTADO S.A. SE CALLE 22 NO. 17 - TELÉFONO: 7012336 - MONTERIA									
 53-44-101019572									
PARA AUTORIZACIÓN: Gabriela A. Duarte B. - Representante General									

Periodo de reporte:
Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA

Periodo de reporte:
Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



ACTA DE APROBACION DE POLIZAS

Considerando que el CONSORCIO CONSTRUEDES CERETE, identificado con NIT. 901.551.201-6, obrando en su calidad de CONTRATISTA, solicita aprobación de la PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES N° 4005754 y la POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL N° 4001149 a favor de AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P., que garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones a cargo del garantizado, originados en virtud de la ejecución del CONTRATO NRO. AQLATAM-ALC-001-2022 celebrado entre el CONSORCIO CONSTRUEDES CERETE Y AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P, y cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"; AQUALIA INTECH S.A. SUCURSAL EN COLOMBIA. Certifica que la garantía salvaguarda los intereses de la empresa y decide aprobar las Pólizas en mención, expedidas por la aseguradora HDI SEGUROS S.A. las cuales amparan las siguientes obligaciones:

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Pago de salarios, prestaciones sociales	11/01/2022	15/01/2026	1,073,819,512.50
Estabilidad/ calidad correcto funcionamiento	11/01/2022	11/01/2027	2,147,639,025.00
Cumplimiento	11/01/2022	15/05/2023	2,147,639,025.00
Responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento	11/01/2022	15/01/2023	1,073,819,513.00

Para constancia se firma en Cereté, el 15 de Febrero de 2022


MARIO ALBERTO CASTAÑO LOPEZ
 JEFE TÉCNICO CÓRDOBA
 AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P.

Periodo de reporte:
Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



HDI SEGUROS S.A.
 NIT 860.084.875-6

**POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL PERSONAL

REFERENCIA 010091032712-12	SUCURSAL TUNJA C.N.H 29	CERTIFICADO DE EXPEDICION	POLIZA No. 4001146	ANEXO No. 0
TOMADOR CONSORCIO CONSTRUIREMOS CERETE		CUANTO CERETÉ, CÓRDOBA	NT 901.551.201-6	
DIRECCION CL 47 NO. 1-40			TELEFONO 3157381975	
ASEGURADO CONSORCIO CONSTRUIREMOS CERETE			NT 901.551.201-6	
BENEFICIARIO TERCEROS AFECTADOS			NT 999.999.999-0	
FECHA DE EMISION (d/m/a)	VIGENCIA SEGURO DESDE LAS 24 HORAS (d/m/a) HASTA LAS 24 HORAS (d/m/a)		VIGENCIA ANEXO DESDE (d/m/a) HASTA (d/m/a)	
10 / 02 / 2022	11 / 01 / 2022 15 / 01 / 2023		11 / 01 / 2022 15 / 01 / 2023	
INTERMEDIARIO LEONOR & FIANZAS LTDA	CLAVE 4002451	% PARTICIPACION 100.00	COMPANIA COASEGURO CREDITO	% PARTICIPACION
INFORMACION DEL RIESGO				
ZONA: 1 DEPARTAMENTO: CORDOBA		CIUDAD: CERETE		
CORRECCION: MUNICIPIO DE CERETE		ACTIVIDAD: ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS		
DESCRIPCION	AMPEROS	SOMA ASEGURADA	LIMITE POR VIGENCIA	
DAÑO GENERAL	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE COMPLEJO	\$ 1,013,818,913.00	\$ 1,013,818,913.00	
TOTAL SUMA ASEGURADA: \$ 1,013,818,913.00 PRIMA NETA: \$ 2,347,473.00 FECHA SIGUIENTE PAGO PRIMA: 12 / 03 / 2022 CONCEPTO DE PAGO: CONTRATO CONTINGENTE PERIODO DE FACTURACION:				
PRIMA NETA: \$ 2,347,473.00 OTROS CONCEPTOS: \$ 0.00 GASTOS DE EMISION: \$ 0.00 IVA: \$ 0.00 PRIMA TOTAL: \$ 2,347,473.00		PRIMA PERIODO DE PAGO: \$ 2,347,473.00 OTROS CONCEPTOS: \$ 0.00 GASTOS DE EMISION: \$ 0.00 IVA: \$ 0.00 TOTAL A PAGAR: \$ 2,347,473.00		

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera para realizar negocios cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se denominará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, excepciones, reducciones y condiciones contenidos en la presente póliza a los asegurados a ella, contra los riesgos indicados y por los seguros adicionales contratados.

La presente póliza es el pago de la prima y, en caso de incumplimiento de una cualquiera de las condiciones de las cuales dependen, produce la terminación automática del contrato y dará derecho a la Compañía para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos ocasionados con ocasión de la expedición. El Tomador se constituye automáticamente en mora conforme a lo siguiente: si en la fecha límite de pago la prima devengada es menor que la prima devengada, la fecha de constitución en mora será el día siguiente a la fecha límite de pago; si en la fecha límite de pago la prima efectivamente pagada es igual o superior a la prima devengada, la fecha de constitución en mora será el día siguiente a aquel en que la prima pagada sea equivalente a la prima devengada.


DIRECCION PARA NOTIFICACIONES: CALLE 18 N. 11-23 LOCAL 11 EDIFICIO BANCO DEL ESTADO

FIRMA AUTORIZADA

BANCOS	ALICERCIOS	CONSEJEROS	INTERNET
BANCO DE OCCIDENTE	ESTO	EFECTIVO / SERVICIO	VIA BALOTO
BANCO CIBIA	ESTRATAS	GENERAL	CONVENIO 11022
COLOMBIA	LEY	CONVENIO 11022	CONVENIO 11022
CAJAM	CAJAM	CAJAM	CAJAM

DEBITO AUTOMATICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA. ENVIE SUS DATOS BANCARIOS Y NUMERO DE POLIZA A: DEBITO@HDI.COM.CO

CONVENIO	VALOR DEL CHEQUE	VALOR EFECTIVO	TOTAL
			\$ 3,247,473.00



HDI SEGUROS S.A.
 NIT 860.084.875-6



CLIENTE

Periodo de reporte:
Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba


**POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PERSONAL

SUCURSAL	CERTIFICADO DE	POLIZA No.	ANEXO No.
TUNJA C.N.H 29	EXPEDICION	4001146	0
TOMADOR CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE		NIT 901.551.201-6	
DIRECCION CL 47 No. 6-46	Ciudad CERETÉ, CÓRDOBA	TELÉFONO 3157381975	
ASEGURADO CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE		NIT 901.551.201-6	
BENEFICIARIO TERCEROS AFECTADOS		NIT 999.999.999-0	

TEXTO DE LA POLIZA

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO EXTRAJUDICIAL No. 6005756

ASUMIR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ACORDE CON EL DECRETO 1083 DE 2019, POR DAÑOS Y/O PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES QUE SE OCASIONEN COMO CONSECUENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL BND. AQLATAM-ALC-001-2022 CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CORDOBA".

TOMADOR/AFIANZADO: CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ NIT. 901.551.201-6

INTERESADO POR:
ENRIQUE CARLOS MARCHIL CORRALLO, CC-78.094.307, PARTICIPACION DEL 99%
ARMADA CONSTRUCCIONES S.A.S, NIT. 901.734.884-9 PARTICIPACION DEL 1%
S/LEGAL: JORGE IVAN ESCOBAR SOTO S.C. S.067.898.399

TOMADOR/AFIANZADO: CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ NIT. 901.551.201-6
ASEGURADOR: AGUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P. NIT. 901.362.452-7 Y CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ NIT. 901.551.201-6
BENEFICIARIO: AGUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P. NIT. 901.362.452-7 Y TERCEROS AFECTADOS

FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO

CLIENTE

Carretera Pa. No. 70-11 / Páez A.A. / Páez (Cauca) / Nariño Bogotá S.C. - Colombia Teléfonos (01) 4488888

Periodo de reporte:
Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba


HDI SEGUROS S.A.
 NIT 860.004.875-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
A FAVOR ENTIDADES ESTATALES

SUCURSAL	TUNJA C.N.H 29	CERTIFICADO DE	EXPEDICIÓN	POLIZA No.	4005754	ANEXO No.	0
AVANZADO	CONSORCIO CONSTRUIREMOS CERETE			NT	901.551.201-8		
DIRECCIÓN	CL 87 No. 8-40	Ciudad	CERETE, CORDOBA	TELEFONO	3157381975		
ASEGURADO	AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P.			NT	901.382.452-7		
BENEFICIARIO	AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P.			NT	901.382.452-7		

TEXTO DE LA POLIZA
 GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL GARANTIZADO, ORDINADOS EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO NRO. AQLATAM-ALC-001-2022 CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".
 TOMADOR/AFIANZADO: CONSORCIO CONSTRUIREMOS CERETÉ
 INTERESADO POR:
 EDINO CARLOS BARRIOS CUBILLOS, CC.79.334.307, PARTICIPACION DEL 50%
 BARRIOS CONSTRUCCIONES S.A.S., NIT.901.234.684-5 PARTICIPACION DEL 10%
 R/LEGAL: JORGE IVAN SANCHEZ SOTO C.C. 1.047.838.299
 LA VERACIDAD DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (5) AÑOS; SE AJUSTARÁ A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DE LA OBRA
 FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO

 Verifique la validez de la póliza en nuestras líneas de atención: nacional 01 8000 129 728, Bogotá 601 307 8320 opción 4/2, celular 9304, o través de WhatsApp 316 834 9339. Obteaga la certificación en <https://www.hdi.com.co/webconsulta_pol_cumplimiento/>

CLIENTE
 Cerete Ta. No. 79 13 Pae S.A.S (P.O.Box) 876478 Bogotá D.C. - Colombia Teléfono (876) 3488888

Periodo de reporte:
Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

ACTAS SUSCRITAS DE OBRA

Periodo de reporte:
Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

ACTA DE INICIO INTERVENTORIA



ACTA DE INICIO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	002-2022
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
LOCALIZACION:	MUNICIPIO DE CERETÉ
PLAZO:	TRECE (13) MESES
VALOR INICIAL:	\$738.545.608,13
ANTICIPO:	N/A
CONTRATANTE:	AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P.
NIT:	901.362.452-7
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ
NIT:	901.553.798-1

En el Municipio de Cereté, a los treinta y un (31) días del mes de enero del año 2022, se reunieron las siguientes personas: **JHON ANTONIO MARTINEZ AGUILAR** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.067.866.581 de Montería obrando en representación legal del **CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ**, en calidad de contratista y **ANDRÉS FELIPE SEPÚLVEDA GUARÍN**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.498.951 de Tuluá, Director técnico Córdoba obrando en representación de **AQUALIA LATINOAMERICA S.A E.S.P** en calidad de contratante; para dejar constancia por medio de la presente acta que en la fecha señalada se dio inicio real a las actividades concernientes al contrato cuyo objeto es la **"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA."**

Calle 39 No. 15 – 60 Barrio Venus – Cereté
Córdoba, PBX: (4) 764 16 02,
aqualatsaes@gmail.com

Periodo de reporte:
Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Las partes acordaron lo siguiente: que el Contratista dará cumplimiento total a lo estipulado en el CONTRATO DE INTERVENTORIA No **002-2022**

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron, el día 31 de enero del año 2022.


JHON ANTONIO MARTINEZ AGUILAR
 Representante Legal
 CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ


**ANDRÉS FELIPE SEPÚLVEDA
GUARÍN**
 Director Técnico Córdoba
 AQUALIA LATINOAMERICA S.A
 E.S.P

Calle 39 No. 15 – 60 Barrio Venus – Cereté
 Córdoba, PBX: (4) 764 16 02,
 aqualatsaesp@gmail.com

Periodo de reporte:
 Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

REGISTRO FOTOGRAFICO

Periodo de reporte:
Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Instalación de la valla



Levantamiento topográfico

FIRMAS	
JOHN ANTONIO MARTINEZ AGUILAR	ANDRES FELIPE SEPULVEDA GUARIN
REPRESENTANTE LEGAL	SUPERVISOR
ELABORÓ	REVISÓ

Periodo de reporte:
Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

OFICIOS/ DOCUMENTOS

Periodo de reporte:
Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

Montería, 09 de marzo de 2022

OFIC-INTERZ4-002

Señores:

AQUALIA LATINOAMERICA

Oficina Principal

Calle 39 # 15-60 barrio venus

Cerete - Córdoba.

Ref. Contrato No. AQLATAM-ALC-001-2022 Cuyo Objeto es: "CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACION DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA I EN EL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

Asunto: Solicitud de Diseño definitivo

Cordial saludo,

Por medio de la presente, de manera atenta oportuna, me dirijo a usted con el fin solicitarles el diseño definitivo del proyecto en la referencia, todo esto con el finde que el contratista Consorcio Consturedes Cerete de inicio a las actividades sociales del proyecto. (inicio Actas de vecindad)

Se hace formal la solicitud dado nos notificaron que tenemos visita de supervisión para hacer seguimiento al inicio de las obras en cuestión.

Quedo atento a sus recomendaciones y comentarios.

Cordialmente,



JOHN ANTONIO MARTINEZ AGUILAR

RL CONSORCIO INTER Z4 CERETE

NIT: 901553798-1

CONSORCIO INTER Z4 CERETE
Calle 22D # 16-99 Oficina 01 – Cel. – 3146304480
conintercer@gmail.com
Montería – Córdoba

Periodo de reporte:

Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Montería, febrero 22 de 2022

OFI-INT-CERZ4-001

Señores:

CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ
Carrera 6 # 65-24 Oficina 301 montería – Córdoba – Cel. – 3016845507
Consortioconstruedescerete@gmail.com

Ref: Contrato No AQLATAM-ALC-001-2022 Cuyo Objeto es: "CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACION DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

Asunto: Respuesta OFIC-ALC-CCC-002 "Radicado Solicitud de medidas exactas y ubicación de vallas informativas del proyecto".

Cordial saludo,

Dando respuesta a la solicitud realizada el 16 de febrero de 2022, a través del oficio OFIC-ALC-CCC-002 "Por medio de la presente, de manera atenta oportuna, me dirijo a usted con el fin de solicitar la información de las medidas exactas, y su vez la información con la cual debe ir la valla del proyecto en mención. ". Nos permitimos responder que en horas de la mañana del día 22 de febrero del presente año se hace entrega de la información solicitada.

1. Dimensiones : 6 metros de ancho por 2,8 metros de alto.

2.

INFORMACION PARA VALLA DEL PROYECTO:		Foto
MUNICIPIO	CERETÉ	
Nombre del proyecto		
Financiador		
Ejecutor		
Contratista		
Interventor		
Plazo		
Población beneficiada		

Calle 22d #16 - 99 Barrio-Pasatiempo
3146304480
Montería-Córdoba
conintercer@gmail.com
om

Periodo de reporte:
Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022


	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Agradecemos de antemano la atención prestada y quedamos atentos a cualquier información.

Atentamente,



JOHN ANTONIO MARTÍNEZ AGUILAR
Representante Legal
CONSORCIO INTER 24

Calle 22d #16 - 99 Barrio-Pasatiempo
3146304480
Montería-Córdoba
conintercer@gmail.c
om

Periodo de reporte:
Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ

Cereté, Febrero 15 de 2021

Señores

CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ

R.L. JORGE IVAN ECHEVERRY SOTO

Tel: 301 6845507

consorcioconstruedescerete@gmail.com

Cereté- Córdoba

Asunto: SOLICITUD DE DOCUMENTACION Y CITACION A COMITÉ.

Cordial saludo

Mediante el presente, con base a la solicitud realizada por AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P., me permito solicitar el Manual de seguridad e higiene industrial, Cronograma de obras y Hojas de vida del Personal requerido en obra, a fin de dar cumplimiento a lo estipulado en el contrato, además, recordamos que entre las obligaciones contractuales, se encuentra la presentación del plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018, el cual debía presentarse en los 10 días hábiles siguientes a la suscripción del contrato; a la fecha no hemos recibido dicho documento, por cual solicitamos comedidamente se haga llegar lo antes posible. Por otra parte, extendiendo la invitación a un comité técnico que se realizará en la empresa AQUALIA, el día viernes 25 de febrero del presente año a las 10:00am, a fin de resolver inquietudes que puedan existir a cerca de los trabajos a realizar y conocer su plan de trabajo, agradezco la confirmación a esta importante reunión y poder dar inicio a las actividades que contempla el proyecto.

Atentamente,

JHON ANTONIO MARTINEZ AGUILAR

R.L. CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ

Periodo de reporte:

Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ

Cereté, Febrero 02 de 2021

Doctor (a):
AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P.
Calle 39 N° 15- 60 Barrio Venus – Cereté.

Asunto: ENTREGA Y SOLICITUD DE APROBACION DE POLIZA

Cordial saludo

Mediante el presente me permito remitir la póliza de seguro de cumplimiento N° 53-44-101019572, anexo 2 conforme al acta de inicio del contrato de interventoría N° 002-2022, cuyo objeto es realizar la INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACION DE COBERTURA DEL SECTOR N°4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA; solicito comedidamente su aprobación

Se anexa la póliza en referencia.

Atentamente,



JHON ANTONIO MARTÍNEZ AGUILAR
R.L. CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ

Periodo de reporte:
Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

BITÁCORA EN OBRA

Periodo de reporte:
Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

1 Febrero 2022
Martes.

Actividades:

Antes de Comenzar con la obra se realiza un recorrido con el fin de hacer un reconocimiento de las condiciones del terreno. El día de hoy se realiza dicho recorrido empezando por el barrio las palmas.

Clima: Soleado

Personal: topografos.

Horario: 7 am - 5 pm.

Gaspar C.

Residente Interventoria

2 Febrero 2022
Miércoles

Actividades:

Se sigue haciendo recorrido por el barrio las palmas.

Clima: Soleado.

Horario: 7 am - 5 pm

Gaspar C.

Residente Interventoria

Periodo de reporte:

Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

3 de febrero 2022. Jueves. Actividades: Se continúa haciendo recorreo en el barrio las palmas etapa 2. Clima: Soleado Horario: 7 am a 5 pm <i>Guadalupe Carril</i> Residente Interventoría	4 febrero 2022. Viernes Actividades: Se realiza actividades de recorreo en el mismo sector de las palmas 3. Clima: Soleado Horario: 7 am - 5 pm <i>Guadalupe Carril</i> Residente Interventoría
--	---

Periodo de reporte:
Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

5 febrero 2022
Sábado

Actividades:

→ las actividades del día de hoy
se realizaron hasta medio día
en el bano los pulpos 3

Clima: Nublado

Horario: 7 am - 12 pm.


Presidente Interventoría.


7 febrero 2022.
Lunes

Actividades:

Para el día de hoy se siguió
haciendo el recorrido por los
bano ceravos, el cañito.

Clima: Soleado

Horario: 7 am - 12 pm.


Presidente Interventoría.

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

8 febrero 2022 Martes: Actividades: Se sigue recolectando en el barrio el caño. Clima: Soleado Horario: 5 pm - 7 Am. <i>Andrés Camil</i> Presidente interventoría	9 febrero 2022 Miércoles Las actividades de recolección se ven un poco afectadas por los personas de la zona. De igual forma se sigue haciendo reconocimiento del terreno. Clima: soleado Horario: 7 am - 5 pm <i>Andrés Camil</i> Presidente de Interventoría.
--	---

Periodo de reporte:
Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

10 Febrero 2022.
Jueves:

Actividades:

Se decide lugar para instalación de valla publicitaria, que se hará el día de mañana.

Clima: Soleado

Horario: 7 am - 5 pm

Geidia Casil.
Presidente Interventoría

11 Febrero 2022
Viernes.

Actividades:

Se instala valla publicitaria a la entrada del barrio las palmas, basada esta en una estructura muy resistente.

Clima: Soleado

Horario: 7 am - 5 pm.

Geidia Casil.
Presidente Interventoría

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

12 Febrero 2022. Sábado Actividades: Se hace reunión a la villa instalada y efectivamente esta en optimo estado. Se sigue haciendo reomolo en el Bama oro blanco. Clima: Soleado Horario: 12 pm - 7 am. <i>Jaider Cansil</i> Presidente Interventoria	14 Febrero 2022 Lunes. Actividades Para el día de hoy se realiza el acta de inicio para el concurso construcciones, con ellos se revisara la localizacion y el replanteo. Clima: Soleado. Horario = 7 am - 5 pm. <i>Jaider Cansil</i> Presidente de Interventoria
--	--

Periodo de reporte:
Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

15 febrero 2022
Martes

Actividades:

Se realizan actividades de localización y replanteo con ayuda de equipo topográficos.

Clima: nublado

Horario: 7 am - 5 pm

personal: topografos

Jaedra Cuel

Presidente Interventoría

16 febrero 2022
Miércoles

Actividades

Se realiza la verificación de información entregada en el plano, y los directivos entregados por la entidad contratante.

Clima: Soleado

Horario: 7 am - 5 pm.

personal: topografos

Jaedra Cuel

Presidente Interventoría

Periodo de reporte:

Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

17 febrero 2022. Jueves. Actividades: Se sigue haciendo la localización de la traza de los puentes 2. Clima: Soleado Horario: 7 am - 5 pm Personal: Topógrafos <i>Claudio Caral</i> Presidente Interventoría	18 febrero 2022. Viernes. Actividades: Se sigue haciendo replanteo y localización en el Barro los palmas 3 Clima: soleado Horario: 7 am - 5 pm <i>Claudio Caral</i> Presidente Interventoría
---	---

Periodo de reporte:
Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

19 Febrero 2022.

Sábado

Actividades:

Se verificó la información según la
boca a intervenir en el Bomo los
Palms 3

Clima: Soleado

Horario: 7 am - 12 pm.

Claudia Casil
Presidente Interventoría

21 Febrero 2022.
Lunes.

Actividades:

Se realizó localizar y marcar
en la boca para realizar un
trazado efectivo a la hora de
instalar tuberías

Clima: Soleado

Horario: 7 am - 5 pm.

Claudia Casil^u
Presidente de
Interventoría

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

22 Febrero 2022 Martes Actividades: Con el equipo topográfico se realizaron el trabajo para el punto nublado. Clima: Soleado Horario: 7 am - 5 pm <i>Clara Carril</i> Presidente Interventoría	23 Febrero 2022 Miércoles Actividades: Hoy hacemos la localización para el punto Cilla Celina, el cual se complica un poco por la inseguridad de la zona. Clima: Soleado Horario: 7 am - 5 pm <i>Clara Carril</i> Presidente Interventoría
---	---

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

24 febrero 2022 jueves Actividades: Se continua haciendo la actividad de localización en el Barrio villa Celina. Clima: Soleado Horario: 7 Am - 5pm <i>Claudia Casil</i> Residente Interventoría	25 febrero 2022 Viernes Actividad: Se continua haciendo el reamdo de la localización en el Barrio villa Celina. Clima: Soleado Horario: 7 Am - 5pm. <i>Claudia Casil</i> Residente Interventoría
---	---

Periodo de reporte:
Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

	Informe mensual de avance de obra No 01 28 de febrero 2022	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

26 de Febrero 2022. Sábado. Actividades Se Continúa haciendo el replanteo en la ultima calle del barrio villa celina. Clima: Soleado. Humo : 7 am - 12 pm Fader C. Presidente Interventoría	28 de Febrero 2022 Lunes: Actividades: Se permitio la realizacion de replanteo y localizacion para continuar a realizar los actos de vecinalidad el dia de Managua. Clima: lluvioso Managua : 7 am - 5 pm Fader C. Presidente Interventoría
---	---

Periodo de reporte:
Del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022