

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

## **INFORME DE INTERVENTORIA No 2**

### **Periodo de reporte**

**1 marzo 2022 – 31 de marzo 2022**

### **Objetivo del contrato**

**INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA**

**Contrato No: AQLATAM-ALC-002-2022**

### **Entidad contratante:**

**AQUALIA LATINOAMERICA S.A.E.S.P**

**Calle: 22D 16 99 OF 01**

**E-mail: [conintercer@gmail.com](mailto:conintercer@gmail.com)**

Periodo de reporte:

Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

## TABLA DE CONTENIDO

|                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| INTRODUCCION .....                                                                 | 4  |
| 1. CAPITULO I. GENERALIDADES.....                                                  | 5  |
| 1.1. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.....                                                 | 6  |
| 2. CAPITULO II. ASPECTOS CONTRAACTURALES Y LEGALES .....                           | 7  |
| 3. CAPITULO III. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS .....                      | 8  |
| 3.1. PAGOS EFECTUADOS.....                                                         | 8  |
| 3.1.1. ANTICIPOS .....                                                             | 8  |
| 3.2. FACTURACION MENSUAL.....                                                      | 8  |
| 3.2.1. EXTRACTOS DE AVANCE FINANCIERO .....                                        | 8  |
| 3.2.2. EXTRACTOS Y CUENTAS DEL PROYECTO.....                                       | 8  |
| 3.2.3. RELACION DE GASTOS .....                                                    | 8  |
| 3.3. POLIZAS DE LOS CONTRATOS Y EXTRACTOS DE LAS<br>VIGENCIAS DE LAS MISMAS.....   | 8  |
| 3.3.1. CONTRATO DE OBRA .....                                                      | 8  |
| 3.3.2. DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA .....                                         | 10 |
| 4. CAPITULO IV: AVANCE GENERAL DEL PROYECTO .....                                  | 12 |
| 4.1. CONTROLES DE EJECUCION DE LA OBRA .....                                       | 12 |
| 4.2. CANTIDADES EJECUTADAS .....                                                   | 13 |
| 4.3. BALANCE DE EJECUCION DE OBRAS (AVANCE FISICO VS<br>AVANCE FINANCIERO) .....   | 18 |
| 4.4. MODIFICACION DEL PROYECTO .....                                               | 18 |
| 4.4.1. EN CANTIDADES .....                                                         | 18 |
| 4.4.2. EN PRECIOS UNITARIOS .....                                                  | 19 |
| 4.5. PERSONAL, EQUIPO Y ADMISTRACION UTILIZADO POR EL<br>CONTRATISTA EN OBRAS..... | 19 |
| 4.5.1. PERSONAL.....                                                               | 19 |
| 4.6. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORIA .....                             | 20 |

Periodo de reporte:

Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

|        |                                                                                                                                                      |    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.6.1. | ACTIVIDADES TECNICAS .....                                                                                                                           | 20 |
| 4.6.2. | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS .....                                                                                                                    | 20 |
| 4.6.3. | ACTIVIDADES FINANCIERA.....                                                                                                                          | 20 |
| 5.     | CAPITULO V: ASPECTOS TECNICOS .....                                                                                                                  | 21 |
| 5.1.   | MODIFICACIONES .....                                                                                                                                 | 21 |
| 5.2.   | PROBLEMAS Y SOLUCIONES ADOPTADAS .....                                                                                                               | 21 |
| 6.     | CAPITULO VI: CONTROL DE CALIDAD .....                                                                                                                | 22 |
| 6.1.   | ENSAYOS DE LABORATORIO.....                                                                                                                          | 22 |
| 6.2.   | RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO, ANALISIS Y<br>CONCLUSIONES CORRESPONDIENTES Y DEMAS INFORMACION<br>RELACIONADA CON LA CALIDAD DE OBRA..... | 22 |
| 7.     | ASPECTOS VARIOS .....                                                                                                                                | 23 |
| 7.1.   | REGISTRO FOTOGRAFIO.....                                                                                                                             | 23 |
| 7.2.   | ACTAS, OFICIOS, COMUNICACIONES Y DEMAS<br>REQUERIMIENTOS .....                                                                                       | 23 |
| 8.     | CAPITULO IX: ASPECTOS AMBIENTALES.....                                                                                                               | 24 |
| 9.     | CAPITULO X: ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                                                              | 26 |
| 10.    | CAPITULO XI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .....                                                                                                    | 27 |
| 11.    | ANEXOS .....                                                                                                                                         | 29 |

Periodo de reporte:

Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

## **INTRODUCCION**

Este informe presenta las actividades realizadas en el período de reporte indicado, del Contrato de Obra No: Contrato No: AQLATAM-ALC-002-2022 cuyo objeto es: La ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba.

El informe entrega una visión de las obras, así como las dificultades presentadas, incluyendo componentes técnicos, administrativos, financieros, legales y ambientales de los trabajos ejecutados, la documentación de los cambios, las inversiones realizadas, los recursos de personal (incluyendo los empleos directos e indirectos), los equipos utilizados y todos los demás aspectos que permiten el adecuado seguimiento y control de las obras.

El informe entrega los indicadores, conclusiones y recomendaciones de la interventoría y/o supervisión, para lograr el alcance del contrato, y para atender los eventos imprevistos que hayan podido afectar la normal ejecución de la obra en el plazo determinado, de manera que mitiguen las implicaciones de tales eventos.

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

## 1. CAPITULO I. GENERALIDADES

### DATOS DEL CONTRATO DE OBRA

|                                  |                                                                                                                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Número del contrato</b>       | AQLATAM-ALC-001-2022                                                                                                                           |
| <b>objeto del contrato</b>       | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR N.º 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA |
| <b>Valor</b>                     | \$10.738.195.125                                                                                                                               |
| <b>contratante</b>               | AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S. P                                                                                                              |
| <b>contratista</b>               | CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ                                                                                                                  |
| <b>Representante legal</b>       | JORGE IVAN ECHEVERRY SOTO                                                                                                                      |
| <b>Fecha de suscripción</b>      | 11 de enero de 2022                                                                                                                            |
| <b>Fecha de inicio</b>           | 14 de febrero de 2022                                                                                                                          |
| <b>Plazo</b>                     | 12 meses                                                                                                                                       |
| <b>Fecha final inicial</b>       | 14 de febrero de 2023                                                                                                                          |
| <b>Prorroga No.1</b>             | No aplica                                                                                                                                      |
| <b>Nueva fecha final</b>         | No aplica                                                                                                                                      |
| <b>Localización de las obras</b> | Sector No 4 municipio de cerete Córdoba                                                                                                        |

Periodo de reporte:  
Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Alcance del contrato</b> | El contratista, deberá desarrollar el objeto del contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación No AQLATAM-ALC-001-2022, los cuales hacen parte integral del presente contrato. |
| <b>Estado actual</b>        | En ejecución                                                                                                                                                                                                                                                         |

### 1.1. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO

El Municipio de Cereté se ubica en la cuenca hidrográfica del Río Sinú, en la zona denominada Medio Sinú, lo que contribuye a la fertilidad de sus suelos, y al desarrollo de la agroindustria. Por su ubicación se constituye como epicentro de intercomunicaciones y centro de interconexión vial de la Troncal de Occidente, a escasos 18 kilómetros de la capital del Departamento de Córdoba, la ciudad de Montería.



El proyecto se llevará a cabo en el sector 4 etapa II del municipio, con esta intervención a las redes de alcantarillado de este sector, se logrará disminuir los reboses y realizar un manejo adecuado de las aguas residuales mejorando las condiciones de salubridad de las familias de este municipio.

Periodo de reporte:  
Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

## **2. CAPITULO II. ASPECTOS CONTRAACTURALES Y LEGALES**

Se adjuntan los contratos de obra y de interventoría y demás suscritos en el desarrollo del proyecto.

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

### **3. CAPITULO III. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**

#### **3.1. PAGOS EFECTUADOS**

##### **3.1.1. ANTICIPOS**

El contrato de obra No. AQLATAM-ALC-001-2022 que tiene por objetivo "LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA". No cuenta contra actualmente con anticipo

#### **3.2. FACTURACION MENSUAL**

No aplica para este periodo

##### **3.2.1. EXTRACTOS DE AVANCE FINANCIERO**

No aplica para este periodo

##### **3.2.2. EXTRACTOS Y CUENTAS DEL PROYECTO**

No aplica para este periodo

##### **3.2.3. RELACION DE GASTOS**

No aplica para este periodo

#### **3.3. POLIZAS DE LOS CONTRATOS Y EXTRACTOS DE LAS VIGENCIAS DE LAS MISMAS.**

##### **3.3.1. CONTRATO DE OBRA**

EL CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE, contratista del proyecto que tiene por objeto "LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA". Tiene al día todas las garantías requeridas acorde a o exigido en los pliegos de condiciones, esto es:

| <b>AMPARO</b> | <b>VIGENCIA</b> |  | <b>VIGENTE</b> | <b>VALOR</b> |
|---------------|-----------------|--|----------------|--------------|
|---------------|-----------------|--|----------------|--------------|

Periodo de reporte:

Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022



|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   | <b>VALOR<br/>ASEGURADO</b>                | <b>si</b> | <b>no</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniario que se imponga                                                        | Hasta la liquidación del contrato                                                                                                                                                 | 20% del valor del contrato                | x         |           | \$2.147.819.512 |
| Buen manejo del anticipo                                                                                                                                       | Hasta la liquidación del contrato                                                                                                                                                 | 100% del valor del contrato               |           |           |                 |
| Devolución del pago anticipado                                                                                                                                 | Hasta la liquidación del contrato o hasta que la entidad verifique el cumplimiento de todas las actividades o de la entrega de todos los bienes o servicios asociados al anticipo | 100% del monto pagado de forma anticipada |           |           |                 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la | Plazo del contrato                                                                                                                                                                | 100% del valor del contrato               | x         |           | \$1.073.819.512 |

Periodo de reporte:  
Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

|                                                                          |                                                                              |                            |   |  |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|--|-----------------|
| ejecución del contrato.                                                  |                                                                              |                            |   |  |                 |
| Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción. | Cinco años contando a partir de la suscripción del acta de liquidación final | 20% del valor del contrato | x |  | \$2.147.639.025 |

### 3.3.2.DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

EL CONSORCIO INTER Z4 contratista de la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA". También tiene al día todas las garantías requeridas acorde a lo exigido en los pliegos de condiciones, esto es:

| AMPARO                                                                                                  | VIGENCIA                          | VALOR<br>ASEGURAD<br>O      | CUMPL<br>E |    | VALOR            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------|----|------------------|
|                                                                                                         |                                   |                             | si         | no |                  |
| Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniario que se imponga | Hasta la liquidación del contrato | 20% del valor del contrato  | X          |    | \$147.709.121.63 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo                                                           | Hasta la liquidación del contrato | 100% del valor del contrato |            |    |                  |

Periodo de reporte:  
Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |                                           |   |  |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---|--|-----------------|
| Devolución del pago anticipado                                                                                                                                                         | Hasta la liquidación del contrato o hasta que la entidad verifique el cumplimiento de todas las actividades o de la entrega de todos los bienes o servicios asociados al anticipo | 100% del monto pagado de forma anticipada |   |  |                 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato. | Plazo del contrato                                                                                                                                                                | 10% del valor del contrato                | X |  | \$73.854.560.81 |
| calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción.                                                                                                                             | Plazo de contrato y seis meses mas                                                                                                                                                | 10% del valor del contrato                | X |  | \$73.854.560.81 |

Periodo de reporte:  
Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

#### **4. CAPITULO IV: AVANCE GENERAL DEL PROYECTO**

##### **4.1. CONTROLES DE EJECUCION DE LA OBRA**

| <b>ITEM</b> | <b>DESCRIPCION</b>                                    | <b>DESCRIPCION DE LAS TAREAS ASIGNADAS</b> |
|-------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2           | Actividades preliminares                              | Se realizo localización y replanteo.       |
| 3           | Excavaciones                                          |                                            |
| 4           | Demoliciones                                          |                                            |
| 5           | Entibados                                             |                                            |
| 6           | Retiro y disposición de material                      |                                            |
| 7           | Rellenos                                              |                                            |
| 8           | Redes de alcantarillado                               |                                            |
| 8 01        | Instalación y suministro de tubería de alcantarillado |                                            |
| 8 01 01     | Instalación de tubería flexible de alcantarillado     |                                            |
| 9           | Pozos de inspección y cámara de caída                 |                                            |
| 9 01        | Pozos de inspección                                   |                                            |
| 9 01 01     | Elementos pozo de inspección contruidos en sitio      |                                            |
| 10          | Domiciliarias de alcantarillado                       |                                            |
| 10 01       | Instalaciones domiciliarias                           |                                            |
| 10 02       | Suministro accesorios domiciliarias                   |                                            |
| 10 02 01    | Suministro e Instalación Yee PVC                      |                                            |
| 10 02 03    | Suministro de codo PVC                                |                                            |
| 10 03       | Caja de inspección domiciliaria                       |                                            |
| 12          | Intervención de espacio publico                       |                                            |
| 12 01       | Pavimentos                                            |                                            |
| 12 01 01    | Construcción de pavimentos flexible                   |                                            |
| 12 01 02    | Construcción de pavimento rígido                      |                                            |
| 12 02       | Construcción de andenes                               |                                            |
| 12 03       | Construcción de sardinel                              |                                            |

Periodo de reporte:

Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

|       |                                       |  |
|-------|---------------------------------------|--|
| 13    | Instalación y suministro de concretos |  |
| 13 02 | Suministro de concretos               |  |
| 17    | Instalación tubería sin zanja         |  |

### Actividades preliminares:

Durante este periodo, se realizaron actividades predestinadas a la gestión social con la comunidad a fin de brindarles información sobre el proyecto, dentro de estas se cometió un levantamiento de información socio descriptivo, detallada de los predios con sus respectivos registros fotográficos, estas tareas específicas que se ejecutan en este proceso hacen parte de identificar las afecciones previas al inicio de la obra, encontradas en las bases, acabados, techos, espacio público, y cualquier cuerpo estructural, así como poder evidenciar fisuras, grietas, humedad, asentamientos, fracturas o cualquier tipo de afectación que se pueda generar a causa del proyecto de obra a ejecutar en las vías aledañas, (ver foto adjunta en registro fotográfico)

### 4.2. CANTIDADES EJECUTADAS

| ITEM     | DESCRIPCIÓN                                   | UND | CANTIDAD<br>PRESUPUESTADA | CANTIDAD<br>EJECUTADA |
|----------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|-----------------------|
| <b>2</b> | <b>Actividades premilitares</b>               |     |                           |                       |
| 2 01     | Localización y replanteo redes                | MI  | 16.240                    | <b>16.240</b>         |
| <b>3</b> | <b>Excavaciones</b>                           |     |                           |                       |
| 3 01     | Excavaciones mecánica red h=< 2.50mts         | M3  | 17.100                    |                       |
| 3 02     | Excavaciones mecánica red h>2.50<5.00mts      | M3  | 13.800                    |                       |
| 3 03     | Excavaciones mecánica red h=>5.00mts          | M3  | 1.300                     |                       |
| 3 04     | Excavaciones mecánica estructuras h=< 2.50mts | M3  | 1.200                     |                       |

Periodo de reporte:

Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

|                |                                                                      |       |         |  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|-------|---------|--|
| 3 05           | Excavaciones mecánica estructuras<br>h>2.50<5.00mts                  | M3    | 1.300   |  |
| 3 06           | Excavaciones mecánica estructuras<br>h=>5.00mts                      | M3    | 100     |  |
| 3 07           | Excavación manual                                                    | M3    | 7.700   |  |
| <b>4</b>       | <b>Demoliciones</b>                                                  |       |         |  |
| 4 03           | Demolición de andenes                                                | M2    | 3.840   |  |
| 4 04           | Demolición de sardineles                                             | MI    | 2.560   |  |
| 4 05           | Demolición de pavimentos flexibles                                   | M3    | 400     |  |
| 4 06           | Demolición de pavimento rígido                                       | M3    | 195     |  |
| <b>5</b>       | <b>Entibados</b>                                                     |       |         |  |
| 5 02           | Entibado tablestacado con madera                                     | M2    | 25.510  |  |
| 5 03           | Entibado tablestacado con lamina                                     | M2    | 8.570   |  |
| <b>6</b>       | <b>Retiro y disposición de material sobrante</b>                     |       |         |  |
| 6 01           | Cargue, Retiro y disposición de material proveniente de excavaciones | M3-KM | 425.000 |  |
| <b>7</b>       | <b>Rellenos</b>                                                      |       |         |  |
| 7 01           | Material proveniente de la excavación                                | M3    | 15.900  |  |
| 7 02           | Recebo común                                                         | M3    | 15.900  |  |
| 7 04           | Triturado <= 1"                                                      | M3    | 2.300   |  |
| 7 05           | Grava >1"                                                            | M3    | 3.000   |  |
| 7 06           | Piedra rajón                                                         |       | 4.000   |  |
| 7 08           | Subbase granular                                                     | M3    | 700     |  |
| 7 09           | Base granular                                                        | M3    | 700     |  |
| <b>8</b>       | <b>Redes de alcantarillado</b>                                       |       |         |  |
| <b>8 01</b>    | <b>Instalación y suministro de tubería de alcantarillado</b>         |       |         |  |
| <b>8 01 01</b> | <b>Instalación de tubería flexible de alcantarillado</b>             |       |         |  |

Periodo de reporte:

Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

|                    |                                                            |    |        |  |
|--------------------|------------------------------------------------------------|----|--------|--|
| 8 01<br>01 06      | Instalación tubería flexible alcantarillado D 8"(200 mm)   | MI | 11.750 |  |
| 8 01<br>01 07      | Instalación tubería flexible alcantarillado D10"(250 mm)   | MI | 990    |  |
| 8 01<br>01 08      | Instalación tubería flexible alcantarillado D 12"(315 mm)  | MI | 1.840  |  |
| 8 01<br>01 09      | Instalación tubería flexible alcantarillado D 16"(400 mm)  | MI | 410    |  |
| 8 01<br>01 10      | Instalación tubería flexible alcantarillado D 18"(450mm)   | MI | 630    |  |
| 8 01<br>01 11      | Instalación tubería flexible alcantarillado D 20" (500 mm) | MI | 310    |  |
| 8 01<br>01 12      | Instalación tubería flexible alcantarillado D 24"          | MI | 130    |  |
| <b>9</b>           | <b>Pozos de inspección y cámara de caída</b>               |    |        |  |
| <b>9 01</b>        | <b>Pozos de inspección</b>                                 |    |        |  |
| <b>9 01<br/>01</b> | <b>Elementos pozo de inspección construidosen sitio</b>    |    |        |  |
| 9 01<br>01 01      | Base para pozo                                             | Un | 161    |  |
| 9 01<br>01 03      | Cilindro pozo en concreto D. Interno = 1,20me=0,25         | MI | 165    |  |
| 9 01<br>01 09      | Tapa cubierta pozo + aro-base + aro-tapa                   | Un | 161    |  |
| <b>10</b>          | <b>Domiciliarias de alcantarillado</b>                     |    |        |  |
| <b>10 01</b>       | <b>Instalaciones domiciliarias</b>                         |    |        |  |
| 10 01<br>01        | Instalación tubería y accesorios domiciliaria 6"           | MI | 12.600 |  |
| <b>10 02</b>       | <b>Suministro accesorios domiciliarias</b>                 |    |        |  |

Periodo de reporte:

Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

|                 |                                                                 |    |       |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|----|-------|--|
| <b>10 02 01</b> | <b>Suministro e Instalación Yee PVC</b>                         |    |       |  |
| 10 02 01 01     | yee PVC 200x160mm                                               | Un | 1.607 |  |
| 10 02 01 02     | yee PVC 250x160mm                                               | Un | 93    |  |
| 10 02 01 03     | yee PVC 315x160mm                                               | Un | 168   |  |
| 10 02 01 07     | yee PVC 400x160mm                                               | Un | 44    |  |
| 10 02 01 09     | yee PVC 450x160mm                                               | Un | 54    |  |
| 10 02 01 11     | yee PVC 500x160mm                                               | Un | 23    |  |
| 10 02 01 13     | yee PVC 24" x160mm                                              | Un | 11    |  |
| <b>10 02 03</b> | <b>Suministro de codo PVC</b>                                   |    |       |  |
| 10 02 03 01     | Codo 45° PVC 160mm                                              | Un | 489   |  |
| <b>10 03</b>    | <b>Caja de inspección domiciliaria</b>                          |    |       |  |
| 10 03 01        | Caja domiciliaria plástica, incluye tapa, elevadore hidrosellos | Un | 2.000 |  |
| <b>12</b>       | <b>Intervención de espacio publico</b>                          |    |       |  |
| <b>12 01</b>    | <b>Pavimentos</b>                                               |    |       |  |
| <b>12 01 01</b> | <b>Construcción de pavimentos flexible</b>                      |    |       |  |
| 12 01 01 01     | Imprimación                                                     | M2 | 2.670 |  |
| 12 01 01 02     | Construcción base asfáltica                                     | M3 | 270   |  |
| 12 01 01 03     | Construcción rodadura asfáltica                                 | M3 | 130   |  |
| 12 01 01 04     | Sellado de junta asfalto                                        | MI | 4.970 |  |
| <b>12 01 02</b> | <b>Construcción de pavimento rígido</b>                         |    |       |  |

Periodo de reporte:

Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022



|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

|                    |                                                                                      |    |       |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|
| 12 01<br>02 01     | Pavimento rígido MR 43                                                               | M3 | 195   |  |
| <b>12 02</b>       | <b>Construcción de andenes</b>                                                       |    |       |  |
| 12 02<br>01        | Anden en concreto e= 0.12mts                                                         | M2 | 3.840 |  |
| <b>12 03</b>       | <b>Construcción de sardinel</b>                                                      |    |       |  |
| 12 03<br>01        | Construcción sardinel 50cm                                                           | MI | 1.280 |  |
| 12 03<br>02        | Construcción sardinel 35cm                                                           | MI | 1.280 |  |
| <b>13</b>          | <b>Instalación y suministro de concretos</b>                                         |    |       |  |
| <b>13 01</b>       | <b>Instalación de concretos</b>                                                      |    |       |  |
| 13 01<br>03        | Instalación concreta para atraque tubería                                            | M3 | 60    |  |
| <b>13 02</b>       | <b>Suministro de concretos</b>                                                       |    |       |  |
| 13 02<br>05        | Concreto resistencia 21,0 Mpa (210 kg/cm <sup>2</sup> )                              | M3 | 60    |  |
| <b>17</b>          | <b>Instalación tubería sin zanja</b>                                                 |    |       |  |
| 17 06              | Perforación ramming hierro 8", Paso Subterreno Tub. 8" sanitario vía Cerete-Montería | MI | 50    |  |
| <b>SUMINISTROS</b> |                                                                                      |    |       |  |
| 8                  | Redes de alcantarillado                                                              |    |       |  |
| 8 01               | Instalación y suministro de tubería de alcantarillado                                |    |       |  |
| 8 01<br>01         | Instalación de tubería flexible de alcantarillado                                    |    |       |  |
| 8 01<br>02         | Suministro de tubería de alcantarillado                                              |    |       |  |
| 8 01<br>02 01      | Suministro tubería PVC alcantarillado                                                |    |       |  |

Periodo de reporte:

Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

|                     |                                  |    |        |  |
|---------------------|----------------------------------|----|--------|--|
| 8 01<br>02 01<br>01 | Tubo PVC alcantarillado<br>160mm | MI | 12.600 |  |
| 8 01<br>02 01<br>02 | Tubo PVC alcantarillado<br>200mm | MI | 11.750 |  |
| 8 01<br>02 01<br>03 | Tubo PVC alcantarillado<br>250mm | MI | 990    |  |
| 8 01<br>02 01<br>04 | Tubo PVC alcantarillado<br>315mm | MI | 1.840  |  |
| 8 01<br>02 01<br>06 | Tubo PVC alcantarillado<br>400mm | MI | 410    |  |
| 8 01<br>02 01<br>07 | Tubo PVC alcantarillado<br>450mm | MI | 630    |  |
| 8 01<br>02 01<br>08 | Tubo PVC alcantarillado<br>500mm | MI | 310    |  |
| 8 01<br>02 01<br>09 | Tubo PVC alcantarillado<br>24"   | MI | 130    |  |

#### **4.3. BALANCE DE EJECUCION DE OBRAS (AVANCE FISICO VS AVANCE FINANCIERO)**

No aplica para este mes

#### **4.4. MODIFICACION DEL PROYECTO**

##### **4.4.1. EN CANTIDADES**

No aplica

Periodo de reporte:

Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

#### 4.4.2. EN PRECIOS UNITARIOS

No aplica para este mes

#### 4.5. PERSONAL, EQUIPO Y ADMINISTRACION UTILIZADO POR EL CONTRATISTA EN OBRAS

##### 4.5.1. PERSONAL

La obra cuenta con el personal mínimo requerido, esto es:

| CANTIDAD | CARGO/PROFESION           | % DE DEDICACION | CUMPLE |    | OBSERVACIONES |
|----------|---------------------------|-----------------|--------|----|---------------|
|          |                           |                 | si     | no |               |
| 1        | Director de obra          | 100             | x      |    |               |
| 1        | Residente de obra         | 100             | x      |    |               |
| 1        | Especialista hidráulico   | 50              | x      |    |               |
| 1        | Especialista en geotecnia | 50              | x      |    |               |
| 1        | Inspector de obra         | 100             | x      |    |               |
| 1        | Profesional social        | 100             | x      |    |               |
| 1        | Secretario                | 50              | x      |    |               |

Adicional al personal mínimo requerido y el administrativo el CONSORCIO INTERZ4, ha incorporado un personal adicional en el área operativa, requerido para la verificación del desarrollo del proyecto, entre los que se citan:

| CANT | CARGO/PROFESION | % DE DEDICACION | CUMPLE |    | OBSERVACIONES |
|------|-----------------|-----------------|--------|----|---------------|
|      |                 |                 | si     | no |               |
| 1    | Topógrafo       | 100             | x      |    |               |
| 1    | Cadenero        | 100             | x      |    |               |

Todo el personal en obra se encuentra afiliado al sistema de seguridad social, esto es: ARL, AFP Y EPS.

Periodo de reporte:

Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

#### **4.6. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORIA**

##### **4.6.1. ACTIVIDADES TECNICAS**

La supervisión, revisión, comprobación y verificación de la labor planeada y ejecutada por el contratista CONSORCIO INTER Z4, en el primer mes, estuvo a cargo de personal dispuesto por la interventoría en obra. Se realizaron todas las inspecciones través de un equipo multidisciplinario que acompañó diariamente al contratista en las tareas desarrolladas según el cronograma de trabajo dispuesto.

##### **4.6.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS**

**Recursos Empleados:** La interventoría en el mes 2 dispuso, administró y mantuvo en la obra el personal profesional, técnico y administrativo, instalaciones y equipos, para el desarrollo de las funciones y compromisos adquiridos en el contrato de interventoría AQLATAM-ALC-002-2022

##### **4.6.3. ACTIVIDADES FINANCIERA**

Semanalmente la interventoría revisara el avance en la ejecución de las labores desarrolladas por el contratista de acuerdo con los ítems que forman parte del presupuesto de obra, contrastando la obra ejecutada con la programación tal y como se reporta en los informes semanales No.1, No.2, No.3 y No.4. Se adjunta Matriz de Seguimiento Obligaciones Contractuales de la Interventoría.

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

## **5. CAPITULO V: ASPECTOS TECNICOS**

### **5.1. MODIFICACIONES**

No aplica

### **5.2. PROBLEMAS Y SOLUCIONES ADOPTADAS**

No aplica para este mes

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

## **6. CAPITULO VI: CONTROL DE CALIDAD**

### **6.1. ENSAYOS DE LABORATORIO**

No aplica para este mes

### **6.2. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO, ANALISIS Y CONCLUSIONES CORRESPONDIENTES Y DEMAS INFORMACION RELACIONADA CON LA CALIDAD DE OBRA.**

No aplica para este mes.

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

## **7. ASPECTOS VARIOS**

### **7.1. REGISTRO FOTOGRAFIO**

Se adjunta registro fotográfico de la ejecución de los trabajos (antes, durante y después de ejecutado).

### **7.2. ACTAS, OFICIOS, COMUNICACIONES Y DEMAS REQUERIMIENTOS**

Se anexarán las actas, comunicaciones y demás requerimientos.

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

## **8. CAPITULO IX: ASPECTOS AMBIENTALES**

Hasta la fecha se ha podido evidenciar que el CONSTRUREDES CERETÉ, viene trabajando en los aspectos e impactos ambientales definidos en el plan de manejo ambiental estipulado para el proyecto de “CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”. Ajustándose a la normativa ambiental vigente.

Hasta la fecha y con base a la etapa en que se encuentra el proyecto, los aspectos e impactos ambientales que se han identificado y se vienen trabajando son los siguiente:

- **Contratación de Personal:** Se pudo evidenciar que cuenta con una mínima cantidad de personal en obra, nativo de la zona de influencia del proyecto, y el CONSTRUREDES CERETÉ espera que este número vaya aumentando en la medida en que avance el proyecto, con el fin de contribuir así a la generación de empleo en la región y que contribuya al mejoramiento de su economía.
- **Incremento de Demanda de Bienes y Servicios:** Se evidencia el incremento de este aspecto, principalmente dado que el CONSTRUREDES CERETÉ comenzó con la contratación de servicios, afectándole de forme positiva, ya que le para la comunidad local ofrecer servicios y bienes, generándoles un beneficio económico.
- **Generación de Empleo:** A la fecha, el total de personal contratado en el proyecto es de la zona de influencia del proyecto.
- **Alteración en la Calidad Visual:** Este impacto es general para todo el proyecto, el cual se define con incidencia directa, negativo, seguro, de intensidad media, de duración permanente, puntual, es mitigable y compensable.

Periodo de reporte:

Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022



|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

- **Cambios en la Calidad del Aire:** Este impacto es evidente dado el inicio de los trabajos y el tráfico vehicular que este está generando en la zona. Este impacto es general en el proyecto, es directo, negativo, seguro, con una intensidad media, de duración temporal, local, es mitigable pero no compensable.

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

## **9. CAPITULO X: ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

Se evidenció que el CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ, ha realizado la identificación de los peligros a los cuales están expuestos los trabajadores en cada actividad de obra, los cuales están consignados en la Matriz de Identificación y Evaluación de Peligros y Riesgos; teniendo en cuenta el riesgo asociado y las consecuencias o daños que podría causar en la salud y en el patrimonio de las personas.

Para aquellos riesgos no aceptables, el CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ procedió a definir procedimientos operativos o planes de acción que mantengan bajo control el peligro y prevengan la lesión y/o la enfermedad.

Durante la ejecución de la obra, los registros diarios son consignados en la Bitácora y en el formato "Plan de Control de Peligros y Riesgos", incluyendo siempre la firma de la Interventoría. Se lleva también un registro fotográfico de esta información.

Se evidenció también que el CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ, en la etapa inicial de la obra, ha trabajado en las siguientes actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo:

Afiliación al personal de la obra al Sistema de Seguridad Social (ARL, EPS, PENSIÓN Y PARAFISCALES) y pagos correspondientes.

- Entrega de EPP.

Implementación del Protocolo de Bioseguridad.

Capacitaciones de Bioseguridad y de Seguridad en la Obra.

Periodo de reporte:

Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

## 10. CAPITULO XI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El contrato de interventoría AQLATAM-ALC-002 2022, contrato suscrito entre EL CONSORCIO INTER Z4 y AQUALIA LATINOAMERICA SA ESP; cuyo objeto es : INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, presentó el "informe mensual de interventoría No. 02" del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo del 2022.
- Como se mencionó anteriormente, se ejecutaron actividades de localización y replanteo desde 21 de febrero de 2022 hasta el 2 de marzo de 2022, las actividades en general, se vieron afectadas desde el día 2 de marzo hasta el 10 del mismo mes, ya que hubo la necesidad se suspender las actividades debido a que en el municipio se celebran fiestas culturales (corralejas), y el municipio solicitó que no se realizaran actividades para evitar cualquier incomodidad o accidente con la comunidad durante las fiestas; también el clima durante el mes impidió la ejecución de labores de campo durante algunos días, representando afectaciones negativas en el avance del proyecto, De igual forma se empezó con el trabajo social el día 14 de marzo, donde se realizó el levantamiento de actas de vecindad hasta fecha actual.

| <b>DIA</b> | <b>CLIMA</b> |
|------------|--------------|
| 1 de marzo | SOLEADO      |
| 2 de marzo | N. A         |
| 3 de marzo | N. A         |
| 4 de marzo | N. A         |
| 5 de marzo | N. A         |
| 6 de marzo | N. A         |
| 7 de marzo | N. A         |
| 8 de marzo | N. A         |

Periodo de reporte:

Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 9 de marzo  | N. A            |
| 10 de marzo | N. A            |
| 11 de marzo | SOLEADO         |
| 12 de marzo | SOLEADO         |
| 13 de marzo | N. A            |
| 14 de marzo | SOLEADO         |
| 15 de marzo | SOLEADO         |
| 16 de marzo | SOLEADO         |
| 17 de marzo | SOLEADO         |
| 18 de marzo | SOLEADO         |
| 19 de marzo | SOLEADO         |
| 20 de marzo | N. A            |
| 21 de marzo | N. A            |
| 22 de marzo | SOLEADO         |
| 23 de marzo | SOLEADO         |
| 24 de marzo | SOLEADO         |
| 25 de marzo | SOLEADO         |
| 26 de marzo | SOLEADO         |
| 27 de marzo | N. A            |
| 28 de marzo | FUERTES LLUVIAS |
| 29 de marzo | SOLEADO         |
| 30 de marzo | NUBLADO         |
| 31 de marzo | FUERTES LLUVIAS |

Periodo de reporte:  
Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

## **11. ANEXOS**

- Matriz de seguimiento obligaciones contractuales de la interventoría
- Contrato de obra
- Contrato de interventoría
- Pólizas, actualizaciones y aprobación de las mismas
- Registro fotográfico de ejecución de actividades
- Actas suscritas de obra
- Oficios y/o comunicaciones y/o requerimientos
- Control de aportes legales y seguridad social del contrato de obra
- Control de aportes legales y seguridad social del contrato de Interventoría
- Bitácora en obra

Periodo de reporte:

Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

## **ANEXOS**

Periodo de reporte:  
Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

## MATRIZ DE SEGUIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LA INTERVENTORIA

| OBLIGACIONES CONTRACTUALES                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FECHA DE REVISION   | CUMPLE   |    | OBSERVACIONES                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | Si       | No |                                                                                                                                                                        |
| <b>1.</b> Verificar que la localización de las obras objeto del contrato se ajusten a los diseños y áreas definidas para el proyecto.                                                                                                                                                                           | 31 de marzo de 2022 | <b>x</b> |    | Se hizo un recorrido inicial previo a iniciar actividades en acompañamiento con el contratista y AQUALIA LATINOAMERICA S.A E.S. P, registrado en el informe semanal 1. |
| <b>2.</b> Designar, un Ingeniero Residente, que será su representante en las obras, y quien deberá tener autonomía para actuar por su cuenta.                                                                                                                                                                   | 31 de marzo de 2022 | <b>x</b> |    | Se asigna al ingeniero Claudia Causil como residente de interventoría desde el inicio de actividades, el cual ha hecho seguimiento de esta hasta presente periodo.     |
| <b>3.</b> La Interventoría revisará y verificará que los estudios y diseños entregados por el Departamento estén de acuerdo con las condiciones actuales.                                                                                                                                                       | 31 de marzo de 2022 | <b>x</b> |    | La interventoría ha hecho acompañamiento a AQUALIA LATINOAMERICA S.A en la revisión de diseños                                                                         |
| <b>4.</b> El Interventor analizará los contratos, los anexos y cualquier otro documento oficial concerniente al proyecto. El estudio del contrato y demás condiciones contractuales, marcará las pautas para la administración general del proyecto y, por consiguiente, las condiciones legales de los mismos. | 31 de marzo de 2022 | <b>x</b> |    |                                                                                                                                                                        |

Periodo de reporte:

Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |   |  |                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5.</b> Supervisar el cumplimiento de las disposiciones sobre seguridad e higiene industrial, contenidas en el manual elaborado por el contratista.                                                                                                                                                   | 31 de marzo de 2022 | x |  | La interventoría ha asignado un profesional SST para llevar un plan de seguridad y salud en la Obra                                                                      |
| <b>6.</b> Exigir la correcta aplicación sobre señalización, tanto temporal, como definitiva. Teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre vallas informativas y señalización. En caso de no ser adecuada, exigir los correctivos inmediatos.                                                        | 31 de marzo de 2022 | x |  | La interventoría ha exigido al contratista el uso de señalizaciones, así como la valla informativa la cual fue instalada el día 1 de febrero acorde al modelo entregado. |
| <b>7.</b> Realizar los procesos de control de calidad de los materiales que aplicará el Contratista. Los resultados y observaciones de los mismos se consignarán en el informe quincenal que presentará el Interventor a la entidad.                                                                    | 31 de marzo de 2022 |   |  | No aplica para este mes                                                                                                                                                  |
| <b>8.</b> Llevar a cabo los ensayos de campo y de laboratorio, y control de materiales, haciendo presencia física en los mismos, de acuerdo con las normas y especificaciones de construcción vigentes, y ejecutará aquellos que, a juicio de AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., requieran verificación. | 31 de marzo de 2022 |   |  | No aplica para este mes                                                                                                                                                  |
| <b>9.</b> El contratante AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P. le solicite, con el fin de establecer la veracidad de los mismos cuando haya duda en los resultados obtenidos preliminarmente.                                                                                                                | 31 de marzo de 2022 | x |  | El contratante AQUALIA LATINOAMERICA SA E.S. P hasta el presente periodo no ha solicitado estudios adicionales a la Interventoría.                                       |

Periodo de reporte:  
Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022



|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |   |  |                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10.</b> Analizar para AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., y previa su autorización, de forma conjunta con el contratista, problemas de carácter técnico, relacionados con suelos, materiales de construcción y procesos constructivos.                                                                                                                                                                                            |                     |   |  | No aplica para este mes                                                                                                                                           |
| <b>11.</b> Controlar que la ejecución del programa de obras se ajuste al diseño elaborado y con el conjunto de normas, especificaciones, procedimientos establecidos en los pliegos de condiciones del contrato de obra.                                                                                                                                                                                                           | 31 de marzo de 2022 | x |  | La interventoría ha supervisado que las actividades se ejecuten estén acorde con el diseño y cumpliendo las especificaciones técnicas entregadas por el contrato. |
| <b>12.</b> Exigir al Contratista el cumplimiento de los programas de trabajo acordados para todas las fases del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31 de marzo de 2022 | x |  | La interventoría ha exigido personal profesional, técnico, mano de obra y maquinaria necesaria para ejecutar las actividades                                      |
| <b>13.</b> Será obligación de la Interventoría poner en conocimiento de AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., mínimo con un (1) mes de anticipación, la prórroga o vencimiento del contrato de obra. En cada uno de estos casos, será la Interventoría la responsable de solicitar oportunamente el trámite, previa justificación técnica de los hechos, quedando a juicio de AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P. la determinación final. | 31 de marzo de 2022 | x |  |                                                                                                                                                                   |

Periodo de reporte:

Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |          |  |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|--|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.</b> Las funciones de la Interventoría aquí contraída, se ejercerán hasta la liquidación del contrato intervenido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31 de marzo de 2022 | <b>x</b> |  |                                                                          |
| <b>15.</b> Mensualmente, el Interventor deberá incluir en su informe el estado del cumplimiento del programa de trabajo. Cuando se presenten circunstancias especiales, tales como ampliación de plazo y/o cuantía del contrato y/o modificación de las cantidades de obra, el Contratista deberá someter a revisión y aprobación de la Interventoría y del Coordinador de AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., el nuevo programa de trabajo. | 31 de marzo de 2022 | <b>x</b> |  | La interventora ha hecho control de la programación de manera detallada. |
| <b>16.</b> Los métodos de construcción quedan a juicio del Contratista; sin embargo, el Interventor previa información al respecto a la AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., podrá sugerir cambios en los métodos que considere inadecuados.                                                                                                                                                                                                  | 31 de marzo de 2022 |          |  | No aplica para este mes                                                  |
| <b>17.</b> Control del equipo del contratista: El Interventor no está obligado a llevar un registro del equipo del Contratista; sin embargo, informará a AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., de las calidades generales del mismo y su impacto en la ejecución del programa de construcción y calidad de las obras. Todo lo anterior deberá incluirse en los informes                                                                        | 31 de marzo de 2022 | <b>x</b> |  |                                                                          |

Periodo de reporte:  
Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

| quincenales y final de Interventoría.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |   |  |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|--|-------------------------|
| <b>18.</b> En caso de necesitarse la incorporación de nuevos ítems no contemplados en los definidos, el Contratista presentará a la Interventoría, un informe que incluya el análisis detallado de cada precio, teniendo en cuenta la resolución vigente al respecto. Los precios no previstos requieren visto bueno del Departamento.                                                                                                                            | 31 de marzo de 2022 |   |  | No aplica para este mes |
| <b>19.</b> En caso de ser necesario introducir modificaciones al diseño y a las cantidades de obra definidas, el Interventor hará una evaluación minuciosa de cada uno de los ítems del contrato, presentando a AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P. el resultado de dichas evaluaciones para que esta conceptúe su viabilidad o no.                                                                                                                                  | 31 de marzo de 2022 |   |  | No aplica para este mes |
| <b>20.</b> Elaborar un informe mensual para la entidad y enviarlo dentro de los diez primeros días del mes siguiente durante la vigencia del contrato de Interventoría. En dicho informe debe aparecer el estado de la obra teniendo en cuenta aspectos técnicos, económicos, financieros, contractuales, de equipos, personal, materiales, avance del programa de obra, problemas por solucionar y en general en forma detallada todos los aspectos relacionados | 31 de marzo de 2022 | x |  |                         |

Periodo de reporte:  
Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |  |  |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| <p>con las obras. Para lo cual deberá: a) Llevar el control permanente, por ítem, de la cantidad de obra realmente ejecutada, con base en la información de actas de obra que produzca el Contratista y la inspección directa del Interventor. b) Con el fin de suscribir las actas parciales durante la ejecución de la obra, el Interventor medirá la obra terminada y verificará que esté acorde a los diseños aprobados, al contrato, a la calidad mínima exigida expresamente o la que corresponde a la clase de trabajo y a las especificaciones del proyecto. Una vez establecido el cumplimiento de lo anterior remitirá el Acta a AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., la cual estará incluida en el Informe quincenal.</p> |                                    |  |  |                                |
| <p><b>21.</b> El Interventor realizará, cada vez que sea necesario, reuniones periódicas de evaluación de obras con los Contratistas o su representante. De dichas reuniones se elaborará un acta suscrita por todos los que intervinieron en ellas, las cuales serán archivadas y mantenidas en custodia por la Interventoría. Así mismo, el Interventor podrá impartir sugerencias para el correcto desarrollo de los trabajos en campo, las cuales se</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>31 de<br/>marzo de<br/>2022</p> |  |  | <p>No aplica para este mes</p> |

Periodo de reporte:  
Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

|                                                                                                                                                                                                                       |                     |   |  |                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| consignarán en el acta de la reunión.                                                                                                                                                                                 |                     |   |  |                                                                                                                                                                          |
| <b>22.</b> Elaborar y suscribir, conjuntamente con AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P. y los contratistas, los convenios, acuerdos, pactos y eventos que afecten el desarrollo de los trabajos.                          | 31 de marzo de 2022 |   |  | No aplica para este mes                                                                                                                                                  |
| <b>23.</b> Llevar y mantener el archivo actualizado de la Interventoría, de tal manera que se pueda constatar en cualquier momento el desarrollo de la ejecución del contrato.                                        | 31 de marzo de 2022 | x |  | La interventoría cuenta con el personal administrativo que controla a diario el presupuesto de la obra                                                                   |
| <b>24.</b> Prestar apoyo a AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P. para resolver las peticiones y reclamos del contratista de obra.                                                                                          | 31 de marzo de 2022 |   |  | No aplica para este mes                                                                                                                                                  |
| <b>25.</b> Exigir al contratista el cumplimiento de la normatividad vigente sobre vallas informativas y señalización temporal y definitiva del proyecto.                                                              | 31 de marzo de 2022 | x |  | La interventoría ha exigido al contratista el uso de señalizaciones, así como la valla informativa la cual fue instalada el día 1 de febrero acorde al modelo entregado. |
| <b>26.</b> Analizar, proponer y/o incorporar las recomendaciones y expectativas de las comunidades y/o instituciones afectadas con el desarrollo del proyecto, previo visto bueno de AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P. | 31 de marzo de 2022 |   |  | No aplica para este periodo                                                                                                                                              |
| <b>27.</b> El Interventor, AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P. y los Contratistas, efectuarán                                                                                                                            | 31 de marzo de 2022 |   |  | No aplica para este periodo                                                                                                                                              |

Periodo de reporte:  
Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <p>una inspección final a las obras, una semana antes de ser entregadas las con el fin de determinar el estado en que se va a recibir, para lo cual, el Interventor preparará un informe previo para AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., en donde se describa el balance general de las obras ejecutadas, el costo de la obra, informes de laboratorio, etc. En caso de observaciones que deban atenderse por parte del Contratista, se dejará constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito por el Interventor, en el cual se fijará el plazo para el acondicionamiento final de las obras. Una vez realizados los trabajos requeridos, se procederá a elaborar el Acta de Recibo Final y Entrega de la Obra, con la presencia de AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P. y los contratistas y a la liquidación de la obra sobre la que ejerce Interventoría. El Interventor desarrollará todas aquellas actividades de carácter administrativo sobre la obra que ejerce Interventoría, incluido el seguimiento y control de la vigencia en valor y plazo de las garantías, la prórroga de las exigidas a la liquidación del contrato, tanto del suyo como del que vigila, previamente a la autorización de los pagos finales.</p> |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

Periodo de reporte:  
Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |  |  |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| <p><b>28.</b> Tiene por objeto la presentación de los documentos que permitan obtener la información suficiente sobre las características de la obra ejecutada. El Interventor deberá preparar un informe final, en el cual incluirá toda la información reportada en los informes quincenales, haciendo una descripción sobre todos los trabajos ejecutados indicando su localización con Puntos de Referencia, resumen de avance de obra semana a semana, Informe Financiero, Actas de comité de obra, clase de ensayos ejecutados y resumen de los resultados obtenidos, relación de los problemas geológicos, hidráulicos y de suelos, fuentes de materiales utilizados y toda la información técnica solicitada más adelante, al igual que la que considere conveniente deba conocer AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P.. El informe deberá contener las recomendaciones especiales que el Interventor crea convenientes para la adecuada conservación de las obras. El Interventor debe presentar un informe que contenga todas las obras realizadas, incluidas las adicionales y contener la información mínima necesaria para identificar cada tipo de</p> | <p>31 de<br/>marzo de<br/>2022</p> |  |  | <p>No aplica para este mes</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|

Periodo de reporte:  
Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| obra y sus características principales.<br>El Contratista y La Empresa contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta. |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

Periodo de reporte:  
Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022



|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

## **CONTRATOS (DE OBRA Y DE INTERVENTORIA)**

Periodo de reporte:  
Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

## CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO No. AQLATAM-ALC-002-2022

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA



Código

Versión No.

AQLATAM-DTO-COR-01

1.1.

### CONTRATO No. AQLATAM-ALC-002-2022

Entre **JOSE RAMÓN DIEZCABALLERO PASCUAL** identificado con cédula de extranjería No. 282497 como representante legal principal y **ANGEL SAR CANEDA** identificado con cédula de Extranjería No. 884579 en calidad de representante legal suplente de **AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P.**, sociedad constituida mediante Escritura Pública No.39 del 15 de enero de 2020 en la Notaría 10 de Bogotá D.C., inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 22 de enero de 2020 con el No. 02544602 del Libro IX del registro mercantil, identificada con NIT 901.362.452-7 (en adelante la “**Empresa**”), por una parte; y, por la otra, **JOHN ANTONIO MARTINEZ AGUILAR** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.067.866.581 de Montería en calidad de representante legal del **CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ** identificado con NIT 901.553.798-1 (en adelante el “**Contratista**”), identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

- I. El 22 de octubre de 2021, se suscribió convenio 1072 de 2021, entre el ministerio de vivienda, ciudad y territorio, el municipio de Cereté- Córdoba y Aqualia Latinoamerica S.A E.S. P., para le ejecución del proyecto que tiene como objeto “Construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector N°4 etapa II en el Municipio de Cerete, departamento de Córdoba”
- II. El 13 de diciembre de 2021, se realizó la publicación de la SCO-AQLATAM-ALC-028-2021 en la página web de la Empresa <https://www.aqualia.com.co/web/aqualia-colombia/obras-cordoba>.
- III. El 17 de diciembre de 2021, se realizó el cierre de presentación de ofertas físicas en las instalaciones de la Empresa.
- IV. El 24 de diciembre de 2021, se presentó el informe final de evaluación de los documentos del sobre No. 1
- V. El 27 de diciembre de 2021, se realizó la apertura del sobre No. 2
- VI. El 28 de diciembre de 2021, se publicó el acta de evaluación final del sobre No.2 y el proponente que La Empresa adjudicó el Contrato.

Con base en las anteriores consideraciones, La Empresa y el Contratista (individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 142 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas:

Periodo de reporte:

Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CONTRATO No. AQLATAM-ALC-002-2022

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA



Código  
Versión No.

AQLATAM-OTO-COB-01  
S.T.

#### CLÁUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

#### CLÁUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es **INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA**

#### CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. SCO- AQLATAM-ALC-028-2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con La Empresa a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, al igual que cumplir con las actividades relacionadas en el pliego de condiciones y expuestas a continuación:

**1.** Verificar que la localización de las obras objeto del contrato se ajusten a los diseños y áreas definidas para el proyecto. **2.** Designar, un Ingeniero Residente, que será su representante en las obras, y quien deberá tener autonomía para actuar por su cuenta. **3.** La Interventoría revisará y verificará que los estudios y diseños entregados por el Departamento estén de acuerdo con las condiciones actuales. **4.** El Interventor analizará los contratos, los anexos y cualquier otro documento oficial concerniente al proyecto. El estudio del contrato y demás condiciones contractuales, marcará las pautas para la administración general del proyecto y, por consiguiente, las condiciones legales de los mismos. **5.** Supervisar el cumplimiento de las disposiciones sobre seguridad e higiene industrial, contenidas en el manual elaborado por el contratista. **6.** Exigir la correcta aplicación sobre señalización, tanto temporal, como definitiva. Teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre vallas informativas y señalización. En caso de no ser adecuada, exigir los correctivos inmediatos. **7.** Realizar los procesos de control de calidad de los materiales que aplicará el Contratista. Los resultados y observaciones

Página 2 de 16

Periodo de reporte:  
Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CONTRATO No. AQLATAM-ALC-002-2022

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CORDOBA



Código

Versión No.

AQLATAM-DTO-COR-01  
S.T.

de los mismos se consignarán en el informe quincenal que presentará el Interventor a la entidad. **8.** Llevar a cabo los ensayos de campo y de laboratorio, y control de materiales, haciendo presencia física en los mismos, de acuerdo con las normas y especificaciones de construcción vigentes, y ejecutará aquellos que, a juicio de AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., requieran verificación. **9.** El contratante AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P. le solicite, con el fin de establecer la veracidad de los mismos cuando haya duda en los resultados obtenidos preliminarmente. **10.** Analizar para AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., y previa su autorización, de forma conjunta con el contratista, problemas de carácter técnico, relacionados con suelos, materiales de construcción y procesos constructivos. **11.** Controlar que la ejecución del programa de obras se ajuste al diseño elaborado y con el conjunto de normas, especificaciones, procedimientos establecidos en los pliegos de condiciones del contrato de obra. **12.** Exigir al Contratista el cumplimiento de los programas de trabajo acordados para todas las fases del contrato. **13.** Será obligación de la Interventoría poner en conocimiento de AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., mínimo con un (1) mes de anticipación, la prórroga o vencimiento del contrato de obra. En cada uno de estos casos, será la Interventoría la responsable de solicitar oportunamente el trámite, previa justificación técnica de los hechos, quedando a juicio de AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P. la determinación final. **14.** Las funciones de la Interventoría aquí contraída, se ejercerán hasta la liquidación del contrato intervenido. **15.** Mensualmente, el Interventor deberá incluir en su informe el estado del cumplimiento del programa de trabajo. Cuando se presenten circunstancias especiales, tales como ampliación de plazo y/o cuantía del contrato y/o modificación de las cantidades de obra, el Contratista deberá someter a revisión y aprobación de la Interventoría y del Coordinador de AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., el nuevo programa de trabajo. **16.** Los métodos de construcción quedan a juicio del Contratista; sin embargo, el Interventor previa información al respecto a la AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., podrá sugerir cambios en los métodos que considere inadecuados. **17.** Control del equipo del contratista: El Interventor no está obligado a llevar un registro del equipo del Contratista; sin embargo, informará a AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., de las calidades generales del mismo y su impacto en la ejecución del programa de construcción y calidad de las obras. Todo lo anterior deberá incluirse en los informes quincenales y final de Interventoría. **18.** En caso de necesitarse la incorporación de nuevos ítems no contemplados en los definidos, el Contratista presentará a la Interventoría, un informe que incluya el análisis detallado de cada precio, teniendo en cuenta la resolución vigente al respecto. Los precios no previstos requieren visto bueno del Departamento. **19.** En caso de ser necesario introducir modificaciones al diseño y a las cantidades de obra definidas, el Interventor hará una evaluación minuciosa de cada uno de los ítems del contrato, presentando a AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P. el resultado de dichas evaluaciones para que esta conceptúe su viabilidad o no. **20.** Elaborar un informe mensual para la entidad y enviarlo dentro de los diez primeros días del mes siguiente durante la vigencia del contrato de Interventoría. En dicho informe debe aparecer el estado de la obra teniendo en cuenta aspectos técnicos, económicos, financieros, contractuales, de equipos, personal, materiales, avance del programa de obra, problemas por solucionar y en general en forma detallada todos los aspectos relacionados con las obras. Para lo cual deberá: a) Llevar el control permanente, por ítem, de la cantidad de obra

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CORDOBA



Código  
Versión No.

AQLATAM-DTO-COR-EP  
5.1.

realmente ejecutada, con base en la información de actas de obra que produzca el Contratista y la inspección directa del Interventor. b) Con el fin de suscribir las actas parciales durante la ejecución de la obra, el Interventor medirá la obra terminada y verificará que esté acorde a los diseños aprobados, al contrato, a la calidad mínima exigida expresamente o la que corresponde a la clase de trabajo y a las especificaciones del proyecto. Una vez establecido el cumplimiento de lo anterior remitirá el Acta a AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., la cual estará incluida en el Informe quincenal. **21.** El Interventor realizará, cada vez que sea necesario, reuniones periódicas de evaluación de obras con los Contratistas o su representante. Dichas reuniones se elaborará un acta suscrita por todos los que intervinieron en ellas, las cuales serán archivadas y mantenidas en custodia por la Interventoría. Así mismo, el Interventor podrá impartir sugerencias para el correcto desarrollo de los trabajos en campo, las cuales se consignarán en el acta de la reunión. **22.** Elaborar y suscribir, conjuntamente con AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P. y los contratistas, los convenios, acuerdos, pactos y eventos que afecten el desarrollo de los trabajos. **23.** Llevar y mantener el archivo actualizado de la Interventoría, de tal manera que se pueda constatar en cualquier momento el desarrollo de la ejecución del contrato. **24.** Prestar apoyo a AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P. para resolver las peticiones y reclamos del contratista de obra. **25.** Exigir al contratista el cumplimiento de la normatividad vigente sobre vallas informativas y señalización temporal y definitiva del proyecto. **26.** Analizar, proponer y/o incorporar las recomendaciones y expectativas de las comunidades y/o instituciones afectadas con el desarrollo del proyecto, previo visto bueno de AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P. **27.** El Interventor, AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P. y los Contratistas, efectuarán una inspección final a las obras, una semana antes de ser entregadas las con el fin de determinar el estado en que se va a recibir, para lo cual, el Interventor preparará un informe previo para AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., en donde se describa el balance general de las obras ejecutadas, el costo de la obra, informes de laboratorio, etc. En caso de observaciones que deban atenderse por parte del Contratista, se dejará constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito por el Interventor, en el cual se fijará el plazo para el acondicionamiento final de las obras. Una vez realizados los trabajos requeridos, se procederá a elaborar el Acta de Recibo Final y Entrega de la Obra, con la presencia de AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P. y los contratistas y a la liquidación de la obra sobre la que ejerce Interventoría. El Interventor desarrollará todas aquellas actividades de carácter administrativo sobre la obra que ejerce Interventoría, incluido el seguimiento y control de la vigencia en valor y plazo de las garantías, la prórroga de las exigidas a la liquidación del contrato, tanto del suyo como del que vigila, previamente a la autorización de los pagos finales. **28.** Tiene por objeto la presentación de los documentos que permitan obtener la información suficiente sobre las características de la obra ejecutada. El Interventor deberá preparar un informe final, en el cual incluirá toda la información reportada en los informes quincenales, haciendo una descripción sobre todos los trabajos ejecutados indicando su localización con Puntos de Referencia, resumen de avance de obra semana a semana, Informe Financiero, Actas de comité de obra, clase de ensayos ejecutados y resumen de los resultados obtenidos, relación de los problemas geológicos, hidráulicos y de suelos, fuentes de materiales utilizados y toda la información técnica solicitada más adelante, al igual que la que considere conveniente deba conocer AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P.. El informe deberá

Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CONTRATO No. AQLATAM-ALC-002-2022

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CORDOBA



Código

AQLATAM-ETO-COR-01

Versión No.

5.1.

contener las recomendaciones especiales que el Interventor crea convenientes para la adecuada conservación de las obras. El Interventor debe presentar un Informe que contenga todas las obras realizadas, incluidas las adicionales y contener la información mínima necesaria para identificar cada tipo de obra y sus características principales.

El Contratista y La Empresa contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.

#### CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de TRECE (13) MESES, contados a partir de la firma del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

#### CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de setecientos treinta y ocho millones quinientos cuarenta y cinco mil seiscientos ocho pesos M/Cte. (\$738.545.608,13), para el año de suscripción del contrato 2022.

El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagartenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

#### CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

La Empresa no entregará anticipo y/o pago anticipado.

#### CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal emitido por el conveniente:

| Número certificado disponibilidad presupuestal | Fecha certificado disponibilidad presupuestal | Valor certificado de disponibilidad presupuestal |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 320821 - Nación                                | Septiembre 13 de 2021                         | \$11.476.740.733                                 |
| 320521 - Nación                                | Septiembre 13 de 2021                         | \$229.534.815                                    |

#### CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CONTRATO No. AQLATAM-ALC-002-2022

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CORDOBA



Código

Versión No.

AQLATAM-DTO-COR-01  
S.T.

La entidad pagará al interventor pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con la interventoría ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfacción por el supervisor en el mes inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en actas de interventoría.

El pago al interventor se efectuará dentro de los (30) días hábiles siguientes a la presentación de la factura y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a satisfacción de las actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el interventor al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Parágrafo 1. La entidad realizará al interventor el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se hará a la terminación de la interventoría recibidos a entera satisfacción de la entidad.

La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato.

La entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El interventor deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

#### CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el pliego de condiciones y demás Documentos del Proceso, vigente durante la ejecución del contrato, el interventor se obliga a:

- 1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de contratación.
- 2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del proceso de contratación.
- 3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el pliego de condiciones y demás Documentos del proceso.
- 4. Dar a conocer a la entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.
- 5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.

Periodo de reporte:

Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022



|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CONTRATO No. AQLATAM-ALC-002-2022

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA



Código

Versión No.

AQLATAM-DTO-COR-01  
1.1.

6. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la entidad.

7. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de personal local durante la ejecución del contrato.

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.

10. Informar a la entidad estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero.

11. Comunicarle a la entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato.

12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).

13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está en liquidación o quiebra la persona jurídica o sus representantes legales, socios o accionistas.

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

15. Ejecutar el contrato con el personal clave ofrecido en el procedimiento de selección. Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del contrato, el interventor presentará las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la entidad, en un plazo no mayor a [incluir el número de días] días hábiles. La persona que reemplazará al profesional del personal clave evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la "Matriz 4- Información del personal clave evaluable" y tener el año de experiencia específica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje.

Periodo de reporte:  
Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022



|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CONTRATO No. AQLATAM-ALC-002-2022

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CORDOBA



Código

Versión No.

AQLATAM-DTO-COR-01  
S.T.

16. El interventor dará estricto cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad, así como de la Resolución 312 de 2019 y el Decreto 531 de 2020, o las normas que las modifiquen o sustituyan, mientras se conserve la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional.

#### CLÁUSULA 10. DERECHOS DEL INTERVENTOR

El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato.

#### CLÁUSULA 11. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA

La Empresa está obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.
3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato.

#### CLÁUSULA 12. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados a La Empresa en la ejecución del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

#### CLÁUSULA 13. MULTAS

Incumplir la obligación de incluir mínimamente el diez por ciento (10%) o el porcentaje previsto por La Empresa que no supere el treinta por ciento (30%) de mano de obra no calificada de la región durante la ejecución del contrato, de conformidad con la obligación 1 de las "obligaciones generales del contratista", causará multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 1% del valor total del contrato.

Se causarán multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a La Empresa. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5% del

Periodo de reporte:

Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CONTRATO No. AQLATAM-ALC-002-2022

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA



Código:  
Versión No.:

AQLATAM-DTO-COR-01  
S.E.

valor del contrato.

Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las siguientes Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula, de acuerdo con el contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.
3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.
4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada.
5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.
6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.
7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.
8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.
9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago de salarios u honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 1 salarios mínimos diarios o mensuales legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.

Periodo de reporte:

Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CONTRATO No. AQLATAM-ALC-002-2022

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CORDOBA



Código

AQLATAM-DTO-COR-41

Versión No.

1.1.

**Parágrafo 1.** Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.

**Parágrafo 2.** En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Empresa Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato.

**Parágrafo 3.** El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

**Parágrafo 4.** En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas.

**Parágrafo 5.** Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

**Parágrafo 6.** El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

#### CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD

El Contratista se obliga a:

- i) Mantener indemne a la Empresa y a sus directivos, socios, miembros de la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier reclamación, pleito, queja, demanda, sanción, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones del Contratista, en ejecución del contrato.
- ii) Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos, acreedores, contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra la Empresa con ocasión de acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecución del contrato.

**Parágrafo.** Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra la Empresa, ésta podrá requerir al Contratista o vincularlo bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con el Contratista la estrategia de defensa que resulte más favorable a los intereses de la Empresa.

#### CLÁUSULA 15. CLÁUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de

Página 10 | 16

Periodo de reporte:  
Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CONTRATO No. AQLATAM-ALC-002-2022

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA



Código: AQLATAM-PTO-COR-01  
Versión No. 1.1.

las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inexecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a La Empresa una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios.

**Parágrafo 1.** El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de La Empresa de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.

**Parágrafo 2.** El Contratista manifiesta y acepta que La Empresa compense el valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de La Empresa ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

**Parágrafo 3.** Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato.

#### CLÁUSULA 16. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

#### CLÁUSULA 17. GARANTÍAS

##### 7.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento en original a La Empresa dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de La Empresa. Esta garantía tendrá las siguientes características:

| Característica         | Condición                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clase                  | Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. |
| Asegurado/beneficiario | AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P. identificada con NIT 901.362.452-7                                                                                                                                                             |

Página 11 de 16

Periodo de reporte:  
Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022



|                                                                                                         |                                                                         |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <br>CONSORCIO INTER 24 | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                                         |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CONTRATO No. AQLATAM-ALC-002-2022

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA



Código AQLATAM-DTO-COR-01

Versión No. 5.1.

| Amparos, vigencia y valores asegurados | Amparo                                                    | Vigencia                          | Valor Asegurado            |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|                                        | <b>Cumplimiento general</b> del contrato y el pago de las | Hasta la liquidación del contrato | 20% del valor del contrato |

| Característica | Condición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|
|                | multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                            |
|                | <b>Pago de salarios, prestaciones sociales y legales e indemnizaciones laborales</b> del personal que el Contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plazo del contrato y tres (3) años más.  | 10% del valor del contrato |
|                | <b>Calidad del servicio</b> por los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio prestado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plazo del contrato y seis (6) meses más. | 10% del valor del contrato |
| Tomador        | <p>Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.</p> <p>No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.</p> <p>Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.</p> |                                          |                            |

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CONTRATO No. AQLATAM-ALC-002-2022

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA



Código

AQLATAM-DTO-COR-01

Versión No.

1.1.

|                                           |                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Información necesaria dentro de la póliza | Número y año del contrato                                                                                                                  |
|                                           | Objeto del contrato                                                                                                                        |
|                                           | Firma del representante legal del Contratista                                                                                              |
|                                           | En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es \$14.980.420,20 aproximar a |
|                                           | \$14.980.421                                                                                                                               |

El Interventor está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Interventor o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se dará inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.

## 17.2 GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO

El Interventor será responsable por los perjuicios causados a la entidad contratante que se produzcan con posterioridad a la terminación del contrato, y que se compruebe tienen su causa en una de dos hipótesis (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado de la celebración de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al contratista. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de igual al plazo de garantía de estabilidad del contrato principal en cumplimiento del artículo 85 de la Ley 1474 de 2011.

## CLÁUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de La Empresa, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de La Empresa, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

## CLÁUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA EMPRESA Y EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y La Empresa no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CONTRATO No. AQLATAM-ALC-002-2022

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA



Código: AQLATAM-DTO-COR-01  
Versión No. 1.1.

El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de La Empresa. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Empresa no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Empresa podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s).

#### CLÁUSULA 20. CESIÓN

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo y expreso de La Empresa, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.

#### CLÁUSULA 21. LIQUIDACIÓN

El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será de cuatro (4) meses.

Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún acuerdo, La Empresa procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, La Empresa podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por La Empresa con anterioridad a la liquidación.

#### CLÁUSULA 22. CÓDIGO DE ÉTICA

AQUALIA se ha dotado de una Política Anticorrupción basada en los principios de transparencia, honradez, imparcialidad y tolerancia cero frente a las actividades de soborno, fraude, financiación de actividades terroristas, blanqueo de capitales y en general, contra cualquier manifestación de corrupción.

El PROVEEDOR declara conocer el contenido y alcance de dicha Política Anticorrupción, así como el del Código Ético y de Conducta del que se ha dotado igualmente AQUALIA, estando disponibles en la página web corporativa ([www.aqualia.es](http://www.aqualia.es)). El PROVEEDOR lo acepta y se compromete a cumplirlo y hacerlo cumplir a sus empleados, Subcontratistas, agentes o

Periodo de re  
Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CONTRATO No. AQLATAM-ALC-002-2022

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA



Código AQLATAM-DTO-COR-01  
Versión No. 1.1.

terceros con los que mantenga algún tipo de relación jurídica en el marco de cualesquiera contratos suscritos con AQUALIA y mientras persista la relación jurídica con AQUALIA, adoptando cuantas medidas resulten razonables a estos efectos.

El PROVEEDOR acepta expresamente que durante la ejecución del contrato con AQUALIA, no ofrecerá, prometerá o dará por sí o por persona interpuesta, dinero, objetos de valor o cualquiera otra dación o promesa a funcionario, autoridad pública o un tercero que pudiera constituir infracción de la normativa aplicable en materia de corrupción y blanqueo de capitales.

Del mismo modo, el PROVEEDOR garantiza que ni él ni ninguno de los a él vinculados de los enumerados anteriormente, están incurso en situación de conflicto de interés con el AQUALIA y que se comprometen a respetar tanto la legislación en materia de anticorrupción como en materia de blanqueo de capitales que resulte de aplicación a la relación contractual con el AQUALIA en razón a su lugar de ejecución o el domicilio de los contratantes.

El PROVEEDOR se compromete, en todo caso, a asumir en su relación con el AQUALIA, y a hacer asumirlos a los a él vinculados ya mencionados, los diez principios del Pacto Mundial, promovido por Naciones Unidas y al que está adherido este Grupo ([www.pactomundial.org](http://www.pactomundial.org)), así como los derechos humanos y laborales fundamentales reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y los Convenios de la OIT.

El PROVEEDOR autoriza al AQUALIA y a FCC, grupo al que pertenece a AQUALIA, la realización de las auditorías periódicas que la compañía considere necesarias en relación con el cumplimiento de las obligaciones que resultan de la presente causa.

El incumplimiento del Código Ético y de Conducta, de la Política Anticorrupción o la incursión en situación de conflicto de interés así como la inobservancia de cualquiera de los principios del Pacto Mundial o la Declaración Universal de los Derechos Humanos o la Declaración de la OIT, podrá constituir justa causa de la terminación de la relación entre AQUALIA y el PROVEEDOR de forma unilateral y sin penalidad alguna para AQUALIA, pudiendo reclamar AQUALIA los daños y perjuicios que se le hayan causado.

AQUALIA. Pone a disposición del PROVEEDOR el canal ético ([canaletico@fcc.es](mailto:canaletico@fcc.es)) a los efectos de cualquier comunicación relativa al Código Ético y de Conducta y Política Anticorrupción.

#### CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente.

#### CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL



|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CONTRATO No. AQLATAM-ALC-002-2022

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA



Código

AQLATAM-DTO-COR-01

Versión No.

1.1.

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el municipio de Cereté y el domicilio contractual es Cereté en el departamento de Córdoba.

#### CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el Contratista.
4. Las garantías debidamente aprobadas.
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato.

En constancia se firma el presente contrato en Cereté a los once (11) días del mes de enero del año 2022

Por La Empresa.



**JOSE RAMÓN DIEZCABALLERO  
PASCUAL REPRESENTANTE LEGAL  
AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P.**

Por el contratista.



**JOHN ANTONIO MARTÍNEZ AGUILAR  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSORCIO INTER 24 CERETÉ**



**ANGEL SAR CANEDA  
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE  
AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P.**

Periodo de reporte:  
Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

## **CONTRATO DE OBRA**

Periodo de reporte:  
Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CONTRATO No AQLATAM-ALC-001-2022

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

 **aqualia**

Código AQLATAM-OTO-COR-01  
Versión No. 1.1 Página 1 de 15

#### CONTRATO No. AQLATAM-ALC-001-2022

Entre **JOSE RAMÓN DIEZCABALLERO PASCUAL** identificado con cédula de extranjería No. 282497 como representante legal principal y **ANGEL SAR CANEDA** identificado con cédula de Extranjería No. 884579 en calidad de representante legal suplente de **AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P.**, sociedad constituida mediante Escritura Pública No.39 del 15 de enero de 2020 en la Notaría 10 de Bogotá D.C., inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 22 de enero de 2020 con el No. 02544602 del Libro IX del registro mercantil, identificada con NIT 901.362.452-7 (en adelante la "Empresa"), por una parte; y, por la otra, **JORGE IVAN ECHEVERRY SOTO** identificado con cédula de ciudadanía N° 1.067.838.399 De Cereté, Córdoba en calidad de representante legal del **CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ** identificado con NIT 901551201-6 (en adelante el "Contratista"), identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

- I. El 22 de octubre de 2021, se suscribió convenio 1072 de 2021, entre el ministerio de vivienda, ciudad y territorio, el municipio de Cereté- Córdoba y Aqualia Latinoamerica S.A E.S. P., para la ejecución del proyecto que tiene como objeto "Construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector N°4 etapa II en el Municipio de Cerete, departamento de Córdoba"
- II. El 16 de noviembre de 2021, se realizó la publicación de la SCO-AQLATAM-ALC-023-2021 en la página web de la Empresa <https://www.aqualia.com.co/web/aqualia-colombia/obras-cordoba>.
- III. El 10 de diciembre de 2021, se realizó el cierre de presentación de ofertas físicas en las instalaciones de la Empresa.
- IV. El 21 de diciembre de 2021, se presentó el informe final de evaluación de los documentos del sobre No. 1
- V. El 22 de diciembre de 2021, se realizó la apertura del sobre No. 2  
El 22 de diciembre de 2021, se publicó el acta de evaluación final del sobre No.2 y el proponente que La Empresa adjudicó el Contrato.

Con base en las anteriores consideraciones, La Empresa y el Contratista (individualmente la "Parte", conjuntamente las "Partes"), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 142 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas:

#### CLÁUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas

Código MVCT CCE-EICP-GI-09  
Versión No. 1

Periodo de reporte:  
Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

|                                                                                                                                                                 |  |                                                                                    |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| CONTRATO No AQLATAM-ALC-001-2022                                                                                                                                |  |  |                                                |
| <b>OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"</b> |  | Código<br>Versión No.                                                              | AQLATAM-DTO-COR-01<br>1.1    Página    2 de 15 |

con el significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

**CLÁUSULA 2. OBJETO**

El objeto del Contrato es **CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR N.º 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.**

**CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO**

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. SCO- AQLATAM-ALC-023-2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con La Empresa a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y La Empresa contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.

**CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO**

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de DOCE (12) MESES, contados a partir de la firma del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

**CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO**

El valor del Contrato es por la suma de DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS M/CTE (\$ 10.738.195.125) para el año de suscripción del contrato 2022.

Código MVCT    CCE-EICP-G-09  
Versión No.    1

Periodo de reporte:  
Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

|                                                                                                                                                                 |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO No AQLATAM-ALC-001-2022                                                                                                                                |                                                                                  |
| <b>OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"</b> |                                                                                  |
|                                                                               | <b>Código</b> AQLATAM-DTO-COR-01<br><b>Versión No.</b> 1.1 <b>Página</b> 3 de 15 |

El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagartenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

#### CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

La Empresa no entregará anticipo y/o pago anticipado.

#### CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

| Número certificado disponibilidad presupuestal | Fecha certificado disponibilidad presupuestal | Valor certificado de disponibilidad presupuestal |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 320821 - Nación                                | Septiembre 13 de 2021                         | \$11.476.740.733                                 |
| 320521 - Nación                                | Septiembre 13 de 2021                         | \$229.534.815                                    |

#### CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO

La Empresa efectuará al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AIU pactado.

**Parágrafo 1.** La Empresa realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al diez (10%) del valor total del contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción de La Empresa.

La Empresa no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Empresa hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

#### CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

**Código MVCT** CCE-EICP-GI-03  
**Versión No.** 1

Periodo de reporte:  
Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CONTRATO No AQLATAM-ALC-001-2022

**OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"**



**Código** AQLATAM-OTO-COR-01

**Versión No.** 1.1 **Página** 4 de 15

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el pliego de condiciones y demás Documentos del Proceso, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al diez por ciento (10%), sin perjuicio de incluir un porcentaje superior que no supere el treinta por ciento (30%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5%, sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y características propias de la región, que no podrá superar el 30%) de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres.
2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.
5. Dar a conocer a La Empresa cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
6. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por La Empresa competente (cuando aplique intervenciones).
7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con La Empresa.
8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.
9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.
11. Informar a La Empresa cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.
12. Comunicarle a La Empresa cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.
13. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).
14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.
15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
16. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

Código MVCT CCE-ECIP-GI-09  
Versión No. 1

Periodo de reporte:  
Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022



|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CONTRATO No AQLATAM-ALC-001-2022

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

 Código: AQLATAM-OTO-COR-01  
Versión No. 1.1 Página 5 de 15

**17.** El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los 10 días hábiles siguientes a la suscripción del contrato.

**18.** El Contratista declara y acepta que el diseño entregado por La Empresa ha sido analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el Contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por La Empresa.

**CLÁUSULA 10. DERECHOS DEL CONTRATISTA**

El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato.

**CLÁUSULA 11. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA**

La Empresa está obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.
3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato.

**CLÁUSULA 12. RESPONSABILIDAD**

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados a La Empresa en la ejecución del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

**CLÁUSULA 13. MULTAS**

Incumplir la obligación de incluir mínimamente el diez por ciento (10%) o el porcentaje previsto por La Empresa que no supere el treinta por ciento (30%) de mano de obra no calificada de la región durante la ejecución del contrato, de conformidad con la obligación 1 de las "obligaciones generales del contratista", causará multas equivalentes a [1 SMMLV] por cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 1% del valor total del contrato.

Código MVCT: CCE-2019-G-03  
Versión No. 1

Periodo de reporte:  
Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO No AQLATAM-ALC-001-2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| <p>Se causarán multas equivalentes a [1 SMMVL], por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a La Empresa. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato.</p> <p>Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las siguientes multas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.</li> <li>2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionarlas garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula, de acuerdo con el contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.</li> <li>3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al [0,2%] del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.</li> <li>4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada.</li> <li>5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.</li> <li>6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada orden incumplida.</li> <li>7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.</li> <li>8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato.</li> <li>9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a [1] salarios mínimos diarios o mensuales legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.</li> </ol> <p><b>Parágrafo 1.</b> Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.</p> <p><b>Parágrafo 2.</b> En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a La Empresa Contratante para descontar el valor de esta, la cual se tomará</p> | <p>Código: AQLATAM-OTO-COR-01<br/>Versión No. 1.1      Página 6 de 15</p>           |
| <p><small>Código MVCT: OCE-DCP-GI-02<br/>Versión No. 1</small></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |

Periodo de reporte:  
Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022



|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

|                                                                                                                                                                 |  |                                                                                    |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| CONTRATO No AQLATAM-ALC-001-2022                                                                                                                                |  |  |                                                |
| <b>OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"</b> |  | Código<br>Versión No.                                                              | AQLATAM-OTO-COR-01<br>1.1    Página    7 de 15 |

directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato.

**Parágrafo 3.** El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

**Parágrafo 4.** En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas.

**Parágrafo 5.** Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

**Parágrafo 6.** El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

**CLÁUSULA 14. CLÁUSULA PENAL**

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a La Empresa una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios.

**Parágrafo 1.** El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de La Empresa de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.

**Parágrafo 2.** El Contratista manifiesta y acepta que La Empresa compense el valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de La Empresa ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

**Parágrafo 3.** Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del

Código MVCT    CCE-EICP-GI-09  
Versión No.    1

Periodo de reporte:  
Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CONTRATO No AQLATAM-ALC-001-2022



Código AQLATAM-DTO-COR-01  
Versión No. 1.1 Página 8 de 15

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

contrato.

**CLÁUSULA 15. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES**

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

**CLÁUSULA 16. GARANTÍAS**

**16.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO**

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento en original a La Empresa dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de La Empresa. Esta garantía tendrá las siguientes características:

| Característica         | Condición                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clase                  | Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades es, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. |
| Asegurado/beneficiario | AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P. identificada con NIT 901.362.452-7                                                                                                                                                      |

| Característica                                                                                                                                                                                            | Condición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |          |                 |                             |                                   |                            |                                                                                    |                                         |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Amparos, vigencia y valores asegurados                                                                                                                                                                    | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Amparo</th><th>Vigencia</th><th>Valor Asegurado</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Cumplimiento general</b></td><td>Hasta la liquidación del contrato</td><td>20% del valor del contrato</td></tr> <tr> <td><b>Pago de salario y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales</b></td><td>Plazo del contrato y tres (3) años más.</td><td>10% del valor del contrato</td></tr> </tbody> </table> | Amparo                     | Vigencia | Valor Asegurado | <b>Cumplimiento general</b> | Hasta la liquidación del contrato | 20% del valor del contrato | <b>Pago de salario y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales</b> | Plazo del contrato y tres (3) años más. | 10% del valor del contrato |
| Amparo                                                                                                                                                                                                    | Vigencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Valor Asegurado            |          |                 |                             |                                   |                            |                                                                                    |                                         |                            |
| <b>Cumplimiento general</b>                                                                                                                                                                               | Hasta la liquidación del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20% del valor del contrato |          |                 |                             |                                   |                            |                                                                                    |                                         |                            |
| <b>Pago de salario y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales</b>                                                                                                                        | Plazo del contrato y tres (3) años más.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10% del valor del contrato |          |                 |                             |                                   |                            |                                                                                    |                                         |                            |
| <p>condición de pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan</p> <p>del personal que el Contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |          |                 |                             |                                   |                            |                                                                                    |                                         |                            |

Código MVCT CCE-EICP-GI-09  
Versión No. 1

Periodo de reporte:  
Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| CONTRATO No AQLATAM-ALC-001-2022                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                            |
| OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA" |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Código AQLATAM-OTO-COR-01<br>Versión No. 1.1 Página 9 de 15                         |                            |
|                                                                                                                                                          | <b>Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cinco (5) años contados a partir de la suscripción del acta de liquidación final    | 20% del valor del contrato |
| Tomador                                                                                                                                                  | <p>Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.</p> <p>No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.</p> <p>Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.</p> |                                                                                     |                            |
| Información necesaria dentro de la póliza                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Número y año del contrato</li> <li>Objeto del contrato</li> <li>Firma del representante legal del Contratista</li> <li>En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es \$14.980.420,20 aproximar a \$14.980.421</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                            |

El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe La Empresa, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar.

#### 18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA

El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un periodo de garantía de cinco (5) años contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que La Empresa le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto.

Código MVCT CCE-ECIP-G-09  
Versión No. 1

Periodo de reporte:  
Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CONTRATO No AQLATAM-ALC-001-2022

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

 Código AQLATAM-OTO-COR-01  
Versión No. 1.1 Página 10 de 15

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, La Empresa podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el período de garantía.

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de La Empresa, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, La Empresa podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.

### 18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de La Empresa con las siguientes características:

| Característica | Condición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clase          | Contrato de seguro contenido en una póliza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Asegurados     | AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P. identificada con NIT 901.362.452-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tomador        | Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documentose exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.<br>No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.<br>Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma. |
| Valor          | 10 % del valor del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Característica | Condición                                                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vigencia       | Igual al periodo de ejecución del contrato.                                               |
| Beneficiarios  | Terceros afectados y AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P. identificada con NIT 901.362.452-7 |

Código MVCT CCE-EICP-GI-09  
Versión No. 1

Periodo de reporte:  
Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022



|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CONTRATO No AQLATAM-ALC-001-2022

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"



Código AQLATAM-DTO-COR-01  
Versión No. 1.1 Página 11 de 15

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amparos                                   | Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. |
| Información necesaria dentro de la póliza | Número y año del contrato<br>Objeto del contrato<br>Firma del representante legal del Contratista<br>En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es \$14.980.420,20 aproximar a \$14.980.421                                                                   |

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de La Empresa, dentro del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de la pérdida por La Empresa asegurada no serán admisibles.

El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

#### CLÁUSULA 17. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de La Empresa, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de La Empresa, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

#### CLÁUSULA 18. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA EMPRESA Y EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y La Empresa no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja

Código MVCT CCE-EICP-G-09  
Versión No. 1

Periodo de reporte:  
Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CONTRATO No AQLATAM-ALC-001-2022

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"



Código: AQLATAM-OTO-COR-01  
Versión No. 1.1 Página 12 de 15

de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de La Empresa. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Empresa no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Empresa podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s).

#### CLÁUSULA 19. CESIÓN

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo y expreso de La Empresa, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.

#### CLÁUSULA 20. LIQUIDACIÓN

El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será de cuatro (4) meses.

Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún acuerdo, La Empresa procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, La Empresa podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por La Empresa con anterioridad a la liquidación.

#### CLÁUSULA 21. CÓDIGO DE ÉTICA

AQUALIA se ha dotado de una Política Anticorrupción basada en los principios de transparencia, honradez, imparcialidad y tolerancia cero frente a las actividades de soborno, fraude, financiación de actividades terroristas, blanqueo de capitales y en

Código MVCT: CCE-ECIP-GI-03  
Versión No. 1

Periodo de reporte:  
Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CONTRATO No AQLATAM-ALC-001-2022

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"



Código  
Versión No.

AQLATAM-OTD-COR-01  
1.1      Página      13 de 15

general, contra cualquier manifestación de corrupción.

El PROVEEDOR declara conocer el contenido y alcance de dicha Política Anticorrupción, así como el del Código Ético y de Conducta del que se ha dotado igualmente AQUALIA, estando disponibles en la página web corporativa ([www.aqualia.es](http://www.aqualia.es)). El PROVEEDOR lo acepta y se compromete a cumplirlo y hacerlo cumplir a sus empleados, Subcontratistas, agentes o terceros con los que mantenga algún tipo de relación jurídica en el marco de cualesquiera contratos suscritos con AQUALIA y mientras persista la relación jurídica con AQUALIA, adoptando cuantas medidas resulten razonables a estos efectos.

El PROVEEDOR acepta expresamente que, durante la ejecución del contrato con AQUALIA, no ofrecerá, prometerá o dará por sí o por persona interpuesta, dinero, objetos de valor o cualquiera otra dádiva o promesa a funcionario, autoridad pública o un tercero que pudiera constituir infracción de la normativa aplicable en materia de corrupción y blanqueo de capitales.

Del mismo modo, el PROVEEDOR garantiza que ni él ni ninguno de los a él vinculados de los enumerados anteriormente, están incurso en situación de conflicto de interés con el AQUALIA y que se comprometen a respetar tanto la legislación en materia de anticorrupción como en materia de blanqueo de capitales que resulte de aplicación a la relación contractual con el AQUALIA en razón a su lugar de ejecución o el domicilio de los contratantes.

El PROVEEDOR se compromete, en todo caso, a asumir en su relación con el AQUALIA, y a hacer asumirlos a los a él vinculados ya mencionados, los diez principios del Pacto Mundial, promovido por Naciones Unidas y al que está adherido este Grupo ([www.pactomundial.org](http://www.pactomundial.org)), así como los derechos humanos y laborales fundamentales reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y los Convenios de la OIT.

El PROVEEDOR autoriza al AQUALIA y a FCC, grupo al que pertenece a AQUALIA, la realización de las auditorías periódicas que la compañía considere necesarias en relación con el cumplimiento de las obligaciones que resultan de la presente causa.

El incumplimiento del Código Ético y de Conducta, de la Política Anticorrupción o la incursión en situación de conflicto de interés así como la inobservancia de cualquiera de los principios del Pacto Mundial o la Declaración Universal de los Derechos Humanos o la Declaración de la OIT, podrá constituir justa causa de la terminación de la relación entre AQUALIA y el PROVEEDOR de forma unilateral y sin penalidad alguna para AQUALIA, pudiendo reclamar AQUALIA los daños y perjuicios que se le hayan causado.

El AQUALIA pone a disposición del PROVEEDOR el canal ético ([canaletico@fcc.es](mailto:canaletico@fcc.es)) a los efectos de cualquier comunicación relativa al Código Ético y de Conducta y Política Anticorrupción.

**CLÁUSULA 22. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN**

Código INVCT  
Versión No.

CCE-SICP-GI-03  
1

Periodo de reporte:  
Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CONTRATO No AQLATAM-ALC-001-2022

**OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CORDOBA"**



Código  
Versión No. AQLATAM-DTD-COR-01  
1.1 Página 14 de 15

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente.

**CLÁUSULA 23. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL**

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el municipio de San Antero y el domicilio contractual es Cereté en el departamento de Córdoba.

**CLÁUSULA 24. DOCUMENTOS**

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen los mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el Contratista.
4. Las garantías debidamente aprobadas.
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato.

En constancia se firma el presente contrato en Cereté a los once (11) días del mes de enero de 2022

**Por La Empresa.**



**JOSE RAMÓN DIEZCABALLERO  
PASCUAL  
REPRESENTANTE LEGAL  
AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P.**

**Por el contratista.**



**JORGE IVAN ECHEVERRY SOTO  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ**



**ANGEL SAR CANEDA  
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE  
AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P.**

Código MVCT CCE-EICP-G2-09  
Versión No. 1

Periodo de reporte:  
Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022



|                                                                                                             |                                                                                |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  <p>CONSORCIO INTER 24</p> | <p><b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b></p> | <p><b>Versión 1</b></p>                       |
|                                                                                                             |                                                                                | <p><b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b></p> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

## PÓLIZAS, ACTUALIZACIONES Y APROBACIÓN DE LAS MISMAS

|  <p><b>SEGUROS DEL ESTADO S.A.</b><br/>NIT. 860.008.578-6</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                             |                          |                       |                              |                                             |  |                      |  | <p><b>POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL</b><br/>DECRETO 1082 DE 2015</p> |  |                              |  |            |                  |                   |                |                          |                       |                           |                 |              |                   |                 |                                                                            |                 |                             |                 |        |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------------|--|----------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--|------------|------------------|-------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|--------|--|--|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>MONTERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                             |                          |                       | SUCURSAL<br>AGENCIA MONTERIA |                                             |  |                      |  | COD.SUC<br>53                                                                           |  | NO.POLIZA<br>53-44-101019672 |  | ANEXO<br>2 |                  |                   |                |                          |                       |                           |                 |              |                   |                 |                                                                            |                 |                             |                 |        |  |  |  |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DIA MES AÑO<br>02 02 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | VIGENCIA DESDE<br>DIA MES AÑO<br>31 01 2022 |                          | A LAS HORAS<br>00:00  |                              | VIGENCIA HASTA<br>DIA MES AÑO<br>01 03 2022 |  | A LAS HORAS<br>23:59 |  | TIPO MOVIMIENTO<br>ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA                                        |  |                              |  |            |                  |                   |                |                          |                       |                           |                 |              |                   |                 |                                                                            |                 |                             |                 |        |  |  |  |
| <p><b>DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO</b></p> <p>NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONSORCIO INTER 24 CERETE IDENTIFICACIÓN NIT: 901.362.790-1</p> <p>DIRECCIÓN: CL 22 D 18 99 OF 1 CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA TELÉFONO: 3148304480</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                             |                          |                       |                              |                                             |  |                      |  |                                                                                         |  |                              |  |            |                  |                   |                |                          |                       |                           |                 |              |                   |                 |                                                                            |                 |                             |                 |        |  |  |  |
| <p><b>DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO</b></p> <p>ASEGURADO / BENEFICIARIO: AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P. IDENTIFICACIÓN NIT: 901.362.462-7</p> <p>DIRECCIÓN: CL 80 NRO. 11 - 42 SUR OF 401 CIUDAD: BOGOTA, D.C. DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 7461626</p> <p>ADICIONAL:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                             |                          |                       |                              |                                             |  |                      |  |                                                                                         |  |                              |  |            |                  |                   |                |                          |                       |                           |                 |              |                   |                 |                                                                            |                 |                             |                 |        |  |  |  |
| <p><b>OBJETO DEL SEGURO</b></p> <p>CON FUNDACIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ESTOS, CON FORMAS PARTE INTEGRANTE DE LA ETAPA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y BASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO HOMOLOGO EN CADA AMPARO. SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:</p> <p>BRINDAR EL USO DE LAS PRESTACIONES DEFINIDAS POR EL DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ACQUIRIDAS POR EL ASEGURADO, REPRESENTA A: INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.</p> <p>CONTRATO No. AQLATAM-SUC-002-2022.</p> |                   |                                             |                          |                       |                              |                                             |  |                      |  |                                                                                         |  |                              |  |            |                  |                   |                |                          |                       |                           |                 |              |                   |                 |                                                                            |                 |                             |                 |        |  |  |  |
| <p><b>AMPAROS</b></p> <p>RIESGO: INTERVENCIÓN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>AMPARO</th> <th>VIGENCIA DESDE</th> <th>VIGENCIA HASTA</th> <th>FORMA ASESORÍA/ACTUAL</th> <th>FORMA ASESORÍA/ACTUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO</td> <td>31/01/2022</td> <td>01/07/2023</td> <td>\$1.47.769.125.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LABORALES Y OBLIGACIONES LABORALES</td> <td>31/01/2022</td> <td>01/07/2023</td> <td>\$73.824.246.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                              |                   |                                             |                          |                       |                              |                                             |  |                      |  |                                                                                         |  |                              |  |            | AMPARO           | VIGENCIA DESDE    | VIGENCIA HASTA | FORMA ASESORÍA/ACTUAL    | FORMA ASESORÍA/ACTUAL | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 31/01/2022      | 01/07/2023   | \$1.47.769.125.00 |                 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LABORALES Y OBLIGACIONES LABORALES | 31/01/2022      | 01/07/2023                  | \$73.824.246.00 |        |  |  |  |
| AMPARO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VIGENCIA DESDE    | VIGENCIA HASTA                              | FORMA ASESORÍA/ACTUAL    | FORMA ASESORÍA/ACTUAL |                              |                                             |  |                      |  |                                                                                         |  |                              |  |            |                  |                   |                |                          |                       |                           |                 |              |                   |                 |                                                                            |                 |                             |                 |        |  |  |  |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31/01/2022        | 01/07/2023                                  | \$1.47.769.125.00        |                       |                              |                                             |  |                      |  |                                                                                         |  |                              |  |            |                  |                   |                |                          |                       |                           |                 |              |                   |                 |                                                                            |                 |                             |                 |        |  |  |  |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LABORALES Y OBLIGACIONES LABORALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31/01/2022        | 01/07/2023                                  | \$73.824.246.00          |                       |                              |                                             |  |                      |  |                                                                                         |  |                              |  |            |                  |                   |                |                          |                       |                           |                 |              |                   |                 |                                                                            |                 |                             |                 |        |  |  |  |
| <p><b>ACLARACIONES</b></p> <p>RESPECTO AL PRESENTE SEGURO SE REALIZA TRASLADO DE VIGENCIA DE SEGURO AL ACTA DE INICIO DE PRIMA DE SEGURO DEL 2022.</p> <p>QUE LAS OBLIGACIONES Y CONDICIONES DE RESPONSABILIDAD CONTINUEN VIGENTES.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                             |                          |                       |                              |                                             |  |                      |  |                                                                                         |  |                              |  |            |                  |                   |                |                          |                       |                           |                 |              |                   |                 |                                                                            |                 |                             |                 |        |  |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>VALOR PRIMA NETA</th> <th>GASTOS EXPEDICIÓN</th> <th>IVA</th> <th>TOTAL A PAGAR</th> <th>VALOR ASEGURADO TOTAL</th> <th>PLAN DE PAGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$ 1.500.650.00</td> <td>\$ 20.000.00</td> <td>\$ 301.840.00</td> <td>\$ 1.822.490.00</td> <td>\$ 295.416.240.25</td> <td>CONTADO</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                             |                          |                       |                              |                                             |  |                      |  |                                                                                         |  |                              |  |            | VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA            | TOTAL A PAGAR            | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO              | \$ 1.500.650.00 | \$ 20.000.00 | \$ 301.840.00     | \$ 1.822.490.00 | \$ 295.416.240.25                                                          | CONTADO         |                             |                 |        |  |  |  |
| VALOR PRIMA NETA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA                                         | TOTAL A PAGAR            | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO                 |                                             |  |                      |  |                                                                                         |  |                              |  |            |                  |                   |                |                          |                       |                           |                 |              |                   |                 |                                                                            |                 |                             |                 |        |  |  |  |
| \$ 1.500.650.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ 20.000.00      | \$ 301.840.00                               | \$ 1.822.490.00          | \$ 295.416.240.25     | CONTADO                      |                                             |  |                      |  |                                                                                         |  |                              |  |            |                  |                   |                |                          |                       |                           |                 |              |                   |                 |                                                                            |                 |                             |                 |        |  |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ASEGURADO</th> <th colspan="3">DISTRIBUCIÓN COASEGURADO</th> </tr> <tr> <th>NOMBRE</th> <th>CLAVE</th> <th>% PNT</th> <th>NOMBRE COMPAÑIA</th> <th>% PNT</th> <th>VALOR ASEGURADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MARTHA ELENA ARIZOLA OSORIO</td> <td>101014</td> <td>100.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                             |                          |                       |                              |                                             |  |                      |  |                                                                                         |  |                              |  |            | ASEGURADO        |                   |                | DISTRIBUCIÓN COASEGURADO |                       |                           | NOMBRE          | CLAVE        | % PNT             | NOMBRE COMPAÑIA | % PNT                                                                      | VALOR ASEGURADO | MARTHA ELENA ARIZOLA OSORIO | 101014          | 100.00 |  |  |  |
| ASEGURADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                             | DISTRIBUCIÓN COASEGURADO |                       |                              |                                             |  |                      |  |                                                                                         |  |                              |  |            |                  |                   |                |                          |                       |                           |                 |              |                   |                 |                                                                            |                 |                             |                 |        |  |  |  |
| NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CLAVE             | % PNT                                       | NOMBRE COMPAÑIA          | % PNT                 | VALOR ASEGURADO              |                                             |  |                      |  |                                                                                         |  |                              |  |            |                  |                   |                |                          |                       |                           |                 |              |                   |                 |                                                                            |                 |                             |                 |        |  |  |  |
| MARTHA ELENA ARIZOLA OSORIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 101014            | 100.00                                      |                          |                       |                              |                                             |  |                      |  |                                                                                         |  |                              |  |            |                  |                   |                |                          |                       |                           |                 |              |                   |                 |                                                                            |                 |                             |                 |        |  |  |  |
| <p>QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.</p> <p>NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. 25 CALLE 28 NOL.2 - 17 - TELÉFONO: 7812230 - MONTERIA</p>                                                                                                                                                                                                   |                   |                                             |                          |                       |                              |                                             |  |                      |  |                                                                                         |  |                              |  |            |                  |                   |                |                          |                       |                           |                 |              |                   |                 |                                                                            |                 |                             |                 |        |  |  |  |
| <p>SE FIRMÓ EN MONTERIA, CORDOBA, A 02 DE MARZO DE 2022</p> <p></p> <p>53-44-101019672</p> <p>SE FIRMÓ EN BOGOTÁ, D.C. A 02 DE MARZO DE 2022</p> <p></p> <p>53-44-101019672</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                             |                          |                       |                              |                                             |  |                      |  |                                                                                         |  |                              |  |            |                  |                   |                |                          |                       |                           |                 |              |                   |                 |                                                                            |                 |                             |                 |        |  |  |  |
| <p>SE FIRMÓ EN BOGOTÁ, D.C. A 02 DE MARZO DE 2022</p> <p></p> <p>53-44-101019672</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                             |                          |                       |                              |                                             |  |                      |  |                                                                                         |  |                              |  |            |                  |                   |                |                          |                       |                           |                 |              |                   |                 |                                                                            |                 |                             |                 |        |  |  |  |

Periodo de reporte:  
Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

| SEGUROS DEL ESTADO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             | POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL                                                                       |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| MT.000.008.578-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             | DECRETO 1082 DE 2015                                                                                                   |                                             |
| Ciudad de Expedición<br>MONTERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SUCURSAL<br>AGENCIA MONTERIA                | COO.SUC<br>63                                                                                                          | NO PÓLIZA<br>63-44-101819572                |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA MES AÑO<br>02 02 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VIGENCIA DESDE<br>DÍA MES AÑO<br>31 01 2022 | A LAS HORAS<br>00:00                                                                                                   | VIGENCIA HASTA<br>DÍA MES AÑO<br>05 03 2022 |
| TIPO MOVIMIENTO<br>ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             | A LAS HORAS<br>23:59                                                                                                   |                                             |
| DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                                                                                                                        |                                             |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL<br>CONSORCIO INTER 24 CERETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             | IDENTIFICACIÓN NIT: 901.861.798-1                                                                                      |                                             |
| DIRECCIÓN: CL 22 D 16 96 OF 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             | Ciudad: MONTERIA, CORDOBA                                                                                              | TELÉFONO: 3140304400                        |
| DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                                                                                                                        |                                             |
| ASEGURADO / BENEFICIARIO:<br>AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | IDENTIFICACIÓN NIT: 901.362.463-7                                                                                      |                                             |
| DIRECCIÓN: CL 80 NRO. 11 - 42 SUR OF 401                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             | Ciudad: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL                                                                                 | TELÉFONO: 7401638                           |
| ADICIONAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |                                                                                                                        |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                                                                                                        |                                             |
| <b>PAGINA WEB</b><br>                                                                                                                                                                                                                                             |                                             | <b>CORRESPONSALES BANCARIOS</b><br> |                                             |
| Pagos con convenio *No aplica para transferencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                                                                                                                        |                                             |
|  Banco de Bogotá<br> Grupo Bancolombia                                                                                                                                         |                                             | Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445<br>Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189                      |                                             |
| VALOR PRIMA NETA<br>\$ ****.566.850.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | GASTOS EXPEDICIÓN<br>\$ *****20.000.00      | IVA<br>\$ *****201.840.00                                                                                              | TOTAL A PAGAR<br>\$ *****1.090.490.00       |
| VALOR ASSEGURADO TOTAL<br>\$ *****295.413.240.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             | PLAN DE PAGO<br>CONTADO                                                                                                |                                             |
| NOMBRE: CLAYTON<br>NÚMERO: 1333004<br>EDAD: 100 - 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             | NOMBRE COMPLETO:<br>EL PAPEL: VALOR ASSEGURADO                                                                         |                                             |
| QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIEREN ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LAS(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.                                                                                                                                                               |                                             |                                                                                                                        |                                             |
| NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE MOTIVACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. 85 CALLE 28 NRO. 2 - 57 - TELÉFONO: 3312239 - MONTERIA |                                             |                                                                                                                        |                                             |
| <b>FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                                                                                                                        |                                             |
| BANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CHEQUE No.                                  | VALOR                                                                                                                  |                                             |
| EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                                                                                                                        |                                             |
| CHEQUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |                                                                                                                        |                                             |
| TOTAL \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                                                                                                                        |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                                                                                                                        |                                             |
| REFERENCIA PAGO:<br>1101506001945-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                                                                                                                        |                                             |
| COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                                                                                                        |                                             |

Periodo de reporte:  
Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022



|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN                                                                                                                                                                                                    |                | SUCURSAL         |                | COD.SUC     |                               | NO.POLIZA                              |  | ANEXO                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|-------------|-------------------------------|----------------------------------------|--|----------------------|--|
| MONTERIA                                                                                                                                                                                                                |                | AGENCIA MONTERIA |                | 53          |                               | 53-44-101019572                        |  | 2                    |  |
| FECHA EXPEDICIÓN                                                                                                                                                                                                        | VIGENCIA DESDE | A LAS HORAS      | VIGENCIA HASTA | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO               |                                        |  |                      |  |
| DÍA MES AÑO                                                                                                                                                                                                             | DÍA MES AÑO    | 00:00            | DÍA MES AÑO    | 00:00       | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |                                        |  |                      |  |
| 02 02 2022                                                                                                                                                                                                              | 31 01 2022     | 00:00            | 03 03 2022     | 23:59       |                               |                                        |  |                      |  |
| <b>DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO</b>                                                                                                                                                                                  |                |                  |                |             |                               |                                        |  |                      |  |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO INTER 24 CERETE                                                                                                                                                                        |                |                  |                |             |                               | IDENTIFICACIÓN: NIT: 901.583.796-1     |  |                      |  |
| DIRECCIÓN: CL 33 D 16 99 OF 1                                                                                                                                                                                           |                |                  |                |             |                               | CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA              |  | TELÉFONO: 3142354420 |  |
| <b>DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO</b>                                                                                                                                                                               |                |                  |                |             |                               |                                        |  |                      |  |
| ASEGURADO / BENEFICIARIO: AGUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P.                                                                                                                                                             |                |                  |                |             |                               | IDENTIFICACIÓN: NIT: 901.382.452-7     |  |                      |  |
| DIRECCIÓN: CL 30 NRO. 11 - 42 SUR OF 401                                                                                                                                                                                |                |                  |                |             |                               | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL |  | TELÉFONO: 74011225   |  |
| ADICIONAL:                                                                                                                                                                                                              |                |                  |                |             |                               |                                        |  |                      |  |
| <b>TEXTO SIGNATARIO:</b>                                                                                                                                                                                                |                |                  |                |             |                               |                                        |  |                      |  |
| PARTICIPANTE: CONSORCIO - ORDEN TENDRAN :<br>MONTE:<br>CONSTRUCIONES CASALLERO S.A.S.<br>DEL CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA S.A.S.                                                                                        |                |                  |                |             |                               |                                        |  |                      |  |
| IDENTIFICACION                                                                                                                                                                                                          |                | PARTICIPACION    |                |             |                               |                                        |  |                      |  |
| 90023322-4                                                                                                                                                                                                              |                | 33.00            |                |             |                               |                                        |  |                      |  |
| 90197322-5                                                                                                                                                                                                              |                | 79.00            |                |             |                               |                                        |  |                      |  |
| QUEDA EXPRESAMENTE ENTENDIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGURO DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.                                     |                |                  |                |             |                               |                                        |  |                      |  |
| NOTA: SEGURO DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN. |                |                  |                |             |                               |                                        |  |                      |  |
| PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE CALLE 28 NO. 2 - 17 - TELÉFONO: 7012336 - MONTERIA                                                                                            |                |                  |                |             |                               |                                        |  |                      |  |
| <br>53-44-101019572<br>PARA AUTORIZACIÓN: Gabriela A. Duarte B. - Representante General                                              |                |                  |                |             |                               |                                        |  |                      |  |

Periodo de reporte:  
Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

## **POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA**

Periodo de reporte:  
Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



#### ACTA DE APROBACION DE POLIZAS

Considerando que el CONSORCIO CONSTRUEDES CERETE, identificado con NIT. 901.551.201-6, obrando en su calidad de CONTRATISTA, solicita aprobación de la PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES N° 4005754 y la POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL N° 4001149 a favor de AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P., que garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones a cargo del garantizado, originados en virtud de la ejecución del CONTRATO NRO. AQLATAM-ALC-001-2022 celebrado entre el CONSORCIO CONSTRUEDES CERETE Y AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P, y cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"; AQUALIA INTECH S.A. SUCURSAL EN COLOMBIA. Certifica que la garantía salvaguarda los intereses de la empresa y decide aprobar las Pólizas en mención, expedidas por la aseguradora HDI SEGUROS S.A. las cuales amparan las siguientes obligaciones:

| GARANTIAS                                                             | VIGENCIA   |            | VALOR<br>ASEGURADO |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------|
|                                                                       | DESDE      | HASTA      |                    |
| Pago de salarios,<br>prestaciones sociales                            | 11/01/2022 | 15/01/2026 | 1,073,819,512.50   |
| Estabilidad/ calidad<br>correcto funcionamiento                       | 11/01/2022 | 11/01/2027 | 2,147,639,025.00   |
| Cumplimiento                                                          | 11/01/2022 | 15/05/2023 | 2,147,639,025.00   |
| Responsabilidad civil<br>extracontractual derivada<br>de cumplimiento | 11/01/2022 | 15/01/2023 | 1,073,819,513.00   |

Para constancia se firma en Cereté, el 15 de Febrero de 2022

  
**MARIO ALBERTO CASTAÑO LOPEZ**  
 JEFE TÉCNICO CÓRDOBA  
 AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P.

Periodo de reporte:  
Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022


|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

| HDI SEGUROS S.A.                        |                                                    | POLIZA DE SEGURO DE<br>RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL |                     |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| REFERENCIA                              |                                                    | CERTIFICADO DE                                                |                     |
| 010091032712-12                         | TUNJA C.N.H 29                                     | EXPEDICION                                                    |                     |
| TOMADOR                                 | CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE                      | POLIZA No.                                                    | 4001146             |
| DIRECCION                               | CL 47 No. 1-40                                     | NEO                                                           | 901.551.201-6       |
| ASURADO                                 | CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE                      | TELEFONO                                                      | 3157381975          |
| RENTIFICADO                             | TERCEROS AFECTADOS                                 | NEO                                                           | 901.551.201-6       |
| FECHA DE EMISION                        | 10 / 02 / 2022                                     | DECE (día/a)                                                  | 11 / 01 / 2022      |
| DECE LAS 24 HORAS (día/a)               | 11 / 01 / 2022                                     | HASTA LAS 24 HORAS (día/a)                                    | 15 / 01 / 2023      |
| INTERMEDIARIO                           | LEONOR & FIANZAS LTDA                              | CLAVE                                                         | 4002451             |
| % PARTICIPACION                         | 100.00                                             | COMPANIA                                                      | COASEGURO CREDITO   |
| INFORMACION DEL RIESGO                  |                                                    |                                                               |                     |
| ZONA: 1 DEPARTAMENTO: CORDOBA           |                                                    | CIUDAD: CERETE                                                |                     |
| CORRECCION: MUNICIPIO DE CERETE         |                                                    | ACTIVIDAD: ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS   |                     |
| DESCRIPCION                             | AMPAHO                                             | SOMA ASURADA                                                  | LIMITE POR VIGENCIA |
| DAÑO GENERAL                            | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACON DERIVADA DE COMPLEN | \$ 1,013,818,913.00                                           | \$ 1,013,818,913.00 |
| TOTAL SUMA ASURADA: \$ 1,013,818,913.00 |                                                    | PRIMA PERIODO DE PAGO: \$ 2,347,473.00                        |                     |
| FECHA SIGUIENTE PAGO PRIMA              | 12 / 03 / 2022                                     | PRIMA NETO: \$ 2,347,473.00                                   |                     |
| CONCEPTO DE PAGO                        | CONCEPTO: CONCEPTO                                 | OTROS CONCEPTOS: \$ 0.00                                      |                     |
| PERIODO DE FACTURACION                  |                                                    | GASTOS DE EMISION: \$ 0.00                                    |                     |
|                                         |                                                    | GASTOS DE EMISION: \$ 0.00                                    |                     |
|                                         |                                                    | IVA: \$ 0.00                                                  |                     |
|                                         |                                                    | TOTAL A PAGAR: \$ 2,347,473.00                                |                     |

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera para realizar negocios cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se denominará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, excepciones, reducciones y condiciones contenidos en la presente póliza a los asegurados a ella, contra los riesgos indicados y por los seguros adicionales contratados.

La presente póliza es el pago de la prima y, en caso de incumplimiento de una cualquiera de las condiciones de los seguros contratados, garantiza la terminación automática del contrato y dará derecho a la Compañía para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos ocasionados con ocasión de la siniestralidad. El Tomador se constituye automáticamente en mora conforme a lo siguiente: si en la fecha límite de pago la prima devengada es menor que la prima devengada, la fecha de constitución en mora será el día siguiente a la fecha límite de pago; si en la fecha límite de pago la prima efectivamente pagada es igual o superior a la prima devengada, la fecha de constitución en mora será el día siguiente a aquel en que la prima pagada sea equivalente a la prima devengada.

| PUNTO DE PAGO                                                                                                                          |              | FIRMA AUTORIZADA                                                                     |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| BANCOS                                                                                                                                 | ALBACERES    | ESPECTY / SERVIENTRGA                                                                | INTERNET        |
| BANCO DE OCCIDENTE                                                                                                                     | ESTO CARULLA | GENERAL COVENIO 11022                                                                | VIA BALCÓN      |
| BANCO CIBIA                                                                                                                            | ELITIMAX     | GENERAL COVENIO 88116                                                                | VIA BALCÓN      |
| CAJEROS                                                                                                                                | LEY          | COVENIO 11022                                                                        | VIA BALCÓN      |
| CARIBBEA RTH                                                                                                                           | CAJAM        | COVENIO 88116                                                                        | VIA BALCÓN      |
| DEBITO AUTOMÁTICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA. ENVÍE SUS DATOS BANCARIOS Y NÚMERO DE PÓLIZA A: DEBITO@HDI.COM.CO |              |                                                                                      |                 |
| CONCEPTO                                                                                                                               | VALOR CHEQUE | VALOR EFECTIVO                                                                       | TOTAL           |
|                                                                                                                                        |              |                                                                                      | \$ 2,347,473.00 |
|                                                     |              |  |                 |
| HDI SEGUROS S.A.<br>Calle 100 No. 10-100-100<br>Bogotá D.C. 110000                                                                     |              | Cliente                                                                              |                 |

Periodo de reporte:  
Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba


**HDI SEGUROS S.A.**  
 NIT 868.804.875-6

**POLIZA DE SEGURO DE  
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**  
**RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PERSONAL**

|                                                |                               |                            |                  |
|------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------|
| <b>SUCURSAL</b>                                | <b>CERTIFICADO DE</b>         | <b>POLIZA No.</b>          | <b>ANEXO No.</b> |
| TUNJA C.N.H 29                                 | EXPEDICION                    | 4001146                    | 0                |
| <b>TOMADOR</b> CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE   |                               | <b>NIT</b> 901.551.201-6   |                  |
| <b>DIRECCION</b> CL 47 No. 6-46                | <b>Ciudad</b> CERETÉ, CORDOBA | <b>TELEFONO</b> 3157381975 |                  |
| <b>ASEGURADO</b> CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE |                               | <b>NIT</b> 901.551.201-6   |                  |
| <b>BIENEFICIARIO</b> TERCEROS AFECTADOS        |                               | <b>NIT</b> 999.999.999-0   |                  |

**TEXTO DE LA POLIZA**  

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO EXTRAJUDICIAL No. 6005754

ASUMIR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ACORDE CON EL DECRETO 1083 DE 2019, POR DAÑOS Y/O PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES QUE SE OCASIONEN COMO CONSECUENCIA DE LA EJECUCION DEL OBJ. AQLATAM-ALC-001-2022 CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACION DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CORDOBA".

**TOMADOR/AFIANZADO:** CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE NIT. 901.551.201-6

**INTERESADO POR:**  
 ENRIQUE CARLOS MARCHIL CORRALLO, CC-78.094.307, PARTICIPACION DEL 99%  
 AQUALIA CONSTRUCCIONES S.A.S., NIT. 901.382.492-7 PARTICIPACION DEL 1%  
 S/LEGAL: JORGE IVAN ESCOBAR SOTO C.C. 1.067.898.399

**TOMADOR/AFIANZADO:** CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE NIT. 901.551.201-6  
**ASEGURADOR:** AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P. NIT. 901.382.492-7 Y CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE NIT. 901.551.201-6  
**BIENEFICIARIO:** AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P. NIT. 901.382.492-7 Y TERCEROS AFECTADOS

**FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO**

**CLIENTE**  
Carretera Pa. No. 70-11 / Páez A.A. (P.O. Box 6744) Bogotá D.C. - Colombia Teléfonos (01) 4488888

Periodo de reporte:  
Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

| <b>HDI SEGUROS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      | <b>HDI SEGUROS S.A.</b><br>NIT 860.004.875-6                                                                             | <b>POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO<br/>A FAVOR ENTIDADES ESTATALES</b> |                                                                                               |        |                |                |                |                                         |            |            |                  |                                               |            |            |                  |              |            |            |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|------------------|--------------|------------|------------|------------------|
| REFERENCIA<br><b>010091032711-01</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SUCURSAL<br><b>TUNJA C.N.H 29</b>    | CERTIFICADO DE<br><b>EXPEDICION</b>                                                                                      | FOLIO No.<br><b>4005754</b>                                             | ANEXO No.<br><b>0</b>                                                                         |        |                |                |                |                                         |            |            |                  |                                               |            |            |                  |              |            |            |                  |
| AFIANZADO<br><b>CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DIRECCION<br><b>CL 67 NO. 3 - 40</b> | CIUDAD<br><b>CERETÉ, CÓRDOBA</b>                                                                                         |                                                                         | NIT<br><b>901.551.201-6</b>                                                                   |        |                |                |                |                                         |            |            |                  |                                               |            |            |                  |              |            |            |                  |
| ASEGURADO<br><b>AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                                                                                                          | TELEFONO<br><b>3157381975</b>                                           | NIT<br><b>901.362.452-7</b>                                                                   |        |                |                |                |                                         |            |            |                  |                                               |            |            |                  |              |            |            |                  |
| BENEFICIARIO<br><b>AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                                                                                                          | NIT<br><b>901.362.452-7</b>                                             |                                                                                               |        |                |                |                |                                         |            |            |                  |                                               |            |            |                  |              |            |            |                  |
| FECHA DE EXPEDICIÓN (d-m-a)<br><b>10 / 02 / 2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      | VIGENCIA SEGURA<br>DESECE LAS 24 HORAS (d-m-a) <b>11 / 01 / 2022</b><br>HASTA LAS 24 HORAS (d-m-a) <b>11 / 01 / 2027</b> |                                                                         | VIGENCIA ANEXO<br>DESECE (d-m-a) <b>11 / 01 / 2022</b><br>HASTA (d-m-a) <b>11 / 01 / 2027</b> |        |                |                |                |                                         |            |            |                  |                                               |            |            |                  |              |            |            |                  |
| INTERMEDIARIO<br><b>LSSEGuros &amp; FINANZAS LTDA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CLAVE<br><b>4003451</b>              | % PARTICIPACION<br><b>100.00</b>                                                                                         | COMPANIA<br><b>CONSEGUERO CESIDO</b>                                    | % PARTICIPACION                                                                               |        |                |                |                |                                         |            |            |                  |                                               |            |            |                  |              |            |            |                  |
| <b>INFORMACION DEL RESGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                                                                                                                          |                                                                         |                                                                                               |        |                |                |                |                                         |            |            |                  |                                               |            |            |                  |              |            |            |                  |
| ITEM: 1 DIRECCION ASESORADO: CL 39 NO. 15 - 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                                                                                                          | CIUDAD: CERETÉ                                                          |                                                                                               |        |                |                |                |                                         |            |            |                  |                                               |            |            |                  |              |            |            |                  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>AMPARO</th> <th>VIGENCIA DESDE</th> <th>VIGENCIA HASTA</th> <th>SUMA ASEGURADA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAJO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES</td> <td>11/01/2022</td> <td>15/01/2024</td> <td>1,073,819,512.00</td> </tr> <tr> <td>ESTABILIDAD / CALIDAD CORRECTO FUNCIONAMIENTO</td> <td>11/01/2022</td> <td>11/01/2027</td> <td>2,147,639,025.00</td> </tr> <tr> <td>CUMPLIMIENTO</td> <td>11/01/2022</td> <td>15/05/2023</td> <td>2,147,639,025.00</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                                                                                                          |                                                                         |                                                                                               | AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA | PAJO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES | 11/01/2022 | 15/01/2024 | 1,073,819,512.00 | ESTABILIDAD / CALIDAD CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 11/01/2022 | 11/01/2027 | 2,147,639,025.00 | CUMPLIMIENTO | 11/01/2022 | 15/05/2023 | 2,147,639,025.00 |
| AMPARO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VIGENCIA DESDE                       | VIGENCIA HASTA                                                                                                           | SUMA ASEGURADA                                                          |                                                                                               |        |                |                |                |                                         |            |            |                  |                                               |            |            |                  |              |            |            |                  |
| PAJO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11/01/2022                           | 15/01/2024                                                                                                               | 1,073,819,512.00                                                        |                                                                                               |        |                |                |                |                                         |            |            |                  |                                               |            |            |                  |              |            |            |                  |
| ESTABILIDAD / CALIDAD CORRECTO FUNCIONAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11/01/2022                           | 11/01/2027                                                                                                               | 2,147,639,025.00                                                        |                                                                                               |        |                |                |                |                                         |            |            |                  |                                               |            |            |                  |              |            |            |                  |
| CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11/01/2022                           | 15/05/2023                                                                                                               | 2,147,639,025.00                                                        |                                                                                               |        |                |                |                |                                         |            |            |                  |                                               |            |            |                  |              |            |            |                  |
| TOTAL SUMA ASegurada: \$ *****369,097,562.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      | DETALLE INFORMACIÓN TOTAL VIGENCIA PARA LOS DOS CONCEPTOS:                                                               |                                                                         |                                                                                               |        |                |                |                |                                         |            |            |                  |                                               |            |            |                  |              |            |            |                  |
| FECHA MAYOR PAGO PRIMA:<br><b>27 / 02 / 2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PRIMA NETA: \$ *****0.00             | PRIMA PERIODO DE PAGO: \$ *****41,242,026.00                                                                             |                                                                         |                                                                                               |        |                |                |                |                                         |            |            |                  |                                               |            |            |                  |              |            |            |                  |
| CONDUCTO DE PAGO: CONTADO CUMPLIMIENTO ESPECIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00        | OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00                                                                                            |                                                                         |                                                                                               |        |                |                |                |                                         |            |            |                  |                                               |            |            |                  |              |            |            |                  |
| PERIODO DE FACTURACIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GASTOS DE EXPOSICIÓN: \$ *****0.00   | GASTOS DE EXPOSICIÓN: \$ *****8,000.00                                                                                   |                                                                         |                                                                                               |        |                |                |                |                                         |            |            |                  |                                               |            |            |                  |              |            |            |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IWA: \$ *****0.00                    | IWA: \$ *****7,827,690.00                                                                                                |                                                                         |                                                                                               |        |                |                |                |                                         |            |            |                  |                                               |            |            |                  |              |            |            |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PRIMA TOTAL: \$ *****0.00            | TOTAL A PAGAR: \$ *****588,736.00                                                                                        |                                                                         |                                                                                               |        |                |                |                |                                         |            |            |                  |                                               |            |            |                  |              |            |            |                  |
| <p>HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera para realizar seguros cuyo domicilio principal es en la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, excepciones, empujaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados.</p> <p>El simple mora en el pago de la prima o, en caso de fraccionamiento, de una cualquiera de las cuotas pactadas, produce la terminación automática del contrato y dará derecho a la Compañía para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos de constitución con ocasión de la expedición. El Tomador se constituye automáticamente en mora conforme a lo siguiente: a) en la fecha límite de pago la prima pagada es menor que la prima devengada, la fecha de constitución en mora será el día siguiente a la fecha límite de pago; si en la fecha límite de pago la prima efectivamente pagada es igual o superior a la prima devengada, la fecha de constitución en mora será el día siguiente a aquel en que la prima pagada sea equivalente a la prima devengada.</p> <p>DIRECCION PARA NOTIFICACIONES CALLE 18 N° 11-22 LOCAL 11 EDIFICIO BANCO DEL ESTADO</p> <p style="text-align: right;">FIRMA AUTORIZADA _____</p> |                                      |                                                                                                                          |                                                                         |                                                                                               |        |                |                |                |                                         |            |            |                  |                                               |            |            |                  |              |            |            |                  |
| <b>PUNTOS DE PAGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                                                                                                          |                                                                         |                                                                                               |        |                |                |                |                                         |            |            |                  |                                               |            |            |                  |              |            |            |                  |
| <b>BANCOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      | <b>ALMACÉN</b>                                                                                                           | <b>CONSEJERÍA</b>                                                       | <b>RESPONSABLES</b>                                                                           |        |                |                |                |                                         |            |            |                  |                                               |            |            |                  |              |            |            |                  |
| BANCO DE OCCIDENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EQUITO                               | CARULLA                                                                                                                  | EFFECTY / SERVIENTREGA                                                  | VIA BALOTO                                                                                    |        |                |                |                |                                         |            |            |                  |                                               |            |            |                  |              |            |            |                  |
| BANCO DE BOGOTÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | QUIBIBAX                             | POMCORA                                                                                                                  | GENERALES CONVENIO TIENDAS                                              | GENERALES CONVENIO BELLINI                                                                    |        |                |                |                |                                         |            |            |                  |                                               |            |            |                  |              |            |            |                  |
| DANSIDESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LIVITA                               |                                                                                                                          | VIDEA CONVENIO TIESS                                                    | VIDEA CONVENIO BELLO                                                                          |        |                |                |                |                                         |            |            |                  |                                               |            |            |                  |              |            |            |                  |
| Cajeros Automáticos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CHIAM                                |                                                                                                                          | IMONEX                                                                  | PARC BARCOLOMBIA                                                                              |        |                |                |                |                                         |            |            |                  |                                               |            |            |                  |              |            |            |                  |
| Débito automático a cuenta bancaria de cualquier entidad financiera. Envíe sus datos bancarios y número de póliza a: <a href="mailto:debito@hdi.com.co">debito@hdi.com.co</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                                                                                                                          |                                                                         |                                                                                               |        |                |                |                |                                         |            |            |                  |                                               |            |            |                  |              |            |            |                  |
| CONSIDERANDO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      | No. DEL CHEQUE                                                                                                           | VALOR CHEQUE                                                            | VALOR EFECTIVO                                                                                |        |                |                |                |                                         |            |            |                  |                                               |            |            |                  |              |            |            |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                                                                                                          |                                                                         | \$ 49.088.719.00                                                                              |        |                |                |                |                                         |            |            |                  |                                               |            |            |                  |              |            |            |                  |
| <b>HDI SEGUROS S.A.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      | Carrera 71# 70-00 piso 8<br>A.A.P. Suburbi (Tunja) Seguros S.A. - Colombia<br>Teléfono: 011 3466666                      |                                                                         |                                                                                               |        |                |                |                |                                         |            |            |                  |                                               |            |            |                  |              |            |            |                  |
| REQUISITO PARA PAGAR EN BANCOS Y PUNTO DE RECARGO DEBE PRESENTARSE EL DOCUMENTO COMPLETO: COPIA DEL CHEQUE A NOMBRE DE LA COMPAÑIA Y PAGAR EL VALOR EXACTO DE ESTE DOCUMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                                                                                                                          |                                                                         |                                                                                               |        |                |                |                |                                         |            |            |                  |                                               |            |            |                  |              |            |            |                  |
| Línea de atención al cliente: Línea Regala 1122 000<br>Presionar para 011 346 128 700 - Tráfico en móvil #200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      | Entidad Emisora: HDI SEGUROS S.A.                                                                                        |                                                                         |                                                                                               |        |                |                |                |                                         |            |            |                  |                                               |            |            |                  |              |            |            |                  |

Periodo de reporte:  
Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022



|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                               |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   | <b>POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO</b><br><b>A FAVOR ENTIDADES ESTATALES</b> |                                   |
| SUCURSAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TUNJA C.N.H 29                    | CERTIFICADO DE EXPEDICIÓN                                                     | POLIZA No. 4005754<br>ANEXO No. 0 |
| AVANZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CONSORCIO CONSTRUIREMOS CERETE    | CIUDAD                                                                        | CERETE, CORDOBA                   |
| DIRECCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CL 87 No. 8 - 80                  | NT                                                                            | 901.551.201-8                     |
| ASEGURADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P. | TELEFONO                                                                      | 3157381975                        |
| BENEFICIARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P. | NT                                                                            | 901.382.452-7                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   | NT                                                                            | 901.382.452-7                     |
| <b>TEXTO DE LA POLIZA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                               |                                   |
| GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL GARANTIZADO, ORDINADOS EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO NRO. AQLATAM-ALC-001-2022 CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACION DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CORDOBA". |                                   |                                                                               |                                   |
| TOMADOR/AFIANZADO: CONSORCIO CONSTRUIREMOS CERETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                               |                                   |
| INTERESADO POR:<br>EDINO CARLOS BARRIOS CUBILLOS, CC.79.334.307, PARTICIPACION DEL 99%<br>BARRIOS CONSTRUCCIONES S.A.S., NIT.901.234.684-5 PARTICIPACION DEL 1%<br>R/LEGAL: JORGE IVAN SANCHEZ SOTO C.C. 1.047.838.299                                                                                                                                     |                                   |                                                                               |                                   |
| LA VERDAD DEL AMPLIO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (5) AÑOS; SE AJUSTARÁ A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCION DE LA OBRA                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                               |                                   |
| FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                                                               |                                   |
| *****<br>Verifique la validez de la póliza en nuestras líneas de atención: nacional 01 8000 129 728, Bogotá 601 307 8320 opción 4/2, celular 9304, o través de WhatsApp 316 834 9339. Obteaga la certificación en <https://www.hdi.com.co/webconsulta_pol_cumplimiento/>                                                                                   |                                   |                                                                               |                                   |
| CLIENTE<br>Cerete Ta. No. 79 13 Pae S.A.S (P.O.Box) 976178 Bogotá D.C. - Colombia Teléfonos (571) 3488888                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                               |                                   |

Periodo de reporte:  
Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

## **ACTAS SUSCRITAS DE OBRA**

Periodo de reporte:  
Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

## ACTA DE INICIO INTERVENTORIA



### ACTA DE INICIO

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO DE INTERVENTORIA N°</b> | 002-2022                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>OBJETO:</b>                      | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA |
| <b>LOCALIZACION:</b>                | MUNICIPIO DE CERETÉ                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PLAZO:</b>                       | TRECE (13) MESES                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>VALOR INICIAL:</b>               | \$738.545.608,13                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>ANTICIPO:</b>                    | N/A                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>CONTRATANTE:</b>                 | AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>NIT:</b>                         | 901.362.452-7                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>CONTRATISTA:</b>                 | CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>NIT:</b>                         | 901.553.798-1                                                                                                                                                                                                                                          |

En el Municipio de Cereté, a los treinta y un (31) días del mes de enero del año 2022, se reunieron las siguientes personas: **JHON ANTONIO MARTINEZ AGUILAR** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.067.866.581 de Montería obrando en representación legal del **CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ**, en calidad de contratista y **ANDRÉS FELIPE SEPÚLVEDA GUARÍN**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.498.951 de Tuluá, Director técnico Córdoba obrando en representación de **AQUALIA LATINOAMERICA S.A E.S.P** en calidad de contratante; para dejar constancia por medio de la presente acta que en la fecha señalada se dio inicio real a las actividades concernientes al contrato cuyo objeto es la **"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA."**

Calle 39 No. 15 – 60 Barrio Venus – Cereté  
Córdoba, PBX: (4) 764 16 02,  
aqualatsaes@gmail.com

Periodo de reporte:  
Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Las partes acordaron lo siguiente: que el Contratista dará cumplimiento total a lo estipulado en el CONTRATO DE INTERVENTORIA No **002-2022**

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron, el día 31 de enero del año 2022.

  
**JHON ANTONIO MARTINEZ AGUILAR**  
 Representante Legal  
 CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ

  
**ANDRÉS FELIPE SEPÚLVEDA  
GUARÍN**  
 Director Técnico Córdoba  
 AQUALIA LATINOAMERICA S.A  
 E.S.P

Calle 39 No. 15 – 60 Barrio Venus – Cereté  
 Córdoba, PBX: (4) 764 16 02,  
 aqualatsaesp@gmail.com

Periodo de reporte:  
 Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

## **REGISTRO FOTOGRAFICO**

Periodo de reporte:  
Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



## LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD



|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| <b>Descripción:</b> | <b>Levantamiento de actas de vecindad</b> |
| <b>Fecha:</b>       | <b>31 de marzo de 2022</b>                |
| <b>Ubicación:</b>   | <b>Sector 4, Municipio de Cerete</b>      |

Periodo de reporte:  
Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



### LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD



|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| <b>Descripción:</b> | <b>Levantamiento de actas de vecindad</b> |
| <b>Fecha:</b>       | <b>31 de marzo de 2022</b>                |
| <b>Ubicación:</b>   | <b>Sector 4, Municipio de Cerete</b>      |

Periodo de reporte:  
Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022



|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

## **OFICIOS/ DOCUMENTOS**

Periodo de reporte:  
Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

Montería, 09 de marzo de 2022

OFIC-INTERZ4-002

Señores:

**AQUALIA LATINOAMERICA**

Oficina Principal

Calle 39 # 15-80 barrio venus

Cerete - Córdoba.

Ref. Contrato No. AQLATAM-ALC-001-2022 Cuyo Objeto es: "CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACION DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA I EN EL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

**Asunto: Solicitud de Diseño definitivo**

Cordial saludo,

Por medio de la presente, de manera atenta oportuna, me dirijo a usted con el fin solicitarles el diseño definitivo del proyecto en la referencia, todo esto con el finde que el contratista Consorcio Consturedes Cerete de inicio a las actividades sociales del proyecto. (inicio Actas de vecindad)

Se hace formal la solicitud dado nos notificaron que tenemos visita de supervisión para hacer seguimiento al inicio de las obras en cuestión.

Quedo atento a sus recomendaciones y comentarios.

Cordialmente,



**JOHN ANTONIO MARTINEZ AGUILAR**

**RL CONSÓRCIO INTER Z4 CERETE**

**NIT: 901553798-1**

CONSORCIO INTER Z4 CERETE  
Calle 22D # 16-99 Oficina 01 – Cel. – 3146304480  
[conintercer@gmail.com](mailto:conintercer@gmail.com)  
Montería – Córdoba

Periodo de reporte:

Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Montería, febrero 22 de 2022

**OFI-INT-CERZ4-001**

Señores:

CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ  
Carrera 6 # 65-24 Oficina 301 montería – Córdoba – Cel. – 3016845507  
Consortioconstruedescrete@gmail.com

**Ref:** Contrato No AQLATAM-ALC-001-2022 Cuyo Objeto es: "CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACION DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

**Asunto:** Respuesta OFIC-ALC-CCC-002 "Radicado Solicitud de medidas exactas y ubicación de vallas informativas del proyecto".

Cordial saludo,

Dando respuesta a la solicitud realizada el 16 de febrero de 2022, a través del oficio OFIC-ALC-CCC-002 "Por medio de la presente, de manera atenta oportuna, me dirijo a usted con el fin de solicitar la información de las medidas exactas, y su vez la información con la cual debe ir la valla del proyecto en mención. ". Nos permitimos responder que en horas de la mañana del día 22 de febrero del presente año se hace entrega de la información solicitada.

1. Dimensiones : 6 metros de ancho por 2,8 metros de alto.

2.

| INFORMACION PARA VALLA DEL PROYECTO: |        | Foto |
|--------------------------------------|--------|------|
| MUNICIPIO                            | CERETÉ |      |
| Nombre del proyecto                  |        |      |
| Financiador                          |        |      |
| Ejecutor                             |        |      |
| Contratista                          |        |      |
| Interventor                          |        |      |
| Plazo                                |        |      |
| Población beneficiada                |        |      |

Calle 22d #16 - 99 Barrio-Pasatiempo  
3146304480  
Montería-Córdoba  
conintercer@gmail.com  
om

Periodo de reporte:  
Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022


|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Agradecemos de antemano la atención prestada y quedamos atentos a cualquier información.

Atentamente,



**JOHN ANTONIO MARTÍNEZ AGUILAR**  
Representante Legal  
CONSORCIO INTER Z4

Calle 22d #16 - 99 Barrio-Pasatiempo  
3146304480  
Montería-Córdoba  
conintercer@gmail.c  
om

Periodo de reporte:  
Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ

Cereté, Febrero 15 de 2021

Señores

**CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ**

R.L. JORGE IVAN ECHEVERRY SOTO

Tel: 301 6845507

[consorcioconstruedescerete@gmail.com](mailto:consorcioconstruedescerete@gmail.com)

Cereté- Córdoba

Asunto: SOLICITUD DE DOCUMENTACION Y CITACION A COMITÉ.

Cordial saludo

Mediante el presente, con base a la solicitud realizada por AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P., me permito solicitar el Manual de seguridad e higiene industrial, Cronograma de obras y Hojas de vida del Personal requerido en obra, a fin de dar cumplimiento a lo estipulado en el contrato, además, recordamos que entre las obligaciones contractuales, se encuentra la presentación del plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018, el cual debía presentarse en los 10 días hábiles siguientes a la suscripción del contrato; a la fecha no hemos recibido dicho documento, por cual solicitamos comedidamente se haga llegar lo antes posible. Por otra parte, extendiendo la invitación a un comité técnico que se realizará en la empresa AQUALIA, el día viernes 25 de febrero del presente año a las 10:00am, a fin de resolver inquietudes que puedan existir a cerca de los trabajos a realizar y conocer su plan de trabajo, agradezco la confirmación a esta importante reunión y poder dar inicio a las actividades que contempla el proyecto.

Atentamente,

**JHON ANTONIO MARTINEZ AGUILAR**

R.L. CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ

Periodo de reporte:

Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ

Cereté, Febrero 02 de 2021

Doctor (a):  
**AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P.**  
Calle 39 N° 15- 60 Barrio Venus – Cereté.

Asunto: ENTREGA Y SOLICITUD DE APROBACION DE POLIZA

Cordial saludo

Mediante el presente me permito remitir la póliza de seguro de cumplimiento N° 53-44-101019572, anexo 2 conforme al acta de inicio del contrato de interventoría N° 002-2022, cuyo objeto es realizar la INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACION DE COBERTURA DEL SECTOR N°4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA; solicito comedidamente su aprobación

Se anexa la póliza en referencia.

Atentamente,



**JHON ANTONIO MARTÍNEZ AGUILAR**  
R.L. CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ

Periodo de reporte:  
Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

## **BITÁCORA EN OBRA**

Periodo de reporte:  
Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022



|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |


Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1 De Marzo 2022.<br/>Martes.</p> <p>Se Siguen haciendo las actividades de localización y replanteo.<br/>El día de hoy el municipio sacó un decreto donde suspenden cualquier actividad por Movios culturales.</p> <p>Clima: Soleado<br/>Horario: 7 am - 5 pm.<br/>Personal: Topografos.</p> <p><i>Paulina C.</i><br/>Representante de Interventoría</p> | <p>Marzo 11 de 2022<br/>Viernes.</p> <p>Después de suspender actividades desde el 2 de Marzo hasta el día de ayer 10 de Marzo, se siguen con las actividades ya en las últimas tramos del Borno el canal.</p> <p>Clima: Soleado<br/>Horario: 7 am - 5 pm.<br/>Personal: topografos.</p> <p><i>Paulina C.</i><br/>Representante de Interventoría</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Periodo de reporte:  
Del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Harto 12 de 2022.<br/>Sábado</p> <p>*. Sigue el reconocimiento de la localización, en el terreno, del Bando los palmas 3. Último tramo para Antonio de Guevara en relación con la actividad de actos de vecindad.</p> <p>Horario: 7 am - 12 pm<br/>Clima: soleado.<br/>Personal: topografos.</p> | <p>Harto 14 de 2022.<br/>Lunes.</p> <p>* El día de hoy se hizo un reunión con el personal social encargado de hacer los actos de vecindad. Una vez por ellos reconocidos el lugar, se empieza con esta labor en el Bando los palmas etapa 3.</p> <p>Horario: 7 am - 5 pm.<br/>Clima: soleado.<br/>Personal: topografos y social</p> <p style="text-align: right;"> <br/>       Jaelen E.<br/>       Residente de Interventoría     </p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>15 de Marzo 2022<br/>Martes.</p> <p>Se sigue con el levantamiento de actas de vecindad. Desde se le comenta y se informa a las personas sobre el proyecto que se está por ejecutar.</p> <p>Horario: 7 am - 5 pm<br/>Clima: Soleado<br/>Personal: Trabajadores Suelo</p> <p><i>Paula C.</i><br/>Presidente de Interventoría</p> | <p>16 de Marzo de 2022<br/>Miércoles.</p> <p>Se sigue haciendo la labor de campo con los habitantes de la zona.</p> <p>Horario: 7 am - 5 pm<br/>Clima: Soleado<br/>Personal: Trabajadores Suelo</p> <p><i>Paula C.</i><br/>Presidente Interventoría</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

17 de Marzo 2022.  
Jueves

Se sigue realizando el levantamiento en el barrio el carrizo.

Horario: 7 am - 5 pm  
Clima: Soleado.  
Personal: Trabajadores Social

Jaider C.  
Residente Interventor

18 de Marzo 2022.  
Viernes.

El personal social realiza la labor de campo, algunos personal no muestran tanta empatía pero otros si se interesan mucho.

Horario: 7 am - 5 pm.  
Clima: Soleado.  
Personal: Social.

Jaider C.  
Residente Interventor

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

19 Marzo 2022  
Sábado

En la Media jornada de trabajo del día de hoy, se realizó el levantamiento en pocas casas, debido al tiempo.

Horario: 7am - 12 pm  
Clima: Soleado  
Personal: Trabajadores Socal

Paola C.  
Presidente Interventoría

22 de Marzo de 2022  
Jueves

Se sigue haciendo el levantamiento de actos de veredas en el barrio el canto, ya que está uno de los m. extensos.

Horario: 7am - 5pm  
Clima: Soleado  
Personal: Trabajadores Socal

Paola C.  
Presidente Interventoría

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>23 de Marzo 2022<br/>Martes.</p> <p>Actualidad:<br/>levantamiento de actas de<br/>vecindad.</p> <p>Clima: Soleado<br/>Horario: 7 am - 5 pm.<br/>Personal: Trabajadores suales.</p> <p><i>Andrés Causil</i><br/>Presidente Interventoría</p> | <p>24 de Marzo de 2022<br/>Miércoles.</p> <p>Actualidad:<br/>levantamiento de actas de vecindad<br/>en el barrio Oro blanco.</p> <p>Clima: Soleado<br/>Horario: 7 am - 5 pm<br/>Personal: trabajadores suales</p> <p><i>Andrés C.</i><br/>Presidente Interventoría</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

25 Marzo de 2022.  
Viernes.

Realizados:  
levantamiento de acta de  
Vecinalidad en el barrio obreros

Clima: soleado  
Horario: 7am - 5pm  
Personal: 10 personas

*[Firma]*  
Presidente Interventoría

26 De Marzo 2022.  
Sábado

Realizados:  
levantamiento en el barrio  
nuevo de acta de Vecinalidad

Horario: 7am - 12 pm  
Clima: soleado

*[Firma]*  
Presidente Interventoría

Escaneado con CamScanner



|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>28 de Marzo 2022.<br/>Lunes</p> <p>Actualizado</p> <p>La Actualización se no afectó por las lluvias, pero de igual forma se logró realizar el levantamiento en algunos sectores del barrio Oro Blanco.</p> <p>Clima: Nublado.<br/>Horario: 7 am - 3 pm.</p> <p><i>[Firma]</i></p> | <p>29 de Marzo 2022.<br/>Martes</p> <p>Actualizado</p> <p>- Levantamiento de acb en el barrio Oro Blanco</p> <p>Clima: Soleado.<br/>Horario: 7 am - 5 pm.</p> <p><i>[Firma]</i></p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                   |                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Informe mensual de<br/>avance de obra No 02<br/>31 de marzo 2022</b> | <b>Versión 1</b>                       |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Código<br/>AQLATAM-ALC-002-2022</b> |

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

20 de Marzo 2022.  
Miércoles

Actualización:

Para la realización de los  
actos, el clima se presentó  
bastante nuboso.  
Se hace la actualización en el  
Bando los pámulos 2.

Clima: Nublado  
Horario: 7 am - 5 pm.  
Personal: Trabajadores Sura!

Alfredo C.  
Presidente  
Interventoría

21 de Marzo 2022  
Jueves

Actualización:

La actualización de actos de  
vecinales se hacen afectuosos  
por los lluvias.

Clima: Nublado.  
Horario: 7 am - 3 pm.  
Personal: Trabajadores Sura!

Alfredo C.  
Presidente  
Interventoría