



ACTA DE REINICIO N°1

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
NÚMERO DEL CONTRATO:	AQLATAM-ALC-002-2022
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
VALOR:	\$738.545.608,13
CONTRATANTE:	AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P.
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ
REPRESENTANTE LEGAL:	JOHN ANTONIO MARTINEZ AGUILAR
SUPERVISOR:	ANDRES FELIPE SEPULVEDA GUARIN
FECHA DE INICIO:	31 DE ENERO DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	16 DE JULIO DE 2022
PLAZO:	EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES DE TRECE (13) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIACIÓN.
FECHA TERMINACION INICIAL:	28 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE TERMINACION FINAL:	14 DE JULIO DE 2023

En el municipio de Cereté, a los veintinueve (29) días del mes de noviembre del año 2022, se reunieron en las instalaciones administrativas de AQUALIA LATINOAMERICA S.A E.S.P., las siguientes personas: **ANDRÉS FELIPE SEPULVEDA GUARIN**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.498.951 expedida en Tuluá, actuando en calidad de supervisor de las obras designado por **AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P.**, empresa contratante, y **JOHN ANTONIO MARTINEZ AGUILAR**, identificado con C.C. No. 1.067.866.581 de Montería, actuando como representante legal del contratista de interventoría **CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ**, con el propósito de suscribir



la presente Acta de reinicio de las labores del contrato AQLATAM-ALC-002-2022, cuyo objeto es INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, suspendidas por las siguientes razones:

1. Que el proyecto durante su ejecución presentó cambios significativos con respecto a lo viabilizado por lo que inicialmente se planteó una reformulación y, por recomendación del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, se debía suspender las obras durante este proceso, con el fin de no agotar los tiempos de ejecución estipulados.
2. Que en fecha de 16 de julio de 2022 se celebró la suspensión No. 1 del contrato de interventoría AQLATAM-ALC-002-2022, suscrito entre **AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P.**, y **CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ**, por un plazo de 134 días, tiempo que se esperaba que se realizaría la reformulación del proyecto y la respectiva aprobación por parte de MVCT.
3. Que por medio de mesas técnicas llevadas a cabo entre AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P., y Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio se consensaron los ajustes y modificaciones pertinentes a los diseños hidráulicos, planos de detalle y cantidades a ejecutar, aprobándose la respectiva reformulación del proyecto en el mes de noviembre de 2022 por parte de MVCT.

Que habiéndose superado las causales que daban lugar a mantener suspendido el Contrato de interventoría AQLATAM-ALC-002-2022, las partes,

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar el Contrato de interventoría AQLATAM-ALC-002-2022 cuyo objeto es INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.



SEGUNDO: El contratista de interventoría se compromete a reiniciar la ejecución del contrato a partir del 29 de noviembre del año en curso, cumpliendo con todas las obligaciones que le conciernen y están establecidas en la minuta del contrato.

TERCERO: El contratista de interventoría se compromete a realizar la actualización de las pólizas de acuerdo con el reinicio de obra.

Para constancia de la presente Acta se firma por los que en ella intervinieron,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Andres Felipe Sepulveda Guarin".

**ANDRES FELIPE SEPULVEDA
GUARIN**
Supervisor
AQUALIA LATINOAMERICA S.A
E.S.P

A handwritten signature in black ink, appearing to read "John Antonio Martinez Aguilar".

**JOHN ANTONIO MARTINEZ
AGUILAR**
Representante Legal
CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ
Contratista de Interventoría