

ACTA DE REINICIO N°4

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA
NÚMERO DEL CONTRATO:	AQLATAM-ALC-002-2022
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
VALOR:	\$738.545.608,13
CONTRATANTE:	AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P.
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ
REPRESENTANTE LEGAL:	JOHN ANTONIO MARTINEZ AGUILAR
SUPERVISOR:	MARÍA ALEJANDRA OLIVAR CORONADO
FECHA DE INICIO	: 31 DE ENERO DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN 1	: 16 DE JULIO DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	: 23 DE ENERO DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN 3	: 17 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN 4	: 17 DE ENERO DE 2025
PLAZO:	EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES DE TRECE (13) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIACIÓN.
OTROSÍ No. 2	: ADICIÓN 137 DÍAS
OTROSÍ No. 3	: ADICIÓN 30 DÍAS
FECHA TERMINACION INICIAL:	28 DE FEBRERO DE 2023

En el municipio de Cereté, a los treinta un (31) días del mes de marzo del año 2025, se reunieron en las instalaciones administrativas de AQUALIA LATINOAMERICA S.A E.S.P., las siguientes personas: **ANA MARIA VELLOJIN ARGEL**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.065.008.617 expedida en Cereté, actuando en calidad de supervisor de las obras designado por **AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P.**, empresa contratante, y **JOHN ANTONIO MARTINEZ AGUILAR**, identificado con C.C. No. 1.067.866.581 de Montería, actuando como representante legal del contratista de obras **CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ**, con el propósito de suscribir la presente Acta de reinicio de las labores del contrato AQLATAM-ALC-002-2022, cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, suspendidas por las siguientes razones:

1. Que en fecha de 17 de enero de 2025 se celebró la suspensión No. 4 del contrato de obra AQLATAM-ALC-002-2022, suscrito entre AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P., y CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ.

2. Que, el 22 de enero de 2025 se suscribió la prorroga del convenio marco 1072 de 2021, donde se amplió el plazo de ejecución.
3. Que, mediante oficio con radicado 2025EE0012795 el MVCT aprobó la reformulación III presentada para el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 DEL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA ETAPA II" debido a situaciones encontradas en sitio.

Así, habiéndose superado las causales que daban lugar a mantener suspendido el Contrato de interventoría AQLATAM-ALC-002-2022, las partes,

ACUERDAN


PRIMERO: Reiniciar el Contrato de interventoría AQLATAM-ALC-002-2022 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

SEGUNDO: El contratista de obra se compromete a reiniciar la ejecución del contrato a partir del 31 de marzo del año en curso, cumpliendo con todas las obligaciones que le conciernen y están establecidas en la minuta del contrato.

TERCERO: El contratista se compromete a supervisar y vigilar todas las actividades a realizar por el contratista contempladas en la reformulación III del proyecto acorde al balance entregado de menores y mayores cantidades, precios unitarios e ítems no previstos.

CUARTO: El contratista de interventoría se compromete a realizar la actualización de las pólizas de acuerdo con el reinicio de obra.

Para constancia de la presente Acta se firma por los que en ella intervinieron,


ANA MARIA VELLOJIN ARGEL
Supervisora
AQUALIA LATINOAMERICA S.A E.S.P
JOHN ANTONIO MARTINEZ
AGUILAR
Representante legal
CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ
Contratista de interventoría